Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ЖСК «Пушкина 131»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор 18.05.2021г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.	79806480									19914468

Заказчик: ЖСК «Пушкина 131», БИН20064033831
Директор_____ Лошкарев Е.С.

Технический надзор:
Директор ТОО «Ар.стройэксперт»
_____ Мурзабекова К.К..
БИН80340028124, БИК CASPKZKA, ИИК KZ64722S000001418285
Эксперт по техническому надзору :
Искаков Д.А, ИИН750402301603 аттестат
KZ44VJE00026273 от 17.05.2017г.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г.Н.

Разработчики проекта строительства: ТОО «Стройпроект 07», БИН100240013227,
БИК EURIKZKA, ИИК KZ6394807KZT11030411
Директор: _____ Булавин А.А.

Плательщик: Общественный фонд «Suiikti Qostanai», БИН190540005263,
БИКSABRKKZKA, ИИКKZ81914092203KZ002ij
Председатель_____ Сергазинова А.К

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ЖСК "Пушкина 131"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ от 18.05.2021**

Акт выполненных работ №4

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 36. Парапет и цоколь										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-парапета	м3 кладки	4,68	35511,6	1662,62	166194	7782	124574	33277	215429	
						7230,69	415,07	33840	1943		15958		
2	2	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-облицовка цоколя паркинга	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,6	5479,4	115,3	85479	1798	53058	28904	123534	
						1962,93	29,38	30622	458		9151		
			Итого по разделу: 36. Парапет и цоколь									338963	
			Раздел: 37. Пирог паркинга										
3	3	СЦена	Сетка 5Вр1 100х100	м2	566,355	1120,54		-634623		-634623	-50770	-685393	
4	4	СЦена	Сетка 5Вр1 100х100	м2	566,355	1098,56		622175		622175	49774	671949	
5	5	Е11-110101-0901 К=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	75,514	769,25	71,11	58089	5370	0	51963	118856	
						698,14	33,9	52719	2560		8804		
6	6	СЦена	Плиты пенополистирольные экструзионные 1180х580х50	м3	67,9626	31250		-2123831		-2123831	-169906	-2293737	
7	7	СЦена	Плиты пенополистирольные экструзионные 1180х580х50	м3	75,514	30637,25		2313541		2313541	185083	2498624	
8	8	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	75,514	1719,18	88,42	129822	6677	65752	54925	199527	
						760,03	13,74	57393	1038		14780		
9	9	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,514	777,27	32,89	58695	2484	26881	28701	94388	
						388,4	15,94	29330	1204		6992		
10	10	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	75,514	594,81	33,51	44916	2531	40211	3167	51930	
						28,8	15,81	2175	1194		3847		
11	11	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2359813	16956,72	1540,32	4001	364	0	3455	8053	
						15416,4	672,5	3638	159		597		
12	12	СЦена	Сетка 5Вр1 100х100	м2	679,626	1120,54		-761548		-761548	-60924	-822472	
13	13	СЦена	Сетка 5Вр1 100х100	м2	755,14	1098,56		829567		829567	66365	895932	
			Итого по разделу: 37. Пирог паркинга									737657	
			Раздел: 38. Полы.Комнаты										
14	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1952,49	805,81	32,89	1573336	64218	750771	742102	2500673	
						388,4	15,94	758347	31123		185235		
15	15	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1952,49	425,08	22,34	829964	43618	748858	54583	955311	
						19,2	10,54	37488	20579		70764		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		592,49	384,62	35,55	227884	21063	0	203851	466274	
			м2 изолируемой поверхности			349,07	16,95	206820	10043		34539		
17	17	СЦена	Плиты теплоизоляционные ППС14, толщ.30мм		17,7747	16106,44		286287		286287		309190	
				м3							22903		
			Итого по разделу: 38. Полы.Комнаты									4231448	
			Раздел: 39. Полы.Санузлы										
18	18	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		243,575	805,81	32,89	196275	8012	93659	92578	311961	
				м2 стяжки		388,4	15,94	94605	3883		23108		
19	19	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		243,575	637,62	33,51	155308	8162	140131	10214	178764	
				м2 стяжки		28,8	15,81	7015	3851		13242		
20	20	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой+2слоя		243,575	397,62	1,27	96850	309	75447	19965	126160	
			м2 изолируемой поверхности			86,6	0,6	21094	146		9345		
			Итого по разделу: 39. Полы.Санузлы									616885	
			Раздел: 40. Полы.Лоджии										
21	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		342,4	805,81	32,89	275909	11262	131660	130139	438532	
				м2 стяжки		388,4	15,94	132988	5458		32484		
22	22	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		342,4	212,54	11,17	72774	3824	65662	4786	83765	
				м2 стяжки		9,6	5,27	3287	1804		6205		
			Итого по разделу: 40. Полы.Лоджии									522297	
			Раздел: 41. Отделочные работы подъездов										
23	23	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		534,2	1195,58	8,22	638679	4391	222104	330901	1047146	
			м2 отделываемой поверхности			771,59	2,7	412183	1442		77566		
24	24	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		2871	322,07	3,42	924663	9819	17542	721563	1777924	
			м2 окрашиваемой поверхности			312,54	1,62	897302	4651		131698		
25	25	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		1636,47	228		373115		373115		402964	
				кг							29849		
			Итого по разделу: 41. Отделочные работы подъездов									3228034	
			Раздел: 42. Общестроительные работы. Ступени										
26	26	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		49	322,07	3,42	15781	167	299	12315	30344	
			м2 окрашиваемой поверхности			312,54	1,62	15314	79		2248		
27	27	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		27,93	228		6368		6368		6877	
				кг							509		
			Итого по разделу: 42. Общестроительные работы. Ступени									37221	
			Раздел: 43. Отделка низа лестничных маршей из гкл										
28	28	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-п23		140	1327,03	8,22	185784	1151	59265	100597	309292	
			м2 отделываемой поверхности			895,49	2,7	125369	378		22911		
29	29	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п23		140	361,75	3,42	50645	479	917	39581	97444	
			м2 окрашиваемой поверхности			351,78	1,62	49249	227		7218		
30	30	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		79,8	228		18194		18194		19650	
				кг							1456		
			Итого по разделу: 43. Отделка низа лестничных маршей из гкл									426386	
			Раздел: 44. Отделка плит перекрытия-лестничные площадки и внеквартирные коридоры										
31	31	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе-п30		578	1327,03	8,22	767023	4752	244679	415323	1276934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 отделываемой поверхности			895,49	2,7	517593	1561		94588		
32	32	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	578	361,75 351,78	3,42 1,62	209092 203329	1976 936	3786	163412 29800	402304	
33	33	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	329,46	228		75117		75117	6009	81126	
			Итого по разделу: 44. Отделка плит перекрытия-лестничные площадки и внеквартирные коридоры									1760364	
			Раздел: 45. Отделка										
34	34	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17,48	322,07 312,54	3,42 1,62	5630 5463	59 28	107	4393 802	10825	
35	35	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,9636	228		2272		2272	182	2454	
36	36	Е11-061601-0508	Перекрытия толщиной свыше 20 см в объемно-переставной опалубке.Бетонирование-отверстий в перекрытиях	м2 конструкций	6	5977,14 257,28	697,13 164,89	35863 1544	4182 989	30136	2305 3053	41221	
			Итого по разделу: 45. Отделка									54500	
			Раздел: 46. Обшивка ГКЛ откосов дверей лифтов										
37	37	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	22,86	322,07 312,54	3,42 1,62	7363 7145	78 37	140	5745 1049	14157	
38	38	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,0302	228		2971		2971	238	3209	
			Итого по разделу: 46. Обшивка ГКЛ откосов дверей лифтов									17366	
			Раздел: 47. Окраска перегородки ГКЛв, дверных откосов ГКЛв, облицовки ливневой канализации из ГКЛ										
39	39	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58,62	322,07 312,54	3,42 1,62	18880 18321	201 95	358	14733 2689	36302	
40	40	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	33,4134	228		7618		7618	609	8227	
			Итого по разделу: 47. Окраска перегородки ГКЛв, дверных откосов ГКЛв, облицовки ливневой канализации из ГКЛ									44529	
			Раздел: 48. Площадка для обслуживания лифтовой лебедки. Машинное отделение 2шт										
41	41	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4423376	60428,77 26308,35	28850,75 6664,98	26730 11637	12762 2948	2331	10064 2944	39738	
42	42	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,056896	273545		15564		15564	1245	16809	Казахстан
43	43	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,26512	320858		85066		85066	6805	91871	Казахстан
44	44	С1241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	3,8	3155		11989		11989	959	12948	
45	45	С1224-102-0408	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	7,92	2797		22152		22152	1772	23924	
46	46	С1214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0144	273546		3939		3939	315	4254	
47	47	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01232	297907		3670		3670	294	3964	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,22	27707,01	1778,28	33803	2169	28892	2980	39726	
						2246,45	437,71	2741	534		2943		
49	49	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07192	16956,72	1540,32	1220	110	0	1053	2455	
						15416,4	672,5	1109	48		182		
50	50	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07192	22536,8	1064,4	1621	76	21	1410	3273	
						21184,4	364,14	1524	26		242		
51	51	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07192	275482		19813		19813		21398	Казахстан
											1585		
			Итого по разделу: 48. Площадка для обслуживания лифтовой лебедки. Машинное отделение 2шт									260360	
			Раздел: 49. Закладка проема кирпичом										
52	52	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,07	44778,25	20,8	47913	22	29873	15135	68092	
						16839,13	0	18018	0		5044		
			Итого по разделу: 49. Закладка проема кирпичом									68092	
			Раздел: 50. Лестница выхода на крышу-2шт										
53	53	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,127696	82412,14	28238,91	10524	3606	1559	4529	16257	
						41962,8	9437,78	5358	1205		1204		
54	54	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,127696	8260,71	1306,17	1055	166	118	532	1714	
						6032,48	3	770	0		127		
55	55	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,127696	503305		64270		64270		69412	Казахстан
											5142		
56	56	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,703184	118,19	2,72	438	10	235	133	617	
						51,92	0,3	192	1		46		
57	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,703184	164,68	3,85	610	14	378	152	823	
						58,7	0,6	217	2		61		
			Итого по разделу: 50. Лестница выхода на крышу-2шт									88823	
			Раздел: 51. Лестница выхода на чердак-2шт										
58	58	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,037476	82412,14	28238,91	3088	1059	458	1329	4770	
						41962,8	9437,78	1573	354		353		
59	59	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,037476	8260,71	1306,17	310	49	35	156	503	
						6032,48	3	226	0		37		
60	60	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,037476	503305		18862		18862		20371	Казахстан
											1509		
61	61	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,086804	118,19	2,72	128	3	69	39	180	
						51,92	0,3	56	0		13		
62	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,086804	164,68	3,85	179	5	111	44	241	
						58,7	0,6	64	1		18		
			Итого по разделу: 51. Лестница выхода на чердак-2шт									26065	
			Раздел: 52. Ограждение машинного отделения лифта-2шт										
63	63	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,126308	82412,14	28238,91	10409	3567	1542	4480	16080	
						41962,8	9437,78	5300	1192		1191		
64	64	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,126308	8260,71	1306,17	1043	165	116	526	1695	
						6032,48	3	762	0		126		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,126308	503305		63571		63571		68657	Казахстан
											5086		
66	66	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,662932	118,19	2,72	433	10	233	132	610	
						51,92	0,3	190	1		45		
67	67	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,662932	164,68	3,85	603	14	374	150	813	
						58,7	0,6	215	2		60		
			Итого по разделу: 52. Ограждение машинного отделения лифта-2шт									87855	
			Раздел: 53. Лестничные площадки										
68	68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,8	805,81	32,89	125545	5124	59908	59216	199542	
						388,4	15,94	60513	2483		14781		
			Итого по разделу: 53. Лестничные площадки									199542	
			Раздел: 54. Устройство отсекающей перегородки ГКЛ-2шт										
69	69	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,52	3304,26	30,58	28152	260	16097	10710	41971	
						1384,34	12,38	11795	105		3109		
70	70	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,852	21572		18379		18379		19849	Казахстан
											1470		
71	71	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,04	1195,58	8,22	20373	140	7085	10555	33402	
						771,59	2,7	13148	46		2474		
72	72	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,04	579,52	5,26	9875	90	794	7227	18470	
						527,67	2,5	8991	43		1368		
73	73	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,7128	228		2215		2215		2392	
											177		
			Итого по разделу: 54. Устройство отсекающей перегородки ГКЛ-2шт									116084	
			Раздел: 55. Обшивка ГКЛ 9,5мм с утеплителем т.400мм-2шт										
74	74	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2,16	2157,43	15,69	4660	34	2276	2127	7330	
						1087,93	6,19	2350	13		543		
75	75	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,864	17052,01	1954,35	14733	1688	0	10504	27256	
						15097,66	899,4	13044	777		2019		
76	76	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,864	21572		18638		18638		20129	Казахстан
											1491		
77	77	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм-низ лестничных маршей	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,16	1560,89	21,53	3372	46	1045	1836	5625	
						1055,69	6,99	2280	15		417		
78	78	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,16	579,52	5,26	1252	11	101	916	2341	
						527,67	2,5	1140	5		173		
79	79	С1261-201-0385	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,2312	228		281		281		303	
											22		
			Итого по разделу: 55. Обшивка ГКЛ 9,5мм с утеплителем т.400мм-2шт									62984	
			Раздел: 56. Пробивка проема выхода на кровлю в кирпичной стене										
80	80	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,8208	22281,84	7940,04	18289	6517	0	12513	33266	
						14341,8	3807,46	11772	3125		2464		
81	81	Е12-060101-2201	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,023088	330018,97	1352,11	7619	31	6214	1000	9309	
						59532	626,8	1374	14		690		
			Итого по разделу: 56. Пробивка проема выхода на кровлю в кирпичной стене									42575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 57. Полы лестничных площадок и внеквартирных коридоров										
82	82	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	166,03	4283,68	151,45	711219	25145	487839	196846	980710	
						1193,97	67,31	198235	11175		72645		
			Итого по разделу: 57. Полы лестничных площадок и внеквартирных коридоров									980710	
			Раздел: 58. Вход в паркинг ВП-1										
83	83	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	5645,59	1834,04	6775	2200	3400	2021	9500	
						978,35	832,9	1174	999		704		
84	84	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	13,2	1580,32	58,98	20860	779	437	23583	47998	
						1488,24	25,83	19645	341		3555		
85	85	С1222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	13,2	3657		48272		48272		52134	Казахстан
											3862		
86	86	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство-бетонирование ступеней	м3	0,3	27728,93	1412,93	8319	423	6812	1079	10150	
						3609,6	341,43	1083	102		752		
87	87	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2252,66	1049,39	2253	1049	681	951	3460	
						522,3	284,05	522	284		256		
88	88	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2889,35	1336,8	2889	1337	758	1365	4594	
						794,62	361,84	795	362		340		
89	89	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,808	33566		27121		27121		29291	Казахстан
											2170		
			Итого по разделу: 58. Вход в паркинг ВП-1									157127	
			Раздел: 59. Вход на паркинг ВП-2										
90	90	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	3940,44	958,68	7881	1917	4046	2761	11493	
						958,53	211,51	1917	423		851		
91	91	С1222-203-0405	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92	м2	13,92	6226		86666		86666		93599	Казахстан
											6933		
92	92	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-ступени	м3 кладки	1,8	40897,94	1662,62	73616	2993	57608	12799	93328	
						7230,69	415,07	13015	747		6913		
93	93	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,4	27728,93	1412,93	11092	566	9083	1438	13532	
						3609,6	341,43	1444	137		1002		
94	94	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,005198	16956,72	1540,32	88	8	0	76	177	
						15416,4	672,5	80	3		13		
95	95	СЦена	Сетка 5Вр1 100х100	м2	4,6	1098,56		5053		5053		5457	
											404		
96	96	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	14	575,49	41,44	8057	581	96	8230	17590	
						527,16	17,18	7380	241		1303		
97	97	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	14	1909		26726		26726		28864	Казахстан
											2138		
98	98	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,4	1309,15	36,01	5760	159	1572	3330	9817	
						915,89	30,12	4030	133		727		
			Итого по разделу: 59. Вход на паркинг ВП-2									273857	
			Раздел: 60. Вход на паркинг ВП-3										
99	99	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	2946,46	807,16	2946	807	1349	1149	4423	
						790,73	182,73	791	183		328		
100	100	С1222-203-0405	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92	м2	3,84	6226		23908		23908		25821	Казахстан
											1913		
101	101	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-ступени	м3 кладки	0,9	40897,94	1662,62	36808	1497	28804	6400	46665	
						7230,69	415,07	6508	374		3457		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	102	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,3	27728,93	1412,93	8319	423	6812	1079	10150	
						3609,6	341,43	1083	102		752		
103	103	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001356	16956,72	1540,32	23	2	0	20	46	
						15416,4	672,5	21	1		3		
104	104	СЦена	Сетка 5Вр1 100х100	м2	1,2	1098,56		1318		1318		1423	
											105		
105	105	Е11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	4,5	575,49	41,44	2590	186	31	2645	5654	
						527,16	17,18	2372	77		419		
106	106	С1255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	4,5	1909		8590		8590		9277	Казахстан
											687		
107	107	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,6	1309,15	36,01	3404	93	929	1968	5802	
						915,89	30,12	2381	78		430		
			Итого по разделу: 60. Вход на паркинг ВП-3									109262	
			Раздел: 61. Двери металлические выхода на крышу и на чердак										
108	108	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,41	3234,44	53,38	14264	235	2459	8051	24100	
						2623,39	22,55	11569	99		1785		
109	109	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	4,41	58149		256437		256437		276952	
											20515		
			Итого по разделу: 61. Двери металлические выхода на крышу и на чердак									301052	
			Раздел: 62. Ограждение лестничных витражей ОГ-7-4шт										
110	110	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1535592	82412,14	28238,91	12655	4336	1875	5446	19549	
						41962,8	9437,78	6444	1449		1448		
111	111	С1222-503-0201 #прим.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1535592	584919		89820		89820		97006	
											7186		
112	112	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,4532168	118,19	2,72	526	12	283	160	741	
						51,92	0,3	231	1		55		
113	113	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,4532168	164,68	3,85	733	17	455	182	988	
						58,7	0,6	261	3		73		
			Итого по разделу: 62. Ограждение лестничных витражей ОГ-7-4шт									118284	
			Раздел: 63. Поручни на лестницу ОГ-2-2шт										
114	114	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,013804	82412,14	28238,91	1138	390	169	490	1758	
						41962,8	9437,78	579	130		130		
115	115	С1222-503-0201 #прим.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,013804	584919		8074		8074		8720	
											646		
116	116	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,400316	118,19	2,72	47	1	25	14	66	
						51,92	0,3	21	0		5		
117	117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,400316	164,68	3,85	66	1	41	16	89	
						58,7	0,6	23	0		7		
			Итого по разделу: 63. Поручни на лестницу ОГ-2-2шт									10633	
			Раздел: 64. Перила ОГ-3										
118	118	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,021736	82412,14	28238,91	1791	614	265	771	2767	
						41962,8	9437,78	912	205		205		
119	119	С1222-503-0201 #прим.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,021736	584919		12714		12714		13731	
											1017		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,630344	118,19 51,92	2,72 0,3	75 33	2 0	40	23 8	106	
121	121	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,630344	164,68 58,7	3,85 0,6	104 37	2 0	64	26 10	140	
			Итого по разделу: 64. Перила ОГ-3									16744	
			Раздел: 65. Уборка строительного мусора с этажей										
122	122	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	12,16	2250,36 2250,36	0 0	27364 27364	0 0	0	19702 3765	50831	
123	123	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,16	117		1423			114	1537	
124	124	С3412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	12,16	55		669			54	723	
			Итого по разделу: 65. Уборка строительного мусора с этажей									53091	
			Раздел: 66. Засыпка щебнем штрабы в полу паркинга щебнем										
125	125	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,435	5645,59 978,35	1834,04 832,9	70203 12166	22806 10357	35231	20946 7292	98441	
			Итого по разделу: 66. Засыпка щебнем штрабы в полу паркинга щебнем									98441	
			Раздел: 67. Облицовка цоколя сайдингом										
126	126	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	36,77	6263,45 2255,79	15,11 2,91	230307 82945	556 107	146806	66442 23740	320489	
127	127	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	11,64	4354,4 1473,08	9,24 1,82	50685 17147	107 21	33431	13734 5154	69573	
			Итого по разделу: 67. Облицовка цоколя сайдингом									390062	
			Раздел: 68. Установка дверных блоков										
128	128	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,78	2977,17 1261,3	577,12 159,05	11254 4768	2181 601	4304	4832 1287	17373	
129	129	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П	м2	3,78	5812		21969		21969	1758	23727	
130	130	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,3	2400,19 1163,05	447,32 127,87	15121 7327	2819 806	4976	7320 1795	24236	
131	131	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	6,3	8550		53865		53865	4309	58174	
132	132	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	12	295		3540		3540	283	3823	
133	133	С1223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной	шт.	2	2347		4694		4694	376	5070	
134	134	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	8	522		4176		4176	334	4510	
135	135	Е11-150403-0304 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,01	1300,25 1161,65	3,1 1,47	22117 19760	53 25	2305	15828 3036	40981	
			Итого по разделу: 68. Установка дверных блоков									177894	
			Раздел: 69. Ливневая канализация К-2										
136	136	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	41	879,91 871,92	3,59 1,18	36076 35749	147 48	180	35081 5693	76850	
137	137	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм		24	1094		26256		26256		28356	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2100		
138	138	С1241-203-0109	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм	м	17	2221		37757		37757	3021	40778	Казахстан
139	139	С1241-210-1107	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 200х100 мм	шт.	2	2510		5020		5020	402	5422	
140	140	С1241-211-3004	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	1	1066		1066		1066	85	1151	
141	141	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	431		862		862	69	931	Казахстан
142	142	С1241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	247		1235		1235	99	1334	Казахстан
143	143	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2147		8588		8588	687	9275	Казахстан
144	144	Е11-160801-0104	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	4	2119,18 1807,44	31,76 14,99	8477 7230	127 60	1120	7144 1250	16871	
145	145	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0052	406648,86 233772	162907,2 22596,7	2115 1216	848 118	52	920 243	3278	
146	146	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0052	307150		1597		1597	128	1725	
			Итого по разделу: 69. Ливневая канализация К-2									185971	
			Раздел: 70. Кровля										
147	147	СЦена	Бикрост ХКП	м2	1100	512,08		563288		563288	45063	608351	
148	148	СЦена	Бикрост ХПП	м2	1860	428,92		797791		797791	63823	861614	
149	149	СЦена	Праймер	банка 21,5л	20	5602,24		112045		112045	8964	121009	
			Итого по разделу: 70. Кровля									1590974	
			ИТОГО:					12233065	327896	7504280	3907794	17432131	
								4398790	138598		1291272		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		348643					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17780775	
			НДС			12 %		2133693					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									19914468	

Подрядчик:

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :
ТОО "Стройпроект 07"

Технический надзор:

Плательщик:

Общественный фонд "Suiikti Qostanai"

Заказчик:

ЖСК "Пушкина 131" БИН 20064033831
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Лошкарев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Булавин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН100240013227, БИК EURIKZKA, ИИК KZ6394807KZT11030011

Директор ТОО "Архстройэксперт" БИН 180340028124 Мурзабекова К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

БИК CASPKZKA, ИИК KZ64722S000001418283
Эксперт Искаков Д.А. ИИН750402301603 аттестат KZ44VJE00026273 от 17.05.2017г.

Председатель Сергазинова А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 190540005263, БИК SABRKZKA, ИИК KZ 81914092203KZ002IJ (KZT)

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ЖСК «Пушкина 131»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор 18.05.2021г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.	109914468									30107988

Заказчик: ЖСК «Пушкина 131», БИН20064033831
Директор _____ Лошкарев Е.С.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г. Н.

Технический надзор:
Директор ТОО «Архстройэксперт»
_____ Мурзабекова К.К..
БИН80340028124, БИК CASPKZKA, ИИК KZ64722S000001418285
Эксперт по техническому надзору :
Искаков Д.А. ИИН750402301603 аттестат
KZ44VJE00026273 от 17.05.2017г.

Разработчики проекта строительства: ТОО «Стройпроект 07», БИН100240013227,
БИК EURIKZKA, ИИК KZ6394807KZT1103041
Директор: _____ Булавин А.А.

Плательщик: Общественный фонд «Suiikti Qostanai», БИН190540005263,
БИКSABRKKZKA, ИИКKZ81914092203KZ002ij
Председатель _____ Сергазинова А.К

Форма по приложению 3-1
Приказа Министры индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ЖСК "Пушкина 131"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 18.05.2021

Акт выполненных работ №5

за **август 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы.Подземная часть**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Устройство фундаметной плиты										
1	1	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	269,83	4332,58	1778,28	1169060	479833	83067	659083	1974394	
						2246,45	437,71	606160	118107		146251		
2	2	С1212-101-0904	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	273,87745	23987		6569498		6569498		7095058	Казахстан
											525560		
3	3	СЦена	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 25мм	т	14,2	379901,96		5394608		5394608		5826177	
											431569		
4	4	СЦена	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18мм	т	10,9888	379901,96		4174667		4174667		4508640	
											333973		
5	5	СЦена	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12мм	т	6,1906032	384278,71		2378917		2378917		2569230	
											190313		
			Итого по разделу: 4. Устройство фундаметной плиты									21973499	
			Раздел: 5. Сверление отверстий в фундаментных блока										
6	6	Е11-460301-0206	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	649	1610,39	684,63	1045143	444325	9326	752637	1941602	
						911,39	469,19	591492	304504		143822		
	6.1	261-107-0530	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм ГОСТ 26339-84	шт.	13,4992	688				9287,45			
7	7	Е11-460301-0222 К=20	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0206 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	649	641,99	255,24	416652	165651	9703	300754	774798	
						371,8	179,88	241298	116742		57392		
	7.1	261-107-0530	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм ГОСТ 26339-84	шт.	13,4992	688				9287,45			
			Итого по разделу: 5. Сверление отверстий в фундаментных блока									2716400	
			Раздел: 6. Сверление вертикальных отверстий в жб плитах										
8	8	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	770	917,66	406	706598	312620	5005	503197	1306579	
						505,16	272,82	388973	210071		96784		
	8.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	19,404	253				4909,21			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-460301-0117 К=25	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**		770	251,65	101,03	193770	77793	6252	138221	358550	
				отверстие		142,5	71,2	109725	54824		26559		
	9.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	24,255	253				6136,51			
			Итого по разделу: 6. Сверление вертикальных отверстий в жб плитах									1665130	
			ИТОГО:					22048913	1480222	18631043	2353892	26355028	
								1937648	804248		1952223		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		527101					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26882132	
			НДС			12 %		3225855					
			Итого с НДС									30107988	

Подрядчик:

ТОО "Сыл", БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Стройпроект-07"

Технический надзор:

Плательщик:

Общественный фонд "Suiikti Qostanai"

Заказчик:

ЖСК "Пушкина 131" БИН 200640033831

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Лошкарев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Буланин А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН100240013227, БИК EURIKZKA, ИИК KZ639480?KZT1030411

Директор ТОО "Архстройэксперт" БИН 180340028124 Мурзабекова К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИК CASPKZKA, ИИК KZ64722S000001418285

Эксперт : Искаков Д.А. ИИН750402301603 аттестат KZ44VJE00026213 от 17.05.2017г.

Председатель Сергазинова А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 190540005263, БИК SABRKZKA, ИИК KZ 81914092203KZ002IJ (KZT)

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики
19.09.2018 г. №656

Заказчик: ЖСК «Пушкина 131»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор 18.05.2021г..	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.	118 000 000									8085532

Заказчик: ЖСК «Пушкина 131», БИН200640033831
Директор _____ Лошкарев Е.С.

Подрядчик: ТОО «Сыл», БИН 010640004243
Директор _____ Овнанян Г.Н.

Технический надзор:
Директор ТОО «Архстройэксперт»
_____ Мурзабекова К.К..
БИН80340028124, БИК CASPKZKA, ИИК KZ64722S000001418285
Эксперт по техническому надзору :
Искаков Д.А. ИИН750402301603 аттестат
KZ44VJE00026273 от 17.05.2017г.

Разработчики проекта строительства: ТОО «Стройпроект 07», БИН100240013227,
БИК EURIKZKA, ИИК KZ639480?KZT11030411
Директор: _____ Булавин А.А.

Плательщик: Общественный фонд «Suiikti Qostanai», БИН190540005263,
БИКSABRKKZKA, ИИКKZ819140922O3KZ002ij
Председатель _____ Сергазинова А.К

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ЖСК "Пушкина 131"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями офисов с подземной автостоянкой для хранения легковых автомобилей по ул.Пушкина, 131 в г.Костанае.Корректировка (без наружных инженерных сетей и сметной документации). 1-я очередь.**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 18.05.2021

Акт выполненных работ №6

за **август 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы.Подземная часть.**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Устройство фундаметной плиты										
1	1	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	115,17	4332,58	1778,28	498983	204804	35455	281313	842720	
						2246,45	437,71	258724	50411		62424		
2	2	С1212-101-0904	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м3	116,89755	23987		2804022		2804022		3028344	Казахстан
											224322		
3	3	СЦена	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18мм	т	4,0112	379901,96		1523863		1523863		1645772	
											121909		
4	4	СЦена	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12мм	т	3,76086	384278,71		1445218		1445218		1560835	
											115617		
			Итого по разделу: 2. Устройство фундаметной плиты									7077671	
			ИТОГО:					6272086	204804	5808558	281313	7077672	
								258724	50411		524272		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		141553					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7219225	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		866307					
			Итого с НДС									8085532	

Подрядчик:

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Стройпроект 07"

Технический надзор:

Плательщик:

Общественный фонд "Suiikti Qostanai"

Заказчик:

ЖСК "Пушкина 131" БИН 200640033831
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Лошкарев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Булавин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН100240013227, БИК EURIKZKA, ИИК KZ639480KZ4E030411

Директор ТОО "Архстройэксперт" БИН 180340028124 Мурзабекова К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа), подпись
БИК CASPKZKA, ИИК KZ64722S000001418285
Эксперт : Искаков Д.А. ИИН750402301603 аттестат KZ44VJE00026273 от 17.05.2017г.

Председатель Сергазинова А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 190540005263, БИК SABRKZKA, ИИК KZ 81914092203KZ002IJ (KZT)