«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
«27» 10 2017 ж.
№ 1884П осепке алынды

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Астана

"27" октября 2017 года

Заказчик: *ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны», г. Астана, ул. Бейбитшилик 11*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *«26» октября 2017 года ТОО «АБК Курылыс-1», г. Астана, ул. Сыганак 10/2, ВП25 в лице генерального директора Аманжолова Актана Амангельдиновича*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «24» октября 2017 года ТОО «VEHI.KZ», заместитель директора Карыбаев Р.И. Республика Казахстан 010000 г.Астана Алматинский р-н улица Жансугурова №8 оф.№ 65, эксперт технического надзора Аипов А.Т. KZ68VJE00000719 №7245 от 17. 06. 2014г., эксперта технического надзора Кунпеисова С.К. КДСЖКХ №05842 от 02. 08. 2013г., № 05841 от 02.08.2013г*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от «23» октября 2017г. ТОО «Институт инженерного проектирования», в лице генерального директора Жанадиловой Самал Нохаевны, представитель авторского надзора Беляшов В.Ф., приказ №17/30 от 06.05.2017г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъёма. (Участок от ул. Мустафина до площадки существующих НФС г. Астаны)»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: г.Астана, участок от ул. Мустафина до площадки существующих НФС г. Астаны

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *"29" апреля 2016 года, Постановление №367-854 от 29.04. 2016 г. акимата г. Астаны о*

разрешении на проектирование и строительство объекта в городе Астане
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *от 13 июля 2017г. ГУ «ГАСК г.Астаны»*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Институт инженерного проектирования», №15/05*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) *приказом №05-16/11 от 08.02.2017г. ГУ «Управление коммунального хозяйства г.Астаны*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения:

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июль 2017 года* ;
месяц, год
окончание работ *сентябрь 2017 года* ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *11,5 м.;*
фактически, месяц: *2,5 м.;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
∅1200 из ВЧШГ труб	м	2440		2455,7	
∅1000 из стальных труб	м	111,7		111,7	
Железобетонные камеры	шт	10		10	
Колодец Д.2000мм	шт	2		2	
Поворотно дисковый затвор с двойным эксцентриком Д1000	шт	7		7	
Поворотно дисковый затвор с двойным эксцентриком Д1200	шт	4		4	

Поворотно дисковый затвор с двойным эксцентриком Д1000 с электроприводом AUMA	шт	2		2	
Задвижки д.400мм	шт	2		2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *трубы диаметром 1200 мм из высокопрочного чугуна (ВЧШГ), тип соединения труб между собой «Tyton». Трубы диаметром 1000 мм стальные электросварные д.1020х10. Камеры железобетонные, которые представляют собой прямоугольные и многоугольные формы. Выполнены камеры из бетона марки В15, F100, W6. Покрытие камер из сборных железобетонных плит, люки металлические по ГОСТ 3634-99. Колодцы на сети выполнены по т.п.р. 902-09-46.88 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14. Для измерения расхода воды в камере №5 установлен ультразвуковой расходомер FLEXIM F704. Показания расходомера передаются на пульт ЦДС.*
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего *1 151 922,236* тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *1 064 571,605* тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря *87 350,631* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 118 244,3* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *1 032 084,8* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *86 159,5* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го*

РЕШИЛ: *«Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъёма. (Участок от ул. Мустафина до площадки существующих НФС г. Астаны)»* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Г. Закарьянов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ А. Аманжолов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	2551,7	
	1) из стальных труб	м	111,7	
	2) из чугунных труб	м	2440	
2	Смотровой колодец	шт	10	
3	Задвижка d - 400	шт	2	
4	Задвижка d- 80	шт	1	
5	Поворотно дисковый затвор с двойным эксцентриком Д1000	шт	7	
6	Поворотно дисковый затвор с двойным эксцентриком Д1200	шт	4	
7	Поворотно дисковый затвор с двойным эксцентриком Д1000 с электроприводом AUMA	шт	2	
8	Полнопроходной комбинированный воздушный клапан д.200 с фланцевым затвором	шт	3	
9	Ультразвуковой расходомер	шт	1	
10	Датчик давления	ш	1	

Заказчик: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығы

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы «27» қазан

Тапсырыс беруші *«Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ Астана қаласы Бейбітшілік көшесі 11*

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елдімекені, көшеатауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *2017 жылың «26» қазан «АБК Құрылыс-1» ЖШС, Астана, Сығанақ даңғылы 10/2, ВП25 Аманжолов Ақтан Амангелді ұлы бас директоры* атынан

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды *2017 жылдың «24» қазан «VEHI.KZ» ЖШС директорының орынбасары Қарыбаев Р.К. Астана қаласы, Алматы ауданы Жансүгір атындағы көшесі 8 үй 65 кеңсе, техникалық қадағалау сарапшысы Аипов А.Т. KZ68VJE00000719 №724, 2014жылдың 17 маусымнан сарапшы аттестаты., техникалық қадағалау сарапшысы Күнпеисов С.К. 2013 жылғы 2 тамызындағы КДСЖКХ №05842 және №05841 сарапшы аттестаты*

корытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды *2017 жылдың «23» қазан айндағы «Институт инженерного проектирования» ЖШС Жанадилова Самал Нохаевна бас директоры атынан В.Ф.Беляшов, 2017 жылдың 6 мамыр айындағы №17/30 бұйрық*

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Астана қаласы «Алматы» ауданы Мұстафин көшесінен қолданыстағы ССС алаңына дейінгі учаске мекен жайы бойынша

(облыс, аудан, елдімекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Астана қаласындағы су құбыры желілерін салу және реконструкциялау. 1-ші көтергішті сорғы станциясынан Астана қаласының ССС беретін су таратқышты реконструкциялау. Астана қаласындағы Мұстафин көшесінен қолданыстағы ССС алаңына дейінгі учаске»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) *2016 жылғы «29» сәуірдің №367-854 «объектіні жобалауға және салуға рұқсат беру туралы» Астана қаласы әкімінің қаулысы*

(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілібіріс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны __*2017 жылғы 13 шілде Астана қаласының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасымен берілген*_____
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) *«Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, 18 ақпанның 05-16/11 номері бұйрығымен*
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«Институт инженерного проектирования» ЖШС 15/05-НВ, 15/05-КЖ, 15/05-ЭС, 15/05-АВК жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы *2017 жылдың шілде айы;*
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы *2017 жылдың қыркүйек айы;*
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша *11,5* ай;
нақты *2,5* ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
д.1200 шойын құбыры	*м*	*2440*		*2455,7*	
д.1000 темір құбыры	*м*	*111,7*		111,7	
Темірбетон камера	*дана*	*10*		*10*	
Құдық д. 2000мм	*дана*	*2*		*2*	
д.1000 қос экцентрикалық айналмалы дискілік бекітпе	*дана*	*7*		*7*	
д.1200 қос	*дана*	*4*		*4*	

эксцентрикалық айналмалы дискілік бекітпе					
AUMA электржетегішпен д.1000 қос эксцентрикалық айналмалы дискілік бекітпе	*дана*	*2*		*2*	
д.400 жапқыш	*дана*	*2*		*2*	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *1200 мм диаметрі құбыры беріктігі жоғары шойыннан жасалынған. Құбырлардын қосылым түрі «Tyton». 1000 мм диаметрлік құбырлар темірден жасалынған. Камералар темірбетоннан жасалынған – төртбұрышты нысанына келтірілген. Камералар В15, F100, W6 маркасы бетонынан жасалынған. Камеранын төбесі – құрама темірбетон плита, люктер ГОСТ 3634-99 бойынша. Құдықтар ТП 902-09-46.88 бойынша 3.900.1-14 сериясымен жасалынған. Су шығысын олшеу жөнінде, №5 камерада Fluxus F 704 ультрадыбыстық өлшегіш қойылынған. Өлшегіштін көрсеткіштері орталық диспетчерлік станциясыдағы пултіне берілінеді.*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылу мен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы *1 151 922,236* мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары *1 064 571,605* мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар *87 350,631* мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны *1 118 244,3* мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары *1 032 084,8* мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар *86 159,5* мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Астана қаласындағы су құбыры желілерін салу және реконструкциялау. 1-ші көтергіші сорғы станциясынан Астана қаласының ССС беретін су таратқышты реконструкциялау. Астана қаласындағы Мұстафин көшесінен қолданыстағы ССС алаңына дейінгі учаске» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші Т. ЗАКАРЬЯНОВ

басшының тегі, аты, әкесінінаты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау

сарапшының тегі, аты, әкесінінаты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) А. Альжанов

Басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісінің
13 қосымша

Объектінің техникалық сипаттама
(желілер, су тартқыш, коллектор және т.б.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
Водопровод				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзақтығы)	м	2554,7	
	1) темір құбырдан	м	111,7	
	2) шойын құбыры	м	2440	
2	Байқау құдық	дана	10	
3	d – 400 жапқыш	дана	2	
4	d- 80 жапқыш	дана	1	
5	д.1000 қос экцентрикалық айналмалы дискілік бекітпе	дана	7	
6	д.1200 қос экцентрикалық айналмалы дискілік бекітпе	дана	4	
7	AUMA электржетегішпен д.1000 қос экцентрикалық айналмалы дискілік бекітпе	дана	2	
8	д.200 әуелі қақпақша	дана	3	
9	Ультрадыбыстық есептегіш	дана	1	
10	Қысым қадағасы	дана	1	

Тапсырыс беруші _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Количество листов 10 л

Прошнуровано 10 л

Подпись