Счет-фактура № 127 от 23 Октября 2017 г.

вар/ер

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0026437 от 07.03.13 года
ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Договор АБК1/Под/ВДВ/302 от 12.05.17/Мустафина
Условия по договору(контракту) Наличный расчет
Пункт назначения (государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №
Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340
ИИН/БИН, наименование и адрес
Грузополучатель: ИИН/БИН 031240001439, ТОО "АБК Курылыс-1", Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25
ИИН/БИН, наименование и адрес
Получатель: ТОО "АБК Курылыс-1"
ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 031240001439 Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25
ИИК получателя: KZ48914398416BC10830 в ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Уч. от ул. Мустафина до площадки существующих НФС)	тенге	1	197325521.43	197325521.43	12 %	23679062.57	221004584.00		
Всего по счету:					**197325521.43**		**23679062.57**	**221004584.00**		**0.00**

Руководитель:
Акмагамбетов Жанат Канатович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Муканова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Заместитель главного бухгалтера Карабекова Гульмира Юсуповна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "АБК Курылыс-1", г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031240001439
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535

Договор (контракт) Договор АБК1/Под/ВДВ/302 от 12.05.17/Мустафина

Номер документа	Дата составления
120	23 Октября 2017 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Уч. от ул. Мустафина до площадки существующих НФС)			тенге	1	221004584.00	221004584.00
				Итого	1	x	221004584.00
						в т. ч. НДС	23679062.57

К оплате по акту : Двести двадцать один миллион четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Двадцать три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят два тенге 57 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор Акмагамбетов Жанат Канатович
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23 Октября 2017 г.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "АБК Құрылыс-1"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование строительства: «Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от ул. Мустафина до площадки существующих НФС)»

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		АБК1/ПОД/ВДВ/302	12.05.2017				

Наименование работ		Стоимость выполненных работ и затрат								В т.ч.налог на добавленную стоимость 12%
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	390 853 731	390 853 731	221 004 584							23 679 063

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Ахметкан А. экономист Молдашева Н

Заказчик: ТОО "АБК Құрылыс-1" Форма 2

Подрядчик: "ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование стройки: «Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема

Наименование объекта: «Наружные сети водопровода.(Участок от ул. Мустафина до площадки существующих НФС)»

Договор: АБК1/ПОД/ВДВ/302 от 12.05.2017г.

Акт №3 приемки выполненных работ
октябрь месяц 2017 г.

на Наружные сети водопровода.Участок от ул.Мустафина до площадки существующих НФС.

Составлена в текущих ценах 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.ч сб1 тб1 п.35г**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3-0,63м3 /Суглинки непросадочные ИГЭ2 об.вес 2,01г -геология лист 21 тб13/м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**697,4000**		**182,10**	**126998,30**
		Итого оплата труда:				**80,89**	**56409,66**
		Итого эксплуатация машин:				**164,50**	**114719,44**
		Накладные расходы	%	--		57,55	40136,38
		Сметная прибыль	%	8		19,17	13370,77
		Сметная стоимость:				**258,83**	**180505,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10т.ч сб1 тб1 п.35г	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**748,8800**		**200,31**	**150010,23**
		Итого оплата труда:				**88,97**	**66631,03**
		Итого эксплуатация машин:				**180,95**	**135506,46**
		Накладные расходы	%	--		63,31	47409,04
		Сметная прибыль	%	8		21,09	15793,54
		Сметная стоимость:				**284,71**	**213212,81**
3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**104,6400**		**3682,61**	**385348,37**
		Итого оплата труда:				**3682,61**	**385348,37**
		Накладные расходы	%	--		2424,85	253735,87
		Сметная прибыль	%	8		488,60	51126,74
		Сметная стоимость:				**6596,05**	**690210,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**62,7600**		**4419,13**	**277344,77**
		Итого оплата труда:				**4419,13**	**277344,77**
		Накладные расходы	%	--		2909,82	182619,99
		Сметная прибыль	%	8		586,32	36797,18
		Сметная стоимость:				**7915,26**	**496761,94**
5	11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10т.ч сб1 тб1 п.35г	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**481,4400**		**298,60**	**143758,46**
		Итого оплата труда:				**125,91**	**60619,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**278,18**	**133926,43**
		Итого материалов:				**0,13**	**61,08**
		Накладные расходы	%	--		90,23	43440,66
		Сметная прибыль	%	8		31,11	14975,93
		Сметная стоимость:				**419,94**	**202175,05**
6	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**4355,6700**		**498,31**	**2170478,27**
		Накладные расходы	%	--		21,13	92028,28
		Сметная прибыль	%	8		41,56	181000,52
		Сметная стоимость:				**560,99**	**2443507,08**
7	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**1452,7600**		**29,05**	**42207,61**
		Итого оплата труда:				**9,74**	**14151,89**
		Итого эксплуатация машин:				**29,05**	**42207,61**
		Накладные расходы	%	--		7,23	10507,99
		Сметная прибыль	%	8		2,90	4217,25
		Сметная стоимость:				**39,19**	**56932,85**
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**161,6000**		**916,13**	**148046,05**
		Итого оплата труда:				**916,13**	**148046,05**
		Накладные расходы	%	--		603,23	97482,16
		Сметная прибыль	%	8		121,55	19642,26
		Сметная стоимость:				**1640,91**	**265170,47**
9	**11-010104-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м/ песком/** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**169,6800**		**25,58**	**4339,82**
		Итого оплата труда:				**8,58**	**1455,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**25,58**	**4339,82**
		Накладные расходы	%	--		6,37	1080,44
		Сметная прибыль	%	8		2,56	433,62
		Сметная стоимость:				**34,50**	**5853,88**
10	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 песком** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**28,1680**		**834,13**	**23495,70**
		Итого оплата труда:				**834,13**	**23495,70**
		Накладные расходы	%	--		549,24	15470,94
		Сметная прибыль	%	8		110,67	3117,33
		Сметная стоимость:				**1494,04**	**42083,98**
11	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный с коэфф на уплотнение 1,1**	**м3**	**217,7648**		**1373,65**	**299132,62**
		Накладные расходы	%	--		58,24	12683,22
		Сметная прибыль	%	8		114,55	24945,27
		Сметная стоимость:				**1546,44**	**336761,11**
12	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**2779,4400**		**159,87**	**444340,18**
		Итого оплата труда:				**127,28**	**353776,34**
		Итого эксплуатация машин:				**63,84**	**177430,00**
		Накладные расходы	%	--		85,19	236786,91
		Сметная прибыль	%	8		19,60	54490,17
		Сметная стоимость:				**264,66**	**735617,25**
				ВОДООТЛИВ ОТКРЫТЫЙ			
13	**32-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	**маш.-ч**	**314,1600**		**373,46**	**117326,98**
		Накладные расходы	%	--		15,83	4974,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31,14	9784,13
		Сметная стоимость:				**420,44**	**132085,77**
				КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ			
14	11-050101-1211 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м** Состав работ: 1. Проверка замков, маркировка и разметка свай 2. Изготовление клиновидных свай 3. Подача свай к месту погружения 4. Погружение маячных свай и установка направляющих схваток 5. Установка и снятие вибропогружателя 6. Погружение свай 7. Смена наголовников и вкладышей 8. Демонтаж направляющих схваток и извлечение маячных свай 9. Срезка голов шпунтовых свай	**т свай**	**1051,3650**		**11216,81**	**11792963,48**
		Итого оплата труда:				**7313,86**	**7689536,59**
		Итого эксплуатация машин:				**5196,43**	**5463343,56**
		Итого материалов:				**534,32**	**561766,46**
		Накладные расходы	%	--		4950,86	5205163,00
		Сметная прибыль	%	8		1293,41	1359850,12
		Сметная стоимость:				**17461,09**	**18357976,56**
15	11-050101-1312 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2** Состав работ: 1. Прорезка отверстий в шпунтовых сваях 2. Установка на сваю и снятие вибропогружателя со сваи 3. Извлечение свай 4. Укладка шпунтовых свай в штабель	**т извлеченных свай**	**1051,3650**		**9676,40**	**10173423,18**
		Итого оплата труда:				**5722,21**	**6016129,16**
		Итого эксплуатация машин:				**4979,48**	**5235251,46**
		Итого материалов:				**905,44**	**951946,37**
		Накладные расходы	%	--		3911,63	4112555,20
		Сметная прибыль	%	8		1087,04	1142878,27
		Сметная стоимость:				**14675,07**	**15428856,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85**	т	231,3003		237477,97	54928725,70
		Накладные расходы	%	--		10069,07	2328978,00
		Сметная прибыль	%	8		19803,76	4580616,29
		Сметная стоимость:				267350,80	61838319,97
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				81227939,71
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				81227939,71
Материалы -			Тенге				1513773,91
Всего заработная плата -			Тенге				15183868,75
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				54928725,70
Местные материалы -			Тенге				299132,62
Транспортные расходы -			Тенге				2170478,27
		Накладные расходы -	Тенге				12685052,68
		Сметная прибыль -	Тенге				7513039,39
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				101426031,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13906,31
		Сметная заработная плата -	Тенге				15183868,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				101426031,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13906,31
		Сметная заработная плата -	Тенге				15183868,75
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД В					
17	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	86,2400		2686,33	231669,43
		Итого оплата труда:				1071,98	92447,16
		Итого эксплуатация машин:				145,01	12506,03
		Итого материалов:				1511,02	130309,93
		Накладные расходы	%	--		807,82	69666,64
		Сметная прибыль	%	8		279,53	24106,89
		Сметная стоимость:				3773,69	325442,96

1	2	3	4	5	6	7	8
18	13-030802-0705 РСНБ РК 2015	**Затвор поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа диаметр условного прохода 1000 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**шт.**	**3,0000**		**66433,60**	**199300,81**
		Итого оплата труда:				**64120,53**	**192361,58**
		Итого эксплуатация машин:				**3041,39**	**9124,16**
		Итого материалов:				**386,71**	**1160,12**
		Накладные расходы	%	--		29953,52	89860,55
		Сметная прибыль	%	8		7710,97	23132,91
		Сметная стоимость:				**104098,09**	**312294,26**
19	13-121305-0404 РСНБ РК 2015	**Клапан чугунный , диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**шт.**	**3,0000**		**18530,49**	**55591,47**
		Итого оплата труда:				**16641,53**	**49924,60**
		Итого эксплуатация машин:				**2765,98**	**8297,95**
		Итого материалов:				**286,77**	**860,32**
		Накладные расходы	%	--		7828,63	23485,89
		Сметная прибыль	%	8		2108,73	6326,19
		Сметная стоимость:				**28467,85**	**85403,55**
20	КазЭлектроАвтоматика	**Полнопроходной комбинированный воздушный клапан д200 модель D60**	**шт**	**3,0000**		**2039563,39**	**6118690,16**
		Накладные расходы	%	--		86477,49	259432,46
		Сметная прибыль	%	8		170083,27	510249,81
		Сметная стоимость:				**2296124,15**	**6888372,44**
21	13-110302-0103 РСНБ РК 2015	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III.Расходомер.Преобразователь давления. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**комплект**	**2,0000**		**16494,05**	**32988,09**
		Итого оплата труда:				**14724,07**	**29448,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2817,83**	**5635,66**
		Итого материалов:				**178,67**	**357,34**
		Накладные расходы	%	--		7452,63	14905,26
		Сметная прибыль	%	8		1915,73	3831,47
		Сметная стоимость:				**25862,41**	**51724,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Метрология и автоматизация**	**Стационарный одноканальный ультразвуковой расходомер для жидкости F704 в комплекте накладные датчики,стационарные короба ,соединительная коробка для накладных датчиков ,200 м коаксиального кабеля тип 2615**	**шт**	**1,0000**		**5005558,78**	**5005558,78**
		Накладные расходы	%	--		212235,69	212235,69
		Сметная прибыль	%	8		417423,56	417423,56
		Сметная стоимость:				**5635218,03**	**5635218,00**
23	**WIKA-kz**	**Датчик давления модель S-10 с доставкой из г.Алматы**	**шт**	**1,0000**		**81069,55**	**81069,55**
		Накладные расходы	%	--		3437,35	3437,35
		Сметная прибыль	%	8		6760,55	6760,55
		Сметная стоимость:				**91267,45**	**91267,45**
24	**11-220201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором 3. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопровода**	**0,1510**		**4554201,91**	**687684,49**
		Итого оплата труда:				**2868537,77**	**433149,20**
		Итого эксплуатация машин:				**1863553,71**	**281396,61**
		Итого материалов:				**315653,71**	**47663,71**
		Накладные расходы	%	--		2049989,86	309548,47
		Сметная прибыль	%	8		528335,34	79778,64
		Сметная стоимость:				**7132527,11**	**1077011,59**
25	**11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0524**		**5759722,29**	**301809,45**
		Итого оплата труда:				**3302683,53**	**173060,62**
		Итого эксплуатация машин:				**2988789,48**	**156612,57**
		Итого материалов:				**464600,91**	**24345,09**
		Накладные расходы	%	--		2382139,68	124824,12
		Сметная прибыль	%	8		651348,96	34130,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8793210,92**	**460764,25**
26	**23-010401-1629 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 3,0 мм и внутренним эпоксидным покрытием**	**м**	**52,6096**		**120774,81**	**6353914,44**
		Накладные расходы	%	--		5120,85	269405,97
		Сметная прибыль	%	8		10071,65	529865,63
		Сметная стоимость:				**135967,31**	**7153186,00**
27	**11-220701-0119 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 1200 мм. Промывка** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**2,4400**		**1536774,05**	**3749728,69**
		Итого оплата труда:				**206694,05**	**504333,49**
		Итого материалов:				**1330080,00**	**3245395,20**
		Накладные расходы	%	--		198958,56	485458,90
		Сметная прибыль	%	8		138858,61	338815,01
		Сметная стоимость:				**1874591,23**	**4574002,60**
28	**11-220701-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,0090**		**234769,47**	**2112,93**
		Итого оплата труда:				**86895,87**	**782,06**
		Итого материалов:				**147873,60**	**1330,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		66204,56	595,84
		Сметная прибыль	%	8		24077,92	216,70
		Сметная стоимость:				**325051,95**	**2925,47**
29	**11-220701-0117 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,1117**		**1095067,74**	**122319,07**
		Итого оплата труда:				**173791,74**	**19412,54**
		Итого материалов:				**921276,00**	**102906,53**
		Накладные расходы	%	--		158931.55	17752,65
		Сметная прибыль	%	8		100319.94	11205,74
		Сметная стоимость:				**1354319,22**	**151277,46**
30	**11-220801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т фасонных частей**	**3,9010**		**43610,53**	**170124,68**
		Итого оплата труда:				**25739,54**	**100409,96**
		Итого эксплуатация машин:				**12921,31**	**50406,04**
		Итого материалов:				**9808,90**	**38264,52**
		Накладные расходы	%	--		18511,08	72211,71
		Сметная прибыль	%	8		4969,73	19386,91
		Сметная стоимость:				**67091,33**	**261723,29**
31	**11-220801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание	**т фасонных частей**	**3,1250**		**341911,54**	**1068473,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**193056,68**	**603302,12**
		Итого эксплуатация машин:				**211611,50**	**661285,94**
		Итого материалов:				**6901,13**	**21566,04**
		Накладные расходы	%	--		139468,51	435839,08
		Сметная прибыль	%	8		38510,40	120345,01
		Сметная стоимость:				**519890,45**	**1624657,66**
32	**ТП Синтез**	**Тройник стальной 1000х1000 с внутренней антикоррозийной изоляцией и наружней 3 х слойной изоляцией**	**шт**	**1,0000**		**492668,25**	**492668,25**
		Накладные расходы	%	--		20889,13	20889,13
		Сметная прибыль	%	8		41084,59	41084,59
		Сметная стоимость:				**554641,98**	**554641,98**
33	**ТП Синтез**	**отвод 90гр стальной д1000 с внутренней антикоррозийной изоляцией и наружней 3 х слойной изоляцией**	**шт**	**2,0000**		**660781,56**	**1321563,12**
		Накладные расходы	%	--		28017,14	56034,28
		Сметная прибыль	%	8		55103,90	110207,79
		Сметная стоимость:				**743902,59**	**1487805,18**
34	**ТП Синтез**	**отвод 60гр стальной д1000 с внутренней антикоррозийной изоляцией и наружней 3 х слойной изоляцией**	**шт**	**2,0000**		**439806,72**	**879613,43**
		Накладные расходы	%	--		18647,80	37295,61
		Сметная прибыль	%	8		36676,36	73352,72
		Сметная стоимость:				**495130,88**	**990261,77**
35	**ТП Синтез**	**отвод 30гр стальной д1000 с внутренней антикоррозийной изоляцией и наружней 3 х слойной изоляцией**	**шт**	**1,0000**		**219768,37**	**219768,37**
		Накладные расходы	%	--		9318,18	9318,18
		Сметная прибыль	%	8		18326,92	18326,92
		Сметная стоимость:				**247413,48**	**247413,48**
36	**11-221201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**2,0000**		**35411,02**	**70822,04**
		Итого оплата труда:				**17224,77**	**34449,54**
		Итого эксплуатация машин:				**25120,25**	**50240,50**
		Итого материалов:				**1241,52**	**2483,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12651,54	25303,09
		Сметная прибыль	%	8		3845,01	7690,01
		Сметная стоимость:				**51907,57**	**103815,14**
37	**11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**1,0000**		**722,69**	**722,69**
		Итого оплата труда:				**630,71**	**630,71**
		Итого эксплуатация машин:				**47,93**	**47,94**
		Итого материалов:				**44,05**	**44,05**
		Накладные расходы	%	--		438,92	438,92
		Сметная прибыль	%	8		92,93	92,93
		Сметная стоимость:				**1254,54**	**1254,54**
38	**23-020103-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**1256,98**	**1256,98**
		Накладные расходы	%	--		53,30	53,30
		Сметная прибыль	%	8		104,82	104,82
		Сметная стоимость:				**1415,10**	**1415,10**
39	**23-020103-0125 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 1000 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**47748,98**	**95497,96**
		Накладные расходы	%	--		2024,56	4049,11
		Сметная прибыль	%	8		3981,88	7963,77
		Сметная стоимость:				**53755,42**	**107510,84**
				ОТМОСТКА			
40	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем т 100мм** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**5,3400**		**455,23**	**2430,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**162,16**	**865,95**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**294,09**
		Итого материалов:				**258,95**	**1382,78**
		Накладные расходы	%	--		122,25	652,79
		Сметная прибыль	%	8		46,20	246,70
		Сметная стоимость:				**623,67**	**3330,41**
41	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**5,3400**		**941,57**	**5028,01**
		Итого оплата труда:				**387,38**	**2068,61**
		Итого эксплуатация машин:				**84,55**	**451,48**
		Итого материалов:				**502,33**	**2682,45**
		Накладные расходы	%	--		285,84	1526,38
		Сметная прибыль	%	8		98,19	524,35
		Сметная стоимость:				**1325,61**	**7078,74**
42	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**5,3400**		**1264,30**	**6751,38**
		Итого оплата труда:				**171,11**	**913,72**
		Итого эксплуатация машин:				**49,68**	**265,31**
		Итого материалов:				**1071,56**	**5722,14**
		Накладные расходы	%	--		162,23	866,31
		Сметная прибыль	%	8		114,12	609,42
		Сметная стоимость:				**1540,66**	**8227,11**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**27277158,76**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**11205318,50**
Накладные расходы -			Тенге				**475105,50**
Сметная прибыль -			Тенге				**934433,92**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**12614857,92**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**287880,37**
Материалы -			Тенге				**2377,78**
Всего заработная плата -			Тенге				**271734,32**
Накладные расходы -			Тенге				**128251,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				33290,57
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				449422,63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				271734,32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6419677,33
		Материалы -	Тенге				3624096,33
		Всего заработная плата -	Тенге				1965825,68
		Накладные расходы -	Тенге				1544684,90
		Сметная прибыль -	Тенге				637148,98
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8601511,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1842,47
		Сметная заработная плата -	Тенге				1965825,68
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9364282,56
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9364282,56
		Накладные расходы -	Тенге				397045,58
		Сметная прибыль -	Тенге				780906,25
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10542234,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32208026,16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2122,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				2237560,00
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР					
43	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**60,0000**		**29,05**	**1743,20**
		Итого оплата труда:				9,74	584,48
		Итого эксплуатация машин:				29,05	1743,20
		Накладные расходы	%	--		7,23	433,99
		Сметная прибыль	%	8		2,90	174,18
		Сметная стоимость:				39,19	2351,37
44	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**6,5000**		**916,13**	**5954,82**
		Итого оплата труда:				916,13	5954,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		603,23	3921,00
		Сметная прибыль	%	8		121,55	790,07
		Сметная стоимость:				**1640,91**	**10665,89**
45	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**60,0000**		**159,87**	**9592,01**
		Итого оплата труда:				**127,28**	**7637,00**
		Итого эксплуатация машин:				**63,84**	**3830,20**
		Накладные расходы	%	--		85,19	5111,54
		Сметная прибыль	%	8		19,60	1176,28
		Сметная стоимость:				**264,66**	**15879,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**17290,03**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17290,03**
Всего заработная плата -			Тенге				**14176,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**9466,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2140,53**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28897,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14176,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**28897,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14176,30**
		РАЗДЕЛ 4. КАМЕРА №1					
46	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**26,7000**		**2922,85**	**78040,17**
		Итого оплата труда:				**624,48**	**16673,72**
		Итого эксплуатация машин:				**260,46**	**6954,41**
		Итого материалов:				**2126,40**	**56774,84**
		Накладные расходы	%	--		520,36	13893,74
		Сметная прибыль	%	8		275,46	7354,71
		Сметная стоимость:				**3718,68**	**99288,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,6700**		**18438,08**	**49229,68**
		Итого оплата труда:				**1518,26**	**4053,76**
		Итого эксплуатация машин:				**785,11**	**2096,23**
		Итого материалов:				**16350,57**	**43656,02**
		Накладные расходы	%	--		1549,35	4136,77
		Сметная прибыль	%	8		1598,99	4269,32
		Сметная стоимость:				**21586,43**	**57635,77**
48	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**26,7000**		**676,56**	**18064,06**
		Итого оплата труда:				**363,18**	**9696,80**
		Итого эксплуатация машин:				**24,19**	**645,92**
		Итого материалов:				**302,58**	**8078,93**
		Накладные расходы	%	--		259,24	6921,66
		Сметная прибыль	%	8		74,86	1998,86
		Сметная стоимость:				**1010,66**	**26984,57**
49	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**26,7000**		**2045,65**	**54618,93**
		Итого оплата труда:				**220,30**	**5882,04**
		Итого эксплуатация машин:				**33,27**	**888,29**
		Итого материалов:				**1800,42**	**48071,13**
		Накладные расходы	%	--		203,39	5430,61
		Сметная прибыль	%	8		179,92	4803,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2428,97**	**64853,51**
50	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**26,7000**		**676,56**	**18064,06**
		Итого оплата труда:				**363,18**	**9696,80**
		Итого эксплуатация машин:				**24,19**	**645,92**
		Итого материалов:				**302,58**	**8078,93**
		Накладные расходы	%	--		259,24	6921,66
		Сметная прибыль	%	8		74,86	1998,86
		Сметная стоимость:				**1010,66**	**26984,57**
51	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В15, W6, F100.с/с Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**24,8000**		**27212,27**	**674864,19**
		Итого оплата труда:				**8523,21**	**211375,51**
		Итого эксплуатация машин:				**2530,85**	**62765,01**
		Итого материалов:				**17110,10**	**424330,40**
		Накладные расходы	%	--		5462,83	135478,09
		Сметная прибыль	%	8		2614,01	64827,38
		Сметная стоимость:				**35289,10**	**875169,67**
52	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**2,3348**		**140511,59**	**328060,84**
		Накладные расходы	%	--		5957,69	13909,78
		Сметная прибыль	%	8		11717,54	27357,65
		Сметная стоимость:				**158186,82**	**369328,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0372		148227,83	5509,63
		Накладные расходы	%	--		6284,86	233,61
		Сметная прибыль	%	8		12361,02	459,46
		Сметная стоимость:				166873,71	6202,70
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0276		148227,97	4086,65
		Накладные расходы	%	--		6284,87	173,27
		Сметная прибыль	%	8		12361,03	340,79
		Сметная стоимость:				166873,86	4600,71
55	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм /СКОБЫ/**	т	0,0554		141698,71	7855,78
		Накладные расходы	%	--		6008,03	333,08
		Сметная прибыль	%	8		11816,54	655,11
		Сметная стоимость:				159523,27	8843,97
56	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Сальники ДУ1=1шт,ДУ2=2шт)** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,4603		177737,69	81812,66
		Итого оплата труда:				22949,99	10563,88
		Итого эксплуатация машин:				1066,53	490,92
		Итого материалов:				154210,74	70983,20
		Накладные расходы	%	--		19138,77	8809,57
		Сметная прибыль	%	8		15750,12	7249,78
		Сметная стоимость:				212626,57	97872,01
57	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство** Состав работ:	м3	2,0700		22551,88	46682,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**5404,91**	**11188,15**
		Итого эксплуатация машин:				**835,95**	**1730,42**
		Итого материалов:				**16548,58**	**34255,56**
		Накладные расходы	%	--		3688,73	7635,66
		Сметная прибыль	%	8		2099,25	4345,45
		Сметная стоимость:				**28339,86**	**58663,51**
				БАЛКА Б-1=2шт			
58	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В15, W6, F100 Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,6000**		**41401,13**	**24840,68**
		Итого оплата труда:				**16525,42**	**9915,25**
		Итого эксплуатация машин:				**4615,91**	**2769,55**
		Итого материалов:				**21407,60**	**12844,56**
		Накладные расходы	%	--		10110,07	6066,04
		Сметная прибыль	%	8		4120,90	2472,54
		Сметная стоимость:				**55632,09**	**33379,25**
59	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0148**		**143203,72**	**2125,14**
		Накладные расходы	%	--		6071,84	90,11
		Сметная прибыль	%	8		11942,04	177,22
		Сметная стоимость:				**161217,60**	**2392,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм /16мм/**	т	0,0262		141698,71	3712,51
		Накладные расходы	%	--		6008,03	157,41
		Сметная прибыль	%	8		11816,54	309,59
		Сметная стоимость:				159523,27	4179,51
61	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0202		148227,97	3000,13
		Накладные расходы	%	--		6284,87	127,21
		Сметная прибыль	%	8		12361,03	250,19
		Сметная стоимость:				166873,86	3377,53
				ПЕРЕКРЫТИЕ			
62	11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П18-8,П18д-8, П15д-8,)** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Установка опалубки и арматуры в швах 3. Заделка швов бетоном и раствором	м3 сборных конструкций	2,9140		5339,09	15558,10
		Итого оплата труда:				2026,54	5905,33
		Итого эксплуатация машин:				1634,51	4762,95
		Итого материалов:				1975,13	5755,53
		Накладные расходы	%	--		1538,22	4482,36
		Сметная прибыль	%	8		550,18	1603,24
		Сметная стоимость:				7427,49	21643,70
63	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П18д-8, П15д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	1,2240		55344,57	67741,75
		Накладные расходы	%	--		2346,61	2872,25
		Сметная прибыль	%	8		4615,29	5649,12
		Сметная стоимость:				62306,47	76263,12

1	2	3	4	5	6	7	8
64	21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 П18-8**	**м3**	**0,9700**		**49461,95**	**47978,09**
		Накладные расходы	%	--		2097,19	2034,27
		Сметная прибыль	%	8		4124,73	4000,99
		Сметная стоимость:				**55683,87**	**54013,35**
65	21-040302-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3-1, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**22055,04**	**44110,08**
		Накладные расходы	%	--		935,13	1870,27
		Сметная прибыль	%	8		1839,21	3678,43
		Сметная стоимость:				**24829,39**	**49658,78**
66	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная битумная в 2 слоя** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**20,7006**		**1286,55**	**26632,32**
		Итого оплата труда:				**407,60**	**8437,67**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**189,37**
		Итого материалов:				**874,56**	**18103,87**
		Накладные расходы	%	--		270,39	5597,29
		Сметная прибыль	%	8		124,56	2578,37
		Сметная стоимость:				**1681,50**	**34807,98**
67	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**67,2621**		**2156,60**	**145057,12**
		Итого оплата труда:				**557,51**	**37499,23**
		Итого эксплуатация машин:				**30,70**	**2064,89**
		Итого материалов:				**1574,94**	**105933,46**
		Накладные расходы	%	--		386,66	26007,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		203,46	13685,19
		Сметная стоимость:				**2746,72**	**184750,04**
68	**11-080201-1601 РСНБ РК 2015**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича . Кладка** Состав работ: 1. Разогрев мастики битумной в котлах 2. Кладка стенок	**м2 стенки**	**67,2621**		**3767,45**	**253406,67**
		Итого оплата труда:				**1198,22**	**80594,55**
		Итого эксплуатация машин:				**340,30**	**22889,24**
		Итого материалов:				**2256,59**	**151782,89**
		Накладные расходы	%	--		794,24	53422,42
		Сметная прибыль	%	8		364,94	24546,33
		Сметная стоимость:				**4926,63**	**331375,42**
				КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР			
69	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.9). Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,4800**		**11660,47**	**5597,02**
		Итого оплата труда:				**7752,87**	**3721,38**
		Итого эксплуатация машин:				**5798,10**	**2783,09**
		Итого материалов:				**392,68**	**188,48**
		Накладные расходы	%	--		5513,07	2646,28
		Сметная прибыль	%	8		1373,88	659,46
		Сметная стоимость:				**18547,42**	**8902,76**
70	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**		**8389,38**	**16778,76**
		Накладные расходы	%	--		355,71	711,42
		Сметная прибыль	%	8		699,61	1399,21
		Сметная стоимость:				**9444,70**	**18889,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**6,5953**		**800,82**	**5281,59**
		Итого оплата труда:				**251,96**	**1661,75**
		Итого эксплуатация машин:				**14,44**	**95,26**
		Итого материалов:				**536,79**	**3540,28**
		Накладные расходы	%	--		167,38	1103,90
		Сметная прибыль	%	8		77,46	510,84
		Сметная стоимость:				**1045,65**	**6896,33**
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1=2шт			
72	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В15, W6, F100. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,7400**		**31741,63**	**23488,81**
		Итого оплата труда:				**8982,12**	**6646,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1320,07**	**976,85**
		Итого материалов:				**21814,37**	**16142,63**
		Накладные расходы	%	--		5886,88	4356,29
		Сметная прибыль	%	8		3010,28	2227,61
		Сметная стоимость:				**40638,79**	**30072,71**
73	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0477**		**146272,82**	**6983,06**
		Накладные расходы	%	--		6201,97	296,08
		Сметная прибыль	%	8		12197,98	582,33
		Сметная стоимость:				**164672,77**	**7861,48**
74	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1669,50**	**3339,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки					
		Итого оплата труда:				**1482,28**	**2964,56**
		Итого эксплуатация машин:				**160,09**	**320,18**
		Итого материалов:				**110,47**	**220,95**
		Накладные расходы	%	--		1030,31	2060,62
		Сметная прибыль	%	8		215,98	431,97
		Сметная стоимость:				**2915,80**	**5831,59**
75	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19912,11**	**39824,22**
		Накладные расходы	%	--		844,27	1688,55
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	3321,02
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**44833,79**
				ОТМОСТКА			
76	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем т.100мм** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**6,0800**		**455,23**	**2767,79**
		Итого оплата труда:				**162,16**	**985,95**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**334,84**
		Итого материалов:				**258,95**	**1574,40**
		Накладные расходы	%	--		122,25	743,26
		Сметная прибыль	%	8		46,20	280,88
		Сметная стоимость:				**623,67**	**3791,93**
77	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**6,0800**		**941,57**	**5724,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**387,38**	**2355,27**
		Итого эксплуатация машин:				**84,55**	**514,04**
		Итого материалов:				**502,33**	**3054,18**
		Накладные расходы	%	--		285,84	1737,91
		Сметная прибыль	%	8		98,19	597,01
		Сметная стоимость:				**1325,61**	**8059,69**
78	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**6,0800**		**1264,30**	**7686,97**
		Итого оплата труда:				**171,11**	**1040,34**
		Итого эксплуатация машин:				**49,68**	**302,08**
		Итого материалов:				**1071,56**	**6515,10**
		Накладные расходы	%	--		162,23	986,36
		Сметная прибыль	%	8		114,12	693,87
		Сметная стоимость:				**1540,66**	**9367,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2118523,64**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2078699,42**
Материалы -			Тенге				**1019885,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**440858,71**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**361333,74**
Местные материалы -			Тенге				**176608,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**321246,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**191995,71**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2591942,10**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**446,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**440858,71**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**39824,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**39824,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**1688,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3321,02**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**44833,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2636775,89**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**446,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**440858,71**

РАЗДЕЛ 5. КАМЕРА №2

1	2	3	4	5	6	7	8
79	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	**1,0000**		**1669,50**	**1669,50**
		Итого оплата труда:				**1482,28**	**1482,28**
		Итого эксплуатация машин:				**160,09**	**160,09**
		Итого материалов:				**110,47**	**110,47**
		Накладные расходы	%	--		1030,31	1030,31
		Сметная прибыль	%	8		215,98	215,98
		Сметная стоимость:				**2915,80**	**2915,80**
80	23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
				ОТМОСТКА			
81	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**3,0400**		**455,23**	**1383,89**
		Итого оплата труда:				**162,16**	**492,97**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**167,42**
		Итого материалов:				**258,95**	**787,20**
		Накладные расходы	%	--		122,25	371,63
		Сметная прибыль	%	8		46,20	140,44
		Сметная стоимость:				**623,67**	**1895,96**
82	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ:	**м2 покрытия**	**3,0400**		**941,57**	**2862,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями					
		Итого оплата труда:				387,38	1177,63
		Итого эксплуатация машин:				84,55	257,02
		Итого материалов:				502,33	1527,09
		Накладные расходы	%	--		285,84	868,95
		Сметная прибыль	%	8		98,19	298,51
		Сметная стоимость:				1325,61	4029,84
83	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**3,0400**		**1264,30**	**3843,48**
		Итого оплата труда:				171,11	520,17
		Итого эксплуатация машин:				49,68	151,04
		Итого материалов:				1071,56	3257,55
		Накладные расходы	%	--		162,23	493,18
		Сметная прибыль	%	8		114,12	346,93
		Сметная стоимость:				1540,66	4683,60
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				29671,37
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9759,26
Материалы -			Тенге				5682,31
Всего заработная плата -			Тенге				3673,06
		Накладные расходы -	Тенге				2764,07
		Сметная прибыль -	Тенге				1001,87
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13525,20
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				3673,06
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				19912,11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				19912,11
		Накладные расходы -	Тенге				844,27
		Сметная прибыль -	Тенге				1660,51
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				22416,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35942,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				3673,06

РАЗДЕЛ 6. КАМЕРА №3

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	**2,0000**		**1669,50**	**3339,00**
		Итого оплата труда:				**1482,28**	**2964,56**
		Итого эксплуатация машин:				**160,09**	**320,18**
		Итого материалов:				**110,47**	**220,95**
		Накладные расходы	%	--		1030,31	2060,62
		Сметная прибыль	%	8		215,98	431,97
		Сметная стоимость:				**2915,80**	**5831,59**
85	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19912,11**	**39824,22**
		Накладные расходы	%	--		844,27	1688,55
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	3321,02
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**44833,79**
				ОТМОСТКА			
86	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**6,0800**		**455,23**	**2767,79**
		Итого оплата труда:				**162,16**	**985,95**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**334,84**
		Итого материалов:				**258,95**	**1574,40**
		Накладные расходы	%	--		122,25	743,26
		Сметная прибыль	%	8		46,20	280,88
		Сметная стоимость:				**623,67**	**3791,93**
87	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ:	**м2 покрытия**	**6,0800**		**941,57**	**5724,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями					
		Итого оплата труда:				**387,38**	**2355,27**
		Итого эксплуатация машин:				**84,55**	**514,04**
		Итого материалов:				**502,33**	**3054,18**
		Накладные расходы	%	--		285,84	1737,91
		Сметная прибыль	%	8		98,19	597,01
		Сметная стоимость:				**1325,61**	**8059,69**
88	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**6,0800**		**1264,30**	**7686,97**
		Итого оплата труда:				**171,11**	**1040,34**
		Итого эксплуатация машин:				**49,68**	**302,08**
		Итого материалов:				**1071,56**	**6515,10**
		Накладные расходы	%	--		162,23	986,36
		Сметная прибыль	%	8		114,12	693,87
		Сметная стоимость:				**1540,66**	**9367,19**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**59342,75**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19518,53**
Материалы -			Тенге				**11364,63**
Всего заработная плата -			Тенге				**7346,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**5528,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2003,73**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**27050,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7346,11**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**39824,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**39824,22**
		Накладные расходы -	Тенге				**1688,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3321,02**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**44833,79**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**71884,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7346,11**

РАЗДЕЛ 7. КАМЕРА №4

1	2	3	4	5	6	7	8
				ПЕРЕКРЫТИЕ			
89	11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты перекрытий. Установка (ПО-3-1,П21-8,П15-8, П15д-8)** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Установка опалубки и арматуры в швах 3. Заделка швов бетоном и раствором	**м3 сборных конструкций**	**5,0480**		**5339,09**	**26951,72**
		Итого оплата труда:				**2026,54**	**10229,96**
		Итого эксплуатация машин:				**1634,51**	**8250,98**
		Итого материалов:				**1975,13**	**9970,46**
		Накладные расходы	%	--		1538,22	7764,91
		Сметная прибыль	%	8		550,18	2777,33
		Сметная стоимость:				**7427,49**	**37493,96**
90	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П15д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,6560**		**55344,57**	**36306,04**
		Накладные расходы	%	--		2346,61	1539,38
		Сметная прибыль	%	8		4615,29	3027,63
		Сметная стоимость:				**62306,47**	**40873,05**
91	21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 /П15-8/**	**м3**	**1,3200**		**49461,95**	**65289,77**
		Накладные расходы	%	--		2097,19	2768,29
		Сметная прибыль	%	8		4124,73	5444,64
		Сметная стоимость:				**55683,87**	**73502,71**
92	21-040302-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 /П21-8/**	**м3**	**2,3520**		**42972,89**	**101072,24**
		Накладные расходы	%	--		1822,05	4285,46
		Сметная прибыль	%	8		3583,60	8428,62
		Сметная стоимость:				**48378,54**	**113786,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	21-040302-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-3-1, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**22055,04**	**44110,08**
		Накладные расходы	%	--		935,13	1870,27
		Сметная прибыль	%	8		1839,21	3678,43
		Сметная стоимость:				**24829,39**	**49658,78**
				КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР			
94	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.9). Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,4800**		**11660,47**	**5597,02**
		Итого оплата труда:				**7752,87**	**3721,38**
		Итого эксплуатация машин:				**5798,10**	**2783,09**
		Итого материалов:				**392,68**	**188,48**
		Накладные расходы	%	--		5513,07	2646,28
		Сметная прибыль	%	8		1373,88	659,46
		Сметная стоимость:				**18547,42**	**8902,76**
95	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**2,0000**		**8389,38**	**16778,76**
		Накладные расходы	%	--		355,71	711,42
		Сметная прибыль	%	8		699,61	1399,21
		Сметная стоимость:				**9444,70**	**18889,39**
96	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**6,4835**		**800,82**	**5192,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**251,96**	**1633,59**
		Итого эксплуатация машин:				**14,44**	**93,65**
		Итого материалов:				**536,79**	**3480,27**
		Накладные расходы	%	--		167,38	1085,19
		Сметная прибыль	%	8		77,46	502,18
		Сметная стоимость:				**1045,65**	**6779,44**
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1=2шт					
97	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.B15, W6, F100. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,7400**		**31741,63**	**23488,81**
		Итого оплата труда:				**8982,12**	**6646,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1320,07**	**976,85**
		Итого материалов:				**21814,37**	**16142,63**
		Накладные расходы	%	--		5886,88	4356,29
		Сметная прибыль	%	8		3010,28	2227,61
		Сметная стоимость:				**40638,79**	**30072,71**
98	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0477**		**146272,82**	**6983,06**
		Накладные расходы	%	--		6201,97	296,08
		Сметная прибыль	%	8		12197,98	582,33
		Сметная стоимость:				**164672,77**	**7861,48**
99	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	**2,0000**		**1669,50**	**3339,00**
		Итого оплата труда:				**1482,28**	**2964,56**
		Итого эксплуатация машин:				**160,09**	**320,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**110,47**	**220,95**
		Накладные расходы	%	--		1030,31	2060,62
		Сметная прибыль	%	8		215,98	431,97
		Сметная стоимость:				**2915,80**	**5831,59**
100	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19912,11**	**39824,22**
		Накладные расходы	%	--		844,27	1688,55
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	3321,02
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**44833,79**
				ОТМОСТКА			
101	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**6,0800**		**455,23**	**2767,79**
		Итого оплата труда:				**162,16**	**985,95**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**334,84**
		Итого материалов:				**258,95**	**1574,40**
		Накладные расходы	%	--		122,25	743,26
		Сметная прибыль	%	8		46,20	280,88
		Сметная стоимость:				**623,67**	**3791,93**
102	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**6,0800**		**941,57**	**5724,77**
		Итого оплата труда:				**387,38**	**2355,27**
		Итого эксплуатация машин:				**84,55**	**514,04**
		Итого материалов:				**502,33**	**3054,18**
		Накладные расходы	%	--		285,84	1737,91
		Сметная прибыль	%	8		98,19	597,01
		Сметная стоимость:				**1325,61**	**8059,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	6,0800		1264,30	7686,97
		Итого оплата труда:				171,11	1040,34
		Итого эксплуатация машин:				49,68	302,08
		Итого материалов:				1071,56	6515,10
		Накладные расходы	%	--		162,23	986,36
		Сметная прибыль	%	8		114,12	693,87
		Сметная стоимость:				1540,66	9367,19
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				391112,32
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				351288,10
Материалы -			Тенге				41146,47
Всего заработная плата -			Тенге				29577,80
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6983,06
Местные материалы -			Тенге				263556,89
		Накладные расходы -	Тенге				32851,71
		Сметная прибыль -	Тенге				30731,18
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				414870,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				29577,80
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				39824,22
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				39824,22
		Накладные расходы -	Тенге				1688,55
		Сметная прибыль -	Тенге				3321,02
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				44833,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				459704,78
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				29577,80
		РАЗДЕЛ 8. КАМЕРА №5					
104	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	шт.	1,0000		1669,50	1669,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1482,28**	**1482,28**
		Итого эксплуатация машин:				**160,09**	**160,09**
		Итого материалов:				**110,47**	**110,47**
		Накладные расходы	%	--		1030,31	1030,31
		Сметная прибыль	%	8		215,98	215,98
		Сметная стоимость:				**2915,80**	**2915,80**
105	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
				ОТМОСТКА			
106	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**3,0400**		**455,23**	**1383,89**
		Итого оплата труда:				**162,16**	**492,97**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**167,42**
		Итого материалов:				**258,95**	**787,20**
		Накладные расходы	%	--		122,25	371,63
		Сметная прибыль	%	8		46,20	140,44
		Сметная стоимость:				**623,67**	**1895,96**
107	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**3,0400**		**941,57**	**2862,39**
		Итого оплата труда:				**387,38**	**1177,63**
		Итого эксплуатация машин:				**84,55**	**257,02**
		Итого материалов:				**502,33**	**1527,09**
		Накладные расходы	%	--		285,84	868,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		98,19	298,51
		Сметная стоимость:				**1325,61**	**4029,84**
108	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**3,0400**		**1264,30**	**3843,48**
		Итого оплата труда:				**171,11**	**520,17**
		Итого эксплуатация машин:				**49,68**	**151,04**
		Итого материалов:				**1071,56**	**3257,55**
		Накладные расходы	%	--		162,23	493,18
		Сметная прибыль	%	8		114,12	346,93
		Сметная стоимость:				**1540,66**	**4683,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**29671,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9759,26**
Материалы -			Тенге				**5682,31**
Всего заработная плата -			Тенге				**3673,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**2764,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1001,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13525,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3673,06**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**19912,11**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19912,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**844,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1660,51**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22416,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**35942,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3673,06**
		РАЗДЕЛ 9. КАМЕРА 8					
109	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	**1,0000**		**1669,50**	**1669,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1482,28**	**1482,28**
		Итого эксплуатация машин:				**160,09**	**160,09**
		Итого материалов:				**110,47**	**110,47**
		Накладные расходы	%	--		1030,31	1030,31
		Сметная прибыль	%	8		215,98	215,98
		Сметная стоимость:				**2915,80**	**2915,80**
110	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
				ОТМОСТКА			
111	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**3,0400**		**455,23**	**1383,89**
		Итого оплата труда:				**162,16**	**492,97**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**167,42**
		Итого материалов:				**258,95**	**787,20**
		Накладные расходы	%	--		122,25	371,63
		Сметная прибыль	%	8		46,20	140,44
		Сметная стоимость:				**623,67**	**1895,96**
112	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**3,0400**		**941,57**	**2862,39**
		Итого оплата труда:				**387,38**	**1177,63**
		Итого эксплуатация машин:				**84,55**	**257,02**
		Итого материалов:				**502,33**	**1527,09**
		Накладные расходы	%	--		285,84	868,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		98,19	298,51
		Сметная стоимость:				**1325,61**	**4029,84**
113	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**3,0400**		**1264,30**	**3843,48**
		Итого оплата труда:				**171,11**	**520,17**
		Итого эксплуатация машин:				**49,68**	**151,04**
		Итого материалов:				**1071,56**	**3257,55**
		Накладные расходы	%	--		162,23	493,18
		Сметная прибыль	%	8		114,12	346,93
		Сметная стоимость:				**1540,66**	**4683,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**29671,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9759,26**
Материалы -			Тенге				**5682,31**
Всего заработная плата -			Тенге				**3673,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**2764,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1001,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13525,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3673,06**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**19912,11**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19912,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**844,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1660,51**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22416,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**35942,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3673,06**
		РАЗДЕЛ 10. КАМЕРА 9					
114	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	**1,0000**		**1669,50**	**1669,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1482,28**	**1482,28**
		Итого эксплуатация машин:				**160,09**	**160,09**
		Итого материалов:				**110,47**	**110,47**
		Накладные расходы	%	--		1030,31	1030,31
		Сметная прибыль	%	8		215,98	215,98
		Сметная стоимость:				**2915,80**	**2915,80**
115	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
				ОТМОСТКА			
116	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**3,0400**		**455,23**	**1383,89**
		Итого оплата труда:				**162,16**	**492,97**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**167,42**
		Итого материалов:				**258,95**	**787,20**
		Накладные расходы	%	--		122,25	371,63
		Сметная прибыль	%	8		46,20	140,44
		Сметная стоимость:				**623,67**	**1895,96**
117	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**3,0400**		**941,57**	**2862,39**
		Итого оплата труда:				**387,38**	**1177,63**
		Итого эксплуатация машин:				**84,55**	**257,02**
		Итого материалов:				**502,33**	**1527,09**
		Накладные расходы	%	--		285,84	868,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		98,19	298,51
		Сметная стоимость:				**1325,61**	**4029,84**
118	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**3,0400**		**1264,30**	**3843,48**
		Итого оплата труда:				**171,11**	**520,17**
		Итого эксплуатация машин:				**49,68**	**151,04**
		Итого материалов:				**1071,56**	**3257,55**
		Накладные расходы	%	--		162,23	493,18
		Сметная прибыль	%	8		114,12	346,93
		Сметная стоимость:				**1540,66**	**4683,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**29671,37**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9759,26**
Материалы -			Тенге				**5682,31**
Всего заработная плата -			Тенге				**3673,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**2764,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1001,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13525,20**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3673,06**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**19912,11**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19912,11**
		Накладные расходы -	Тенге				**844,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1660,51**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22416,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**35942,09**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3673,06**
		РАЗДЕЛ 11. КАМЕРА №12					
			БАЛКА Б-1=1шт				
119	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В15, W6, F100. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**0,2100**		**41401,13**	**8694,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**16525,42**	**3470,34**
		Итого эксплуатация машин:				**4615,91**	**969,34**
		Итого материалов:				**21407,60**	**4495,60**
		Накладные расходы	%	--		10110,07	2123,11
		Сметная прибыль	%	8		4120,90	865,39
		Сметная стоимость:				**55632,09**	**11682,74**
120	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0063**		**143203,72**	**905,05**
		Накладные расходы	%	--		6071,84	38,37
		Сметная прибыль	%	8		11942,04	75,47
		Сметная стоимость:				**161217,60**	**1018,90**
121	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм /16мм/**	**т**	**0,0111**		**141698,71**	**1578,52**
		Накладные расходы	%	--		6008,03	66,93
		Сметная прибыль	%	8		11816,54	131,64
		Сметная стоимость:				**159523,27**	**1777,09**
122	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0085**		**148227,97**	**1254,01**
		Накладные расходы	%	--		6284,87	53,17
		Сметная прибыль	%	8		12361,03	104,57
		Сметная стоимость:				**166873,86**	**1411,75**
				ПЕРЕКРЫТИЕ			
123	**11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Установка (ПО-2-1,П21-8, П11д-8)** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий	**м3 сборных конструкций**	**1,6160**		**5339,09**	**8627,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка опалубки и арматуры в швах 3. Заделка швов бетоном и раствором					
		Итого оплата труда:				**2026,54**	**3274,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1634,51**	**2641,36**
		Итого материалов:				**1975,13**	**3191,81**
		Накладные расходы	%	--		1538,22	2485,76
		Сметная прибыль	%	8		550,18	889,10
		Сметная стоимость:				**7427,49**	**12002,82**
124	**21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П11д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,2200**		**55344,57**	**12175,81**
		Накладные расходы	%	--		2346,61	516,25
		Сметная прибыль	%	8		4615,29	1015,36
		Сметная стоимость:				**62306,47**	**13707,42**
125	**21-040302-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 /П21-8/**	**м3**	**1,1760**		**42972,89**	**50536,12**
		Накладные расходы	%	--		1822,05	2142,73
		Сметная прибыль	%	8		3583,60	4214,31
		Сметная стоимость:				**48378,54**	**56893,16**
126	**21-040302-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-2-1, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1,0000**		**14861,02**	**14861,02**
		Накладные расходы	%	--		630,11	630,11
		Сметная прибыль	%	8		1239,29	1239,29
		Сметная стоимость:				**16730,42**	**16730,42**
127	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная битумная в 2 слоя** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**12,6550**		**1286,55**	**16281,27**
		Итого оплата труда:				**407,60**	**5158,24**
		Итого эксплуатация машин:				**9,15**	**115,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**874,56**	**11067,53**
		Накладные расходы	%	--		270,39	3421,82
		Сметная прибыль	%	8		124,56	1576,25
		Сметная стоимость:				**1681,50**	**21279,33**
128	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**45,4692**		**2156,60**	**98058,66**
		Итого оплата труда:				**557,51**	**25349,49**
		Итого эксплуатация машин:				**30,70**	**1395,87**
		Итого материалов:				**1574,94**	**71611,05**
		Накладные расходы	%	--		386,66	17581,23
		Сметная прибыль	%	8		203,46	9251,19
		Сметная стоимость:				**2746,72**	**124891,08**
129	**11-080201-1601 РСНБ РК 2015**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича . Кладка** Состав работ: 1. Разогрев мастики битумной в котлах 2. Кладка стенок	**м2 стенки**	**45,4692**		**3767,45**	**171302,99**
		Итого оплата труда:				**1198,22**	**54481,94**
		Итого эксплуатация машин:				**340,30**	**15473,13**
		Итого материалов:				**2256,59**	**102605,28**
		Накладные расходы	%	--		794,24	36113,57
		Сметная прибыль	%	8		364,94	16593,32
		Сметная стоимость:				**4926,63**	**224009,88**
				КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР			
130	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,0800**		**11660,47**	**932,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором					
		Итого оплата труда:				**7752,87**	**620,23**
		Итого эксплуатация машин:				**5798,10**	**463,85**
		Итого материалов:				**392,68**	**31,41**
		Накладные расходы	%	--		5513,07	441,05
		Сметная прибыль	%	8		1373,88	109,91
		Сметная стоимость:				**18547,42**	**1483,79**
131	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**1,0000**		**6194,67**	**6194,67**
		Накладные расходы	%	--		262,65	262,65
		Сметная прибыль	%	8		516,59	516,59
		Сметная стоимость:				**6973,91**	**6973,91**
132	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**1,0563**		**800,82**	**845,90**
		Итого оплата труда:				**251,96**	**266,15**
		Итого эксплуатация машин:				**14,44**	**-15,26**
		Итого материалов:				**536,79**	**567,01**
		Накладные расходы	%	--		167,38	176,80
		Сметная прибыль	%	8		77,46	81,82
		Сметная стоимость:				**1045,65**	**1104,52**
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1=1шт			
133	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В15, W6, F100. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3700**		**31741,63**	**11744,40**
		Итого оплата труда:				**8982,12**	**3323,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1320,07**	**488,43**
		Итого материалов:				**21814,37**	**8071,32**
		Накладные расходы	%	--		5886,88	2178,15
		Сметная прибыль	%	8		3010,28	1113,80
		Сметная стоимость:				**40638,79**	**15036,35**
134	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0239**		**146272,82**	**3491,53**
		Накладные расходы	%	--		6201,97	148,04
		Сметная прибыль	%	8		12197,98	291,17
		Сметная стоимость:				**164672,77**	**3930,74**
135	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	**1,0000**		**1669,50**	**1669,50**
		Итого оплата труда:				**1482,28**	**1482,28**
		Итого эксплуатация машин:				**160,09**	**160,09**
		Итого материалов:				**110,47**	**110,47**
		Накладные расходы	%	--		1030,31	1030,31
		Сметная прибыль	%	8		215,98	215,98
		Сметная стоимость:				**2915,80**	**2915,80**
136	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
				ОТМОСТКА			
137	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ:	**м2 площади уплотнения**	**3,0400**		**455,23**	**1383,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт					
		Итого оплата труда:				**162,16**	**492,97**
		Итого эксплуатация машин:				**55,07**	**167,42**
		Итого материалов:				**258,95**	**787,20**
		Накладные расходы	%	--		122,25	371,63
		Сметная прибыль	%	8		46,20	140,44
		Сметная стоимость:				**623,67**	**1895,96**
138	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**3,0400**		**941,57**	**2862,39**
		Итого оплата труда:				**387,38**	**1177,63**
		Итого эксплуатация машин:				**84,55**	**257,02**
		Итого материалов:				**502,33**	**1527,09**
		Накладные расходы	%	--		285,84	868,95
		Сметная прибыль	%	8		98,19	298,51
		Сметная стоимость:				**1325,61**	**4029,84**
139	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**3,0400**		**1264,30**	**3843,48**
		Итого оплата труда:				**171,11**	**520,17**
		Итого эксплуатация машин:				**49,68**	**151,04**
		Итого материалов:				**1071,56**	**3257,55**
		Накладные расходы	%	--		162,23	493,18
		Сметная прибыль	%	8		114,12	346,93
		Сметная стоимость:				**1540,66**	**4683,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**437156,36**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**417244,25**
	Материалы -		Тенге				**207323,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**99617,71**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7229,11**
	Местные материалы -		Тенге				**83767,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				71143,82
		Сметная прибыль -	Тенге				39071,05
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				527459,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104,57
		Сметная заработная плата -	Тенге				99617,71
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19912,11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19912,11
		Накладные расходы -	Тенге				844,27
		Сметная прибыль -	Тенге				1660,51
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				22416,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				549876,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104,57
		Сметная заработная плата -	Тенге				99617,71
		РАЗДЕЛ 12. КАМЕРА №13					
140	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	шт.	2,0000		1669,50	3339,00
		Итого оплата труда:				1482,28	2964,56
		Итого эксплуатация машин:				160,09	320,18
		Итого материалов:				110,47	220,95
		Накладные расходы	%	--		1030,31	2060,62
		Сметная прибыль	%	8		215,98	431,97
		Сметная стоимость:				2915,80	5831,59
141	23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2,0000		19912,11	39824,22
		Накладные расходы	%	--		844,27	1688,55
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	3321,02
		Сметная стоимость:				22416,89	44833,79

ОТМОСТКА

1	2	3	4	5	6	7	8
142	11-110101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	6,0800		455,23	2767,79
		Итого оплата труда:				162,16	985,95
		Итого эксплуатация машин:				55,07	334,84
		Итого материалов:				258,95	1574,40
		Накладные расходы	%	--		122,25	743,26
		Сметная прибыль	%	8		46,20	280,88
		Сметная стоимость:				623,67	3791,93
143	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.из бетона кл.В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	6,0800		941,57	5724,77
		Итого оплата труда:				387,38	2355,27
		Итого эксплуатация машин:				84,55	514,04
		Итого материалов:				502,33	3054,18
		Накладные расходы	%	--		285,84	1737,91
		Сметная прибыль	%	8		98,19	597,01
		Сметная стоимость:				1325,61	8059,69
144	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до 100мм/** Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	6,0800		1264,30	7686,97
		Итого оплата труда:				171,11	1040,34
		Итого эксплуатация машин:				49,68	302,08
		Итого материалов:				1071,56	6515,10
		Накладные расходы	%	--		162,23	986,36
		Сметная прибыль	%	8		114,12	693,87
		Сметная стоимость:				1540,66	9367,19
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				59342,75
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19518,53
		Материалы -	Тенге				11364,63
		Всего заработная плата -	Тенге				7346,11
		Накладные расходы -	Тенге				5528,14
		Сметная прибыль -	Тенге				2003,73
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				27050,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				7346,11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				39824,22
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				39824,22
		Накладные расходы -	Тенге				1688,55
		Сметная прибыль -	Тенге				3321,02
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				44833,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				71884,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,09
		Сметная заработная плата -	Тенге				7346,11
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ					
145	**11-221101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Тройники чугунные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб** Состав работ: 1. Удаление участка трубопровода вручную 2. Установка чугунного тройника и подвижной муфты 3. Заделка раструбов асбестоцементом и смоляной прядью	**врезка**	**2,0000**		**67916,56**	**135833,12**
		Итого оплата труда:				**19642,91**	**39285,82**
		Итого эксплуатация машин:				**16790,95**	**33581,90**
		Итого материалов:				**37154,79**	**74309,58**
		Накладные расходы	%	--		15595,12	31190,23
		Сметная прибыль	%	8		6680,93	13361,87
		Сметная стоимость:				**90192,61**	**180385,23**
146	**11-221101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1000 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею	**врезка**	**4,0000**		**81600,08**	**326400,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера					
		Итого оплата труда:				**40222,48**	**160889,93**
		Итого эксплуатация машин:				**53948,38**	**215793,52**
		Итого материалов:				**6323,38**	**25293,52**
		Накладные расходы	%	--		29497,08	117988,31
		Сметная прибыль	%	8		8887,77	35551,09
		Сметная стоимость:				**119984,94**	**479939,74**
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
147	**11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,8**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Демонтаж** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0361**		**4236097,10**	**152838,38**
		Итого оплата труда:				**2642146,82**	**95328,66**
		Итого эксплуатация машин:				**2391031,58**	**86268,42**
		Накладные расходы	%	--		1889952,48	68189,49
		Сметная прибыль	%	8		490083,97	17682,23
		Сметная стоимость:				**6616133,55**	**238710,10**
148	**11-070111-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка.Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя.б/у** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы	**м оград**	**70,4000**		**2853,51**	**200886,87**
		Итого оплата труда:				**2093,98**	**147416,32**
		Итого эксплуатация машин:				**863,42**	**60784,86**
		Итого материалов:				**235,96**	**16611,47**
		Накладные расходы	%	--		1476,49	103944,67
		Сметная прибыль	%	8		346,40	24386,52
		Сметная стоимость:				**4676,39**	**329218,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
						Разборка и восстановление а/б покрытий,брусчатки	
149	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**448,3800**		**2591,22**	**1161852,00**
		Итого оплата труда:				**339,40**	**152179,00**
		Итого эксплуатация машин:				**935,93**	**419653,15**
		Итого материалов:				**1512,52**	**678185,74**
		Накладные расходы	%	--		323,20	144917,25
		Сметная прибыль	%	8		233,15	104541,54
		Сметная стоимость:				**3147,58**	**1411310,84**
150	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	**м2 основания**	**1494,6000**		**564,84**	**844208,81**
		Итого оплата труда:				**90,34**	**135017,77**
		Итого эксплуатация машин:				**169,43**	**253235,15**
		Итого материалов:				**355,20**	**530887,64**
		Накладные расходы	%	--		80,73	120662,19
		Сметная прибыль	%	8		51,65	77189,68
		Сметная стоимость:				**697,22**	**1042060,68**
151	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам (до 22см)** Состав работ: .	**м2 основания**	**1494,6000**		**401,01**	**599354,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**37,38**	**55874,09**
		Итого эксплуатация машин:				**104,12**	**155618,17**
		Итого материалов:				**290,63**	**434376,16**
		Накладные расходы	%	--		40,50	60533,25
		Сметная прибыль	%	8		35,32	52791,02
		Сметная стоимость:				**476,84**	**712678,73**
152	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**1,1957**		**76351,83**	**91292,36**
		Итого оплата труда:				795,24	950,85
		Итого эксплуатация машин:				**1538,08**	**1839,05**
		Итого материалов:				**74813,75**	**89453,31**
		Накладные расходы	%	--		3737,18	4468,47
		Сметная прибыль	%	8		6407,12	7660,87
		Сметная стоимость:				**86496,13**	**103421,69**
153	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**1494,6000**		**1137,64**	**1700318,30**
		Итого оплата труда:				**65,84**	**98402,32**
		Итого эксплуатация машин:				**80,62**	**120497,34**
		Итого материалов:				**1017,02**	**1520031,00**
		Накладные расходы	%	--		89,62	133945,97
		Сметная прибыль	%	8		98,18	146741,14
		Сметная стоимость:				**1325,44**	**1981005,41**
154	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (до 8см)** Состав работ: .	**м2 покрытия**	**1494,6000**		**1020,06**	**1524588,00**
		Итого оплата труда:				**0,86**	**1281,21**
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**220,27**
		Итого материалов:				**1019,06**	**1523086,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43,79	65447,86
		Сметная прибыль	%	8		85,11	127202,87
		Сметная стоимость:				**1148,96**	**1717238,77**
155	**11-270602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**1494,6000**		**1241,49**	**1855527,40**
		Итого оплата труда:				**66,00**	**98646,22**
		Итого эксплуатация машин:				**80,98**	**121028,68**
		Итого материалов:				**1120,51**	**1674708,75**
		Накладные расходы	%	--		94,13	140680,14
		Сметная прибыль	%	8		106,85	159696,60
		Сметная стоимость:				**1442,46**	**2155904,15**
156	**11-270602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308(до 5 см)** Состав работ: .	**м2 покрытия**	**1494,6000**		**278,17**	**415746,85**
		Итого оплата труда:				**0,21**	**320,30**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**55,07**
		Итого материалов:				**277,91**	**415371,48**
		Накладные расходы	%	--		11,93	17829,00
		Сметная прибыль	%	8		23,21	34686,07
		Сметная стоимость:				**313,30**	**468261,91**
				МУСОР			
157	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой. Погрузка**	**т**	**895,2654**		**79,00**	**70725,97**
		Накладные расходы	%	--		3,35	2998,78
		Сметная прибыль	%	8		6,59	5897,98
		Сметная стоимость:				**88,94**	**79622,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	**41-020102-2025 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**895,2654**		**708,96**	**634708,25**
		Накладные расходы	%	--		30,06	26911,63
		Сметная прибыль	%	8		59,12	52929,59
		Сметная стоимость:				**798,14**	**714549,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**9714281,20**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9714281,20**
Материалы -			Тенге				**6982315,19**
Всего заработная плата -			Тенге				**985592,49**
Транспортные расходы -			Тенге				**705434,22**
Накладные расходы -			Тенге				**1039707,25**
Сметная прибыль -			Тенге				**860319,08**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11614307,53**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**841,04**
Сметная заработная плата -			Тенге				**985592,49**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**11614307,53**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**841,04**
Сметная заработная плата -			Тенге				**985592,49**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**121420833,01**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**13862004,46**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**14290743,32**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**5158631,77**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**79186854,24**
- перевозка грузов			Тенге				**2875912,49**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**11205318,50**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**11117998,30**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**132538831,31**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**5619646,45**
ИТОГО:			Тенге				**138158477,76**
Сметная прибыль			Тенге				**11052678,22**
ИТОГО по смете:			Тенге				**149211155,98**
		В том числе строительно монтжные работы					**136 596 298**
		Стоимость оборудования					**12 614 858**
		Временные здания и сооружения 1,04%					1 420 601

1	2	3	4	5	6	7	8
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					213 090
		Итого с временными зданиями сооружениями					**138 016 900**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,47%					4 789 186
		Итого с дополнительными затратами на строительство					**142 806 086**
		Итого в ценах 1 кв. 2017 года					155 420 944
		Итого в текущих ценах 2017 года					**188 041 156**
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%					**22 564 939**
		ИТОГО ПО АКТУ					**210 606 095**

Заказчик:
ТОО "АБК Құрылыс-1"

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"

м.п.