Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235, г.Сатпаев, пр.Каныша Сатпаева, 108
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай", 010140002803, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26Б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210029/01 от 12.05.2021

Акт выполненных работ №5

за октябрь месяц 2021года

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №7-1-1													
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМИНКИ - ТИП 3										
1	19	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40 мм, толщ.15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	139,05		8516,83	1593,03	767315	221511	514308	89263	924888
							225,07	369,32	31296	51354		68510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	20	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство	м2 покрытия	927		1656,10	126,85	1535204	117593	1374566	78272	1742554
							46,44	31,75	43045	29429		129078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
3	21	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 5 см	м2 покрытии	927		368,72	0,04	341806	38	341537	249	369419
							0,25	–	231	–		27364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видахпокрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	81	1815,71	32,00	147072	2592	80253	70467	234943
			В ТОМ ЧИСЛЕ			792,93	12,59	64227	1020		17403	
5	24	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,296	45639,00	--	59148	--	59148	--	63880
						--	--	--	--		4732	
			БЕГОВАЯ ДОРОЖКА И ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА - ТИП 4									
6	26	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 20-40 мм, толщ.15 см. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	236,85	5516,83	1593,03	1306661	377309	876044	152045	1575403
			В ТОМ ЧИСЛЕ			225,07	369,32	53308	87474		116697	
7	27	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1579	1656,10	126,85	2614980	200301	2341358	133325	2968169
			В ТОМ ЧИСЛЕ			46,44	31,75	73321	50128		219864	
8	28	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 5 см	м2 покрытия	1579	368,72	0,04	582213	64	581756	424	629248
			В ТОМ ЧИСЛЕ			0,25	--	393	--		46611	
9	30	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	564	1815,71	32,00	1024060	18046	558803	496660	1635897
			В ТОМ ЧИСЛЕ			792,93	12,59	447211	7103		121178	
10	31	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,024	45639,00	--	411846	--	411846	--	444794
						--	--	--	--		32948	
			ЯМА ДЛЯ ПРЫЖКОВ - ТИП 5									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	32	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из геотекстиля сплошная. Устройство**	м2 поверхности	17	218,71	21,45	3718	365	2880	647	4714
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27,84	7,40	473	126		349	
12	33	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 5-10 мм, толщ.7 см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,19	5731,03	1593,03	6820	1896	4656	764	8191
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			225,07	369,32	268	439		607	
13	34	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фракции 0-5 мм, толщ.3 см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,51	5009,05	1593,03	2555	812	1628	327	3113
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			225,07	369,32	115	188		231	
14	35	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.50 см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8,5	2722,13	1048,72	23138	8914	12971	3544	28817
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			147,46	238,63	1253	2028		2135	
15	36	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	18	1815,71	32,00	32683	576	17834	15659	52209
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			792,93	12,59	14273	227		3867	
16	37	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,288	45639,00	–	13144	–	13144	–	14196
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		–	–	–	–		1052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									10700435
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				729415				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					950017			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					229517			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7192732		
			- Накладные расходы	Тенге							1035646	
			- Сметная прибыль	Тенге							792626	
			ВСЕГО:									
			Временные здания и сооружения			1,2%		128 405				10 700 435

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									10 828 840
			Зимнее удорожание		2,2%		238 234					
			Итого с зимними удорожаниями									11 067 075
			Непредвиденные работы и затраты		2%		221 341					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 288 416
			2021 год - 100 %, К=1,050036									11 853 243
			Итого в текущих ценах с 2021г.									11 853 243
			Договорная скидка подрядчика		10%				1 185 324			
			итого с учетом скидки									10 667 919
			НДС		12%		1 280 150					
			Итого с НДС									11 948 069

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Самат-Мунай", 010140002803
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор ТОО "Самат-Мунай"
Қойшыбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

Место печати (при наличи)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235
адрес, данные о средствах связи)

Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

ТОО "ИК "Добро"

Эксперт по техническому надзору Уразбаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Диана-Л"

Эксперт авторского надзора Демянчик Л.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)