Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235, г.Сатпаев, пр.Каныша Сатпаева, 108
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Самат-Мунай", 010140002803, г.Кызылорда, Коркыт Ата, 26Б
(полное наименование, бизнес идентифицированный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210029/01 от 12.05.2021

Акт выполненных работ №6

за октябрь месяц 2021года

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №6-1													
			РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сети В1										
			Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63)м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**389,11938**		**288,58**	**273,03**	**112291**	**106242**	**--**	**23640**	**146806**
							15,55	**68,83**	**6049**	**26784**		**10875**	
2	2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,03462**		**3989,03**	**--**	**48006**	**--**	**--**	**34565**	**89177**
							3989,03	**--**	**48006**	**--**		**6606**	
3	3	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком**	**м3 грунта**	**12,48**		**816,86**	**--**	**10194**	**--**	**--**	**7340**	**18937**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						816,86	--	10194	--		1403	
4	4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,48	1386,00	--	17297	--	17297	--	18681
						--	--	--	--		1384	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	382,3238388	35,57	35,57	13599	13599	--	3663	18643
						--	13,31	--	5088		1381	
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	382,3238388	164,73	77,25	62982	29536	--	34067	104813
						87,48	36,28	33446	13870		7764	
7	7	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,8301612	277,65	267,01	5228	5028	2	1149	6887
						10,53	74,22	198	1398		510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	32,9527822	214,00	--	7052	--		--	7616
						--	--	--	--		564	
			Трубопровод									
9	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,24	2767,58	160,76	17270	1003	9514	6984	26194
						1082,22	48,37	6753	302		1940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32, 40 мм. Укладка	км трубопровода	0,0975	303905,86	75234,70	29631	7335	115	24070	57996
						227495,00	21866,39	22181	2132		4296	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ18599-2001	м	71,003	232,00	--	16473	--	16473	--	17791
						--	--	--	--		1318	
12	12	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27,472	153,00	--	4203	--	4203	--	4539
						--	--	--	--		336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				344226	162743	47604	135478	518080
								126828	49573	--	38377	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				323550				
			Материалы	Тенге				9630				
			Всего заработная плата	Тенге					176401			
			Местные материалы	Тенге				17297				
			Транспортные расходы	Тенге				7052				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				135478				
			Сметная прибыль	Тенге				36722				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				495751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					176401			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				20676				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20676				
			Сметная прибыль	Тенге				1654				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22330				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				518081				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
			Сметная заработная плата	Тенге					176401			
Локальная смета №6-1												
			РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовя К1									
			Канализационные сети									
			Земляные работы									
13	55	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	190,1596536	288,58	273,03	54876	51920	--	11553	71743
						15,55	68,83	2956	13089		5314	
14	56	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,8812264	3989,03	--	23460	--	--	16891	43580
						3989,03	--	23460	--		3228	
15	57	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	12,1904	816,86	--	9958	--	--	7170	18498
						816,86	--	9958	--		1370	
16	58	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,1904	1386,00	--	16896	--	16896	--	18248
						--	--	--	--		1352	
17	59	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	176,1435808	35,57	35,57	6265	6265	--	1688	8589
						--	13,31	--	2344		636	
18	60	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	176,1435808	164,73	77,25	29017	13608	--	15695	48289
						87,48	36,28	15409	6390		3577	
19	61	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	183,85048	277,65	267,01	51045	49089	20	11219	67245
						10,53	74,22	1936	13646		4981	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	62	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	321,73834	214,00	--	68852	--		--	74360
						--	--	--	--		5508	
			Трубопровод									
21	63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,0952	2767,58	160,76	16869	980	9293	6822	25586
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1082,22	48,37	6596	295		1895	
22	64	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	73,0838	1948,14	18,23	142377	1332	136543	4971	159136
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,60	7,11	4502	519		11788	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				419616	123194	162752	76009	535274
								64818	36283	--	39649	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				419616				
		Материалы		Тенге				145856				
		Всего заработная плата		Тенге					101101			
		Местные материалы		Тенге				16896				
		Транспортные расходы		Тенге				68852				
			Накладные расходы	Тенге				76009				
			Сметная прибыль	Тенге				39650				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					101101			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				535275				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					101101			
Локальная смета №7-1-2												
			РАЗДЕЛ 3.Ограждение, секции трибун, фундаменты высокомачтовых опор									
			ОГРАЖДЕНИЕ									
			Ограждение из 2D-панелей высотой 1,9 м									
23	1	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,6 м х 1,9 м	секция	43	37334,00	7903,00	1605362	339829	1069539	231598	1983934
						4558,00	2736,00	195994	117648		146974	
24	2	У86-010605-0202 8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	142442,00	5317,00	142442	5317	112241	31649	188018
						24884,00	1987,00	24884	1987		13927	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	3	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 мх 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	72223,00	165,00	144446	330	121582	26616	184746
						11267,00	60,00	22534	120		13684	
			Покрытие из брусчатки									
26	4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,1	4801,87	1085,24	250177	56541	185954	22292	294267
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			147,46	248,72	7682	12958		21798	
27	5	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	30,8	5736,62	1007,86	176688	31042	47936	103851	302982
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3172,39	414,60	97710	12770		22443	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2319115	433059	1537252	416006	2953947
								348804	145483	--	218826	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2319115				
			Материалы	Тенге				1537252				
			Всего заработная плата	Тенге					494287			
			Накладные расходы	Тенге				416005				
			Сметная прибыль	Тенге				218826				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2953946				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
			Сметная заработная плата	Тенге					494287			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2953946				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
			Сметная заработная плата	Тенге					494287			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4007301
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				540450				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					718996			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					231339			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1747608		
			- Перевозка грузов	Тенге				75904				
			- Накладные расходы	Тенге							627493	
			- Сметная прибыль	Тенге							296852	

ВСЕГО:									**4 007 301**
Временные здания и сооружения		1,2%		48 088					
Итого с временными									**4 055 389**
Зимние удорожание		2,2%		89 219					
Итого с зимними удороаниями									**4 144 607**
Непредвиденные работы и затраты		2%		82 892					
Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 227 499**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2021 год - 100 %, К=1,050036									4 439 026
		Итого в текущих ценах с 2021г.									4 439 026
		Договорная скидка подрядчика		10%				443 903			
		итого с учетом скидки									3 995 124
		НДС		12%		479 415					
		Итого с НДС									**4 474 539**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Самат-Мунай", 010140002803
идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор ТОО "Самат-Мунай"
Қойшыбаев С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

Место печати (при наличи)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", 16064003235
адрес, данные о средствах связи)

Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличи)

ТОО "ИК "Добро"

Эксперт по техническому надзору Уразбаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Диана-Л"

Эксперт авторского надзора Демянчик Л.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Сатпаев", БИН 16064003235
Подрядчик: ТОО "Самат-Мунай", БИН 010140002803
Договор №210029/01 от 12.05.2021

АКТ №6

выполненных работ за октябрь 2021 года

Объект: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

в тенге

1	Общая стоимость выполняемых работ по договору №210029/01 от 12.05.2021	165 058 726,90
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком	95 191 333,73
4	Виды выполненных работ	строительство
5	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	99 665 872,73
6	Сумма выполненных работ за октябрь 2021 года	4 474 539,00
7	Удержание аванса 0%	0,00
8	Удержание резерва 5%	223 726,95
9	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	4 250 812,05

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Сатпаев"

Руководитель Суттибаева Н.С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Подрядчик:
ТОО "Самат-Мунай"

Директор Койшыбаев С.
(должность, ФИО, подпись и печать)

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Сатпаев"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№210029/01	12.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона "Юность", расположенного по адресу: Карагандинская область, г. Сатпаев, пр. Сатпаева, уч.30Б.	99 665 872.73	3 995 124.11							479 414.89	4 474 539.00
Итого к оплате	**99 665 872.73**	**3 995 124.11**							**479 414.89**	**4 474 539.00**

М.П. **Заказчик:** Руководитель Сутгибаева Н.С. БИН 16064003235
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** Директор Койшыбаев С. БИН 010140002803
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Технический надзор** Генеральный директор Жукенов Т.Т.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)