Приказ
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приёмки объекта в эксплуатацию

«16» сентября 2021 г.

Заказчик **ГУ «Актауский городской отдел строительства» Машырыков Э.К., БИН 050140009015, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **«08» сентября 2021 г.**

Директор ТОО «СМК-4» Өмірбек М.Ж. Номер лицензии № 0000018 от 02.03.2001г, г. Актау, микрорайон. 13, здание. №33/1 БН «Нұр»
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключение о качестве строительно-монтажных работ **«16» сентября 2021г.**
«D&J EMPERIO» технический надзор Сырлыбаев Бауыржан Туримович аттестат **№ KZ80VJE00031155 от 05.10.2017г.**
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключение о соответствии выполненных работ проекту **«16» сентября 2021г.**
Директор ТОО Мунайгазпроект-Сервис» Бисенгужиев Б.С. Номер лицензии № 17020736 от 07.12.2017г, г. Актау, микрорайон. 30, дом №169
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство газораспределительных сетей новых микрорайонов (16,17,18,18а,19,19а, 20,20а, 30,31,31а,31б,32,32а,32б,33,34,34а,35)»
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
Мангистауская область, г. Актау
Область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома, (корпус)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"__"_____20____ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение (постановления) о предоставлении соответствующего право на землю от **«05» февраля 2019 года № 235 Акимат г. Актау**

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области»

(наименование органа высшего решения)

2) талон о приеме уведомления о начале и прекращении осуществления деятельности или определенных действий. Входящий регистрационный номер уведомления:
Государственное учреждение «Актауский городской отдел строительства» вх.№ уведомление KZ95REA00129527 от 14.05.2019г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

Талон о приеме о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий.

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» 2020 проект ГСН, ГСВ**

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й))

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **июнь 2019г.**

Окончание работ: **январь 2020г.**

При продолжительности строительство, месяц:
По норме или по проекту организации строительство 8 месяцев
Фактический 8 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производительная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственного целевой продукции или основным видам услуг):

Вид газопровода	Материал	Диаметр	Протяженность
Монтаж подземного газопровода среднего давления.	SDR 11 ПЭ	Ø 250х22,7мм	18 451м
Монтаж подземного газопровода низкого давления.	SDR 11 ПЭ	Ø 180х16,4мм	13 654 м
ПГБ-15-2НУ1-С			7 комплект

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей начальный период;

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Настоящим рабочим проектом предусмотрено строительство ПЭ газопровода среднего давления подземного исполнения, ПЭ низкого давления подземного исполнения, площадка ПГБ. Подключение выполнено в существующий газопровод среднего давления. Проектируемый газопровод проложен подземном на глубине 2м и выполнен из полиэтиленовых труб диаметром 250х22,7мм, 160х16,4мм по СТ РК ГОСТ Р50838-2011. При пересечении с инженерными сетями предусмотрены защитные футляры с контрольной трубкой, выполненные из полиэтиленовых труб. Обозначение трассы газопровода предусмотрены путем укладки сигнальной ленты и изолированного металлического провода по всей длине трассы с выходом концов его на поверхность под ковер вблизи от опознавательного знака. Для защиты подземного газопровода предусмотрены устройства под газопровод основания из мягкого грунта толщиной 30см и присыпка газопровода таким же грунтом 30см. Защита надземный участков газопровода от атмосферной коррозии предусмотрены путем покрытия конструкции двумя слоями эмали ПФ-115 , ГОСТ6465-76* по двум слоям грунтовки ГФ-021, ГОСТ 25 129-82. После монтажа газопроводов предусмотрено контроль сварных стыков неразрушающими методами и испытание на герметичность согласно требовании СН РК 4.03-01-2011

Краткие технические характеристики по особенности его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжения, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
Всего 1 838 062,34 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работ 1 354 316,571 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 227 835,608 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 645 187 653,1** тысяч тенге, в том числе:
договорная стоимость строительно-монтажных работ - **1 594 809 396,00 тыс. тенге.**
услуги технического надзора – **35 847 771,34 тыс. тенге.**
услуги авторского надзора – **14 530 485,76 тыс. тенге.**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительство и строительство.

Решил: **«Строительство газораспределительных сетей новых микрорайонов (16,17,18,18а,19,19а, 20,20а, 30,31,31а,31б,32,32а,32б,33,34,34а,35)»**
принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
ГУ «Актауский городской
отдел строительства»

_____**Машырыков Э.Қ.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Технический надзор
«D&J EMPERIO»

_____**Сырлыбаев Б.Т.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Авторский надзор
ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»

_____**Бисенгужиев Б.С.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Подрядчик
ТОО «СМК-4»

_____**Өмірбек М.Ж.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя