Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

организация, адрес, телефон, факс

Объект **Строительство газораспределительных сетей новых микрорайонов /16,17,18,18а,19,19а,20,20а,30,31,31а,31б,32,32а,33,34,34а,35/**

наименование объекта

Договор **Договор № 21/19 от 01.04.2019 года**

СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за МАРТ 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего с НДС
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них								
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство газораспределительных сетей новых микрорайонов /16,17,18,18а,19,19а,20,20а,30,31,31а,31б,32,32а,33,34,34а,35/	777 219 178,46	777 219 178,46									93 266 301,42	870 485 479,88
2	в т.ч. за **МАРТ** месяц 2019 года:		46 992 481,21									5 639 097,74	52 631 578,95
	Итого по объекту составляет:		**46 992 481,21**									**5 639 097,74**	**52 631 578,95**
	Удержание - 5%		2 349 624,06									281 954,89	**2 631 578,95**
	Итого к оплате		44 642 857,15									5 357 142,86	**50 000 000,00**

(Пятьдесят два миллионна шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) тенге, 95 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства"

_____ **Ашырыков Э. К.**
подпись Ф.И.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-4"

_____ **/ Омірбек М.Ж.**
подпись Ф.И.О.

Технадзор
ТОО "D & J Emporio"

_____ **/ Сырлыбаев Б.**
подпись Ф.И.О.

Авторский надзор
Директор ТОО "Мунайгазпроект-Сервис"

_____ / Інсенгужиев Ь.
подпись

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: ***Строительство газораспределительных сетей новых микрорайонов /16,17,18,18а,19,19а,20,20а,30,31,31а,31б,32,32а,33,34,34а,35/***

Договор подряда	номер	21\19
	дата	01.04.2019
Дополнительное соглашение	номер	
	дата	

АКТ

о приемке выполненных работ за **МАРТ месяц 2020 года**
на внутримикрорайонные сети

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01. 2017г., с переходом в цены 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МИКРОРАЙОН 16								
		КОВЕР /11 шт/								
1	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	3,0899	1711,07	117,36	5287	363	798	0,26	1
		м2 покрытия		250,96	41,44	775	128	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		***258,17***		***798***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***157,54***		***487***				
		Сметная стоимость				***6572***				
2	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер. Устройство, с бетонной подушкой**	11	3992,15	665,84	43914	7324	24937	2,74	30
		шт.		2984,22	256,44	32826	2821	62,1	0,48	5
		Накладные расходы -		***2267,04***		***24937***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***500,74***		***5508***				
		Сметная стоимость				***74360***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,165	20458,84	--	3376	--	143	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*282*				
		Сметная стоимость				*3801*				
4	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,165	391,65	--	65	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				
5	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	6,487976	565,42	2,17	3668	14	371	0,03	--
		м2		58,05	0,67	377	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*323*				
		Сметная стоимость				*4362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56309	7701			31
			Тенге			33978	2953			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56309				
	Материалы -		Тенге			11190				
	Всего заработная плата -		Тенге				36932			
	Местные материалы -		Тенге			3440				
		Накладные расходы -	Тенге			26252				
		Сметная прибыль -	Тенге			6605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				36932			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				36932			
		РАЗДЕЛ 2.МИКРОРАЙОН 17								
		КОВЕР /8 шт/								
6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	2,2472	1711,07	117,36	3845	264	580	0,26	1
		м2 покрытия		250,96	41,44	564	93	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*354*				
		Сметная стоимость				*4779*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	8	3992,15	665,84	31937	5327	18136	2,74	22
		шт.		2984,22	256,44	23874	2051	62,1	0,48	4
		Накладные расходы -		*2267,04*		*18136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*4006*				
		Сметная стоимость				*54079*				
8	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,12	20458,84	--	2455	--	104	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*205*				
		Сметная стоимость				*2764*				
9	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,12	391,65	--	47	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
		ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ-17								
10	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	1	4235,68	1112,89	4236	1113	2152	2,46	2
		задвижка		2617,81	429,35	2618	429	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*2152,11*		*2152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*511*				
		Сметная стоимость				*6899*				
11	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	2	1347,46	94,10	2695	188	1625	0,90	2
		фланец		1155,57	11,15	2311	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*1625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*346*				
		Сметная стоимость				*4665*				
12	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка	1	6386,07	1683,49	6386	1683	3385	3,91	4
		задвижка		4160,83	649,60	4161	650	62,1	0,47	--
		Накладные расходы -		*3384,70*		*3385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,66*		*782*				
		Сметная стоимость				*10552*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	2	2120,88	155,91	4242	312	2571	1,43	3
		фланец		1836,08	11,15	3672	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1285,69*		*2571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,53*		*545*				
		Сметная стоимость				*7358*				
14	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	6	2902,32	1093,77	17414	6563	6046	1,58	9
		м трубопровода		1761,61	328,46	10570	1971	40,6	0,21	1
		Накладные расходы -		*1007,60*		*6046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,79*		*1877*				
		Сметная стоимость				*25336*				
15	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	7,5	2410,79	1039,84	18081	7799	6055	1,21	9
		м трубопровода		1349,08	317,02	10118	2378	40,6	0,20	2
		Накладные расходы -		*807,33*		*6055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,45*		*1931*				
		Сметная стоимость				*26067*				
16	13-120101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 42 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1734,81	737,28	3470	1475	1173	0,88	2
		м трубопровода		980,03	231,79	1960	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*586,42*		*1173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,70*		*371*				
		Сметная стоимость				*5014*				
17	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1783,00	738,87	3566	1478	1208	0,91	2
		м трубопровода		1016,83	232,18	2034	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*604,19*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,98*		*382*				
		Сметная стоимость				*5156*				
18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические опор огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,1377	81,39	0,88	11	--	2	0,02	--
		м2		22,40	0,22	3	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*1*				
		Сметная стоимость				*14*				
19	11-160401-0407 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 200 мм. Установка	1	3783,11	245,70	3783	246	1947	2,45	2
		соединение		2815,25	22,30	2815	22	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1946,95*		*1947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,40*		*458*				
		Сметная стоимость				*6188*				
20	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 150 мм. Установка	1	3552,20	245,70	3552	246	1937	2,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединение		2815,25	22,30	2815	22	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1937,16*		*1937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439,15*		*439*				
		Сметная стоимость				*5928*				
21	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 325 мм /футляр/. Укладка	0,0009	1121693,58	451785,71	1010	407	502	504,00	--
		км трубопровода		604734,48	184264,90	544	166	62,1	145,33	--
		Накладные расходы -		*558303,09*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134399,73*		*121*				
		Сметная стоимость				*1633*				
22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка	1	7251,83	772,56	7252	773	1076	3,00	3
		футляр		1166,66	20,91	1167	21	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1076,23*		*1076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,24*		*666*				
		Сметная стоимость				*8994*				
23	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0009	3787938,44	449326,10	3409	404	311	82,70	--
		км трубопровода		93582,49	192311,43	84	173	62,1	140,46	--
		Накладные расходы -		*345676,42*		*311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330689,19*		*298*				
		Сметная стоимость				*4018*				
24	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 273х6 мм. Укладка	0,0009	951378,41	357552,68	856	322	430	441,00	--
		км трубопровода		529142,67	146883,12	476	132	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*103*				
		Сметная стоимость				*1389*				
25	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в футляр	0,9	1211,00	14,07	1090	13	630	0,90	1
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	900	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*138*				
		Сметная стоимость				*1858*				
26	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка	1	6503,62	703,03	6504	703	913	2,73	3
		футляр		966,11	19,02	966	19	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,46*		*913*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,37*		*593*				
		Сметная стоимость				*8011*				
27	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0009	3193138,49	373301,43	2874	336	263	71,80	--
		км трубопровода		83699,41	158003,95	75	142	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*291851,01*		*263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278799,16*		*251*				
		Сметная стоимость				*3388*				
28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	8,62	160,39	2,17	1383	19	415	0,06	1
		м2		72,76	0,45	627	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,16*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	8,62	162,77	1,75	1403	15	280	0,04	--
		м2		44,80	0,45	386	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131500	29683			69
			Тенге			72741	9252			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42530				
	Материалы -		Тенге			535				
	Всего заработная плата -		Тенге				29958			
		Накладные расходы -	Тенге			14482				
		Сметная прибыль -	Тенге			4561				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			61573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				29958			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81634				
	Материалы -		Тенге			24825				
	Всего заработная плата -		Тенге				46360			
	Местные материалы -		Тенге			2502				
		Накладные расходы -	Тенге			33379				
		Сметная прибыль -	Тенге			9201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				46360			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7335				
	Материалы -		Тенге			1213				
	Всего заработная плата -		Тенге				5675			
		Накладные расходы -	Тенге			3884				
		Сметная прибыль -	Тенге			898				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12117				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			197904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				81993			
		РАЗДЕЛ 3.МИКРОРАЙОН 18								
		КОВЕР /17шт/								
30	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	4,7753	1711,07	117,36	8171	560	1233	0,26	1
		м2 покрытия		250,96	41,44	1198	198	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*1233*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*752*				
		Сметная стоимость				*10156*				
31	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	17	3992,15	665,84	67867	11319	38540	2,74	47
		шт.		2984,22	256,44	50732	4359	62,1	0,48	8
		Накладные расходы -		*2267,04*		*38540*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*8512*				
		Сметная стоимость				*114919*				
32	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,255	20458,84	--	5217	--	221	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*221*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*435*				
		Сметная стоимость				*5873*				
33	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,255	391,65	--	100	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*8*				
		Сметная стоимость				*113*				
34	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	10,026872	565,42	2,17	5669	22	573	0,03	--
		м2		58,05	0,67	582	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*499*				
		Сметная стоимость				*6741*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			87024	11902			48
			Тенге			52512	4564			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			17293				
	Всего заработная плата -		Тенге				57076			
	Местные материалы -		Тенге			5317				
		Накладные расходы -	Тенге			40571				
		Сметная прибыль -	Тенге			10208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				57076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			137802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				57076			
		РАЗДЕЛ 4.МИКРОРАЙОН 18а								
		КОВЕР /10шт/								
35	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**2,809**	**1711,07**	**117,36**	**4806**	**330**	**725**	**0,26**	**1**
		м2 покрытия		**250,96**	**41,44**	**705**	**116**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***258,17***		***725***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***157,54***		***443***				
		Сметная стоимость				***5974***				
36	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство, с бетонной подушкой**	**10**	**3992,15**	**665,84**	**39922**	**6658**	**22670**	**2,74**	**27**
		шт.		**2984,22**	**256,44**	**29842**	**2564**	**62,1**	**0,48**	**5**
		Накладные расходы -		***2267,04***		***22670***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***500,74***		***5007***				
		Сметная стоимость				***67600***				
37	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,15**	**20458,84**	**--**	**3069**	**--**	**130**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***867,45***		***130***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1706,10***		***256***				
		Сметная стоимость				***3455***				
38	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010**	**0,15**	**391,65**	**--**	**59**	**--**	**2**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,61***		***2***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,66***		***5***				
		Сметная стоимость				***66***				
39	**11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза**	**5,89816**	**565,42**	**2,17**	**3335**	**13**	**337**	**0,03**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	0,67	342	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		***57,15***		***337***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***49,81***		***294***				
		Сметная стоимость				***3966***				
		ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ-18а								
40	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	1	4235,68	1112,89	4236	1113	2152	2,46	2
		задвижка		2617,81	429,35	2618	429	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*2152,11*		*2152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*511*				
		Сметная стоимость				*6899*				
41	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	2	1347,46	94,10	2695	188	1625	0,90	2
		фланец		1155,57	11,15	2311	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*1625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*346*				
		Сметная стоимость				*4665*				
42	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка	1	6386,07	1683,49	6386	1683	3385	3,91	4
		задвижка		4160,83	649,60	4161	650	62,1	0,47	--
		Накладные расходы -		*3384,70*		*3385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,66*		*782*				
		Сметная стоимость				*10552*				
43	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	2	2120,88	155,91	4242	312	2571	1,43	3
		фланец		1836,08	11,15	3672	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1285,69*		*2571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,53*		*545*				
		Сметная стоимость				*7358*				
44	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	6	2902,32	1093,77	17414	6563	6046	1,58	9
		м трубопровода		1761,61	328,46	10570	1971	40,6	0,21	1
		Накладные расходы -		*1007,60*		*6046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,79*		*1877*				
		Сметная стоимость				*25336*				
45	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	7,5	2410,79	1039,84	18081	7799	6055	1,21	9
		м трубопровода		1349,08	317,02	10118	2378	40,6	0,20	2
		Накладные расходы -		*807,33*		*6055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,45*		*1931*				
		Сметная стоимость				*26067*				
46	13-120101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 42 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1734,81	737,28	3470	1475	1173	0,88	2
		м трубопровода		980,03	231,79	1960	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*586,42*		*1173*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,70*		*371*				
		Сметная стоимость				*5014*				
47	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием**	**2**	**1783,00**	**738,87**	**3566**	**1478**	**1208**	**0,91**	**2**
		м трубопровода		**1016,83**	**232,18**	**2034**	**464**	**40,6**	**0,15**	**--**
		Накладные расходы -		***604,19***		***1208***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***190,98***		***382***				
		Сметная стоимость				***5156***				
48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические опор огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,1377**	**81,39**	**0,88**	**11**	**--**	**2**	**0,02**	**--**
		м2		**22,40**	**0,22**	**3**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,23***		***2***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7,81***		***1***				
		Сметная стоимость				***14***				
49	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	**Изолирующее фланцевое соединение диаметром 150 мм. Установка**	**1**	**3552,20**	**245,70**	**3552**	**246**	**1937**	**2,45**	**2**
		соединение		**2815,25**	**22,30**	**2815**	**22**	**60,4**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***1937,16***		***1937***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***439,15***		***439***				
		Сметная стоимость				***5928***				
50	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы стальные, диаметр 325 мм /футляр/. Укладка**	**0,0009**	**1121693,58**	**451785,71**	**1010**	**407**	**502**	**504,00**	**--**
		км трубопровода		**604734,48**	**184264,90**	**544**	**166**	**62,1**	**145,33**	**--**
		Накладные расходы -		***558303,09***		***502***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***134399,73***		***121***				
		Сметная стоимость				***1633***				
51	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 219х6 мм. Протаскивание в футляр**	**0,9**	**1270,00**	**14,49**	**1143**	**13**	**633**	**0,90**	**1**
		м трубы, уложенной в футляре		**1001,22**	**2,34**	**901**	**2**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***703,48***		***633***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***157,88***		***142***				
		Сметная стоимость				***1918***				
52	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка**	**1**	**7251,83**	**772,56**	**7252**	**773**	**1076**	**3,00**	**3**
		футляр		**1166,66**	**20,91**	**1167**	**21**	**62,1**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		***1076,23***		***1076***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***666,24***		***666***				
		Сметная стоимость				***8994***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0009	3787938,44	449326,10	3409	404	311	82,70	--
		км трубопровода		93582,49	192311,43	84	173	62,1	140,46	--
		Накладные расходы -		*345676,42*		*311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330689,19*		*298*				
		Сметная стоимость				*4018*				
54	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. в. 1	Футляры стальные, диаметр 273х6 мм. Укладка	0,0009	951378,41	357552,68	856	322	430	441,00	--
		км трубопровода		529142,67	146883,12	476	132	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*103*				
		Сметная стоимость				*1389*				
55	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в футляр	0,9	1211,00	14,07	1090	13	630	0,90	1
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	900	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*138*				
		Сметная стоимость				*1858*				
56	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. в. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка	1	6503,62	703,03	6504	703	913	2,73	3
		футляр		966,11	19,02	966	19	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,46*		*913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,37*		*593*				
		Сметная стоимость				*8011*				
57	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. в. 1	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0009	3193138,49	373301,43	2874	336	263	71,80	--
		км трубопровода		83699,41	158003,95	75	142	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*291851,01*		*263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278799,16*		*251*				
		Сметная стоимость				*3388*				
58	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	8,62	160,39	2,17	1383	19	415	0,06	1
		м2		72,76	0,45	627	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,16*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	8,62	162,77	1,75	1403	15	280	0,04	--
		м2		44,80	0,45	386	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			141766	30861			73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			77279	9772			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42530				
	Материалы -		Тенге			535				
	Всего заработная плата -		Тенге				29958			
		Накладные расходы -	Тенге			14482				
		Сметная прибыль -	Тенге			4561				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			61573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				29958			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			95683				
	Материалы -		Тенге			29472				
	Всего заработная плата -		Тенге				54255			
	Местные материалы -		Тенге			3128				
		Накладные расходы -	Тенге			39055				
		Сметная прибыль -	Тенге			10779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				54255			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3552				
	Материалы -		Тенге			491				
	Всего заработная плата -		Тенге				2838			
		Накладные расходы -	Тенге			1937				
		Сметная прибыль -	Тенге			439				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			213018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				87050			
		РАЗДЕЛ 5.МИКРОРАЙОН 19								
		КОВЕР /7шт/								
60	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**1,9663**	**1711,07**	**117,36**	**3364**	**231**	**508**	**0,26**	**1**
		м2 покрытия		**250,96**	**41,44**	**493**	**81**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***258,17***		***508***				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***157,54***		***310***				
		Сметная стоимость				***4181***				
61	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство, с бетонной подушкой**	**7**	**3992,15**	**665,84**	**27945**	**4661**	**15869**	**2,74**	**19**
		шт.		**2984,22**	**256,44**	**20890**	**1795**	**62,1**	**0,48**	**3**
		Накладные расходы -		***2267,04***		***15869***				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***500,74***		***3505***				
		Сметная стоимость				***47319***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,105	20458,84	--	2148	--	91	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*91*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*179*				
		Сметная стоимость				*2418*				
63	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,105	391,65	--	41	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*3*				
		Сметная стоимость				*46*				
64	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	4,128712	565,42	2,17	2334	9	236	0,03	--
		м2		58,05	0,67	240	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*206*				
		Сметная стоимость				*2776*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35833	4901			20
			Тенге			21623	1879			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35833				
	Материалы -		Тенге			7121				
	Всего заработная плата -		Тенге				23502			
	Местные материалы -		Тенге			2189				
		Накладные расходы -	Тенге			16706				
		Сметная прибыль -	Тенге			4203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				23502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			56742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				23502			
		РАЗДЕЛ 6.МИКРОРАЙОН 19а								
		КОВЕР /21шт/								
65	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	5,8989	1711,07	117,36	10093	692	1523	0,26	2
		м2 покрытия		250,96	41,44	1480	244	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*1523*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*929*				
		Сметная стоимость				*12545*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	21	3992,15	665,84	83835	13983	47608	2,74	58
		шт.		2984,22	256,44	62669	5385	62,1	0,48	10
		Накладные расходы -		*2267,04*		*47608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*10515*				
		Сметная стоимость				*141958*				
67	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,315	20458,84	--	6445	--	273	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*537*				
		Сметная стоимость				*7256*				
68	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,315	391,65	--	123	--	5	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*5*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*10*				
		Сметная стоимость				*139*				
69	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	12,386136	565,42	2,17	7003	27	708	0,03	--
		м2		58,05	0,67	719	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*617*				
		Сметная стоимость				*8328*				
		ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ-19а								
70	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	1	4235,68	1112,89	4236	1113	2152	2,46	2
		задвижка		2617,81	429,35	2618	429	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*2152,11*		*2152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*511*				
		Сметная стоимость				*6899*				
71	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	2	1347,46	94,10	2695	188	1625	0,90	2
		фланец		1155,57	11,15	2311	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*1625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*346*				
		Сметная стоимость				*4665*				
72	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка	1	6386,07	1683,49	6386	1683	3385	3,91	4
		задвижка		4160,83	649,60	4161	650	62,1	0,47	--
		Накладные расходы -		*3384,70*		*3385*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,66*		*782*				
		Сметная стоимость				*10552*				
73	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	2	2120,88	155,91	4242	312	2571	1,43	3
		фланец		1836,08	11,15	3672	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1285,69*		*2571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,53*		*545*				
		Сметная стоимость				*7358*				
74	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	6	2902,32	1093,77	17414	6563	6046	1,58	9
		м трубопровода		1761,61	328,46	10570	1971	40,6	0,21	1
		Накладные расходы -		*1007,60*		*6046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,79*		*1877*				
		Сметная стоимость				*25336*				
75	13-120101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 42 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1734,81	737,28	3470	1475	1173	0,88	2
		м трубопровода		980,03	231,79	1960	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*586,42*		*1173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,70*		*371*				
		Сметная стоимость				*5014*				
76	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1783,00	738,87	3566	1478	1208	0,91	2
		м трубопровода		1016,83	232,18	2034	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*604,19*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,98*		*382*				
		Сметная стоимость				*5156*				
77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические опор огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,1377	81,39	0,88	11	--	2	0,02	--
		м2		22,40	0,22	3	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*1*				
		Сметная стоимость				*14*				
78	11-160401-0407 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 200 мм. Установка	1	3783,11	245,70	3783	246	1947	2,45	2
		соединение		2815,25	22,30	2815	22	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1946,95*		*1947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,40*		*458*				
		Сметная стоимость				*6188*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 150 мм. Установка	1	3552,20	245,70	3552	246	1937	2,45	2
		соединение		2815,25	22,30	2815	22	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1937,16*		*1937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439,15*		*439*				
		Сметная стоимость				*5928*				
80	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 325 мм /футляр/. Укладка	0,0009	1121693,58	451785,71	1010	407	502	504,00	--
		км трубопровода		604734,48	184264,90	544	166	62,1	145,33	--
		Накладные расходы -		*558303,09*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134399,73*		*121*				
		Сметная стоимость				*1633*				
81	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 219х6 мм. Протаскивание в футляр	0,9	1270,00	14,49	1143	13	633	0,90	1
		м трубы, уложенной в футляре		1001,22	2,34	901	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*703,48*		*633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,88*		*142*				
		Сметная стоимость				*1918*				
82	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка	1	7251,83	772,56	7252	773	1076	3,00	3
		футляр		1166,66	20,91	1167	21	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1076,23*		*1076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,24*		*666*				
		Сметная стоимость				*8994*				
83	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0009	3787938,44	449326,10	3409	404	311	82,70	--
		км трубопровода		93582,49	192311,43	84	173	62,1	140,46	--
		Накладные расходы -		*345676,42*		*311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330689,19*		*298*				
		Сметная стоимость				*4018*				
84	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 273х6 мм. Укладка	0,0009	951378,41	357552,68	856	322	430	441,00	--
		км трубопровода		529142,67	146883,12	476	132	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*103*				
		Сметная стоимость				*1389*				
85	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в футляр	0,9	1211,00	14,07	1090	13	630	0,90	1
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	900	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*630*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*138*				
		Сметная стоимость				*1858*				
86	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. в. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка	1	6503,62	703,03	6504	703	913	2,73	3
		футляр		966,11	19,02	966	19	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,46*		*913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,37*		*593*				
		Сметная стоимость				*8011*				
87	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0009	3193138,49	373301,43	2874	336	263	71,80	--
		км трубопровода		83699,41	158003,95	75	142	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*291851,01*		*263*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278799,16*		*251*				
		Сметная стоимость				*3388*				
88	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	8,62	160,39	2,17	1383	19	415	0,06	1
		м2		72,76	0,45	627	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,16*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
89	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	8,62	162,77	1,75	1403	15	280	0,04	--
		м2		44,80	0,45	386	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			183777	31009			98
			Тенге			103954	10370			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24450				
	Материалы -		Тенге			371				
	Всего заработная плата -		Тенге				17462			
		Накладные расходы -	Тенге			8427				
		Сметная прибыль -	Тенге			2630				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				17462			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151992				
	Материалы -		Тенге			40662				
	Всего заработная плата -		Тенге				91187			
	Местные материалы -		Тенге			6568				
		Накладные расходы -	Тенге			65307				
		Сметная прибыль -	Тенге			17384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				91187			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7335				
	Материалы -		Тенге			1213				
	Всего заработная плата -		Тенге				5675			
		Накладные расходы -	Тенге			3884				
		Сметная прибыль -	Тенге			898				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			282306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				114324			
		РАЗДЕЛ 7.МИКРОРАЙОН 20								
		КОВЕР /22шт/								
90	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**6,1798**	**1711,07**	**117,36**	**10574**	**725**	**1595**	**0,26**	**2**
		м2 покрытия		**250,96**	**41,44**	**1551**	**256**	**60,9**	**0,03**	--
		Накладные расходы -		***258,17***		***1595***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***157,54***		***974***				
		Сметная стоимость				***13143***				
91	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство, с бетонной подушкой**	**22**	**3992,15**	**665,84**	**87827**	**14649**	**49875**	**2,74**	**60**
		шт.		**2984,22**	**256,44**	**65653**	**5642**	**62,1**	**0,48**	**11**
		Накладные расходы -		***2267,04***		***49875***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***500,74***		***11016***				
		Сметная стоимость				***148718***				
92	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,33**	**20458,84**	--	**6751**	--	**286**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***867,45***		***286***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1706,10***		***563***				
		Сметная стоимость				***7600***				
93	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010**	**0,33**	**391,65**	--	**129**	--	**5**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***16,61***		***5***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,66***		***11***				
		Сметная стоимость				***145***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	12,975952	565,42	2,17	7337	28	742	0,03	--
		м2		58,05	0,67	753	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*646*				
		Сметная стоимость				*8725*				
		ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ-20								
95	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	1	4235,68	1112,89	4236	1113	2152	2,46	2
		задвижка		2617,81	429,35	2618	429	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*2152,11*		*2152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*511*				
		Сметная стоимость				*6899*				
96	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	2	1347,46	94,10	2695	188	1625	0,90	2
		фланец		1155,57	11,15	2311	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*1625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*346*				
		Сметная стоимость				*4665*				
97	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка	1	6386,07	1683,49	6386	1683	3385	3,91	4
		задвижка		4160,83	649,60	4161	650	62,1	0,47	--
		Накладные расходы -		*3384,70*		*3385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,66*		*782*				
		Сметная стоимость				*10552*				
98	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	2	2120,88	155,91	4242	312	2571	1,43	3
		фланец		1836,08	11,15	3672	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1285,69*		*2571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,53*		*545*				
		Сметная стоимость				*7358*				
99	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	6	2902,32	1093,77	17414	6563	6046	1,58	9
		м трубопровода		1761,61	328,46	10570	1971	40,6	0,21	1
		Накладные расходы -		*1007,60*		*6046*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*312,79*		*1877*				
		Сметная стоимость				*25336*				
100	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	7,5	2410,79	1039,84	18081	7799	6055	1,21	9
		м трубопровода		1349,08	317,02	10118	2378	40,6	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*807,33*		*6055*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,45*		*1931*				
		Сметная стоимость				*26067*				
101	13-120101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 42 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1734,81	737,28	3470	1475	1173	0,88	2
		м трубопровода		980,03	231,79	1960	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*586,42*		*1173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,70*		*371*				
		Сметная стоимость				*5014*				
102	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1783,00	738,87	3566	1478	1208	0,91	2
		м трубопровода		1016,83	232,18	2034	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*604,19*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,98*		*382*				
		Сметная стоимость				*5156*				
103	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические опор огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,1377	81,39	0,88	11	--	2	0,02	--
		м2		22,40	0,22	3	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*1*				
		Сметная стоимость				*14*				
104	11-160401-0407 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 200 мм. Установка	1	3783,11	245,70	3783	246	1947	2,45	2
		соединение		2815,25	22,30	2815	22	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1946,95*		*1947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*458,40*		*458*				
		Сметная стоимость				*6188*				
105	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 150 мм. Установка	1	3552,20	245,70	3552	246	1937	2,45	2
		соединение		2815,25	22,30	2815	22	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1937,16*		*1937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439,15*		*439*				
		Сметная стоимость				*5928*				
106	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 325 мм /футляр/. Укладка	0,0009	1121693,58	451785,71	1010	407	502	504,00	--
		км трубопровода		604734,48	184264,90	544	166	62,1	145,33	--
		Накладные расходы -		*558303,09*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134399,73*		*121*				
		Сметная стоимость				*1633*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 219х6 мм. Протаскивание в футляр	0,9	1270,00	14,49	1143	13	633	0,90	1
		м трубы, уложенной в футляре		1001,22	2,34	901	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*703,48*		*633*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,88*		*142*				
		Сметная стоимость				*1918*				
108	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка	1	7251,83	772,56	7252	773	1076	3,00	3
		футляр		1166,66	20,91	1167	21	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1076,23*		*1076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*666,24*		*666*				
		Сметная стоимость				*8994*				
109	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0009	3787938,44	449326,10	3409	404	311	82,70	--
		км трубопровода		93582,49	192311,43	84	173	62,1	140,46	--
		Накладные расходы -		*345676,42*		*311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330689,19*		*298*				
		Сметная стоимость				*4018*				
110	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 273х6 мм. Укладка	0,0009	951378,41	357552,68	856	322	430	441,00	--
		км трубопровода		529142,67	146883,12	476	132	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*103*				
		Сметная стоимость				*1389*				
111	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в футляр	0,9	1211,00	14,07	1090	13	630	0,90	1
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	900	2	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*138*				
		Сметная стоимость				*1858*				
112	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка	1	6503,62	703,03	6504	703	913	2,73	3
		футляр		966,11	19,02	966	19	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,46*		*913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,37*		*593*				
		Сметная стоимость				*8011*				
113	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0009	3193138,49	373301,43	2874	336	263	71,80	--
		км трубопровода		83699,41	158003,95	75	142	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*291851,01*		*263*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278799,16*		*251*				
		Сметная стоимость				*3388*				
114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	8,62	160,39	2,17	1383	19	415	0,06	1
		м2		72,76	0,45	627	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,16*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*144*				
		Сметная стоимость				*1942*				
115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	8,62	162,77	1,75	1403	15	280	0,04	--
		м2		44,80	0,45	386	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*135*				
		Сметная стоимость				*1817*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			206977	39507			110
			Тенге			117161	13016			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			42530				
	Материалы -		Тенге			535				
	Всего заработная плата -		Тенге				29958			
		Накладные расходы -	Тенге			14482				
		Сметная прибыль -	Тенге			4561				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			61573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				29958			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157111				
	Материалы -		Тенге			41679				
	Всего заработная плата -		Тенге				94544			
	Местные материалы -		Тенге			6881				
		Накладные расходы -	Тенге			67693				
		Сметная прибыль -	Тенге			17984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				94544			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7335				
	Материалы -		Тенге			1213				
	Всего заработная плата -		Тенге				5675			
		Накладные расходы -	Тенге			3884				
		Сметная прибыль -	Тенге			898				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			316479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				130177			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.МИКРОРАЙОН 20а								
		КОВЕР /23шт/								
116	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	6,4607	1711,07	117,36	11055	758	1668	0,26	2
		м2 покрытия		250,96	41,44	1621	268	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*1668*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13741*				
117	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	23	3992,15	665,84	91819	15314	52142	2,74	63
		шт.		2984,22	256,44	68637	5898	62,1	0,48	11
		Накладные расходы -		*2267,04*		*52142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*11517*				
		Сметная стоимость				*155478*				
118	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,345	20458,84	--	7058	--	299	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*589*				
		Сметная стоимость				*7946*				
119	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,345	391,65	--	135	--	6	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*11*				
		Сметная стоимость				*152*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			110068	16073			65
			Тенге			70258	6166			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110068				
	Материалы -		Тенге			16543				
	Всего заработная плата -		Тенге				76424			
	Местные материалы -		Тенге			7193				
		Накладные расходы -	Тенге			54115				
		Сметная прибыль -	Тенге			13135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				76424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			177317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				76424			
		РАЗДЕЛ 9.МИКРОРАЙОН 30								
		КОВЕР /3шт/								
120	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	**0,8427**	**1711,07**	**117,36**	**1442**	**99**	**218**	**0,26**	**--**
		м2 покрытия		**250,96**	**41,44**	**211**	**35**	**60,9**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***258,17***		***218***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***157,54***		***133***				
		Сметная стоимость				***1792***				
121	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Ковер. Устройство, с бетонной подушкой**	**3**	**3992,15**	**665,84**	**11976**	**1998**	**6801**	**2,74**	**8**
		шт.		**2984,22**	**256,44**	**8953**	**769**	**62,1**	**0,48**	**1**
		Накладные расходы -		***2267,04***		***6801***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***500,74***		***1502***				
		Сметная стоимость				***20279***				
122	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,045**	**20458,84**	**--**	**921**	**--**	**39**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***867,45***		***39***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1706,10***		***77***				
		Сметная стоимость				***1037***				
123	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010**	**0,045**	**391,65**	**--**	**18**	**--**	**1**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16,61***		***1***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,66***		***1***				
		Сметная стоимость				***20***				
124	**11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза**	**1,769448**	**565,42**	**2,17**	**1000**	**4**	**101**	**0,03**	**--**
		м2		**58,05**	**0,67**	**103**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***57,15***		***101***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***49,81***		***88***				
		Сметная стоимость				***1189***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**15357**	**2100**			**8**
			Тенге			**9267**	**805**			**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15357				
	Материалы -		Тенге			3052				
	Всего заработная плата -		Тенге				10072			
	Местные материалы -		Тенге			938				
		Накладные расходы -	Тенге			7160				
		Сметная прибыль -	Тенге			1801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				10072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			24318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				10072			
		РАЗДЕЛ 10.МИКРОРАЙОН 31								
		КОВЕР /2шт/								
125	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство**	0,5618	1711,07	117,36	961	66	145	0,26	--
		м2 покрытия		250,96	41,44	141	23	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*89*				
		Сметная стоимость				*1195*				
126	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер.Устройство,с бетонной подушкой**	2	3992,15	665,84	7984	1332	4534	2,74	5
		шт.		2984,22	256,44	5968	513	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*2267,04*		*4534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13520*				
127	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	0,03	20458,84	--	614	--	26	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
128	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010**	0,03	391,65	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*1*				
		Сметная стоимость				*13*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	1,179632	565,42	2,17	667	3	67	0,03	--
		м2		58,05	0,67	68	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*59*				
		Сметная стоимость				*793*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10238	1400			6
			Тенге			6178	537			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10238				
	Материалы -		Тенге			2034				
	Всего заработная плата -		Тенге				6715			
	Местные материалы -		Тенге			626				
		Накладные расходы -	Тенге			4773				
		Сметная прибыль -	Тенге			1201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6715			
		РАЗДЕЛ 11.МИКРОРАЙОН 31а								
		КОВЕР /2шт/								
130	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	0,5618	1711,07	117,36	961	66	145	0,26	--
		м2 покрытия		250,96	41,44	141	23	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*89*				
		Сметная стоимость				*1195*				
131	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	2	3992,15	665,84	7984	1332	4534	2,74	5
		шт.		2984,22	256,44	5968	513	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*2267,04*		*4534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13520*				
132	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,03	20458,84	--	614	--	26	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,03	391,65	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*1*				
		Сметная стоимость				*13*				
134	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	1,179632	565,42	2,17	667	3	67	0,03	--
		м2		58,05	0,67	68	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*59*				
		Сметная стоимость				*793*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			10238	1400			6
			Тенге			6178	537			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10238				
	Материалы -		Тенге			2034				
	Всего заработная плата -		Тенге				6715			
	Местные материалы -		Тенге			626				
		Накладные расходы -	Тенге			4773				
		Сметная прибыль -	Тенге			1201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6715			
		РАЗДЕЛ 12.МИКРОРАЙОН 31б								
		КОВЕР /5шт/								
135	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	1,4045	1711,07	117,36	2403	165	363	0,26	--
		м2 покрытия		250,96	41,44	352	58	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
136	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	5	3992,15	665,84	19961	3329	11335	2,74	14
		шт.		2984,22	256,44	14921	1282	62,1	0,48	2
		Накладные расходы -		*2267,04*		*11335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*2504*				
		Сметная стоимость				*33800*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,075	20458,84	--	1534	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*128*				
		Сметная стоимость				*1727*				
138	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,075	391,65	--	29	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*2*				
		Сметная стоимость				*33*				
139	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	2,94908	565,42	2,17	1667	6	169	0,03	--
		м2		58,05	0,67	171	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*147*				
		Сметная стоимость				*1982*				
		ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ-31б								
140	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	2	4235,68	1112,89	8471	2226	4304	2,46	5
		задвижка		2617,81	429,35	5236	859	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*2152,11*		*4304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13797*				
141	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	4	1347,46	94,10	5390	376	3250	0,90	4
		фланец		1155,57	11,15	4622	45	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*3250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*691*				
		Сметная стоимость				*9331*				
142	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	13,5	2410,79	1039,84	32546	14038	10899	1,21	16
		м трубопровода		1349,08	317,02	18213	4280	40,6	0,20	3
		Накладные расходы -		*807,33*		*10899*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,45*		*3476*				
		Сметная стоимость				*46921*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	13-120101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 42 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1734,81	737,28	3470	1475	1173	0,88	2
		м трубопровода		980,03	231,79	1960	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*586,42*		*1173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,70*		*371*				
		Сметная стоимость				*5014*				
144	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1783,00	738,87	3566	1478	1208	0,91	2
		м трубопровода		1016,83	232,18	2034	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*604,19*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,98*		*382*				
		Сметная стоимость				*5156*				
145	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические опор огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,10638	81,39	0,88	9	--	2	0,02	--
		м2		22,40	0,22	2	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*1*				
		Сметная стоимость				*12*				
146	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 150 мм. Установка	2	3552,20	245,70	7104	491	3874	2,45	5
		соединение		2815,25	22,30	5630	45	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1937,16*		*3874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439,15*		*878*				
		Сметная стоимость				*11857*				
147	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 273х 6 мм. Укладка	0,0018	951378,41	357552,68	1712	644	860	441,00	1
		км трубопровода		529142,67	146883,12	952	264	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*206*				
		Сметная стоимость				*2778*				
148	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в футляр	1,8	1211,00	14,07	2180	25	1260	0,90	2
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	1800	4	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*1260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*275*				
		Сметная стоимость				*3715*				
149	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка	2	6503,62	703,03	13007	1406	1827	2,73	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		966,11	19,02	1932	38	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,46*		*1827*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,37*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16021*				
150	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0018	3193138,49	373301,43	5748	672	525	71,80	--
		км трубопровода		83699,41	158003,95	151	284	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*291851,01*		*525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278799,16*		*502*				
		Сметная стоимость				*6775*				
151	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,41	160,39	2,17	1189	16	357	0,06	--
		м2		72,76	0,45	539	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,16*		*357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*124*				
		Сметная стоимость				*1669*				
152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	7,41	162,77	1,75	1206	13	241	0,04	--
		м2		44,80	0,45	332	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*116*				
		Сметная стоимость				*1562*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			111193	26360			56
			Тенге			58848	8095			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39581				
	Материалы -		Тенге			385				
	Всего заработная плата -		Тенге				27414			
		Накладные расходы -	Тенге			13280				
		Сметная прибыль -	Тенге			4229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				27414			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64507				
	Материалы -		Тенге			23053				
	Всего заработная плата -		Тенге				33855			
	Местные материалы -		Тенге			1564				
		Накладные расходы -	Тенге			24558				
		Сметная прибыль -	Тенге			7125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				33855			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7104				
	Материалы -		Тенге			983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				5675			
		Накладные расходы -	Тенге			3874				
		Сметная прибыль -	Тенге			878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			165138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				66944			
		РАЗДЕЛ 13.МИКРОРАЙОН 32								
		КОВЕР /2шт/								
153	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	0,5618	1711,07	117,36	961	66	145	0,26	--
		м2 покрытия		250,96	41,44	141	23	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*89*				
		Сметная стоимость				*1195*				
154	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	2	3992,15	665,84	7984	1332	4534	2,74	5
		шт.		2984,22	256,44	5968	513	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*2267,04*		*4534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13520*				
155	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,03	20458,84	--	614	--	26	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
156	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,03	391,65	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*1*				
		Сметная стоимость				*13*				
157	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	1,179632	565,42	2,17	667	3	67	0,03	--
		м2		58,05	0,67	68	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*59*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*793*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			10238	1400			6
			Тенге			6178	537			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10238				
	Материалы -		Тенге			2034				
	Всего заработная плата -		Тенге				6715			
	Местные материалы -		Тенге			626				
		Накладные расходы -	Тенге			4773				
		Сметная прибыль -	Тенге			1201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6715			
		РАЗДЕЛ 14.МИКРОРАЙОН 32а								
		КОВЕР /2шт/								
158	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	0,5618	1711,07	117,36	961	66	145	0,26	--
		м2 покрытия		250,96	41,44	141	23	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*89*				
		Сметная стоимость				*1195*				
159	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	2	3992,15	665,84	7984	1332	4534	2,74	5
		шт.		2984,22	256,44	5968	513	62,1	0,48	1
		Накладные расходы -		*2267,04*		*4534*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*1001*				
		Сметная стоимость				*13520*				
160	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,03	20458,84	--	614	--	26	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*26*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*51*				
		Сметная стоимость				*691*				
161	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,03	391,65	--	12	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*0*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*1*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13*				
162	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	1,179632	565,42	2,17	667	3	67	0,03	--
		м2		58,05	0,67	68	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*59*				
		Сметная стоимость				*793*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			10238	1400			6
			Тенге			6178	537			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10238				
	Материалы -		Тенге			2034				
	Всего заработная плата -		Тенге				6715			
	Местные материалы -		Тенге			626				
		Накладные расходы -	Тенге			4773				
		Сметная прибыль -	Тенге			1201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			16212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6715			
		РАЗДЕЛ 15.МИКРОРАЙОН 32б								
		КОВЕР /4шт/								
163	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	1,1236	1711,07	117,36	1923	132	290	0,26	--
		м2 покрытия		250,96	41,44	282	47	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*177*				
		Сметная стоимость				*2390*				
164	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	4	3992,15	665,84	15969	2663	9068	2,74	11
		шт.		2984,22	256,44	11937	1026	62,1	0,48	2
		Накладные расходы -		*2267,04*		*9068*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*2003*				
		Сметная стоимость				*27040*				
165	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,06	20458,84	--	1228	--	52	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*52*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*102*				
		Сметная стоимость				*1382*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,06	391,65	--	23	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*2*				
		Сметная стоимость				*26*				
167	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 примен.К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	2,359264	565,42	2,17	1334	5	135	0,03	--
		м2		58,05	0,67	137	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*118*				
		Сметная стоимость				*1586*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			20476	2800			11
			Тенге			12356	1074			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20476				
	Материалы -		Тенге			4069				
	Всего заработная плата -		Тенге				13430			
	Местные материалы -		Тенге			1251				
		Накладные расходы -	Тенге			9546				
		Сметная прибыль -	Тенге			2402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			32424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13430			
		РАЗДЕЛ 16.МИКРОРАЙОН 33								
		КОВЕР /26шт/								
168	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	7,3034	1711,07	117,36	12497	857	1886	0,26	2
		м2 покрытия		250,96	41,44	1833	303	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*1886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*1151*				
		Сметная стоимость				*15533*				
169	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	26	3992,15	665,84	103796	17312	58943	2,74	71
		шт.		2984,22	256,44	77590	6667	62,1	0,48	12
		Накладные расходы -		*2267,04*		*58943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*13019*				
		Сметная стоимость				*175758*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,39	20458,84	--	7979	--	338	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*665*				
		Сметная стоимость				*8983*				
171	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,39	391,65	--	153	--	6	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*13*				
		Сметная стоимость				*172*				
172	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	15,335216	565,42	2,17	8671	33	876	0,03	--
		м2		58,05	0,67	890	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*876*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*764*				
		Сметная стоимость				*10311*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			133095	18202			74
			Тенге			80313	6980			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133095				
	Материалы -		Тенге			26448				
	Всего заработная плата -		Тенге				87293			
	Местные материалы -		Тенге			8132				
		Накладные расходы -	Тенге			62050				
		Сметная прибыль -	Тенге			15612				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				87293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			210756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				87293			

РАЗДЕЛ 17.МИКРОРАЙОН 34

МЕЖПЛОЩАДОЧНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	11-221401-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1	Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. В грунтах 5 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1	76	14137,48	9930,66	1074448	754730	508232	3,65	277
		м продавливания		4126,00	5278,52	313576	401168	62,1	3,42	260
		Накладные расходы -		*6687,26*		*508232*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1665,98*		*126614*				
		Сметная стоимость				*1709294*				
174	11-221401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1	Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 5 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1	60	12243,50	8432,60	734610	505956	356207	3,30	198
		м продавливания		3738,77	4630,46	224326	277827	62,1	3,00	180
		Накладные расходы -		*5936,78*		*356207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1454,42*		*87265*				
		Сметная стоимость				*1178082*				
175	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 57 мм. Монтаж из готовых узлов /штуцер для сброса газа на свечу/	1,1	1430,39	386,49	1573	425	608	0,91	1
		м трубопровода		1016,83	145,96	1119	161	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*552,76*		*608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,65*		*175*				
		Сметная стоимость				*2356*				
176	23-010301-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	1,1044	779,64	--	861	--	37	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,06*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,02*		*72*				
		Сметная стоимость				*969*				
177	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в защитный кожух, с установкой спейсеров и манжет	136	1211,00	14,07	164696	1914	95215	0,90	122
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	136014	288	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*95215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*20793*				
		Сметная стоимость				*280704*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм /защитный кожух/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,136	4532625,93	674352,28	616437	91712	57202	90,40	12
		км трубопровода		102295,74	250567,72	13912	34077	62,1	185,21	25
		Накладные расходы -		*420602,58*		*57202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396258,28*		*53891*				
		Сметная стоимость				*727530*				
179	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,41	1093145,02	484273,95	448189	198552	220696	458,00	188
		км трубопровода		549540,46	210401,03	225312	86264	62,1	173,46	71
		Накладные расходы -		*538282,58*		*220696*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*130514,21*		*53511*				
		Сметная стоимость				*722396*				
180	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	2,24	848376,65	274922,68	1900364	615827	1033486	442,00	990
		км трубопровода		530342,54	126828,12	1187967	284095	62,1	106,49	239
		Накладные расходы -		*461377,72*		*1033486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104780,35*		*234708*				
		Сметная стоимость				*3168558*				
181	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка	5	6386,07	1683,49	31930	8417	16924	3,91	20
		задвижка		4160,83	649,60	20804	3248	62,1	0,47	2
		Накладные расходы -		*3384,70*		*16924*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*781,66*		*3908*				
		Сметная стоимость				*52762*				
182	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	10	2120,88	155,91	21209	1559	12857	1,43	14
		фланец		1836,08	11,15	18361	111	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1285,69*		*12857*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,53*		*2725*				
		Сметная стоимость				*36791*				
183	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	1	4235,68	1112,89	4236	1113	2152	2,46	2
		задвижка		2617,81	429,35	2618	429	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*2152,11*		*2152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*511*				
		Сметная стоимость				*6899*				
184	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы диаметром 150 мм. Приварка	2	1347,46	94,10	2695	188	1625	0,90	2
		фланец		1155,57	11,15	2311	22	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*1625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*346*				
		Сметная стоимость				*4665*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	11-240205-0103 РСНБ РК 2015	Гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром до 200 мм. Установка	18	12100,93	4691,63	217817	84449	114053	6,79	122
		затвор		7225,58	1770,13	130060	31862	62,1	1,26	23
		Накладные расходы -		*6336,28*		*114053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,98*		*26550*				
		Сметная стоимость				*358420*				
186	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы для гидрозатвора диаметром 150 мм. Приварка	36	1347,46	94,10	48509	3388	29246	0,90	32
		фланец		1155,57	11,15	41601	401	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*29246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*6220*				
		Сметная стоимость				*83975*				
187	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 273х6 мм. Укладка	0,00035	951378,41	357552,68	333	125	167	441,00	--
		км трубопровода		529142,67	146883,12	185	51	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*167*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*40*				
		Сметная стоимость				*540*				
188	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,00035	3193138,49	373301,43	1118	131	102	71,80	--
		км трубопровода		83699,41	158003,95	29	55	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*291851,01*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278799,16*		*98*				
		Сметная стоимость				*1318*				
189	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 325 х6 мм. Укладка	0,00175	1121693,58	451785,71	1963	791	977	504,00	1
		км трубопровода		604734,48	184264,90	1058	322	62,1	145,33	--
		Накладные расходы -		*558303,09*		*977*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134399,73*		*235*				
		Сметная стоимость				*3175*				
190	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,00175	3787938,44	449326,10	6629	786	605	82,70	--
		км трубопровода		93582,49	192311,43	164	337	62,1	140,46	--
		Накладные расходы -		*345676,42*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*330689,19*		*579*				
		Сметная стоимость				*7813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	11-240207-0103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы линзовые диаметром 200 мм. Установка с отв.фланцами, прокладками и крепежом	3	7992,16	4161,66	23976	12485	9456	2,80	8
		компенсатор		3217,42	1128,41	9652	3385	62,1	0,78	2
		Накладные расходы -		*3152,06*		*9456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*891,54*		*2675*				
		Сметная стоимость				*36107*				
192	11-240207-0102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы линзовые диаметром 150 мм. Установка	1	6346,60	3467,27	6347	3467	2582	2,27	2
		компенсатор		2608,41	963,91	2608	964	62,1	0,67	1
		Накладные расходы -		*2581,57*		*2582*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*714,25*		*714*				
		Сметная стоимость				*9643*				
193	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка диаметром 200 мм. Установка	2	6322,42	1683,49	12645	3367	6764	3,91	8
		шт		4160,83	649,60	8322	1299	62,1	0,47	1
		Накладные расходы -		*3382,00*		*6764*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*776,35*		*1553*				
		Сметная стоимость				*20962*				
194	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка диаметром 150 мм. Установка	3	4172,03	1112,89	12516	3339	6448	2,46	7
		шт		2617,81	429,35	7853	1288	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*2149,41*		*6448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,72*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20481*				
195	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Термоусаживающие манжеты. Установка	365	440,66	5,27	160840	1924	110258	0,41	151
		шт.		435,39	2,40	158916	876	62,1	0,23	82
		Накладные расходы -		*302,08*		*110258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,42*		*21688*				
		Сметная стоимость				*292786*				
196	11-220601-1306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,41	109588,82	30493,27	44931	12502	25789	66,20	27
		км трубопровода		76069,10	13921,70	31188	5708	62,1	10,78	4
		Накладные расходы -		*62900,35*		*25789*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13799,13*		*5658*				
		Сметная стоимость				*76378*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	11-220601-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	2,24	104122,81	29371,23	233235	65792	134483	63,20	142
		км трубопровода		72621,86	13303,88	162673	29801	62,1	10,26	23
		Накладные расходы -		*60037,15*		*134483*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13132,80*		*29417*				
		Сметная стоимость				*397136*				
198	22-040101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Грунтовка полимерная ГТ-760 ТУ 102-340-82	0,00109	344880,82	--	376	--	16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14622,95*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28760,30*		*31*				
		Сметная стоимость				*423*				
199	21-130809-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента поливинилхлоридная для изоляции типа ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	26,08	736,44	--	19206	--	814	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,23*		*814*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,41*		*1602*				
		Сметная стоимость				*21622*				
200	21-130810-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка оберточная защитная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	26,08	314,16	--	8193	--	347	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,32*		*347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,20*		*683*				
		Сметная стоимость				*9224*				
201	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 159 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	31	18165,88	14372,72	563142	445554	128462	1,27	39
		стык		1415,97	4097,59	43895	127025	58,7	2,74	85
		Накладные расходы -		*4143,92*		*128462*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,78*		*55328*				
		Сметная стоимость				*746932*				
202	11-250211-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 219 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	6	18867,77	14739,91	113207	88439	25877	1,38	8
		стык		1538,62	4202,27	9232	25214	58,7	2,81	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*4312,78*		*25877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1854,44*		*11127*				
		Сметная стоимость				*150210*				
203	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль св.стыков газопровода	278	1106,56	36,37	307624	10110	130681	0,80	222
		стык		999,86	--	277962	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*470,08*		*130681*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,13*		*35064*				
		Сметная стоимость				*473369*				
204	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 219 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковой контроль св.стыков газопровода	52	1106,56	36,37	57541	1891	24444	0,80	42
		стык		999,86	--	51993	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*470,08*		*24444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,13*		*6559*				
		Сметная стоимость				*88544*				
		КОВЕР /11шт/								
205	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	3,0899	1711,07	117,36	5287	363	798	0,26	1
		м2 покрытия		250,96	41,44	775	128	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*487*				
		Сметная стоимость				*6572*				
206	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	11	3992,15	665,84	43914	7324	24937	2,74	30
		шт.		2984,22	256,44	32826	2821	62,1	0,48	5
		Накладные расходы -		*2267,04*		*24937*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*5508*				
		Сметная стоимость				*74360*				
207	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,165	20458,84	--	3376	--	143	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*282*				
		Сметная стоимость				*3801*				
208	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,165	391,65	--	65	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	6,487976	565,42	2,17	3668	14	371	0,03	--
		м2		58,05	0,67	377	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*371*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*323*				
		Сметная стоимость				*4362*				
		ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ-34								
210	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	2	4235,68	1112,89	8471	2226	4304	2,46	5
		задвижка		2617,81	429,35	5236	859	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*2152,11*		*4304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13797*				
211	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	4	1347,46	94,10	5390	376	3250	0,90	4
		фланец		1155,57	11,15	4622	45	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*3250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*691*				
		Сметная стоимость				*9331*				
212	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	13,5	2410,79	1039,84	32546	14038	10899	1,21	16
		м трубопровода		1349,08	317,02	18213	4280	40,6	0,20	3
		Накладные расходы -		*807,33*		*10899*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,45*		*3476*				
		Сметная стоимость				*46921*				
213	13-120101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 42 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1734,81	737,28	3470	1475	1173	0,88	2
		м трубопровода		980,03	231,79	1960	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*586,42*		*1173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,70*		*371*				
		Сметная стоимость				*5014*				
214	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1783,00	738,87	3566	1478	1208	0,91	2
		м трубопровода		1016,83	232,18	2034	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*604,19*		*1208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,98*		*382*				
		Сметная стоимость				*5156*				
215	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические опор огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,10638	81,39	0,88	9	--	2	0,02	--
		м2		22,40	0,22	2	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*1*				
		Сметная стоимость				*12*				
216	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 273х 6 мм. Укладка	0,0018	951378,41	357552,68	1712	644	860	441,00	1
		км трубопровода		529142,67	146883,12	952	264	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*206*				
		Сметная стоимость				*2778*				
217	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в футляр	1,8	1211,00	14,07	2180	25	1260	0,90	2
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	1800	4	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*1260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*275*				
		Сметная стоимость				*3715*				
218	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. в. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка	2	6503,62	703,03	13007	1406	1827	2,73	5
		футляр		966,11	19,02	1932	38	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,46*		*1827*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,37*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16021*				
219	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,41	160,39	2,17	1189	16	357	0,06	--
		м2		72,76	0,45	539	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,16*		*357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*124*				
		Сметная стоимость				*1669*				
220	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	7,41	162,77	1,75	1206	13	241	0,04	--
		м2		44,80	0,45	332	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*116*				
		Сметная стоимость				*1562*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			6970451	2948331			2708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3155314	1325657			1027
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			406320				
	Материалы -		Тенге			23623				
	Всего заработная плата -		Тенге				358648			
		Накладные расходы -	Тенге			169013				
		Сметная прибыль -	Тенге			46027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			621360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				358648			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6563270				
	Материалы -		Тенге			811106				
	Всего заработная плата -		Тенге				4122323			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27776				
	Местные материалы -		Тенге			3440				
		Накладные расходы -	Тенге			2939394				
		Сметная прибыль -	Тенге			760213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10262877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3447
		Сметная заработная плата -	Тенге				4122323			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			861				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			861				
		Накладные расходы -	Тенге			37				
		Сметная прибыль -	Тенге			72				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			10885206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3735
		Сметная заработная плата -	Тенге				4480971			
		РАЗДЕЛ 18.МИКРОРАЙОН 34а								
		МЕЖПЛОЩАДОЧНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
221	**11-221401-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1**	**Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. В грунтах 5 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1**	**40**	**14137,48**	**9930,66**	**565499**	**397226**	**267491**	**3,65**	**146**
		м продавливания		**4126,00**	**5278,52**	**165040**	**211141**	**62,1**	**3,42**	**137**
		Накладные расходы -		***6687,26***		***267491***				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		***1665,98***		***66639***				
		Сметная стоимость				***899629***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	11-221401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1	Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 5 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1	60	12243,50	8432,60	734610	505956	356207	3,30	198
		м продавливания		3738,77	4630,46	224326	277827	62,1	3,00	180
		Накладные расходы -		*5936,78*		*356207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1454,42*		*87265*				
		Сметная стоимость				*1178082*				
223	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 57 мм. Монтаж из готовых узлов /штуцер для сброса газа на свечу/	0,8	1430,39	386,49	1144	309	442	0,91	1
		м трубопровода		1016,83	145,96	813	117	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*552,76*		*442*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,65*		*127*				
		Сметная стоимость				*1713*				
224	23-010301-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	0,8032	779,64	--	626	--	27	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,06*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,02*		*52*				
		Сметная стоимость				*705*				
225	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в защитный кожух, с установкой спейсеров и манжет	100	1211,00	14,07	121100	1407	70011	0,90	90
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	100010	212	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*70011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*15289*				
		Сметная стоимость				*206400*				
226	11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм /защитный кожух/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,1	4532625,93	674352,28	453263	67435	42060	90,40	9
		км трубопровода		102295,74	250567,72	10230	25057	62,1	185,21	19
		Накладные расходы -		*420602,58*		*42060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396258,28*		*39626*				
		Сметная стоимость				*534949*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	1,64	848376,65	274922,68	1391338	450873	756659	442,00	725
		км трубопровода		530342,54	126828,12	869762	207998	62,1	106,49	175
		Накладные расходы -		*461377,72*		*756659*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104780,35*		*171840*				
		Сметная стоимость				*2319837*				
228	11-240205-0103 РСНБ РК 2015	Гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром до 200 мм. Установка	9	12100,93	4691,63	108908	42225	57026	6,79	61
		затвор		7225,58	1770,13	65030	15931	62,1	1,26	11
		Накладные расходы -		*6336,28*		*57026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,98*		*13275*				
		Сметная стоимость				*179209*				
229	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы для гидрозатвора диаметром 150 мм. Приварка	18	1347,46	94,10	24254	1694	14623	0,90	16
		фланец		1155,57	11,15	20800	201	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*14623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*3110*				
		Сметная стоимость				*41987*				
230	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Электроизолирующая вставка диаметром 150 мм. Установка	3	4172,03	1112,89	12516	3339	6448	2,46	7
		шт		2617,81	429,35	7853	1288	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*2149,41*		*6448*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,72*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20481*				
231	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Термоусаживающие манжеты. Установка	227	440,66	5,27	100029	1196	68571	0,41	94
		шт.		435,39	2,40	98833	545	62,1	0,23	51
		Накладные расходы -		*302,08*		*68571*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,42*		*13488*				
		Сметная стоимость				*182088*				
232	11-220601-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	1,64	104122,81	29371,23	170761	48169	98461	63,20	104
		км трубопровода		72621,86	13303,88	119100	21818	62,1	10,26	17
		Накладные расходы -		*60037,15*		*98461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13132,80*		*21538*				
		Сметная стоимость				*290760*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	22-040101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Грунтовка полимерная ГТ-760 ТУ 102-340-82	0,00009	344880,82	--	31	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14622,95*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28760,30*		*3*				
		Сметная стоимость				*35*				
234	21-130809-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента поливинилхлоридная для изоляции типа ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	2,11	736,44	--	1554	--	66	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,23*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,41*		*130*				
		Сметная стоимость				*1749*				
235	21-130810-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пленка оберточная защитная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	2,11	314,16	--	663	--	28	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,32*		*28*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,20*		*55*				
		Сметная стоимость				*746*				
236	11-250211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 159 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	23	18165,88	14372,72	417815	330573	95310	1,27	29
		стык		1415,97	4097,59	32567	94245	58,7	2,74	63
		Накладные расходы -		*4143,92*		*95310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,78*		*41050*				
		Сметная стоимость				*554175*				
237	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 159мм,толщина стенки до 8мм.Ультразвуковой контроль св.стыков газопровода	204	1106,56	36,37	225739	7419	95895	0,80	163
		стык		999,86	--	203972	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*470,08*		*95895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,13*		*25731*				
		Сметная стоимость				*347365*				
		КОВЕР /8шт/								
238	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	2,2472	1711,07	117,36	3845	264	580	0,26	1
		м2 покрытия		250,96	41,44	564	93	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*580*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*354*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4779*				
239	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	8	3992,15	665,84	31937	5327	18136	2,74	22
		шт.		2984,22	256,44	23874	2051	62,1	0,48	4
		Накладные расходы -		*2267,04*		*18136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*4006*				
		Сметная стоимость				*54079*				
240	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,12	20458,84	--	2455	--	104	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*205*				
		Сметная стоимость				*2764*				
241	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,12	391,65	--	47	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*4*				
		Сметная стоимость				*53*				
242	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	4,718528	565,42	2,17	2668	10	270	0,03	--
		м2		58,05	0,67	274	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*235*				
		Сметная стоимость				*3173*				
		ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ-34а								
243	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	2	4235,68	1112,89	8471	2226	4304	2,46	5
		задвижка		2617,81	429,35	5236	859	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*2152,11*		*4304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13797*				
244	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	4	1347,46	94,10	5390	376	3250	0,90	4
		фланец		1155,57	11,15	4622	45	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*3250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*691*				
		Сметная стоимость				*9331*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	13,5	2410,79	1039,84	32546	14038	10899	1,21	16
		м трубопровода		1349,08	317,02	18213	4280	40,6	0,20	3
		Накладные расходы -		*807,33*		*10899*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,45*		*3476*				
		Сметная стоимость				*46921*				
246	13-120101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 42 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1734,81	737,28	3470	1475	1173	0,88	2
		м трубопровода		980,03	231,79	1960	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*586,42*		*1173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,70*		*371*				
		Сметная стоимость				*5014*				
247	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1783,00	738,87	3566	1478	1208	0,91	2
		м трубопровода		1016,83	232,18	2034	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*604,19*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,98*		*382*				
		Сметная стоимость				*5156*				
248	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические опор огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,10638	81,39	0,88	9	--	2	0,02	--
		м2		22,40	0,22	2	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*1*				
		Сметная стоимость				*12*				
249	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 273х6 мм. Укладка	0,0018	951378,41	357552,68	1712	644	860	441,00	1
		км трубопровода		529142,67	146883,12	952	264	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*206*				
		Сметная стоимость				*2778*				
250	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в футляр	1,8	1211,00	14,07	2180	25	1260	0,90	2
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	1800	4	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*1260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*275*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3715*				
251	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка	2	6503,62	703,03	13007	1406	1827	2,73	5
		футляр		966,11	19,02	1932	38	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,46*		*1827*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,37*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16021*				
252	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0018	3193138,49	373301,43	5748	672	525	71,80	--
		км трубопровода		83699,41	158003,95	151	284	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*291851,01*		*525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278799,16*		*502*				
		Сметная стоимость				*6775*				
253	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,41	160,39	2,17	1189	16	357	0,06	--
		м2		72,76	0,45	539	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,16*		*357*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*124*				
		Сметная стоимость				*1669*				
254	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	7,41	162,77	1,75	1206	13	241	0,04	--
		м2		44,80	0,45	332	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*116*				
		Сметная стоимость				*1562*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			4449296	1885790			1703
			Тенге			1980823	865235			662
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			266464				
	Материалы -		Тенге			14754				
	Всего заработная плата -		Тенге				232316			
		Накладные расходы -	Тенге			109618				
		Сметная прибыль -	Тенге			30087				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			406168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				232316			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4182206				
	Материалы -		Тенге			562553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2613741			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2248				
	Местные материалы -		Тенге			2502				
		Накладные расходы -	Тенге			1864682				
		Сметная прибыль -	Тенге			483751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6530638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2178
		Сметная заработная плата -	Тенге				2613741			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			626				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			626				
		Накладные расходы -	Тенге			27				
		Сметная прибыль -	Тенге			52				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			6937512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2365
		Сметная заработная плата -	Тенге				2846058			
		РАЗДЕЛ 19.МИКРОРАЙОН 35								
		МЕЖПЛОЩАДОЧНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
255	**11-221401-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1**	**Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м. В грунтах 5 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1**	**36**	**14137,48**	**9930,66**	**508949**	**357504**	**240741**	**3,65**	**131**
		м продавливания		**4126,00**	**5278,52**	**148536**	**190027**	**62,1**	**3,42**	**123**
		Накладные расходы -		***6687,26***		***240741***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1665,98***		***59975***				
		Сметная стоимость				***809666***				
256	**11-221401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 22 п.3.5 Кзтр=1,18, Кэм=1,19, Кмр=1**	**Трубы диаметром 377 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 5 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,18, к времени эксплуатации машин - 1,19, к расходу материалов - 1**	**20**	**12243,50**	**8432,60**	**244870**	**168652**	**118736**	**3,30**	**66**
		м продавливания		**3738,77**	**4630,46**	**74775**	**92609**	**62,1**	**3,00**	**60**
		Накладные расходы -		***5936,78***		***118736***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1454,42***		***29088***				
		Сметная стоимость				***392694***				
257	**13-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб 57 мм. Монтаж из готовых узлов /штуцер для сброса газа на свечу/**	**0,5**	**1430,39**	**386,49**	**715**	**193**	**276**	**0,91**	**--**
		м трубопровода		**1016,83**	**145,96**	**508**	**73**	**40,6**	**0,15**	**--**
		Накладные расходы -		***552,76***		***276***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***158,65***		***79***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1071*				
258	23-010301-0123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	0,502	779,64	--	391	--	17	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,06*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,02*		*33*				
		Сметная стоимость				*440*				
259	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в защитный кожух, с установкой спейсеров и манжет	56	1211,00	14,07	67816	788	39206	0,90	50
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	56006	119	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*39206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*8562*				
		Сметная стоимость				*115584*				
260	11-220601-1009 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм /защитный кожух/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,056	4532625,93	674352,28	253827	37764	23554	90,40	5
		км трубопровода		102295,74	250567,72	5729	14032	62,1	185,21	10
		Накладные расходы -		*420602,58*		*23554*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396258,28*		*22190*				
		Сметная стоимость				*299571*				
261	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	1,335	848376,65	274922,68	1132583	367022	615939	442,00	590
		км трубопровода		530342,54	126828,12	708007	169316	62,1	106,49	142
		Накладные расходы -		*461377,72*		*615939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104780,35*		*139882*				
		Сметная стоимость				*1888404*				
262	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,012	621814,14	186157,51	7462	2234	4300	352,00	4
		км трубопровода		422354,24	90460,96	5068	1086	62,1	78,46	1
		Накладные расходы -		*358325,79*		*4300*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78411,19*		*941*				
		Сметная стоимость				*12703*				
263	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	3	2567,55	103,97	7703	312	4630	2,03	6
		задвижка		2160,22	55,75	6481	167	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1543,33*		*4630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,87*		*987*				
		Сметная стоимость				*13320*				
264	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	6	886,58	51,75	5319	310	3218	0,60	4
		фланец		770,38	--	4622	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*536,28*		*3218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,83*		*683*				
		Сметная стоимость				*9220*				
265	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	3	4235,68	1112,89	12707	3339	6456	2,46	7
		задвижка		2617,81	429,35	7853	1288	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*2152,11*		*6456*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20696*				
266	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	6	1347,46	94,10	8085	565	4874	0,90	5
		фланец		1155,57	11,15	6933	67	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*4874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13996*				
267	23-020103-2412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	8607,90	--	51647	--	2190	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*364,97*		*2190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*717,83*		*4307*				
		Сметная стоимость				*58144*				
268	11-240205-0103 РСНБ РК 2015	Гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром до 200 мм. Установка	6	12100,93	4691,63	72606	28150	38018	6,79	41
		затвор		7225,58	1770,13	43353	10621	62,1	1,26	8
		Накладные расходы -		*6336,28*		*38018*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,98*		*8850*				
		Сметная стоимость				*119474*				
		КОВЕР /5шт/								
269	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50 мм. Устройство	1,4045	1711,07	117,36	2403	165	363	0,26	--
		м2 покрытия		250,96	41,44	352	58	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*258,17*		*363*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,54*		*221*				
		Сметная стоимость				*2987*				
270	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство, с бетонной подушкой	5	3992,15	665,84	19961	3329	11335	2,74	14
		шт.		2984,22	256,44	14921	1282	62,1	0,48	2
		Накладные расходы -		*2267,04*		*11335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,74*		*2504*				
		Сметная стоимость				*33800*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,075	20458,84	--	1534	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*65*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*128*				
		Сметная стоимость				*1727*				
272	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,075	391,65	--	29	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*2*				
		Сметная стоимость				*33*				
273	11-130301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза	2,94908	565,42	2,17	1667	6	169	0,03	--
		м2		58,05	0,67	171	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*57,15*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,81*		*147*				
		Сметная стоимость				*1982*				
		ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ-35								
274	11-220901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 150 мм. Установка	2	4235,68	1112,89	8471	2226	4304	2,46	5
		задвижка		2617,81	429,35	5236	859	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*2152,11*		*4304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*511,02*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13797*				
275	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	4	1347,46	94,10	5390	376	3250	0,90	4
		фланец		1155,57	11,15	4622	45	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*812,39*		*3250*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,79*		*691*				
		Сметная стоимость				*9331*				
276	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	19,5	2410,79	1039,84	47010	20277	15743	1,21	24
		м трубопровода		1349,08	317,02	26307	6182	40,6	0,20	4
		Накладные расходы -		*807,33*		*15743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,45*		*5020*				
		Сметная стоимость				*67773*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	13-120101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 42 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1734,81	737,28	3470	1475	1173	0,88	2
		м трубопровода		980,03	231,79	1960	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*586,42*		*1173*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,70*		*371*				
		Сметная стоимость				*5014*				
278	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов на открытых площадках с пневматическим испытанием	2	1783,00	738,87	3566	1478	1208	0,91	2
		м трубопровода		1016,83	232,18	2034	464	40,6	0,15	--
		Накладные расходы -		*604,19*		*1208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,98*		*382*				
		Сметная стоимость				*5156*				
279	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические опор огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,10638	81,39	0,88	9	--	2	0,02	--
		м2		22,40	0,22	2	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*1*				
		Сметная стоимость				*12*				
280	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 150 мм. Установка	2	3552,20	245,70	7104	491	3874	2,45	5
		соединение		2815,25	22,30	5630	45	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1937,16*		*3874*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*439,15*		*878*				
		Сметная стоимость				*11857*				
281	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 273х 6 мм. Укладка	0,0018	951378,41	357552,68	1712	644	860	441,00	1
		км трубопровода		529142,67	146883,12	952	264	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*477950,49*		*860*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114346,31*		*206*				
		Сметная стоимость				*2778*				
282	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 159х5 мм. Протаскивание в футляр	1,8	1211,00	14,07	2180	25	1260	0,90	2
		м трубы, уложенной в футляре		1000,10	2,12	1800	4	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*700,11*		*1260*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,89*		*275*				
		Сметная стоимость				*3715*				
283	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка	2	6503,62	703,03	13007	1406	1827	2,73	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		966,11	19,02	1932	38	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*913,46*		*1827*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,37*		*1187*				
		Сметная стоимость				*16021*				
284	11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0018	3193138,49	373301,43	5748	672	525	71,80	--
		км трубопровода		83699,41	158003,95	151	284	62,1	114,94	--
		Накладные расходы -		*291851,01*		*525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278799,16*		*502*				
		Сметная стоимость				*6775*				
285	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	10,41	160,39	2,17	1670	23	501	0,06	1
		м2		72,76	0,45	757	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*48,16*		*501*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*174*				
		Сметная стоимость				*2345*				
286	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические надземных трубопроводов огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	10,41	162,77	1,75	1694	18	338	0,04	--
		м2		44,80	0,45	466	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*163*				
		Сметная стоимость				*2195*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2501307	999443			974
			Тенге			1135169	489403			353
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			54761				
	Материалы -		Тенге			530				
	Всего заработная плата -		Тенге				37992			
		Накладные расходы -	Тенге			18401				
		Сметная прибыль -	Тенге			5853				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			79015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				37992			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2387403				
	Материалы -		Тенге			311581				
	Всего заработная плата -		Тенге				1580905			
	Местные материалы -		Тенге			1564				
		Накладные расходы -	Тенге			1124473				
		Сметная прибыль -	Тенге			280950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3792825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1291
		Сметная заработная плата -	Тенге				1580905			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59143				
	Материалы -		Тенге			983				
	Всего заработная плата -		Тенге				5675			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52039				
		Накладные расходы -	Тенге			6081				
		Сметная прибыль -	Тенге			5218				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				5675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			3942282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				1624572			
РАЗДЕЛ 20.Узлы 5,54,66,1,28,10,51,57,60,65,32,61,67,9,31,44										
УЗЕЛ 5 /КОЛОДЕЦ УЗЛА ТП-17/										
287	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство**	**8,1**	**3422,15**	**234,72**	**27719**	**1901**	**4182**	**0,53**	**4**
		м2 покрытия		**501,92**	**82,87**	**4066**	**671**	**60,9**	**0,03**	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*4182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*2552*				
		Сметная стоимость				*34453*				
288	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	4,93	10233,26	2270,07	50450	11191	22033	6,51	32
		м3		7090,24	891,40	34955	4395	48,5	0,70	3
		Накладные расходы -		***4469,12***		***22033***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1176,19***		***5799***				
		Сметная стоимость				***78281***				
289	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**5,00395**	**20458,84**	--	**102375**	--	**4341**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***867,45***		***4341***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1706,10***		***8537***				
		Сметная стоимость				***115253***				
290	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010**	**5,00395**	**391,65**	--	**1960**	--	**83**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		***16,61***		***83***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32,66***		***163***				
		Сметная стоимость				***2207***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
291	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	5,00395	587,47	--	2940	--	125	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*245*				
		Сметная стоимость				*3310*				
292	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,47034	17696,25	751,18	8323	353	4377	16,88	8
		т		16669,68	254,23	7840	120	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*4377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13716*				
293	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,04821	61753,21	12966,55	2977	625	1416	42,50	2
		т		47384,95	5549,36	2284	268	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*1416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*351*				
		Сметная стоимость				*4745*				
294	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1/. Укладка в сооружениях	2	5280,02	1057,77	10560	2116	3662	2,06	4
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	4333	632	62,1	0,25	--
		Накладные расходы -		*1830,86*		*3662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1138*				
		Сметная стоимость				*15359*				
295	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
296	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,07	4681,07	854,47	328	60	123	2,82	--
		м3		2820,08	253,57	197	18	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1752,41*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,68*		*36*				
		Сметная стоимость				*487*				
297	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,07105	20051,15	--	1425	--	60	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*850,17*		*60*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*119*				
		Сметная стоимость				*1604*				
298	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,07105	376,16	--	27	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*2*				
		Сметная стоимость				*30*				
299	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,07105	564,24	--	40	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*3*				
		Сметная стоимость				*45*				
300	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
301	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
302	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
303	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	29,5	783,78	12,07	23122	356	4666	0,21	6
		м2 поверхности		233,72	2,23	6895	66	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*4666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2223*				
		Сметная стоимость				*30011*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
305	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
306	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
307	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
308	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
309	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				УЗЕЛ 54						
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
310	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	9	3422,15	234,72	30799	2113	4647	0,53	5
		м2 покрытия		501,92	82,87	4517	746	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*4647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*2836*				
		Сметная стоимость				*38282*				
311	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	5,31	10233,26	2270,07	54339	12054	23731	6,51	35
		м3		7090,24	891,40	37649	4733	48,5	0,70	4
		Накладные расходы -		*4469,12*		*23731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*6246*				
		Сметная стоимость				*84316*				
312	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	5,38965	20458,84	--	110266	--	4675	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*4675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*9195*				
		Сметная стоимость				*124137*				
313	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	5,38965	391,65	--	2111	--	89	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*176*				
		Сметная стоимость				*2377*				
314	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	5,38965	587,47	--	3166	--	134	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*264*				
		Сметная стоимость				*3564*				
315	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,5112	17696,25	751,18	9046	384	4757	16,88	9
		т		16669,68	254,23	8522	130	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*4757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1104*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14908*				
316	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,04821	61753,21	12966,55	2977	625	1416	42,50	2
		т		47384,95	5549,36	2284	268	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*1416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*351*				
		Сметная стоимость				*4745*				
317	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
318	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
319	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,04	4681,07	854,47	187	34	70	2,82	--
		м3		2820,08	253,57	113	10	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1752,41*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,68*		*21*				
		Сметная стоимость				*278*				
320	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,0406	20051,15	--	814	--	35	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*68*				
		Сметная стоимость				*916*				
321	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,0406	376,16	--	15	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*1*				
		Сметная стоимость				*17*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,0406	564,24	--	23	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*2*				
		Сметная стоимость				*26*				
323	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
324	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
325	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
326	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Балки /Б-1/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным стенам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,2044	27167,87	8492,58	5553	1736	2578	15,51	3
		т конструкций		15717,06	2337,90	3213	478	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*12613,60*		*2578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,52*		*651*				
		Сметная стоимость				*8782*				
327	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности балки металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,5188	81,39	0,88	449	5	90	0,02	--
		м2		22,40	0,22	124	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
328	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	29,33	783,78	12,07	22988	354	4639	0,21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		233,72	2,23	6855	65	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*4639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29838*				
329	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
330	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
331	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
332	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
333	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		УЗЕЛ 66								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
335	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	9	3422,15	234,72	30799	2113	4647	0,53	5
		м2 покрытия		501,92	82,87	4517	746	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*4647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*2836*				
		Сметная стоимость				*38282*				
336	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	5,31	10233,26	2270,07	54339	12054	23731	6,51	35
		м3		7090,24	891,40	37649	4733	48,5	0,70	4
		Накладные расходы -		*4469,12*		*23731*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*6246*				
		Сметная стоимость				*84316*				
337	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	5,38965	20458,84	--	110266	--	4675	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*4675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*9195*				
		Сметная стоимость				*124137*				
338	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	5,38965	391,65	--	2111	--	89	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*89*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*176*				
		Сметная стоимость				*2377*				
339	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	5,38965	587,47	--	3166	--	134	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,91*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*264*				
		Сметная стоимость				*3564*				
340	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,5112	17696,25	751,18	9046	384	4757	16,88	9
		т		16669,68	254,23	8522	130	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*4757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1104*				
		Сметная стоимость				*14908*				
341	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,03309	61753,21	12966,55	2043	429	972	42,50	1
		т		47384,95	5549,36	1568	184	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*241*				
		Сметная стоимость				*3256*				
342	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
343	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
344	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2595,81	--	5192	--	220	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,06*		*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,47*		*433*				
		Сметная стоимость				*5845*				
345	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,04	4681,07	854,47	187	34	70	2,82	--
		м3		2820,08	253,57	113	10	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1752,41*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,68*		*21*				
		Сметная стоимость				*278*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,0406	20051,15	--	814	--	35	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*35*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*68*				
		Сметная стоимость				*916*				
347	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,0406	376,16	--	15	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*1*				
		Сметная стоимость				*17*				
348	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,0406	564,24	--	23	--	1	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*2*				
		Сметная стоимость				*26*				
349	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
350	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
351	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Балки /Б-1/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным стенам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,2044	27167,87	8492,58	5553	1736	2578	15,51	3
		т конструкций		15717,06	2337,90	3213	478	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*12613,60*		*2578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,52*		*651*				
		Сметная стоимость				*8782*				
353	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности балки металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,5188	81,39	0,88	449	5	90	0,02	--
		м2		22,40	0,22	124	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
354	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	29,33	783,78	12,07	22988	354	4639	0,21	6
		м2 поверхности		233,72	2,23	6855	65	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*4639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2210*				
		Сметная стоимость				*29838*				
355	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
356	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
357	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
359	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
360	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		УЗЕЛ 1 /КОЛОДЕЦ УЗЛА ТП-3/								
361	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	9,9	3422,15	234,72	33879	2324	5112	0,53	5
		м2 покрытия		501,92	82,87	4969	820	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*5112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3119*				
		Сметная стоимость				*42110*				
362	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	5,7	10233,26	2270,07	58330	12939	25474	6,51	37
		м3		7090,24	891,40	40414	5081	48,5	0,70	4
		Накладные расходы -		*4469,12*		*25474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*6704*				
		Сметная стоимость				*90508*				
363	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	5,7855	20458,84	--	118365	--	5019	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*5019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*9871*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*133254*				
364	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	5,7855	391,65	--	2266	--	96	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
365	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	5,7855	587,47	--	3399	--	144	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*283*				
		Сметная стоимость				*3827*				
366	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,5404	17696,25	751,18	9563	406	5029	16,88	9
		т		16669,68	254,23	9008	137	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*5029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15760*				
367	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,08035	61753,21	12966,55	4962	1042	2361	42,50	3
		т		47384,95	5549,36	3807	446	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*2361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*586*				
		Сметная стоимость				*7908*				
368	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
369	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
370	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
371	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
372	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
373	11-070104-0104 РСНБ РК 2015	Балки массой до 3 т /Б-1/. Укладка в сооружениях (при свободном опирании)	1	4372,33	1498,67	4372	1499	2086	2,24	2
		шт. сборных конструкций		2439,65	496,22	2440	496	62,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*2085,87*		*2086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,66*		*517*				
		Сметная стоимость				*6975*				
374	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	33,88	783,78	12,07	26555	409	5359	0,21	7
		м2 поверхности		233,72	2,23	7918	76	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*5359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2553*				
		Сметная стоимость				*34467*				
375	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
376	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
377	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
378	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
379	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
380	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		УЗЕЛ 28								
381	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	9,9	3422,15	234,72	33879	2324	5112	0,53	5
		м2 покрытия		501,92	82,87	4969	820	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*5112*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3119*				
		Сметная стоимость				*42110*				
382	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	5,7	10233,26	2270,07	58330	12939	25474	6,51	37
		м3		7090,24	891,40	40414	5081	48,5	0,70	4
		Накладные расходы -		*4469,12*		*25474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*6704*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*90508*				
383	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	5,7855	20458,84	--	118365	--	5019	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*5019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*9871*				
		Сметная стоимость				*133254*				
384	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	5,7855	391,65	--	2266	--	96	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*189*				
		Сметная стоимость				*2551*				
385	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	5,7855	587,47	--	3399	--	144	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*283*				
		Сметная стоимость				*3827*				
386	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,5404	17696,25	751,18	9563	406	5029	16,88	9
		т		16669,68	254,23	9008	137	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*5029*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1167*				
		Сметная стоимость				*15760*				
387	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,08035	61753,21	12966,55	4962	1042	2361	42,50	3
		т		47384,95	5549,36	3807	446	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*2361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*586*				
		Сметная стоимость				*7908*				
388	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
390	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
391	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
392	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
393	11-070104-0104 РСНБ РК 2015	Балки массой до 3 т /Б-1/. Укладка в сооружениях (при свободном опирании)	1	4372,33	1498,67	4372	1499	2086	2,24	2
		шт. сборных конструкций		2439,65	496,22	2440	496	62,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*2085,87*		*2086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,66*		*517*				
		Сметная стоимость				*6975*				
394	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	32,9	783,78	12,07	25787	397	5204	0,21	7
		м2 поверхности		233,72	2,23	7689	73	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*5204*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2479*				
		Сметная стоимость				*33470*				
395	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
397	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
398	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
399	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
400	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		УЗЕЛ 10 /УЗЕЛ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТП-7 и ТП-37/								
401	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	10,8	3422,15	234,72	36959	2535	5576	0,53	6
		м2 покрытия		501,92	82,87	5421	895	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*5576*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3403*				
		Сметная стоимость				*45938*				
402	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	6,08	10233,26	2270,07	62218	13802	27172	6,51	40
		м3		7090,24	891,40	43109	5420	48,5	0,70	4
		Накладные расходы -		*4469,12*		*27172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*7151*				
		Сметная стоимость				*96541*				
403	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	6,1712	20458,84	--	126256	--	5353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*5353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*10529*				
		Сметная стоимость				*142138*				
404	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	6,1712	391,65	--	2417	--	102	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*202*				
		Сметная стоимость				*2721*				
405	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	6,1712	587,47	--	3625	--	154	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*302*				
		Сметная стоимость				*4081*				
406	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,58126	17696,25	751,18	10286	437	5409	16,88	10
		т		16669,68	254,23	9689	148	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*5409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16951*				
407	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,08035	61753,21	12966,55	4962	1042	2361	42,50	3
		т		47384,95	5549,36	3807	446	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*2361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7908*				
408	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
409	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
410	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
411	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
412	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
413	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности балки металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,5188	81,39	0,88	449	5	90	0,02	--
		м2		22,40	0,22	124	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
414	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	35,98	783,78	12,07	28201	434	5691	0,21	8
		м2 поверхности		233,72	2,23	8409	80	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*5691*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2711*				
		Сметная стоимость				*36604*				
415	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
416	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
417	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
418	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
419	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		УЗЕЛ 51								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
421	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	10,8	3422,15	234,72	36959	2535	5576	0,53	6
		м2 покрытия		501,92	82,87	5421	895	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*5576*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3403*				
		Сметная стоимость				*45938*				
422	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	6,08	10233,26	2270,07	62218	13802	27172	6,51	40
		м3		7090,24	891,40	43109	5420	48,5	0,70	4
		Накладные расходы -		*4469,12*		*27172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*7151*				
		Сметная стоимость				*96541*				
423	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	6,1712	20458,84	--	126256	--	5353	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*5353*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*10529*				
		Сметная стоимость				*142138*				
424	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	6,1712	391,65	--	2417	--	102	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*102*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*202*				
		Сметная стоимость				*2721*				
425	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	6,1712	587,47	--	3625	--	154	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*24,91*		*154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*302*				
		Сметная стоимость				*4081*				
426	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,58126	17696,25	751,18	10286	437	5409	16,88	10
		т		16669,68	254,23	9689	148	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*5409*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16951*				
427	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,08035	61753,21	12966,55	4962	1042	2361	42,50	3
		т		47384,95	5549,36	3807	446	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*2361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*586*				
		Сметная стоимость				*7908*				
428	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
429	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
430	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
431	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
432	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
433	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Балки /Б-1/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным стенам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,2044	27167,87	8492,58	5553	1736	2578	15,51	3
		т конструкций		15717,06	2337,90	3213	478	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*12613,60*		*2578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,52*		*651*				
		Сметная стоимость				*8782*				
434	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности балки металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,5188	81,39	0,88	449	5	90	0,02	--
		м2		22,40	0,22	124	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
435	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	35,98	783,78	12,07	28201	434	5691	0,21	8
		м2 поверхности		233,72	2,23	8409	80	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*5691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2711*				
		Сметная стоимость				*36604*				
436	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
437	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
438	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*117*				
439	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
440	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
441	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		УЗЛЫ 57,60,65/3шт/								
442	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	32,4	3422,15	234,72	110878	7605	16729	0,53	17
		м2 покрытия		501,92	82,87	16262	2685	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*516,34*		*16729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*10209*				
		Сметная стоимость				*137816*				
443	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	18,24	10233,26	2270,07	186655	41406	81517	6,51	119
		м3		7090,24	891,40	129326	16259	48,5	0,70	13
		Накладные расходы -		*4469,12*		*81517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*21454*				
		Сметная стоимость				*289625*				
444	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	18,5136	20458,84	--	378767	--	16060	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*16060*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*31586*				
		Сметная стоимость				*426413*				
445	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	18,5136	391,65	--	7251	--	307	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*605*				
		Сметная стоимость				*8163*				
446	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	18,5136	587,47	--	10876	--	461	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*461*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*907*				
		Сметная стоимость				*12244*				
447	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,74378	17696,25	751,18	30858	1310	16228	16,88	29
		т		16669,68	254,23	29068	443	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*16228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*3767*				
		Сметная стоимость				*50853*				
448	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,24105	61753,21	12966,55	14886	3126	7082	42,50	10
		т		47384,95	5549,36	11422	1338	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		*29380,02*		*7082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*1757*				
		Сметная стоимость				*23725*				
449	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	9	5280,02	1057,77	47520	9520	16478	2,06	19
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	19498	2845	62,1	0,25	2
		Накладные расходы -		*1830,86*		*16478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*5120*				
		Сметная стоимость				*69118*				
450	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,12	10766,65	5232,06	1292	628	619	4,93	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	615	257	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*153*				
		Сметная стоимость				*2064*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	6	1574,89	145,56	9449	873	5792	1,31	8
		шт.		1310,04	78,05	7860	468	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*5792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*1219*				
		Сметная стоимость				*16460*				
452	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,07668	63570,90	5196,27	4875	398	2770	42,70	3
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	3871	88	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*2770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*612*				
		Сметная стоимость				*8256*				
453	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,07036	764,31	0,62	1582	1	851	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	1372	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*851*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*195*				
		Сметная стоимость				*2628*				
454	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. в. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Балки /Б-1/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным стенам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,6132	27167,87	8492,58	16659	5208	7735	15,51	10
		т конструкций		15717,06	2337,90	9638	1434	60,9	1,60	1
		Накладные расходы -		*12613,60*		*7735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,52*		*1952*				
		Сметная стоимость				*26345*				
455	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности балки металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	16,5564	81,39	0,88	1347	14	269	0,02	--
		м2		22,40	0,22	371	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*269*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
456	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	107,94	783,78	12,07	84602	1302	17074	0,21	23
		м2 поверхности		233,72	2,23	25228	241	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*17074*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*8134*				
		Сметная стоимость				*109810*				
457	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,81	6837,44	739,25	5538	599	2308	4,90	4
		м3		4838,95	222,46	3920	180	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*2308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*628*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8473*				
458	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,8262	20051,15	--	16566	--	702	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*702*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*1381*				
		Сметная стоимость				*18650*				
459	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,8262	376,16	--	311	--	13	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*26*				
		Сметная стоимость				*350*				
460	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,8262	564,24	--	466	--	20	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*39*				
		Сметная стоимость				*525*				
461	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0792	216177,69	970,67	17121	77	3187	58,00	5
		т		60996,28	458,46	4831	36	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*3187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*1625*				
		Сметная стоимость				*21932*				
462	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	2,1384	83,63	0,88	179	2	38	0,02	--
		м2		24,64	0,22	53	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*38*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
				УЗЕЛ 32						
463	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	9,72	3422,15	234,72	33263	2282	5019	0,53	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		501,92	82,87	4879	806	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*5019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3063*				
		Сметная стоимость				*41344*				
464	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	7	10233,26	2270,07	71633	15890	31284	6,51	46
		м3		7090,24	891,40	49632	6240	48,5	0,70	5
		Накладные расходы -		*4469,12*		*31284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*8233*				
		Сметная стоимость				*111150*				
465	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	7,105	20458,84	--	145360	--	6163	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*6163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*12122*				
		Сметная стоимость				*163645*				
466	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	7,105	391,65	--	2783	--	118	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*232*				
		Сметная стоимость				*3133*				
467	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	7,105	587,47	--	4174	--	177	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
468	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,53668	17696,25	751,18	9497	403	4995	16,88	9
		т		16669,68	254,23	8946	136	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*4995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15651*				
469	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,06567	61753,21	12966,55	4055	852	1929	42,50	3
		т		47384,95	5549,36	3112	364	48,5	4,38	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*29380,02*		*1929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*479*				
		Сметная стоимость				*6463*				
470	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
471	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
472	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	1	4681,07	854,47	4681	854	1752	2,82	3
		м3		2820,08	253,57	2820	254	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1752,41*		*1752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,68*		*515*				
		Сметная стоимость				*6948*				
473	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,015	20051,15	--	20352	--	863	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*1697*				
		Сметная стоимость				*22912*				
474	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	1,015	376,16	--	382	--	16	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*32*				
		Сметная стоимость				*430*				
475	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	1,015	564,24	--	573	--	24	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
477	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
478	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
479	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	34,64	783,78	12,07	27150	418	5479	0,21	7
		м2 поверхности		233,72	2,23	8096	77	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*5479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2610*				
		Сметная стоимость				*35240*				
480	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
481	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
482	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
483	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
484	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
485	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
				УЗЕЛ 61						
486	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	9,72	3422,15	234,72	33263	2282	5019	0,53	5
		м2 покрытия		501,92	82,87	4879	806	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*5019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3063*				
		Сметная стоимость				*41344*				
487	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	7	10233,26	2270,07	71633	15890	31284	6,51	46
		м3		7090,24	891,40	49632	6240	48,5	0,70	5
		Накладные расходы -		*4469,12*		*31284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*8233*				
		Сметная стоимость				*111150*				
488	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	7,105	20458,84	--	145360	--	6163	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*6163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*12122*				
		Сметная стоимость				*163645*				
489	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	7,105	391,65	--	2783	--	118	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*232*				
		Сметная стоимость				*3133*				
490	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	7,105	587,47	--	4174	--	177	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
491	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,53668	17696,25	751,18	9497	403	4995	16,88	9
		т		16669,68	254,23	8946	136	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*4995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15651*				
492	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,06567	61753,21	12966,55	4055	852	1929	42,50	3
		т		47384,95	5549,36	3112	364	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*1929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*479*				
		Сметная стоимость				*6463*				
493	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
494	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	1	4681,07	854,47	4681	854	1752	2,82	3
		м3		2820,08	253,57	2820	254	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1752,41*		*1752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,68*		*515*				
		Сметная стоимость				*6948*				
496	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,015	20051,15	--	20352	--	863	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*1697*				
		Сметная стоимость				*22912*				
497	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	1,015	376,16	--	382	--	16	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*32*				
		Сметная стоимость				*430*				
498	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	1,015	564,24	--	573	--	24	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
499	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
500	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
501	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
502	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	34,64	783,78	12,07	27150	418	5479	0,21	7
		м2 поверхности		233,72	2,23	8096	77	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*5479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2610*				
		Сметная стоимость				*35240*				
503	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
504	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
505	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
506	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
507	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
508	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		УЗЕЛ 67								
509	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	9,72	3422,15	234,72	33263	2282	5019	0,53	5
		м2 покрытия		501,92	82,87	4879	806	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*5019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3063*				
		Сметная стоимость				*41344*				
510	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	7	10233,26	2270,07	71633	15890	31284	6,51	46
		м3		7090,24	891,40	49632	6240	48,5	0,70	5
		Накладные расходы -		*4469,12*		*31284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*8233*				
		Сметная стоимость				*111150*				
511	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	7,105	20458,84	--	145360	--	6163	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*6163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*12122*				
		Сметная стоимость				*163645*				
512	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	7,105	391,65	--	2783	--	118	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*232*				
		Сметная стоимость				*3133*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	7,105	587,47	--	4174	--	177	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*177*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
514	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,06567	61753,21	12966,55	4055	852	1929	42,50	3
		т		47384,95	5549,36	3112	364	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*1929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*479*				
		Сметная стоимость				*6463*				
515	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1/. Укладка в сооружениях	3	5280,02	1057,77	15840	3173	5493	2,06	6
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	6499	948	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*5493*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*1707*				
		Сметная стоимость				*23039*				
516	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
517	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	1	4681,07	854,47	4681	854	1752	2,82	3
		м3		2820,08	253,57	2820	254	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1752,41*		*1752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,68*		*515*				
		Сметная стоимость				*6948*				
518	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,015	20051,15	--	20352	--	863	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*863*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*1697*				
		Сметная стоимость				*22912*				
519	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	1,015	376,16	--	382	--	16	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*32*				
		Сметная стоимость				*430*				
520	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	1,015	564,24	--	573	--	24	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*24*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
521	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
522	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
523	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
524	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	34,64	783,78	12,07	27150	418	5479	0,21	7
		м2 поверхности		233,72	2,23	8096	77	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*5479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2610*				
		Сметная стоимость				*35240*				
525	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
526	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
527	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
528	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
529	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
530	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		УЗЕЛ 9 /КОЛОДЕЦ УЗЛА ТП-44/								
531	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	18,99	3422,15	234,72	64987	4457	9805	0,53	10
		м2 покрытия		501,92	82,87	9532	1574	60,9	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*516,34*		*9805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*5983*				
		Сметная стоимость				*80776*				
532	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	13	10233,26	2270,07	133032	29511	58099	6,51	85
		м3		7090,24	891,40	92173	11588	48,5	0,70	9
		Накладные расходы -		*4469,12*		*58099*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*15290*				
		Сметная стоимость				*206421*				
533	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	13,195	20458,84	--	269954	--	11446	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*11446*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*22512*				
		Сметная стоимость				*303912*				
534	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	13,195	391,65	--	5168	--	219	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*431*				
		Сметная стоимость				*5818*				
535	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	13,195	587,47	--	7752	--	329	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*646*				
		Сметная стоимость				*8727*				
536	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,04106	17696,25	751,18	18423	782	9689	16,88	18
		т		16669,68	254,23	17354	265	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*9689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*2249*				
		Сметная стоимость				*30360*				
537	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,1607	61753,21	12966,55	9924	2084	4721	42,50	7
		т		47384,95	5549,36	7615	892	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		*29380,02*		*4721*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*1172*				
		Сметная стоимость				*15817*				
538	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2, П-3, П-4/. Укладка в сооружениях	5	5280,02	1057,77	26400	5289	9154	2,06	10
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	10832	1580	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*9154*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*2844*				
		Сметная стоимость				*38399*				
539	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,06	10766,65	5232,06	646	314	309	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	307	128	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*309*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*76*				
		Сметная стоимость				*1032*				
540	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	3	1574,89	145,56	4725	437	2896	1,31	4
		шт.		1310,04	78,05	3930	234	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*2896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*610*				
		Сметная стоимость				*8231*				
541	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,03834	63570,90	5196,27	2437	199	1385	42,70	2
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1936	44	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*1385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*306*				
		Сметная стоимость				*4128*				
542	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,03518	764,31	0,62	791	1	426	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	686	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*97*				
		Сметная стоимость				*1314*				
543	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Балки /Б-2/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным стенам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,22	27167,87	8492,58	5977	1868	2775	15,51	3
		т конструкций		15717,06	2337,90	3458	514	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*12613,60*		*2775*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,52*		*700*				
		Сметная стоимость				*9452*				
544	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности балки металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,94	81,39	0,88	483	5	96	0,02	--
		м2		22,40	0,22	133	1	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*16,23*		*96*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*46*				
		Сметная стоимость				*626*				
545	11-070104-0104 РСНБ РК 2015	Балки массой до 3 т /Б-1/. Укладка в сооружениях (при свободном опирании)	1	4372,33	1498,67	4372	1499	2086	2,24	2
		шт. сборных конструкций		2439,65	496,22	2440	496	62,1	0,40	--
		Накладные расходы -		*2085,87*		*2086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,66*		*517*				
		Сметная стоимость				*6975*				
546	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,14	4681,07	854,47	655	120	245	2,82	--
		м3		2820,08	253,57	395	36	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*1752,41*		*245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*514,68*		*72*				
		Сметная стоимость				*972*				
547	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,1421	20051,15	--	2849	--	121	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*238*				
		Сметная стоимость				*3207*				
548	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,1421	376,16	--	53	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*4*				
		Сметная стоимость				*60*				
549	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,1421	564,24	--	80	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*3*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
550	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	66,06	783,78	12,07	51777	797	10449	0,21	14
		м2 поверхности		233,72	2,23	15440	147	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*10449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*4978*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*67204*				
551	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,45	6837,44	739,25	3077	333	1282	4,90	2
		м3		4838,95	222,46	2178	100	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*1282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*349*				
		Сметная стоимость				*4708*				
552	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,459	20051,15	--	9203	--	390	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*767*				
		Сметная стоимость				*10361*				
553	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,459	376,16	--	173	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*14*				
		Сметная стоимость				*195*				
554	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,459	564,24	--	259	--	11	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
555	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,044	216177,69	970,67	9512	43	1770	58,00	3
		т		60996,28	458,46	2684	20	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*903*				
		Сметная стоимость				*12185*				
556	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	1,188	83,63	0,88	99	1	21	0,02	--
		м2		24,64	0,22	29	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*21*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
		УЗЕЛ 31								
557	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	11,88	3422,15	234,72	40655	2789	6134	0,53	6
		м2 покрытия		501,92	82,87	5963	985	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*6134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3743*				
		Сметная стоимость				*50532*				
558	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	6,5	10233,26	2270,07	66516	14755	29049	6,51	42
		м3		7090,24	891,40	46087	5794	48,5	0,70	5
		Накладные расходы -		*4469,12*		*29049*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*7645*				
		Сметная стоимость				*103210*				
559	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	6,5975	20458,84	--	134977	--	5723	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*5723*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*11256*				
		Сметная стоимость				*151956*				
560	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	6,5975	391,65	--	2584	--	110	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*215*				
		Сметная стоимость				*2909*				
561	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	6,5975	587,47	--	3876	--	164	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*164*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*323*				
		Сметная стоимость				*4364*				
562	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1/. Установка	0,08035	61753,21	12966,55	4962	1042	2361	42,50	3
		т		47384,95	5549,36	3807	446	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*2361*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*586*				
		Сметная стоимость				*7908*				
563	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	8	5280,02	1057,77	42240	8462	14647	2,06	16
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	17331	2528	62,1	0,25	2
		Накладные расходы -		*1830,86*		*14647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*4551*				
		Сметная стоимость				*61438*				
564	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,04	10766,65	5232,06	431	209	206	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	205	86	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
565	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки /Л-1/. Установка	2	1574,89	145,56	3150	291	1931	1,31	3
		шт.		1310,04	78,05	2620	156	62,1	0,07	--
		Накладные расходы -		*965,32*		*1931*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,22*		*406*				
		Сметная стоимость				*5487*				
566	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
567	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				
568	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Балки /Б-1/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным стенам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,2482	27167,87	8492,58	6743	2108	3131	15,51	4
		т конструкций		15717,06	2337,90	3901	580	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*12613,60*		*3131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,52*		*790*				
		Сметная стоимость				*10664*				
569	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности балки металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,7014	81,39	0,88	545	6	109	0,02	--
		м2		22,40	0,22	150	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*109*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*52*				
		Сметная стоимость				*706*				
570	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	37,57	783,78	12,07	29447	453	5943	0,21	8
		м2 поверхности		233,72	2,23	8781	84	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*5943*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38221*				
571	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,45	6837,44	739,25	3077	333	1282	4,90	2
		м3		4838,95	222,46	2178	100	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*1282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*349*				
		Сметная стоимость				*4708*				
572	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,459	20051,15	--	9203	--	390	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*390*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*767*				
		Сметная стоимость				*10361*				
573	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,459	376,16	--	173	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*14*				
		Сметная стоимость				*195*				
574	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,459	564,24	--	259	--	11	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*11*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
575	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,044	216177,69	970,67	9512	43	1770	58,00	3
		т		60996,28	458,46	2684	20	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*903*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*12185*				
576	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	1,188	83,63	0,88	99	1	21	0,02	--
		м2		24,64	0,22	29	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*21*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*10*				
		Сметная стоимость				*130*				
		УЗЕЛ 44								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
577	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	12,96	3422,15	234,72	44351	3042	6692	0,53	7
		м2 покрытия		501,92	82,87	6505	1074	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*6692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*4083*				
		Сметная стоимость				*55126*				
578	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	6,9	10233,26	2270,07	70609	15663	30837	6,51	45
		м3		7090,24	891,40	48923	6151	48,5	0,70	5
		Накладные расходы -		*4469,12*		*30837*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,19*		*8116*				
		Сметная стоимость				*109562*				
579	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	7,0035	20458,84	--	143283	--	6075	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*6075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*11949*				
		Сметная стоимость				*161307*				
580	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	7,0035	391,65	--	2743	--	116	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*116*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*229*				
		Сметная стоимость				*3088*				
581	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	7,0035	587,47	--	4114	--	174	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*343*				
		Сметная стоимость				*4632*				
582	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /С-1, С-2, С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,6577	17696,25	751,18	11639	494	6121	16,88	11
		т		16669,68	254,23	10964	167	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*9306,44*		*6121*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2160,22*		*1421*				
		Сметная стоимость				*19181*				
583	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /Г-1, Г-2/. Установка	0,10363	61753,21	12966,55	6399	1344	3045	42,50	4
		т		47384,95	5549,36	4911	575	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*29380,02*		*3045*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7290,66*		*756*				
		Сметная стоимость				*10199*				
584	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 /П-1, П-2/. Укладка в сооружениях	4	5280,02	1057,77	21120	4231	7323	2,06	8
		шт. сборных конструкций		2166,42	316,06	8666	1264	62,1	0,25	1
		Накладные расходы -		*1830,86*		*7323*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,87*		*2275*				
		Сметная стоимость				*30719*				
585	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опорное кольцо диаметром до 1000 мм /К-1/. Установка	0,08	10766,65	5232,06	861	419	412	4,93	--
		м3 сборных железобетонных конструкций		5122,08	2138,10	410	171	62,1	1,68	--
		Накладные расходы -		*5156,24*		*412*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1273,83*		*102*				
		Сметная стоимость				*1375*				
586	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/. Установка	0,02556	63570,90	5196,27	1625	133	923	42,70	1
		т стальных элементов		50487,63	1148,39	1290	29	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*36120,97*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7975,35*		*204*				
		Сметная стоимость				*2752*				
587	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изделие МС-1. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,69012	764,31	0,62	527	--	284	0,65	--
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,33	457	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,15*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,04*		*65*				
		Сметная стоимость				*876*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Балки /Б-1/. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным стенам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	0,2482	27167,87	8492,58	6743	2108	3131	15,51	4
		т конструкций		15717,06	2337,90	3901	580	60,9	1,60	--
		Накладные расходы -		*12613,60*		*3131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3182,52*		*790*				
		Сметная стоимость				*10664*				
589	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности балки металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,7014	81,39	0,88	545	6	109	0,02	--
		м2		22,40	0,22	150	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*16,23*		*109*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,81*		*52*				
		Сметная стоимость				*706*				
590	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	41,48	783,78	12,07	32511	500	6561	0,21	9
		м2 поверхности		233,72	2,23	9695	92	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*6561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*3126*				
		Сметная стоимость				*42198*				
591	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные /ОП-1/. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W8	0,27	6837,44	739,25	1846	200	769	4,90	1
		м3		4838,95	222,46	1307	60	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*769*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*209*				
		Сметная стоимость				*2824*				
592	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,2754	20051,15	--	5522	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*460*				
		Сметная стоимость				*6217*				
593	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	0,2754	376,16	--	104	--	4	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*15,95*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*9*				
		Сметная стоимость				*117*				
594	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	0,2754	564,24	--	155	--	7	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*13*				
		Сметная стоимость				*175*				
595	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,0264	216177,69	970,67	5707	26	1062	58,00	2
		т		60996,28	458,46	1610	12	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*542*				
		Сметная стоимость				*7311*				
596	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,7128	83,63	0,88	60	1	13	0,02	--
		м2		24,64	0,22	18	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*6*				
		Сметная стоимость				*78*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			5398480	403934			1368
			Тенге			1453438	147866			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5345698				
	Материалы -		Тенге			1080556				
	Всего заработная плата -		Тенге				1566227			
	Местные материалы -		Тенге			2454806				
		Накладные расходы -	Тенге			1065962				
		Сметная прибыль -	Тенге			512933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6924593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1445
		Сметная заработная плата -	Тенге				1566227			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52782				
	Материалы -		Тенге			5747				
	Всего заработная плата -		Тенге				35077			
		Накладные расходы -	Тенге			24506				
		Сметная прибыль -	Тенге			6183				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				35077			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			7008063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1479
		Сметная заработная плата -	Тенге				1601304			
		РАЗДЕЛ 21.ПЛОЩАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ГРПБ /8 шт./								
		ОПОРА ОП-1/1 шт/								
597	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	8	490,08	410,93	3921	3287	1258	0,09	1
		яма		79,14	142,37	633	1139	59,1	0,10	1
		Накладные расходы -		*157,24*		*1258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,79*		*414*				
		Сметная стоимость				*5593*				
598	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	3,92	3422,15	234,72	13415	920	2024	0,53	2
		м2 покрытия		501,92	82,87	1968	325	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*2024*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16674*				
599	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	2,48	6837,44	739,25	16957	1833	7065	4,90	12
		м3		4838,95	222,46	12001	552	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*7065*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*1922*				
		Сметная стоимость				*25944*				
600	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	2,5296	20458,84	--	51753	--	2194	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*2194*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*4316*				
		Сметная стоимость				*58263*				
601	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	2,5296	391,65	--	991	--	42	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*42*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*83*				
		Сметная стоимость				*1116*				
602	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	2,5296	587,47	--	1486	--	63	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*124*				
		Сметная стоимость				*1673*				
603	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,11312	216177,69	970,67	24454	110	4551	58,00	7
		т		60996,28	458,46	6900	52	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*4551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*2320*				
		Сметная стоимость				*31326*				
604	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	3,05424	83,63	0,88	255	3	54	0,02	--
		м2		24,64	0,22	75	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*25*				
		Сметная стоимость				*333*				
605	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	11,2	783,78	12,07	8778	135	1772	0,21	2
		м2 поверхности		233,72	2,23	2618	25	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*1772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*844*				
		Сметная стоимость				*11394*				
		ОПОРА ОП-2/1 шт/								
606	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	8	490,08	410,93	3921	3287	1258	0,09	1
		яма		79,14	142,37	633	1139	59,1	0,10	1
		Накладные расходы -		*157,24*		*1258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,79*		*414*				
		Сметная стоимость				*5593*				
607	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	2,88	3422,15	234,72	9856	676	1487	0,53	2
		м2 покрытия		501,92	82,87	1446	239	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*1487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*907*				
		Сметная стоимость				*12250*				
608	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В15 на с/с цементе W8	1,6	6837,44	739,25	10940	1183	4558	4,90	8
		м3		4838,95	222,46	7742	356	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2848,77*		*4558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16738*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
609	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,632	20458,84	--	33389	--	1416	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*867,45*		*1416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1706,10*		*2784*				
		Сметная стоимость				*37589*				
610	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	1,632	391,65	--	639	--	27	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,61*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*53*				
		Сметная стоимость				*719*				
611	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	1,632	587,47	--	959	--	41	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,91*		*41*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,99*		*80*				
		Сметная стоимость				*1080*				
612	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг, огрунтованные /ЗД-1/. Установка	0,03624	216177,69	970,67	7834	35	1458	58,00	2
		т		60996,28	458,46	2211	17	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*40235,24*		*1458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20513,03*		*743*				
		Сметная стоимость				*10036*				
613	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности закладных дателей металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	0,97848	83,63	0,88	82	1	17	0,02	--
		м2		24,64	0,22	24	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*17,59*		*17*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,10*		*8*				
		Сметная стоимость				*107*				
614	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	8,96	783,78	12,07	7023	108	1417	0,21	2
		м2 поверхности		233,72	2,23	2094	20	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*158,18*		*1417*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,36*		*675*				
		Сметная стоимость				*9115*				
		ОГРАЖДЕНИЕ								
615	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	12,096	3422,15	234,72	41394	2839	6246	0,53	6
		м2 покрытия		501,92	82,87	6071	1002	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*6246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*3811*				
		Сметная стоимость				*51451*				
616	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим стойкам без цоколя. Установка, с земляными работами	248	2451,47	785,16	607964	194719	340578	1,49	370
		м оград		1642,65	318,26	407377	78928	62,1	0,21	53
		Накладные расходы -		*1373,30*		*340578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,98*		*75883*				
		Сметная стоимость				*1024425*				
617	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	12,096	20051,15	--	242539	--	10284	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*10284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*20226*				
		Сметная стоимость				*273048*				
618	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	12,096	376,16	--	4550	--	193	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*193*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*379*				
		Сметная стоимость				*5122*				
619	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W8 ГОСТ 7473-2010	12,096	564,24	--	6825	--	289	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*289*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*569*				
		Сметная стоимость				*7684*				
620	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки КМ-1. Устройство без установки столбов при металлических оградах из панелей	8	764,33	23,74	6115	190	3910	0,71	6
		шт.		701,15	3,79	5609	30	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*488,74*		*3910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,25*		*802*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10827*				
621	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой рубероидом	132,48	1240,51	25,95	164343	3438	43594	0,47	62
		м2 поверхности		515,95	6,13	68353	812	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*329,06*		*43594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,57*		*16635*				
		Сметная стоимость				*224572*				
622	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	М/к ограждения. Окраска масляная, количество окрасок 2	482,05864	773,50	0,79	372874	380	198414	0,65	311
		м2 окрашиваемой поверхности		662,69	0,43	319457	209	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*411,60*		*198414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,81*		*45703*				
		Сметная стоимость				*616991*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			1643256	213145			793
			Тенге			845211	84846			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1643256				
	Материалы -		Тенге			241769				
	Всего заработная плата -		Тенге				930057			
	Местные материалы -		Тенге			343130				
		Накладные расходы -	Тенге			634209				
		Сметная прибыль -	Тенге			182197				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2459662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							850
		Сметная заработная плата -	Тенге				930057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2459662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							850
		Сметная заработная плата -	Тенге				930057			
		РАЗДЕЛ 22.ПЛОЩАДКА СКЗ /50 шт./								
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ								
623	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные толщ.150 мм. Устройство с уплотнением трамбовками из щебня фракции 20-40 мм	43,9	9055,57	1345,61	397540	59072	119356	3,24	142
		м3 подстилающего слоя		3064,75	613,22	134542	26920	60,9	0,55	24
		Накладные расходы -		*2718,81*		*119356*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*941,95*		*41352*				
		Сметная стоимость				*558247*				
		ОПОРА СКЗ								
624	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	200	490,08	410,93	98015	82187	31448	0,09	18
		яма		79,14	142,37	15828	28474	59,1	0,10	19
		Накладные расходы -		*157,24*		*31448*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,79*		*10357*				
		Сметная стоимость				*139821*				
625	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	14	3422,15	234,72	47910	3286	7229	0,53	7
		м2 покрытия		501,92	82,87	7027	1160	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*516,34*		*7229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*315,08*		*4411*				
		Сметная стоимость				*59550*				
626	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W6	31	6837,44	739,25	211961	22917	88312	4,90	152
		м3		4838,95	222,46	150007	6896	48,5	0,20	6
		Накладные расходы -		*2848,77*		*88312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*774,90*		*24022*				
		Сметная стоимость				*324295*				
627	21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	31,62	20051,15	--	634017	--	26882	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*850,17*		*26882*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1672,11*		*52872*				
		Сметная стоимость				*713771*				
628	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость W4 ГОСТ 7473-2010	31,62	376,16	--	11894	--	504	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,95*		*504*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,37*		*992*				
		Сметная стоимость				*13390*				
629	21-020101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В12,5 поправка на водонепроницаемость свыше W4 до W6 ГОСТ 7473-2010	31,62	564,24	--	17841	--	756	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,92*		*756*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,05*		*1488*				
		Сметная стоимость				*20085*				
630	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по бетону в 1 слой рубероидом	122	1240,51	25,95	151343	3166	40145	0,47	57
		м2 поверхности		515,95	6,13	62945	748	50,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*329,06*		*40145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,57*		*15319*				
		Сметная стоимость				*206807*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
631	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Монтаж	2,111	34879,37	6491,59	73630	13704	30669	17,30	37
		т конструкций		18841,95	1713,78	39775	3618	60,9	1,34	3
		Накладные расходы -		*14528,11*		*30669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3952,60*		*8344*				
		Сметная стоимость				*112643*				
632	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	56,997	162,77	1,75	9278	100	1850	0,04	2
		м2		44,80	0,45	2554	25	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,47*		*1850*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,62*		*890*				
		Сметная стоимость				*12019*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1653429	184432			415
			Тенге			412679	67842			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1579799				
	Материалы -		Тенге			372414				
	Всего заработная плата -		Тенге				437128			
	Местные материалы -		Тенге			663753				
		Накладные расходы -	Тенге			316484				
		Сметная прибыль -	Тенге			151703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2047985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				437128			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			73630				
	Материалы -		Тенге			20151				
	Всего заработная плата -		Тенге				43393			
		Накладные расходы -	Тенге			30669				
		Сметная прибыль -	Тенге			8344				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				43393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			2160628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				480521			

РАЗДЕЛ 23.Электроснабжение станций катодной защиты /СКЗ/

РАЗДЕЛ 24.МИКРОРАЙОН 16

		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
633	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3489,66	87,60	6979	175	2287	2,00	4
		шт.		2204,90	26,10	4410	52	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1143,32*		*2287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*741*				
		Сметная стоимость				*10007*				
634	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	2	459,48	63,28	919	127	411	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	781	52	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*205,43*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*106*				
		Сметная стоимость				*1436*				
635	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
636	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
637	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
638	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	24	596,70	278,23	14321	6678	3113	0,12	3
		м кабеля		133,79	100,21	3211	2405	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*129,70*		*3113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*1395*				
		Сметная стоимость				*18828*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
639	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	5189,19	743,50	10378	1487	2724	2,00	4
		шт.		2298,16	261,04	4596	522	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1361,80*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
640	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
641	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
642	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
643	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	2	543,14	115,64	1086	231	398	0,32	1
		м		348,52	45,68	697	91	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*119*				
		Сметная стоимость				*1603*				
		ТРУБЫ								
644	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,076	131643,95	--	10005	--	6831	133,00	10
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	9898	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*6831*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18183*				
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
645	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	567	382,68	315,78	216977	179047	59073	0,06	34
		м кабеля		66,90	130,26	37930	73857	42,8	0,10	57
		Накладные расходы -		*104,19*		*59073*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*22084*				
		Сметная стоимость				*298134*				
646	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	385	272,13	114,61	104768	44124	35396	0,12	46
		м кабеля		133,79	46,42	51510	17871	42,8	0,04	17
		Накладные расходы -		*91,94*		*35396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,13*		*11213*				
		Сметная стоимость				*151377*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
647	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			182	250,22	103,85	45540	18901	15298	0,11	20
		м кабеля		122,64	41,98	22321	7640	42,8	0,04	7
		Накладные расходы -		*84,06*		*15298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*4867*				
		Сметная стоимость				*65705*				
648	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах								
			70	330,47	140,18	23133	9813	7974	0,15	11
		м кабеля		167,24	56,69	11707	3968	42,8	0,05	4
		Накладные расходы -		*113,92*		*7974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,55*		*2489*				
		Сметная стоимость				*33596*				
649	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах								
			8	232,98	98,44	1864	788	619	0,10	1
		м кабеля		111,49	39,81	892	318	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*77,38*		*619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*199*				
		Сметная стоимость				*2682*				
650	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее,применен коэффициент к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3								
			0,7	20663,91	13319,81	14465	9324	4008	6,30	4
		км		7344,10	3526,02	5141	2468	42,8	9,04	6
		Накладные расходы -		*5725,82*		*4008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*1478*				
		Сметная стоимость				*19951*				
651	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка								
			2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
652	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка								
			2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
653	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	9	119,98	112,34	1080	1011	364	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	69	447	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*40,40*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*115*				
		Сметная стоимость				*1559*				
654	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,3	1794,20	--	538	--	354	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	538	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
655	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	30	471,49	18,42	14145	553	2717	0,14	4
		м		152,48	5,74	4574	172	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*2717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18211*				
656	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9	24,70	24,70	222	222	67	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	93	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
657	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	9	12,20	12,20	110	110	33	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	46	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
658	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	857,91	--	257	--	169	0,97	--
		м3 грунта		857,91	--	257	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*34*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*461*				
659	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	1066,68	125,11	8533	1001	3213	0,70	6
		шт.		762,39	36,55	6099	292	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*3213*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*117,47*		*940*				
		Сметная стоимость				*12686*				
660	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,03792	151209,66	--	5734	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12609,68*		*478*				
		Сметная стоимость				*6455*				
661	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	480,69	3,06	1923	12	841	0,39	2
		м		424,76	0,78	1699	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*55,27*		*221*				
		Сметная стоимость				*2985*				
662	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00408	90227,89	--	368	--	16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7524,28*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			496512	273689			162
			Тенге			178567	110334			94
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			484300				
	Материалы -		Тенге			38048				
	Всего заработная плата -		Тенге				277552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6102				
		Накладные расходы -	Тенге			144363				
		Сметная прибыль -	Тенге			50293				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			678957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата -	Тенге				277552			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12212				
	Материалы -		Тенге			107				
	Всего заработная плата -		Тенге				11349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7819				
		Сметная прибыль -	Тенге			1602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11349			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			700590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				288901			
		РАЗДЕЛ 25.МИКРОРАЙОН 17								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
663	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3489,66	87,60	13959	350	4573	2,00	8
		шт.		2204,90	26,10	8820	104	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*4573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20015*				
664	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	4	459,48	63,28	1838	253	822	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	1563	104	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*205,43*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*213*				
		Сметная стоимость				*2872*				
665	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	12	468,88	7,23	5627	87	2642	0,40	5
		шт		445,98	2,87	5352	34	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*2642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*661*				
		Сметная стоимость				*8930*				
666	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	12	189,54	--	2274	--	1111	0,17	2
		шт.		189,54	--	2274	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				
667	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	4	63,47	--	254	--	123	0,06	--
		шт.		63,10	--	252	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
668	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	48	596,70	278,23	28641	13355	6226	0,12	6
		м кабеля		133,79	100,21	6422	4810	42,8	0,09	4
		Накладные расходы -		*129,70*		*6226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37656*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
669	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	4	5189,19	743,50	20757	2974	5447	2,00	8
		шт.		2298,16	261,04	9193	1044	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1361,80*		*5447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28301*				
670	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	12	468,88	7,23	5627	87	2642	0,40	5
		шт		445,98	2,87	5352	34	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*2642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*661*				
		Сметная стоимость				*8930*				
671	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	12	189,54	--	2274	--	1111	0,17	2
		шт.		189,54	--	2274	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				
672	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	4	63,47	--	254	--	123	0,06	--
		шт.		63,10	--	252	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
673	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	4	543,14	115,64	2173	463	796	0,32	1
		м		348,52	45,68	1394	183	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*237*				
		Сметная стоимость				*3206*				
674	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,162	131643,95	--	21326	--	14562	133,00	22
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	21098	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*14562*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*2871*				
		Сметная стоимость				*38759*				
675	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	1344	382,68	315,78	514315	424407	140026	0,06	81
		м кабеля		66,90	130,26	89909	175069	42,8	0,10	134
		Накладные расходы -		*104,19*		*140026*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*52347*				
		Сметная стоимость				*706688*				
676	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	345	272,13	114,61	93883	39540	31719	0,12	41
		м кабеля		133,79	46,42	46159	16014	42,8	0,04	15
		Накладные расходы -		*91,94*		*31719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,13*		*10048*				
		Сметная стоимость				*135650*				
677	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	999	250,22	103,85	249968	103747	83971	0,11	110
		м кабеля		122,64	41,98	122521	41937	42,8	0,04	40
		Накладные расходы -		*84,06*		*83971*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*26715*				
		Сметная стоимость				*360654*				
678	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	150	330,47	140,18	49570	21027	17088	0,15	23
		м кабеля		167,24	56,69	25086	8503	42,8	0,05	8
		Накладные расходы -		*113,92*		*17088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,55*		*5333*				
		Сметная стоимость				*71990*				
679	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	16	232,98	98,44	3728	1575	1238	0,10	2
		м кабеля		111,49	39,81	1784	637	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*77,38*		*1238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*397*				
		Сметная стоимость				*5363*				
680	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее,применен коэф к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин-0,3	1,5	20663,91	13319,81	30996	19980	8589	6,30	9
		км		7344,10	3526,02	11016	5289	42,8	9,04	14
		Накладные расходы -		*5725,82*		*8589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*3167*				
		Сметная стоимость				*42752*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
682	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
683	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	18	119,98	112,34	2160	2022	727	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	137	894	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*40,40*		*727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*231*				
		Сметная стоимость				*3118*				
684	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,6	1794,20	--	1077	--	709	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
685	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	60	471,49	18,42	28290	1105	5435	0,14	8
		м		152,48	5,74	9149	345	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*5435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36423*				
686	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18	24,70	24,70	445	445	134	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	186	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*46*				
		Сметная стоимость				*625*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	18	12,20	12,20	220	220	66	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	92	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*23*				
		Сметная стоимость				*309*				
688	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6	857,91	--	515	--	339	0,97	1
		м3 грунта		857,91	--	515	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*68*				
		Сметная стоимость				*922*				
689	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	1066,68	125,11	17067	2002	6427	0,70	11
		шт.		762,39	36,55	12198	585	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*6427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25373*				
690	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,07584	151209,66	--	11468	--	486	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*956*				
		Сметная стоимость				*12911*				
691	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	8	480,69	3,06	3846	25	1682	0,39	3
		м		424,76	0,78	3398	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*442*				
		Сметная стоимость				*5970*				
692	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00816	90227,89	--	736	--	31	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1123309	633662			358
			Тенге			395907	255872			218
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1097568				
	Материалы -		Тенге			81308				
	Всего заработная плата -		Тенге				627780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12204				
		Накладные расходы -	Тенге			326619				
		Сметная прибыль -	Тенге			113935				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1538122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							552
		Сметная заработная плата -	Тенге				627780			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25741				
	Материалы -		Тенге			228				
	Всего заработная плата -		Тенге				23999			
		Накладные расходы -	Тенге			16536				
		Сметная прибыль -	Тенге			3382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				23999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1583782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							576
		Сметная заработная плата -	Тенге				651779			
		РАЗДЕЛ 26.МИКРОРАЙОН 18								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
693	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3489,66	87,60	13959	350	4573	2,00	8
		шт.		2204,90	26,10	8820	104	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*4573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20015*				
694	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	4	459,48	63,28	1838	253	822	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	1563	104	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*205,43*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*213*				
		Сметная стоимость				*2872*				
695	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	12	468,88	7,23	5627	87	2642	0,40	5
		шт		445,98	2,87	5352	34	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*2642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*661*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8930*				
696	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	12	189,54	--	2274	--	1111	0,17	2
		шт.		189,54	--	2274	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				
697	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	4	63,47	--	254	--	123	0,06	--
		шт.		63,10	--	252	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
698	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	48	596,70	278,23	28641	13355	6226	0,12	6
		м кабеля		133,79	100,21	6422	4810	42,8	0,09	4
		Накладные расходы -		*129,70*		*6226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37656*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
699	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	4	5189,19	743,50	20757	2974	5447	2,00	8
		шт.		2298,16	261,04	9193	1044	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1361,80*		*5447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28301*				
700	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	12	468,88	7,23	5627	87	2642	0,40	5
		шт		445,98	2,87	5352	34	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*2642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*661*				
		Сметная стоимость				*8930*				
701	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	12	189,54	--	2274	--	1111	0,17	2
		шт.		189,54	--	2274	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				
702	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	4	63,47	--	254	--	123	0,06	--
		шт.		63,10	--	252	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
703	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	4	543,14	115,64	2173	463	796	0,32	1
		м		348,52	45,68	1394	183	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*237*				
		Сметная стоимость				*3206*				
704	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,152	131643,95	--	20010	--	13663	133,00	20
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	19796	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*13663*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*2694*				
		Сметная стоимость				*36367*				
705	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	1264	382,68	315,78	483701	399144	131691	0,06	76
		м кабеля		66,90	130,26	84557	164648	42,8	0,10	126
		Накладные расходы -		*104,19*		*131691*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*49231*				
		Сметная стоимость				*664623*				
706	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1264	250,22	103,85	316275	131268	106246	0,11	139
		м кабеля		122,64	41,98	155021	53062	42,8	0,04	51
		Накладные расходы -		*84,06*		*106246*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*33802*				
		Сметная стоимость				*456322*				
707	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	156	232,98	98,44	36345	15357	12071	0,10	16
		м кабеля		111,49	39,81	17393	6210	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*77,38*		*12071*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*3873*				
		Сметная стоимость				*52290*				
708	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее, применен коэф к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин-0,3	1,5	20663,91	13319,81	30996	19980	8589	6,30	9
		км		7344,10	3526,02	11016	5289	42,8	9,04	14
		Накладные расходы -		*5725,82*		*8589*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*3167*				
		Сметная стоимость				*42752*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
710	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
711	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	18	119,98	112,34	2160	2022	727	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	137	894	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*40,40*		*727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*231*				
		Сметная стоимость				*3118*				
712	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,6	1794,20	--	1077	--	709	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
713	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	60	471,49	18,42	28290	1105	5435	0,14	8
		м		152,48	5,74	9149	345	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*5435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36423*				
714	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18	24,70	24,70	445	445	134	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	186	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*46*				
		Сметная стоимость				*625*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
715	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	18	12,20	12,20	220	220	66	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	92	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*23*				
		Сметная стоимость				*309*				
716	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6	857,91	--	515	--	339	0,97	1
		м3 грунта		857,91	--	515	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*68*				
		Сметная стоимость				*922*				
717	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	1066,68	125,11	17067	2002	6427	0,70	11
		шт.		762,39	36,55	12198	585	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*6427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25373*				
718	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,07584	151209,66	--	11468	--	486	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*956*				
		Сметная стоимость				*12911*				
719	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	8	480,69	3,06	3846	25	1682	0,39	3
		м		424,76	0,78	3398	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*442*				
		Сметная стоимость				*5970*				
720	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00816	90227,89	--	736	--	31	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1046851	589135			331
			Тенге			366118	237632			203
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1022426				
	Материалы -		Тенге			79180				
	Всего заработная плата -		Тенге				581053			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12204				
		Накладные расходы -	Тенге			302586				
		Сметная прибыль -	Тенге			106001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1431013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				581053			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24425				
	Материалы -		Тенге			214				
	Всего заработная плата -		Тенге				22697			
		Накладные расходы -	Тенге			15637				
		Сметная прибыль -	Тенге			3205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				22697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1474280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				603750			
		РАЗДЕЛ 27.МИКРОРАЙОН 18А								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
721	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3489,66	87,60	6979	175	2287	2,00	4
		шт.		2204,90	26,10	4410	52	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*2287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*741*				
		Сметная стоимость				*10007*				
722	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	2	459,48	63,28	919	127	411	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	781	52	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*205,43*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*106*				
		Сметная стоимость				*1436*				
723	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4465*				
724	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
725	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
726	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	24	596,70	278,23	14321	6678	3113	0,12	3
		м кабеля		133,79	100,21	3211	2405	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*129,70*		*3113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*1395*				
		Сметная стоимость				*18828*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
727	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	5189,19	743,50	10378	1487	2724	2,00	4
		шт.		2298,16	261,04	4596	522	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1361,80*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
728	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
729	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
730	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	2	543,14	115,64	1086	231	398	0,32	1
		м		348,52	45,68	697	91	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*119*				
		Сметная стоимость				*1603*				
732	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,066	131643,95	--	8689	--	5933	133,00	9
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	8596	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*5933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15791*				
733	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	507	382,68	315,78	194016	160100	52822	0,06	30
		м кабеля		66,90	130,26	33916	66042	42,8	0,10	51
		Накладные расходы -		*104,19*		*52822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*19747*				
		Сметная стоимость				*266585*				
734	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	507	250,22	103,85	126860	52652	42616	0,11	56
		м кабеля		122,64	41,98	62180	21284	42,8	0,04	20
		Накладные расходы -		*84,06*		*42616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*13558*				
		Сметная стоимость				*183034*				
735	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	68	232,98	98,44	15843	6694	5262	0,10	7
		м кабеля		111,49	39,81	7582	2707	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*77,38*		*5262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*1688*				
		Сметная стоимость				*22793*				
736	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее,применен коэф к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	0,6	20663,91	13319,81	12398	7992	3435	6,30	4
		км		7344,10	3526,02	4406	2116	42,8	9,04	5
		Накладные расходы -		*5725,82*		*3435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*1267*				
		Сметная стоимость				*17100*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
738	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
739	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	9	119,98	112,34	1080	1011	364	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	69	447	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*40,40*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*115*				
		Сметная стоимость				*1559*				
740	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,3	1794,20	--	538	--	354	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	538	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
741	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	30	471,49	18,42	14145	553	2717	0,14	4
		м		152,48	5,74	4574	172	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*2717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18211*				
742	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9	24,70	24,70	222	222	67	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	93	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	9	12,20	12,20	110	110	33	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	46	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
744	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	857,91	--	257	--	169	0,97	--
		м3 грунта		857,91	--	257	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*34*				
		Сметная стоимость				*461*				
745	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	1066,68	125,11	8533	1001	3213	0,70	6
		шт.		762,39	36,55	6099	292	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*3213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*940*				
		Сметная стоимость				*12686*				
746	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,03792	151209,66	--	5734	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*478*				
		Сметная стоимость				*6455*				
747	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	480,69	3,06	1923	12	841	0,39	2
		м		424,76	0,78	1699	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*221*				
		Сметная стоимость				*2985*				
748	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00408	90227,89	--	368	--	16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			437568	239131			141
			Тенге			155848	96359			82
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			426672				
	Материалы -		Тенге			36394				
	Всего заработная плата -		Тенге				242161			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6102				
		Накладные расходы -	Тенге			126130				
		Сметная прибыль -	Тенге			44224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			597026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				242161			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10896				
	Материалы -		Тенге			93				
	Всего заработная плата -		Тенге				10046			
		Накладные расходы -	Тенге			6920				
		Сметная прибыль -	Тенге			1425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				10046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			616267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				252207			
		РАЗДЕЛ 28.МИКРОРАЙОН 19								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
749	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**3**	**3489,66**	**87,60**	**10469**	**263**	**3430**	**2,00**	**6**
		шт.		**2204,90**	**26,10**	**6615**	**78**	**42,8**	**0,02**	--
		Накладные расходы -		***1143,32***		***3430***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***370,64***		***1112***				
		Сметная стоимость				***15011***				
750	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**3**	**459,48**	**63,28**	**1378**	**190**	**616**	**0,34**	**1**
		шт.		**390,69**	**26,10**	**1172**	**78**	**42,8**	**0,02**	--
		Накладные расходы -		***205,43***		***616***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***53,19***		***160***				
		Сметная стоимость				***2154***				
751	**13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	**9**	**468,88**	**7,23**	**4220**	**65**	**1981**	**0,40**	**4**
		шт		**445,98**	**2,87**	**4014**	**26**	**42,8**	--	--
		Накладные расходы -		***220,13***		***1981***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***55,12***		***496***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6697*				
752	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	9	189,54	--	1706	--	833	0,17	2
		шт.		189,54	--	1706	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*203*				
		Сметная стоимость				*2743*				
753	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	3	63,47	--	190	--	93	0,06	--
		шт.		63,10	--	189	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
754	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	36	596,70	278,23	21481	10016	4669	0,12	4
		м кабеля		133,79	100,21	4817	3607	42,8	0,09	3
		Накладные расходы -		*129,70*		*4669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*2092*				
		Сметная стоимость				*28242*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
755	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	3	5189,19	743,50	15568	2231	4085	2,00	6
		шт.		2298,16	261,04	6894	783	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1361,80*		*4085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*1572*				
		Сметная стоимость				*21226*				
756	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	9	468,88	7,23	4220	65	1981	0,40	4
		шт		445,98	2,87	4014	26	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*496*				
		Сметная стоимость				*6697*				
757	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	9	189,54	--	1706	--	833	0,17	2
		шт.		189,54	--	1706	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*203*				
		Сметная стоимость				*2743*				
758	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	3	63,47	--	190	--	93	0,06	--
		шт.		63,10	--	189	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
759	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	4	543,14	115,64	2173	463	796	0,32	1
		м		348,52	45,68	1394	183	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*237*				
		Сметная стоимость				*3206*				
760	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 110/93,8 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	5	7302,55	5222,32	36513	26112	17722	1,83	9
		м продавливания		2070,81	2926,44	10354	14632	62,1	2,26	11
		Накладные расходы -		*3544,50*		*17722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*867,76*		*4339*				
		Сметная стоимость				*58574*				
761	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,094	131643,95	--	12375	--	8449	133,00	13
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	12242	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*8449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*1666*				
		Сметная стоимость				*22490*				
762	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	767	382,68	315,78	293512	242202	79911	0,06	46
		м кабеля		66,90	130,26	51310	99909	42,8	0,10	77
		Накладные расходы -		*104,19*		*79911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*29874*				
		Сметная стоимость				*403296*				
763	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	767	250,22	103,85	191917	79654	64470	0,11	84
		м кабеля		122,64	41,98	94067	32198	42,8	0,04	31
		Накладные расходы -		*84,06*		*64470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*20511*				
		Сметная стоимость				*276898*				
764	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	103	232,98	98,44	23997	10139	7970	0,10	10
		м кабеля		111,49	39,81	11484	4100	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*77,38*		*7970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*2557*				
		Сметная стоимость				*34525*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее, применен коэф к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	0,9	20663,91	13319,81	18598	11988	5153	6,30	6
		км		7344,10	3526,02	6610	3173	42,8	9,04	8
		Накладные расходы -		*5725,82*		*5153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25651*				
766	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
767	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
768	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	13,5	119,98	112,34	1620	1517	545	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	103	671	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*40,40*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*173*				
		Сметная стоимость				*2339*				
769	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,4	1794,20	--	718	--	473	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	718	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*95*				
		Сметная стоимость				*1286*				
770	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	45	471,49	18,42	21217	829	4076	0,14	6
		м		152,48	5,74	6862	258	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*4076*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*2023*				
		Сметная стоимость				*27317*				
771	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	13,5	24,70	24,70	333	333	100	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	140	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
772	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	13,5	12,20	12,20	165	165	49	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	69	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*17*				
		Сметная стоимость				*232*				
773	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,4	857,91	--	343	--	226	0,97	--
		м3 грунта		857,91	--	343	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*46*				
		Сметная стоимость				*614*				
774	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	1066,68	125,11	12800	1501	4820	0,70	8
		шт.		762,39	36,55	9149	439	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*4820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19030*				
775	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,05688	151209,66	--	8601	--	365	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*717*				
		Сметная стоимость				*9683*				
776	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	6	480,69	3,06	2884	18	1261	0,39	2
		м		424,76	0,78	2549	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*1261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*332*				
		Сметная стоимость				*4477*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
777	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00612	90227,89	--	552	--	23	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*46*				
		Сметная стоимость				*621*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			696964	387750			222
			Тенге			245034	160376			136
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			644898				
	Материалы -		Тенге			54847				
	Всего заработная плата -		Тенге				366138			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9153				
		Накладные расходы -	Тенге			190695				
		Сметная прибыль -	Тенге			66847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			902440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				366138			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52066				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				39272			
		Накладные расходы -	Тенге			27565				
		Сметная прибыль -	Тенге			6371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				39272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			988442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				405410			
		РАЗДЕЛ 29.МИКРОРАЙОН 19А								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
778	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3489,66	87,60	13959	350	4573	2,00	8
		шт.		2204,90	26,10	8820	104	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*4573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20015*				
779	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	4	459,48	63,28	1838	253	822	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	1563	104	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*205,43*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*213*				
		Сметная стоимость				*2872*				
780	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	12	468,88	7,23	5627	87	2642	0,40	5
		шт		445,98	2,87	5352	34	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*2642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*661*				
		Сметная стоимость				*8930*				
781	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	12	189,54	--	2274	--	1111	0,17	2
		шт.		189,54	--	2274	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				
782	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	4	63,47	--	254	--	123	0,06	--
		шт.		63,10	--	252	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
783	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	48	596,70	278,23	28641	13355	6226	0,12	6
		м кабеля		133,79	100,21	6422	4810	42,8	0,09	4
		Накладные расходы -		*129,70*		*6226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37656*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
784	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	4	5189,19	743,50	20757	2974	5447	2,00	8
		шт.		2298,16	261,04	9193	1044	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1361,80*		*5447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28301*				
785	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	12	468,88	7,23	5627	87	2642	0,40	5
		шт		445,98	2,87	5352	34	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*2642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*661*				
		Сметная стоимость				*8930*				
786	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	12	189,54	--	2274	--	1111	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		189,54	--	2274	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				
787	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка.Монтаж	4	63,47	--	254	--	123	0,06	--
		шт.		63,10	--	252	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
788	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	4	543,14	115,64	2173	463	796	0,32	1
		м		348,52	45,68	1394	183	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*237*				
		Сметная стоимость				*3206*				
789	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,102	131643,95	--	13428	--	9168	133,00	14
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	13284	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*9168*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24404*				
790	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	739	382,68	315,78	282797	233360	76993	0,06	44
		м кабеля		66,90	130,26	49436	96262	42,8	0,10	74
		Накладные расходы -		*104,19*		*76993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*28783*				
		Сметная стоимость				*388574*				
791	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 до 2-х кабелей	5	112,79	90,49	564	452	157	0,02	--
		м кабеля		22,30	37,33	111	187	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*31,39*		*157*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,53*		*58*				
		Сметная стоимость				*779*				
792	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	744	250,22	103,85	186162	77265	62537	0,11	82
		м кабеля		122,64	41,98	91247	31233	42,8	0,04	30
		Накладные расходы -		*84,06*		*62537*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*19896*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*268595*				
793	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	106	232,98	98,44	24696	10435	8202	0,10	11
		м кабеля		111,49	39,81	11818	4220	42,8	0,04	4
		Накладные расходы -		*77,38*		*8202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*2632*				
		Сметная стоимость				*35530*				
794	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее,применен коэф к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин-0,3	0,9	20663,91	13319,81	18598	11988	5153	6,30	6
		км		7344,10	3526,02	6610	3173	42,8	9,04	8
		Накладные расходы -		*5725,82*		*5153*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*1900*				
		Сметная стоимость				*25651*				
795	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
796	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
797	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	18	119,98	112,34	2160	2022	727	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	137	894	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*40,40*		*727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*231*				
		Сметная стоимость				*3118*				
798	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,6	1794,20	--	1077	--	709	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*709*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
799	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	60	471,49	18,42	28290	1105	5435	0,14	8
		м		152,48	5,74	9149	345	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*5435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36423*				
800	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18	24,70	24,70	445	445	134	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	186	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*46*				
		Сметная стоимость				*625*				
801	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	18	12,20	12,20	220	220	66	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	92	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*23*				
		Сметная стоимость				*309*				
802	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6	857,91	--	515	--	339	0,97	1
		м3 грунта		857,91	--	515	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*68*				
		Сметная стоимость				*922*				
803	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	1066,68	125,11	17067	2002	6427	0,70	11
		шт.		762,39	36,55	12198	585	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*6427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25373*				
804	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,07584	151209,66	--	11468	--	486	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*956*				
		Сметная стоимость				*12911*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
805	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	8	480,69	3,06	3846	25	1682	0,39	3
		м		424,76	0,78	3398	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*442*				
		Сметная стоимость				*5970*				
806	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00816	90227,89	--	736	--	31	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			685768	356887			227
			Тенге			250842	143497			123
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			667925				
	Материалы -		Тенге			65691				
	Всего заработная плата -		Тенге				378153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12204				
		Накладные расходы -	Тенге			197032				
		Сметная прибыль -	Тенге			69197				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			934154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				378153			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17843				
	Материалы -		Тенге			144				
	Всего заработная плата -		Тенге				16185			
		Накладные расходы -	Тенге			11143				
		Сметная прибыль -	Тенге			2319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			965458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				394339			
		РАЗДЕЛ 30.МИКРОРАЙОН 20								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
807	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	3489,66	87,60	13959	350	4573	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2204,90	26,10	8820	104	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*4573*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*1483*				
		Сметная стоимость				*20015*				
808	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	4	459,48	63,28	1838	253	822	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	1563	104	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*205,43*		*822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*213*				
		Сметная стоимость				*2872*				
809	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	12	468,88	7,23	5627	87	2642	0,40	5
		шт		445,98	2,87	5352	34	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*2642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*661*				
		Сметная стоимость				*8930*				
810	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	12	189,54	--	2274	--	1111	0,17	2
		шт.		189,54	--	2274	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				
811	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	4	63,47	--	254	--	123	0,06	--
		шт.		63,10	--	252	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
812	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	48	596,70	278,23	28641	13355	6226	0,12	6
		м кабеля		133,79	100,21	6422	4810	42,8	0,09	4
		Накладные расходы -		*129,70*		*6226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37656*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
813	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	4	5189,19	743,50	20757	2974	5447	2,00	8
		шт.		2298,16	261,04	9193	1044	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1361,80*		*5447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28301*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
814	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	12	468,88	7,23	5627	87	2642	0,40	5
		шт		445,98	2,87	5352	34	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*2642*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*661*				
		Сметная стоимость				*8930*				
815	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	12	189,54	--	2274	--	1111	0,17	2
		шт.		189,54	--	2274	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*1111*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*271*				
		Сметная стоимость				*3656*				
816	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	4	63,47	--	254	--	123	0,06	--
		шт.		63,10	--	252	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*30*				
		Сметная стоимость				*408*				
817	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	4	543,14	115,64	2173	463	796	0,32	1
		м		348,52	45,68	1394	183	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*237*				
		Сметная стоимость				*3206*				
818	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 110/93,8 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	5	7302,55	5222,32	36513	26112	17722	1,83	9
		м продавливания		2070,81	2926,44	10354	14632	62,1	2,26	11
		Накладные расходы -		*3544,50*		*17722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*867,76*		*4339*				
		Сметная стоимость				*58574*				
819	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,137	131643,95	--	18035	--	12314	133,00	18
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	17842	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*12314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*2428*				
		Сметная стоимость				*32777*				
820	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	1124	382,68	315,78	430127	354935	117105	0,06	67
		м кабеля		66,90	130,26	75192	146412	42,8	0,10	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*104,19*		*117105*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*43779*				
		Сметная стоимость				*591011*				
821	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1124	250,22	103,85	281245	116728	94478	0,11	124
		м кабеля		122,64	41,98	137851	47185	42,8	0,04	45
		Накладные расходы -		*84,06*		*94478*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*30058*				
		Сметная стоимость				*405781*				
822	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	146	232,98	98,44	34015	14372	11298	0,10	15
		м кабеля		111,49	39,81	16278	5812	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*77,38*		*11298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*3625*				
		Сметная стоимость				*48938*				
823	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее,применен коэф к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин- 0,3	1,3	20663,91	13319,81	26863	17316	7444	6,30	8
		км		7344,10	3526,02	9547	4584	42,8	9,04	12
		Накладные расходы -		*5725,82*		*7444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*2745*				
		Сметная стоимость				*37051*				
824	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
825	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	4	1253,19	--	5013	--	2156	1,00	4
		ввод		1089,13	--	4357	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*2156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*574*				
		Сметная стоимость				*7743*				
826	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	18	119,98	112,34	2160	2022	727	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	137	894	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*40,40*		*727*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3118*				
827	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,6	1794,20	--	1077	--	709	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	1077	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*143*				
		Сметная стоимость				*1929*				
828	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	60	471,49	18,42	28290	1105	5435	0,14	8
		м		152,48	5,74	9149	345	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*5435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36423*				
829	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18	24,70	24,70	445	445	134	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	186	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*134*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*46*				
		Сметная стоимость				*625*				
830	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	18	12,20	12,20	220	220	66	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	92	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*23*				
		Сметная стоимость				*309*				
831	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6	857,91	--	515	--	339	0,97	1
		м3 грунта		857,91	--	515	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*68*				
		Сметная стоимость				*922*				
832	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	16	1066,68	125,11	17067	2002	6427	0,70	11
		шт.		762,39	36,55	12198	585	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*6427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*1879*				
		Сметная стоимость				*25373*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
833	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,07584	151209,66	--	11468	--	486	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*486*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*956*				
		Сметная стоимость				*12911*				
834	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	8	480,69	3,06	3846	25	1682	0,39	3
		м		424,76	0,78	3398	6	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*442*				
		Сметная стоимость				*5970*				
835	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00816	90227,89	--	736	--	31	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			986321	552850			312
			Тенге			345399	227047			193
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			927358				
	Материалы -		Тенге			75628				
	Всего заработная плата -		Тенге				526717			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12204				
		Накладные расходы -	Тенге			274313				
		Сметная прибыль -	Тенге			96134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1297805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							464
		Сметная заработная плата -	Тенге				526717			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58963				
	Материалы -		Тенге			240				
	Всего заработная плата -		Тенге				45730			
		Накладные расходы -	Тенге			32012				
		Сметная прибыль -	Тенге			7278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				45730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			1396058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				572447			
		РАЗДЕЛ 31.МИКРОРАЙОН 20А								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
836	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3489,66	87,60	6979	175	2287	2,00	4
		шт.		2204,90	26,10	4410	52	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*2287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*741*				
		Сметная стоимость				*10007*				
837	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	2	459,48	63,28	919	127	411	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	781	52	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*205,43*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*106*				
		Сметная стоимость				*1436*				
838	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
839	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
840	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
841	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	24	596,70	278,23	14321	6678	3113	0,12	3
		м кабеля		133,79	100,21	3211	2405	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*129,70*		*3113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*1395*				
		Сметная стоимость				*18828*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
842	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	5189,19	743,50	10378	1487	2724	2,00	4
		шт.		2298,16	261,04	4596	522	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1361,80*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
843	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
844	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
845	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
846	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	2	543,14	115,64	1086	231	398	0,32	1
		м		348,52	45,68	697	91	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*119*				
		Сметная стоимость				*1603*				
847	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,066	131643,95	--	8689	--	5933	133,00	9
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	8596	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*5933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15791*				
848	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	542	382,68	315,78	207410	171152	56469	0,06	33
		м кабеля		66,90	130,26	36258	70601	42,8	0,10	54
		Накладные расходы -		*104,19*		*56469*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*21110*				
		Сметная стоимость				*284989*				
849	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	542	250,22	103,85	135618	56287	45558	0,11	60
		м кабеля		122,64	41,98	66473	22753	42,8	0,04	22
		Накладные расходы -		*84,06*		*45558*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*14494*				
		Сметная стоимость				*195670*				
850	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	68	232,98	98,44	15843	6694	5262	0,10	7
		м кабеля		111,49	39,81	7582	2707	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*77,38*		*5262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*1688*				
		Сметная стоимость				*22793*				
851	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее,применен коэф к затратам труда-0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,6	20663,91	13319,81	12398	7992	3435	6,30	4
		км		7344,10	3526,02	4406	2116	42,8	9,04	5
		Накладные расходы -		*5725,82*		*3435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*1267*				
		Сметная стоимость				*17100*				
852	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
853	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
854	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	9	119,98	112,34	1080	1011	364	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	69	447	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*40,40*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*115*				
		Сметная стоимость				*1559*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,3	1794,20	--	538	--	354	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	538	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
856	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	30	471,49	18,42	14145	553	2717	0,14	4
		м		152,48	5,74	4574	172	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*2717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18211*				
857	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9	24,70	24,70	222	222	67	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	93	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
858	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	9	12,20	12,20	110	110	33	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	46	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
859	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	857,91	--	257	--	169	0,97	--
		м3 грунта		857,91	--	257	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*34*				
		Сметная стоимость				*461*				
860	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	1066,68	125,11	8533	1001	3213	0,70	6
		шт.		762,39	36,55	6099	292	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*3213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*940*				
		Сметная стоимость				*12686*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
861	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,03792	151209,66	--	5734	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*478*				
		Сметная стоимость				*6455*				
862	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	480,69	3,06	1923	12	841	0,39	2
		м		424,76	0,78	1699	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*221*				
		Сметная стоимость				*2985*				
863	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00408	90227,89	--	368	--	16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			459719	253818			147
			Тенге			162482	102387			87
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			448823				
	Материалы -		Тенге			37224				
	Всего заработная плата -		Тенге				254823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6102				
		Накладные расходы -	Тенге			132719				
		Сметная прибыль -	Тенге			46523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			628065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				254823			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10896				
	Материалы -		Тенге			93				
	Всего заработная плата -		Тенге				10046			
		Накладные расходы -	Тенге			6920				
		Сметная прибыль -	Тенге			1425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				10046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			647306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				264869			
		РАЗДЕЛ 32.МИКРОРАЙОН 30								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
864	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3489,66	87,60	6979	175	2287	2,00	4
		шт.		2204,90	26,10	4410	52	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*2287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*741*				
		Сметная стоимость				*10007*				
865	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	2	459,48	63,28	919	127	411	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	781	52	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*205,43*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*106*				
		Сметная стоимость				*1436*				
866	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
867	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
868	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
869	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	24	596,70	278,23	14321	6678	3113	0,12	3
		м кабеля		133,79	100,21	3211	2405	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*129,70*		*3113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*1395*				
		Сметная стоимость				*18828*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
870	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	5189,19	743,50	10378	1487	2724	2,00	4
		шт.		2298,16	261,04	4596	522	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1361,80*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
871	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
872	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
873	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
874	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	2	543,14	115,64	1086	231	398	0,32	1
		м		348,52	45,68	697	91	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*119*				
		Сметная стоимость				*1603*				
875	11-221401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 110/93,8 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	10	7302,55	5222,32	73025	52223	35445	1,83	18
		м продавливания		2070,81	2926,44	20708	29264	62,1	2,26	23
		Накладные расходы -		*3544,50*		*35445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*867,76*		*8678*				
		Сметная стоимость				*117148*				
876	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,056	131643,95	--	7372	--	5034	133,00	7
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	7293	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*5034*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*992*				
		Сметная стоимость				*13398*				
877	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	552	382,68	315,78	211237	174310	57511	0,06	33
		м кабеля		66,90	130,26	36927	71903	42,8	0,10	55
		Накладные расходы -		*104,19*		*57511*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*21500*				
		Сметная стоимость				*290247*				
878	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	552	250,22	103,85	138120	57326	46398	0,11	61
		м кабеля		122,64	41,98	67699	23173	42,8	0,04	22
		Накладные расходы -		*84,06*		*46398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*14761*				
		Сметная стоимость				*199280*				
879	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	68	232,98	98,44	15843	6694	5262	0,10	7
		м кабеля		111,49	39,81	7582	2707	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*77,38*		*5262*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*1688*				
		Сметная стоимость				*22793*				
880	23-060133-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0102	418130,48	--	4265	--	181	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17728,73*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34868,74*		*356*				
		Сметная стоимость				*4801*				
881	23-060133-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1934299	1137641,61	--	220054	--	9330	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48236,00*		*9330*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94870,21*		*18351*				
		Сметная стоимость				*247735*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
882	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее,применен коэф к затратам труда-0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	0,7	20663,91	13319,81	14465	9324	4008	6,30	4
		км		7344,10	3526,02	5141	2468	42,8	9,04	6
		Накладные расходы -		*5725,82*		*4008*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*1478*				
		Сметная стоимость				*19951*				
883	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
884	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	2	1253,19	--	2506	--	1078	1,00	2
		ввод		1089,13	--	2178	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1078*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*287*				
		Сметная стоимость				*3871*				
885	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	9	119,98	112,34	1080	1011	364	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	69	447	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*40,40*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*115*				
		Сметная стоимость				*1559*				
886	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,3	1794,20	--	538	--	354	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	538	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
887	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	30	471,49	18,42	14145	553	2717	0,14	4
		м		152,48	5,74	4574	172	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*2717*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18211*				
888	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9	24,70	24,70	222	222	67	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	93	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
889	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	9	12,20	12,20	110	110	33	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	46	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
890	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	857,91	--	257	--	169	0,97	--
		м3 грунта		857,91	--	257	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*34*				
		Сметная стоимость				*461*				
891	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	1066,68	125,11	8533	1001	3213	0,70	6
		шт.		762,39	36,55	6099	292	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*3213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*940*				
		Сметная стоимость				*12686*				
892	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,03792	151209,66	--	5734	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*478*				
		Сметная стоимость				*6455*				
893	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	480,69	3,06	1923	12	841	0,39	2
		м		424,76	0,78	1699	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*221*				
		Сметная стоимость				*2985*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
894	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00408	90227,89	--	368	--	16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			764142	311570			166
			Тенге			184517	133727			112
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			681537				
	Материалы -		Тенге			37461				
	Всего заработная плата -		Тенге				259528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230421				
		Накладные расходы -	Тенге			144685				
		Сметная прибыль -	Тенге			66098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			892320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				259528			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82605				
	Материалы -		Тенге			173				
	Всего заработная плата -		Тенге				58716			
		Накладные расходы -	Тенге			41466				
		Сметная прибыль -	Тенге			9926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				58716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			1026317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
		Сметная заработная плата -	Тенге				318244			
		РАЗДЕЛ 33.МИКРОРАЙОН 31								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
895	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3489,66	87,60	3490	88	1143	2,00	2
		шт.		2204,90	26,10	2205	26	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*1143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*371*				
		Сметная стоимость				*5004*				
896	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	1	459,48	63,28	459	63	205	0,34	--
		шт.		390,69	26,10	391	26	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*205,43*		*205*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*53*				
		Сметная стоимость				*718*				
897	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	3	468,88	7,23	1407	22	660	0,40	1
		шт		445,98	2,87	1338	9	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*165*				
		Сметная стоимость				*2233*				
898	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	3	189,54	--	569	--	278	0,17	1
		шт.		189,54	--	569	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*68*				
		Сметная стоимость				*915*				
899	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	1	63,47	--	63	--	31	0,06	--
		шт.		63,10	--	63	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*8*				
		Сметная стоимость				*101*				
900	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	12	596,70	278,23	7160	3339	1556	0,12	1
		м кабеля		133,79	100,21	1606	1202	42,8	0,09	1
		Накладные расходы -		*129,70*		*1556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*697*				
		Сметная стоимость				*9414*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
901	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	5189,19	743,50	5189	744	1362	2,00	2
		шт.		2298,16	261,04	2298	261	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1361,80*		*1362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*524*				
		Сметная стоимость				*7075*				
902	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	3	468,88	7,23	1407	22	660	0,40	1
		шт		445,98	2,87	1338	9	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*660*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*165*				
		Сметная стоимость				*2233*				
903	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	3	189,54	--	569	--	278	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		189,54	--	569	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*68*				
		Сметная стоимость				*915*				
904	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	1	63,47	--	63	--	31	0,06	--
		шт.		63,10	--	63	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*31*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*8*				
		Сметная стоимость				*101*				
905	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	2	543,14	115,64	1086	231	398	0,32	1
		м		348,52	45,68	697	91	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*119*				
		Сметная стоимость				*1603*				
906	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,033	131643,95	--	4344	--	2966	133,00	4
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	4298	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*2966*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*585*				
		Сметная стоимость				*7895*				
907	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	265	382,68	315,78	101409	83681	27609	0,06	16
		м кабеля		66,90	130,26	17728	34519	42,8	0,10	26
		Накладные расходы -		*104,19*		*27609*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*10321*				
		Сметная стоимость				*139340*				
908	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	265	250,22	103,85	66308	27520	22275	0,11	29
		м кабеля		122,64	41,98	32501	11125	42,8	0,04	11
		Накладные расходы -		*84,06*		*22275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*7087*				
		Сметная стоимость				*95669*				
909	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	35	232,98	98,44	8154	3445	2708	0,10	4
		м кабеля		111,49	39,81	3902	1393	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*77,38*		*2708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*869*				
		Сметная стоимость				*11731*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
910	23-060133-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0051	418130,48	--	2132	--	90	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17728,73*		*90*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34868,74*		*178*				
		Сметная стоимость				*2400*				
911	23-060133-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,3009	1702874,88	--	512395	--	21726	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72201,89*		*21726*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142006,14*		*42730*				
		Сметная стоимость				*576850*				
912	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,3	20663,91	13319,81	6199	3996	1718	6,30	2
		км		7344,10	3526,02	2203	1058	42,8	9,04	3
		Накладные расходы -		*5725,82*		*1718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*633*				
		Сметная стоимость				*8550*				
913	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Лента сигнальная красного цвета с черной надписью "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" на русском и английском языках ЛСЭ-150, толщина 300 мкм, ширина 150 мм, 100 метров в ролике	3	4927,20	--	14782	--	627	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,91*		*627*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,89*		*1233*				
		Сметная стоимость				*16641*				
914	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	1	1253,19	--	1253	--	539	1,00	1
		ввод		1089,13	--	1089	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*143*				
		Сметная стоимость				*1935*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
915	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Вводы кабельные металлические общепромышленные с установочной резьбой М25х1.5/ЕМС мет.	1	1071,13	--	1071	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,42*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,32*		*89*				
		Сметная стоимость				*1206*				
916	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	1	1253,19	--	1253	--	539	1,00	1
		ввод		1089,13	--	1089	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*143*				
		Сметная стоимость				*1935*				
917	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Вводы кабельные металлические общепромышленные с установочной резьбой М32х1.5/ЕМС мет.	1	1885,19	--	1885	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,93*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,21*		*157*				
		Сметная стоимость				*2122*				
918	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	4,5	119,98	112,34	540	506	182	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	34	224	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*40,40*		*182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*58*				
		Сметная стоимость				*780*				
919	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,1	1794,20	--	179	--	118	1,85	--
		м3 грунта		1794,20	--	179	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*24*				
		Сметная стоимость				*321*				
920	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	15	471,49	18,42	7072	276	1359	0,14	2
		м		152,48	5,74	2287	86	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*1359*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*674*				
		Сметная стоимость				*9105*				
921	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,5	24,70	24,70	111	111	33	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	47	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*12*				
		Сметная стоимость				*156*				
922	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	4,5	12,20	12,20	55	55	16	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	23	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*6*				
		Сметная стоимость				*77*				
923	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,1	857,91	--	86	--	56	0,97	--
		м3 грунта		857,91	--	86	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
924	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	4	1066,68	125,11	4267	500	1607	0,70	3
		шт.		762,39	36,55	3050	146	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*1607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*470*				
		Сметная стоимость				*6344*				
925	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01896	151209,66	--	2867	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*122*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*239*				
		Сметная стоимость				*3228*				
926	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	2	480,69	3,06	961	6	420	0,39	1
		м		424,76	0,78	850	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*111*				
		Сметная стоимость				*1492*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
927	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00204	90227,89	--	184	--	8	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*8*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*15*				
		Сметная стоимость				*207*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			758971	124605			73
			Тенге			80431	50246			43
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			753656				
	Материалы -		Тенге			18572				
	Всего заработная плата -		Тенге				125786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			535316				
		Накладные расходы -	Тенге			88074				
		Сметная прибыль -	Тенге			67338				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			909068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				125786			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5315				
	Материалы -		Тенге			46				
	Всего заработная плата -		Тенге				4890			
		Накладные расходы -	Тенге			3373				
		Сметная прибыль -	Тенге			695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			918451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				130677			
		РАЗДЕЛ 34.МИКРОРАЙОН 31А								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
928	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3489,66	87,60	6979	175	2287	2,00	4
		шт.		2204,90	26,10	4410	52	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*2287*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*741*				
		Сметная стоимость				*10007*				
929	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	2	459,48	63,28	919	127	411	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	781	52	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*205,43*		*411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*106*				
		Сметная стоимость				*1436*				
930	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
931	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
932	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
933	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	24	596,70	278,23	14321	6678	3113	0,12	3
		м кабеля		133,79	100,21	3211	2405	42,8	0,09	2
		Накладные расходы -		*129,70*		*3113*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*1395*				
		Сметная стоимость				*18828*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
934	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	5189,19	743,50	10378	1487	2724	2,00	4
		шт.		2298,16	261,04	4596	522	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1361,80*		*2724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
935	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	6	468,88	7,23	2813	43	1321	0,40	2
		шт		445,98	2,87	2676	17	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*331*				
		Сметная стоимость				*4465*				
936	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	6	189,54	--	1137	--	556	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		189,54	--	1137	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*135*				
		Сметная стоимость				*1828*				
937	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	2	63,47	--	127	--	62	0,06	--
		шт.		63,10	--	126	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*62*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*15*				
		Сметная стоимость				*204*				
938	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	2	543,14	115,64	1086	231	398	0,32	1
		м		348,52	45,68	697	91	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*398*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*119*				
		Сметная стоимость				*1603*				
939	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,046	131643,95	--	6056	--	4135	133,00	6
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	5991	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*4135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*815*				
		Сметная стоимость				*11006*				
940	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	292	382,68	315,78	111741	92207	30422	0,06	18
		м кабеля		66,90	130,26	19534	38036	42,8	0,10	29
		Накладные расходы -		*104,19*		*30422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*11373*				
		Сметная стоимость				*153536*				
941	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	292	250,22	103,85	73064	30324	24544	0,11	32
		м кабеля		122,64	41,98	35812	12258	42,8	0,04	12
		Накладные расходы -		*84,06*		*24544*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*7809*				
		Сметная стоимость				*105417*				
942	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	48	232,98	98,44	11183	4725	3714	0,10	5
		м кабеля		111,49	39,81	5352	1911	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*77,38*		*3714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*1192*				
		Сметная стоимость				*16089*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
943	23-060133-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0102	418130,48	--	4265	--	181	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17728,73*		*181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34868,74*		*356*				
		Сметная стоимость				*4801*				
944	23-060133-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х6(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1377	763406,15	--	105121	--	4457	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32368,42*		*4457*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63661,97*		*8766*				
		Сметная стоимость				*118344*				
945	23-060133-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1989	1137641,61	--	226277	--	9594	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48236,00*		*9594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94870,21*		*18870*				
		Сметная стоимость				*254741*				
946	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0,4	20663,91	13319,81	8266	5328	2290	6,30	3
		км		7344,10	3526,02	2938	1410	42,8	9,04	4
		Накладные расходы -		*5725,82*		*2290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2111,18*		*844*				
		Сметная стоимость				*11401*				
947	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Лента сигнальная красного цвета с черной надписью "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" на русском и английском языках ЛСЭ-150, толщина 300 мкм, ширина 150 мм, 100 метров в ролике	4	4927,20	--	19709	--	836	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,91*		*836*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,89*		*1644*				
		Сметная стоимость				*22188*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
948	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 27 мм. Установка	3	1253,19	--	3760	--	1617	1,00	3
		ввод		1089,13	--	3267	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*1617*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*430*				
		Сметная стоимость				*5807*				
949	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Вводы кабельные металлические общепромышленные с установочной резьбой М25х1.5/ЕМС мет.	3	1071,13	--	3213	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,42*		*136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,32*		*268*				
		Сметная стоимость				*3617*				
950	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод кабельный, наружный диаметр до 48 мм. Установка	1	1253,19	--	1253	--	539	1,00	1
		ввод		1089,13	--	1089	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*539,05*		*539*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,38*		*143*				
		Сметная стоимость				*1935*				
951	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Вводы кабельные металлические общепромышленные с установочной резьбой М32х1.5/ЕМС мет.	1	1885,19	--	1885	--	80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,93*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,21*		*157*				
		Сметная стоимость				*2122*				
952	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	9	119,98	112,34	1080	1011	364	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	69	447	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*40,40*		*364*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*115*				
		Сметная стоимость				*1559*				
953	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,3	1794,20	--	538	--	354	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	538	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*71*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*964*				
954	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	30	471,49	18,42	14145	553	2717	0,14	4
		м		152,48	5,74	4574	172	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*2717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18211*				
955	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9	24,70	24,70	222	222	67	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	93	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*67*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*23*				
		Сметная стоимость				*312*				
956	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	9	12,20	12,20	110	110	33	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	46	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*33*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*11*				
		Сметная стоимость				*154*				
957	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	857,91	--	257	--	169	0,97	--
		м3 грунта		857,91	--	257	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*34*				
		Сметная стоимость				*461*				
958	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	1066,68	125,11	8533	1001	3213	0,70	6
		шт.		762,39	36,55	6099	292	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*3213*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*940*				
		Сметная стоимость				*12686*				
959	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,03792	151209,66	--	5734	--	243	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*243*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*478*				
		Сметная стоимость				*6455*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
960	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	480,69	3,06	1923	12	841	0,39	2
		м		424,76	0,78	1699	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*221*				
		Сметная стоимость				*2985*				
961	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00408	90227,89	--	368	--	16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*31*				
		Сметная стоимость				*414*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			650541	144278			99
			Тенге			108793	57826			50
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			642278				
	Материалы -		Тенге			30832				
	Всего заработная плата -		Тенге				159178			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			366572				
		Накладные расходы -	Тенге			98249				
		Сметная прибыль -	Тенге			59242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			799770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				159178			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8263				
	Материалы -		Тенге			65				
	Всего заработная плата -		Тенге				7441			
		Накладные расходы -	Тенге			5122				
		Сметная прибыль -	Тенге			1071				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				7441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			814226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				166620			
		РАЗДЕЛ 35.МИКРОРАЙОН 31Б								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МОНТИРУЕМОЕ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ								
962	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3489,66	87,60	10469	263	3430	2,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2204,90	26,10	6615	78	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1143,32*		*3430*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,64*		*1112*				
		Сметная стоимость				*15011*				
963	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	3	459,48	63,28	1378	190	616	0,34	1
		шт.		390,69	26,10	1172	78	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*205,43*		*616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,19*		*160*				
		Сметная стоимость				*2154*				
964	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	9	468,88	7,23	4220	65	1981	0,40	4
		шт		445,98	2,87	4014	26	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*496*				
		Сметная стоимость				*6697*				
965	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	9	189,54	--	1706	--	833	0,17	2
		шт.		189,54	--	1706	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*203*				
		Сметная стоимость				*2743*				
966	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	3	63,47	--	190	--	93	0,06	--
		шт.		63,10	--	189	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
967	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	36	596,70	278,23	21481	10016	4669	0,12	4
		м кабеля		133,79	100,21	4817	3607	42,8	0,09	3
		Накладные расходы -		*129,70*		*4669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,11*		*2092*				
		Сметная стоимость				*28242*				
		СИЛОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА /ССК/								
968	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Щит навесной высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	3	5189,19	743,50	15568	2231	4085	2,00	6
		шт.		2298,16	261,04	6894	783	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1361,80*		*4085*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,08*		*1572*				
		Сметная стоимость				*21226*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
969	13-080103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Зажим клеммный наборный без кожуха. Монтаж оборудования	9	468,88	7,23	4220	65	1981	0,40	4
		шт		445,98	2,87	4014	26	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*220,13*		*1981*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,12*		*496*				
		Сметная стоимость				*6697*				
970	13-080201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	9	189,54	--	1706	--	833	0,17	2
		шт.		189,54	--	1706	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*92,60*		*833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,57*		*203*				
		Сметная стоимость				*2743*				
971	13-100902-1213 РСНБ РК 2015	DIN-рейка. Монтаж	3	63,47	--	190	--	93	0,06	--
		шт.		63,10	--	189	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,84*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,54*		*23*				
		Сметная стоимость				*305*				
972	13-080206-0601 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный с крышкой длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	4	543,14	115,64	2173	463	796	0,32	1
		м		348,52	45,68	1394	183	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*198,90*		*796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,36*		*237*				
		Сметная стоимость				*3206*				
973	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,109	131643,95	--	14349	--	9798	133,00	14
		канало-километр трубопровода		130234,93	--	14196	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*89886,73*		*9798*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17722,45*		*1932*				
		Сметная стоимость				*26078*				
974	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели из мягкого грунта	902	382,68	315,78	345173	284832	93976	0,06	54
		м кабеля		66,90	130,26	60341	117494	42,8	0,10	90
		Накладные расходы -		*104,19*		*93976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*35132*				
		Сметная стоимость				*474281*				
975	13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	410	272,13	114,61	111571	46990	37695	0,12	49
		м кабеля		133,79	46,42	54855	19031	42,8	0,04	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*91,94*		*37695*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,13*		*11941*				
		Сметная стоимость				*161207*				
976	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	492	250,22	103,85	123107	51095	41355	0,11	54
		м кабеля		122,64	41,98	60341	20654	42,8	0,04	20
		Накладные расходы -		*84,06*		*41355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,74*		*13157*				
		Сметная стоимость				*177619*				
977	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах	100	330,47	140,18	33047	14018	11392	0,15	15
		м кабеля		167,24	56,69	16724	5669	42,8	0,05	5
		Накладные расходы -		*113,92*		*11392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,55*		*3555*				
		Сметная стоимость				*47994*				
978	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и коробах	13	232,98	98,44	3029	1280	1006	0,10	1
		м кабеля		111,49	39,81	1449	517	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*77,38*		*1006*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,83*		*323*				
		Сметная стоимость				*4358*				
979	23-060133-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0153	418130,48	--	6397	--	271	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17728,73*		*271*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34868,74*		*533*				
		Сметная стоимость				*7202*				
980	23-060133-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,19991	1137641,61	--	227426	--	9643	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48236,00*		*9643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94870,21*		*18966*				
		Сметная стоимость				*256034*				
981	23-060133-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые медные бронированные с изоляцией жил из ПВХ пластиката с броней из двух лент, с защитным покровом в виде шланга из ПВХ пластиката, номинальным напряжением 1000В ВБбШв 3х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,5202	2588176,06	--	1346369	--	57086	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109738,66*		*57086*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215833,18*		*112276*				
		Сметная стоимость				*1515731*				
982	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Лента сигнальная красного цвета с черной надписью "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" на русском и английском языках ЛСЭ-150, толщина 300 мкм, ширина 150 мм, 100 метров в ролике	10	4927,20	--	49272	--	2089	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,91*		*2089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,89*		*4109*				
		Сметная стоимость				*55470*				
983	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Вводы кабельные металлические общепромышленные с установочной резьбой М32х1.5/ЕМС мет.	2	1885,19	--	3770	--	160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*79,93*		*160*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,21*		*314*				
		Сметная стоимость				*4244*				
984	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "SKALA GROUP"	Вводы кабельные металлические общепромышленные с установочной резьбой М40х1.5/ЕМС мет.	1	2827,78	--	2828	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,90*		*120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,81*		*236*				
		Сметная стоимость				*3184*				
985	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	13,5	119,98	112,34	1620	1517	545	0,01	--
		м3 грунта		7,63	49,69	103	671	59,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*40,40*		*545*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,83*		*173*				
		Сметная стоимость				*2339*				
986	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,4	1794,20	--	718	--	473	1,85	1
		м3 грунта		1794,20	--	718	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*473*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*95*				
		Сметная стоимость				*1286*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
987	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм2. Монтаж оборудования	45	471,49	18,42	21217	829	4076	0,14	6
		м		152,48	5,74	6862	258	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*90,58*		*4076*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*2023*				
		Сметная стоимость				*27317*				
988	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	13,5	24,70	24,70	333	333	100	--	--
		м3 грунта		--	10,35	--	140	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*7,42*		*100*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*35*				
		Сметная стоимость				*468*				
989	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	13,5	12,20	12,20	165	165	49	--	--
		м3 грунта		--	5,11	--	69	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,67*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,27*		*17*				
		Сметная стоимость				*232*				
990	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи. Обратная засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,4	857,91	--	343	--	226	0,97	--
		м3 грунта		857,91	--	343	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*564,90*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,82*		*46*				
		Сметная стоимость				*614*				
991	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	1066,68	125,11	12800	1501	4820	0,70	8
		шт.		762,39	36,55	9149	439	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*401,67*		*4820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,47*		*1410*				
		Сметная стоимость				*19030*				
992	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,05688	151209,66	--	8601	--	365	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6411,29*		*365*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12609,68*		*717*				
		Сметная стоимость				*9683*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
993	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 1х4 мм2. Монтаж по строительным основаниям	6	480,69	3,06	2884	18	1261	0,39	2
		м		424,76	0,78	2549	5	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*210,24*		*1261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,27*		*332*				
		Сметная стоимость				*4477*				
994	23-060902-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель с медной многопроволочной жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката с количеством и сечением жил 1х4 мм2, ПВ3 сечением 4 мм2 /цвет желто-зеленый/ ГОСТ 6323-79	0,00612	90227,89	--	552	--	23	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3825,66*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7524,28*		*46*				
		Сметная стоимость				*621*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			2378873	415870			236
			Тенге			260338	169728			139
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2361345				
	Материалы -		Тенге			57296				
	Всего заработная плата -		Тенге				413827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1645216				
		Накладные расходы -	Тенге			284749				
		Сметная прибыль -	Тенге			211687				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2857781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				413827			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17528				
	Материалы -		Тенге			154				
	Всего заработная плата -		Тенге				16239			
		Накладные расходы -	Тенге			11191				
		Сметная прибыль -	Тенге			2298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				16239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			2888797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				430066			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34376085	11145020			11121
			Тенге			12451911	4802954			3846
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11077954				
	Материалы -		Тенге			653750				
	Всего заработная плата -		Тенге				4976401			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2853800				
		Накладные расходы -	Тенге			2672399				
		Сметная прибыль -	Тенге			1100028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			14850381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4326
		Сметная заработная плата -	Тенге				4976401			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23078426				
	Материалы -		Тенге			3635260				
	Всего заработная плата -		Тенге				12168781			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30023				
	Местные материалы -		Тенге			3520800				
		Накладные расходы -	Тенге			8596390				
		Сметная прибыль -	Тенге			2533985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34208801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10541
		Сметная заработная плата -	Тенге				12168781			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126412				
	Материалы -		Тенге			25898				
	Всего заработная плата -		Тенге				78470			
		Накладные расходы -	Тенге			55175				
		Сметная прибыль -	Тенге			14527				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			196114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				78470			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93293				
	Материалы -		Тенге			6097				
	Всего заработная плата -		Тенге				31213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53526				
		Накладные расходы -	Тенге			23608				
		Сметная прибыль -	Тенге			9352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			126253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				31213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49381549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14967
		Сметная заработная плата -	Тенге				17254865			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2019-2020 г.									
	Итого прямых затрат		34376085,12							
	Накладные расходы		11347571,08							
	Сметная прибыль		3657892,10							
	ИТОГО СМР:		49381548,30							
	Итого с временными зданиями и сооружениями		49875363,78	493815,48						
	Итого с зимними удорожаниями		50105787,96	230424,18						
	Итого с прочими:		**50105787,96**							
	Итого в текущих ценах с К-0,93786532687		46992481,21							
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		5639097,74							
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**52631578,95**							
	Удержание - 5%		2631578,95							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого к оплате		50000000,00							

Заказчик:

Руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства"

_____ Ақтұрлықов Э. К.

подпись Ф.И.О.

Технадзор

ТОО "D & J Emporio"

_____ / Сырлыбаев Б.

подпись Ф.И.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК-4"

_____ / Омірбек М.Ж.

подпись Ф.И.О.

Авторский надзор

Директор ТОО "Мунайгазпроект-Сервис"

_____ / Бисенгужиев Ь.

подпись