№1 (2 экз)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "M&N-Строй",Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЖІБЕК ЖОЛЫ, 115/46, ОФИС 303, тел.: +77715522866**	**080340001954**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОСЕРВИС Актобе",РК, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ, 50А, КВ 26**	**200240025043**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №31/05/1-2021 от 31.05.21 г.

Номер документа	Дата составления
16	**08.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Жалмагамбетова до южной объездной дороги в г.Шалкар Актюбинской области			Работа	1	9 620 223,00	9 620 223,00	1 030 738,18
				Итого	1	x	9 620 223,00	1 030 738,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2021

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик : ТОО "M&N Строй".г.Алматы, Алмалинский район, пр. Жибек Жолы
Субподрядчик: ТОО ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе» г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26
Наименование строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Жалмагамбетова до южной объездной дороги в г.Шалкар Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		31/05/1-2021	31.05.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь 2021 г) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Жалмагамбетова до южной объездной дороги в г.Шалкар Актюбинской области	**9 620 223**	**8 589 485**							**1 030 738**	**9 620 223**

Подрядчик: ТОО "M&N Строй"
(должность) (подпись) **Бедебай Ж.** (расшифровка подписи)
БИН 080340001954

Субподрядчик: ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе»
(должность) (подпись) **Балмагамбетов К.К** (расшифровка подписи)
БИН 200240025043

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «M&N-Строй» г.Алматы, Алмалинский район, пр. Жибек Жолы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе" , г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 50А, к-3, кв.26**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Жалмагамбетова до южной объездной дороги в г.Шалкар Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул.Жалмагамбетова до южной объездной дороги в г.Шалкар Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31/05/1 от 31.05.2021г.**

Акт выполненных работ №1

Форма по приложению 3-1

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Автомобильной дороги от ул.Жалмагамбетова до южной объездной дороги** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Демонтажные работы										
1	1	Е12-180101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		225	550,99	358,66	123973	80699	0	45846	183405	
				м3 конструкции		192,33	90,67	43274	20401		13586		
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы									183405	
			Раздел: 7. Земляные работы										
2	2	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		315	33,82	33,82	10653	10653	0	3236	15000	
				м3 грунта		0	14,27	0	4495		1111		
3	3	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		315	33,82	33,82	10653	10653	0	3236	15000	
				м3 грунта		0	14,27	0	4495		1111		
4	4	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		315	26,77	26,77	8433	8433	0	2563	11876	
				м3 грунта		0	11,3	0	3560		880		
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/		1754	33,82	33,82	59320	59321	0	18021	83528	
				м3 грунта		0	14,27	0	25030		6187		
6	6	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3		1754	243,06	235,1	426327	412366	0	68019	533894	
				м3 грунта		7,96	45,9	13962	80509		39548		
7	7	С3412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		44727	37		1654899				1787291	
				т-км							132392		
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1754	78,46	78,46	137619	137619	0	40879	192778	
				м3 уплотненного грунта		0	32,37	0	56777		14280		
9	9	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1754	37,25	37,25	65336	65337	0	15167	86943	
				м3 уплотненного грунта		0	12,01	0	21066		6440		
10	10	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1754	89,96	79,47	157790	139391	0	35853	209134	
				м3 уплотненного грунта		10,49	17,9	18399	31397		15491		
	10.1	217-603-0104	Вода техническая	м3		82							
11	11	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		7010	50,05	22,21	350850	155692	0	166961	559236	
				м2 спланированной площади		27,84	5,24	195158	36732		41425		
			Итого по разделу: 7. Земляные работы									3494680	
			Раздел: 8. Дорожная одежда ТИП1 /проезжая часть/										
12	12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		610	1276,08	1119,55	778409	682926	0	277085	1139933	
				м3 материала основания в плотном теле		156,53	264,06	95483	161077		84439		
	12.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		2191							
	12.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3		82							

ции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3586**	**293,04** 37,16	**255,88** 79,17	**1050841** 133256	**917586** 283904	**0**	**450532** 120110	**1621483**	
	13.1	217-603-0104	Вода техническая	м3		82							
14	14	**Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**3586**	**50,45** 0	**50,45** 16,13	**180914** 0	**180914** 57842	**0**	**62470** 19471	**262855**	
15	15	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,6515**	**2072,34** 0	**2072,34** 1016,74	**3422** 0	**3422** 1679	**0**	**1813** 419	**5654**	
	15.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		162222							
16	16	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3303**	**222,21** 24,7	**197,51** 26,67	**733960** 81584	**652376** 88091	**0**	**183249** 73377	**990586**	
	16.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		19922							
	16.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		162222							
	16.3	217-603-0104	Вода техническая	м3		82							
17	17	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**3303**	**8,76** 8,68	**0,08** 0	**28934** 28670	**264** 0	**0**	**30964** 4792	**64690**	
	17.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		19922							
	17.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		162222							
18	20	**Е11-270801-0111**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1378**	**206,83** 35,69	**171,14** 49,03	**285012** 49181	**235831** 67563	**0**	**126084** 32888	**443984**	
			Итого по разделу: 8. Дорожная одежда ТИП1 /проезжая часть/									**4529185**	
			Раздел: 9. Искусственные сооружения										
19	21	**Е11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1,65**	**51,34** 0	**51,34** 20,16	**85** 0	**84** 33	**0**	**24** 9	**118**	
20	22	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,96**	**35,98** 0	**35,98** 14,13	**35** 0	**35** 14	**0**	**10** 4	**49**	
21	23	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,37**	**1276,08** 156,53	**1119,55** 264,06	**1748** 214	**1534** 362	**0**	**622** 190	**2560**	
	23.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3		2191							
	23.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3		82							
22	24	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,21**	**2752,32** 957,1	**1795,22** 815,06	**578** 201	**377** 171	**0**	**346** 74	**998**	
	24.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		7295,45							
23	25	**Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,48**	**5246,81** 3904,56	**1342,25** 345,13	**2518** 1874	**645** 166	**0**	**1856** 350	**4724**	
	25.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		24081							
24	26	**Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,013**	**3917209,2** 1914710	**2002499,2** 659532,88	**50924** 24891	**26033** 8574	**0**	**33131** 6724	**90779**	
	26.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг		734							
25	27	**Е11-220601-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,013**	**1333830,95** 417703	**916127,95** 241238,9	**17340** 5430	**11910** 3136	**0**	**8481** 2066	**27887**	
	27.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2		301							
	27.2	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг		263							
	27.3	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2		4019							
			Итого по разделу: 9. Искусственные сооружения									**127115**	

...ация по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					6140573	3794101		1576448	8334385	
								691577	957074		617364		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		86678					
			Итого с временными									8 421 064	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		168421					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 589 485	
			НДС			12 %		1030738					
			Итого с НДС									9 620 223	

Сдал (Субподрядчик)

БИН 200240025043 ТОО «ГИДРОСЕРВИС Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

БИН 080340001954 ТОО "M&N-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бедебай Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)