Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик:ТОО "АП-Импэкс"
Договор №158 от 03.11.2011г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №737

Наименование объекта: **Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г.Кокшетау**
Лот №1 "Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г.Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2012 года
за период с 16 Августа по 31 Августа 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		158	03.11.2011г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге												
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	209 192 307	177 955 321	40 920 204	85 340 088	17 296 944	-	231 650		18 290 912	716 390	4 384 308	22 413 461
Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г.Кокшетау	209 192 307	177 955 321	40 920 204	85 340 088	17 296 944	-	231 650		18 290 912	716 390	4 384 308	22 413 461

Заказчик:_____ **Кулмагамбетов К.К.**

Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Амиржанов Ж.К.**

Директор ТОО "АП-Импэкс"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА" г.КОКШЕТАУ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"
ДОГОВОР №158 от 03.11.2011г

Форма 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ -Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дорог и г.Кокшетау.
Лот №1-Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дорог и г.Кокшетау.

АКТ №7от 31 Августа 2012 года
выполненных работ за период с 16 Августа по 31 Августа 2012 года

Стоимость СМР	**40 920,204**	**тыс.тенге**
В том числе НДС 12%	**4 384,308**	**тыс.тенге**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы Лок см.2-1-1								
		Металлоконструкции								
49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,33	21,80	0,05	574	1	138	0,03	1
		м2		5,81	0,02	153	1	90	--	--
50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,66	25,65	0,02	1351	1	197	0,02	1
		м2		4,16	--	219	--	90	--	--
		Разные работы. Отмостка.								
82	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,51	2319,50	--	3493	--	984	3,24	5
		м3		531,00	--	800	--	123	--	--
83	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	15,06	325,82	25,04	4907	377	586	0,14	2
		м2		22,25	9,38	335	141	123	0,05	1
84	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	15,06	59,79	3,11	900	47	77	0,02	--
				2,97	1,17	45	18	123	0,01	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
72	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	204,45	8,40	0,23	1717	47	1711	0,06	11
		м2		7,88	0,09	1611	18	105	--	--
73	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	10,53	4260,00	--	44855	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	176,5	298,23	4,07	52637	718	25325	0,74	131
		м2		135,68	0,97	23948	171	105	0,05	9
		РАЗДЕЛ 2.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ Лок см.2-1-2								
43	Е0113-26-21	Маслянно-битумное покрытие	30,3	20,24	0,02	613	1	85	0,02	--
		м2		3,13	--	95	--	90	--	--
44	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм,40 мм	38,5	614,97	17,64	23676	679	3595	0,51	20
		м		86,85	6,53	3344	251	100	0,03	1
45	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм,40 мм	2,4	503,59	14,48	1209	35	194	0,45	1
		м		75,60	5,40	181	13	100	0,03	--
46	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм,40 мм	6	445,28	13,56	2672	81	455	0,42	3
		м		70,88	4,95	425	30	100	0,03	--
47	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм,40 мм	1	406,83	10,09	407	10	73	0,41	--
		м		69,53	3,83	70	4	100	0,02	--
48	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	2	280,02	6,01	560	12	93	0,26	1
		м		44,33	2,25	89	5	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	114,31	6,39	229	13	65	0,19	--
		м		29,93	2,48	60	5	100	0,01	--
50	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	47,9	150,76	9,01	7221	432	2210	0,27	13
		м		42,75	3,38	2048	162	100	0,02	1
51	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,042	179500,00	--	7541	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Лок.смета 6-1								
		Проектируемая теплотрасса								
		Подземная прокладка								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,6	42,19	40,26	996	950	293	0,01	--
		м3		1,86	10,92	44	258	97	0,04	1
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	55,98	29,64	28,03	1659	1569	471	0,01	1
		м3		1,61	7,06	90	395	97	0,02	1
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,4	467,10	--	1121	--	1267	2,98	7
		м3		467,10	--	1121	--	113	--	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	0,4	122,18	--	49	--	55	0,89	--
		м3		122,18	--	49	--	113	--	--
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м /засыпка труб песком	14,7	5,55	5,55	82	82	26	--	--
		м3		--	1,80	--	27	97	0,01	--
6	С143008-92	Песок природный	48,8	707,00	--	34502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
7	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,7	190,58	--	1086	--	1228	1,38	8
		м3		190,58	--	1086	--	113	--	--
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	110	7,57	7,57	833	833	262	--	--
		м3		--	2,46	--	270	97	0,01	1
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	110	25,65	5,38	2821	591	2163	0,13	14
		м3		20,27	--	2230	--	97	--	--
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,44	1083,90	152,52	21071	2965	5328	1,02	20
		м3		153,68	57,15	2988	1111	130	0,28	5
18	Е0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,12	265490,80	70902,30	31859	8508	20381	619,00	74
		км		110700,00	19947,99	13284	2394	130	94,56	11
25	С130806-343 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/толщина изоляции ППМ 43 мм, 57х4	120	1950,00	--	234000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист ТОО"Завод бытовой химии"	Неподвижные опоры Ст 57-255х15-1	1	3892,30	--	3892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист ТОО"Завод бытовой химии"	Амортизирующие прокладки 1000х500х50	162	732,56	--	118674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	630,13	56,38	1260	113	1381	2,80	6
		шт		522,00	9,00	1044	18	130	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130806-343 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 43 мм, 57х4	15,8	1950,00	--	30810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Теплофикационная камера УТ-3 -- УТ-31, тип I в сухих грунтах (всего 28 шт)								
93	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2	7358,77	66,01	8831	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
94	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона М-100	47,37	11634,03	418,23	551104	19811	96093	7,92	375
		м3		1296,00	152,98	61392	7247	140	0,69	33
95	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытия ПО-1	7,7	19800,00	--	152460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	1,22	24800,00	--	30256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	111,3	351,26	3,58	39095	398	14697	0,73	81
		м2		124,88	0,88	13899	98	105	0,04	5
98	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	3,89	10895,78	954,99	42385	3715	5743	6,51	25
		1м3		1075,50	330,44	4184	1285	105	1,34	5
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	27,6	197,32	9,95	5446	275	1899	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1441	103	123	0,02	1
100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,6	245,44	3,82	6774	105	1263	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1031	40	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	56	13400,00 --	-- --	750400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	С11011-774	Скобы ходовые кг	433,55	129,00 --	-- --	55928 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Теплофикационная камера ТК-2 -- ТК-3, тип II в сухих грунтах (всего 2 шт)								
111	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400,00 --	-- --	53600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	С11011-774	Скобы ходовые кг	30,97	129,00 --	-- --	3995 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Теплофикационная камера ТК-1, тип V в сухих грунтах(всего 1 шт)								
113	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,5	7358,77 195,75	66,01 24,93	3679 98	33 12	116 105	1,35 0,12	1 --
114	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона М-100 м3	11,77	11634,03 1296,00	418,23 152,98	136909 15251	4922 1800	23872 140	7,92 0,69	93 8
115	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытия ПО-3 м3	1,44	19800,00 --	-- --	28512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п м3	0,408	24800,00 --	-- --	10118 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8			
117	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные,длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,24	18100,00	--	4344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	27,7	351,26	3,58	9730	99	3658	0,73	20
		м2		124,88	0,88	3459	24	105	0,04	1
119	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	1,23	10895,78	954,99	13391	1174	1814	6,51	8
		1м3		1075,50	330,44	1322	406	105	1,34	2
120	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	10,7	197,32	9,95	2111	106	736	0,36	4
		м2		52,20	3,74	559	40	123	0,02	--
121	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,7	245,44	3,82	2626	41	490	0,21	2
		м2		37,35	1,44	400	15	118	0,01	--
122	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
123	С11011-774	Скобы ходовые	28,76	129,00	--	3710	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Сбросной колодец в сухих грунтах (15 шт)								
124	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,41	7358,77	66,01	10376	93	327	1,35	2
		м3		195,75	24,93	276	35	105	0,12	--
125	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,35	8037,81	1879,87	59078	13817	18861	8,86	65
		м3		1435,50	538,43	10551	3957	130	2,06	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	8,9	6610,00	--	58829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,35	26000,00	--	87100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	15	8060,00	--	120900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
129	С12021-267	Стремянка С1-04	0,2925	133700,00	--	39107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,46	7645,25	296,60	3517	136	557	5,95	3
		м3		915,75	110,25	421	51	118	0,54	--
131	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	425,70	14,12	2129	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
132	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60,64	245,44	3,82	14883	232	2776	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2265	87	118	0,01	--
133	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	82,5	310,23	33,28	25594	2746	1809	0,03	3
		м2		5,00	11,49	413	948	133	0,04	3
134	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	82,5	508,49	15,35	41950	1266	1207	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	490	417	133	0,02	1
		Перекладываемая теплотрасса								
136	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давл ении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0357	1122767,44	347369,06	40027	12384	23570	2270,00	81
		км		425250,00	83331,23	15160	2971	130	340,88	12
137	Е0124-10-14	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0357	1007508,49	344559,41	35918	12284	21748	2080,00	74
		км		387000,00	82269,24	13797	2933	130	335,70	12
138	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	71,3	8330,00	--	593929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	СПрайс-лист ТОО"Завод бытовой химии"	Пенополимерминеральная изоляция труб электросварных прямошовных /ГОСТ 10704-91/,530х7 мм	71,3	6308,11	--	449768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора 530х7 (14 шт)								
140	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона бетон кл.В10	2,2	10895,95	248,05	23949	545	4374	7,85	17
		м3		1329,75	91,83	2923	202	140	0,43	1
141	С12021-263	Опоры неподвижные	0,9576	107900,00	--	103325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	1,39	69700,00	--	96883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,05	21,80	0,05	154	--	37	0,03	--
				5,81	0,02	41	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза м2	14,1	25,65 4,16	0,02 --	362 59	-- --	53 90	0,02 --	-- --
145	СПрайс лист ТОО "Завод бытовой химии"	Отвод СТ 530х7-90"-2 в изоляции из ППМ шт	12	39476,53 --	-- --	473718 --	-- --	-- --	-- --	-- --
148	С130901-107	Вентили проходные фланцевые 15с22нж 1,2 для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 200мм шт	14	79200,00 --	-- --	1108800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
149	С130901-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	8	10700,00 --	-- --	85600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
150	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	16	458,00 --	-- --	7328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
151	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	28	1320,00 --	-- --	36960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	8	6460,00 --	-- --	51680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
162	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	16	285,00 --	-- --	4560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Воздушный компенсатор (4 шт)								
164	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	8	302,09 104,85	197,24 67,51	2417 839	1578 540	1930 140	0,65 0,25	5 2
165	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	8	595,71 198,45	397,26 136,87	4766 1588	3178 1095	3756 140	1,21 0,52	10 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0107-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0.7 м. массой колонн до 1 т	8	1901,73	581,49	15214	4652	10211	4,14	33
		шт		713,25	198,49	5706	1588	140	0,73	6
167	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,004	172169,94	1216,94	689	5	36	31,40	--
		т		5940,00	459,00	24	2	140	2,25	--
168	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	4,48	17500,00	--	78400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,48	191,00	--	856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапеции дальные, с овальной плоскостью и круглые плоские,ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	20,8	17100,00	--	355680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	20,8	-178,00	--	-3702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С143018-49	Конструкции для трубопроводов: траверсы и вставки марки Т1-1; Т2-1; Т3-1; Т4-1	9,6	1990,00	--	19104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0124-12-13	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 500 мм	8	10854,97	4931,84	86840	39455	66550	28,00	224
		шт		5287,50	1111,50	42300	8892	130	4,70	38
174	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	152	8330,00	--	1266160	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы								
175	Е0113-26-21	Антикоррозийное покрытие труб масляно-битумной мастикой в 2 слоя	3400	20,24	0,02	68816	68	9578	0,02	54
		м2		3,13	--	10642	--	90	--	--
176	Е0126-5-9	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 80 мм	985	1730,91	64,70	1704946	63730	890489	4,96	4886
		м		879,75	24,30	866554	23936	100	0,12	116
177	Е0126-17-18	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	985	567,44	45,76	558930	45074	409120	2,21	2177
		м		398,25	17,10	392276	16844	100	0,08	83
178	С11031-100 прим.	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	163,9	4260,00	--	698214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм	15,26	88800,00	--	1355124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Теплофикационная камера УТ-1 -- УТ-2, тип III в сухих грунтах (всего 2 шт)								
180	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8	7358,77	66,01	5887	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
181	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона М-100	21,24	11634,03	418,23	247060	8882	43079	7,92	168
		м3		1296,00	152,98	27522	3249	140	0,69	15
182	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытия ПО-4, П18д-8	2,93	19800,00	--	57974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 2ПБ13-1, 3ПБ13-37п	0,408	24800,00	--	10118	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
184	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	49,2	351,26	3,58	17282	176	6497	0,73	36
		м2		124,88	0,88	6144	43	105	0,04	2
185	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	2,11	10895,78	954,99	22947	2011	3109	6,51	14
		1м3		1075,50	330,44	2265	696	105	1,34	3
186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М-100	17	197,32	9,95	3354	169	1170	0,36	6
		м2		52,20	3,74	887	64	123	0,02	--
187	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17	245,44	3,82	4172	65	778	0,21	4
		м2		37,35	1,44	635	24	118	0,01	--
188	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-774	Скобы ходовые	30,97	129,00	--	3995	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Сбросной колодец в сухих грунтах (3 шт)								
190	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,8502	7358,77	66,01	6256	56	197	1,35	1
		м3		195,75	24,93	166	21	105	0,12	--
191	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,41	8037,81	1879,87	35447	8290	11317	8,86	39
		м3		1435,50	538,43	6331	2374	130	2,06	9
192	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,34	6610,00	--	35297	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,01	26000,00	--	52260	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
195	С12021-267	Стремянка С1-04	0,0585	133700,00	--	7821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,2725	7645,25	296,60	2083	81	330	5,95	2
		м3		915,75	110,25	250	30	118	0,54	--
197	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3	425,70	14,12	1277	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
198	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,38	245,44	3,82	8930	139	1665	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1359	52	118	0,01	--
199	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	16,5	310,23	33,28	5119	549	362	0,03	1
		м2		5,00	11,49	83	190	133	0,04	1
200	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16,5	508,49	15,35	8390	253	241	0,03	1
		м2		5,94	5,06	98	83	133	0,02	--
201	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	4	150,70	18,80	603	75	407	1,00	4
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.80 мм	4	764,92	120,17	3060	481	2118	1,86	7
		врезка		362,25	45,00	1449	180	130	0,22	1
203	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.50 мм	8	495,33	80,05	3963	640	2972	1,30	10
		врезка		254,25	31,50	2034	252	130	0,15	1
204	Е0122-38-9	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	2	8514,96	912,71	17030	1825	5505	8,83	18
		врезка		1773,00	344,25	3546	688	130	1,68	3
205	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2183,11	394,36	4366	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,50	1463	297	130	0,73	1
206	Ц0119-102-3	Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб 159х4.5 мм	2,4	1556,42	544,88	3735	1308	2215	5,30	13
		м		913,50	111,83	2192	268	90	0,65	2
207	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4 кп, 159х4,5 мм	2,4	1200,00	--	2880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия дорог								
222	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	5,4	408,11	169,61	2204	916	1742	1,55	8
		м3		238,50	4,07	1288	22	133	0,01	--
223	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	16,8	66,75	51,25	1121	861	561	0,12	2
		м3		15,50	9,62	260	162	133	0,04	1
224	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,88	27,10	27,10	322	322	97	--	--
		т		--	8,13	--	97	100	0,05	1
225	Е010333-А12 -1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	11,88	98,12	98,12	1166	1166	233	--	--
		т		--	19,62	--	233	100	0,41	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6	867,46	68,13	5205	409	272	0,14	1
		м3		21,38	12,76	128	77	133	0,04	--
227	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа (1000 кгс/см2)	60	310,23	33,28	18614	1997	1316	0,03	2
		м2		5,00	11,49	300	689	133	0,04	2
228	Е0127-22-1 т.ч. п1.37 К=13	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	60	212,94	--	12776	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	60	378,98	15,35	22739	921	878	0,03	2
		м2		5,94	5,06	356	304	133	0,02	1
230	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60	88,84	--	5330	--	2	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
231	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	60	508,49	15,35	30509	921	878	0,03	2
		м2		5,94	5,06	356	304	133	0,02	1
		РАЗДЕЛ 4.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА Лок.смета 2-4								
1	Е0101-24-1	Снятие плодородного слоя почвы	51,4	7,91	7,91	407	407	128	--	--
		м3		--	2,57	--	132	97	0,01	1
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,4	42,19	40,26	776	741	228	0,01	--
		м3		1,86	10,92	34	201	97	0,04	1
3	Е010333-А3- 1К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	33,12	35,53	35,53	1177	1177	235	--	--
		т		--	7,11	--	235	100	0,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	88,4	10,93	10,93	966	966	304	--	--
		м3		--	3,55	--	314	97	0,01	1
5	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	88,4	7,32	7,32	647	647	204	--	--
		м3		--	2,38	--	210	97	0,01	1
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	91,8	14,01	14,01	1286	1286	427	--	--
		м3		--	4,80	--	440	97	0,02	1
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	91,8	1,39	1,39	128	128	37	--	--
		м3		--	0,42	--	38	97	--	--
8	Е0101-30-1 т.ч. п-1.11 п-3.73 к=1,34	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	370,4	0,38	0,38	140	140	44	--	--
		м2		--	0,12	--	45	97	--	--
		РАЗДЕЛ 5.БЛАГОУСТРОЙСТВО Лок.смета 2-5								
1	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	1	1343,73	16,59	1344	17	183	1,00	1
		урна		168,30	5,64	168	6	105	0,03	--
		Покрытие проезда тип I								
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,3	867,46	68,13	5465	429	286	0,14	1
		м3		21,38	12,76	135	80	133	0,04	--
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	126	309,90	33,28	39048	4193	2763	0,03	4
		м2		5,00	11,49	630	1447	133	0,04	5
4	Е0127-22-1 т.ч. п1.37 К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	126	48,38	--	6096	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0756	39376,59	339,59	2977	26	14	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	11	133	0,58	--
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	126	508,49	15,35	64069	1934	1843	0,03	4
		м2		5,94	5,06	748	638	133	0,02	2
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	126	121,28	--	15282	--	3	--	--
		м2		0,02	--	3	--	133	--	--
		Покрытие проезда тип1 (за пределами участка)								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,15	867,46	68,13	998	78	52	0,14	--
		м3		21,38	12,76	33	15	133	0,04	--
9	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	23	309,90	33,28	7128	765	504	0,03	1
		м2		5,00	11,49	115	264	133	0,04	1
10	Е0127-22-1 т.ч. п1.37 К=13	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	23	209,66	--	4822	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0138	39376,59	339,59	543	5	3	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	23	508,49	15,35	11695	353	336	0,03	1
		м2		5,94	5,06	137	116	133	0,02	--
13	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	23	121,28	--	2789	--	1	--	--
		м2		0,02	--	--	--	133	--	--
		Бордюры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,33	992,90	97,07	1321	129	233	0,78	1
		м3		112,50	36,00	150	48	118	0,18	--
15	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.30.15	38	559,76	6,63	21271	252	5581	0,70	27
		м		108,68	1,76	4130	67	133	0,01	--
16	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	1,63	25600,00	--	41830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Озеленение								
17	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	244,4	12,15	--	2969	--	3831	0,07	18
		м2		12,15	--	2969	--	129	--	--
18	Е0147-5-15 т.ч. п. 1.2 и п.3.3 К=1,37 и К=1,52	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м в грунтах III группы	3	1241,20	118,55	3724	356	4521	7,84	24
		ямв		1122,65	45,52	3368	137	129	0,18	1
19	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	3	1032,19	286,81	3097	860	2880	3,88	12
		шт		674,55	69,71	2024	209	129	0,29	1
20	С143012-72	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2,5-3 м	3	11300,00	--	33900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	14,1	1240,00	--	17484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			13551906	298423			9050
			Тенге			1600109	96006			453
	Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			13551906				
		Накладные расходы -	Тенге			1827219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922747				
	ВСЕГО, Стоимость строительно-монтажных работ -		Тенге			16301871,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			16301871,5				
	С временными зданиями и сооружениями К=1,015		Тенге			16 546 400				
	С затратами на зимнее удорожание К=1,04536		Тенге			17 296 944				
	Затраты на выслугу лет и доп. Отпуска К=0,014		Тенге			231 650				
	Итого в базовых ценах 2001 года		Тенге			17 528 594				
	В текущих ценах		Тенге			35 819 506				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			716 390				
	Итого		Тенге			36 535 896				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			4 384 308				
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			**40 920 204**				

Инженер по технадзору заказчика ТОО "Кокшеволкавалпроект"

Тастембеков Н.Х.

Ведущий специалист ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

Нидзельская Е.В.

Начальник ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

Кулмагамбетов

Директор ТОО "АП-Импэкс"

Амиржанов Ж.К.

Счет-фактура № 27 от 15 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001441, от 09.10.2009

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 158 от 03.11.2011 г и доп. соглашение № 2 от 31.01.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 032600227954, БИН: , ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 032600227954, БИН: ,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г.Кокшетау Лот № 1 Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г. Кокшетау	шт	1	20 970 666,07	20 970 666,07	12%	2 516 479,93	23 487 146,00	0	
Всего по счету:					**20 970 666,07**		**2 516 479,93**	**23 487 146,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

КАЗАКСТАН АКМОЛА ОБЛ. КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АП-ИМПЭКС ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. Г. КОКШЕТАУ

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 32 от 31 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001441, от 09.10.2009

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 158 от 03.11.2011 г и доп. соглашение № 2 от 31.01.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 032600227954, БИН: , ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 032600227954, БИН: .

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерный сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г. Кокшетау Лот № 1 Строительство инженерных сетей теплоснабжения к домам района детской железной дороги г. Кокшетау	шт	1	36 535 896,43	36 535 896,43	12%	4 384 307,57	40 920 204,00	0	
Всего по счету:					36 535 896,43		4 384 307,57	40 920 204,00		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

подрядчик