Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №69 от 16.03.2020г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
от 28 мая 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1 Земляные работы.									
			1.1 Водопровод В1 L=5465,0 м.									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2404	25,57	25,57	61470	61470	–	16443	84147
						–	9,5	–	22838	–	6233	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2404	208,27	208,27	500681	500681	–	84709	632222
						–	48,94	–	117652	–	46831	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1.200:	т	2884,8	40		115392		–	–	124623
						–		–		–	9231	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2404	16,34	13,99	39281	33632	120	12982	56444
						2,3	5,2	5529	12501	–	4181	
5	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3760,13	118,47	112,52	445463	423090	–	87689	575804
						5,95	26,44	22373	99418	–	42652	

6	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1405	149,45	141,93	209977	199412	–	41344	271427
						7,52	33,35	10566	46857	–	20106	
7	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1.1; ктрм1=1.1; кзкс1=1.1;	м3 грунта	1824	208,63	198,19	380541	361499	–	74870	491844
						10,44	46,57	19043	84944	–	36433	
		1.2 Открытый водоотлив.										
8	19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	2925,3	1092,52	1092,52	3195949	3195949	–	1530040	5104067
						–	726,44	–	2125055	–	378079	
			Итого по разделу 1					**7 340 578**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 510				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 775 732				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 509 264				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					120				
			- перевозка грузов, тенге					115 392				
			Накладные расходы, тенге					1 848 077				
			- в т.ч. зарплата, тенге					166 327				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					543 747				
		Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 13 шт, д=2000 мм - 40 шт..										
9	47	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,44	41859,39	8952,99	478871	102422	193422	219984	754764
						15998,9	3424,71	183027	39179	–	55908	
10	48	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	16230		210990		210990	–	227869
						–		–		–	16879	
11	51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	16936		220168		220168	–	237781
						–		–		–	17613	
12	54	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	13	15965		207545		207545	–	224149

						–		–		–	16604
		Итого по разделу 2						**1 444 563**			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						183 027			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						102 422			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						39 179			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						832 125			
		Накладные расходы, тенге						219 984			
		- в т.ч. зарплата, тенге						19 799			
		Сметная прибыль (8 %), тенге						107 005			
		Раздел 3 Трубопроводы.									
13	76 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,92	328543,65	102935,63	302260	94701	2129	228577	573304
					223294,06	27669,2	205431	25456	–	42467	
14	103 2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26	2623		68198		68198	–	73654
					–		–		–	5456	
15	105 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1411		36686		36686	–	39621
					–		–		–	2935	
		Итого по разделу 3					**686 579**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					205 431				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 701				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 456				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 013				
		Накладные расходы, тенге					228 577				
		- в т.ч. зарплата, тенге					20 572				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50 858				
		Итого по смете					**9 471 721**				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					445 968				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 972 855				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 573 898				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					939 258				
		- перевозка грузов, тенге					115 392				
		Накладные расходы, тенге					2 296 639				
		- в т.ч. зарплата, тенге					206 697				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					701 609				
		Оборудования				**Тенге**	-				

Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**9 471 721**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	274 680
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**9 746 400**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	353 794
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**10 100 195**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	202 004
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**10 302 199**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**10 302 199**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**10 302 199**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 030 220
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**9 271 979**
НДС 12%	Тенге	1 112 637
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**10 384 616**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)