Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Науружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г.)

Акт №8 приемки выполненных работ
от 28 август 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№1)

Раздел 5 Буоение скважин Н-45м

1	97	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	193,63	193,63	1549	1549	–	322	2021
						–	55,88	–	447	–	150	
2	98	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	17,63	17,63	141	141	–	38	194
						–	6,63	–	53	–	14	
3	99	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8	148,63	72	1189	576	–	624	1958
						76,63	31,75	613	254	–	145	
4	100	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Копка канавок, циркуляционной системы, вручную НР = 72 %	м3 грунта	1	1506	–	1506	–	–	1084	2798

					1506	–	1506	–	–	207	
5	101	1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*4 НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	22,369	591,03	14,53	13221	325	4516	7679	22571
						374,63	6,78	8380	152	–	1672	
6	102	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	22,369	786		17582		17582	–	18989
						–		–		–	1407	
7	Р	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	5	6362,4	2627,1	31812	13136	13120	8282	43301
						1111,3	837,3	5557	4187	–	3207	
8	Р	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	7	11873,64	4544,21	83115	31809	37432	20465	111866
						1982	1457,43	13874	10202	–	8286	
9	Р	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	15,9	4373,58	2064,12	69540	32820	22837	20692	97450
						873,14	657,89	13883	10460	–	7219	
10	Р	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	9,6	8041,15	3570,47	77195	34277	27969	22052	107186
						1557,29	1145,1	14950	10993	–	7940	

11	Р	1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	7,5	15181,33	7630,33	113860	57227	30738	36374	162253
						3452,6	2253,2	25895	16899	–	12019	
12	Р	1104-0201-0202	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром свыше 201 до 300 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	12,5	3488,04	2021,52	43601	25269	333	20501	69229
						1439,92	489,56	17999	6120	–	5128	
13	Р	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм К=2,000;	м	12,5	22077		275963		275963	–	298040
						–		–		–	22077	
14	Р	1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /трубы от 151 до 200 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.59:	м спуска или подъема труб	12,5	1466,36	890,48	18330	11131	453	7893	28320
						539,68	203,2	6746	2540	–	2098	

15	Р	1104-0201-0202	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром до 200 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	36	3141,93	1819,4	113109	65498	958	53138	179547
						1295,92	440,6	46653	15862	–	13300	
16	Р	1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения /диаметром до 200 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	9,5	855,95	551,53	8132	5240	311	3306	12352
						271,68	137,68	2581	1308	–	915	
17	Р	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм К=2,000;	м	45,5	13332		606606		606606	–	655134
						–		–		–	48528	
18	108	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,41197	36997		15242		15242	–	16461
						–		–		–	1219	
19	109	2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	50	29		1450		1450	–	1566
						–		–		–	116	
20	112	1131-0801-0401	Сверление отверстий в электроперфоратором (перфорация труб) применит НР = 88 %	м рельс-форм	9,5	190,67	88,83	1811	844	–	1428	3499
						101,83	69	967	656	–	259	
21	Р	1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка НР = 85 % К=0,078;	м3	0,741	15424,43	–	11430	–	2881	7267	20192
						11537,11	–	8549	–	–	1496	

22	Р	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % К=2,000;								
				колонна	1	404978	239208	404978	239208	–	205256	659053
						165770	75707,5	165770	75708	–	48819	
23	115	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	25637		2564		2564	–	2769
						–		–		–	205	
24	116	1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	5	329676	251003,13	1648380	1255016	–	628874	2459434
						78672,88	69297,5	393364	346488	–	182180	

Итого по разделу 5	**4 976 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	727 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 774 065
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	502 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 060 952
Накладные расходы, тенге	1 045 273
- в т.ч. зарплата, тенге	94 075
Сметная прибыль (8 %), тенге	368 606

Итого по смете	**4 976 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	727 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 774 065
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	502 326
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 060 952
Накладные расходы, тенге	1 045 273
- в т.ч. зарплата, тенге	94 075
Сметная прибыль (8 %), тенге	368 606

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**4 976 183**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	144 309
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**5 120 492**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	185 874

Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**5 306 366**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	106 127
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**5 412 494**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**5 412 494**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**5 412 494**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	541 249
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**4 871 244**
НДС 12%	Тенге	584 549
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**5 455 793,5**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)