Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г.)

Акт №7 приемки выполненных работ
от 24 августа 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №6-4-2. Резервуар для сброса воды воды емкостью 100 м3									
			Раздел 1 Земляные работы.									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)) НР = 72 %									
				м3 грунта	27,08	25,59	25,59	693	693	–	185	948
						–	9,49	–	257	–	70	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	192,55	149,45	141,93	28777	27329	–	5666	37198
						7,52	33,35	1448	6422	–	2755	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
				м3 грунта	21,4	1807,34	–	38677	–	–	27847	71846
						1807,34	–	38677	–	–	5322	

4	4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	177,3	198,97	190,53	35277	33781	18	7357	46045
						8,34	49,29	1478	8740	–	3411	
5	5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	310,275	112		34751		–	–	37531
						–		–		–	2780	
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	785,38	–	10210	–	–	7351	18966
						785,38	–	10210	–	–	1405	
7	7	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	116,85	32,43	32,43	3789	3789	–	780	4935
						–	9,28	–	1084	–	366	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	148,58	72,01	17361	8414	–	9114	28593
						76,57	31,76	8947	3711	–	2118	
9	9	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	225,4	189,29	186,05	42667	41936	–	9024	55826
						3,24	52,36	731	11802	–	4135	
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	148,58	72,01	33489	16230	–	17581	55156
						76,57	31,76	17259	7159	–	4086	
11	11	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	36	288,47	276,28	10385	9946	4	2166	13555

12	12	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом по перекрытию и обсыпки. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	180	12,08	71,47	435	2573	–	1004
						124,48	–	22406	–	–	16132
						124,48	–	22406	–	–	3083
			Итого по разделу 1					**412 220**			
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 591			
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 118			
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 748			
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					22			
			- перевозка грузов, тенге					34 751			
			Накладные расходы, тенге					103 203			
			- в т.ч. зарплата, тенге					9 288			
			Сметная прибыль (8 %), тенге					30 535			
			Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции.								
13	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В7.5, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	21458,82	1067,19	94848	4717	85077	5482
						1143,44	219,46	5054	970	–	8026
14	14	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	46,2	1419,39	243,74	65576	11261	10336	36793
						951,93	56,17	43979	2595	–	8190
15	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	711,6	27,06	32876	1250	17152	14164
						313,29	12,86	14474	594	–	3763
16	16	1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон класса В25, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	14,6	33686,92	3026,99	491829	44194	336336	114604
						7623,22	1002,67	111299	14639	–	48515
17	17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	220423		741		741	–
						–		–		–	59

18	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,06228	211511		13173		13173	–	14227
						–		–		–	1054	
19	19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (каркас Кп-1 - 6 шт) НР = 91 %									
				т	0,06564	18220,6	1325,41	1196	87	19	1013	2386
						16605,73	350,4	1090	23	–	177	
20	20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,00715	220423		1576		1576	–	1702
						–		–		–	126	
21	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	1,2389	211511		262041		262041	–	283004
						–		–		–	20963	
22	22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода из трубы 108*4 мм НР = 91 %									
				т	0,03495	599484,98	16595,14	20952	580	18575	1833	24608
						51416,31	6208,87	1797	217	–	1823	
23	23	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	3,406	2518		8576		8576	–	9262
						–		–		–	686	
24	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0003	220423		66		66	–	71
						–		–		–	5	
25	25	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %									
				м2	1,16	253,45	2,59	294	3	255	25	345

						31,03	–	36	–	–	26	
26	26	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,16	142278,45	1,72	165043	2	165023	12	178259
						15,52	–	18	–	–	13204	
27	27	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	4,64	140842,67	1,51	653510	7	653433	50	705845
						15,09	0,43	70	2	–	52285	
28	28	1146-0101-0801	Обетонирование трубы, бетон класса В15 (см. АС-13) НР = 84 %	м3	2,3	62603,48	1201,3	143988	2763	73449	57834	217968
						29467,83	466,96	67776	1074	–	16146	
29	29	1106-0101-0113	Бетонный столбик под трубу, бетон класса В15. Устройство (лист АС-14, 15) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	26500	1125	2120	90	1633	379	2699
						4962,5	237,5	397	19	–	200	
30	30	1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон кламсса В25, F100. W6 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %	м3	26,6	34099,14	3027,07	907037	80520	623740	208797	1205101
						7623,2	1002,63	202777	26670	–	89267	
31	31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	220423		2398		2398	–	2590
						–		–		–	192	
32	32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,28088	211511		270920		270920	–	292594
						–		–		–	21674	

33	33	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %								
				т	1,38968	18211,39	1310,37	25308	1821	400	21446	50494
						16613,18	345,4	23087	480	–	3740	
34	34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР = 91 %	т	0,0312	645256,41	1250	20132	39	13224	6265	28509
						220160,26	512,82	6869	16	–	2112	
35	35	1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливного и подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14, 15) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01306	29938,74	4211,33	391	55	27	384	837
						23660,03	1225,11	309	16	–	62	
36	36	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0108	246399		2661		2661	–	2874
						–		–		–	213	
37	37	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00226	276039		624		624	–	674
						–		–		–	50	
38	38	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	253,7	1,85	137	1	119	12	161
						31,48	–	17	–	–	12	
39	39	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	142274,07	–	76828	–	76820	6	82981
						14,81	–	8	–	–	6147	
40	40	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	2,16	140843,06	1,85	304221	4	304184	23	328584
						15,28	–	33	–	–	24340	

41	41	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %								
				м2	108,24	1683,55	347,51	182227	37615	36237	92473	296676
						1001,25	80,18	108375	8679	–	21976	
42	42	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %									
				шт. сборных конструкций	4	2884,5	1389,75	11538	5559	463	7878	20969
						1379	290	5516	1160	–	1553	
43	43	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
				м3	3,8	49982		189932		189932	–	205127
						–		–		–	15195	
44	44	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление плит установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-4) НР = 118 %									
				т арматуры	0,0258	50116,28	1162,79	1293	30	–	1507	3024
						48953,49	542,64	1263	14	–	224	
45	45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0258	211511		5457		5457	–	5894
						–		–		–	437	
46	46	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 %									
				м2	4,84	296,9	60,54	1437	293	204	949	2577
						194,21	21,28	940	103	–	191	
47	47	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
				м3	0,6	21169		12701		12701	–	13717
						–		–		–	1016	
48	48	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Лм1 НР = 69 %									
				т конструкций	0,0805	68720,5	24931,68	5532	2007	801	2303	8462

49	49	2106-0208-0501	Лестницы-стемянки Лм1			33838,51	7627,33	2724	614	–	627	
				т	0,0805	544342		43820		43820	–	47326
50	50	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (см. АС-20) НР = 69 %			–		–		–	3506	
				м2	0,48	252,08	2,08	121	1	105	10	141
51	51	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см. Ас-20) НР = 69 %			31,25	–	15	–	–	10	
				м2	7,15	142277,34	1,68	1017283	12	1017163	76	1098748
52	52	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза (см. АС-20) НР = 69 % К=4,000;			15,1	0,28	108	2	–	81389	
				м2	28,6	140842,87	1,61	4028106	46	4027627	303	4350682
53	53	1106-0701-0201	Пояса в опалубке, бетон класса В25. Устройство НР = 91 %			15,14	0,21	433	6	–	322273	
				м3	2,4	36865	4543,33	88476	10904	55950	21597	118879
54	54	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР = 91 %			9009,17	879,58	21622	2111	–	8806	
				т	0,054	489592,59	1259,26	26438	68	22887	3195	32004
55	55	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %			64500	518,52	3483	28	–	2371	
				м2 стяжки	60,63	607,64	99,04	36841	6005	18357	12790	53601
56	56	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (от 20 до толщины 50 мм) НР = 92 % К=20,000;			205,82	23,47	12479	1423	–	3970	
				м2 стяжки	1212,6	17,95	1,47	21764	1778	19062	1255	24861
						0,76	0,36	924	440	–	1842	
			Итого по разделу 2					**10 643 925**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					636 972				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					211 712				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 895
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 393 344
Накладные расходы, тенге	613 458
- в т.ч. зарплата, тенге	55 211
Сметная прибыль (8 %), тенге	788 439
Итого по смете	**11 056 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	738 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	353 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 643

- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 393 366
- перевозка грузов, тенге	34 751
Накладные расходы, тенге	716 661
- в т.ч. зарплата, тенге	64 499
Сметная прибыль (8 %), тенге	818 974

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**11 056 145**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	320 628
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**11 376 773**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	412 977
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**11 789 750**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	235 795
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**12 025 545**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**12 025 545**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**12 025 545**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 202 554
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**10 822 990**
НДС 12%	Тенге	1 298 759
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**12 121 749**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ83VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)