ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 2

от 28 июня 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА июнь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области**

ДОГОВОР **№ 69 от 16.03.2020 года, доп. соглашение № 69/1 от 07 апреля 2020г., доп. соглашение № 69/2 от 16.03.2021г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области	336 109 738	336 109 738	166 398 204					23 435 566		23 435 566	
НДС (12%)	40 333 169	40 333 169	19 967 785					2 812 268		2 812 268	
ИТОГО по актам	**376 442 907**	**376 442 907**	**186 365 989**					**26 247 834**		**26 247 834**	
аванс 30%		112 932 872	55 909 796					7 874 350		7 874 350	
5 % на сдачу объекта		18 822 145	9 318 300					1 312 392		1 312 392	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**244 687 890**	**121 137 893**					**17 061 092**		**17 061 092**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Нурай Строй"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №14 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №2-1-1. Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**142,6**	287,12	287,12	40943	40943	–	5270	49910
					–	51,33	–	7320	–	3697	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**4,4**	2138,14	–	9408	–	–	6774	17477
					2138,14	–	9408	–	–	1295	
3	1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**65,7**	18,79	18,79	1235	1235	–	367	1730
					–	7,77	–	510	–	128	

4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	65,7	169,23	78,62	11118	5165	–	6065	18558
				90,61	37,59	5953	2470	–	1375	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,3	930,2	–	6790	–	–	4889	12613
				930,2	–	6790	–	–	934	
	Итого по разделу 1					100 288				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 151				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 343				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 300				
	- накладные расходы, тенге					23 365				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 103				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 429				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

6 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные толщ 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	2,85	7017,45	1056,86	20000	3012	7623	9954	32350
				3286,01	429,6	9365	1224	–	2396	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 F50. Устройство НР=91 %	м3	2,02	24848,21	1118,59	50193	2260	45199	2966	57412
				1354,05	259,62	2735	524	–	4253	
8 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	46	1996,68	1053,44	91847	48458	23568	38400	140667
				430,89	276,55	19821	12721	–	10420	
9 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	25	2311,09	1032,97	57777	25824	19485	22711	86927
				498,72	271,17	12468	6779	–	6439	

10 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	28	4772,21	2307,89	133622	64621	36638	58206	207174
				1155,82	605,86	32363	16964	–	15346	
11 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	39,561	23733		938901		938901	–	1014013
				–		–		–	75112	
12 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	17	2358,63	1311,7	40097	22299	–	30933	76712
				1046,93	495,06	17798	8416	–	5682	
13 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	3429,38	1837,02	6859	3674	–	5419	13260
				1592,36	703,56	3185	1407	–	982	
14 221-104-0102	Плита ленточных фундаментов (ФЛ12.12-3, ФЛ12.24-2, Ф8.12-2, ФЛ8.24-2), группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	4,9	48215		236254		236254	–	255154
				–		–		–	18900	
15 221-104-0103	Плита ленточных фундаментов (ФЛ10.24-2, ФЛ10.12-2), группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	3,24	48925		158517		158517	–	171198
				–		–		–	12681	
16 1106-0101-0119	Заделки бетонные между плитами из бетон В15 F50. Устройство НР=91 %	м3	0,6	28100,37	1370,66	16860	822	13970	2060	20434
				3446,04	326,18	2068	196	–	1514	
17 1106-0101-0102	Заделки бетонные между блоками из бетон В7,5 F50. Устройство НР=91 %	м3	3,83	29429,85	1773,4	112716	6792	85690	19872	143195

				5283,18	418,27	20235	1602	–	10607	
18	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР=110 %	гильза	4	1237,14	0,8	4949	3	50	5386	11162
					1223,88	–	4896	–	–	827	
19	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 250 мм. Установка НР=110 % ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=1,25;	гильза	2	1546,44	1,01	3093	2	31	3366	6976
					1529,85	–	3060	–	–	517	
20	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 219х4,0 мм К=4,000;	м	2,8	6196		17349		17349	–	18737
					–		–		–	1388	
21	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 273х4,0 мм К=2,000;	м	1,4	7167		10034		10034	–	10837
					–		–		–	803	
22	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98 %	сальник	4	5671,87	–	22687	–	10264	12175	37651
					3105,76	–	12423	–	–	2789	
23	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=98 %	сальник	2	7719,88	–	15440	–	7517	7764	25060
					3961,16	–	7922	–	–	1856	
24	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	28,7	2960,02	7,09	84953	203	70784	13040	105832
					486,6	1,94	13965	56	–	7839	

25	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	196	893,92	20,26	175208	3971	112649	55009	248634
					298,92	2,86	58588	561	–	18417	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная пенетроном в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	74	332,1	20,26	24575	1499	956	20769	48972
					298,92	2,86	22120	212	–	3628	
27	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности К=1,100;	кг	81,4	1331		108343		108343	–	117010
					–		–		–	8667	
2.2 Дренажный приямок											
28	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные из бетона В15 F100. Устройство НР=91 %	м3	0,22	28289,16	1370,66	6224	302	5164	755	7537
					3446,04	326,18	758	72	–	558	
29	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,02592	1014134,75	1422,75	26286	37	19496	6161	35043
					260568	607,47	6754	16	–	2596	

30	1109-0701-0117	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %	т конструкций	0,02164	211026,65	32683,22	4567	707	110	2836	7995
					173272	16617,66	3750	360	–	592	
31	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00724	330422		2392		2392	–	2583
					–		–		–	191	
32	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,0184	361800		6657		6657	–	7190
					–		–		–	533	
33	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,2564	7420		1902		1902	–	2054
					–		–		–	152	
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,3243	94,51	2,66	220	6	102	77	321
					47,94	0,28	111	1	–	24	
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,3243	161,96	3,77	376	9	237	90	503
					56,06	0,58	130	1	–	37	

36	1108-0101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %**	**м2 поверхности**	**0,5**	3214,49	6,72	1607	3	1487	110	1854
					233,65	1,94	117	1	–	137	
		Итого по разделу 2					**2 914 447**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					254 632				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					184 504				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 113				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 941 369				
		- накладные расходы, тенге					318 059				
		в т.ч. зарплата, тенге					28 625				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					215 883				
		Раздел 3 Фундаменты под оборудование ФОМ1									
37	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15 F50 W4 с/с. Устройство НР=91 %**	**м3**	**4**	27375,38	1724,39	109502	6898	94026	9328	128336
					2144,42	418,14	8578	1673	–	9506	
38	261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;**	**т**	**0,227**	250492		56862		56862	–	61411
					–		–		–	4549	
39	1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,0392**	1014134,75	1422,75	39754	56	29484	9317	52997
					260568	607,47	10214	24	–	3926	
		Итого по разделу 3					**242 744**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 792				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 954				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 697				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					180 372				
		- накладные расходы, тенге					18 645				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 678				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					17 981				

Раздел 4 Стены и перегородки										
40	**1108-0201-1507**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**								
			м3 кладки	**61,05**	107580,24	2492,76	6567774	152183	5956507	461909	7592058
					7519,8	615,76	459084	37592	–	562375	
41	**1108-0401-0305**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**24,73**	5909,94	270,87	146153	6699	93100	44700	206121
					1874,43	69,16	46355	1710	–	15268	
		Итого по разделу 4					**7 798 179**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					505 439				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					158 882				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 302				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 049 607				
		- накладные расходы, тенге					506 609				
		в т.ч. зарплата, тенге					45 595				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					577 643				
Раздел 5 Перемычки										
42	**1107-0503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**37**	640,37	245,46	23694	9082	7803	10528	36960
					184,01	57,14	6808	2114	–	2738	
43	**1107-0104-0301**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**1**	2381,33	1328,83	2381	1329	40	1559	4255
					1012,19	309,31	1012	309	–	315	
44	**222-102-0101**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ13-1, 2ПБ10-1)**									
			м3	**0,263**	92398		24301		24301	–	26245

45	222-102-0102	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ16-2)**			–	–	–	1944	
			м3	0,442	98243	43423	43423	–	46897
					–	–	–	3474	
46	222-102-0103	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 (2ПБ19-3)**							
			м3	0,064	89972	5758	5758	–	6219
					–	–	–	461	
47	222-102-0108	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 (3ПБ16-37, 5ПБ25-37)**							
			м3	0,299	115868	34645	34645	–	37417
					–	–	–	2772	
		Итого по разделу 5				**157 993**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 820			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 411			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 423			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				115 970			
		- накладные расходы, тенге				12 087			
		в т.ч. зарплата, тенге				1 088			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				11 704			

Раздел 6 Проемы

6.2 Окна

48	1110-0106-0201	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=90 %**								
			м2	5,76	4274,28	490,43	24620	2825	9590	11700	39226
					2118,88	138,1	12205	795	–	2906	

49 223-101-0201	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	4,32	25792		111421		111421	–	120335
				–		–		–	8914	
50 223-101-0202	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	1,44	36564		52652		52652	–	56864
				–		–		–	4212	
	Итого по разделу 6					**216 425**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 205				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 825				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					795				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					173 663				
	- накладные расходы, тенге					11 700				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 053				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 032				

Раздел 7 Перекрытие

7.1 Плита перекрытие

51 1107-0105-0101	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**6**	6780,86	1518,46	40685	9111	15309	22171	67885
				2710,96	420,55	16266	2523	–	5029	

52 222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	14,4	6403		92203		92203	–	99579
				–		–		–	7376	
53 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=4,000;									
		м3	2,44	62072		151456		151456	–	163572
				–		–		–	12116	
54 1106-0101-0115	Опорная подушка из бетона В15. Устройство НР=91 % К=16,000;	м3	0,448	26423,31	1724,39	11838	773	10104	1045	13914
				2144,42	418,14	961	187	–	1031	
55 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0,02176	250492		5451		5451	–	5887
				–		–		–	436	
56 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=32,000;									
		т	0,00896	325908		2920		2920	–	3154
				–		–		–	234	
57 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1 НР=91 %	т	0,00677	829894,75	1422,75	5618	10	5092	474	6579
				76328	607,47	517	4	–	487	
58 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (соеденительное изделие). Установка НР=91 %	т	0,00629	1014134,75	1422,75	6379	9	4731	1495	8504
				260568	607,47	1639	4	–	630	

	Итого по разделу 7					**369 074**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 383				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 903				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 718				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					287 266				
	- накладные расходы, тенге					25 185				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 267				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					27 339				
	Раздел 9 Полы									
59	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**33,3**	264,73	34,04	8816	1134	5058	2861	12611
					78,79	12,61	2624	420	–	934	
60	1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные из бетона В7,5. Устройство НР=94 % К=0,080;**	**м3 подстилающего слоя**	**2,664**	26471,29	7,2	70520	19	59785	10073	87040
					4022,34	–	10716	–	–	6447	
61	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**33,3**	834,63	31,34	27793	1044	14409	12076	43059
					370,6	15,21	12341	506	–	3190	
62	1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,3**	1797,66	87,1	59862	2900	32803	23120	89621
					725,5	13,12	24159	437	–	6639	
63	1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**33,3**	1110,51	43,36	36980	1444	20959	13936	54989
					437,74	7,49	14577	249	–	4073	
64	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (прив толщ 40мм). Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**33,3**	834,63	31,34	27793	1044	14409	12076	43059
					370,6	15,21	12341	506	–	3190	

65 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	33,3	471,18	21,22	15690	707	14374	888	17904
				18,32	10,06	610	335	–	1326	
66 1111-0101-1501	Покрытия бетонные из бетона В15, толщина 30 мм (прив толщ 20мм). Устройство НР=94 %	м2 покрытия	33,3	1213,71	104,72	40417	3487	24415	12975	57663
				375,8	38,72	12514	1289	–	4271	
67 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	33,3	-250,59	-9,21	-8345	-307	-7317	-821	-9899
				-21,65	-4,55	-721	-152	–	-733	

Итого по разделу 9	**396 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	89 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	178 895
- накладные расходы, тенге	87 184
в т.ч. зарплата, тенге	7 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 337

Раздел 11 Прочие работы

11.1 Рамы РМ-1, РМ-2

68 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,15476	46140,46	20054,59	7141	3104	1074	2635	10558
				19147,7	5533,46	2963	856	–	782	

69	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,14228	335757		47772		47772	–	51594
					–		–		–	3822	
70	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01248	346354		4322		4322	–	4668
					–		–		–	346	
71	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,15476	7420		1148		1148	–	1240
					–		–		–	92	
72	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,00639	829894,75	1422,75	5303	9	4806	448	6211
					76328	607,47	488	4	–	460	
73	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %	м2	7,5657	115,8	2,66	876	20	481	260	1227
					49,59	0,28	375	2	–	91	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 слоя НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,5657	161,96	3,77	1225	29	773	295	1642
					56,06	0,58	424	4	–	122	
		11.2 Металлическая лестница МЛ-1									
75	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,41548	78816,77	26485,32	32747	11004	5100	14066	50558

				40055,4	9011,29	16642	3744	–	3745	
76	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,17285	439300		75933	75933	–	82008
					–		–	–	6075	
77	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,07282	358629		26115	26115	–	28204
					–		–	–	2089	
78	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,07832	403385		31593	31593	–	34120
					–		–	–	2527	
79	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	0,01285	438		6	6	–	6
					–		–	–	–	
80	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01831	325908		5967	5967	–	6444
					–		–	–	477	
81	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00028	307964		86	86	–	93
					–		–	–	7	
82	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0199	336976		6706	6706	–	7242
					–		–	–	536	

83	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00114	330422		377		377	–	407
					–		–		–	30	
84	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм									
			т	0,03752	359468		13487		13487	–	14566
					–		–		–	1079	
85	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00177	361170		639		639	–	690
					–		–		–	51	
86	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005									
			т	0,41548	7420		3083		3083	–	3330
					–		–		–	247	
87	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %									
			болт	2	157,53	0,93	315	2	–	217	575
					156,6	0,43	313	1	–	43	
88	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой	кг	0,00114	985		1		1	–	1
					–		–		–	–	
89	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В7,5 F200. Устройство НР=91 %	м3	0,256	29486,91	1179,68	7549	302	5744	1434	9702
					5870,2	286,65	1503	73	–	719	

90 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %	м2	17,234	115,8	2,66	1996	46	1095	593	2796
				49,59	0,28	855	5	–	207	
91 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17,234	161,96	3,77	2791	65	1760	673	3741
				56,06	0,58	966	10	–	277	
11.3 Монорельса										
92 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,2704	46140,46	20054,59	12476	5423	1876	4605	18448
				19147,7	5533,46	5178	1496	–	1367	
93 222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" (марка стали С285)	т	0,25814	589739		152235		152235	–	164414
				–		–		–	12179	
94 298-888-8929	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С285, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 19281-89	т	0,25814	21304		5499		5499	–	5939
				–		–		–	440	
95 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01226	330422		4051		4051	–	4375
				–		–		–	324	
96 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,01226	7420		91		91	–	98

					–		–		–	7
97	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР=69 %								
			болт	8	157,53	0,93	1260	7	–	867	2297
					156,6	0,43	1253	3	–	170	
98	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой	т	0,0002	647579		130		130	–	140
					–		–		–	10	
99	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,001	110536,76	1172,55	111	1	83	24	146
					26032,5	515,52	26	1	–	11	
100	1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР=69 %									
			м2	9,2846	115,8	2,66	1075	25	590	319	1506
					49,59	0,28	460	3	–	112	
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2	9,2846	161,96	3,77	1504	35	948	362	2015
					56,06	0,58	520	5	–	149	

Итого по разделу 11	**521 001**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 966
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	403 571
- накладные расходы, тенге	26 798
в т.ч. зарплата, тенге	2 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 593
Итого по смете	**12 716 198**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	961 549
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	452 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 145
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 330 713
- накладные расходы, тенге	1 029 632
в т.ч. зарплата, тенге	92 668
- сметная прибыль (8 %), тенге	941 941

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**12 716 198**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	368 770
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**13 084 968**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	474 984
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**13 559 952**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	271 199
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**13 831 151**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**13 831 151**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**13 831 151**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 383 115
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**12 448 036**
НДС 12%	Тенге	1 493 764
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**13 941 800**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) технического надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ06VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №15 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100м3 (№1)

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции
2.3 Перекрытие

1	**1112-0101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**37,8**	626,74	55,82	23691	2110	13158	8227	34471
					222,83	13,74	8423	519	–	2553	
2	**234-102-0204**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;**	**м3**	**1,9467**	32232		62746		62746	–	67766
					–		–		–	5020	
3	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**60,63**	834,63	31,34	50604	1900	26234	21988	78399
					370,6	15,21	22469	922	–	5807	

4 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,07069	16256,96	1505,2	1149	106	2	988	2308
				14720,4	642,24	1041	45	–	171	
5 261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	37,8	1348		50954		50954	–	55030
				–		–		–	4076	
6 1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	23,22	2812,35	52,8	65303	1226	43450	16356	88192
				888,3	3,36	20626	78	–	6533	
7 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	60,63	1924,94	369,01	116709	22373	22474	61316	192267
				1185,25	94,89	71862	5753	–	14242	
8 1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	27,38	2360,38	64,05	64627	1754	36612	21114	92600
				959,15	16,95	26262	464	–	6859	
9 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	34,2	838,3	30,69	28670	1050	15065	12291	44238
				367,1	15,21	12555	520	–	3277	
10 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=28,000;	м2 стяжки	957,6	119,58	5,31	114510	5085	105202	6238	130408
				4,41	2,52	4223	2413	–	9660	

	Итого по разделу 2					**785 679**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					167 461				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 604				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 714				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 897				
	- накладные расходы, тенге					148 518				
	в т.ч. зарплата, тенге					13 367				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					58 198				
	Раздел 3 Прочие работы									
	3.1 Камера лаза									
11	**1107-0201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,85**	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
12	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	15625		31250		31250	–	33750
					–		–		–	2500	
13	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	5016		5016		5016	–	5417
					–		–		–	401	
14	**225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	
15	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1, МД-2, швеллер 12, лист 4*30 мм НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,02242**	799437,33	6869,25	17923	154	16293	1781	21280
					65843,4	1474,96	1476	33	–	1576	
16	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4**	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
17	**1114-0101-1301**	**Крышка деревянная К1. Изготовление и установка НР=99 %**	**м2 щитов**	**1,5**	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
					412,89	29,21	619	44	–	929	
18	**1110-0107-0612**	**Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %**	**м2**	**1,5**	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161

				804,47	3,01	1207	5	–	605	
19 1114-0101-1301	Крышка деревянная К2. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,3	7302,7	68,47	9494	89	8868	569	10868
				412,89	29,21	537	38	–	805	
20 1110-0107-0608	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	1,3	5801,27	14,54	7542	19	6161	1233	9477
				1047,38	6,22	1362	8	–	702	
21 1112-0101-1301	Стены. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
				222,83	13,74	1172	72	–	355	
22 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
				–		–		–	698	
23 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
				1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
3.2 Камера приборов										
24 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
				6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
25 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15625		31250		31250	–	33750
				–		–		–	2500	

26 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5016		5016		5016	–	5417
				–		–		–	401	
27 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048
				–		–		–	1485	
28 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2 НР=118 %	т стальных элементов	0,00632	799437,33	6869,25	5052	43	4593	502	5998
				65843,4	1474,96	416	9	–	444	
29 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка металл крышки, уголок 75*6, лист 9*650*650 НР=118 %	т стальных элементов	0,0436	81032,33	6869,25	3533	299	363	3463	7556
				65843,4	1474,96	2871	64	–	560	
30 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01375	330422		4543		4543	–	4906
				–		–		–	363	
31 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02985	346354		10339		10339	–	11166
				–		–		–	827	
32 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
				–		–		–	190	
33 1114-0101-1301	Крышка люка К-1 деревянные. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,5	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
				412,89	29,21	619	44	–	929	
34 1110-0107-0612	Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	1,5	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161

				804,47	3,01	1207	5	–	605	
35 1112-0101-1301	Стены. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
				222,83	13,74	1172	72	–	355	
36 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
				–		–		–	696	
37 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
				1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
3.3 Крепление труб вентиляции										
38 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00378	81032,33	6869,25	306	26	31	301	656
				65843,4	1474,96	249	6	–	49	
39 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	3130,71	–	3131	–	762	2322	5889
				2368,8	–	2369	–	–	436	
40 241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	0,45	2640		1188		1188	–	1283
				–		–		–	95	
41 1146-0101-0801	Обетонирование вентиляционной трубы, бетон класса В25, F100, W6 НР=84 %	м3	0,14	77119,1	1352,34	10797	189	5725	4166	16160

				34874	552,25	4882	77	–	1197
3.4 Испытание									
42	**1106-1401-0501**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	202,83	2,79	20283	279	11504	7852	30386
					85	1,29	8500	129	–	2251	
43	**1106-1401-0502**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	389,35	0,93	38935	93	21022	16255	59605
					178,2	0,43	17820	43	–	4415	

Итого по разделу 3	**454 788**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	261 440
- накладные расходы, тенге	72 626
в т.ч. зарплата, тенге	6 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 686

Итого по смете	**1 240 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге	637 337
- накладные расходы, тенге	221 144
в т.ч. зарплата, тенге	19 903
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 884

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 240 467**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	35 974
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 276 441**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	46 335
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 322 775**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	26 456
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 349 231**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 349 231**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 349 231**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	134 923

Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 214 308**
НДС 12%	Тенге	145 717
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 360 025**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043679 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №16 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100м3 (№2)

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции
2.3 Перекрытие

1	1112-0101-1301	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**37,8**	626,74	55,82	23691	2110	13158	8227	34471
					222,83	13,74	8423	519	–	2553	
2	234-102-0204	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;**	**м3**	**1,9467**	32232		62746		62746	–	67766
					–		–		–	5020	
3	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**60,63**	834,63	31,34	50604	1900	26234	21988	78399
					370,6	15,21	22469	922	–	5807	

4 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,07069	16256,96	1505,2	1149	106	2	988	2308
				14720,4	642,24	1041	45	–	171	
5 261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	37,8	1348		50954		50954	–	55030
				–		–		–	4076	
6 1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	23,22	2812,35	52,8	65303	1226	43450	16356	88192
				888,3	3,36	20626	78	–	6533	
7 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	60,63	1924,94	369,01	116709	22373	22474	61316	192267
				1185,25	94,89	71862	5753	–	14242	
8 1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	27,38	2360,38	64,05	64627	1754	36612	21114	92600
				959,15	16,95	26262	464	–	6859	
9 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	34,2	838,3	30,69	28670	1050	15065	12291	44238
				367,1	15,21	12555	520	–	3277	
10 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=28,000;	м2 стяжки	957,6	119,58	5,31	114510	5085	105202	6238	130408
				4,41	2,52	4223	2413	–	9660	

	Итого по разделу 2					**785 679**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					167 461					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 604					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 714					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 897					
	- накладные расходы, тенге					148 518					
	в т.ч. зарплата, тенге					13 367					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					58 198					
	Раздел 3 Прочие работы										
	3.1 Камера лаза										
11	**1107-0201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,85**	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
12	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	15625		31250		31250	–	33750
					–		–		–	2500	
13	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	5016		5016		5016	–	5417
					–		–		–	401	
14	**225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	
15	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1, МД-2, швеллер 12, лист 4*30 мм НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,02242**	799437,33	6869,25	17923	154	16293	1781	21280
					65843,4	1474,96	1476	33	–	1576	
16	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4**	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
17	**1114-0101-1301**	**Крышка деревянная К1. Изготовление и установка НР=99 %**	**м2 щитов**	**1,5**	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
					412,89	29,21	619	44	–	929	
18	**1110-0107-0612**	**Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %**	**м2**	**1,5**	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161

				804,47	3,01	1207	5	–	605	
19 1114-0101-1301	Крышка деревянная К2. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,3	7302,7	68,47	9494	89	8868	569	10868
				412,89	29,21	537	38	–	805	
20 1110-0107-0608	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	1,3	5801,27	14,54	7542	19	6161	1233	9477
				1047,38	6,22	1362	8	–	702	
21 1112-0101-1301	Стены. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
				222,83	13,74	1172	72	–	355	
22 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
				–		–		–	698	
23 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
				1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
3.2 Камера приборов										
24 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
				6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
25 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	15625		31250		31250	–	33750
				–		–		–	2500	

26 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5016		5016		5016	–	5417
				–		–		–	401	
27 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	18563		18563		18563	–	20048
				–		–		–	1485	
28 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-2 НР=118 %	т стальных элементов	0,00632	799437,33	6869,25	5052	43	4593	502	5998
				65843,4	1474,96	416	9	–	444	
29 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка металл крышки, уголок 75*6, лист 9*650*650 НР=118 %	т стальных элементов	0,0436	81032,33	6869,25	3533	299	363	3463	7556
				65843,4	1474,96	2871	64	–	560	
30 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01375	330422		4543		4543	–	4906
				–		–		–	363	
31 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02985	346354		10339		10339	–	11166
				–		–		–	827	
32 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	595		2380		2380	–	2570
				–		–		–	190	
33 1114-0101-1301	Крышка люка К-1 деревянные. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,5	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
				412,89	29,21	619	44	–	929	
34 1110-0107-0612	Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %	м2	1,5	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161

				804,47	3,01	1207	5	–	605	
35	1112-0101-1301	Стены. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
					222,83	13,74	1172	72	–	355	
36	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
					–		–		–	698	
37	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
					1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
	3.3 Крепление труб вентиляции										
38	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00378	81032,33	6869,25	306	26	31	301	656
					65843,4	1474,96	249	6	–	49	
39	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	3130,71	–	3131	–	762	2322	5889
					2368,8	–	2369	–	–	436	
40	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	0,45	2640		1188		1188	–	1283
					–		–		–	95	
41	1146-0101-0801	Обетонирование вентиляционной трубы, бетон класса В25, F100, W6 НР=84 %	м3	0,14	77119,1	1352,34	10797	189	5725	4166	16160

				34874	552,25	4882	77	–	1197
3.4 Испытание									
42	**1106-1401-0501**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	202,83	2,79	20283	279	11504	7852	30386
					85	1,29	8500	129	–	2251	
43	**1106-1401-0502**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР=91 %**	**м3 емкости**	**100**	389,35	0,93	38935	93	21022	16255	59605
					178,2	0,43	17820	43	–	4415	

Итого по разделу 3	**454 788**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 869
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	261 440
- накладные расходы, тенге	72 626
в т.ч. зарплата, тенге	6 536
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 686

Итого по смете	**1 240 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 627
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге	637 337
- накладные расходы, тенге	221 144
в т.ч. зарплата, тенге	19 903
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 884

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 240 467**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	35 974
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 276 441**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	46 335
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 322 775**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	26 456
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 349 231**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 349 231**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 349 231**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	134 923

Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 214 308**
НДС 12%	Тенге	145 717
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 360 025**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №17 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-4-1. Резервуар для сброса воды емкостью 100м3

Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы
2.3 Перекрытие

1	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	37,8	626,74	55,82	23691	2110	13158	8227	34471
					222,83	13,74	8423	519	–	2553	
2	234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	1,9467	32232		62746		62746	–	67766
					–		–		–	5020	
3	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	60,63	834,63	31,34	50604	1900	26234	21988	78399
					370,6	15,21	22469	922	–	5807	

4 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,07069	16256,96	1505,2	1149	106	2	988	2308
				14720,4	642,24	1041	45	–	171	
5 261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	37,8	1348		50954		50954	–	55030
				–		–		–	4076	
6 1141-0102-0201	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой НР=79 %	м2	23,22	2812,35	52,8	65303	1226	43450	16356	88192
				888,3	3,36	20626	78	–	6533	
7 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР=79 %	м2	60,63	1924,94	369,01	116709	22373	22474	61316	192267
				1185,25	94,89	71862	5753	–	14242	
8 1141-0102-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	27,38	2360,38	64,05	64627	1754	36612	21114	92600
				959,15	16,95	26262	464	–	6859	
9 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм из бетона В15. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	34,2	838,3	30,69	28670	1050	15065	12291	44238
				367,1	15,21	12555	520	–	3277	
10 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=28,000;	м2 стяжки	957,6	119,58	5,31	114510	5085	105202	6238	130408
				4,41	2,52	4223	2413	–	9660	

	Итого по разделу 2					**785 679**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					167 461					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 604					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 714					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 897					
	- накладные расходы, тенге					148 518					
	в т.ч. зарплата, тенге					13 367					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					58 198					
	Раздел 3 Прочие работы										
	3.1 Камера лаза										
11	**1107-0201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,85**	14587,57	7729,79	12399	6570	412	9241	23371
					6373,44	2840,51	5417	2414	–	1731	
12	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	15625		31250		31250	–	33750
					–		–		–	2500	
13	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	5016		5016		5016	–	5417
					–		–		–	401	
14	**225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	18563		18563		18563	–	20048
					–		–		–	1485	
15	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД-1, МД-2, швеллер 12, лист 4*30мм НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,02242**	799437,33	6869,25	17923	154	16293	1781	21280
					65843,4	1474,96	1476	33	–	1576	
16	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**4**	595		2380		2380	–	2570
					–		–		–	190	
17	**1114-0101-1301**	**Крышка деревянная К1. Изготовление и установка НР=99 %**	**м2 щитов**	**1,5**	7302,7	68,47	10954	103	10232	656	12539
					412,89	29,21	619	44	–	929	
18	**1110-0107-0612**	**Крышка К1. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР=90 %**	**м2**	**1,5**	4310,27	7,01	6465	11	5248	1091	8161

				804,47	3,01	1207	5	–	605	
19 1114-0101-1301	Крышка деревянная К2. Изготовление и установка НР=99 %	м2 щитов	1,3	7302,7	68,47	9494	89	8868	569	10868
				412,89	29,21	537	38	–	805	
20 1110-0107-0608	Крышка К2. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90 %	м2	1,3	5801,27	14,54	7542	19	6161	1233	9477
				1047,38	6,22	1362	8	–	702	
21 1112-0101-1301	Стены. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	5,26	626,74	55,82	3297	294	1831	1144	4796
				222,83	13,74	1172	72	–	355	
22 234-102-0204	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 К=1,030;	м3	0,27089	32232		8731		8731	–	9429
				–		–		–	698	
23 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	5,26	1644,44	258,81	8650	1361	1361	4959	14698
				1126,87	66,46	5927	350	–	1089	
3.2 Крепление труб вентиляции										
24 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 %	т стальных элементов	0,00378	81032,33	6869,25	306	26	31	301	656
				65843,4	1474,96	249	6	–	49	
25 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98 %	сальник	1	3130,71	–	3131	–	762	2322	5889

				2368,8	–	2369	–	–	436	
26 241-102-0164	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм**	м	0,45	2640		1188		1188	–	1283
				–		–		–	95	
27 1146-0101-0801	**Обетонирование вентиляционной трубы, бетон класса В25, F100, W6. Устройство НР=84 %**	м3	0,14	77119,1	1352,34	10797	189	5725	4166	16160
				34874	552,25	4882	77	–	1197	

Итого по разделу 3	**200 392**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 217
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 047
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 052
- накладные расходы, тенге	27 463
в т.ч. зарплата, тенге	2 472
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 843

Итого по смете	**986 071**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 678
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 761
- материалы, изделия и конструкции, тенге	499 949
- накладные расходы, тенге	175 981
в т.ч. зарплата, тенге	15 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 041

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**986 071**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	28 596
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 014 667**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	36 832
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 051 499**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	21 030
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 072 529**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 072 529**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 072 529**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	107 253
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**965 277**
НДС 12%	Тенге	115 833
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 081 110**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №18 приемки выполненных работ
от 28 июня 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-2-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Водопровод
1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**958,3**	224,54	224,54	215177	215177	–	25260	259672
					–	36,61	–	35083	–	19235	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**15,7**	2138,14	–	33569	–	–	24170	62358
					2138,14	–	33569	–	–	4619	
3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**94,26**	930,2	–	87681	–	–	63130	162876
					930,2	–	87681	–	–	12065	

4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	879,74	18,79	18,79	16530	16530	–	4922	23168
				–	7,77	–	6836	–	1716	
5 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	879,74	8,31	8,31	7311	7311	–	2179	10249
				–	3,44	–	3026	–	759	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	879,74	169,23	78,62	148878	69165	–	81203	248487
				90,61	37,59	79713	33069	–	18406	
1.2 Колодцы д-1500мм, д-2000мм										
7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,405	24659,62	9776,63	305903	121279	47788	185013	530189
				11030,7	4034,37	136836	50046	–	39273	
8 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	18852		56556		56556	–	61080
				–		–		–	4524	
9 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	25365		50730		50730	–	54788
				–		–		–	4058	
10 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	15625		140625		140625	–	151875
				–		–		–	11250	
11 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	18906		56718		56718	–	61255
				–		–		–	4537	
12 225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	7	19283		134981		134981	–	145779
				–		–		–	10798	

13 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26002		52004		52004	–	56164
				–		–		–	4160	
14 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	18563		55689		55689	–	60144
				–		–		–	4455	
15 225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	25895		51790		51790	–	55933
				–		–		–	4143	
16 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11393		56965		56965	–	61522
				–		–		–	4557	
17 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	6956		34780		34780	–	37562
				–		–		–	2782	
18 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	2922		14610		14610	–	15779
				–		–		–	1169	
19 1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,15	39918,62	2214,72	5988	332	4640	1016	7564
				6771,1	515,52	1016	77	–	560	
20 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР=61 %	шт.	2	1433,24	1,24	2866	2	–	1748	4983
				1432	0,57	2864	1	–	369	
21 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм К=2,000;	м	0,4	2211		884		884	–	955
				–		–		–	71	
22 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	5	4896		24480		24480	–	26438
				–		–		–	1958	
23 222-506-0401	Лестницы С5, С7	т	0,14266	713095		101730		101730	–	109868
				–		–		–	8138	
24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	7,42	94,51	2,66	701	20	326	247	1024

				47,94	0,28	356	2	–	76	
25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	14,84	80,99	1,89	1202	28	758	290	1611
					28,03	0,28	416	4	–	119	
	1.3 Трубопроводы										
26	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,1071	501995,39	89526,03	53764	9588	1466	45897	107634
					398780	34101,33	42709	3652	–	7973	
27	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм К=1,004;	м	107,5284	1394		149895		149895	–	161887
					–		–		–	11992	
28	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,105	556421,57	115994,37	58424	12179	1735	48691	115684
					423900	44501,53	44510	4673	–	8569	
29	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	105,42	2679		282420		282420	–	305014
					–		–		–	22594	
30	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,003	1216520,24	540487,42	3650	1621	257	2293	6418
					590320	181569,19	1771	545	–	475	

31 241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм К=1,004;	м	3,012	8687		26165		26165	–	28258
				–		–		–	2093	
32 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,1071	1198511,84	36460,52	128361	3905	94174	29999	171029
				282744	186,16	30282	20	–	12669	
33 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,105	1574864,4	38354,72	165361	4027	131500	29562	210517
				284130	257,76	29834	27	–	15594	
34 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,003	3132800,53	240799,76	9398	722	7520	1277	11529
				385308	44658,88	1156	134	–	854	
35 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	6	1302,31	31	7814	186	928	6718	15695
				1116,72	14,32	6700	86	–	1163	

36 242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50								
		шт.	6	39417		236502		236502	–	255422
				–		–		–	18920	
37 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	9	2162,24	93	19460	837	2634	16212	38526
				1776,6	42,96	15989	387	–	2854	
38 242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100								
		шт.	9	72008		648072		648072	–	699918
				–		–		–	51846	
39 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	6676,49	2103,33	6676	2103	503	4693	12279
				4070,56	668,77	4071	669	–	910	
40 242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200								
		шт.	1	184166		184166		184166	–	198899
				–		–		–	14733	
41 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99 %	т фасонных частей	0,0729	1416592,98	522605	103270	38098	26168	50215	165764
				535029,7	160736,29	39004	11718	–	12279	

42 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	9	599,78	31,14	5398	280	190	4879	11099
				547,52	–	4928	–	–	822	
43 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	1406		12654		12654	–	13666
				–		–		–	1012	
44 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	16	1150,13	62,28	18402	996	980	16262	37437
				1026,6	–	16426	–	–	2773	
45 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2590		41440		41440	–	44755
				–		–		–	3315	
46 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР=99 %	фланец	2	2762,85	193,62	5526	387	245	4873	11231
				2446,73	14,32	4893	29	–	832	
47 241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	6195		12390		12390	–	13381
				–		–		–	991	
48 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	6	1481,17	936,35	8887	5618	–	4849	14835
				544,82	271,49	3269	1629	–	1099	
49 241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1772		7088		7088	–	7655
				–		–		–	567	
50 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	–	3026
				–		–		–	224	

51 241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590		5180		5180	–	5594
				–		–		–	414	
52 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,066	63361,24	–	4182	–	110	4031	8870
				61697	–	4072	–	–	657	
53 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,108	68325,77	–	7379	–	716	6596	15093
				61697	–	6663	–	–	1118	
54 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	0,003	100607,89	–	302	–	80	220	564
				74036,4	–	222	–	–	42	
55 1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР=76 %	м3 изоляции	2,32	55489,42	1167,06	128735	2708	74317	40234	182487
				22289,28	529,84	51711	1229	–	13518	
56 261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 К=1,050;	м3	2,436	34710		84554		84554	–	91318
				–		–		–	6764	

Итого по разделу 1	**5 176 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	650 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	513 099
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 942
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 922 905
- накладные расходы, тенге	706 679
в т.ч. зарплата, тенге	63 601
- сметная прибыль (8 %), тенге	383 463

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

57 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	310,85	224,54	224,54	69798	69798	–	8194	84231
				–	36,61	–	11380	–	6239	
58 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,8	2138,14	–	12401	–	–	8929	23036
				2138,14	–	12401	–	–	1706	
59 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	29	930,2	–	26976	–	–	19423	50111
				930,2	–	26976	–	–	3712	
60 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	287,65	18,79	18,79	5405	5405	–	1609	7575
				–	7,77	–	2235	–	561	
61 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	287,65	8,31	8,31	2390	2390	–	713	3351
				–	3,44	–	990	–	248	
62 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	287,65	169,23	78,62	48679	22615	–	26551	81248
				90,61	37,59	26064	10813	–	6018	
2.2 Кролодцы д-1500мм										
63 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,46	24659,62	9776,63	159301	63157	24886	96347	276100
				11030,7	4034,37	71258	26062	–	20452	

64 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	0,74	42198,06	11269,92	31227	8340	9381	16718	51781
				18251,6	4568,37	13506	3381	–	3836	
65 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	4,38	35586,8	7569,3	155870	33154	67064	68676	242510
				12705,98	3132,05	55652	13718	–	17964	
66 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	11543		11543		11543	–	12466
				–		–		–	923	
67 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	18852		113112		113112	–	122161
				–		–		–	9049	
68 225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	6956		20868		20868	–	22537
				–		–		–	1669	
69 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	15625		62500		62500	–	67500
				–		–		–	5000	
70 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	18906		189060		189060	–	204185
				–		–		–	15125	
71 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	18563		111378		111378	–	120288
				–		–		–	8910	
72 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	11393		56965		56965	–	61522
				–		–		–	4557	
73 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2922		20454		20454	–	22090
				–		–		–	1636	
74 244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	7	4896		34272		34272	–	37014

				–		–		–	2742	
75 1108-0201-0109	Стены горловин из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,45	39918,62	2214,72	17963	997	13920	3049	22693
				6771,1	515,52	3047	232	–	1681	
76 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР=61 %	шт.	2	1433,24	1,24	2866	2	–	1748	4983
				1432	0,57	2864	1	–	369	
77 241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	0,2	2211		442		442	–	477
				–		–		–	35	
78 241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,2	4296		859		859	–	928
				–		–		–	69	
79 222-506-0401	Лестницы С1, С3, С6	т	0,0747	713095		53268		53268	–	57529
				–		–		–	4261	
80 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	19	595		11305		11305	–	12209
				–		–		–	904	
81 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4,39	94,51	2,66	415	12	193	146	606
				47,94	0,28	210	1	–	45	
82 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	8,78	80,99	1,89	711	17	448	171	953
				28,03	0,28	246	2	–	71	
83 1111-0101-0204	Основание щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=7,000;	м3 подстилающего слоя	3,738	9769,13	1818,35	36517	6797	16410	15279	55940
				3560,76	787,6	13310	2944	–	4144	

84 1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР=91 % К=7,000;	м3	3,738	23033,63	1118,59	86100	4181	76857	5488	98915
				1354,05	259,62	5061	970	–	7327	
2.3 Трубопроводы										
85 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,003	375433,35	108692,63	1126	326	7	882	2169
				264422	32753,44	793	98	–	161	
86 241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	3,03	791		2397		2397	–	2589
				–		–		–	192	
87 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,021	490787,08	154045,36	10307	3235	126	7850	19609
				330733	46878,56	6945	984	–	1452	
88 241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	21,42	1836		39327		39327	–	42473
				–		–		–	3146	
89 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,018	556421,57	115994,37	10016	2088	297	8347	19832
				423900	44501,53	7630	801	–	1469	

90 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	18,072	2679		48415		48415	–	52288
				–		–		–	3873	
91 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,018	875962,65	247646,93	15767	4458	1136	11631	29590
				565200	87423,63	10174	1574	–	2192	
92 241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм К=1,004;	м	18,072	4528		81830		81830	–	88376
				–		–		–	6546	
93 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,018	1574864,4	38354,72	28348	690	22543	5068	36089
				284130	257,76	5114	5	–	2673	
94 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,018	2386990,78	213427,16	42966	3842	32737	7051	54018
				354816	40849	6387	735	–	4001	
95 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	2	3165,27	217	6331	434	817	5227	12483
				2539,88	100,24	5080	200	–	925	

96 242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	119752		239504		239504	–	258664
				–		–		–	19160	
97 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	4	1752,06	119,23	7008	477	372	6155	14216
				1539,9	14,32	6160	57	–	1053	
98 241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	4392		17568		17568	–	18973
				–		–		–	1405	
99 1126-0101-0201	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта НР=76 %	м3 изоляции	1,56	55489,42	1167,06	86563	1821	49972	27054	122706
				22289,28	529,84	34771	827	–	9089	
100 261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 К=1,050;	м3	1,638	34710		56855		56855	–	61403
				–		–		–	4548	

Итого по разделу 2	**2 580 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	313 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	234 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 010
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 489 088
- накладные расходы, тенге	352 306
в т.ч. зарплата, тенге	31 708
- сметная прибыль (8 %), тенге	191 138

Итого по смете	**7 757 224**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	964 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	747 335
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	230 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 411 993
- накладные расходы, тенге	1 058 985
в т.ч. зарплата, тенге	95 309
- сметная прибыль (8 %), тенге	574 601

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**7 757 224**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	224 959
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**7 982 183**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	289 753
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**8 271 937**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	165 439
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**8 437 375**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**8 437 375**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**8 437 375**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	843 738
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**7 593 638**
НДС 12%	Тенге	911 237
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**8 504 874**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ93VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)