ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 16 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области**

ДОГОВОР **№ 69 от 16.03.2020 года, доп. соглашение № 69/1 от 07 апреля 2020г., доп. соглашение № 69/2 от 16.03.2021г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области	460 958 963	460 958 963	291 247 429					10 517 196		10 517 196	
НДС (12%)	55 315 076	55 315 076	34 949 691					1 262 063		1 262 063	
ИТОГО по актам	**516 274 038**	**516 274 038**	**326 197 120**					**11 779 259**		**11 779 259**	
аванс 30%		154 882 211	97 859 136					3 533 778		3 533 778	
5 % на сдачу объекта		25 813 702	16 309 857					588 963		588 963	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**335 578 125**	**212 028 127**					**7 656 518**		**7 656 518**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Нурай Строй"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество)

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №35 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-6. Насосная станция 2-го подъема. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %**	шт.	1	35192,93 / 34845	1,92 / –	35193 / 34845	2 / –	346 / –	21255 / 4516	60964
2	248-303-0103	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	шт.	1	18492 / –		18492 / –		18492 / –	– / 1479	19971
3	1310-0701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %**	шт.	2	1472,07 / 1432	0,72 / –	2944 / 2864	1 / –	79 / –	1747 / 375	5066

4	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	3765,08	2,28	15060	9	291	9004	25989
					3690	–	14760	–	–	1925	
5	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1563,87	–	1564	–	132	874	2633
					1432	–	1432	–	–	195	
6	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	4	2326		9304		9304	–	10048
					–		–		–	744	
7	248-302-0104	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	2	2352		4704		4704	–	5080
					–		–		–	376	
8	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	4	16202,15	1,56	64809	6	606	39160	112286
					16049	–	64196	–	–	8317	
9	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1530		1530		1530	–	1652
					–		–		–	122	
10	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	3	918		2754		2754	–	2974
					–		–		–	220	
11	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	11	740,34	–	8144	–	119	4895	14082
					729,5	–	8025	–	–	1043	
12	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	11	154		1694		1694	–	1830
					–		–		–	136	

13 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	53	686,01	403,49	36359	21385	5866	11497	51684
				171,84	129,43	9108	6860	–	3828	
14 1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР=72 %	м кабеля	12	1181,4	839,26	14177	10071	1700	4100	19739
				200,48	274,07	2406	3289	–	1462	
15 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,0541	26765		1448		1448	–	1564
				–		–		–	116	
16 243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,0122	47871		584		584	–	631
				–		–		–	47	
17 261-102-0213	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,0003	176823		53		53	–	57
				–		–		–	4	

Итого по смете	**336 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	137 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 149
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 702
- накладные расходы, тенге	92 532
в т.ч. зарплата, тенге	8 328
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 905

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**336 250**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	9 751
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**346 001**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	12 560
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**358 561**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	7 171

Итого с непредвиденными	Тенге	365 732
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	Тенге	365 732
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	Тенге	365 732
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	36 573
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	Тенге	329 159
НДС 12%	Тенге	39 499
ВСЕГО по акту	Тенге	368 658

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №36 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 3 Трубопроводы

1	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	3,644	63361,24	–	230888	–	6064	222576	489741
					61697	–	224824	–	–	36277	
2	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99 %	км трубопровода	4,746	68325,77	–	324274	–	31460	289886	663293
					61697	–	292814	–	–	49133	
3	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка знака пожарного гидранта НР=108 %	шт.	22	5149,23	832,63	113283	18318	10626	97853	228027
					3833,6	284,81	84339	6266	–	16891	
4	251-102-0707	Стойка круглая металлическая	шт.	22	3065		67430		67430	–	72824

				–		–		–	5394	
5 251-101-0101	Указатель ПГ	шт.	22	9747		214434		214434	–	231589
				–		–		–	17155	
6 1146-0101-0801	Стойки. Обетонирование, бетон В7,5 НР=84 % К=22,000;	м3	0,704	72241,46	1352,34	50858	952	25355	20950	77553
				34874	552,25	24551	389	–	5745	

Итого по разделу 3	**1 763 027**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	626 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	355 369
- накладные расходы, тенге	631 265
в т.ч. зарплата, тенге	56 814
- сметная прибыль (8 %), тенге	130 595

Итого по смете	**1 763 027**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	626 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге	355 369
- накладные расходы, тенге	631 265
в т.ч. зарплата, тенге	56 814
- сметная прибыль (8 %), тенге	130 595

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 763 027**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	51 128
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 814 155**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	65 854
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 880 009**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	37 600
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 917 609**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 917 609**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 917 609**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	191 761
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 725 848**
НДС 12%	Тенге	207 102
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 932 950**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Ахмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт 37 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Надворная уборная на 1 очко

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	4,54	275,97	275,97	1253	1253	–	147	1512
					–	44,99	–	204	–	112	
2	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т·км	7,945	47		373		–	–	403
					–		–		–	30	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	4,54	21,6	18,15	98	82	1	35	144
					3,33	7,49	15	34	–	11	

4 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	16,51	224,54	224,54	3707	3707	–	435	4473
				–	36,61	–	604	–	331	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,35	2138,14	–	748	–	–	539	1390
				2138,14	–	748	–	–	103	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,68	930,2	–	1563	–	–	1125	2903
				930,2	–	1563	–	–	215	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	15,18	18,79	18,79	285	285	–	85	400
				–	7,77	–	118	–	30	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	15,18	169,23	78,62	2569	1193	–	1401	4288
				90,61	37,59	1375	571	–	318	

Итого по разделу 1	**15 513**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- перевозка грузов, тенге	373
- накладные расходы, тенге	3 767
в т.ч. зарплата, тенге	339
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 150

Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции

9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 с/с. Устройство НР=91 %	м3	0,35	25094,03	1118,59	8783	392	7917	514	10041

				1354,05	259,62	474	91	–	744	
10 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	3,46	1644,44	258,81	5690	895	895	3262	9668
				1126,87	66,46	3899	230	–	716	
11 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %	м3 конструкций колодца	1,045	35364,8	7569,3	36956	7910	15769	16385	57608
				12705,98	3132,05	13278	3273	–	4267	
12 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18852		18852		18852	–	20360
				–		–		–	1508	
13 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	18906		18906		18906	–	20418
				–		–		–	1512	
14 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15625		15625		15625	–	16875
				–		–		–	1250	
15 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	640,37	245,46	640	245	211	284	998
				184,01	57,14	184	57	–	74	
16 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,0324	92398		2994		2994	–	3234
				–		–		–	240	
17 298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,0774	270		291		291	–	314
				–		–		–	23	
18 1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	0,23	14367,33	2214,72	3304	509	1082	1704	5409
				7448,21	515,52	1713	119	–	401	

19	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР=79 %	м2	7,9	1644,44	258,81	12991	2045	2044	7447	22073
					1126,87	66,46	8902	525	–	1635	
20	1141-0102-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя НР=79 %	м2	7,9	3685,43	64,05	29115	506	10564	14361	46954
					2284,2	16,95	18045	134	–	3478	
21	1146-0101-0801	Обетонирование вокруг колодцы в месте сопряжения кольца с плитой НР=84 %	м3	0,11	74168,24	1352,34	8159	149	4174	3273	12347
					34874	552,25	3836	61	–	915	
22	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней (пескоблок). Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	0,093	9415,03	2706,88	876	252	201	448	1430
					4545,84	630,08	423	59	–	106	
23	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	6	225		1350		1350	–	1458
					–		–		–	108	

Итого по разделу 2	**229 187**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	100 875
- накладные расходы, тенге	47 678
в т.ч. зарплата, тенге	4 291
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 977

Раздел 3 Надземная часть

24	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	93346,4 / 23255,7	1229,3 / 544,16	26137 / 6512	344 / 152	19281 / –	5998 / 2571	34706
25	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,13	112739,85 / 25149,8	1525,47 / 621,79	14656 / 3269	198 / 81	11188 / –	3015 / 1414	19085
26	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	3,97	2560,55 / 518,13	82,24 / 26,66	10165 / 2057	326 / 106	7782 / –	1990 / 972	13127
27	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,13	8910,17 / 953,16	62,93 / 27,41	1158 / 124	8 / 4	1026 / –	115 / 102	1375
28	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,28	8177,78 / 2340,6	45,38 / 19,64	2290 / 655	13 / 6	1622 / –	595 / 231	3116
29	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	3,97	310,54 / 36,11	2,92 / 1,27	1233 / 143	12 / 5	1078 / –	133 / 109	1475
30	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15	2641,05 / 443,59	17,4 / 8,02	39616 / 6654	261 / 120	32701 / –	6097 / 3657	49370

31	1110-0107-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами НР=90 %	м2	1,96	8775,3	138,57	17200	272	4288	11489	30984
					6448,78	64,01	12640	125	–	2295	
32	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,033	67766		2236		2236	–	2415
					–		–		–	179	
33	261-103-0131	Щит деревянный реечный, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов ГОСТ 28015-89	м2	1,504	8755		13168		13168	–	14221
					–		–		–	1053	
34	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
35	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3663		3663		3663	–	3956
					–		–		–	293	
36	261-107-0997	Задвижка накладная 3Т	шт.	2	295		590		590	–	637
					–		–		–	47	
37	1115-0501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР=80 %	м2 площади остекления	0,173	3809,85	34,56	659	6	480	140	863
					1002,73	11,32	173	2	–	64	
38	1114-0101-1501	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200x200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием НР=99 %	м2 внутренней поверхности шахты	3,2	18147,27	185,45	58071	593	44300	13300	77081
					4117,92	80,27	13177	257	–	5710	

39 1114-0101-1301	**Щиты деревянные. Изготовление и укладка над приямками НР=99 %**	**м2 щитов**	**0,36**	7302,7	68,47	2629	25	2456	158	3010
				412,89	29,21	149	11	–	223	
40 223-502-0903	**Ручка на планке**	**пара**	**1**	3337		3337		3337	–	3604
				–		–		–	267	
41 1111-0101-3301	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**2**	4257,84	40,94	8516	82	7123	1268	10567
				655,31	18,98	1311	38	–	783	
42 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,68**	24251,51	1118,59	16491	761	14810	999	18889
				1354,05	259,62	921	177	–	1399	

Итого по разделу 3	**289 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 901
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 084
- материалы, изделия и конструкции, тенге	172 169
- накладные расходы, тенге	45 297
в т.ч. зарплата, тенге	4 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 452

Итого по смете	**534 304**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 045
- перевозка грузов, тенге	373
- накладные расходы, тенге	96 742
в т.ч. зарплата, тенге	8 707
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 579

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**534 304**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	15 495
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**549 799**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	19 958

Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**569 757**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	11 395
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**581 152**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**581 152**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**581 152**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	58 115
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**523 036**
НДС 12%	Тенге	62 764
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**585 801**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагембетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №38 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-3. Резервуары запаса воды емкостью 100м3. Автоматизация РЧВ №1,2

Раздел 1 Автоматизация

1.1 Приборы и средства автоматизации

1	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 % К=2,000;	шт.	2	2374,87	–	4750	–	110	3479	8887
					2319,72	–	4639	–	–	658	
2	580-000-0110 (пл) (об)	Преобразовтаель гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ, в комплекте: кабельная коробка, кабельный зажим, кабель 25м, кронштейн настенного монтажа, двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3 К=2,000;	компект	2	8096		16192		–	–	16192
					–		–		16192	–	
3	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 % К=2,000;	шт.	6	777,98	–	4668	–	207	3346	8655

4	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР=75 % К=2,000;	шт.	10	743,5 / 5565,99 / 3345,75	– / 1904,61 / 764,94	4461 / 55660 / 33458	– / 19046 / 7649	– / 3156 / –	641 / 30830 / 6919	93409
5	290-000-0112 (пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 + кондуктометричесик й датчик Д.С.3-3шт К=2,000;	комплект	4	4655 / –		18620 / –		18620 / –	– / 1490	20110
6	290-000-0111 (пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 + кондуктометричесик й датчик Д.С.2-2шт К=2,000;	комплект	2	4655 / –		9310 / –		9310 / –	– / 745	10055
7	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 % К=2,000;	шт.	2	740,34 / 729,5	– / –	1481 / 1459	– / –	22 / –	890 / 190	2561
8	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 % К=2,000;	шт.	4	6351,73 / 4158	43,73 / –	25407 / 16632	175 / –	8600 / –	11975 / 2991	40373
9	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10 /КЗНС08-16У2/ К=2,000;	шт.	4	7357 / –		29428 / –		29428 / –	– / 2354	31782
	1.2 Кабели и провода										
10	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 % К=2,000;	м	20	88,83	0,86	1777	17	373	1003	3002

					69,3	0,34	1386	7	–	222	
11	243-142-0103	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2 К=2,000;	км	0,02	41293 / –		826 / –		826 / –	– / 66	892
12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	12	342,86 / 143,2	154,69 / 49,5	4114 / 1718	1856 / 594	540 / –	1665 / 462	6241
13	290-000-0113 (пл)	Кабель гидрометрический для погружного зонда + гибкая трубка из нерж.стали К=2,000;	км	0,012	179520 / –		2154 / –		2154 / –	– / 172	2326
14	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка/монтаж трубки/ НР=72 % К=2,000;	м	12	780,58 / 401,94	50,77 / 7,65	9367 / 4823	609 / 92	3934 / –	3539 / 1032	13938
15	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,0183	116494,81 / 74464	17607,62 / 6049,98	2132 / 1363	322 / 111	447 / –	1061 / 255	3448
16	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00888	327704 / –		2910 / –		2910 / –	– / 233	3143
17	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00942	378056		3561		3561	–	3846

18	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 % К=2,000;	м	20	–		–		–	285
					780,58	50,77	15612	1015	6557	5898	23231
					401,94	7,65	8039	153	–	1721	
19	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25 К=2,000;	м	20	238		4760		4760	–	5141
					–		–		–	381	
20	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 % К=2,000;	м кабеля	50	472,98	190,26	23649	9513	3396	9849	36178
					214,8	58,77	10740	2939	–	2680	
		1.3 Монтажные материалы для установки датчиков-реле уровня									
21	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 % К=2,000;	шт.	16	1598,9	95,03	25582	1520	10773	8108	36385
					830,56	0,14	13289	2	–	2695	
22	243-907-2201	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 30 мм К=2,000;	м	4	286		1144		1144	–	1236
					–		–		–	92	

Итого по разделу 1 **371 031**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 102 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 34 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге 110 828
- оборудование, тенге 16 192
- накладные расходы, тенге 81 643
  в т.ч. зарплата, тенге 7 348
- сметная прибыль (8 %), тенге 26 284

Итого по смете **371 031**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 102 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 34 073

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	110 828
- оборудование, тенге	16 192
- накладные расходы, тенге	81 643
в т.ч. зарплата, тенге	7 348
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 284

Оборудования	**Тенге**	**16 192**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**354 839**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	10 290
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**365 129**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	13 254
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**378 384**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	7 568
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**385 951**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**402 143**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**402 143**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	40 214
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**361 929**
НДС 12%	Тенге	43 431
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**405 360**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №39 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №4-1-4. Автоматизация комплексная

Раздел 1 Автоматизация комплексная

1.1 Контрольно-измерительные приборы

1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	4	777,98	–	3112	–	138	2231	5770
					743,5	–	2974	–	–	427	
2	290-000-0100 (пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 с датчиками	шт	4	4655		18620		18620	–	20110
					–		–		–	1490	
3	1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %	шт.	2	2374,87	–	4750	–	110	3479	8887
					2319,72	–	4639	–	–	658	
4	290-000-0101 (пл)	Манометр сигнализирующий ДМ2005Ст 6 кгс/см2	шт	2	5060		10120		10120	–	10930
					–		–		–	810	

1.2 Щитовые устройства

5 1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР=75 %	шт.	1	9668,25	385,31	9668	385	2938	4853	15683
				6345	124,76	6345	125	–	1162	
6 580-000-0102 (пл) (об)	Шкаф 500x500x300, R5CE0553	шт	1	212520		212520		–	–	212520
				–		–		212520	–	
1.3 Кабельные изделия										
7 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	24	88,83	0,86	2132	21	448	1203	3602
				69,3	0,34	1663	8	–	267	
8 243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,024	59665		1432		1432	–	1547
				–		–		–	115	
9 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	90	686,01	403,49	61741	36314	9961	19523	87765
				171,84	129,43	15466	11649	–	6501	
10 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	297	374,9	163,57	111345	48580	15982	44834	168673
				157,52	52,14	46783	15486	–	12494	
11 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	13	342,86	154,69	4457	2011	585	1804	6762
				143,2	49,5	1862	644	–	501	

12	1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	18	1261,73	86,18	22711	1551	14458	5276	30226
					372,32	34,77	6702	626	–	2239	
13	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,03	289894		8697		8697	–	9393
					–		–		–	696	
14	243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км	0,37	595065		220174		220174	–	237788
					–		–		–	17614	
	1.4 Трубопроводы и арматура										
15	1312-0602-0102	Проводка трубная из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа, диаметр наружный 22 мм. Монтаж на соединениях разъемных НР=61 %	м	6	1031,84	548,8	6191	3293	63	2524	9412
					472,56	216,95	2835	1302	–	697	
16	241-108-0101	Труба стальная бесшовная размерами 14х2,0 мм	м	6	496		2976		2976	–	3214
					–		–		–	238	
17	1312-1101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	7186,97	96,88	14374	194	433	8386	24581
					6873,6	–	13747	–	–	1821	

18	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130 °С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1557		3114		3114	–	3363
					–		–		–	249	
	1.5 Монтажные изделия										
19	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	8	780,58	50,77	6245	406	2623	2359	9292
					401,94	7,65	3216	61	–	688	
20	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	8	143		1144		1144	–	1236
					–		–		–	92	
21	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	6351,73	43,73	12703	87	4300	5988	20186
					4158	–	8316	–	–	1495	
22	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10 /КЗНС08-16/	шт.	2	7357		14714		14714	–	15891
					–		–		–	1177	
23	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	12	937,52	95,03	11250	1140	143	6081	18717
					830,56	0,14	9967	2	–	1386	
24	261-301-0310	Штуцеры длиной 200 мм /штуцер с резьбой 1/2/	шт.	2	573		1146		1146	–	1238
					–		–		–	92	
25	261-301-1732	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм /гайка накидная М20х1,5/	шт.	2	588		1176		1176	–	1270
					–		–		–	94	

26 261-301-0243	Ниппель, d=57 мм /НУГ-20/	кг	4	1874		7496		7496	–	8096
				–		–		–	600	
27 261-301-0242	Ниппель, d=42 мм /НСД-1/2х20/	кг	2	1585		3170		3170	–	3424
				–		–		–	254	
28 261-301-0244	Ниппеля радиаторные /ниппель д18/	шт.	2	61		122		122	–	132
				–		–		–	10	
29 241-703-0206	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-20-(10-160)-ПОН	1000 шт.	0,006	28697		172		172	–	186
				–		–		–	14	
30 261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,2	1092		218		218	–	235
				–		–		–	17	
31 1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	7	302,85	173,71	2120	1216	16	893	3254
				126,86	50,3	888	352	–	241	
32 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	7	1590		11130		11130	–	12020
				–		–		–	890	
33 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,087	30890,03	21345,53	2687	1857	–	755	3717
				9544,5	4692,74	830	408	–	275	
34 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	87	63		5481		5481	–	5919
				–		–		–	438	

35	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР=72 %	проход кабеля	2	1251,75	–	2504	–	1157	969	3751
					673,04	–	1346	–	–	278	
36	216-201-0104	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	0,001	166380		166		166	–	179
					–		–		–	13	

Итого по разделу 1	**968 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 623
- оборудование, тенге	212 520
- накладные расходы, тенге	111 158
в т.ч. зарплата, тенге	10 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 033

Итого по смете	**968 969**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 055
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 623
- оборудование, тенге	212 520
- накладные расходы, тенге	111 158
в т.ч. зарплата, тенге	10 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 033

Оборудования	**Тенге**	**212 520**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**756 449**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	21 937
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**778 386**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	28 255
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**806 641**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	16 133
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**822 774**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 035 294**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 035 294**

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	103 529
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**931 765**
НДС 12%	Тенге	111 812
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 043 577**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж.К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №40 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№1)

Раздел 1 Общестроительные работы
1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0428	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**72,86**	330,63	330,63	24090	24090	–	2684	28916
					–	51,16	–	3728	–	2142	
2	1108-0101-0202	**Основание под фундаментную плиту щебеночное толщиной 40 мм. Устройство НР=93 %**	**м3 основания**	**0,2136**	6320,7	1788,3	1350	382	769	344	1830
					934,15	795,6	200	170	–	136	
3	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**5,3**	834,63	31,34	4424	166	2293	1922	6854
					370,6	15,21	1964	81	–	508	

4	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-5,3	117,8 / 4,58	5,31 / 2,52	-624 / -24	-28 / -13	-572 / –	-35 / -53	-712
5	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	709,21 / 408,48	43,9 / 5,74	3759 / 2165	233 / 30	1361 / –	2063 / 466	6288
6	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	262,5 / 137,84	22,78 / 3,2	1391 / 731	121 / 17	540 / –	703 / 168	2262
	1.2 Бетонные работы										
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщ 100мм. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	0,53	24251,51 / 1354,05	1118,59 / 259,62	12853 / 718	593 / 138	11543 / –	779 / 1091	14723
8	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские ФПм1 из бетон класса В20, W6 . Устройство НР=91 %	м3	4	26366,11 / 1162,06	1212,31 / 291,56	105464 / 4648	4849 / 1166	95967 / –	5291 / 8860	119615
9	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,57	14587,57 / 6373,44	7729,79 / 2840,51	22902 / 10006	12136 / 4460	760 / –	17070 / 3198	43170
10	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26002 / –		52004 / –		52004 / –	– / 4160	56164

11	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	19283		19283		19283	–	20826
					–		–		–	1543	
12	1146-0101-0801	Обетонирование по внешнему периметру кольца, бетон класса В7.5 (подбетонка). Устройство НР=84 %	м3	0,6	72241,46	1352,34	43345	811	21609	17854	66095
					34874	552,25	20924	331	–	4896	
13	1312-0901-0106	Закладное устройство в кольце колодца. Монтаж сальника Ду=250 (гильза) НР=61 %	шт.	1	1433,24	1,24	1433	1	–	874	2492
					1432	0,57	1432	1	–	185	
14	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,3	7167		2150		2150	–	2322
					–		–		–	172	
15	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (ПМ1, бетон класса В20, W6) НР=91 %	м3	0,8	54570,41	1869,64	43656	1496	26910	14208	62493
					19063,2	452,12	15251	362	–	4629	
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	325908		4889		4889	–	5280
					–		–		–	391	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,128	319930		40951		40951	–	44227
					–		–		–	3276	
18	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,143	21530,27	1020,03	3079	146	41	2677	6216

				20222,24	347,65	2892	50	–	460	
19	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальника Ду=100 мм, L=200 мм НР=91 %	т	0,00205	81021,11	18682,61	166	38	3	127	316
					60860	7344,91	125	15	–	23	
20	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	2679		536		536	–	579
					–		–		–	43	
21	1108-0201-0109	Кладка горловины колодца НР=93 % т.ч. п.3.9: ktpp1=1,1;	м3 кладки	1,5	40595,73	2214,72	60894	3322	46399	11109	77763
					7448,21	515,52	11172	773	–	5760	
22	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	14587,57	7729,79	584	309	19	435	1100
					6373,44	2840,51	255	114	–	81	
23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2922		5844		5844	–	6312
					–		–		–	468	
24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	65365,82	217	65366	217	63548	1684	72414
					1600,82	100,24	1601	100	–	5364	
25	1114-0101-1301	Изготовление и установка деревянной крышки КД1 НР=99 %	м2 щитов	0,3	7302,7	68,47	2191	21	2046	132	2509
					412,89	29,21	124	9	–	186	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (снаружи) НР=93 %	м2 поверхности	22,423	893,92	20,26	20044	454	12887	6293	28444

				298,92	2,86	6703	64	–	2107	
27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (изнутри) НР=93 %	м2 поверхности	15,07	893,92	20,26	13471	305	8661	4230	19117
				298,92	2,86	4505	43	–	1416	
28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,14	834,63	31,34	2621	98	1359	1139	4061
				370,6	15,21	1164	48	–	301	
29 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	52,86	18,79	18,79	993	993	–	296	1392
				–	7,77	–	411	–	103	
30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	52,86	169,23	78,62	8945	4156	–	4879	14930
				90,61	37,59	4790	1987	–	1106	
31 1101-0205-0502	Обвалование горловины. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20	930,2	–	18604	–	–	13395	34559
				930,2	–	18604	–	–	2560	
32 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,53	6320,7	1788,3	3350	948	1907	853	4539
				934,15	795,6	495	422	–	336	
33 1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В7.5. Устройство НР=91 %	м3	0,53	24251,51	1118,59	12853	593	11543	779	14723
				1354,05	259,62	718	138	–	1091	
1.3 Рама РМ1 для установки станции управления насосной										
34 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В12,5. Устройство НР=91 %	м3	0,23	30363,09	1179,68	6984	271	5362	1289	8935

				5870,2	286,65	1350	66	–	662	
35	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,098	792726,11	18682,61	77687	1831	69892	6082	90471
					60860	7344,91	5964	720	–	6702	
36	1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	1	2560,55	82,24	2561	82	1960	501	3307
					518,13	26,66	518	27	–	245	
37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	10,2	80,99	1,89	826	19	521	199	1107
					28,03	0,28	286	3	–	82	

Итого по разделу 1	**875 639**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 985
- накладные расходы, тенге	119 856
в т.ч. зарплата, тенге	10 787
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 864

Раздел 2 Вентиляция

38	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	1	11511,23	79,19	11511	79	7670	3700	16428
					3761,72	14,32	3762	14	–	1217	
39	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98 %	заслонка	1	6708,27	47,47	6708	47	5291	1356	8709
					1369,52	14,32	1370	14	–	645	

40	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,862	6570,15 / 1917,3	54,25 / 21,8	5663 / 1653	47 / 19	3964 / –	1639 / 584	7886
41	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из асбестоцементной трубы, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,256	2144,15 / 1917,3	54,25 / 21,8	2693 / 2408	68 / 27	217 / –	2386 / 406	5485
42	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	2	3084 / –		6168 / –		6168 / –	– / 493	6661
43	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	2	414 / –		828 / –		828 / –	– / 66	894
44	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,05	1187 / –		59 / –		59 / –	– / 5	64

Итого по разделу 2	**46 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 197
- накладные расходы, тенге	9 081
в т.ч. зарплата, тенге	817
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 416

Раздел 3 Электрооборудование

3.1 Низковольтное оборудование

45	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	26950,43	3713,3	26950	3713	17289	5309	34840
					5948	1425,57	5948	1426	–	2581	
46	580-000-0009 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-200-333	шт	1	119135		119135		–	–	119135
					–		–		119135	–	
47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	3	12706,79	995,01	38120	2985	26213	7175	48919
					2974	347,7	8922	1043	–	3624	
48	515-301-0129 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	234617		234617		–	–	234617
					–		–		234617	–	
49	515-301-0131 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	268963		268963		–	–	268963
					–		–		268963	–	

50	515-301-0123 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	223481 / –		223481 / –		– / 223481	– / –	223481
51	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	2750,96 / 1410	22,97 / –	2751 / 1410	23 / –	1318 / –	1015 / 301	4067
52	290-000-0004 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ, Iр=16А	1	1	4824 / –		4824 / –		4824 / –	– / 386	5210
53	1310-0104-0206	Датчик. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2396 / 2396	– / –	2396 / 2396	– / –	– / –	1462 / 309	4167
54	580-000-0010 (пл) (об)	Датчик температуры ДТКБ-48	шт	1	6428 / –		6428 / –		– / 6428	– / –	6428
	3.2 Светотехническое оборудование										
55	1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	2	2656,01 / 788,11	939,82 / 677,95	5312 / 1576	1880 / 1356	1856 / –	2111 / 594	8017
56	290-000-0006 (пл)	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт	2	4910 / –		9820 / –		9820 / –	– / 786	10606

57	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	1	2071,62 / 1115,25	821,57 / 555,24	2072 / 1115	822 / 555	135 / –	1202 / 262	3536
58	290-000-0007 (пп)	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	1	1741 / –		1741 / –		1741 / –	– / 139	1880
59	290-000-0008 (пп)	Лампа люминесцентная компактная DULUX EL30W/827-E27	шт	2	1339 / –		2678 / –		2678 / –	– / 214	2892
60	290-000-0002 (пп)	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт	1	759 / –		759 / –		759 / –	– / 61	820
61	290-000-0009 (пп)	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	3286 / –		3286 / –		3286 / –	– / 263	3549
62	290-000-0010 (пп)	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	шт	1	134 / –		134 / –		134 / –	– / 11	145
		3.3 Провода и кабели									
63	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5	513,06 / 360,36	52,78 / 16,34	2565 / 1802	264 / 82	500 / –	1356 / 314	4235

64	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	334 / –		1670 / –		1670 / –	– / 134	1804
65	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5	666,78 / 485,1	81,66 / 27,82	3334 / 2426	408 / 139	500 / –	1847 / 414	5595
66	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	438 / –		2190 / –		2190 / –	– / 175	2365
67	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	10	226,61 / 194,04	9,63 / 3,83	2266 / 1940	96 / 38	229 / –	1424 / 295	3985
68	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	10	170 / –		1700 / –		1700 / –	– / 136	1836
69	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	175	777,81 / 200,48	466,65 / 150,75	136117 / 35084	81664 / 26381	19369 / –	44255 / 14430	194802
70	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	20	342,86 / 143,2	154,69 / 49,5	6857 / 2864	3094 / 990	899 / –	2775 / 771	10403

71	243-111-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,025	235735 / –	5893 / –	5893 / –	– / 471	6364
72	243-111-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,065	187876 / –	12212 / –	12212 / –	– / 977	13189
73	243-111-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,015	106753 / –	1601 / –	1601 / –	– / 128	1729
74	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	72210 / –	2527 / –	2527 / –	– / 202	2729
75	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	346715 / –	6934 / –	6934 / –	– / 555	7489
76	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	232683 / –	2327 / –	2327 / –	– / 186	2513
77	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,02	40523	810	810	–	875

				–		–		–	65	
3.4 Установочные изделия										
78	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1125,92 / 1011,16	16,65 / 3,48	3378 / 3033	50 / 10	294 / –	2191 / 445	6014
79	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1220 / –		3660 / –		3660 / –	– / 293	3953
3.5 Изделия ГЭМ											
80	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1680,48 / 1487	175,48 / 69,54	1680 / 1487	175 / 70	18 / –	1121 / 224	3025
81	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892 / –		12892 / –		12892 / –	– / 1031	13923
82	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	32 / –		128 / –		128 / –	– / 10	138
3.6 КИП											
83	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2396 / 2396	– / –	2396 / 2396	– / –	– / –	1462 / 309	4167
84	580-000-0011 (пл) (об)	Реле уровня Level Relay PM4-LA32M IP54	шт	1	130411 / –		130411 / –		– / 130411	– / –	130411
85	580-000-0012 (пл) (об)	Электрод погружной WATER LEVEL ELECTRODE, h,2 м	шт	1	12263		12263		–	–	12263

				–		–		12263	–	
3.7 Металл										
86 214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	356834		5602		5602	–	6050
				–		–		–	448	
87 214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,01718	335757		5768		5768	–	6229
				–		–		–	461	
3.8 Заземление										
88 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	3957,66	164,59	31661	1317	22583	5869	40532
				970,2	48,68	7762	389	–	3002	
89 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	30	565,85	22,18	16976	665	9657	4933	23662
				221,76	6,61	6653	198	–	1753	
90 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	50	781,29	27,36	39065	1368	25223	9294	52228
				249,48	8,69	12474	435	–	3869	
91 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	15	386,95	15,29	5804	229	2041	2586	9061
				235,62	3,83	3534	57	–	671	

92 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00333	325908		1085		1085	–	1172
				–		–		–	87	
	Итого по разделу 3					1 554 013				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 822				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 753				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 169				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					218 365				
	- оборудование, тенге					995 298				
	- накладные расходы, тенге					97 387				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 765				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 387				
Раздел 4 Технологическое оборудование										
93 1307-0403-0405	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	177095,71	78190,06	177096	78190	8006	73126	270240
				90900	28977,65	90900	28978	–	20018	
94 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	12706,79	995,01	12707	995	8738	2392	16307
				2974	347,7	2974	348	–	1208	
	Итого по разделу 4					286 547				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 874				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 185				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 326				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 744				
	- накладные расходы, тенге					75 518				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 797				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					21 226				

Раздел 5 Бурение скважин

95 1312-0101-0101	Пьезометрические трубки диам. 20 мм вдоль обсадной колонной (параллельно). Установка НР=61 %	м трубопровода	18	1531	90,45	27558	1628	154	16286	47352
				1432	51,2	25776	922	–	3508	
96 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	18	72		1296		1296	–	1400
				–		–		–	104	
97 950-000-0002	Проведение сокращенного химического анализа	проба	1	22711		22711		–	–	22711
				–		–		–	–	
98 950-000-0001	Составление геологической документации, паспорта скважины	комплект	1	15000		15000		–	–	15000
				–		–		–	–	

Итого по разделу 5	**86 463**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 450
- прочие затраты, тенге	37 711
- накладные расходы, тенге	16 286
в т.ч. зарплата, тенге	1 466
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 612

Итого по смете	**2 848 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	350 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	238 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	773 741
- оборудование, тенге	995 298
- прочие затраты, тенге	37 711
- накладные расходы, тенге	318 128
в т.ч. зарплата, тенге	28 632
- сметная прибыль (8 %), тенге	134 505

Оборудования	**Тенге**	**995 298**
Прочие	**Тенге**	**37 711**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 815 780**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	53 751
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 869 531**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	67 864
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 937 395**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	38 748
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 976 143**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**3 009 152**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**3 009 152**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	300 915
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**2 708 237**
НДС 12%	Тенге	324 988
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 033 225**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №41 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№2)

Раздел 1 Общестроительные работы
1.1 Земляные работы

1 1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72 %	м3 грунта	72,86	330,63	330,63	24090	24090	–	2684	28916
				–	51,16	–	3728	–	2142	
2 1108-0101-0202	Основание под фундаментную плиту щебеночное толщиной 40 мм. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,2136	6320,7	1788,3	1350	382	769	344	1830
				934,15	795,6	200	170	–	136	
3 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	5,3	834,63	31,34	4424	166	2293	1922	6854
				370,6	15,21	1964	81	–	508	

4 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-5,3	117,8	5,31	-624	-28	-572	-35	-712
				4,58	2,52	-24	-13	–	-53	
5 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	709,21	43,9	3759	233	1361	2063	6288
				408,48	5,74	2165	30	–	466	
6 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,3	262,5	22,78	1391	121	540	703	2262
				137,84	3,2	731	17	–	168	
1.2 Бетонные работы										
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщ 100мм. Устройство НР=91 % К=0,100;	м3	0,53	24251,51	1118,59	12853	593	11543	779	14723
				1354,05	259,62	718	138	–	1091	
8 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские ФПм1 из бетон класса В20, W6 . Устройство НР=91 %	м3	4	26366,11	1212,31	105464	4849	95967	5291	119615
				1162,06	291,56	4648	1166	–	8860	
9 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,57	14587,57	7729,79	22902	12136	760	17070	43170
				6373,44	2840,51	10006	4460	–	3198	
10 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26002		52004		52004	–	56164
				–		–		–	4160	

11	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	19283		19283		19283	–	20826
					–		–		–	1543	
12	1146-0101-0801	Обетонирование по внешнему периметру кольца, бетон класса В7.5 (подбетонка). Устройство НР=84 %	м3	0,6	72241,46	1352,34	43345	811	21609	17854	66095
					34874	552,25	20924	331	–	4896	
13	1312-0901-0106	Закладное устройство в кольце колодца. Монтаж сальника Ду=250 (гильза) НР=61 %	шт.	1	1433,24	1,24	1433	1	–	874	2492
					1432	0,57	1432	1	–	185	
14	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,3	7167		2150		2150	–	2322
					–		–		–	172	
15	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (ПМ1, бетон класса В20, W6) НР=91 %	м3	0,8	54570,41	1869,64	43656	1496	26910	14208	62493
					19063,2	452,12	15251	362	–	4629	
16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	325908		4889		4889	–	5280
					–		–		–	391	
17	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,128	319930		40951		40951	–	44227
					–		–		–	3276	
18	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,143	21530,27	1020,03	3079	146	41	2677	6216

				20222,24	347,65	2892	50	–	460	
19	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальника Ду=100 мм, L=200 мм НР=91 %	т	0,00205	81021,11	18682,61	166	38	3	127	316
					60860	7344,91	125	15	–	23	
20	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	2679		536		536	–	579
					–		–		–	43	
21	1108-0201-0109	Кладка горловины колодца НР=93 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,1;	м3 кладки	1,5	40595,73	2214,72	60894	3322	46399	11109	77763
					7448,21	515,52	11172	773	–	5760	
22	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	14587,57	7729,79	584	309	19	435	1100
					6373,44	2840,51	255	114	–	81	
23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2922		5844		5844	–	6312
					–		–		–	468	
24	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	65365,82	217	65366	217	63548	1684	72414
					1600,82	100,24	1601	100	–	5364	
25	1114-0101-1301	Изготовление и установка деревянной крышки КД1 НР=99 %	м2 щитов	0,3	7302,7	68,47	2191	21	2046	132	2509
					412,89	29,21	124	9	–	186	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (снаружи) НР=93 %	м2 поверхности	22,423	893,92	20,26	20044	454	12887	6293	28444

				298,92	2,86	6703	64	–	2107	
27 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (изнутри) НР=93 %	м2 поверхности	15,07	893,92	20,26	13471	305	8661	4230	19117
				298,92	2,86	4505	43	–	1416	
28 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	3,14	834,63	31,34	2621	98	1359	1139	4061
				370,6	15,21	1164	48	–	301	
29 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	52,86	18,79	18,79	993	993	–	296	1392
				–	7,77	–	411	–	103	
30 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	52,86	169,23	78,62	8945	4156	–	4879	14930
				90,61	37,59	4790	1987	–	1106	
31 1101-0205-0502	Обвалование горловины. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20	930,2	–	18604	–	–	13395	34559
				930,2	–	18604	–	–	2560	
32 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,53	6320,7	1788,3	3350	948	1907	853	4539
				934,15	795,6	495	422	–	336	
33 1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона В7.5. Устройство НР=91 %	м3	0,53	24251,51	1118,59	12853	593	11543	779	14723
				1354,05	259,62	718	138	–	1091	
1.3 Рама РМ1 для установки станции управления насосной										
34 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные из бетона В12,5. Устройство НР=91 %	м3	0,23	30363,09	1179,68	6984	271	5362	1289	8935

				5870,2	286,65	1350	66	–	662	
35 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0,098	792726,11	18682,61	77687	1831	69892	6082	90471
				60860	7344,91	5964	720	–	6702	
36 1112-0101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	1	2560,55	82,24	2561	82	1960	501	3307
				518,13	26,66	518	27	–	245	
37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	10,2	80,99	1,89	826	19	521	199	1107
				28,03	0,28	286	3	–	82	

Итого по разделу 1	**875 639**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 281
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 985
- накладные расходы, тенге	119 856
в т.ч. зарплата, тенге	10 787
- сметная прибыль (8 %), тенге	64 864

Раздел 2 Вентиляция

38 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР=98 %	дефлектор	1	11511,23	79,19	11511	79	7670	3700	16428
				3761,72	14,32	3762	14	–	1217	
39 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=98 %	заслонка	1	6708,27	47,47	6708	47	5291	1356	8709
				1369,52	14,32	1370	14	–	645	

40 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,862	6570,15	54,25	5663	47	3964	1639	7886
				1917,3	21,8	1653	19	–	584	
41 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из асбестоцементной трубы, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,256	2144,15	54,25	2693	68	217	2386	5485
				1917,3	21,8	2408	27	–	406	
42 241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	2	3084		6168		6168	–	6661
				–		–		–	493	
43 241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	2	414		828		828	–	894
				–		–		–	66	
44 214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,05	1187		59		59	–	64
				–		–		–	5	

Итого по разделу 2	46 127
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 193
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	241
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 197
- накладные расходы, тенге	9 081
в т.ч. зарплата, тенге	817
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 416

Раздел 3 Электрооборудование

3.1 Низковольтное оборудование

45	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР=72 %	шт.	1	26950,43	3713,3	26950	3713	17289	5309	34840
					5948	1425,57	5948	1426	–	2581	
46	580-000-0009 (пл) (об)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1Д-200-333	шт	1	119135		119135		–	–	119135
					–		–		119135	–	
47	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	3	12706,79	995,01	38120	2985	26213	7175	48919
					2974	347,7	8922	1043	–	3624	
48	515-301-0129 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	234617		234617		–	–	234617
					–		–		234617	–	
49	515-301-0131 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	шт.	1	268963		268963		–	–	268963
					–		–		268963	–	

50 515-301-0123 (об)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	223481		223481		–	–	223481
				–		–		223481	–	
51 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	2750,96	22,97	2751	23	1318	1015	4067
				1410	–	1410	–	–	301	
52 290-000-0004 (пл)	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ, Ip=16A	1	1	4824		4824		4824	–	5210
				–		–		–	386	
53 1310-0104-0206	Датчик. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2396	–	2396	–	–	1462	4167
				2396	–	2396	–	–	309	
54 580-000-0010 (пл) (об)	Датчик температуры ДТКБ-48	шт	1	6428		6428		–	–	6428
				–		–		6428	–	
3.2 Светотехническое оборудование										
55 1308-0305-0302	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк НР=72 %	шт.	2	2656,01	939,82	5312	1880	1856	2111	8017
				788,11	677,95	1576	1356	–	594	
56 290-000-0006 (пл)	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт	2	4910		9820		9820	–	10606
				–		–		–	786	

57	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	1	2071,62 / 1115,25	821,57 / 555,24	2072 / 1115	822 / 555	135 / –	1202 / 262	3536
58	290-000-0007 (пп)	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	1	1741 / –		1741 / –		1741 / –	– / 139	1880
59	290-000-0008 (пп)	Лампа люминесцентная компактная DULUX EL30W/827-E27	шт	2	1339 / –		2678 / –		2678 / –	– / 214	2892
60	290-000-0002 (пп)	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт	1	759 / –		759 / –		759 / –	– / 61	820
61	290-000-0009 (пп)	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	3286 / –		3286 / –		3286 / –	– / 263	3549
62	290-000-0010 (пп)	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	шт	1	134 / –		134 / –		134 / –	– / 11	145
		3.3 Провода и кабели									
63	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5	513,06 / 360,36	52,78 / 16,34	2565 / 1802	264 / 82	500 / –	1356 / 314	4235

64	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	334 / –		1670 / –		1670 / –	– / 134	1804
65	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 %	м	5	666,78 / 485,1	81,66 / 27,82	3334 / 2426	408 / 139	500 / –	1847 / 414	5595
66	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5	438 / –		2190 / –		2190 / –	– / 175	2365
67	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %	м	10	226,61 / 194,04	9,63 / 3,83	2266 / 1940	96 / 38	229 / –	1424 / 295	3985
68	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	10	170 / –		1700 / –		1700 / –	– / 136	1836
69	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	175	777,81 / 200,48	466,65 / 150,75	136117 / 35084	81664 / 26381	19369 / –	44255 / 14430	194802
70	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	20	342,86 / 143,2	154,69 / 49,5	6857 / 2864	3094 / 990	899 / –	2775 / 771	10403

71	243-111-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,025	235735 / –	5893 / –	5893 / –	– / 471	6364
72	243-111-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,065	187876 / –	12212 / –	12212 / –	– / 977	13189
73	243-111-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,015	106753 / –	1601 / –	1601 / –	– / 128	1729
74	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,035	72210 / –	2527 / –	2527 / –	– / 202	2729
75	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	346715 / –	6934 / –	6934 / –	– / 555	7489
76	243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	232683 / –	2327 / –	2327 / –	– / 186	2513
77	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,02	40523	810	810	–	875

				–		–		–	65	
	3.4 Установочные изделия									
78	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	1125,92 / 1011,16	16,65 / 3,48	3378 / 3033	50 / 10	294 / –	2191 / 445	6014
79	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1220 / –		3660 / –		3660 / –	– / 293	3953
	3.5 Изделия ГЭМ										
80	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1680,48 / 1487	175,48 / 69,54	1680 / 1487	175 / 70	18 / –	1121 / 224	3025
81	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892 / –		12892 / –		12892 / –	– / 1031	13923
82	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4	32 / –		128 / –		128 / –	– / 10	138
	3.6 КИП										
83	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	2396 / 2396	– / –	2396 / 2396	– / –	– / –	1462 / 309	4167
84	580-000-0011 (пп) (об)	Реле уровня Level Relay PM4-LA32M IP54	шт	1	130411 / –		130411 / –		– / 130411	– / –	130411
85	580-000-0012 (пп) (об)	Электрод погружной WATER LEVEL ELECTRODE, h,2 м	шт	1	12263		12263		–	–	12263

				–		–		12263	–	
3.7 Металл										
86 214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	356834		5602		5602	–	6050
				–		–		–	448	
87 214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,01718	335757		5768		5768	–	6229
				–		–		–	461	
3.8 Заземление										
88 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	3957,66	164,59	31661	1317	22583	5869	40532
				970,2	48,68	7762	389	–	3002	
89 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	30	565,85	22,18	16976	665	9657	4933	23662
				221,76	6,61	6653	198	–	1753	
90 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	50	781,29	27,36	39065	1368	25223	9294	52228
				249,48	8,69	12474	435	–	3869	
91 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	15	386,95	15,29	5804	229	2041	2586	9061
				235,62	3,83	3534	57	–	671	

92 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00333	325908		1085		1085	–	1172
				–		–		–	87	
	Итого по разделу 3					1 554 013				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					102 822				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 753				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 169				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					218 365				
	- оборудование, тенге					995 298				
	- накладные расходы, тенге					97 387				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 765				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 387				
Раздел 4 Технологическое оборудование										
93 1307-0403-0405	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	177095,71	78190,06	177096	78190	8006	73126	270240
				90900	28977,65	90900	28978	–	20018	
94 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	12706,79	995,01	12707	995	8738	2392	16307
				2974	347,7	2974	348	–	1208	
	Итого по разделу 4					286 547				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 874				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 185				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 326				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 744				
	- накладные расходы, тенге					75 518				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 797				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					21 226				

Раздел 5 Бурение скважин

95 1312-0101-0101	Пьезометрические трубки диам. 20 мм вдоль обсадной колонной (параллельно). Установка НР=61 %	м трубопровода	18	1531	90,45	27558	1628	154	16286	47352
				1432	51,2	25776	922	–	3508	
96 241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	18	72		1296		1296	–	1400
				–		–		–	104	
97 950-000-0002	Проведение сокращенного химического анализа	проба	1	22711		22711		–	–	22711
				–		–		–	–	
98 950-000-0001	Составление геологической документации, паспорта скважины	комплект	1	15000		15000		–	–	15000
				–		–		–	–	

Итого по разделу 5	**86 463**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 450
- прочие затраты, тенге	37 711
- накладные расходы, тенге	16 286
в т.ч. зарплата, тенге	1 466
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 612

Итого по смете	**2 848 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	350 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	238 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 952
- материалы, изделия и конструкции, тенге	773 741
- оборудование, тенге	995 298
- прочие затраты, тенге	37 711
- накладные расходы, тенге	318 128
в т.ч. зарплата, тенге	28 632
- сметная прибыль (8 %), тенге	134 505

Оборудования	**Тенге**	**995 298**
Прочие	**Тенге**	**37 711**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 815 780**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	53 751
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**1 869 531**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	67 864
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**1 937 395**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	38 748
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**1 976 143**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**3 009 152**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**3 009 152**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	300 915
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**2 708 237**
НДС 12%	Тенге	324 988
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**3 033 225**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, уч. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.:
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: **наружные сети водоснабжения**
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №69/2 от 16.03.21г.)

Акт №42 приемки выполненных работ
от 16 сентября 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №6-5-3. Подземная насосная станция. Электрооборудование									
		0.1 Электрооборудование									
1	1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 % К=2,000;**	шт.	2	4465,49	1393,13	8931	2786	197	5087	15139
					2974	558,43	5948	1117	–	1121	
2	1311-0203-0201	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР=75 % К=2,000;**	шт.	4	5565,99	1904,61	22264	7618	1263	12332	37364
					3345,75	764,94	13383	3060	–	2768	

3 580-000-0020 (пл) (об)	Станция управления и защиты двигателей СУиЗ Лоцман+20, с датчиком сухого хода, датчик уровня ДРУ-1-ПМ 2шт + металлоконструкция МКН 54.25 54 У3.1 К=2,000;	шт	2	253000		506000		–	–	506000
				–		–		506000	–	
0.2 Кабель										
4 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=2,000;	м кабеля	108	342,86	154,69	37029	16707	4857	14985	56175
				143,2	49,5	15466	5346	–	4161	
5 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 % К=2,000;	м кабеля	400	472,98	190,26	189192	76104	27168	78788	289418
				214,8	58,77	85920	23508	–	21438	
6 290-000-0131 (пл)	Провод ВПВ 4 /1х1,5/ К=2,000;	км	0,032	102000		3264		3264	–	3525
				–		–		–	261	
7 290-000-0130 (пл)	Провод ВПВ 4 /1х2,5/ К=2,000;	км	0,064	153000		9792		9792	–	10575
				–		–		–	783	
8 243-201-0102	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1-0,66 К=2,000;	км	0,012	185245		2223		2223	–	2401
				–		–		–	178	
9 243-211-1204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 5х2,5 К=2,000;	км	0,4	695410		278164		278164	–	300417
				–		–		–	22253	
10 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 % К=2,000;	м	18	780,58	50,77	14050	914	5902	5309	20908

				401,94	7,65	7235	138	–	1549	
11 243-904-0105	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22 К=2,000;	м	8	224		1792		1792	–	1935
				–		–		–	143	
12 243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32 К=2,000;	м	10	375		3750		3750	–	4050
				–		–		–	300	
13 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР=72 % К=2,000;	м	6	1345,51	173,99	8073	1044	543	4954	14069
				1081,08	65,71	6486	394	–	1042	
14 241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм К=2,000;	м	6	2710		16260		16260	–	17561
				–		–		–	1301	
15 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 % К=2,000;	м	16	781,29	27,36	12501	438	8071	2974	16713
				249,48	8,69	3992	139	–	1238	

Итого по смете	**1 296 250**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	363 246
- оборудование, тенге	506 000
- накладные расходы, тенге	124 429
в т.ч. зарплата, тенге	11 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 536

Оборудования	**Тенге**	**506 000**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**790 250**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	22 917

Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**813 167**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	29 518
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**842 685**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	16 854
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**859 539**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2021г.	**Тенге**	**1 365 539**
Итого в текущих ценах 2021 года - 100 %, К=1	**Тенге**	**1 365 539**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	136 554
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**1 228 985**
НДС 12%	Тенге	147 478
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 376 463**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)