Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Науружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г.)

Акт №2 приемки выполненных работ
за 25 июня 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1 Земляные работы.									
			1.1 Водопровод В1 L=5465,0 м.									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	11435,9	25,57	25,57	292416	292416	–	78222	400289
						–	9,5	–	108641	–	29651	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11435,9	208,27	208,27	2381755	2381755	–	402965	3007497
						–	48,94	–	559673	–	222778	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	13723,078	40		548923		–	–	592837

					–		–		–	43914	
4	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11436,9	16,34	13,99	186879	160002	572	61759	268529
					2,3	5,2	26305	59472	–	19891	
5	5 1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11335,02	221,28	221,28	2508213	2508213	–	424383	3167204
					–	52	–	589421	–	234608	
6	6 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	19836,291	112		2221665		–	–	2399398
					–		–		–	177733	
7	7 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11335,02	19,96	17,04	226247	193149	1247	74675	324996
					2,81	6,34	31851	71864	–	24074	
8	8 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15112,15	118,47	112,52	1790336	1700419	–	352427	2314185
					5,95	26,44	89917	399565	–	171421	
9	9 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5908,45	149,45	141,93	883018	838586	–	173864	1141433
					7,52	33,35	44432	197047	–	84551	
10	10 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7671,02	208,63	198,19	1600405	1520319	–	314874	2068501
					10,44	46,57	80085	357239	–	153222	

11	11 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2305,78	3492,63	–	8053236	–	–	5798330	14959692
					3492,63	–	8053236	–	–	1108125	
12	12 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	223,15	2910,53	–	649485	–	–	467629	1206483
					2910,53	–	649485	–	–	89369	
13	13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3022,56	715,08	–	2161372	–	–	1556188	4014965
					715,08	–	2161372	–	–	297405	
14	14 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24666,02	17,67	17,67	435849	435849	–	116680	596731
					–	6,57	–	162056	–	44202	
15	15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24666,02	148,58	72	3664877	1775953	–	1923890	6035869
					76,57	31,76	1888677	783393	–	447101	
	1.2 Открытый водоотлив.										
19	19 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	12346	1092,52	1092,52	13488252	13488252	–	6457412	21541317
					–	726,44	–	8968628	–	1595653	
	1.3 Водопровод В1 L=2614,0 м (тр-вод от колодцев до потребителя).										
20	34 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	592,29	25,58	25,58	15151	15151	–	4051	20738

					–	9,5	–	5627	–	1536	
21	35	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	592,29	208,27	208,27	123356	123356	–	20870	155765
						–	48,94	–	28987	–	11538	
22	36	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	710,75	40		28430		–	–	30704
						–		–		–	2274	
23	37	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	592,29	16,34	13,99	9678	8286	30	3198	13906
						2,3	5,2	1362	3080	–	1030	
24	38	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5899,075	118,47	112,52	698863	663764	–	137571	903349
						5,95	26,44	35099	155972	–	66915	
25	39	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3174,45	164,4	156,13	521880	495627	–	102784	674636
						8,28	36,69	26284	116471	–	49973	
26	40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	184,59	2078,45	–	383661	–	–	276236	712689
						2078,45	–	383661	–	–	52792	
27	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	601,12	715,08	–	429849	–	–	309491	798487

					715,08	–	429849	–	–	59147	
28	42	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8194,66	17,67	17,67	144800	144800	–	38764	198249
						–	6,57	–	53839	–	14685	
29	43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8194,66	148,58	72	1217563	590016	–	639164	2005265
						76,57	31,76	627465	260262	–	148538	
			Итого по разделу 1					**69 553 714**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 529 082				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 335 913				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 881 236				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 848				
			- перевозка грузов, тенге					2 799 018				
			Накладные расходы, тенге					19 735 429				
			- в т.ч. зарплата, тенге					1 776 189				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					5 152 127				
			Раздел 3 Трубопроводы.									
30	72	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,489	271694,02	71919,73	404552	107088	970	321725	784380
						199122,96	19127,56	296494	28481	–	58102	
31	73	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1503,89	221		332360		332360	–	358948
						–		–		–	26589	
32	74	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,25	288404,34	81341,22	72101	20335	262	56335	138711
						206029,59	21585,8	51507	5396	–	10275	
33	75	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	252,5	446		112615		112615	–	121624

					–		–		–	9009	
34	76 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,826	328543,65	102935,63	1257008	393832	8853	950584	2384199
					223294,06	27669,2	854323	105862	–	176607	
35	77 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3864,26	1352		5224480		5224480	–	5642438
					–		–		–	417958	
36	80 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8793
					460,25	229,5	1841	918	–	651	
37	81 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1932		7728		7728	–	8346
					–		–		–	618	

Итого по разделу 3	**9 447 439**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 204 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	524 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	140 658
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 687 267
Накладные расходы, тенге	1 331 375
- в т.ч. зарплата, тенге	119 824
Сметная прибыль (8 %), тенге	699 810

Итого по смете	**79 001 154**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 733 248
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 860 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 021 894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 689 116
- перевозка грузов, тенге	2 799 018
Накладные расходы, тенге	21 066 804
- в т.ч. зарплата, тенге	1 896 012
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 851 937

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-

Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**79 001 154**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2 291 033
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**81 292 187**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	2 950 906
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**84 243 093**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 684 862
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**85 927 955**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**85 927 955**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**85 927 955**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	8 592 796
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**77 335 160**
НДС 12%	Тенге	9 280 219
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**86 615 379**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

(№аттестата-KZ22VWWC00001751 от 16.03.2020г дог.№29 от 24.02.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)