Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заитар Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №69 от 16 марта 2020г. (Дополнительное соглашение №69/1 от 07.04.20г.)

Акт №3 приемки выполненных работ
от 28 июля 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1 L=5410,0 м.

1	1	1101-0104-0106	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1299,22	25,57	25,57	33221	33221	–	8887	45476
						–	9,5	–	12343	–	3369	
2	2	1101-0102-0380	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1299,22	208,27	208,27	270589	270589	–	45780	341678
						–	48,94	–	63584	–	25310	
3	3	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1559,066	40		62363		–	–	67352

						–		–		–	4989
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1299,22	16,34	13,99	21229	18176	65	7016	30505
						2,3	5,2	2988	6756	–	2260	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1064,08	221,28	221,28	235460	235460	–	39839	297323
						–	52	–	55332	–	22024	
6	6	4102-0103-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	1862,134	112		208559		–	–	225244
						–		–		–	16685	
7	7	1101-0102-0603	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1064,08	19,96	17,04	21239	18132	117	7010	30509
						2,81	6,34	2990	6746	–	2260	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1771,64	118,47	112,52	209886	199345	–	41316	271298
						5,95	26,44	10541	46842	–	20096	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	686,55	149,45	141,93	102605	97442	–	20203	132632
						7,52	33,35	5163	22896	–	9825	
10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	891,35	208,63	198,19	185962	176657	–	36587	240354
						10,44	46,57	9306	41510	–	17804	

11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	216,4568	3492,63	–	756004	–	–	544323	1404352
						3492,63	–	756004	–	–	104026	
12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,95	2910,53	–	60976	–	–	43902	113268
						2910,53	–	60976	–	–	8390	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	283,74	715,08	–	202897	–	–	146086	376901
						715,08	–	202897	–	–	27919	
14	14	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2315,53	17,67	17,67	40915	40915	–	10953	56018
						–	6,57	–	15213	–	4150	
15	15	1101-0201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2315,53	148,53	72	344041	166718	–	180606	566619
						76,57	31,76	177300	73541	–	41972	
16	16	1101-0102-0380	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1339,12	208,27	208,27	278899	278899	–	47186	352172
						–	48,94	–	65537	–	26087	
17	17	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1606,944	40		64278		–	–	69420

						–		–		–	5142	
18	18	1101-0102-0602	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	1339,12	16,34	13,99	21881	18734	67	7231	31441
						2,3	5,2	3080	6963	–	2329	
		1.2 Открытый водоотлив.										
19	19	1101-0205-1202	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1580,81	1092,52	1092,52	1727067	1727067	–	826822	2758199
						–	726,44	–	1148364	–	204311	
		1.3 Водопровод В1 L=2980 м (тр-вод от колодцев до потребителя).										
20	34	1101-0104-0106	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	447,43	25,58	25,58	11445	11445	–	3060	15666
						–	9,5	–	4251	–	1160	
21	35	1101-0102-0380	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	447,43	208,27	208,27	93186	93186	–	15766	117668
						–	48,94	–	21897	–	8716	
22	36	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	537,07	40		21483		–	–	23201
						–		–		–	1719	
23	37	1101-0102-0602	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	447,43	16,34	13,99	7311	6260	22	2416	10505
						2,3	5,2	1029	2327	–	778	
24	38	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4458,985	118,47	112,32	528257	501726	–	103987	682824
						5,95	26,44	26531	117896	–	50580	

25	39	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2398,06	164,4	156,13	394241	374409	–	77645	509637
					8,28	36,69	19856	87985	–	37751	
26	40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1.2;	м3 грунта	139,44	2078,45	–	289819	–	–	208670	538368
						2078,45	–	289819	–	–	39879	
27	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	454,1	715,03	–	324718	–	–	233797	603196
						715,03	–	324718	–	–	44681	
28	42	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6190,439	17,67	17,67	109385	109385	–	29283	149762
						–	6,57	–	40671	–	11093	
29	43	1101-0201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6190,439	148,58	72	919775	445712	–	482839	1514824
						76,57	31,76	474002	196608	–	112209	
30	44	1101-0102-0380	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1039,72	208,27	208,27	216542	216542	–	36636	273433
						–	48,94	–	50884	–	20254	
31	45	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1 Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1247,66	40		49906		–	–	53899

						–		–		–	3993	
32	46	1101-0102-0602	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	1039,72	16,34	13,99	16989	14546	52	5614	24412
						2,3	5,2	2391	5407	–	1808	
			Итого по разделу 1					**11 928 158**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 369 590				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 054 565				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 093 552				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					323				
			- перевозка грузов, тенге					406 589				
			Накладные расходы, тенге					3 213 463				
			- в т.ч. зарплата, тенге					289 212				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					883 567				
		Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 57 шт, д=2000 мм - 13 шт..										
33	47	1122-1301-0103	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	131,63	41859,39	8952,99	5509952	1178482	2225534	2531162	8684403
						15998,9	3424,71	2105935	450795	–	643289	
34	48	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	16230		714120		714120	–	771250
						–		–		–	57130	
35	49	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	22502		292526		292526	–	315928
						–		–		–	23402	
36	51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	158	16930		2675888		2675888	–	2889959

						–			–		–	214071	
37	53	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	22565			880035		880035	–	950438
						–			–		–	70403	
38	54	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	15965			702460		702460	–	758657
						–			–		–	56197	
39	55	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	20749			269737		269737	–	291316
						–			–		–	21579	
40	56	2104-0301-0202	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	2456			85960		85960	–	92837
						–			–		–	6877	
41	60	1312-0901-0107	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	282	1211,04		1,04	341513	293	–	208227	593719
						1210		0,48	341220	135	–	43979	
42	61	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=233,000;	м	29,8	1076			32065		32065	–	34630
						–			–		–	2565	
43	62	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	26,6	2306			61340		61340	–	66247
						–			–		–	4907	
44	П	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	70	8373			586110		586110	–	632999

						–		–		–	46889	
45	65	2106-0208-0502	Лестницы С5 -105 шт, С7 - 1 шт	т	1,8718	544342		1018899		1018899	–	1100411
						–		–		–	81512	
46	66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	97,33	77,95	2,29	7587	223	3421	2737	11149
						40,51	0,24	3943	23	–	826	
47	67	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	97,33	73,49	1,62	7153	158	4689	1607	9461
						23,69	0,24	2306	23	–	701	
			Итого по разделу 2					**17 203 403**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 453 404				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 179 156				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					450 977				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 552 784				
			Накладные расходы, тенге					2 743 733				
			- в т.ч. зарплата, тенге					246 936				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 274 326				
		Раздел 3 Трубопроводы.										
48	72	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,983	271694,02	71919,73	267075	70697	640	212395	517828
						199122,96	19127,56	195738	18802	–	38358	
49	73	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	992,83	221		219415		219415	–	236969
						–		–		–	17553	
50	P	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010 /вывод/	м	513,08	221		113391		113391	–	122462
						–		–		–	9071	

51	74	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,414	288404,34	81341,22	119399	33675	428	93290	229705
						206029,59	21585,8	85296	8937	–	17015	
52	Р	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	418,14	446		186490		186490	–	201410
						–		–		–	14919	
53	Р	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	929,2	1352		1256278		1256278	–	1356781
						–		–		–	100502	
54	80	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	10	1352,5	892,25	13525	8923	–	6829	21982
						460,25	229,5	4603	2295	–	1628	
55	81	2302-0302-2411	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1932		19320		19320	–	20866
						–		–		–	1546	
56	98	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	31	512,81	28,97	15897	898	654	14201	32506
						462,73	–	14345	–	–	2408	
57	99	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	31	1369		42439		42439	–	45834
						–		–		–	3395	
58	100	1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	122	986,8	57,96	120390	7071	7471	104789	243193
						867,8	–	105847	–	–	18014	

59	101	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	122	2623		320006		320006	–	345606
						–		–		–	25600	
60	102	2302-0103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1369		30118		30118	–	32527
						–		–		–	2409	
61	103	2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	107	2623		280661		280661	–	303114
						–		–		–	22453	
62	Р	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	155	1352,5	892,25	209638	138299	–	105842	340718
						460,25	229,5	71339	35573	–	25238	
63	104	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	778		17116		17116	–	18485
						–		–		–	1369	
64	105	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	107	1411		150977		150977	–	163055
						–		–		–	12078	
65	110	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	0,810372	1308132,07	496255,09	1060074	402151	291499	471738	1654357
						452166,44	135838,99	366423	110080	–	122545	
66	111	1122-1001-0102	Вантузы одинарные д=50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	2067,25	51,75	2067	52	214	1807	4185
						1801,5	24,25	1802	24	–	310	

67	112	2305-1206-1703	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	44924		44924		44924	–	48518
						–		–		–	3594	
68	113	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1272,25	204,25	1272	204	21	1089	2550
						1047,5	63,25	1048	63	–	189	
69	114	2304-1013-0207	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5772		5772		5772	–	6234
						–		–		–	462	

Итого по разделу 3	**5 948 883**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	846 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	661 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 987 836
Накладные расходы, тенге	1 011 980
- в т.ч. зарплата, тенге	91 078
Сметная прибыль (8 %), тенге	440 658
Итого по смете	**35 080 445**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 669 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 895 691
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 720 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 540 943
- перевозка грузов, тенге	406 589
Накладные расходы, тенге	6 969 176
- в т.ч. зарплата, тенге	627 226
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 598 551

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**35 080 445**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 017 333
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**36 097 777**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	1 310 349
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**37 408 127**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	748 163
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**38 156 289**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**38 156 289**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**38 156 289**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	3 815 629
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**34 340 660**
НДС 12%	Тенге	4 120 879
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**38 461 539**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00041[illegible] KZ38VJE00052759 от [illegible].01.2019г. договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Е.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Скидка Подрядчика 10%	Тенге	3 663 004
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**32 967 033**
НДС 12%	Тенге	3 956 044
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**36 923 077**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ43VJE00058759 от 21.01.2019г., договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)