*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города .Актобе,Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 10, тел.: +8 (7132) 41-69-49** | **190240037042** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** | **041140007085** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Доп.согл №113/1 21.07.2020 к дог № 113 от 17.03.2020г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000070** | **24.09.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения в с.Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе | | | работа | 1 | 29 231 357,00 | 29 231 357,00 | 3 131 931,11 |
| | | | | Итого | 1 | x | 29 231 357,00 | 3 131 931,11 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Подрячик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.**

| Код заказчика | код подрядчика | | | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | договор | дата | наименовани | код | наименование | код |
| | | | 113 | 17.03.2020 | | | | |
| | | | 113/1 | 21.07.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный: месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из Графы: 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| | | | | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по акту: | 264 302 839 | 26 099 426 | | | | | 31 716 341 | 296 019 180 |
| в том числе за отчётный месяц : | | 26 099 426 | | | | | 3 131 931 | 29 231 357 |

**Заказчик**

**И.О. Руководителя**

_____ **Ажибаев М.А.**

**Подрядчик**

**Директор ТОО "Алихан Ойл 3"**

_____ **Кожаев З.И.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Насосная станция 1-го подъёма (шт.-2)

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

**АКТ № 1**
**выполненных работ**
**за сентябрь месяц 2020 г.**
**Локальная смета № 2-1-1**

Подземная насосная станция на водозаборной скважине (шт.-2)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 144 | 237,08 | 225,8 | 34140 | 32515 | – | 6350 | 43729 |
| | | | | | | 11,28 | 49,96 | 1625 | 7194 | – | 3239 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 12 |
| 3 | 3 | 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 20 |
| 4 | 4 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 108 |
| 5 | 5 | 1101-0104-0411 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2, до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 108 |
| 6 | 6 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | иного грунта | 108 |
| 7 | 7 | 1101-0205-0503 | Устройство обвалования вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 88 |
| | | | **Раздел 2 Конструкции насосной станции** | | |
| 8 | 8 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | уплотнения | 10,6 |
| 9 | 9 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.7,5 НР = 91 % | м3 | 1,2 |
| 10 | 10 | 1106-1301-0202 | Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство (ФПм1), бетон кл.В20 НР = 91 % | м3 | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2654,58 | – | 31855 | – | – | 22936 | 59174 |
| 2654,58 | – | 31855 | – | – | 4383 | |
| 1024,85 | – | 20497 | – | – | 14758 | 38075 |
| 1024,85 | – | 20497 | – | – | 2820 | |
| 15,9 | 15,9 | 1717 | 1717 | – | 466 | 2358 |
| – | 5,99 | – | 647 | – | 175 | |
| 7,03 | 7,03 | 759 | 759 | – | 206 | 1042 |
| – | 2,65 | – | 286 | – | 77 | |
| 158,74 | 75,28 | 17144 | 8130 | – | 9171 | 28420 |
| 83,46 | 34,47 | 9014 | 3723 | – | 2105 | |
| 1024,88 | – | 90189 | – | – | 64936 | 167535 |
| 1024,88 | – | 90189 | – | – | 12410 | |
| 201,04 | 27,83 | 2131 | 295 | 1192 | 703 | 3061 |
| 60,75 | 9,81 | 644 | 104 | – | 227 | |
| 20171,67 | 1047,5 | 24206 | 1257 | 21697 | 1358 | 27609 |
| 1043,33 | 200 | 1252 | 240 | – | 2045 | |
| 22683,5 | 753,13 | 181468 | 6025 | 156542 | 18942 | 216443 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 1107-0201-0202 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 % | конструкций | 3,14 |
| 12 | 12 | 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 | шт. | 2 |
| 13 | 13 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 | шт. | 4 |
| 14 | 14 | 1106-1301-0203 | Обетонирование колец колодца снаружи на высоту 0,6 м (с отм.-2,4 до отмю-1,8) толщиной 150 мм, бетон кл. В20 НР = 91 % | м3 | 1,4 |
| 16 | 16 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,03 |
| 17 | 17 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | 0,256 |
| 18 | 20 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 | шт. | 4 |
| 19 | 26 | 2303-0101-0503 | Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 |
| 20 | 30 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,196 |

**Всего по акту:** **Тенге**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2362,63 | 239,25 | 18901 | 1914 | – | 16033 | |
| 7350,32 | 3956,37 | 23080 | 12423 | 1111 | 16275 | 42503 |
| 3040,13 | 1352,23 | 9546 | 4246 | – | 3148 | |
| 19663 | | 39326 | | 39326 | – | 42472 |
| – | | – | | – | 3146 | |
| 22753 | | 91012 | | 91012 | – | 98293 |
| – | | – | | – | 7281 | |
| 40060,71 | 4255 | 56085 | 5957 | 29375 | 20601 | 82821 |
| 14823,57 | 1346,43 | 20753 | 1885 | – | 6135 | |
| 201618 | | 6049 | | 6049 | – | 6533 |
| – | | – | | – | 484 | |
| 196387 | | 50275 | | 50275 | – | 54297 |
| – | | – | | – | 4022 | |
| 5042 | | 20168 | | 20168 | – | 21781 |
| – | | – | | – | 1613 | |
| 8454 | | 16908 | | 16908 | – | 18261 |
| – | | – | | – | 1353 | |
| 439282 | | 86099 | | 86099 | – | 92987 |
| – | | – | | – | 6888 | |
| | | **1 047 395** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения -2 % | Тенге | 20 948 |
| Итого по главам 1-8 | Тенге | 1 068 343 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97% | Тенге | 31 730 |
| Итого по главам 1-9 | Тенге | 1 100 073 |
| Непредвиденные работы и затраты -2% | | 22 001 |
| Итого в ценах 2018 г : | | 1 122 074 |
| Итого в ценах 2019 г К=1,05 | | 1 178 178 |
| Итого по договорной цене | Тенге | 1 060 360 |
| НДС -12% | Тенге | 127 243 |
| Всего по акту : | Тенге | 1 187 603 |

**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"**
БИН 041140007083

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
БИН 190240037042

**И.О.Руководителя** _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** БИН 190240037042 г. Актобе
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Насосная станция 1-го подъёма (шт.-2)
Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

**АКТ № 2**
**выполненных работ**
**за сентябрь месяц 2020 г.**
**Локальная смета № 2-1-3**

Технологическое оборудование и трубопроводы (шт.-2)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | 2 | 1312-0101-0102 | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % | рубопровода | 100 | 2371,6 | 154,94 | 237160 | 15494 | 1066 | 139744 | 407056 |
| | | | | | | 2206 | 84,88 | 220600 | 8488 | – | 30152 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2301-0301-0129 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74 (водоподъёмные) | м | 100 |
| 6 | 6 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 8 |
| 7 | 7 | 2304-0103-0502 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 4 |
| 8 | 8 | 2304-1001-2102 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 2 |
| 9 | 9 | 2304-0702-0603 | Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 |
| 12 | 12 | 2302-0101-0152 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | | 241100 | | 241100 | – | 260388 |
| – | | – | | – | 19288 | |
| 1897.88 | 106.63 | 15183 | 853 | 2405 | 11859 | 29205 |
| 1490.63 | 22 | 11925 | 176 | – | 2163 | |
| 9386 | | 37544 | | 37544 | – | 40548 |
| – | | – | | – | 3004 | |
| 10806 | | 21612 | | 21612 | – | 23341 |
| – | | – | | – | 1729 | |
| 6895 | | 13790 | | 13790 | – | 14893 |
| – | | – | | – | 1103 | |
| 379 | | 1516 | | 1516 | – | 1637 |
| – | | – | | – | 121 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 2302-0101-0607 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 4 |
| 14 | 14 | 2302-0101-1007 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 |
| 15 | 15 | 2302-0103-0304 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 |
| 16 | 16 | 2302-0103-0306 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт. | 4 |
| 17 | 17 | 2302-0103-0307 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 10 |
| 19 | 19 | 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | трубопровода | 0,01 |
| 20 | 20 | 2301-0201-0146 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,04 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту:** | **Тенге** |
| **Временные здания и сооружения -2 %** | **Тенге** |
| **Итого по главам 1-8** | **Тенге** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | | 2532 | | 2532 | – | 2735 |
| – | | – | | – | 203 | |
| 299 | | 1196 | | 1196 | – | 1292 |
| – | | – | | – | 96 | |
| 638 | | 2552 | | 2552 | – | 2756 |
| – | | – | | – | 204 | |
| 1237 | | 4948 | | 4948 | – | 5344 |
| – | | – | | – | 396 | |
| 1489 | | 14890 | | 14890 | – | 16081 |
| – | | – | | – | 1191 | |
| 380300 | 61500 | 3803 | 615 | 127 | 3236 | 7602 |
| 306100 | 20800 | 3061 | 208 | – | 563 | |
| 1194 | | 11988 | | 11988 | – | 12947 |
| – | | – | | – | 959 | |
| | | **825 825** | | | | |
| | | **16 517** | | | | |
| | | **842 342** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97% | Тенге | 25 018 |
| Итого по главам 1-9 | Тенге | 867 360 |
| Непредвиденные работы и затраты -2% | | 17 347 |
| Итого в ценах 2018 г : | | 884 707 |
| Итого в ценах 2019 г К=1,05 | | 928 943 |
| Итого по договорной цене | Тенге | 836 048 |
| НДС -12% | Тенге | 100 326 |
| Всего по акту : | Тенге | 936 374 |

**Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

БИН 190240037042

**И.О.Руководителя** _____ **Ажибаев М.А.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**

БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**

_____ **Кыдыралин Г.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**

_____ **Джалгасбаев А.У.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1

**АКТ № 3**
**выполненных работ**
**за сентябрь месяц 2020 г.**
**Локальная смета № 2-2-5**
Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 5102-0106-0103 | Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85 | шт. | 1 | 61367 | | **61367** | | **61367** | – | **61367** |
| | | | | | | – | | – | | – | – | |
| 2 | 2 | 1312-0101-0102 | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % | м | 15 | 2371,6 | 154,93 | **35574** | **2324** | **160** | 20961 | **61058** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2301-0101-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 15 |
| 4 | 4 | 1312-0101-0103 | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % | м | 30 |
| 5 | 5 | 2301-0101-0208 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 30 |
| 6 | 6 | 1312-0101-0104 | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % | м | 5 |
| 7 | 7 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5 |
| 8 | 8 | 1312-1001-0403 | Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 % | м | 15 |
| 9 | 11 | 1116-0601-0103 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 84,87 | **33090** | **1273** | – | **4523** | |
| 1005 | | 15075 | | 15075 | – | 16281 |
| – | | – | | – | 1206 | |
| 2435,13 | 209,77 | 73054 | 6293 | 581 | 42349 | 124635 |
| 2206 | 108,13 | 66180 | 3244 | – | 9232 | |
| 2098 | | 62940 | | 62940 | – | 67975 |
| – | | – | | – | 5035 | |
| 2521,6 | 285 | 12608 | 1425 | 153 | 7164 | 21354 |
| 2206 | 143 | 11030 | 715 | – | 1582 | |
| 2359 | | **11795** | | **11795** | – | **12739** |
| – | | – | | – | **944** | |
| 1038,2 | 707,27 | 15573 | 10609 | – | 5469 | 22725 |
| 330,93 | 266,8 | 4964 | 4002 | – | 1683 | |
| 3416,05 | 253,4 | 68321 | 5068 | 10525 | 52631 | 130628 |
| 2636,4 | 48,85 | 52728 | 977 | – | 9676 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 2304-0103-0605 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 | шт. | 5 |
| 11 | 13 | 2304-1001-0106 | Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 4 |
| 12 | 14 | 2304-0102-0304 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 11 |
| 13 | 15 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 4 |
| 14 | 16 | 2304-0102-0302 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 |
| 15 | 17 | 2302-0103-0204 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 |
| 16 | 18 | 2302-0103-0205 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23651 | | 118255 | | 118255 | – | 127715 |
| – | | – | | – | 9460 | |
| 11064 | | 44256 | | 44256 | – | 47796 |
| – | | – | | – | 3540 | |
| 41351 | | 454861 | | 454861 | – | 491250 |
| – | | – | | – | 36389 | |
| 1897,5 | 106,5 | 7590 | 426 | 1202 | 5929 | 14601 |
| 1490,5 | 22 | 5962 | 88 | – | 1082 | |
| 26789 | | 107156 | | 107156 | – | 115728 |
| – | | – | | – | 8572 | |
| 476 | | 3808 | | 3808 | – | 4113 |
| – | | – | | – | 305 | |
| 749 | | 5992 | | 5992 | – | 6471 |
| – | | – | | – | 479 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 2302-0103-0206 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 | шт | 16 |
| 18 | 20 | 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт | 8 |
| 19 | 21 | 2302-0103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт | 47 |
| 20 | 22 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт | 14 |
| 21 | 23 | 2302-0101-1003 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 |
| 22 | 24 | 2302-0101-1004 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 |
| 23 | 25 | 2302-0101-1021 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 915 | 14640 | 14640 | – | 15811 |
| – | – | – | 1171 | |
| 1102 | 8816 | 8816 | – | 9521 |
| – | – | – | 705 | |
| 1673 | 78631 | 78631 | – | 84921 |
| – | – | – | 6290 | |
| 2156 | 30184 | 30184 | – | 32599 |
| – | – | – | 2415 | |
| 270 | 1080 | 1080 | – | 1166 |
| – | – | – | 86 | |
| 261 | 1044 | 1044 | – | 1128 |
| – | – | – | 84 | |
| 893 | 7144 | 7144 | – | 7716 |
| – | – | – | 572 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 2302-0101-1038 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 4 | 821 | 3284 | 3284 | – | 3547 |
| | | | | | | – | – | – | 263 |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по акту:** | **Тенге** | **1 482 844** |
| **Временные здания и сооружения -2 %** | **Тенге** | **29 657** |
| **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | **1 512 501** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%** | **Тенге** | **44 921** |
| **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | **1 557 422** |
| **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | **31 148** |
| **Итого в ценах 2018 г :** | | **1 588 570** |
| **Итого в ценах 2019 г К=1,05** | | **1 667 999** |
| **Итого по договорной цене** | **Тенге** | **1 501 199** |
| **НДС -12%** | **Тенге** | **180 144** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **1 681 343** |

**Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

БИН 190240037042

**И.О.Руководителя** _____ **Ажибаев М.А.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"**

БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**

_____ **Кыдыралин Г.А.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**

_____ **Джалгасбаев А.У.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** БИН
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

**АКТ № 4**
**выполненных работ**
**за сентябрь месяц 2020 г.**
**Локальная смета № 2-2-6**
На приобретение и монтаж электрооборудования

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 1308-0304-0205 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 % | шт. | 1 | 21609 | 2864 | 21609 | 2864 | 15307 | 3112 | 26699 |
| | | | | | | 3438 | 884 | 3438 | 884 | – | 1978 | |
| 2 | 2 | 5108-0401-0743 | Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 91281 | | 91281 | | – | – | 91281 |
| | | | | | | – | | – | | 91281 | – | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1308-0303-1201 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 % | шт. | 2 |
| 4 | 4 | 5108-0401-0210 | Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 |
| 5 | 5 | 5108-0401-0213 | Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 |
| 6 | 6 | 1308-0206-2104 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР = 72 % | ввод | 5 |
| 7 | 7 | 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % | м | 30 |
| 8 | 8 | 2306-1705-0106 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | м | 30 |
| 9 | 9 | 1308-0206-1706 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 % | м | 15 |
| 10 | 10 | 2301-0101-0105 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 15,3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4532,5 | 3 | 9065 | 6 | 4715 | 3128 | 13168 |
| 2172 | – | 4344 | – | – | 975 | |
| 62046 | | 62046 | | – | – | 62046 |
| – | | – | | 62046 | – | |
| 57605 | | 57605 | | – | – | 57605 |
| – | | – | | 57605 | – | |
| 1252,2 | – | 6261 | – | 921 | 3845 | 10914 |
| 1068 | – | 5340 | – | – | 808 | |
| 703,83 | 47,67 | 21115 | 1430 | 10393 | 6818 | 30168 |
| 309,73 | 5,9 | 9292 | 177 | – | 2235 | |
| 249 | | 7470 | | 7470 | – | 8068 |
| – | | – | | – | 598 | |
| 314 | 44,73 | 4710 | 671 | 1476 | 1981 | 7226 |
| 170,87 | 12,6 | 2563 | 189 | – | 535 | |
| 395 | | 6044 | | 6044 | – | 6528 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 2306-1710-0106 | Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм | м | 40 |
| 12 | 12 | 2404-0201-0652 | Скобы СД ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,6 |
| 13 | 13 | 1308-0206-2203 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 15 |
| 14 | 14 | 1308-0206-1202 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях НР = 72 % | м кабеля | 176 |
| 15 | 15 | 1308-0206-1501 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 % | м трассы | 15 |
| 16 | 16 | 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,071 |
| 17 | 17 | 2306-0128-0502 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,11 |
| 18 | 18 | 2306-0128-0504 | Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 |
| 19 | 19 | 2306-0902-0103 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,015 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | | – | | – | 484 | |
| 100 | | 4000 | | 4000 | – | 4320 |
| – | | – | | – | 320 | |
| 321 | | 193 | | 193 | – | 208 |
| – | | – | | – | 15 | |
| 100,2 | 3,2 | 1503 | 48 | 334 | 819 | 2508 |
| 74,73 | 1,07 | 1121 | 16 | – | 186 | |
| 331,51 | 136,88 | 58345 | 24091 | 11698 | 21808 | 86565 |
| 128,16 | 43,94 | 22556 | 7733 | – | 6412 | |
| 540,07 | 30,93 | 8101 | 464 | 2511 | 3763 | 12813 |
| 341,73 | 6,67 | 5126 | 100 | – | 949 | |
| 167026 | | 11859 | | 11859 | – | 12808 |
| – | | – | | – | 949 | |
| 454102 | | 49951 | | 49951 | – | 53947 |
| – | | – | | – | 3996 | |
| 1001856 | | 10019 | | 10019 | – | 10821 |
| – | | – | | – | 802 | |
| 32303 | | 485 | | 485 | – | 524 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 1308-0201-0501 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 % | шт. | 18 |
| 21 | 21 | 1308-0201-0502 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 % | шт. | 10 |
| 22 | 22 | 1311-0201-0101 | Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 % | шт. | 2 |
| 23 | 23 | 5800-0001-0001 | Датчик температуры камерный ДТКБ-53 | шт. | 1 |
| 24 | 24 | 5800-0001-0002 | Датчик-реле уровня РОС-301 | шт. | 1 |
| 25 | 25 | 1308-0305-1202 | Электропечь. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 5 |
| 26 | 26 | 5800-0000-0000 | Электропечь ПЭТ-4 | шт. | 5 |
| 27 | 27 | 1109-0701-0107 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Изготовление (кабельная эстакада) НР = 69 % | конструкций | 0,20442 |
| 28 | 28 | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81 | т | 0,2175 |
| 29 | 29 | 1308-0206-0502 | Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 % | т | 0,20442 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | | – | | – | 39 | |
| 132,33 | – | 2382 | – | – | 1715 | 4425 |
| 132,33 | – | 2382 | – | – | 328 | |
| 143,4 | – | 1434 | – | – | 1032 | 2663 |
| 143,4 | – | 1434 | – | – | 197 | |
| 1180,5 | – | 2361 | – | – | 1771 | 4463 |
| 1180,5 | – | 2361 | – | – | 331 | |
| 4019 | | 4019 | | – | – | 4019 |
| – | | – | | 4019 | – | |
| 18750 | | 18750 | | – | – | 18750 |
| – | | – | | 18750 | – | |
| 2375,8 | 83,8 | 11879 | 419 | – | 8348 | 21845 |
| 2292 | 26,8 | 11460 | 134 | – | 1618 | |
| 4911 | | 24555 | | – | – | 24555 |
| – | | – | | 24555 | – | |
| 293400,84 | 111456,8 | 59977 | 22784 | 2043 | 26350 | 93233 |
| 171949,91 | 14866,45 | 35150 | 3039 | – | 6906 | |
| 280631 | | 61037 | | 61037 | – | 65920 |
| – | | – | | – | 4883 | |
| 67948,34 | 14269,64 | 13890 | 2917 | 275 | 8318 | 23985 |
| 52333,43 | 4182,57 | 10698 | 855 | – | 1777 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 1308-0305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 |
| 31 | 31 | 2307-0203-0601 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 |
| 32 | 32 | 2900-0028-0170 | Фонарь аккумуляторный | шт. | 1 |
| 33 | 33 | 1308-0305-0307 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 5 |
| 34 | 34 | 2307-0102-0121 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82 | шт. | 5 |
| 35 | 35 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 3 |
| 36 | 36 | 2307-0101-0711 | Светильники, тип НПО22-100-034/3458 ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 |
| 37 | 37 | 2307-0101-0324 | Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 |
| 38 | 38 | 2307-0101-2202 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | 164 | 1328 | 164 | 18 | 864 | 2367 |
| 1146 | 54 | 1146 | 54 | – | 175 | |
| 10752 | | 10752 | | 10752 | – | 11612 |
| – | | – | | – | 860 | |
| 12500 | | 12500 | | 12500 | – | 13500 |
| – | | – | | – | 1000 | |
| 1913,4 | 844,2 | 9567 | 4221 | 647 | 5334 | 16093 |
| 939,8 | 541,8 | 4699 | 2709 | – | 1192 | |
| 7861 | | 39305 | | 39305 | – | 42449 |
| – | | – | | – | 3144 | |
| 1657,33 | 668,33 | 4972 | 2005 | 388 | 2781 | 8373 |
| 859,67 | 427,67 | 2579 | 1283 | – | 620 | |
| 949 | | 1898 | | 1898 | – | 2050 |
| – | | – | | – | 152 | |
| 1949 | | 1949 | | 1949 | – | 2105 |
| – | | – | | – | 156 | |
| 4200 | | 4200 | | 4200 | – | 4536 |
| – | | – | | – | 336 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 2307-0104-0201 | Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 | шт. | 10 |
| 40 | 40 | 2307-0104-0302 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 | 10 шт. | 0,1 |
| 41 | 41 | 2307-0104-0404 | Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 | шт. | 2 |
| 42 | 42 | 2307-0104-0301 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 | 10 шт. | 0,1 |
| 43 | 43 | 1308-0305-0101 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 4 |
| 44 | 44 | 2307-0218-1702 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4 |
| 45 | 45 | 1308-0305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 2 |
| 46 | 46 | 2307-0220-0501 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | | 3180 | | 3180 | – | 3434 |
| – | | – | | – | 254 | |
| 802 | | 80 | | 80 | – | 86 |
| – | | – | | – | 6 | |
| 652 | | 1304 | | 1304 | – | 1408 |
| – | | – | | – | 104 | |
| 583 | | 58 | | 58 | – | 63 |
| – | | – | | – | 5 | |
| 388,5 | 3,25 | 1554 | 13 | 28 | 1092 | 2858 |
| 378,25 | 0,75 | 1513 | 3 | – | 212 | |
| 449 | | 1796 | | 1796 | – | 1940 |
| – | | – | | – | 144 | |
| 414,5 | 3,5 | 829 | 7 | 43 | 562 | 1502 |
| 389,5 | 1 | 779 | 2 | – | 111 | |
| 317 | | 634 | | 634 | – | 685 |
| – | | – | | – | 51 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | 2307-0202-0103 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм | шт. | 4 |
| 48 | 48 | 1308-0201-0810 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % | м кабеля | 65 |
| 49 | 49 | 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,065 |
| 50 | 50 | 1308-0201-0501 | Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 % | шт. | 6 |
| 51 | 51 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 65 |
| 52 | 52 | 1308-0208-0206 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 % | м | 65 |
| 53 | 53 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 8 |
| 54 | 54 | 2404-0207-2701 | Держатель шин заземления | шт. | 28 |
| 55 | 55 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 15,4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | | 1340 | | 1340 | – | 1447 |
| – | | – | | – | 107 | |
| 402,91 | 167,49 | 26189 | 10887 | 4548 | 9862 | 38935 |
| 165,45 | 45,28 | 10754 | 2943 | – | 2884 | |
| 167026 | | 10857 | | 10857 | – | 11726 |
| – | | – | | – | 869 | |
| 132,33 | – | 794 | – | – | 572 | 1475 |
| 132,33 | – | 794 | – | – | 109 | |
| 566,28 | 22,8 | 36808 | 1482 | 25607 | 7273 | 47607 |
| 149,52 | 5,89 | 9719 | 383 | – | 3526 | |
| 450,25 | 20,75 | 29266 | 1349 | 16810 | 8235 | 40501 |
| 170,88 | 5,09 | 11107 | 331 | – | 3000 | |
| 2913,38 | 154 | 23307 | 1232 | 16094 | 4523 | 30056 |
| 747,63 | 37,63 | 5981 | 301 | – | 2226 | |
| 394 | | 11032 | | 11032 | – | 11915 |
| – | | – | | – | 883 | |
| 2212,14 | – | 34067 | – | – | 24528 | 63283 |
| 2212,14 | – | 34067 | – | – | 4688 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 1101-0205-0503 | | | | | | | | | |
| | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 15,4 | 1024,87 | – | 15783 | – | – | 11364 | 29319 |
| | | | | 1024,87 | – | 15783 | – | – | 2172 | |
| | **Всего по акту:** | **Тенге** | | | | **1 153 380** | | | | |
| | **Оборудование** | | | | | **258 236** | | | | |
| | **Временные здания и сооружения -2 %** | **Тенге** | | | | **17 903** | | | | |
| | **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | | | | **1 171 283** | | | | |
| | **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%** | **Тенге** | | | | **27 117** | | | | |
| | **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | | | | **1 198 400** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | | | | **18 803** | | | | |
| | **Итого в ценах 2018 г :** | | | | | **1 217 203** | | | | |
| | **Итого в ценах 2019 г К=1,05** | | | | | **1 278 063** | | | | |
| | **Итого по договорной цене** | **Тенге** | | | | **1 150 257** | | | | |
| | **НДС -12%** | **Тенге** | | | | **138 031** | | | | |
| | **Всего по акту :** | **Тенге** | | | | **1 288 288** | | | | |

**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"**
БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского**
БИН 190240037042

**И.О.Руководителя** _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** БИН
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект:Узел сооружений насосной станции II-го подъёма

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

# АКТ № 5
## выполненных работ
## за сентябрь месяц 2020 г.
### Локальная смета № 2-2-9

Общестроительные работы водонапорной башни ёмкостью 25 м3 высотой ствола 12 м

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0406 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % | м3 грунта | 19 | 262,79 | 251,21 | 4993 | 4773 | – | 1399 | 6903 |
| | | | | | | 11,58 | 90,68 | 220 | 1723 | – | 511 | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 1 | 2212 | – | 2212 | – | – | 1593 | 4109 |
| | | | | | | 2212 | – | 2212 | – | – | 304 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 20 |
| 4 | 4 | 1101-0104-0110 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % | м3 грунта | 20 |
| 5 | 5 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 10 |
| 6 | 6 | 1101-0104-0408 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (до 20м) НР = 72 % | м3 грунта | 10 |
| 7 | 7 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2 |
| 8 | 8 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | ного грунта | 8 |
| 9 | 9 | 1101-0102-0405 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 10 |
| 10 | 10 | 4102-0103-1001 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 19,5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,9 | 43,9 | 878 | 878 | – | 218 | 1184 |
| – | 15,15 | – | 303 | – | 88 | |
| 37,55 | 37,55 | 751 | 751 | – | 186 | 1012 |
| – | 12,95 | – | 259 | – | 75 | |
| 30,8 | 30,8 | 308 | 308 | – | 76 | 415 |
| – | 10,6 | – | 106 | – | 31 | |
| 45,6 | 45,6 | 456 | 456 | – | 113 | 615 |
| – | 15,7 | – | 157 | – | 46 | |
| 716,5 | – | 1433 | – | – | 1032 | 2662 |
| 716,5 | – | 1433 | – | – | 197 | |
| 158,75 | 75,25 | 1270 | 602 | – | 680 | 2106 |
| 83,5 | 34,5 | 668 | 276 | – | 156 | |
| 311,2 | 285,2 | 3112 | 2852 | 1 | 921 | 4356 |
| 25,9 | 102 | 259 | 1020 | – | 323 | |
| 55 | | 1073 | | – | – | 1159 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 10 |

**Раздел 2 Подземная часть**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | 3 основания | 0,72 |
| 13 | 13 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.В10 НР = 91 % | м3 | 2,81 |
| 14 | 14 | 1106-0201-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство, бетон кл.В25 НР = 91 % | м3 | 9,7 |
| 17 | 17 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,179 |
| 18 | 18 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | 3 основания | 0,17 |
| 19 | 19 | 1122-1301-0301 | Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | ций колодца | 3,1 |
| 20 | 20 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | поверхности | 38 |
| 21 | 24 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 0,56 |

**Раздел 3 Металлоконструкции**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | | — | | — | 86 | |
| 18 | 15,3 | 180 | 153 | 1 | 60 | 259 |
| 2,6 | 5,8 | 26 | 58 | – | 19 | |
| 4938,89 | 1462,5 | 3556 | 1053 | 1985 | 892 | 4804 |
| 719,44 | 612,5 | 518 | 441 | – | 356 | |
| 20671,53 | 1046,62 | 58087 | 2941 | 52214 | 3180 | 66168 |
| 1043,42 | 200 | 2932 | 562 | – | 4901 | |
| 26177,32 | 400,82 | 253920 | 3888 | 223556 | 25157 | 301403 |
| 2729,48 | 120,52 | 26476 | 1169 | – | 22326 | |
| 223435,75 | 1173,18 | 39995 | 210 | 29258 | 9655 | 53622 |
| 58810,06 | 463,69 | 10527 | 83 | – | 3972 | |
| 4929,41 | 1458,82 | 838 | 248 | 468 | 210 | 1132 |
| 717,65 | 611,76 | 122 | 104 | – | 84 | |
| 61501,94 | 3031,61 | 190656 | 9398 | 128402 | 56545 | 266977 |
| 17050,32 | 1374,19 | 52856 | 4260 | – | 19776 | |
| 823,55 | 18,61 | 31295 | 707 | 21839 | 8215 | 42671 |
| 230,24 | 2,21 | 8749 | 84 | – | 3161 | |
| 270 | | 151 | | 151 | – | 163 |
| — | | — | | — | 12 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 1109-0202-0101 | Монтаж стальных конструкций водонапорной башни НР = 69 % | конструкций | 4,13 | 77697,09 | 29740,92 | 320889 | 122830 | 94636 | 93421 | 447455 |
| | | | | | 25041,89 | 7740,92 | 103423 | 31970 | – | 33145 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по акту:** | **Тенге** | **1 209 175** |
| **Временные здания и сооружения -2 %** | **Тенге** | **24 184** |
| **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | **1 233 359** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%** | **Тенге** | **36 631** |
| **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | **1 269 990** |
| **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | **25 400** |
| **Итого в ценах 2018 г :** | | **1 295 390** |
| **Итого в ценах 2019 г К=1,05** | | **1 360 160** |
| **Итого по договорной цене** | **Тенге** | **1 224 144** |
| **НДС -12%** | **Тенге** | **146 897** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **1 371 041** |

**Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

БИН 190240037042

**И.О.Руководителя** _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"**
БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**

_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**

_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

(наименование , адрес)

Объект: Внутрипоселковая водопроводная сеть

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

**АКТ № 6**

**выполненных работ**

**за сентябрь месяц 2020 г.**

**Локальная смета № 2-4-1**

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 7740 м и подводка к границам домов потребителей длиной 7773 м

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 2 Подводка водопроводных сетей к границам домовладений** | | | | | | | | | |
| 85 | | 1101-0101-0363 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1442 | 227,61 | 227,61 | 328214 | 328214 | – | 54072 | 412912 |
| | | | | | | – | 52,07 | – | 75085 | – | 30583 | |
| 86 | | 1101-0101-0364 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1514 | 268,26 | 268,26 | 406146 | 406146 | – | 66892 | 510840 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 100 |
| 88 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 % | м3 грунта | 73 |
| 89 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечении газопровода) НР = 72 % | м3 грунта | 244 |
| 90 | 1101-0205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 115 |
| 91 | 1101-0104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1446 |
| 92 | 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 1891 |
| 93 | 1101-0104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 6284 |
| 94 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 58 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 61,37 | – | 92914 | – | 37843 | |
| 3943,06 | – | 394306 | – | – | 283900 | 732462 |
| 3943,06 | – | 394306 | – | – | 54256 | |
| 2212,16 | – | 161488 | – | – | 116271 | 299980 |
| 2212,16 | – | 161488 | – | – | 22221 | |
| 3285,88 | – | 801755 | – | – | 577263 | 1489340 |
| 3285,88 | – | 801755 | – | – | 110321 | |
| 1024,87 | – | 117860 | – | – | 84859 | 218937 |
| 1024,87 | – | 117860 | – | – | 16218 | |
| 15,9 | 15,9 | 22991 | 22991 | – | 6236 | 31566 |
| – | 5,99 | | 8662 | – | 2338 | |
| 18,11 | 18,11 | 34246 | 34246 | – | 9343 | 47126 |
| – | 6,82 | | 12897 | – | 3487 | |
| 0,96 | 0,96 | 6033 | 6033 | – | 1748 | 8554 |
| – | 0,36 | | 2262 | – | 622 | |
| 2924,98 | 149,24 | 169649 | 8656 | – | 265253 | 469694 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,6 |
| 105 | 1101-0101-0364 | Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф1,5м - 89шт.) НР = 72 % | м3 грунта | 2466 |
| 106 | 1101-0205-0304 | Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 24 |
| 107 | 1101-0104-0406 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 471 |
| 108 | 1101-0203-0107 | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 285 |
| 127 | 1122-0901-0101 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 59 |
| 129 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт. | 522 |
| 136 | 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 863,94 | 38,61 | 2239 | 2239 | – | 34792 | |
| 248093,86 | 64882,41 | 148856 | 38929 | 937 | 144364 | 316677 |
| 181649,94 | 17444,6 | 108990 | 10467 | – | 23458 | |
| 268,26 | 268,26 | 661529 | 661529 | 0 | 81782 | 802776 |
| – | 61,37 | | 151338 | – | 59465 | |
| 3943,06 | – | 94633 | – | – | 68136 | 175791 |
| 3943,06 | – | 94633 | – | – | 13022 | |
| 18,11 | 18,11 | 8530 | 8530 | 0 | 1997 | 7071 |
| – | 6,82 | | 3212 | – | 842 | |
| 191,98 | – | 54715 | – | – | 39395 | 101639 |
| 191,98 | – | 54715 | – | – | 7529 | |
| 1060,17 | 24,8 | 62550 | 1463 | 10309 | 48343 | 119764 |
| 860,64 | 11,03 | 50778 | 651 | – | 8871 | |
| 1223,51 | 803,71 | 638672 | 419537 | 0 | 343908 | 1061182 |
| 419,8 | 209,17 | 219136 | 109187 | – | 78606 | |
| 1873,01 | 81,85 | 84285 | 3683 | 13526 | 72581 | 169416 |
| 1490,58 | 11,03 | 67076 | 496 | – | 12549 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (восстановление дороги) НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 45 | 2990,27 | 956,47 | 134562 | 43041 | 86227 | 14975 | 161500 |
| | | | | | 117,64 | 190,49 | 5294 | 8572 | – | 11963 | |
| 148 | 1127-0403-1001 | Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 % | м2 покрытия | 450 | 667,16 | 163,78 | 300221 | 73700 | 206986 | 44871 | 372699 |
| | | | | | 43,41 | 48,92 | 19535 | 22012 | – | 27607 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по акту:** | **Тенге** | **7 509 926** |
| **Временные здания и сооружения -2 %** | **Тенге** | **150 199** |
| **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | **7 660 125** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%** | **Тенге** | **227 506** |
| **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | **7 887 631** |
| **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | **157 753** |
| **Итого в ценах 2018 г :** | | **8 045 384** |
| **Итого в ценах 2019 г К=1,05** | | **8 447 653** |
| **Итого по договорной цене** | **Тенге** | **7 602 888** |
| **НДС -12%** | **Тенге** | **912 347** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **8 515 235** |

**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"**
БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
БИН 190240037042

**И.О.Руководителя** _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Благоустройство

(наименование , адрес)

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе

Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

**АКТ № 7**

**выполненных работ**

**за сентябрь месяц 2020 г.**

**Локальная смета № 7-1-1**

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки НС 1-го подъёма

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1 Ограждение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 259 | 23,01 | 23,01 | 5959 | 5959 | – | 1616 | 8181 |
| | | | | | | – | 8.67 | – | 2245 | – | 606 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 1101-0107-1304 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 259 |
| 3 | 3 1101-0104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | 1 бульдозера | 1296 |
| 4 | 4 1107-0111-0101 | Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 % | м оград | 300 |
| 5 | 5 2104-1202-9902 | Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 67,84 |
| 6 | 6 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 20,33 |
| 7 | 8 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,46 |
| 8 | 9 2104-9999-0101 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,78 | 31,78 | 8231 | 8231 | – | 1943 | 10988 |
| – | 10,42 | – | 2698 | – | 814 | |
| 0,96 | 0,96 | 1247 | 1247 | – | 338 | 1712 |
| – | 0,36 | – | 470 | – | 127 | |
| 2699,91 | 1421,13 | 809973 | 426339 | 46224 | 581010 | 1502261 |
| 1124,7 | 516,57 | 337410 | 154971 | – | 111279 | |
| 52829 | | 3583919 | | 3583919 | – | 3870633 |
| – | | – | | – | 286714 | |
| 36146 | | 734848 | | 734848 | – | 793636 |
| – | | – | | – | 58788 | |
| 36146 | | 16627 | | 16627 | – | 17957 |
| – | | – | | – | 1330 | |
| 78770 | | 9452 | | 9452 | – | 10208 |
| – | | – | | – | 756 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 2106-0405-0501 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 0,153 |
| 10 | 12 | 2106-0405-0501 | Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 0,069 |
| 11 | 13 | 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,46 |
| 12 | 14 | 2104-9999-0101 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,12 |
| 13 | 17 | 2103-0101-0204 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,304 |
| 14 | 18 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (МС-10) | т | 0,0006 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту:** | **Тенге** |
| **Временные здания и сооружения -2 %** | **Тенге** |
| **Итого по главам 1-8** | **Тенге** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 686231 | 104993 | 104993 | – | 113392 |
| – | – | – | 8399 | |
| 686231 | 47350 | 47350 | – | 51138 |
| – | – | – | 3788 | |
| 36146 | 16627 | 16627 | – | 17957 |
| – | – | – | 1330 | |
| 78770 | 9452 | 9452 | – | 10208 |
| – | – | – | 756 | |
| 59706 | 18151 | 18151 | – | 19603 |
| – | – | – | **1452** | |
| 439282 | 264 | 264 | – | 285 |
| – | – | – | 21 | |
| | **6 428 159** | | | |
| | **128 563** | | | |
| | **6 556 722** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97% | Тенге | 194 735 |
| Итого по главам 1-9 | Тенге | 6 751 457 |
| Непредвиденные работы и затраты -2% | | 135 029 |
| Итого в ценах 2018 г : | | 6 886 486 |
| Итого в ценах 2019 г К=1,05 | | 7 230 810 |
| Итого по договорной цене | Тенге | 6 507 729 |
| НДС -12% | Тенге | 780 927 |
| Всего по акту : | Тенге | 7 288 656 |

**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"**
БИН 041140007985

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

БИН 190240037042

**И.О.Руководителя** _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**

_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**

_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"** БИН 190240037042 г. Актобе ул. Санкибай батыра 10
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сетей водоснабжения в селе Акшат (старая часть новостроек) г.Актобе
(наименование , адрес)

Объект: Благоустройство
Договор о государственных закупках № 113 от 17.03.2020г., доп.соглашение № 113/1 от 21.07.2020г.

**АКТ № 8**
**выполненных работ**
**за сентябрь месяц 2020 г.**
**Локальная смета № 7-1-3**

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-го подъёма

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1 Ограждение площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 202 | 23 | 23 | 4647 | 4647 | – | 1261 | 6381 |
| | | | | | | – | 8,67 | – | 1751 | – | 473 | |
| 2 | 2 | 1101-0107-1304 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 202 | 31,78 | 31,78 | 6420 | 6420 | – | 1515 | 8570 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1101-0104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | 1 бульдозера | 1008 |
| 4 | 4 1107-0111-0101 | Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 % | м оград | 328 |
| 5 | 5 2104-1202-9902 | Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 52,48 |
| 6 | 6 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 15,77 |
| 7 | 7 1107-0111-0205 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 % | шт. | 1 |
| 8 | 8 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,46 |
| 9 | 9 2104-9999-0101 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 10,42 | – | 2104 | – | 635 | |
| 0,96 | 0,96 | 970 | 970 | – | 263 | 1332 |
| – | 0,36 | – | 365 | – | 99 | |
| 2699,91 | 1421,13 | 885571 | 466131 | 50539 | 635239 | 1642475 |
| 1124,7 | 516,57 | 368902 | 169435 | – | 121665 | |
| 52829 | | 2772466 | | 2772466 | – | 2994263 |
| – | | – | | – | 221797 | |
| 36146 | | 570022 | | 570022 | – | 615624 |
| – | | – | | – | 45602 | |
| 29697 | 15106 | 29697 | 15106 | 1003 | 22501 | 56374 |
| 13588 | 5481 | 13588 | 5481 | – | 4176 | |
| 36146 | | 16627 | | 16627 | – | 17957 |
| – | | – | | – | 1330 | |
| 78770 | | 9452 | | 9452 | – | 10208 |
| – | | – | | – | 756 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 2106-0405-0501 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 0,153 |
| 11 | 11 1107-0111-0207 | Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 % | шт. | 2 |
| 12 | 12 2106-0405-0501 | Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 0,069 |
| 13 | 13 2104-9999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 0,46 |
| 14 | 14 2104-9999-0101 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,12 |
| 15 | 15 1115-0403-1001 | Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1 НР = 80 % | поверхности | 22,212 |
| 16 | 16 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 0,8 |
| 17 | 17 2103-0101-0204 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,304 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686231 | | 104993 | | 104993 | – | 113392 |
| – | | – | | – | 8399 | |
| 13739 | 8031 | 27478 | 16062 | 647 | 19592 | 50836 |
| 5384,5 | 2917 | 10769 | 5834 | – | 3766 | |
| 686231 | | 47350 | | 47350 | – | 51138 |
| – | | – | | – | 3788 | |
| 36146 | | 16627 | | 16627 | – | 17957 |
| – | | – | | – | 1330 | |
| 78770 | | 9452 | | 9452 | – | 10208 |
| – | | – | | – | 756 | |
| 222,99 | 0,95 | 4953 | 21 | 3020 | 1537 | 7009 |
| 86,08 | 0,41 | 1912 | 9 | – | 519 | |
| 9776,25 | 2303,75 | 7821 | 1843 | 2793 | 3290 | 12000 |
| 3981,25 | 441,25 | 3185 | 353 | – | 889 | |
| 59706 | | 18151 | | 18151 | – | 19603 |
| – | | – | | – | 1452 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 2106-0801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (МС-10) | т | 0,0006 | 439282 | 264 | 264 | – | 285 |
| | | | | | | – | – | – | 21 | |
| 19 | 19 | 2988-8888-8917 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | м3 | 16,99 | 270 | 4587 | 4587 | – | 4954 |
| | | | | | | – | – | – | 367 | |
| 20 | 22 | 2104-9999-0101 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 5,88 | 78770 | 463168 | 463168 | – | 500221 |
| | | | | | | – | – | – | 37053 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего по акту:** | **Тенге** | **6 140 787** |
| **Временные здания и сооружения -2 %** | **Тенге** | **122 816** |
| **Итого по главам 1-8** | **Тенге** | **6 263 603** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время -2,97%** | **Тенге** | **186 029** |
| **Итого по главам 1-9** | **Тенге** | **6 449 632** |
| **Непредвиденные работы и затраты -2%** | | **128 993** |
| **Итого в ценах 2018 г :** | | **6 578 625** |
| **Итого в ценах 2019 г К=1,05** | | **6 907 556** |
| **Итого по договорной цене** | **Тенге** | **6 216 801** |
| **НДС -12%** | **Тенге** | **746 016** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **6 962 817** |

**Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"**
БИН 041140007085

**Директор** _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
БИН 190240037042

**И.О.Руководителя** _____ **Ажибаев М.А.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

**Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай -2005":**
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

**Авторский надзор ТОО"Актюбводпроект"**
_____ **Джалгасбаев А.У.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)