Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 25 » **октября** 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алихан Ойл 3», г.Актобе, 41 разъезд, уч. 261**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей новой застройки в селе Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель - Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Элитстройсервис-Актобе», ТОО «АймарСтройСервис»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Прк «Актюбгражданпроект» РП № 18724392**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 90/1 от 27.10.2017г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Наружный водопровод, диам.160мм	м	7861,6		7961,6	
2. Наружный водопровод, диам.110мм	м	7818,3		8178,3	
3. Подводка водопровод-ных сетей к границам жилых домов, диам. 32мм	м	10034		10486	
4. Наружный водопровод, диам.63мм	м			250	
5. Пожарные гидранты	шт	40		40	
6. Резервуары V=200м3	шт	2		2	
7. Наружный водопровод НС-2 под., диам. 159мм	м	101,6		101,6	
8. Наружная канализация НС-2 под., диам. 108 мм	м	79,4		79,4	
9. Наружное освещение площадки НС-2 под., ВЛ-0,4 кВ	м	99		99	
10. Сети КЛ-0,4 кВ площадки НС-2под.	м	49		49	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Схема водоснабжения с. Сарыжар объединенная хозпитьевая-противопожарная.

Вода из скважин забирается насосами 1-го подъема и по водоводам подается в резервуары чистой воды, затем насосами 2-го подъема и по водоводам подается в разводящую сеть села Сарыжар. Обеззараживание воды предусмотрено через ультрафиолетовый стерилизатор, который устанавлен в помещении насосной станции 2-го подъема. Также в существующей НС 2-го подъема выполнена замена насосного оборудования из 5-ти насосов (3 рабочих, 2 резервных). Режим работы насосов: два работает при расходе хозяйственно-питьевого водозабора, один включаются при пожаре. Два насоса - резервные.

На площадке II подъема два существующих резервуара по 100м^3. Дополнительно к установке были предусмотрены два резервуара по 200м^3, представляющие собой сборно-монолитные железобетонные емкости прямоугольного сечения в плане размером 12,0х6,Ом, высотой 3,6м, заглубленные в грунт частично, с обсыпкой грунтом, обеспечивающей теплоизоляцию. Резервуары для воды оборудованы подводящим и отводящим трубопроводами, спускным и переливным трубопроводом, вентиляционным устройством, люками-лазами для прохода людей.

Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов распола-гаемых на водопроводной сети вдоль дорог, на расстоянии не более 200м друг от друга.

Наружные сети водопровода приняты кольцевые с тупиковыми ответвлениями. Кольцевые сети из полиэтиленовых труб 160мм. Тупиковые ответвления уличных сетей из полиэтиленовых труб диам.110мм, 32мм. Водопровод смонтирован с подводкой вводов непосредственно к границе жилых домов и во все здания культурно-бытового назначения. В местах установки необходимой арматуры предусмотрены колодцы диам. 1,5 м.

Покрытие площадок, проездов территории НС 2 под. предусмотрено с твердым асфальтобетонным покрытием. Также были выполнены демонтажные работы существующего ограждения (111,0 м) с последующим его восстановлением (50% от демонтируемого, т.е -55,0м). Новое ограждение выполнено из железобетонной ограды.

Сети 0,4кВ территории площадки НС 2 подъема. Низковольтные сети выполнены кабелями марки АКВБбШв-1. Кабели проложены в траншее глубиной 0,8м на слой подготовки толщиной 10см. Пересечения кабеля с инженерными подземными сетями выполнено в асбоцементных трубах диаметром 100мм.

Наружное освещение предусмотрено светильниками типа РКУ, установленными на железобетонных опорах 0,4кВ. Сети наружного освещения выполнены воздушными проводами марки «АС» на железобетонных опорах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г.**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей новой застройки в селе Сарыжар Мартукского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик
(ген. подрядчик) **Кожаев Зулхуза Изымович**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.