Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Көктем С»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС»**

Наименование строительства: **«Капитальный ремонт фасада главного корпуса и перехода Аршалынской ЦРБ», расположенного по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова 2»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
отчетный период: сентябрь 2020 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
0,00	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		253	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт фасада главного корпуса и перехода Аршалынской ЦРБ», расположенного по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова 2	45 145 090,00	40 308 116,00							4 836 974,00	45 145 090,00
Всего к оплате										**45 145 090,00**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Генподрядчик): ТОО "Астана-Көктем С", БИН 017040003286

Директор _____ Нурмаганбетов Д.З.

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада главного корпуса и перехода Аршалынской ЦРБ Акмолинской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада главного корпуса и перехода Аршалынской ЦРБ Акмолинской области

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г

на АКТ №1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фасад								
1	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	2551	343,08	141,36	875196	360613	386104	0,24	617
		м борозд		201,72	62,40	514583	159187	50,8	0,07	186
2	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	4,0816	74219,84	726,23	302936	2964	105311	60,80	248
		м3 заделки		43606,98	341,46	177986	1394	50,8	0,40	2
3	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	211,3	181,53	--	38357	--	21568	0,26	55
		м2		181,53	--	38357	--	50,8	--	--
4	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	274,6	62,99	0,04	17297	12	11206	0,09	25
		м		62,95	--	17285	--	59,1	--	--
5	12-080101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	137,4	78,48	--	10783	--	6990	0,11	15
		м		78,48	--	10783	--	59,1	--	--
6	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кутр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. (стремянка демонтаж)	0,3356	36245,91	15730,27	12164	5279	4917	19,94	7
		т конструкций		16628,60	4527,65	5581	1519	60,9	4,59	2
7	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кутр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Демонтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	15,4	3411,73	269,54	52541	4151	32565	3,44	53
		м2		3023,13	133,78	46556	2060	60,9	0,17	3
8	11-150108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля	4969,37	1177,60	12,13	5851906	60300	2579875	1,05	5235
		м2		837,45	2,32	4161614	11522	54,8	--	10
9	21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	6137,635	254,90	--	1564483	--	56321	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	4442,27	453,82	2,77	2015994	12293	597945	0,27	1204
		м2		207,54	0,77	921955	3433	54,8	--	3
11	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	66,134	16465,38	--	1088921	--	39201	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	527,1	1277,09	2,77	673154	1459	86571	0,27	143
		м2		207,54	0,77	109395	407	54,8	--	--
13	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка	4969,37	354,55	2,13	1761876	10577	942633	0,40	1991
		м2		310,86	0,77	1544799	3841	54,8	--	3
14	21-050109-0412 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлосайдинг, толщина стали 0,5 мм	2623,33	1867,79	--	4899830	--	176394	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	21-100102-0106 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года	Планка угла наружного 75х75х3000, толщиной стали 0,5 мм	340,937	730,42	--	249027	--	8965	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	21-100102-0105 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года	Планка угла внутреннего 75х75х3000, толщиной стали 0,5 мм	337,95	710,02	--	239951	--	8638	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-100102-0115 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года	Планка стыковочная 75х3000, толщина стали 0,5мм								
		м	437	725,59	--	317083	--	11415	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	21-100102-0110 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года	Планка начальная 12х15х3000, толщиной стали 0,5мм								
		м	584,55	1011,70	--	591389	--	21290	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	21-100102-0109 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года	Планка завершающая 30х25х3000, толщиной стали 0,5мм								
		м	261,55	1011,33	--	264513	--	9522	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство								
		м	1245,12	1869,59	5,11	2327862	6365	331972	0,45	562
				350,21	0,86	436057	1069	54,8	--	1
21	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство								
		м	331,42	1297,67	5,11	430075	1694	81539	0,45	150
				350,21	0,86	116068	285	54,8	--	--
22	12-080101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов								
		т конструкций	259,6	2880,38	3,05	747748	792	84072	0,48	125
				358,00	1,57	92937	408	59,1	--	1
23	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов								
		м	222,862	2874,39	2,73	640592	609	44808	0,21	47
				157,96	1,41	35204	314	59,1	--	--
24	11-080701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени использования машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2								
		м2 вертикальной проекции	5027,48	635,24	1,51	3193643	7580	1174396	0,52	2624
				399,68	0,72	2009408	3605	50,8	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28167322	474686			13102
			Тенге			10238567	189045			215
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26538134				
		Материалы -	Тенге			8235732				
		Всего заработная плата -	Тенге				10371896			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7650715				
		Накладные расходы -	Тенге			6730416				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5574366		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1156050		
		Сметная прибыль -	Тенге			2661484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35930034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13253
		Сметная заработная плата -	Тенге				10371896			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1629188				
		Материалы -	Тенге			3138				
		Всего заработная плата -	Тенге				55717			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1564483				
		Накладные расходы -	Тенге			93804				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33931		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59873		
		Сметная прибыль -	Тенге			137839				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1860831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				55717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37790865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13317
		Сметная заработная плата -	Тенге				10427612			
		РАЗДЕЛ 2.Эвакуационная лестница ЛМ-1								
25	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**								
		м3	0,3	22133,91	1305,44	6640	392	864	5,07	2
				3834,61	311,33	1150	93	48,5	0,36	--
26	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**								
		т конструкций	0,9645	19909,60	9551,18	19203	9212	7535	10,75	10
				8760,71	2484,87	8450	2397	60,9	2,54	2
27	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 -Ст1 из стали С245**								
		т	0,9645	334711,06	--	322829	--	11622	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
		т конструкций	0,0679	69816,30	17626,97	4741	1197	2522	64,98	4
				50412,80	4464,58	3423	303	60,9	4,51	--
29	21-050201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали С245 размерами 50 мм х 50 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**								
		т	0,0679	177585,61	--	12058	--	434	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**								
		т конструкций	0,6624	57928,52	22471,81	38372	14885	15667	33,24	22
				27714,33	6468,07	18358	4284	60,9	6,56	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы из стали С245	0,6624	304707,71	--	201838	--	7266	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам	0,1897	63603,95	19936,04	12066	3782	5612	45,41	9
		т конструкций		37001,10	6259,37	7019	1187	60,9	5,51	1
33	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения из стали С245	0,1897	402555,10	--	76365	--	2749	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	54,6476	67,17	1,31	3671	71	1122	0,03	2
		м2		32,03	0,21	1750	12	54,2	--	--
35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	54,6476	83,61	2,07	4569	113	1388	0,05	3
		м2		39,45	0,43	2156	23	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			702351	29652			51
			Тенге			42306	8300			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26938				
	Материалы -		Тенге			9248				
	Всего заработная плата -		Тенге				5185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12058				
		Накладные расходы -	Тенге			3808				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2739		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1069		
		Сметная прибыль -	Тенге			2460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5185			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			675413				
	Материалы -		Тенге			8055				
	Всего заработная плата -		Тенге				45421			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			601032				
		Накладные расходы -	Тенге			52972				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27662		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25310		
		Сметная прибыль -	Тенге			58271				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			786656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				45421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			819862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				50606			
		РАЗДЕЛ 3.Крыльца и Козырки								
36	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	1,4	17608,55	3145,97	24652	4404	14448	21,24	30
		м3 кладки		14462,57	1356,97	20248	1900	59,1	1,54	2
37	12-090101-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Пандус из листа металлического с ограждением. Разборка	1,9	371,62	0,80	706	2	413	0,47	1
		м решетки		333,21	--	633	--	59,1	--	--
		Крыльцо №1 и пандус								
38	12-010101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	10,92	3449,82	0,18	37672	2	21770	4,33	47
		м3 грунта		3053,17	0,09	33341	1	59,1	--	--
39	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,48	5167,89	1447,07	7648	2142	1286	0,98	1
		м3 основания		707,94	589,16	1048	872	50,8	0,68	1
40	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	11,42	19726,50	1008,74	225277	11520	23751	3,24	37
		м3		2483,10	242,68	28357	2771	48,5	0,28	3
41	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,87	7791,15	1488,46	45734	8737	13814	3,73	22
		м3 подстилающего слоя		2698,52	586,88	15840	3445	60,9	0,69	4
42	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	25,83	590,83	27,93	15261	722	1651	0,08	2
		м2 площади уплотнения		58,22	9,39	1504	243	60,9	0,01	--
43	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15. Устройство	5,48	20064,40	1270,45	109953	6962	9099	2,06	11
		м3		1556,45	310,67	8529	1702	48,5	0,36	2
44	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1097	182783,20	--	20051	--	722	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2,4	20064,40	1270,45	48155	3049	3985	2,06	5
		м3		1556,45	310,67	3735	746	48,5	0,36	1
46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0583	182783,20	--	10656	--	384	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,076	19909,60	9551,18	1513	726	594	10,75	1
		т конструкций		8760,71	2484,87	666	189	60,9	2,54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012								
		т	0,076	329955,06	–	25077	–	903	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
49	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,029	67,17	1,31	136	3	42	0,03	–
				32,03	0,21	65	–	54,2	–	–
50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	2,029	83,61	2,07	170	4	52	0,05	–
				39,45	0,43	80	1	54,2	–	–
51	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж								
		т конструкций	0,159	25519,73	9960,87	4058	1584	1633	16,22	3
				12580,89	2237,53	2000	356	60,9	2,00	–
52	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012								
		т	0,1009	329955,06	–	33292	–	1199	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
53	21-050201-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005								
		т	0,0581	163655,77	–	9508	–	342	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	6,08	67,17	1,31	408	8	125	0,03	–
				32,03	0,21	195	1	54,2	–	–
55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	6,08	83,61	2,07	508	13	154	0,05	–
				39,45	0,43	240	3	54,2	–	–
56	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов								
		м2	7,8	1888,83	2,13	14733	17	2341	0,50	4
				378,06	1,10	2949	9	59,1	–	–
57	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Карниз из профилированного листа с полимерным покрытием. Устройство								
		м примыканий	4,2	470,07	14,21	1974	60	991	0,46	2
				372,71	2,00	1565	8	56,4	–	–
58	21-050109-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профилированный лист с полимерным покрытием								
		м2	4,83	1588,51	–	7673	–	276	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
59	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов								
		м	1,7	1109,75	1,85	1887	3	235	0,22	–
				159,90	0,95	272	2	59,1	–	–
60	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей								
		м труб	3,7	1131,33	0,22	4186	1	828	0,35	1
				299,12	–	1107	–	59,1	–	–
61	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка								
		воронка	1	13065,71	413,76	13066	414	2092	2,97	3
				2570,61	21,34	2571	21	60,4	0,03	–
62	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных на цементном растворе. Устройство								
		м2 покрытия	56,08	897,27	79,46	50319	4456	24895	0,83	47
				615,31	37,09	34507	2080	60,9	0,05	3
63	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91								
		м2	57,2016	942,93	–	53937	–	1942	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
64	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитами на клею								
		м2 поверхности облицовки	18,2	3831,11	26,01	69726	473	29394	3,11	57
				2589,23	12,61	47124	230	54,8	0,02	–
65	22-060301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010								
		м2	18,2	2170,14	–	39497	–	1422	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
66	Т	Изготовление и монтаж перил из нержавеющей стали Aisi 304								
		мп	36,2	18750,00	–	678750	–	24435	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Козырек №1								
67	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,0735	19909,60	9551,18	1463	702	574	10,75	1
				8760,71	2484,87	644	183	60,9	2,54	–
68	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 -Ст1 из стали С245								
		т	0,0735	329955,06	–	24252	–	873	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
69	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,13	67,17	1,31	143	3	44	0,03	–
				32,03	0,21	68	–	54,2	–	–
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	2,13	83,61	2,07	178	4	54	0,05	–
				39,45	0,43	84	1	54,2	–	–
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,004	338617,14	1062,36	1354	4	418	227,70	1
				183344,04	438,77	733	2	48,5	0,45	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	12,3	5661,72	385,06	69639	4736	43091	5,73	70
		м2		5038,56	191,12	61974	2351	60,9	0,24	3
73	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,11	20097,35	–	82600	–	2974	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
74	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	8,19	23406,99	–	191703	–	6901	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Крыльцо №2								
75	12-010101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	1,008	3449,82	0,18	3477	–	2010	4,33	4
		м3 грунта		3053,17	0,09	3078	–	59,1	–	–
76	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,24	5167,89	1447,07	1240	347	208	0,98	–
		м3 основания		707,94	589,16	170	141	50,8	0,68	–
77	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	2,43	19726,50	1008,74	47935	2451	5054	3,24	8
		м3		2483,10	242,68	6034	590	48,5	0,28	1
78	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,13	7791,15	1488,46	24386	4659	7366	3,73	12
		м3 подстилающего слоя		2698,52	586,88	8446	1837	60,9	0,69	2
79	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15. Устройство	1,36	20064,40	1270,45	27288	1728	2258	2,06	3
		м3		1556,45	310,67	2117	423	48,5	0,36	–
80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0256	182783,20	–	4679	–	168	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены крыльца. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	5,49	1051,85	51,00	5775	280	1969	0,65	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		524,10	40,92	2877	225	54,8	0,05	–
82	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных на цементном растворе. Устройство	14,96	897,27	79,46	13423	1189	6641	0,83	12
		м2 покрытия		615,31	37,09	9205	555	60,9	0,05	1
83	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	15,2592	942,93	–	14388	–	518	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
84	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитами на клею	4,8	3831,11	26,01	18389	125	7752	3,11	15
		м2 поверхности облицовки		2589,23	12,61	12428	61	54,8	0,02	–
85	22-060301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	4,8	2170,14	–	10417	–	375	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
86	Т	Изготовление и монтаж перил из нержавеющей стали Ast 304	4,8	18750,00	–	90000	–	3240	–	–
		мп		–	–	–	–	–	–	–
		Козырек №2								
87	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,225	19909,60	9551,18	4480	2149	1758	10,75	2
		т конструкций		8760,71	2484,87	1971	559	60,9	2,54	1
88	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст1	0,225	329955,06	–	74240	–	2673	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,064	25519,73	9960,87	1633	637	657	16,22	1
		т конструкций		12580,89	2237,53	805	143	60,9	2,00	–
90	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,326	69816,30	17626,97	22760	5746	12107	64,98	21
		т конструкций		50412,80	4464,58	16435	1455	60,9	4,51	1
91	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,138	257857,35	–	35584	–	1281	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
92	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-О61	0,252	329955,06	–	83149	–	2993	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,84	67,17	1,31	1198	23	366	0,03	1
		м2		32,03	0,21	571	4	54,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	17,84	83,61	2,07	1492	37	453	0,05	1
				39,45	0,43	704	8	54,2	--	--
95	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,012	338617,14	1062,36	4063	13	1254	227,70	3
				183344,04	438,77	2200	5	48,5	0,45	--
96	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам								
		м3 древесины в конструкции	0,04	52926,93	1065,14	2117	43	423	15,87	1
				13547,43	438,77	542	18	59,8	0,45	--
97	11-100114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам								
		м2 покрытия	6,91	1390,65	32,00	9609	221	1436	0,31	2
				242,07	12,61	1673	87	59,8	0,01	--
98	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов								
		м2	7,9	1888,83	2,13	14922	17	2371	0,50	4
				378,06	1,10	2987	9	59,1	--	--
99	11-150108-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Козырек. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля								
		м2	12,55	1421,55	12,13	17840	152	6626	1,05	13
				837,45	2,32	10510	29	54,8	--	--
100	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Козырек. Облицовка фасадными панелями-металлосайдингом								
		м2	8,14	312,99	2,13	2548	17	1532	0,40	3
				310,86	0,77	2530	6	54,8	--	--
101	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Облицовка низа козырька - потолка металлосайдингом. Монтаж								
		м2	4,14	4439,53	1346,16	18380	5573	7181	2,88	12
				2314,95	180,79	9584	748	60,9	0,16	1
102	21-050109-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлосайдинг толщиной стали 0,5 мм								
		м2	14,122	1588,51	--	22433	--	808	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
103	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
		м2	12,9725	5661,72	385,06	73447	4995	45447	5,73	74
				5038,56	191,12	65363	2479	60,9	0,24	3
104	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	10,8725	20097,35	--	218508	--	7866	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	21-090202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014								
		м2	2,1	23406,99	--	49155	--	1770	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №3								
106	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15. Устройство								
		м3	0,6	20064,40	1270,45	12039	762	996	2,06	1
				1556,45	310,67	934	186	48,5	0,36	--
107	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0146	182783,20	--	2669	--	96	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,151	19909,60	9551,18	3006	1442	1180	10,75	3
				8760,71	2484,87	1323	375	60,9	2,54	--
109	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст1								
		т	0,151	329955,06	--	49823	--	1794	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	4,38	67,17	1,31	294	6	90	0,03	--
				32,03	0,21	140	1	54,2	--	--
111	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	4,38	83,61	2,07	366	9	111	0,05	--
				39,45	0,43	173	2	54,2	--	--
112	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,008	338617,14	1062,36	2709	8	836	227,70	2
				183344,04	438,77	1467	4	48,5	0,45	--
113	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,088	25519,73	9960,87	2246	877	904	16,22	1
				12580,89	2237,53	1107	197	60,9	2,00	--
114	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012								
		т	0,88	329955,06	--	290360	--	10453	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,55	67,17	1,31	171	3	52	0,03	--
				32,03	0,21	82	1	54,2	--	--
116	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	2,55	83,61	2,07	213	5	65	0,05	--
				39,45	0,43	101	1	54,2	--	--
117	11-100114-0502 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам								
		м2 покрытия	3,36	1113,13	25,31	3740	85	558	0,25	1
				193,30	10,00	649	34	59,8	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов								
			3,36	1888,83	2,13	6346	7	1008	0,50	2
		м2		378,06	1,10	1270	4	59,1	--	--
119	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Козырек. Облицовка фасадными панелями-металлосайдингом								
			0,45	312,99	2,13	141	1	85	0,40	--
		м2		310,86	0,77	140	--	54,8	--	--
120	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Облицовка низа козырька - потолка металлосайдингом. Монтаж								
			3,15	4439,53	1346,16	13985	4240	5464	2,88	9
		м2		2314,95	180,79	7292	569	60,9	0,16	1
121	21-050109-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлосайдинг толщиной стали 0,5 мм								
			4,14	1588,51	--	6576	--	237	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
			11,005	5661,72	385,06	62307	4238	38554	5,73	63
		м2		5038,56	191,12	55449	2103	60,9	0,24	3
123	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			5,08	20097,35	--	102095	--	3675	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	21-090202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014								
			2,1	23406,99	--	49155	--	1770	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стенки крыльца. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону								
			0,86	1051,85	51,00	905	44	308	0,65	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		524,10	40,92	451	35	54,8	0,05	--
126	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных на цементном растворе. Устройство								
			5,36	897,27	79,46	4809	426	2379	0,83	4
		м2 покрытия		615,31	37,09	3298	199	60,9	0,05	--
127	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91								
			5,4672	942,93	--	5155	--	186	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитами на клею								
			0,86	3831,11	26,01	3295	22	1389	3,11	3
		м2 поверхности облицовки		2589,23	12,61	2227	11	54,8	0,02	--
129	22-060301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010								
			0,86	2170,14	--	1866	--	67	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №4								
130	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15. Устройство								
			0,81	20064,40	1270,45	16252	1029	1345	2,06	2
		м3		1556,45	310,67	1261	252	48,5	0,36	--
131	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0195	182783,20	--	3564	--	128	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
			0,228	19909,60	9551,18	4539	2178	1781	10,75	2
		т конструкций		8760,71	2454,87	1997	567	60,9	2,54	1
133	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст1								
			0,228	329955,06	--	75230	--	2708	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			6,61	67,17	1,31	444	9	136	0,03	--
		м2		32,03	0,21	212	1	54,2	--	--
135	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
			6,61	83,61	2,07	553	14	168	0,05	--
		м2		39,45	0,43	261	3	54,2	--	--
136	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
			0,008	338617,14	1062,36	2709	8	836	227,70	2
		т		183344,04	438,77	1467	4	48,5	0,45	--
137	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
			0,101	25519,73	9960,87	2577	1006	1037	16,22	2
		т конструкций		12580,89	2237,53	1271	226	60,9	2,00	--
138	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012								
			0,101	329955,06	--	33325	--	1200	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2,93	67,17	1,31	197	4	60	0,03	--
		м2		32,03	0,21	94	1	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,93	83,61	2,07	245	6	74	0,05	--
		м2		39,45	0,43	116	1	54,2	--	--
141	11-100114-0502 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	4,59	1113,13	25,31	5109	116	762	0,25	1
		м2 покрытия		193,30	10,00	887	46	59,8	0,01	--
142	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	4,59	1888,83	2,13	8670	10	1378	0,50	2
		м2		378,06	1,10	1735	5	59,1	--	--
143	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Козырек. Облицовка фасадными панелями-металлосайдингом	0,48	312,99	2,13	150	1	90	0,40	--
		м2		310,86	0,77	149	--	54,8	--	--
144	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Облицовка низа козырька - потолка металлосайдингом. Монтаж	4,9	4439,53	1346,16	21754	6596	8499	2,88	14
		м2		2314,95	180,79	11343	886	60,9	0,16	1
145	21-050109-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлосайдинг толщиной стали 0,5 мм	6,187	1588,51	--	9828	--	354	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	13,475	5661,72	385,06	76292	5189	47208	5,73	77
		м2		5038,56	191,12	67895	2575	60,9	0,24	3
147	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,585	20097,35	--	232828	--	8382	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	21-090202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1,89	23406,99	--	44239	--	1593	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стенки крыльца. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	0,89	1051,85	51,00	936	45	319	0,65	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		524,10	40,92	466	36	54,8	0,05	--
150	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,2	20064,40	1270,45	24077	1525	1993	2,06	2
		м3		1556,45	310,67	1868	373	48,5	0,36	--
151	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0289	182783,20	--	5282	--	190	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	2	1109,75	1,85	2220	4	277	0,22	--
		м		159,90	0,95	320	2	59,1	--	--
153	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	2,8	1131,33	0,22	3168	1	627	0,35	1
		м труб		299,12	--	838	--	59,1	--	--
154	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	1	13065,71	413,76	13066	414	2092	2,97	3
		воронка		2570,61	21,34	2571	21	60,4	0,03	--
155	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,0715	69816,30	17626,97	4992	1260	2655	64,98	5
		т конструкций		50412,80	4464,58	3605	319	60,9	4,51	--
156	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,0715	329955,06	--	23592	--	849	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Карниз. Облицовка фасадными панелями - металосайдингом	4,2	312,99	2,13	1315	9	790	0,40	2
		м2		310,86	0,77	1306	3	54,8	--	--
158	21-050109-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлосайдинг, толщина стали 0,5мм	4,83	1588,51	--	7673	--	276	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных на цементном растворе. Устройство	7,16	897,27	79,46	6424	569	3178	0,83	6
		м2 покрытия		615,31	37,09	4406	266	60,9	0,05	--
160	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	7,3032	942,93	--	6886	--	248	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
161	11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитами на клею	0,89	3831,11	26,01	3410	23	1437	3,11	3
		м2 поверхности облицовки		2589,23	12,61	2304	11	54,8	0,02	--
162	22-060301-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	0,89	2170,14	--	1931	--	70	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо №5								
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В15. Устройство								
		м3	0,16	20064,40	1270,45	3210	203	266	2,06	--
				1556,45	310,67	249	50	48,5	0,36	--
164	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0038	182783,20	--	695	--	25	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,113	19909,60	9551,18	2250	1079	883	10,75	1
				8760,71	2484,87	990	281	60,9	2,54	--
166	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст1								
		т	0,113	329955,06	--	37285	--	1342	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
167	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	3,28	67,17	1,31	220	4	67	0,03	--
				32,03	0,21	105	1	54,2	--	--
168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	3,28	83,61	2,07	274	7	83	0,05	--
				39,45	0,43	129	1	54,2	--	--
169	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								
		т	0,006	338617,14	1062,36	2032	6	627	227,70	1
				183344,04	438,77	1100	3	48,5	0,45	--
170	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,113	25519,73	9960,87	2884	1126	1160	16,22	2
				12580,89	2237,53	1422	253	60,9	2,00	--
171	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012								
		т	0,113	329955,06	--	37285	--	1342	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
172	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	2,9	67,17	1,31	195	4	60	0,03	--
				32,03	0,21	93	1	54,2	--	--
173	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	2,9	125,70	2,07	365	6	78	0,02	--
				39,45	0,43	114	1	54,2	--	--
174	11-100114-0502 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам								
		м2 покрытия	5,26	1113,13	25,31	5855	133	873	0,25	1
				193,30	10,00	1017	53	59,8	0,01	--
175	12-080101-1701 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов								
		м2	5,26	1888,83	2,13	9935	11	1579	0,50	3
				378,06	1,10	1989	6	59,1	--	--
176	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Козырек. Облицовка фасадными панелями-металлосайдингом								
		м2	0,22	312,99	2,13	69	--	41	0,40	--
				310,86	0,77	68	--	54,8	--	--
177	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Облицовка низа козырька - потолка металлосайдингом. Монтаж								
		м2	5,13	4439,53	1346,16	22775	6906	8898	2,88	15
				2314,95	180,79	11876	927	60,9	0,16	1
178	21-050109-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлосайдинг толщиной стали 0,5 мм								
		м2	6,1525	1588,51	--	9773	--	352	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
179	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
		м2	10,625	5661,72	385,06	60156	4091	37223	5,73	61
				5038,56	191,12	53535	2031	60,9	0,24	3
180	21-090201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	8,735	20097,35	--	175550	--	6320	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
181	21-090202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014								
		м2	1,89	23406,99	--	44239	--	1593	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
182	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных на цементном растворе. Устройство								
		м2 покрытия	4,79	897,27	79,46	4298	381	2126	0,83	4
				615,31	37,09	2947	178	60,9	0,05	--
183	21-040509-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91								
		м2	4,8858	942,93	--	4607	--	166	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
184	11-460401-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Отмостка асфальтовая и бетонная. Разборка								
		м2 покрытия	350,643	335,10	91,08	117502	31937	56681	0,30	105
				244,02	40,21	85564	14098	50,8	0,05	17
185	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство								
		м3 основания	35,0643	5167,89	1447,07	181209	50741	30460	0,98	34
				707,94	589,16	24824	20658	50,8	0,68	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	350,643	214,89	27,93	75350	9794	17669	0,08	27
		м2 площади уплотнения		58,22	9,39	20413	3293	60,9	0,01	4
187	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	52,5965	20246,75	7,29	1064908	383	139494	4,21	221
		м2 площади уплотнения		3048,33	--	160331	--	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5977141	220157			1235
			Тенге			979546	77651			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4651381				
	Материалы -		Тенге			1684701				
	Всего заработная плата -		Тенге				653694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2133594				
	Местные материалы -		Тенге			84974				
		Накладные расходы -	Тенге			548833				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					368131		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					180702		
		Сметная прибыль -	Тенге			416017				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5616231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							857
		Сметная заработная плата -	Тенге				653694			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1299629				
	Материалы -		Тенге			31512				
	Всего заработная плата -		Тенге				398319			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			822494				
		Накладные расходы -	Тенге			298095				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					242576		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55519		
		Сметная прибыль -	Тенге			127818				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1725542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				398319			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26131				
	Материалы -		Тенге			20163				
	Всего заработная плата -		Тенге				5184			
		Накладные расходы -	Тенге			4185				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3131		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1054		
		Сметная прибыль -	Тенге			2425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7374515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1325
		Сметная заработная плата -	Тенге				1057197			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			34846814	724496			14388
			Тенге			11260420	274996			314
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31216453				
	Материалы -		Тенге			9929681				
	Всего заработная плата -		Тенге				11030775			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9796367				
	Местные материалы -		Тенге			84974				
		Накладные расходы -	Тенге			7283057				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5945236		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1337821		
		Сметная прибыль -	Тенге			3079961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41579471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14116
		Сметная заработная плата -	Тенге				11030775			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3604229				
	Материалы -		Тенге			42705				
	Всего заработная плата -		Тенге				499457			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2988009				
		Накладные расходы -	Тенге			444872				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					304169		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140703		
		Сметная прибыль -	Тенге			323928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4373029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579
		Сметная заработная плата -	Тенге				499457			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26131				
	Материалы -		Тенге			20163				
	Всего заработная плата -		Тенге				5184			
		Накладные расходы -	Тенге			4185				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3131		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1054		
		Сметная прибыль -	Тенге			2425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5184			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			45985238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14701
		Сметная заработная плата -	Тенге				11535415			

С временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге	46 537 061
С затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%	Тенге	47 612 067
С понижающим коэффициентом к=0,90	Тенге	42 850 860
С понижающим коэффициентом к=0,9406606	Тенге	40 308 116
С НДС 12%	**Тенге**	**45 145 090**

Генподрядчик:

ТОО "Астана-Коктем С"

Нурмаганбетов Д.З.

Подрядчик:

ТОО "Стройальянс НС"

Нуржанов К.Т.

эту. ТОО „Стройальянс НС" вернуть

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Көктем С»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС»**

Наименование строительства: **«Капитальный ремонт фасада главного корпуса и перехода Аршалынской ЦРБ», расположенного по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова 2»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
отчетный период: декабрь 2020 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
0,00	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		253	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт фасада главного корпуса и перехода Аршалынской ЦРБ», расположенного по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, п. Аршалы, ул. Ташенова 2	47 724 563,00	2 303 100,89							276 372,11	2 579 473,00
Всего к оплате										**2 579 473,00**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т.

Принял (Генподрядчик): ТОО "Астана-Көктем С", БИН 011040003286

Директор Нурмаганбетов Д.З.

Генподрядчик ТОО "Астана-Коктем С"
Подрядчик ТОО "Стройальянс НС"
Договор строительного подряда № 1 от 05.05.2020 (п.5.5.4)
Наименование стройки - Капитальный ремонт фасада главного корпуса и перехода Аршалынской ЦРБ Акмолинской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт фасада главного корпуса и перехода Аршалынской ЦРБ Акмолинской области

Форма 2В 9110

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г

на АКТ 2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка воронка	12	2984,37 2570,61	413,76 21,34	35812 30847	4965 256	20752 60,4	2,97 0,03	36 --		
2	Т	Воронки водосточные (Шоколад) шт	12	2110,71 --	-- --	25329 --	-- --	912 --	-- --	-- --		
3	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные пластиковые (поливинилхлорид). Навеска с подмостей м труб	108	299,34 299,12	0,22 --	32328 32305	24 --	20943 59,1	0,35 --	38 --		
4	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мельхис и облицовки из листовой стали. Устройство настенных желобов пластиковые (поливинилхлорид) м	48	161,74 159,90	1,85 0,95	7764 7675	89 45	5007 59,1	0,22 --	10 --		
5	Т	Желоб водосточный (Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	30	2474,11 --	-- --	74223 --	-- --	2672 --	-- --	-- --		
6	Т	Труба водосточная (Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	44	2937,50 --	-- --	129250 --	-- --	4653 --	-- --	-- --		
7	Т	Колено 45 (Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	24	1143,75 --	-- --	27450 --	-- --	988 --	-- --	-- --		
8	Т	Соединитель желобов (Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	28	812,50 --	-- --	22750 --	-- --	819 --	-- --	-- --		
9	Т	Кронштейн желоба пластиковый (Шоколад) шт	150	368,75 --	-- --	55313 --	-- --	1991 --	-- --	-- --		
10	Т	Хомут универсальный (Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	130	491,96 --	-- --	63955 --	-- --	2302 --	-- --	-- --		
11	Т	Заглушка (Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	8	479,46 --	-- --	3836 --	-- --	138 --	-- --	-- --		
12	Т	Наконечник (Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	12	1279,46 --	-- --	15354 --	-- --	553 --	-- --	-- --		
13	Т	Желоб водосточный премиум(Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	2	1753,57 --	-- --	3507 --	-- --	126 --	-- --	-- --		
14	Т	Муфта соединительная (Шоколад)пластиковые (поливинилхлорид) шт	36	708,93 --	-- --	25521 --	-- --	919 --	-- --	-- --		
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
		Двери										
15	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие м2	18,69	255,58 255,58	-- --	4777 4777	-- --	3097 59,1	0,36 --	7 --		
16	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт.	8	1470,25 1393,48	76,77 33,89	11762 11148	614 271	7415 59,1	1,96 0,04	16 --		
17	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навесной полотен м2 проемов	6,93	1724,83 1507,52	107,69 44,66	11953 10447	746 309	7094 59,8	1,71 0,05	12 --		
18	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2	6,93	40105,33 --	-- --	277930 --	-- --	10005 --	-- --	-- --		
19	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 шт.	3	5039,72 --	-- --	15119 --	-- --	544 --	-- --	-- --		
20	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 шт.	6	428,37 --	-- --	2570 --	-- --	93 --	-- --	-- --		
21	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей м2 проемов	10,08	2953,94 753,50	147,43 68,43	29776 7595	1486 690	6205 59,8	0,96 0,08	10 1		
22	21-090202-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 м2	8,19	37002,02 --	-- --	303047 --	-- --	10910 --	-- --	-- --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	21-090202-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-9, одинольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 м2	1,89	33163,37 --	-- --	62679 --	-- --	2256 --	-- --	-- --
24	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей м2 проемов	1,68	3135,86 999,02	120,06 55,88	5268 1678	202 94	1288 59,8	1,29 0,07	2 --
25	21-090203-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с инеостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 м2	1,68	25515,72 --	-- --	42866 --	-- --	1543 --	-- --	-- --
		Фрамуги								
26	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие м2	4,02	340,89 327,77	13,12 7,03	1370 1318	53 28	873 59,1	0,46 0,01	2 --
27	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах шт.	6	970,23 932,31	37,91 17,67	5821 5594	227 106	3699 59,1	1,29 0,02	8 --
28	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих м2 проемов	4,02	2939,15 1233,28	138,38 66,64	11815 4958	556 268	3663 59,8	1,59 0,08	6 --
29	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	4,02	13980,92 --	-- --	56203 --	-- --	2023 --	-- --	-- --
		Ворота								
30	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка м2	16,24	762,92 653,75	109,17 58,52	12390 10617	1773 950	6534 50,8	0,91 0,08	15 1
31	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ворот автоматических шт.	1	22387,55 17735,21	3995,93 1441,42	22388 17735	3996 1441	13143 62,1	20,47 1,30	20 1
32	13-110501-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж механизма открывания ворот шт.	1	2214,20 756,11	1268,12 405,99	2214 756	1268 406	609 44	1,00 0,41	1 --
33	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Механизм открывания шт.	1	6711,67 --	-- --	6712 --	-- --	242 --	-- --	-- --
34	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне до 3 элементов пост-пульт и кнопка шт.	1	2851,82 1688,18	22,96 --	2852 1688	23 --	851 42,8	2,00 --	2 --
35	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пост кнопочный шт.	1	1434,27 --	-- --	1434 --	-- --	52 --	-- --	-- --
36	21-090403-0405 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Ворота подъемные 5600х2900(н)с калиткой шт.	1	470947,76 --	-- --	470948 --	-- --	16954 --	-- --	-- --
37	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	60	309,30 183,46	11,58 2,20	18558 11007	695 132	5607 42,8	0,22 --	13 --
38	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм м	60	39,86 --	-- --	2392 --	-- --	86 --	-- --	-- --
39	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава м	60	81,43 58,37	2,25 0,80	4886 3502	135 48	1750 42,8	0,07 --	4 --
40	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,06	300038,60 --	-- --	18002 --	-- --	648 --	-- --	-- --
41	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	1	1780,62 844,09	22,96 --	1781 844	23 --	438 42,8	1,00 --	1 --
42	23-070204-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	419,35 --	-- --	419 --	-- --	15 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1407932	11797			119
			Тенге			93665	4744			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56858				
	Материалы -		Тенге			10349				
	Всего заработная плата -		Тенге				18384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26568				
		Накладные расходы -	Тенге			10213				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	Страниц - 4				7882		
		в т.ч. накладные второго уровня -Тенге						2331		
		Сметная прибыль -	Тенге			5366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			72437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18384			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			582115				
		Материалы -	Тенге			31800				
		Всего заработная плата -	Тенге				80025			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			464795				
		Накладные расходы -	Тенге			69744				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47092		
		в т.ч. накладные второго уровня -Тенге						22652		
		Сметная прибыль -	Тенге			52149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				80025			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			766567				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			766567				
		Накладные расходы -	Тенге			27596				
		Сметная прибыль -	Тенге			63533				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			857697				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2392				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2392				
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Сметная прибыль -	Тенге			198				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1636817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				98409			
		РАЗДЕЛ 2.Крыльца и Козырки								
		Отмостка								
43	11-460401-0901 РСНБ РК 2015 прим.	**Отмостка асфальтовая и бетонная. Разборка**	42,657	335,10	91,08	14294	3885	6895	0,30	13
		м2 покрытия		244,02	40,21	10409	1715	50,8	0,05	2
44	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	4,2657	5167,89	1447,07	22045	6173	3706	0,98	4
		м3 основания		707,94	589,16	3020	2513	50,8	0,68	3
45	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	42,657	214,89	27,93	9167	1192	2150	0,08	3
		м2 площади уплотнения		58,22	9,39	2483	401	60,9	0,01	–
46	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	6,3986	20246,75	7,29	129551	47	16970	4,21	27
		м2 площади уплотнения		3048,33	–	19505	–	60,9	–	–
		Вывоз мусора								
47	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	5,7663	73,00	–	421	–	15	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
48	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	5,7663	250,47	–	1444	–	52	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			176922	11296			47
			Тенге			35417	4629			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176922				
		Материалы -	Тенге			128343				
		Всего заработная плата -	Тенге				40046			
		Транспортные расходы -	Тенге			1865				
		Накладные расходы -	Тенге			29788				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22605		
		в т.ч. накладные второго уровня -Тенге						7183		
		Сметная прибыль -	Тенге			16537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				40046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			223246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				40046			
		РАЗДЕЛ 3.Транспорт строительных материалов -55км								
		Металлические конструкции								
49	41-010105-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	4,7797	640,27	–	3060	–	110	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	41-010105-1991 РСНБ РК 2015 К=25 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	4,7797	343,00	–	1639	–	59	–	–
		т·км		–	–	–	–	–	–	–
		Фасадная система								
51	41-010104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	42,7931	756,72	–	32382	–	1166	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	41-010104-1991 РСНБ РК 2015 К=25 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	42,7931	399,25	–	17085	–	615	–	–
		т·км		–	–	–	–	–	–	–
		-Теплоизоляционные материалы								
53	41-010104-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	45,9008	890,26	–	40864	–	1471	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	41-010104-2991 РСНБ РК 2015 К=25 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	45,8576	469,75	--	21542	--	775	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
		Блоки оконные и дверные из ПВХ								
55	41-010104-2030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	2,0727	890,26	--	1845	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	41-010104-2991 РСНБ РК 2015 К=25 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	2,0727	469,75	--	974	--	35	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
		Блоки дверные стальные и ворота								
57	41-010104-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	1,43	756,72	--	1082	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	41-010104-1991 РСНБ РК 2015 К=25 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	1,43	399,25	--	571	--	21	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			121044	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121044				
	Транспортные расходы -		Тенге			121044				
		Накладные расходы -	Тенге			4358				
		Сметная прибыль -	Тенге			10032				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			135434				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2228290**	**28171**			**250**
			Тенге			**199909**	**9674**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56858				
	Материалы -		Тенге			10349				
	Всего заработная плата -		Тенге				18384			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26568				
		Накладные расходы -	Тенге			10213				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7882		
		в т.ч. накладные второго уровня -Тенге						2331		
		Сметная прибыль -	Тенге			5366				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			72437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18384			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1366661				
	Материалы -		Тенге			160143				
	Всего заработная плата -		Тенге				160097			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			911283				
	Транспортные расходы -		Тенге			122910				
		Накладные расходы -	Тенге			145913				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93352		
		в т.ч. накладные второго уровня -Тенге						52561		
		Сметная прибыль -	Тенге			121006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				160097			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			766567				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			766567				
		Накладные расходы -	Тенге			27596				
		Сметная прибыль -	Тенге			63533				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			857697				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38204				
	Всего заработная плата -		Тенге				31103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2392				
		Накладные расходы -	Тенге			20838				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18786		
		в т.ч. накладные второго уровня -Тенге						2052		
		Сметная прибыль -	Тенге			4723				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				31103			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2627477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							261
		Сметная заработная плата -	Тенге				209584			

С временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге	2 659 007
С затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2 720 430
С понижающим коэффициентом к=0,90	Тенге	2 448 387
С понижающим коэффициентом к=0,9406606	Тенге	2 303 101
С НДС 12%	**Тенге**	**2 579 473**

Генподрядчик:

ТОО "Астана-Коктем С"

_____ Нурмагамбетов Д.З.

Подрядчик:

ТОО "Строительная НС"

_____ Нуржанов К.Т