Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2020 (месяц, год) 2-1-1 Общестроительные работы- КР

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1286,502	200,33	190,27	257720	244789	–	50599	332985
						10,05	44,58	12931	57346	–	24666	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179; ktpp1=1,2;	м3 грунта	38,5	1864,62	–	71788	–	–	51687	133353
						1864,62	–	71788	–	–	9878	

3	3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение в резерв лишнего грунта) НР = 72 %	м3 грунта	452
4	4 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка лишнего грунта) НР = 72 %	м3 грунта	91
5	5 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	91
6	6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	365,3
7	7 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	730,6
8	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (25%) НР = 72 %	м3 грунта	38,5

32,06	32,06	14489	14489	–	3951	19915
–	12,14	–	5488	–	1475	
48,79	48,79	4440	4440	–	1124	6009
–	17,15	–	1561	–	445	
41,75	41,75	3799	3799	–	962	5142
–	14,68	–	1336	–	381	
34,2	34,2	12493	12493	–	3163	16908
–	12,03	–	4393	–	1252	
16,89	16,89	12338	12338	–	3123	16698
–	5,94	–	4338	–	1237	
810,65	–	31210	–	–	22471	57975
810,65	–	31210	–	–	4294	

9	9 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом с вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (подсыпка в цокольном этаже под полы) НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45:	м3 грунта	375
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	345,2

<u>Раздел 2 Фундаменты</u>

2.1 цокольная часть

11	11 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя из гдроизола на битумной мастике по слою цементно-песчаного раствора состава 1:3 НР = 93 %	м2 поверхности	176,68
12	12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	19
13	13 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8
14	14 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5

290.48	275.9	108929	103462	–	21388	140742
14.58	64.63	5467	24238	–	10425	
152.14	73.08	52518	25228	–	27791	86734
79.06	32.76	27290	11309	–	6425	
2286.83	44.1	404038	7792	359135	35948	475185
210.05	8.73	37111	1543	–	35199	
5465.95	1677.79	103853	31878	56487	26658	140952
815.16	693.47	15488	13176	–	10441	
1616.88	908.75	12935	7270	–	9670	24413
708.13	316.25	5665	2530	–	1808	
2141.2	1228.8	10706	6144	–	7930	20127
912.4	431.6	4562	2158	–	1491	

15	15	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	51
16	16	2104-9999-9917	Блоки ленточных фундаментов из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	38,3
17	17	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. заделка между ФЛ устройство из бетона кл.В7,5 (W4F50) НР = 91 %	м3	0,67
18	18	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов ФБС 9.5.6-m массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48
19	19	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов ФБС 9.6.6-m массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	71
20	20	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов ФБС 12.5.6-m массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40
21	21	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов ФБС 12.6.6-m массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	31

3093.61	1705.75	157774	86993	–	120436	300467
1387.86	613.39	70781	31283	–	22257	
38357		1469073		1469073	–	1586599
–		–		–	117526	
21147.76	1319.4	14169	884	11273	2004	17467
3002.99	283.58	2012	190	–	1294	
2191.75	1135.04	105204	54482	15900	64592	183380
725.46	414.94	34822	19917	–	13584	
2191.76	1135.06	155615	80589	23519	95542	271250
725.45	414.94	51507	29461	–	20093	
2191.75	1135.05	87670	45402	13250	53827	152817
725.45	414.95	29018	16598	–	11320	
2191.77	1135.06	67945	35187	10269	41717	118435
725.45	414.97	22489	12864	–	8773	

22	22 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов ФБС 24.5.6-m массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42
23	23 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов ФБС 24.6.6-m массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	128
24	24 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	32,52
25	25 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	25,9
26	26 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	132,84
27	27 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные заделка между ФБС устройство из бетонакл. В7,5 (W4 F75) НР = 91 %	м3	4,2
28	28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	332

4686,02	2689,31	196813	112951	28008	116444	338318
1329,86	1019,69	55854	42827	–	25061	
4686,04	2689,31	599813	344232	85359	354876	1031064
1329,86	1019,69	170222	130520	–	76375	
25666		834658		834658	–	901431
–		–		–	66773	
23964		620668		620668	–	670321
–		–		–	49653	
22647		3008427		3008427	–	3249101
–		–		–	240674	
21289,05	1319,29	89414	5541	71259	12564	110136
3003,33	284,05	12614	1193	–	8158	
853,43	19,95	283340	6623	190215	81218	393723
260,55	2,5	86502	829	–	29165	

2.2 фундамент под перегородки

29	29 1108-0101-0201	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,5
30	30 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм из бетона В10. Устройство НР = 91 %	м3	9
31	31 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчанного раствора состава 1:2 НР = 93 %	м2 поверхности	45
32	32 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0555
33	33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,1777
35	35 2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	29,86
36	36 2111-0401-0402	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	19,61

<u>Раздел 3 Лестницы</u>

3369.33	989.2	25270	7419	12241	7878	35800
748	381.47	5610	2861	–	2652	
23690.33	1966.11	213213	17695	159684	35796	268930
3981.56	389.11	35834	3502	–	19921	
1188.07	10.53	53463	474	35025	16916	76009
399.2	5	17964	225	–	5630	
222453		12346		12346	–	13334
–		–		–	988	
217344		38622		38622	–	41712
–		–		–	3090	
34635		1034201		1034201	–	1116937
–		–		–	82736	
25845		506820		506820	–	547366
–		–		–	40546	

37	40	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П	т	0,1662
38	44	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,34062
39	45	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75*75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0108
40	46	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40*40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00096
41	54	2106-0208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	10,6

<u>Раздел 4 Перекрытие</u>

4.1 Монолитный пояс

42	56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1159

418035
—
—

69477
—
—

69477
—
—

—
5558
—

75035

418035
—
—

142391
—
—

142391
—
—

—
11391
—

153782

240429
—
—

2597
—
—

2597
—
—

—
208
—

2805

240429
—
—

231
—
—

231
—
—

—
18
—

249

9341
—
—

99015
—
—

99015
—
—

—
7921
—

106936

222453
—
—

25782
—
—

25782
—
—

—
2063
—

27845

43	57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21
44	58	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5372
45	59	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,42296
46	62	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0242
47	63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0404
48	64	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1036
49	65	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1288

217344
–

45642
–

45642
–

–
3651

49293

209067
–

112311
–

112311
–

–
8985

121296

240429
–

101692
–

101692
–

–
8135

109827

222453
–

5383
–

5383
–

–
431

5814

217344
–

8781
–

8781
–

–
702

9483

209067
–

21659
–

21659
–

–
1733

23392

240429

30967

30967

–

33444

4.2 Плиты покрытия и перекрытия

50	68	2104-0108-9901	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	589,04
51	69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0391

4.3 Монолитные участки МУ-1, МУ-2, МУ-3

52	71	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125
53	72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1402

4.4 Балки БМ 1,2

54	74	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23821
55	75	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25-28 мм СТ РК 2591-2014	т	1,53957

<u>Раздел 5 Вход в цокольный этаж</u>

–	–	–	2477	
4553	2681899	2681899	–	2896451
–	–	–	214552	
217344	8498	8498	–	9178
–	–	–	680	
222453	2781	2781	–	3003
–	–	–	222	
217344	30472	30472	–	32910
–	–	–	2438	
222453	52991	52991	–	57230
–	–	–	4239	
209067	321873	321873	–	347623
–	–	–	25750	

56	79 2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1512
57	81 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,25284
58	89 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07014
59	91 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042
60	97 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80*80*6 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1968
61	98 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288
		Всего по акту:	**Тенге**	
		Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**	
		Итого по главам 1-8	**Тенге**	

418035	63207	63207	–	68264
–	–	–	5057	
263711	66677	66677	–	72011
–	–	–	5334	
241039	16906	16906	–	18258
–	–	–	1352	
240429	10098	10098	–	10906
–	–	–	808	
263711	51898	51898	–	56050
–	–	–	4152	
222453	6407	6407	–	6920
–	–	–	513	
	17 199 740			
	257 996			
	17 457 736			

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

Кыдыралин Г.А.

аттестат №KZ77VJE00030045 выд.31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

235 679

17 693 415

353 868
18 047 283

18 949 647
17 066 810
2 048 017
19 114 827

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"

Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 2

за июль 2020 (месяц, год) 2-1-2 Общестроительные работы- АР

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Стены и перегородки									
			Раздел 2 Перемычки									
1	8	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,415	79562		112580		112580	–	121586
2	12	2104-0106-9902	Прогоны железобетонные ПРГ 60.2.5-4т для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,6	98610		59166		59166	–	63899
						–		–		–	4733	
3	14	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 200 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18124	339869		61598		61598	–	66526

Раздел 4 Двери

4	20	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88
5	21	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	34,65
6	22	2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45
7	23	2109-0102-0107	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78
8	27	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1

Раздел 5 Витражи

5.1 Витражи внутренние

9	29	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	13,05

–	–	–	4928	
5239	30805	30805	–	33269
–	–	–	2464	
4293	148752	148752	–	160652
–	–	–	11900	
5040	47628	47628	–	51438
–	–	–	3810	
4838	18288	18288	–	19751
–	–	–	1463	
42281	88790	88790	–	95893
–	–	–	7103	
24949	325584	325584	–	351631

10	30	2109-0304-0201	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,96

5.3 Витражи наружные

11	35	2106-0801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,36894
12	37	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	191,74
13	38	2109-0304-0205	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	6,26

<u>Раздел 6 Окна</u>

–	–	–	26047	
55753	220782	220782	–	238445
–	–	–	17663	
–	–	–	303	
485152	2604752	2604752	–	2813132
–	–	–	208380	
33689	6459529	6459529	–	6976291
–	–	–	516762	
74890	468811	468811	–	506316
–	–	–	37505	

14	43	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - инпост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	16.56

Раздел 7 Полы

Раздел 11 Вход с пандусом

11.1 Крыльцо КР-1 с пандусом

15	121	2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали Ф8III 100*100мм	т	0.547

11.2 Приямок с решеткой Р-2

Раздел 12 Пожарный выход

16	136	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.63432

Раздел 14 Разные работы радиаторные решетки

17	149	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1.05556

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**

20134	333419	333419	–	360093
–	–	–	300	
241039	131848	131848	–	142396
–	–	–	10548	
463203	293819	293819	–	317325
–	–	–	23506	
–	–	–	5574	
240424	253782	253782	–	274085
–	–	–	20303	
	12 592 728			
	188 891			
	12 781 619			
	172 552			
	12 954 171			

Непредвиденные работы и затраты -2%
Итого :
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 Тенге
НДС -12% Тенге
Всего по акту : Тенге

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ77VJF00030045 выд 31.08.2017г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

259 083
13 213 254

13 873 916
12 493 046
1 499 166
13 992 212

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 3

за июль 2020 (месяц, год) 4-1-1 Электроснабжение 0,4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Двухцепные опоры									
			1.1 Анкерная кошевая двухцепная опора К2									
1	2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2,000:	шт.	4	35115		140460		140460	–	151697
						–		–		–	11237	
			1.2 Промежуточная опора П2									

2	21	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=2.000;	шт.	2
			1.3 Промежуточная опора ПП4		
3	31	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2.000;	шт.	2
			<u>Раздел 2 Кабели</u>		
			2.1 Траншея Т1		
4	70	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,64
			2.2 Траншея Т2		
5	77	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,83
			2.3 Траншея Т3		
6	84	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2
			2.4 Траншея Т4		
7	91	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,5
			2.6 Траншея Т6		
8	98	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,42

35115	70230	70230	–	75848
–	–	–	5618	
35612	71224	71224	–	76922
–	–	–	5698	
1696	9565	9565	–	10330
–	–	–	765	
–	–	–	1045	
1696	13280	13280	–	14342
–	–	–	1062	
1696	2035	2035	–	2198
–	–	–	163	
1696	17808	17808	–	19233
–	–	–	1425	
1696	712	712	–	769

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
_____Кыдыралин Г.А.
аттестат № KZ77VJF00030045 выд.31.08.2017г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

351 339

5 270
356 609

4 814
361 423

7 228
368 651

387 083
383 237
45 988
429 225

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Котельная
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 4

за июль 2020 (месяц, год) 3-1-2 Монтажные работы котельной

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по сме	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Установка здания котельной										
1	2	5803-0000-0001 (пл) (об)	Модульная котельная производ.0,466Мвт	к-т	1	12241071	–	12241071	–	12241071	–	12241071
		Раздел 2 Узел учета расхода газа										
2	10	5805-0000-0002 (пл) (об)	Счетчик газовый ротационный G16	шт	1	718036	–	718036	–	718036	–	718036
3	11	5805-0000-0003 (пл) (об)	Корректор m-ELCOR	шт	1	613839	–	613839	–	613839	–	613839
		Всего по акту:		**Тенге**				**13 572 946**				

в том числе оборудование

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05

Итого по договорной цене К=0,9 Тенге

НДС -12% Тенге

Всего по акту : Тенге

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор «АЛИХАН ОЙЛ З» **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ77VII00030045 выд 31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

13 572 946

14 251 593

12 826 862

1 539 223

14 366 085

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ Урумбаева Ж.С.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения, водоснабжения, канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 5

за июль 2020 (месяц, год) 6-1-1 Тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 6 Тепловая камера									
47		2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4797		9594		9594	–	10362
						–		–		–	768	
48		2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=2.000:	м3	1,114	55960		62339		62339	–	67326
						–		–		–	4987	

52	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=6,000;	м3	0,204

Раздел 7 Дренажный колодец

59	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
60	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1
61	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
62	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
63	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**

79562	16231	16231	–	17529
–	–	–	1298	
18238	18238	18238	–	19697
–	–	–	1459	
5281	5281	5281	–	5703
–	–	–	422	
4797	9594	9594	–	10362
–	–	–	768	
12180	36540	36540	–	39463
–	–	–	2923	
16245	16245	16245	–	17545
–	–	–	1300	
	177 625			
	2 664			
	180 289			
	2 434			

Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.
аттестат № К-77УЛ-00030045 выд.31.08.2017г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

182 723

3 654
186 377

195 696
176 126
21 135
197 261

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения, водоснабжения, канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 6

за июль 2020 (месяц, год) 6-1-3 Сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Водопровод									
			1.4 Колодец 1500мм- 2 шт									
1	28	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	17521		35042		35042	–	37845
						–		–		–	2803	
2	29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	18238		36476		36476	–	39394
						–		–		–	2918	

3	30	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2
4	31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	8

<u>Раздел 2 Канализация К1</u>
2.4 Колодец ж/б-1500 мм-4 шт

5	52	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
6	53	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
7	54	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
8	55	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**

12180	24360	24360	–	26309
–	–	–	1949	
16245	129960	129960	–	140357
–	–	–	10397	
17521	70084	70084	–	75691
–	–	–	5607	
18238	72952	72952	–	78788
–	–	–	5836	
16245	64980	64980	–	70178
–	–	–	5198	
12180	97440	97440	–	105235
–	–	–	7795	
	573 797			
	8 607			
	582 404			

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № К177VIF00030045 выд 31.08.2017г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

7 862
590 266

11 805
602 071

632 174
568 957
68 275
637 232

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)