Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, г.Хромтау, ул.Спортивная 2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 13.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000081	30.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Аюжар Хромтауского района Актюбинской области			работа	1	54 958 247,00	54 958 247,00	5 888 383,61
				Итого	1	x	54 958 247,00	5 888 383,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актобинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	13.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 958 247	49 069 863	92 584 901	61 406 002	31 178 899				11 110 188	103 695 089
в том числе за отчетный месяц,в том числе		49 069 863	49 069 863	30 717 826	18 352 037				5 888 384	54 958 247
Акт № 7		4 477 798	4 477 798	4 477 798					537 336	5 015 134
Акт № 8		25 275 414	25 275 414	8 400 414	16 875 000				3 033 049	28 308 463
Акт № 9		1 731 831	1 731 831	1 731 831					207 820	1 939 651
Акт № 10		776 041	776 041	776 041					93 125	869 166
Акт № 11		3 742 974	3 742 974	3 742 974					449 157	4 192 131
Акт № 12		3 098 477	3 098 477	3 098 477					371 817	3 470 294
Акт № 13		3 759 136	3 759 136	3 759 136					451 096	4 210 232
Акт № 14		1 473 698	1 473 698	1 473 698					176 844	1 650 542
Акт № 15		979 556	979 556	979 556					117 547	1 097 103
Акт № 16		1 098 841	1 098 841	1 098 841					131 861	1 230 702
Акт № 17		599 508	599 508	599 508					71 941	671 449
Акт № 18		1 505 041	1 505 041	246 419	1 258 622				180 605	1 685 646
Акт № 19		551 548	551 548	333 133	218 415				66 186	617 734

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

Руководитель Алиев Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПроектСтрой Диалог KZ" Урумбаева Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Оразбай - 2005" Кыдыралин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 7

за октябрь 2020 (месяц, год) 2-1-1 Общестроительные работы- КР

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Фундаменты										
		2.2 фундамент под перегородки										
34	34	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	395,2	605,54	26,39	239308	10428	–	210525	485820
						579,15	6,24	228880	2466	–	35987	
		Раздел 4 Перекрытие										

4.1 Монолитный пояс

55	55	1106-0701-0201	Монолитный пояс на отметке -0,800 из бетона В25 (F50 W4). Устройство НР = 91 %	м3	37
60	60	1106-0301-0408	Детали закладные ЗД-2 весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1456
61	61	1106-0701-0201	Монолитный пояс на отметке +2,890 из бетона В25 (F50 W4). Устройство НР = 91 %	м3	4,92

4.2 Плиты покрытия и перекрытия

66	66	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	17
67	67	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	55

4.3 Монолитные участки МУ-1, МУ-2, МУ-3

70	70	1106-0801-0103	Железобетонный монолитный участок Ум-1,Ум-2,Ум-3.Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,97

4.4 Балки БМ 1,2

36560,59	4626,14	1352742	171167	837558	343591	1832040
9297,76	906,92	344017	33556	–	135707	
676923,08	1277,47	98560	186	88688	8884	116040
66524,73	528,85	9686	77	–	8596	
36560,77	4626,02	179879	22760	111374	45689	243613
9297,76	907,11	45745	4463	–	18045	
4125,76	962,35	70138	16360	18637	45522	124913
2067,12	202,18	35141	3437	–	9253	
6251,47	1283,85	343831	70612	93416	230003	619741
3269,15	274,82	179803	15115	–	45907	
32306,06	1478,79	95949	4392	73369	17425	122444
6123,91	323,23	18188	960	–	9070	

73	73	1106-0701-0102	Балки для перекрытий. БМ-1,БМ-2 до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	9,4
		Раздел 5 Вход в цокольный этаж			
76	76	1108-0101-0203	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,2
77	77	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные бетон F100 W4. Устройство НР = 91 %	м3	8,2
78	78	1109-0302-0401	Прогоны. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1512
80	80	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,25848
82	82	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00564
86	86	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41
87	87	1106-0101-0116	Ступени и площадки железобетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,32

48308,51	6121,7	454100	57544	252398	141490	643237
15335,96	1204,89	144158	11326	–	47647	
4198,33	1678,33	5038	2014	2046	1683	7259
815	693,33	978	832	–	538	
21210,12	1269,39	173923	10409	136264	26989	216985
3323,17	293,66	27250	2408	–	16073	
29239,42	10013,23	4421	1514	592	1887	6813
15310,85	2777,78	2315	420	–	505	
25460,38	12236,92	6581	3163	1705	1767	9016
6627,21	3280,72	1713	848	–	668	
72163,12	6382,98	407	36	47	391	862
57446,81	1241,13	324	7	–	64	
853,41	19,95	34990	818	23490	10029	48621
260,54	2,49	10682	102	–	3602	
22085,61	1920,45	29153	2535	23349	3504	35270
2476,52	440,15	3269	581	–	2613	

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ 23VUF00030047 выд 31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

4 512 674

67 690
4 580 364

61 835
4 642 199

92 844
4 735 043

4 971 795
4 477 798
537 336
5 015 134

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 8

за октябрь 2020 (месяц, год) 2-1-2 Общестроительные работы- АР

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стены и перегородки										
	4	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 из кирпича керамического. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	125	4584,76	246,99	573095	30874	355427	179842	813172
						1494,35	52,67	186794	6584	–	60235	

5	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 из кирпича силикатного. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	323,5
6	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	5,95
	Раздел 2 Перемычки			
7	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48
10	2104-0102-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	4
15	1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР = 69 %	м2	2,4
16	1113-0301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 за два раза НР = 69 % К=2,000:	м2	4,8
	Раздел 3 Металлическая кровля типа ангар			
17	5800-0000-0000 (пл) (об)	Ангар утепленный	к-т	1
	Раздел 6 Окна			

3961,1	246,99	1281415	79901	718092	465427	1886589
1494,35	52,66	483422	17037	–	139747	
12257		72929		72929	–	78763
443,44	249,42	21285	11972	1598	12143	36102
160,73	53,67	7715	2576	–	2674	
4124		16496		16496	–	17816
–		–		–	1320	
993,75	2,92	2385	7	2301	54	2634
32,08	0,42	77	1	–	195	
112,5	2,29	540	11	412	82	672
24,38	0,42	117	2	–	50	
18750000		18750000		–	–	18750000
–		–		18750000	–	

42	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	13,68
44	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	22,8
45	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	22,8
46	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	5,02

<u>Раздел 7 Полы</u>

7.1 полы тип 1

47	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	м3	13,95309
48	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В7,5 толщю 20мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,4718
49	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщю 150мм. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	41,0385

2969,99	160,69	40629	2198	17896	19419	64852
1501,09	76,15	20535	1042	–	4804	
1562,5	9,34	35625	213	30318	4676	43525
223,42	4,47	5094	102	–	3224	
1824		41587		41587	–	44914
–		–		–	3327	
2873,31	13,75	14424	69	9256	4707	20661
1015,74	3,39	5099	17	–	1530	
2312		32260		32260	–	34841
–		–		–	2581	
21037,5	7,13	115113	39	95868	18054	143820
3510	–	19206	–	–	10653	
12341,73	1568,33	506486	64362	294599	158928	718647

50	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В7,5 толщ 50мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13,6795
51	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	273,59
52	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	273,59
53	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	273,59
	7.2 полы тип 2			
56	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	м3	10,7559
57	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщю 20мм бетон кл В7,5. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,218
58	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ. 150мм. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	31,635

3594.8	525.04	147525	21547	–	53233	
21037.39	7.16	287781	98	239669	45133	359547
3509.92	–	48014	–	–	26633	
1523.17	85.77	416723	23467	220146	165665	628979
632.74	11.44	173110	3129	–	46591	
961.65	42.32	263097	11578	147070	99860	391994
381.77	6.52	104449	1785	–	29037	
646.5	27.62	176875	7557	80881	86544	284493
323.25	13.27	88437	3631	–	21074	
2312		24868		24868	–	26857
–		–		–	1989	
21037.46	7.11	88736	30	73901	13917	110865
3509.96	–	14805	–	–	8212	
12341.74	1568.36	390431	49615	227095	122512	553978

Раздел 11 Вход с пандусом

11.1 Крыльцо КР-1 с пандусом

119	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,7
120	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,2
122	1106-0101-0116	Ступени, площадки железобетонные толщиной до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	18,9
123	2105-0309-0301	Сетки С-2 арматурные сварные из арматурной проволоки , Вр1 диаметром 5 мм 150*150мм	т	0,14935
124	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	97,5

Всего по акту:	**Тенге**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**

3594,78	525,08	113721	16611	–	41035	
5465,88	1677,65	9292	2852	5054	2385	12611
815,29	693,53	1386	1179	–	934	
32558,29	2480,85	266978	20343	166577	76829	371312
9763,17	532,93	80058	4370	–	27505	
22084,34	1919,47	417394	36278	334307	50170	504969
2476,67	440,37	46809	8323	–	37405	
306480		45773		45773	–	49435
–		–		–	3662	
3261,73	91,21	318019	8893	238907	69840	418888
720,19	41,84	70219	4079	–	31029	

26 370 936
18 750 000

114 314
26 485 250

104 426
26 589 676

Непредвиденные работы и затраты -2%
Итого :
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.
Аттестат № К-77VII-00030045 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

156 794
26 746 470

28 083 793
25 275 414
3 033 050
28 308 464

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 9

за октябрь 2020 (месяц, год) 2-1-3 Водопровод и канализация

Основание: 72-1-ВК С

Составлен (а) в текущих ценах на 01.1.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
		1.1 Водопровод В1										
1	1116-0501-0502		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98 %	м трубопровода	35	547.2	2.14	19152	75	506	18202	40342
						530.6	0.06	18571	2	–	2988	
2	2301-0601-0102		Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3.4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0.990;	м	34.65	124		4297		4297	–	4641

3	1116-0501-0504	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98 %	м трубопровода	6
4	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	5,94
5	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	46,8
6	2301-0601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	46,332
7	2302-0401-1002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9
8	2302-0401-1012	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12
9	2304-0901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3

–		–		–	344	
548.17	1.33	3289	8	81	3136	6939
533.33	–	3200	–	–	514	
442		2625		2625	–	2835
–		–		–	210	
2068.27	543.5	96795	25436	1188	75397	185967
1499.38	144.55	70171	6765	–	13775	
1467		67969		67969	–	73407
–		–		–	5438	
368		3312		3312	–	3577
–		–		–	265	
2870		34440		34440	–	37195
–		–		–	2755	
11620		34860		34860	–	37649
–		–		–	2789	

10 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2
11 2304-0901-0103	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1
12 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4
13 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	46,8
14 2111-0403-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	46,8
15 1116-0401-0204	Гильзы Ф76мм трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8
16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	41

9425		18850		18850	–	20358
–		–		–	1508	
13563		13563		13563	–	14648
–		–		–	1085	
1685		6740		6740	–	7279
–		–		–	539	
605.47	65.79	28336	3079	12449	10844	42314
273.68	31.2	12808	1460	–	3134	
795		37206		37206	–	40182
–		–		–	2976	
3343.33	66.88	16048	321	11297	4448	22136
922.92	22.71	4430	109	–	1640	
80.73	1.12	3310	46	19	3180	7009

17	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	46,8

1.2 Водопровод Т3,Т4

18	1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98 %	м трубопровода	35
19	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	34,65
20	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	81,8
21	2301-0601-0105	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	34,65
22	2301-0601-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	46,332
23	2302-0401-1002	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9

79.15	–	3245	–	–	519	
80.75	1.13	3779	53	21	3631	8003
79.17	–	3705	–	–	593	
547.2	2.14	19152	75	506	18202	40342
530.6	0.06	18571	2	–	2988	
124		4297		4297	–	4641
–		–		–	344	
2068.25	543.5	169183	44458	2076	131783	325043
1499.38	144.54	122649	11823	–	24077	
577		19993		19993	–	21592
–		–		–	1599	
1467		67969		67969	–	73407
–		–		–	5438	
368		3312		3312	–	3577

24	2302-0401-1012	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12
25	2302-0401-1010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9
26	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1
27	2304-0702-0205	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1
28	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2
29	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	81,8
30	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	35

–		–		–	265	
2870		34440		34440	–	37195
–		–		–	2755	
1040		9360		9360	–	10109
–		–		–	749	
9425		9425		9425	–	10179
–		–		–	754	
5165		5165		5165	–	5578
–		–		–	413	
1685		3370		3370	–	3640
–		–		–	270	
605.49	65.79	49529	5382	21761	18953	73961
273.67	31.2	22386	2552	–	5479	
396		13860		13860	–	14969

31	2111-0403-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	46,8
32	1116-0401-0204	Гильзы Ф76мм трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,8
33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	70
34	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	46,8

1.3 Водомерный узел

36	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3

<u>Раздел 2 Канализация К1</u>

51	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16

–		–		–	1109	
795		37206		37206	–	40182
–		–		–	2976	
3343.33	66.88	16048	321	11297	4448	22136
922.92	22.71	4430	109	–	1640	
80.73	1.13	5651	79	31	5430	11967
79.16	–	5541	–	–	886	
80.75	1.13	3779	53	21	3631	8003
79.17	–	3705	–	–	593	
34915		104745		104745	–	113125
–		–		–	8380	
761.38	1.38	12182	22	41	11883	25990

52	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	46
53	1116-0201-0102	Трубопроводы из полипропилена на выпуске канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10
54	2301-0604-0102	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013 К=0,998;	м	15,968
55	2301-0604-0109	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013 К=0,998;	м	55,888
56	2302-0403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1
57	2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3
58	1116-0401-0211	Футляр-труба стальная диаметр 325мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10
59	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3
60	2302-0403-1303	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7

757.44	0.44	12119	7	–	1925	
735.98	3.28	33855	151	293	32786	71972
726.33	0.96	33411	44	–	5331	
1008.8	40.3	10088	403	1509	8189	19739
817.6	18	8176	180	–	1462	
368		5876		5876	–	6346
–		–		–	470	
1108		61924		61924	–	66878
–		–		–	4954	
95		95		95	–	103
–		–		–	8	
202		606		606	–	654
–		–		–	48	
12831.4	375.8	128314	3758	92233	32648	173839
3232.3	99.1	32323	991	–	12877	
484		1452		1452	–	1568
–		–		–	116	
707		4949		4949	–	5345
–		–		–	396	

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ77NUE00030045 выд.31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

1 746 561

26 198
1 772 759

23 932
1 796 691

35 934
1 832 625

1 924 257
1 731 831
207 820
1 939 651

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 10

за октябрь 2020 (месяц, год) 2-1-4 Отопление

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление										
1	1116-0501-0704		Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах(ду=20 мм) НР = 98 %	м трубопровода	100	901,72	1,25	90172	125	44613	44537	145486
						454,34	0,12	45434	12	–	10777	

2 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб (ду=25мм)НР = 98 %	м трубопровода	52
3 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб(ду=32мм) НР = 98 %	м трубопровода	44
4 1116-0501-0207	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях (ду=50 мм) НР = 98 %	м трубопровода	33
	Всего по акту:	**Тенге**	
	Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**	
	Итого по главам 1-8	**Тенге**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**	
	Итого по главам 1-9	**Тенге**	
	Непредвиденные работы и затраты -2%		
	Итого :		
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05		
	К=0,9	**Тенге**	

2093,41	20,57	108857	1070	37914	68495	191540
1343,72	0,37	69873	19	–	14188	
2643,54	23,08	116316	1016	52377	61689	192245
1430,08	0,55	62924	24	–	14240	
5244,76	684,61	173077	22592	93705	61526	253371
1720,61	181,88	56780	6002	–	18768	
		782 642				
		11 740				
		794 382				
		10 724				
		805 106				
		16 102				
		821 208				
		862 268				
		776 041				

НДС -12% Тенге

Всего по акту : Тенге

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ 23VTE00030047 выд.31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

93 125

869 166

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "ПроектСтройДиалог KZ"

Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения, водоснабжения, канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 11

за октябрь 2020 (месяц, год) 6-1-4 Септик 50 м3

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	506,984	200,33	190,27	101562	96466	–	19940	131222
						10,05	44,58	5096	22599	–	9720	

2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	109,53
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	382,54
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15,2
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	382,54
6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,650;	т	180,7245
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	109,53

<u>Раздел 2 Конструкции резервуара</u>

268,47	258,87	29406	28354	10	6037	38278
9,51	67,04	1042	7343	–	2835	
34,2	34,2	13082	13082	–	3312	17706
–	12,02	–	4600	–	1312	
810,66	–	12322	–	–	8872	22890
810,66	–	12322	–	–	1696	
152,14	73,08	58199	27957	–	30797	96116
79,06	32,76	30242	12532	–	7120	
41		7410		–	–	8003
–		–		–	593	
20,25	17,26	2218	1890	10	744	3199
2,9	6,54	318	716	–	237	

2.1 Стены и днище монолитные

8	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	23,76
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,38
10	1112-0101-0212	Гидроизоляция двухслойная из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	23,76
11	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	34,6
12	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94848
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,35436

217,26	30,43	5162	723	2806	1780	7497
68,73	10,98	1633	261	–	555	
19966,39	1079,41	47520	2569	42143	3046	54611
1179,83	226,47	2808	539	–	4045	
1059,13	14,27	25165	339	21634	3042	30464
134,34	4,8	3192	114	–	2257	
30885	3069,71	1068621	106212	690087	280386	1456928
7870,58	1034,54	272322	35795	–	107921	
209067		407363		407363	–	439952
–		–		–	32589	
217344		294362		294362	–	317911
–		–		–	23549	

14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21182
15	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0333
16	1108-0101-0311	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР = 93 %	м2 поверхности	91,8
17	1108-0101-0312	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 НР = 93 %	м2 поверхности	91,8

2.2 Плита перекрытия монолитная

18	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	3,43
19	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185

222453		47120		47120	–	50890
–		–		–	3770	
633333,33	1261,26	21090	42	20284	712	23546
22942,94	540,54	764	18	–	1744	
869,68	187,12	79837	17178	24921	42448	132068
411,09	86,11	37738	7905	–	9783	
299,53	5,62	27497	516	4495	21125	52512
244,95	2,49	22486	229	–	3890	
36856,56	1797,67	126418	6166	90809	28023	166796
8583,97	394,17	29443	1352	–	12355	
209067		38677		38677	–	41771

20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101
23	1112-0101-1504	Гидроизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	20,8
24	1112-0101-1505	Гидроизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	20,8
25	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	20,8

–		–		–	3094	
222453		36927		36927	–	39881
–		–		–	2954	
209067		108715		108715	–	117412
–		–		–	8697	
222453		2247		2247	–	2427
–		–		–	180	
275,24	10,82	5725	225	3399	1957	8297
101,01	1,25	2101	26	–	615	
157,02	6,83	3266	142	2196	865	4461
44,62	0,58	928	12	–	330	
567,69	100,1	11808	2082	5308	4528	17643

26	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	104
27	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	50

2.3 Колодцы ж/б ф1000 мм

28	1123-0601-0203	Колодцы канализационные круглые кирпичные с покрытием из сборного железобетона, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,02
29	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
30	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3
31	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3

212,4	24,23	4418	504	–	1307	
15,13	1,48	1573	154	1337	111	1819
0,79	0,38	82	39	–	135	
263,14	2,36	13157	118	9332	3424	17907
74,14	1,12	3707	56	–	1326	
35123,53	1605,88	35826	1638	21556	13135	52878
12384,31	623,53	12632	636	–	3917	
11208		33624		33624	–	36314
–		–		–	2690	
11069		33207		33207	–	35864
–		–		–	2657	
7217		21651		21651	–	23383

2.4 Перегородки кирпичные

32	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,4
33	1115-0203-0201	Перегородки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,8
34	1108-0101-0307	Перегородки. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	40,8

<u>Раздел 3 Вентиляционная колонка</u>

35	1120-0801-0101	Вентиляционная колонка 219 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1
36	2301-1201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,27

–		–		–	1732	
4084,26	244,07	83319	4979	52545	24962	116943
1264,46	51,27	25795	1046	–	8662	
1081,57	69,83	44128	2849	10861	26149	75899
745,54	55,59	30418	2268	–	5622	
853,43	19,95	34820	814	23376	9981	48385
260,54	2,5	10630	102	–	3584	
3016	61	3016	61	186	2725	6200
2769	12	2769	12	–	459	
1398		3173		3173	–	3427

37	1120-0701-0305	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1

Раздел 4 Технологические трубы

38	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0017
39	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	1,717
40	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0017
41	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,052
		Всего по акту:	**Тенге**	
		Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**	
		Итого по главам 1-8	**Тенге**	

–		–		–	254	
9394	48	9394	48	8447	893	11110
899	12	899	12	–	823	
1087058,82	510588,24	1848	868	105	1134	3221
514705,88	158823,53	875	270	–	239	
6073		10427		10427	–	11261
–		–		–	834	
3044705,88	322941,18	5176	549	4056	633	6274
335882,35	40000	571	68	–	465	
676923,08	1288,46	35200	67	31674	3173	41443
66519,23	538,46	3459	28	–	3070	
		3 774 809				
		56 622				
		3 831 431				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ77VII00060045 выд.31.08.2017г

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

51 724
3 883 155

77 663
3 960 819

4 158 859
3 742 974
449 157
4 192 131

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения, водоснабжения, канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 12

за октябрь 2020 (месяц, год) 6-1-3 Сети водопровода и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Водопровод										
		1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	192,625	200,33	190,28	38588	36652	–	7576	49857
						10,05	44,57	1936	8586	–	3693	

2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	5,95
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	180,925
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,95
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	180,925

1.2 Прокладка труб

6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,53
7	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0194

3196,47	–	19019	–	–	13694	35330
3196,47	–	19019	–	–	2617	
34,2	34,2	6187	6187	–	1567	8374
–	12,03	–	2176	–	620	
810,59	–	4823	–	–	3473	8960
810,59	–	4823	–	–	664	
152,13	73,08	27525	13222	–	14566	45458
79,05	32,76	14303	5927	–	3367	
2998,77	154,98	19582	1012	12182	6606	28283
978,25	43,64	6388	285	–	2095	
279639,18	72680,41	5425	1410	28	4327	10532
205515,46	19793,81	3987	384	–	780	

8	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	23,23
9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,032
10	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	42,42
11	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0054
12	2301-0405-0411	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,4
13	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1

146		3392		3392	–	3663
–		–		–	271	
297093,75	82125	9507	2628	74	7443	18306
212656,25	22281,25	6805	713	–	1356	
766		32494		32494	–	35094
–		–		–	2600	
646666,67	240370,37	3492	1298	264	2275	6228
357407,41	68148,15	1930	368	–	461	
18630		100602		100602	–	108650
–		–		–	8048	
1376	901	1376	901	–	704	2246
475	236	475	236	–	166	

14	2302-0302-5919	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
15	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,023
16	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,042
17	1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1

1.3 Арматура

18	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1
19	2304-0102-0505	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 65, наружный диаметр 75 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1

1594		1594		1594	–	1722
–		–		–	128	
57391,3	–	1320	–	82	1226	2750
53826,09	–	1238	–	–	204	
61761,9	–	2594	–	334	2237	5217
53809,52	–	2260	–	–	386	
6831	3248	6831	3248	947	3578	11242
2636	978	2636	978	–	833	
1911	79	1911	79	328	1526	3712
1504	37	1504	37	–	275	
173807		173807		173807	–	187712
–		–		–	13905	

20	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1
21	2304-0502-0602	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1
22	2302-0103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2
23	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1
24	2303-0103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0674
26	2302-0803-0302	Тройник фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1

1.4 Колодец 1500мм- 2 шт

перерисать

2099	115	2099	115	298	1677	4078
1686	25	1686	25	–	302	
1535		1535		1535	–	1658
–		–		–	123	
1149		2298		2298	–	2482
–		–		–	184	
2633	176	2633	176	555	1955	4955
1902	73	1902	73	–	367	
39870		39870		39870	–	43060
–		–		–	3190	
986394,66	501127,6	66483	33776	1262	40483	115523
466543,03	140163,2	31445	9447	–	8557	
187114		187114		187114	–	202083
–		–		–	14969	

27	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых ПР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,04
28	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2
29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2
30	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2
31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	8

41701,19	9071,03	210174	45718	81229	100025	335015
16513,29	3533,33	83227	17808	–	24816	
17521		35042		35042	–	37845
–		–		–	2803	
18238		36476		36476	–	39394
–		–		–	2918	
12180		24360		24360	–	26309
–		–		–	1949	
16245		129960		129960	–	140357
–		–		–	10397	

32	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2
33	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,034
34	1106-0101-0101	Отмостка. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,628

1.5 Футляры

35	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0036
36	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6

19062		38124		38124	–	41174
–		–		–	3050	
463203		15749		15749	–	17009
–		–		–	1260	
15654,46	1079,62	9831	678	8412	804	11486
1179,94	226,11	741	142	–	851	
1086111,11	510000	3910	1836	221	2400	6815
514722,22	158611,11	1853	571	–	505	
8980		32328		32328	–	34914
–		–		–	2586	

37	1122-1401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	3,6
38	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0036
39	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01
40	2301-0405-0411	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10
41	1122-1401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	10

<u>Раздел 2 Канализация К1</u>

2.1 Земляные работы

1330,56	7,22	4790	26	972	3762	9236
1053,33	2,22	3792	8	–	684	
3043888,89	322500	10958	1161	8587	1341	13283
336111,11	40277,78	1210	145	–	984	
595800	237600	5958	2376	8	4214	10986
357400	68300	3574	683	–	814	
18630		186300		186300	–	201204
–		–		–	14904	
1330,8	7,4	13308	74	2701	10448	25656
1053,3	2,1	10533	21	–	1900	

42	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	118,767
43	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,673
44	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	97,167
45	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,673
46	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	97,1675

2.2 Прокладка труб

47	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,11

200,33	190,27	23792	22598	–	4671	30740
10,05	44,57	1194	5294	–	2277	
3196,57	–	11741	–	–	8454	21811
3196,57	–	11741	–	–	1616	
34,2	34,2	3323	3323	–	841	4497
–	12,02	–	1168	–	333	
810,78	–	2978	–	–	2144	5532
810,78	–	2978	–	–	410	
152,14	73,08	14783	7101	–	7823	24414
79,06	32,76	7682	3183	–	1808	
2999,1	154,95	3329	172	2071	1123	4808
978,38	43,24	1086	48	–	356	

48	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,037
49	2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014 К=1,010;	м	37,37
50	2301-0405-0106	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	37,37

2.4 Колодец ж/б-1500 мм-4 шт

51	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6,36
52	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4

449351,35	147162,16	16626	5445	507	12065	30986
288486,49	40891,89	10674	1513	–	2295	
2261		84494		84494	–	91254
–		–		–	6760	
3607		134794		134794	–	145578
–		–		–	10784	
42377,52	7298,58	269521	46419	141691	98557	397524
12800,47	2852,52	81411	18142	–	29446	
17521		70084		70084	–	75691
–		–		–	5607	

53	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
54	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
55	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8
56	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	4
57	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=4,000;	т	0,0692

18238	72952	72952	–	78788
–	–	–	5836	
16245	64980	64980	–	70178
–	–	–	5198	
12180	97440	97440	–	105235
–	–	–	7795	
19062	76248	76248	–	82348
–	–	–	6100	
463203	32054	32054	–	34618
–	–	–	2564	

58 1106-0101-0101	Отмостка. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,256

Итого по смете
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Всего по акту: **Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5% **Тенге**
Итого по главам 1-8 **Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 % **Тенге**
Итого по главам 1-9 **Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%
Итого :
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

15654,46	1079,62	19662	1356	16824	1607	22971
1179,94	226,11	1482	284	–	1702	
		3 124 831				
		325 515				
		238 987				
		78 245				
		1 953 668				
		375 192				
		33 768				
		231 469				
		3 124 831				
		46 872				
		3 171 703				
		42 818				
		3 214 521				
		64 290				
		3 278 812				
		3 442 752				
		3 098 477				
		371 817				
		3 470 294				

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес
идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный
номер)

Директор
Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.
аттестат № KZ77RUE00080045 выд 31.08.2017г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивиду
альный идентификационный номер, №
аттестата,подпись)

_____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 13

за октябрь 2020 (месяц, год) 4-1-1 Электроснабжение 0,4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по сме	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Двухцепные опоры									
			1.1 Анкерная концевая двухцепная опора К2									
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	14072,5	6898	28145	13796	1360	15754	47411
						6494,5	3352	12989	6704	–	3512	
2	3	1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	шт.	4	2622,5	1464	10490	5856	–	5488	17256
						1158,5	556,5	4634	2226	–	1278	

3	4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	0,2
4	5	2113-0815-0201	Стяжка Г1 К=4,000;	т	0,021
5	6	2302-1104-0405	Крепления для плиты К=4,000;	кг	28,92
6	7	2113-0815-0201	Крепление подкоса У4 К=2,000;	т	0,0122
7	8	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8
8	9	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	м	8
9	10	2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8
10	11	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8
11	12	2404-0207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	16
12	13	2404-0207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
13	14	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2

38357	7671	7671	–	8285
–	–	–	614	
306904	6445	6445	–	6961
–	–	–	516	
537	15530	15530	–	16772
–	–	–	1242	
306904	3744	3744	–	4044
–	–	–	300	
3522	28176	28176	–	30430
–	–	–	2254	
139	1112	1112	–	1201
–	–	–	89	
59	472	472	–	510
–	–	–	38	
11321	90568	90568	–	97813
–	–	–	7245	
1443	23088	23088	–	24935
–	–	–	1847	
1306	5224	5224	–	5642
–	–	–	418	
445	890	890	–	961

14	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (проводник заземляющ) К=2,000;	т	0,00092
15	16	2305-0301-1801	Кронштейны К=2,000;	кг	12,2
16	17	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	2
17	18	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	т	0,00136
18		**1.2 Промежуточная опора П2**			
	19	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 % К=2,000;	котлован	2
19	20	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2
20	22	2404-0207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
21	23	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4

–		–		–	71	
222453		205		205	–	221
–		–		–	16	
655		7991		7991	–	8630
–		–		–	639	
435	177.5	870	355	141	343	1310
187	51	374	102	–	97	
1239732		1686		1686	–	1821
–		–		–	135	
4471.5	3361	8943	6722	–	4402	14413
1110.5	1640.5	2221	3281	–	1068	
6987	2984	13974	5968	1360	7636	23339
3323	1449.5	6646	2899	–	1729	
1306		5224		5224	–	5642
–		–		–	418	
3025		12100		12100	–	13068
–		–		–	968	

22	24	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
23	25	2404-0204-1812	Зажим соединительный изолированный (СИП) CD 35 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
24	26	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	м	4
25	27	2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
26	28	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	2
27	29	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	т	0,00136

1.3 Промежуточная опора ПП4

28	30	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2
29	32	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
30	33	2404-0207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4

2815		11260		11260	–	12161
–		–		–	901	
1740		6960		6960	–	7517
–		–		–	557	
139		556		556	–	600
–		–		–	44	
59		236		236	–	255
–		–		–	19	
435	177.5	870	355	141	343	1310
187	51	374	102	–	97	
1239732		1686		1686	–	1821
–		–		–	135	
6987	2984	13974	5968	1360	7636	23339
3323	1449.5	6646	2899	–	1729	
3025		12100		12100	–	13068
–		–		–	968	
1306		5224		5224	–	5642

31	34	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
32	35	2404-0204-1812	Зажим соединительный изолированный (СИП) CD 35 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
33	36	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	м	4
34	37	2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
35	38	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	2
36	39	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	т	0,00136

1.4 Установка адаптера для подключения переносного заземления

37	40	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2
38	41	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	м	6
39	42	2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6

–		–		–	418	
2815		11260		11260	–	12161
–		–		–	901	
1740		6960		6960	–	7517
–		–		–	557	
139		556		556	–	600
–		–		–	44	
59		236		236	–	255
–		–		–	19	
435	177,5	870	355	141	343	1310
187	51	374	102	–	97	
1239732		1686		1686	–	1821
–		–		–	135	
3522		7044		7044	–	7608
–		–		–	564	
139		834		834	–	901
–		–		–	67	
59		354		354	–	382
–		–		–	28	

40	43	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2
41	44	2404-0207-5309	Фиксаторы дистанционные BIC15.50 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2
42	45	2404-0109-0404	Изолятор колпачок CE 25-150 CT PK ГОСТ Р 51204-2004 К=2,000;	шт.	8
43	46	2404-0207-4502	Адаптеры для заземления C481 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8
44	47	2404-0207-3107	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P 645 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8
45	48	2404-0204-1812	Зажим соединительный изолированный (СИП) CD 35 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2
46	49	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	1
47	50	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	т	0,00068
48	51	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 % К=2,000;	км линии	0,32

11321		22642		22642	–	24453
–		–		–	1811	
712		1424		1424	–	1538
–		–		–	114	
55		440		440	–	475
–		–		–	35	
6482		51856		51856	–	56004
–		–		–	4148	
1721		13768		13768	–	14869
–		–		–	1101	
1740		3480		3480	–	3758
–		–		–	278	
434	178	434	178	69	171	653
187	51	187	51	–	48	
1239732		843		843	–	910
–		–		–	67	
32446.88	3212.5	10383	1028	399	7554	19372
27987.5	1521.88	8956	487	–	1435	

49	52	2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=2,000;	км	0,32

1.5 Установка ограничителей перенапряжения

50	53	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	6
51	54	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8
52	55	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	м	8
53	56	2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	8
54	57	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2
55	58	2404-0207-5309	Фиксаторы дистанционные BIC15.50 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
56	59	2404-0204-1812	Зажим соединительный изолированный (СИП) CD 35 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	2
57	60	2404-0207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4

1229139		393324		393324	–	424790
–		–		–	31466	
4352,17	116,17	26113	697	10668	10750	39812
2458	30,33	14748	182	–	2949	
3522		28176		28176	–	30430
–		–		–	2254	
139		1112		1112	–	1201
–		–		–	89	
59		472		472	–	510
–		–		–	38	
11321		22642		22642	–	24453
–		–		–	1811	
712		2848		2848	–	3076
–		–		–	228	
1740		3480		3480	–	3758
–		–		–	278	
1306		5224		5224	–	5642
–		–		–	418	

58	61	2404-0207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	4
59	62	2404-0207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом ОР 600/28 ГОСТ Р 51177-98 К=2,000;	шт.	6
60	63	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) К=2,000;	т	0,0044
61	64	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	4
62	65	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=2,000;	т	0,00068
63	66	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015

<u>Раздел 2 Кабели</u>

2.1 Траншея Т1

64	67	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,92

1443		5772		5772	–	6234
–		–		–	462	
14343		86058		86058	–	92943
–		–		–	6885	
218780		963		963	–	1040
–		–		–	77	
435,5	177,75	1742	711	282	687	2623
187,25	51,25	749	205	–	194	
1239732		843		843	–	910
–		–		–	67	
535575		803		803	–	867
–		–		–	64	
1553,84	–	26291	–	–	18930	48839
1553,84	–	26291	–	–	3618	

65	68	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,92
66	69	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	94
67	71	1310-0904-0101	Опознавательная лента . Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0,3;	км кабеля	0,094
68	72	2404-0207-4401	Лента монтажная сигнальная ЛСЭ-150	м	94
		2.2 Траншея Т2			
69	73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,49
70	74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,49
71	75	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	87
72	76	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	87
73	78	1310-0904-0101	Опознавательная лента . Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0,3;	км кабеля	0,087

810,64	–	13716	–	–	9876	25479
810,64	–	13716	–	–	1887	
513,26	438,37	48246	41207	–	15304	68634
74,88	151,24	7039	14217	–	5084	
27010,64	18691,49	2539	1757	–	711	3510
8319,15	4085,11	782	384	–	260	
139		13066		13066	–	14111
–		–		–	1045	
1553,85	–	36500	–	–	26280	67802
1553,85	–	36500	–	–	5022	
810,64	–	19042	–	–	13710	35372
810,64	–	19042	–	–	2620	
513,26	438,38	44654	38139	–	14165	63525
74,89	151,25	6515	13159	–	4706	
150,59	125,62	13101	10929	–	4279	18770
24,97	43,34	2172	3771	–	1390	
27022,99	18701,15	2351	1627	–	659	3251
8321,84	4091,95	724	356	–	241	

74	79	2404-0207-4401	Лента монтажная сигнальная ЛСЭ-300	м	87

2.3 Траншея Т3

75	80	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,6
76	81	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,6
77	82	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	10
78	83	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % К=2,000;	м кабеля	20
79	85	1310-0904-0101	Опознавательная лента . Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0,3;	км кабеля	0,01
80	86	2404-0207-4401	Лента монтажная сигнальная ЛСЭ-300	м	10

2.7 Прокладка труб

81	101	1134-0202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м НР = 76 %	переход	1
82	102	1134-0202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м НР = 76 % К=0,400;	переход	0,4

139		12093		12093	–	13060
–		–		–	967	
1553,89	–	5594	–	–	4028	10392
1553,89	–	5594	–	–	770	
810,56	–	2918	–	–	2101	5421
810,56	–	2918	–	–	402	
513,3	438,4	5133	4384	–	1629	7303
74,9	151,3	749	1513	–	541	
150,55	125,6	3011	2512	–	984	4315
24,95	43,35	499	867	–	320	
27000	18700	270	187	–	76	374
8300	4100	83	41	–	28	
139		1390		1390	–	1501
–		–		–	111	
67494	40966	67494	40966	12153	18324	92683
14375	9735	14375	9735	–	6865	
27950	16057,5	11180	6423	2660	2753	15048

83	103	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12
84	104	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012
85	106	2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	0,165

2.8 Прокладка кабеля

84	109	2306-0133-0854	Кабели силовые ВБбШв 3х70+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1734
85	110	2306-0137-0803	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,2244
86	111	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4
87	112	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4

5242,5	3815	2097	1526	–	1115	
9415		112980		112980	–	122018
–		–		–	9038	
3643416,67	273000	43721	3276	35759	5193	52827
390500	46583,33	4686	559	–	3913	
1011		167		167	–	180
–		–		–	13	
8846531		1533988		1533988	–	1656707
–		–		–	122719	
649785		145812		145812	–	157477
–		–		–	11665	
1460	87,75	5840	351	497	3681	10283
1248	30,25	4992	121	–	762	
10547		42188		42188	–	45563

106	113	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4
107	114	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4
108	115	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (защита кабеля) НР = 72 %	т	0,00942
109	116	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (защита кабеля по опоре)	т	0,00942

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения - 1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	
Итого :	

–		–		–	3375	
1460	87,75	5840	351	497	3681	10283
1248	30,25	4992	121	–	762	
8670		34680		34680	–	37454
–		–		–	2774	
659978,77	17940,55	6217	169	5437	475	7227
64862	5201,7	611	49	–	535	
240429		2265		2265	–	2446
–		–		–	181	
		3 791 109				
		56 867				
		3 847 976				
		51 948				
		3 899 924				
		77 998				
		3 977 922				

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05

Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**

НДС -12% **Тенге**

Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ77VJE00030045 выд.31.08.2017г

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

4 176 818
3 759 136
451 096
4 210 232

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Г У "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 14

за октябрь 2020 (месяц, год) 4-1-2 Наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Опоры освещения									
			1.2 Установка опор									
4	2903-0000-0001 (пл)		Стойка осветительная коническая 8-мигранная СТВ-0,8-3 г/ц	шт	7	61036	–	427252	–	427252	–	461432
											34180	
7	2113-0205-0101		Анкерные детали (фундамент трубный) поставляемые отдельно	т	0,553	233975		129388		129388	–	139739

8	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0064
9	2106-0405-1402	Фланец с отверстиями К=7,000;	т	0,0973

1.3 Установка светильников

11	2305-0301-1801	Кронштейны К=10,000;	кг	128
12	2904-0000-0002 (пл)	Насадка на кронштейн	шт	3
13	2307-0106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	10
14	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,07

1.4 Кабели

16	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	21
20	2306-0137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102

–	–	–	10351	
236187	1512	1512	–	1633
–	–	–	121	
547222	53245	53245	–	57505
–	–	–	4260	
655	83840	83840	–	90547
–	–	–	6707	
5804	17412	17412	–	18805
–	–	–	1393	
46857	468570	468570	–	506056
–	–	–	37486	
4265	299	299	–	323
–	–	–	24	
70	1470	1470	–	1588
–	–	–	118	
640309	6531	6531	–	7053
–	–	–	522	

21	2306-0137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3111
22	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,153
24	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнГп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3

1.5 Оборудование

26	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7
28	2307-0203-0803	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯУО 9602-3474, степень защиты IP32	шт.	1

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**

387310	120492	120492	–	130131
–	–	–	9639	
58972	9023	9023	–	9745
–	–	–	722	
8670	26010	26010	–	28091
–	–	–	2081	
698	4886	4886	–	5277
–	–	–	391	
26210	26210	26210	–	28307
–	–	–	2097	
	1 486 232			
	22 293			
	1 508 525			
	20 365			

Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.

аттестат №KZ77VJE00030048 выд 31.08.2017г

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

1 528 891

30 578
1 559 468

1 637 442
1 473 698
176 844
1 650 542

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения, водоснабжения, канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 15

за октябрь 2020 (месяц, год) 6-1-2 Сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудовани е, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Газопровод среднего давления									
			1.1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	206,144	200,33	190,27	41296	39224	–	8108	53356
						10,05	44,58	2072	9189	–	3952	
2	1101-0205-0302		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6,38	1553,92	–	9914	–	–	7138	18416

3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	206,144
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	193,034
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,38
6	1310-0904-0101	Опознавательная лента . Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kокс1=0,3; kмат1=0,3;	км кабеля	0,155
7	2404-0207-4401	Лента монтажная сигнальная ЛСО-2000	м	155
8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	155
9	2306-0908-0102	Провода силовые на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,155

1.2 Прокладка труб

10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	5,59

1553.92	–	9914	–	–	1364	
34.2	34.2	7050	7050	–	1786	9543
–	12.03	–	2480	–	707	
152.14	73.09	29369	14109	–	15540	48502
79.05	32.76	15260	6324	–	3593	
810.66	–	5172	–	–	3724	9608
810.66	–	5172	–	–	712	
27006.45	18683.87	4186	2896	–	1174	5789
8322.58	4090.32	1290	634	–	429	
139		21545		21545	–	23269
–		–		–	1724	
335.26	154.14	51966	23892	6796	20395	78150
137.28	45.47	21278	7048	–	5789	
25914		4017		4017	–	4338
–		–		–	321	
2998.93	155.1	16764	867	10429	5655	24213

					978,18
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,152	296513,16
					212651,32
12	2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	154	804
					–
13	1122-0301-0201	Трубы электросварные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	676666,67
					460000
14	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	986
					–
15	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1375,29
					474,86
16	2302-0201-4006	Переход Ст 63-57-1-ПШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	15272
					–
17	2302-0302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	863
					–

43.65	5468	244	–	1794	
81546.05	45070	12395	352	35353	86857
22282.89	32323	3387	–	6434	
	123816		123816	–	133721
	–		–	9905	
208000	4060	1248	52	3251	7896
87333.33	2760	524	–	585	
	5975		5975	–	6453
	–		–	478	
900.43	9627	6303	–	4932	15724
236.86	3324	1658	–	1165	
	30544		30544	–	32988
	–		–	2444	
	4315		4315	–	4660
	–		–	345	

18	2302-0101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1
19	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6
22	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	154
	1.4 ГРПШ-400			
29	5801-0000-0003 (пл) (об)	Газорегуляторный пункт ГРПШ	шт	1
	1.5 Футляры			
30	1122-0301-0105	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002
31	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2

513		513		513	–	554
–		–		–	41	
471		2826		2826	–	3052
–		–		–	226	
521.81	–	80358	–	2358	76440	169342
506.49	–	78000	–	–	12544	
232143		232143		–	–	232143
–		–		232143	–	
769500	231500	1539	463	90	1128	2880
493000	76500	986	153	–	213	
4358		8716		8716	–	9413
–		–		–	697	

32	1122-1401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2
33	1122-0601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,002
34	1122-0301-0103	Трубы стальные, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015
35	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5
36	1122-1401-0301	Трубы диаметром 57 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	1,5
37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,73
38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,73
		Всего по акту:	**Тенге**	
		в том числе оборудование		

1331.5	7.5	2663	15	541	2090	5133
1053.5	2	2107	4	–	380	
1905000	193000	3810	386	3279	241	4375
72500	49000	145	98	–	324	
489333.33	106666.67	734	160	20	606	1447
369333.33	38666.67	554	58	–	107	
1822		2733		2733	–	2952
–		–		–	219	
1331.33	7.33	1997	11	406	1567	3849
1053.33	2	1580	3	–	285	
93.15	1.37	68	1	36	21	96
42.47	–	31	–	–	7	
72.6	1.37	53	1	34	12	70
24.66	–	18	–	–	5	
		998 789				
		232 143				

Временные здания и сооружения - 1,5%	Тенге
Итого по главам 1-8	Тенге
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	Тенге
Итого по главам 1-9	Тенге
Непредвиденные работы и затраты - 2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	Тенге
НДС -12%	Тенге
Всего по акту :	Тенге

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ77VAE00030045 выд 31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

11 500
1 010 289

10 505
1 020 794

15 773
1 036 567

1 088 395
979 556 0,9
117 547
1 097 103

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 16

за октябрь 2020 (месяц, год) 2-1-6 Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Внутренняя система электроосвещения										
27	2306-1707-0201		Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	59	74		4366		4366	–	4715
						–		–		–	349	
28	1121-0101-0201		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	201	272,8	2,38	54833	478	2828	37113	99302
						256,35	0,09	51527	19	–	7356	

29	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	9
30	2301-0605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	67
31	2301-0605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	125
32	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	79
33	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм К=1,010;	м	130,29
34	1308-0206-3201	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус НР = 72 %	м однопроводной линии	129
35	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	67
36	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	830,3

45		405		405	–	437
–		–		–	32	
120		8040		8040	–	8683
–		–		–	643	
161		20125		20125	–	21735
–		–		–	1610	
225.54	2.22	17818	175	1826	11393	31548
200.2	0.1	15816	8	—	2337	
63		8208		8208	–	8865
–		–		–	657	
338.08	0.88	43612	114	3344	28940	78356
311.28	0.3	40155	39	—	5804	
309.34	1.17	20726	78	15592	3640	26315
75.45	0.01	5055	1	—	1949	
351.3	2.52	291684	2092	34831	183565	513270
306.83	0.23	254761	191	—	38020	

37 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01224
38 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,96594
39 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,459
	Всего по акту:	**Тенге**	
	в том числе оборудование		
	Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**	
	Итого по главам 1-8	**Тенге**	
	строительно-монтажных работ в	**Тенге**	
	Итого по главам 1-9	**Тенге**	
	Непредвиденные работы и затраты -2%		
	Итого :		
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05		
	Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**	
	НДС -12%	**Тенге**	
	Всего по акту :	**Тенге**	

117981	1444	1444	–	1560
–	–	–	116	
171879	166025	166025	–	179307
–	–	–	13282	
269000	123471	123471	–	133349
–	–	–	9878	
	1 107 442			
	0			
	16 612			
	1 124 054			
	15 175			
	1 139 229			
	22 785			
	1 162 014			
	1 220 114			
	1 098 841			
	131 861			
	1 230 702			

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН
041140007085

(наименование организации, бизнес
идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.

аттестат №KZ77VJE00030045 выд 31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуа
льный идентификационный номер, №
аттестата,подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 17

за октябрь 2020 (месяц, год) 3-1-1 Общестроительные работы котельной

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0302		Грунты 2 группы. Разработка вручную НР = 72 %	м3 грунта	26,03	1553,86	–	40447	–	–	29122	75135
						1553,86	–	40447	–	–	5566	

2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (75%) НР = 72 %	м3 грунта	11,611
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (25%) НР = 72 %	м3 грунта	0,3591
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,611

Раздел 2 Фундамент ФМ-1

5	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,95
6	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	8,16
7	2108-0101-0104	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 8 ГОСТ 31938-2012	м	537,16
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04932

34,19	34,19	397	397	–	101	538
–	12,06	–	140	–	40	
810,36	–	291	–	–	210	541
810,36	–	291	–	–	40	
152,1	73,03	1766	848	–	935	2917
79,06	32,73	918	380	–	216	
5465,76	1677,63	16124	4949	8770	4139	21884
815,25	693,56	2405	2046	–	1621	
21973,41	1657,6	179303	13526	150513	16597	211572
1870,59	364,46	15264	2974	–	15672	
98		52642		52642	–	56853
–		–		–	4211	
676926,2	1277,37	33386	63	30042	3009	39307

9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,84

Раздел 3 Фундамент ФМ-2

10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,23
11	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	2,2
12	2108-0101-0104	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 8 ГОСТ 31938-2012	м	17,36
13	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,05416
14	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00183

66524.74	527.17	3281	26	–	2912	
853.36	19.88	5837	136	3919	1673	8111
260.53	2.49	1782	17	–	601	
5465.22	1678.26	1257	386	684	322	1705
813.04	691.3	187	159	–	126	
24284.55	622.73	53426	1370	42914	8751	67151
4155.45	215.91	9142	475	–	4974	
98		1701		1701	–	1837
–		–		–	136	
555779.17	2178.73	30101	118	12672	15798	49571
319627.03	904.73	17311	49	–	3672	
293989.07	81420.77	538	149	–	425	1040
212568.31	21857.92	389	40	–	77	

15	2301-0405-0201	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,83
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,06

Раздел 4 Приямок

17	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,1
18	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,42
19	2108-0101-0104	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 8 ГОСТ 31938-2012	м	22,1
20	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0066

746		1365		1365	–	1474
–		–		–	109	
853,35	19,85	6878	160	4618	1972	9558
260,55	2,48	2100	20	–	708	
5460	1670	546	167	297	140	741
820	690	82	69	–	55	
39933,33	5395,24	16772	2266	8164	6478	25110
15100	1850	6342	777	–	1860	
98		2166		2166	–	2339
–		–		–	173	
676969,7	1363,64	4468	9	4020	403	5261

21 1108-0201-0703	Крышки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,03384

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

66515,15	606,06	439	4	–	390	
554521,28	8835,7	18765	299	16883	1570	21962
46778,96	3102,84	1583	105	–	1627	
		604 607				
		9 069				
		613 676				
		8 285				
		621 961				
		12 439				
		634 400				
		666 120				
		599 508				
		71 941				
		671 449				

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
_____ Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ77VJE00030045 выд.31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ Урумбаева Ж.С.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Строительство спортивного комплекса типа „Ангар" в с. Акжар Хромтауского района Актюбинской области
Акт вып-х работ № 17
за октябрь 2020
3-1-1 Объектр. работы котельной
29.10.2020

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 18

за октябрь 2020 (месяц, год) 3-1-2 Монтажные работы котельной

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 2 Узел учета расхода газа									
4		2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,03	986		2988		2988	–	3227
						–		–		–	239	

6	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2
8	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4
10	5805-0000-0002 (пл) (об)	Счетчик газовый ротационный G16	шт	1
11	5805-0000-0003 (пл) (об)	Корректор m-ELCOR	шт	1
12	2304-1013-0708	Фильтр сетчатый конический DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1
13	2304-1013-0606	Фильтр сетчатый газовый Т до +120 °С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1
15	2301-0201-0140	Патрубки D 57 мм ГОСТ 10705-80	м	0,35

–	–	–	239	
471	942	942	–	1017
–	–	–	75	
32071	128284	128284	–	138547
–	–	–	10263	
718036	718036	–	–	718036
–	–	718036	–	
613839	613839	–	–	613839
–	–	613839	–	
5346	5346	5346	–	5774
–	–	–	428	
8392	8392	8392	–	9063
–	–	–	671	
668	234	234	–	253
–	–	–	19	

16	2305-1401-0901	Гильза для установки датчика температуры и термометра типа Danfoss	шт.	2
17	2305-1401-0110	Гильза защитная из нержавеющей стали, для датчиков и термометра, типа Sauter	шт.	2
18	2304-0902-3801	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2
		Всего по акту:	**Тенге**	
		в том числе оборудование		
		Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**	
		Итого по главам 1-8	**Тенге**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**	
		Итого по главам 1-9	**Тенге**	
		Непредвиденные работы и затраты -2%		
		Итого :		
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05		
		Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**	
		НДС -12%	**Тенге**	
		Всего по акту :	**Тенге**	

29966	59932	59932	–	64727
–	–	–	4795	
5778	11556	11556	–	12480
–	–	–	924	
6192	12384	12384	–	13375
–	–	–	991	

1 580 338
1 331 875

3 727
1 584 065

3 405
1 587 470

5 112
1 592 582

1 672 212

1 505 041
180 605
1 685 646

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН
041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
_____ Кыдыралин Г.А.
аттестат № KZ77VJE00030045 выд 31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Алиев Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Перерасчет

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 19

за октябрь 2020 (месяц, год) 2-1-6 Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Силовое электрооборудование										
41		5108-0401-0401 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ППН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127		231127		–	–	231127
						–		–		231127	–	

43	2307-0201-0107	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24 IP31	шт.	1
45	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
46	2307-0204-0808	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6
47	2307-0204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9
48	2307-0204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2
50	2307-0204-1324	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4.5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
52	2307-0501-0202	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа МТХЗ R20..4L0-P04, 3x220/380 В, 5(50) А, класс точности 1	шт.	1
54	2307-0208-0214	Отключающая аппаратура пускатель магнитный на 12А КМЗ-1210 с электротепловым реле модели РТЭ - 1316	шт.	6

6202	6202	6202	–	6698
–	–	–	496	
492	492	492	–	531
–	–	–	39	
637	3822	3822	–	4128
–	–	–	306	
1916	17244	17244	–	18624
–	–	–	1380	
1916	3832	3832	–	4139
–	–	–	307	
1784	1784	1784	–	1927
–	–	–	143	
11202	11202	11202	–	12098
–	–	–	896	
9401	56406	56406	–	60918

56 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3
58 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,15198
59 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,19482
60 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0408
61 2306-0144-0911	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01632
	Всего по акту:	**Тенге**	
	в том числе оборудование		
	Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**	
	Итого по главам 1-8	**Тенге**	
	строительно-монтажных работ в	**Тенге**	

–	–	–	4512	
351	1053	1053	–	1137
–	–	–	84	
269000	40883	40883	–	44154
–	–	–	3271	
446071	86904	86904	–	93856
–	–	–	6952	
692135	28239	28239	–	30498
–	–	–	2259	
3227382	52671	52671	–	56885
–	–	–	4214	
	566 720			
	231 127			
	5 034			
	571 754			
	4 598			

Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись) расшифровка подписей)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
Кыдыралин Г.А.
аттестат № KZ77VH00030045 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

576 352

6 905
583 257

612 420
551 548
66 186
617 734

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалог KZ"
Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)