Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Хромтауский р-н, г.Хромтау, ул.Спортивная 2** — **060140005014**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 13.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000091	26.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области			работа	1	60 000 000,00	60 000 000,00	6 428 571,43
				Итого	1	x	60 000 000,00	6 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ноябрь _ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	13 07 2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	163 695 089	53 571 429	146 156 330	107 596 310	38 560 020				17 538 759	163 695 089
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		53 571 429	53 571 429	46 190 308	7 381 121				6 428 571	60 000 000
Акт № 20		342 415	342 415	342 415					41 090	383 505
Акт № 21		14 382 702	14 382 702	14 382 702					1 725 925	16 108 627
Акт № 22		296 650	296 650	296 650					35 598	332 248
Акт № 23		9 106 118	9 106 118	3 225 181	5 880 937				1 092 734	10 198 852
Акт № 24		4 362 800	4 362 800	2 862 616	1 500 184				523 536	4 886 336
Акт № 25		2 755 090	2 755 090	2 755 090					330 611	3 085 701
Акт № 26		677 735	677 735	677 735					81 328	759 063
Акт № 27		387 992	387 992	387 992					46 559	434 551
Акт № 28		328 977	328 977	328 977					39 477	368 454
Акт № 29		889 049	889 049	889 049					106 686	995 735
Акт № 30		2 604 261	2 604 261	2 604 261					312 511	2 916 772
Акт № 31		235 646	235 646	235 646					28 277	263 923
Акт № 32		667 677	667 677	667 677					80 121	747 798
Акт № 33		12 788 614	12 788 614	12 788 614					1 534 634	14 323 248
Акт № 34		3 745 703	3 745 703	3 745 703					449 484	4 195 187

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

Руководитель Алиев Д.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПроектСтрой Диалог KZ" Урумбаева Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Оразбай - 2005" Кыдырәлин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 20

за ноябрь 2020 (месяц, год) 2-1-1 Общестроительные работы- КР

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Лестницы										
1	37	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=2,000;	м ступеней	28,8	1321,11	51,7	38048	1489	883	42828	87346
						1238,75	21,49	35676	619	–	6470	
2	38	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=2,000;	м	28,8	2952		85018		85018	–	91819
						–		–		–	6801	
3	39	1109-0302-0401	Прогоны . Монтаж НР = 69 %	т констр.	0,1662	29247,89	10018,05	4861	1665	651	2075	7491
						15312,88	2779,78	2545	462	–	555	

4	41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	8,31
5	42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	8,31
6	43	1109-0302-0401	Стальные косоугоры. Монтаж НР = 69 %	т конструк.	0,35238
7	47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	25,9
8	48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	25,9
9	49	1115-0207-0101	Лестничные марши . Оштукатуривание по сетке толщ. 30мм без устройства каркаса улучшенное из раствор М100 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2
10	50	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,1
11	51	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,48
12	52	1106-0301-0409	Детали закладные ЗД-1весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0598

93,62	2,29	778	19	412	241	1101
41,76	0,24	347	2	–	82	
73,16	1,68	608	14	391	141	809
24,43	0,24	203	2	–	60	
29232,65	10009,08	10301	3527	1378	4399	15876
15313,01	2781,09	5396	980	–	1176	
93,63	2,28	2425	59	1283	751	3430
41,81	0,23	1083	6	–	254	
73,17	1,62	1895	42	1220	441	2523
24,44	0,23	633	6	–	187	
3751,18	33,04	38262	337	24224	11086	53296
1343,24	15,39	13701	157	–	3948	
4190	1670	419	167	170	140	604
820	690	82	69	–	45	
23581,25	979,17	11319	470	8909	1914	14292
4041,67	339,58	1940	163	–	1059	
633327,76	1270,9	37873	76	36425	1278	42283

13	53 1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	10,6

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения - 1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**

аттестат № KZ 23VJE00030047 выд.31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

22943,14	535,12	1372	32	–	3132	
1281,04	82,08	13579	870	5391	9065	24456
690,38	34,34	7318	364	–	1812	

345 326

5 180
350 506

4 732
355 238

7 105
362 343

380 461
342 415
41 090
383 505

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 21

за ноябрь 2020 (месяц, год) 2-1-2 Общестроительные работы- АР

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Стены и перегородки										
1	1	1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	44,4	22417,64	2704,93	995343	120099	674890	212096	1304034
						4512,48	624,01	200354	27706	–	96595	

2	2	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней толщ 400мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	7,3
3	3	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней толщ. 600мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	24,9
		Раздел 6 Окна			
7	42	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,88
		Раздел 7 Полы			
		7.3 полы тип 3			
8	62	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	31,8
9	63	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 К=0,051;	м3	1,6218
10	64	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В7,5 толщ 20мм. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,636

23771,37	2613,15	173531	19076	125534	30625	220488
3961,78	549,18	28921	4009	–	16332	
23771,57	2613,17	591912	65068	428195	104459	752081
3961,81	549,12	98649	13673	–	55710	
2969,99	160,69	8554	463	3768	4088	13653
1501,09	76,15	4323	219	–	1011	
217,26	30,44	6909	968	3756	2383	10035
68,71	11,01	2185	350	–	743	
2312		3750		3750	–	4050
–		–		–	300	
21036,16	7,86	13379	5	11142	2098	16715
3509,43	–	2232	–	–	1238	

11	65 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,8
12	66 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	31,8
13	67 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ 150мм. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	4,77
14	68 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные толщ. 50мм В7,5. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,59
15	69 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,8
	7.4 полы тип 4			
16	72 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,61
17	73 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,61

1523,14	85,79	48436	2728	25587	19256	73107
632,74	11,45	20121	364	–	5415	
961,6	42,3	30579	1345	17094	11606	45560
381,76	6,51	12140	207	–	3375	
12341,72	1568,34	58870	7481	34242	18472	83529
3594,76	524,95	17147	2504	–	6187	
21037,74	6,92	33450	11	27858	5246	41792
3510,06	–	5581	–	–	3096	
646,48	27,61	20558	878	9401	10059	33066
323,24	13,27	10279	422	–	2449	
1523,18	85,76	99936	5627	52795	39728	150837
632,74	11,43	41514	750	–	11173	
961,65	42,33	63094	2777	35269	23947	94004

18	74	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая толщ. 50мм. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	3,2805
19	75	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	65,61
			7.5 полы тип 5		
20	78	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	468,1
21	79	1111-0101-0503	Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	468,1
22	80	2110-0401-0203	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-200 ГОСТ 10923-93	м2	468,1
23	81	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	468,1
			Раздел 8 Отделочные работы цокольный этаж		
25	92	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1815,04

381,77	6,52	25048	428	–	6963	
12341,72	1568,36	40487	5145	23549	12704	57446
3594,88	524,92	11793	1722	–	4255	
646,49	27,62	42416	1812	19396	20754	68224
323,24	13,28	21208	871	–	5054	
646,5	27,62	302626	12931	138383	148073	486755
323,25	13,27	151312	6212	–	36056	
36,58	0,53	17122	246	–	15973	35743
36,05	0,25	16876	117	–	2648	
81		37916		37916	–	40949
–		–		–	3033	
320,28	29,52	149924	13816	–	134150	306800
290,77	14,11	136108	6605	–	22726	
1319,66	74,38	2395240	135006	636390	1383138	4080648

26	93	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1876,87
33	100	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	108,7
			Раздел 10 Отделочные работы фасад		
37	115	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	199,1
			Раздел 11 Вход с пандусом		
			11.1 Крыльцо КР-1 с пандусом		
39	126	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	43,254

Всего по акту:	**Тенге**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**

894,66	57,89	1623844	105078	–	302270	
1084,64	7,2	2035731	13510	816402	968029	3244061
642,46	2,25	1205819	4217	–	240301	
3898,19	32,59	423733	3542	270694	120956	588264
1375,32	15,62	149497	1698	–	43575	
7053,54	29,89	1404359	5952	784592	493285	2049456
3082,95	14,02	613815	2791	–	151812	
14273,3	76,23	617377	3297	592378	27219	696164
501,74	31,55	21702	1365	–	51568	
		14 497 462				
		217 462				
		14 714 923				
		198 651				
		14 913 575				

Непредвиденные работы и затраты -2%
Итого :
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № KZ_23VUE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

298 271
15 211 846

15 972 439
14 382 702
1 725 925
16 108 627

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 22

за ноябрь 2020 (месяц, год) 2-1-3 Водопровод и канализация

Основание: 72-1-ВК С

Составлен (а) в текущих ценах на 01.1.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Водопровод									
			1.3 Водомерный узел									
1	35	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	8121	271,33	24363	814	14602	8930	35956
						2982,33	55	8947	165	–	2663	

2	37 1116-0401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4
3	38 1116-0401-0402	Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	6
4	39 1118-1001-0104	Фильтр магнитный ФМФ-50. Установка НР = 98 %	фильтр	1
5	40 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,24
6	41 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	13,62
7	42 2302-1104-2001	Пробка Ц-50	шт.	1
8	43 2302-0401-1117	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
9	44 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1
10	45 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1

4264	103,75	17056	415	11661	4929	23744
1245	12,5	4980	50	–	1759	
5935,67	158,33	35614	950	23302	11208	50568
1893,67	12,5	11362	75	–	3746	
19261	211	19261	211	17969	1123	22015
1081	65	1081	65	–	1631	
1748.81	38,2	16159	353	9301	6498	24470
704	13,64	6505	126	–	1813	
2755,51	38,18	37530	520	27422	9578	50877
703,96	13,58	9588	185	–	3769	
276		276		276	–	298
–		–		–	22	
413		826		826	–	892
–		–		–	66	
59194	115	59194	115	57604	1470	65517
1475	25	1475	25	–	4853	
2483	–	2483	–	2198	279	2983
285	–	285	–	–	221	

11	46 2304-0501-0105	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1
12	47 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	22,86
13	48 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2
14	49 2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1
15	50 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00251

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	

2251		2251		2251	–	2431
–		–		–	180	
81,63	1,14	1866	26	30	1774	3931
79,18	–	1810	–	–	291	
2824,5	–	5649	–	1520	4046	10471
2064,5	–	4129	–	–	776	
4066		4066		4066	–	4391
–		–		–	325	
231929		582		582	–	629
–		–		–	47	
		299 173				
		4 488				
		303 661				
		4 099				
		307 760				
		6 155				
		313 915				

Итого в текуших и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат_№ KZ_23VJE00030047_выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

329 611
296 650
35 598
332 248

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 23

за ноябрь 2020 (месяц, год) 2-1-4 Отопление

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление										
1	1	1116-0501-0704	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98 %	м трубопровода	40	901,72	1,25	36069	50	17845	17815	58194
						454,34	0,12	18174	5	–	4311	

2	2 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	65
3	3 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	99
4	5 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8
5	6 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	23,19
6	7 2305-1001-0290	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	621
7	9 2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-N-20 3/4", для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	59

2093,41	20,57	136072	1337	47393	85619	239425
1343,72	0,37	87342	24	–	17735	
2643,54	23,08	261710	2285	117848	138800	432551
1430,08	0,55	141578	54	–	32041	
3363,13	66,88	26905	535	18987	7413	37063
922,88	22,63	7383	181	–	2745	
957,21	15,3	22198	355	7476	14195	39304
619,51	5,08	14366	118	–	2911	
1853		1150713		1150713	–	1242770
–		–		–	92057	
9521		561739		561739	–	606678
–		–		–	44939	

8	10 2305-1207-1901	Головка термостатическая RA 2990, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	59
9	12 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	29
10	13 2304-0905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18
11	14 2304-0905-2904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12
12	15 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76
16	16 2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46
14	17 2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36
15	18 2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4

5521	325739	325739	–	351798
–	–	–	26059	
1721	49909	49909	–	53902
–	–	–	3993	
2295	41310	41310	–	44615
–	–	–	3305	
4361	52332	52332	–	56519
–	–	–	4187	
13	988	988	–	1067
–	–	–	79	
26	1196	1196	–	1292
–	–	–	96	
42	1512	1512	–	1633
–	–	–	121	
170	680	680	–	734

16	19	2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32
17	20	2302-0401-2505	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26
18	21	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52
19	22	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6
20	23	2302-0401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4
21	24	2302-0401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
22	25	2302-0401-0602	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2

–	–	–	54	
40	1280	1280	–	1382
–	–	–	102	
64	1664	1664	–	1797
–	–	–	133	
23	1196	1196	–	1292
–	–	–	96	
23	138	138	–	149
–	–	–	11	
32	128	128	–	138
–	–	–	10	
30	60	60	–	65
–	–	–	5	
276	552	552	–	596
–	–	–	44	

23	26	2302-0401-0604	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
24	27	2302-0401-0610	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
25	28	2302-0401-0613	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
26	29	2302-0401-0703	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 20x11/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	118
27	30	5800-0001-0001 (пл) (об)	Блочный тепловой пункт БТПА-0,08/0,05/0,06	к-т	1

Всего по акту:	**Тенге**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения - 1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	

450	900	900	–	972
–	–	–	72	
617	1234	1234	–	1333
–	–	–	99	
2413	4826	4826	–	5212
–	–	–	386	
566	66788	66788	–	72131
–	–	–	5343	
6223214	6223214	–	–	6223214
–	–	6223214	–	

9 475 826
6 223 214

48 789
9 524 615

44 569
9 569 184

66 919
9 636 103

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05

Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № KZ_23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

10 117 909

9 106 118
1 092 734
10 198 852

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 24

за ноябрь 2020 (месяц, год) 2-1-5 Вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Система П1,П2,В1,В2,В3,В4,В5,В6.										
1	1	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	2	54491,5	2896,5	108983	5793	9516	93377	218549
						46837	804,5	93674	1609	–	16189	
2	2	5800-0001-0001 (пл) (об)	Приточная установка система NVS 39 V	шт	1	832384		832384		–	–	832384
						–		–		832384	–	

3	3 5800-0002-0002 (пл) (об)	Приточная установка система NVS 23 V	шт	1
4	4 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	6
5	5 2305-0402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3
6	6 2305-0401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3
7	7 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,74
8	8 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	17,4
9	9 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	52,05

755112		755112		–	–	755112
–		–		755112	–	
7161,5	154,17	42969	925	4424	37046	86416
6270	30,33	37620	182	–	6401	
152185		456555		456555	–	493079
–		–		–	36524	
19702		59106		59106	–	63834
–		–		–	4728	
4829,11	48,95	22890	232	14731	7857	33207
1672,36	18,99	7927	90	–	2460	
4883,45	49,08	84972	854	55018	28841	122918
1672,41	18,97	29100	330	–	9105	
4732,05	38,96	246303	2028	164573	78869	351186

10	10 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	94
11	11 1120-0101-0301	Отводы класса Н (нормальные)150*100мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,26
12	12 1120-0101-0301	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3
13	13 1120-0101-0303	Отводы класса Н (нормальные) 250*200мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,44
14	14 1120-0101-0303	Отводы класса Н (нормальные) 250*250мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,49
15	15 1120-0101-0309	Отводы класса Н (нормальные) 250*200мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,44

1531,26	14,93	79702	777	–	26014	
4933,02	38,96	463704	3662	335500	123426	634100
1324,91	14,93	124542	1403	–	46970	
4828,57	49,21	6084	62	3915	2088	8826
1672,22	19,05	2107	24	–	654	
4826,67	50	1448	15	931	498	2102
1673,33	20	502	6	–	156	
4729,55	38,64	2081	17	1390	666	2967
1531,82	13,64	674	6	–	220	
4728,57	38,78	2317	19	1548	743	3305
1530,61	16,33	750	8	–	245	
5163,64	43,18	2272	19	1579	666	3173
1531,82	13,64	674	6	–	235	

16	16	1120-0101-0310	Отводы класса Н (нормальные) 300*250мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,33
17	17	1120-0101-0310	Отводы класса Н (нормальные) 300*300мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,2
18	18	1120-0101-0310	Отводы класса Н (нормальные) 500*300мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,37
19	19	1120-0101-0302	Тройники класса Н (нормальные) 150*100мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,16
20	20	1120-0101-0302	Тройники класса Н (нормальные) 150*150-150*100-150*150мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,18
21	21	1120-0101-0303	Тройники класса Н (нормальные) 200*150-150-100-200*150мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,24

4932,79	39,03	21359	169	15453	5686	29209
1324,94	15,01	5737	65	–	2164	
4933,13	38,75	15786	124	11422	4201	21586
1325	14,69	4240	47	–	1599	
4932,77	38,73	26489	208	19166	7051	36223
1324,95	14,9	7115	80	–	2683	
4887,5	50	782	8	506	266	1132
1675	18,75	268	3	–	84	
4883,33	55,56	879	10	568	299	1272
1672,22	22,22	301	4	–	94	
4737,5	41,67	1137	10	759	365	1622
1533,33	16,67	368	4	–	120	

22	22	1120-0101-0303	Тройники класса Н (нормальные) 250*200-200*100-250*200мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,35
23	23	1120-0101-0303	Тройники класса Н (нормальные) 250*250-150*100-250*250мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,76
24	24	1120-0101-0310	Тройники класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,97
25	25	1120-0101-0301	Переходы класса Н (нормальные) 150*100-Ф100мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,32
26	26	1120-0101-0302	Переходы класса Н (нормальные) 150*150-150*100мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,22
27	27	1120-0101-0303	Переходы класса Н (нормальные) 200*100-150*100мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,22

4728,57	40	1655	14	1105	531	2361
1531,43	17,14	536	6	–	175	
4731,58	38,16	3596	29	2403	1152	5128
1531,58	15,79	1164	12	–	380	
4934,02	39,18	4786	38	3463	1273	6544
1324,74	14,43	1285	14	–	485	
4828,13	50	1545	16	994	530	2241
1671,88	18,75	535	6	–	166	
4890,91	54,55	1076	12	696	365	1556
1672,73	18,18	368	4	–	115	
4736,36	40,91	1042	9	696	334	1486
1531,82	18,18	337	4	–	110	

28	28	1120-0101-0303	Переходы класса Н (нормальные) 250*150-150*150мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,26
29	29	1120-0101-0303	Переходы класса Н (нормальные) 250*200*-200*150мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,32
30	30	1120-0101-0303	Переходы класса Н (нормальные) 250*200-250-100мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,32
31	31	1120-0101-0303	Переходы класса Н (нормальные) 250*250-250*200мм из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,38
32	32	1120-0101-0310	Переходы класса Н (нормальные)300*250-200-150 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,76
33	33	1120-0101-0310	Переходы класса Н (нормальные) 400*200-250*200мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,42

4726,92	38,46	1229	10	821	394	1753
1530,77	15,38	398	4	–	130	
4728,13	37,5	1513	12	1011	484	2157
1531,25	12,5	490	4	–	160	
4728,13	37,5	1513	12	1011	484	2157
1531,25	12,5	490	4	–	160	
4731,58	39,47	1798	15	1201	576	2564
1531,58	15,79	582	6	–	190	
4932,89	38,16	3749	29	2713	999	5128
1325	15,79	1007	12	–	380	
4928,57	38,1	2070	16	1498	551	2831
1323,81	14,29	556	6	–	210	

34	34	1120-0101-0310	Переходы класса Н (нормальные) 300*300-250*200мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,84
35	35	1120-0101-0310	Переходы класса Н (нормальные) 500*300-300*300мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,14
36	36	1120-0101-0310	Переходы класса Н (нормальные) 500*300-400*200мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,57
37	37	1120-0101-0310	Переходы класса Н (нормальные) 500*300-300*250мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,1
38	38	1120-0101-0311	Переходы класса Н (нормальные) 700*400-250*250мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7
39	39	1120-0101-0311	Переходы класса Н (нормальные) 700*400-500*300мм из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,78

4932,14	38,1	4143	32	2998	1103	5666
1325	14,29	1113	12	–	420	
4933,33	38,6	5624	44	4070	1496	7690
1324,56	14,91	1510	17	–	570	
4931,58	38,6	2811	22	2034	748	3844
1324,56	14,04	755	8	–	285	
4931,82	39,09	5425	43	3925	1444	7419
1324,55	14,55	1457	16	–	550	
4595,71	37,14	3217	26	2493	694	4224
997,14	14,29	698	10	–	313	
4596,15	35,9	3585	28	2779	773	4707
997,44	14,1	778	11	–	349	

40	40	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	10
41	41	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РАЗ), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР = 98 %	решетка	15
42	42	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	30
43	43	1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2
44	44	2900-0002-0002 (пл)	Клапан ОЗ-60-2-НО-500*300(М-1к/220)-К-СН Rowen	шт	1
45	45	2900-0003-0003 (пл)	Клапан ОЗ-60-2-НО-250*250(М-1к/220)-К-СН Rowen	шт	1
46	46	2305-0301-0501	Люки герметические	шт.	16
47	47	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка НР = 98 %	зонт	2
48	48	1120-0701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка НР = 98 %	зонт	3

1548,1	29,8	15481	298	3124	11940	29615
1205,9	12,5	12059	125	–	2194	
1548,13	29,87	23222	448	4686	17910	44423
1205,87	12,47	18088	187	–	3291	
1642,33	29,83	49270	895	12198	35820	91897
1205,9	12,47	36177	374	–	6807	
5315	80	10630	160	1248	9062	21267
4611	12,5	9222	25	–	1575	
65020		65020		65020	–	70222
–		–		–	5202	
63070		63070		63070	–	68116
–		–		–	5046	
208		3328		3328	–	3594
–		–		–	266	
3459	40,5	6918	81	5996	849	8388
420,5	12,5	841	25	–	621	
7231,67	52,33	21695	157	18840	2680	26325

49	49 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-25, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,43
50	50 1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	1,6
51	51 2305-0307-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов ВГ-50-30 от -40 °С до 80 °С, размерами 500 мм х 300 мм	шт.	5
52	52 1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа KSG-50-30 сечением 500х300 мм. Установка НР = 98 %	глушитель шума	3
53	53 1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР = 98 %	кг изделия	129,6
		Всего по акту:	**Тенге**	
		в том числе оборудование		
		Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**	
		Итого по главам 1-8	**Тенге**	

899,33	12,33	2698	37	–	1950	
42059,44	1349,65	60145	1930	33072	19800	86341
17582,52	636,36	25143	910	–	6396	
6406,25	26,25	10250	42	217	9811	21666
6244,38	12,5	9991	20	–	1605	
7824		39120		39120	–	42250
–		–		–	3130	
22510	77	67530	231	61260	5992	79404
2013	25	6039	75	–	5882	
722,89	2,78	93687	360	85728	7511	109294
58,63	0,5	7599	65	–	8096	
		4 474 460				
		1 587 496				
		43 304				
		4 517 764				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**

аттестат № KZ 23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

39 559
4 557 323

59 397
4 616 720

4 847 556

4 362 800
523 536
4 886 336

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"
Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 25

за ноябрь 2020 (месяц, год) 2-1-6 Электромонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Внутренняя система электроосвещения									
1	1	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	3	3898,67	108,33	11696	325	2976	6134	19256
						2798,33	41,33	8395	124	–	1426	
2	2	2307-0201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18м IP31	шт.	3	5879		17637		17637	–	19048
						–		–		–	1411	
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	34	1307	–	44438	–	340	31751	82284
						1297	–	44098	–	–	6095	

4	4 2307-0204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 5А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16
5	5 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6
6	6 2307-0204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2
7	7 2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
8	8 2307-0204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ63М 1Р 16А 30 мА	шт.	9
9	9 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3
10	10 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3
11	11 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3
12	12 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,3

698		11168		11168	–	12061
–		–		–	893	
698		4188		4188	–	4523
–		–		–	335	
1433		2866		2866	–	3095
–		–		–	229	
1433		1433		1433	–	1548
–		–		–	115	
3772		33948		33948	–	36664
–		–		–	2716	
1494	179	4482	537	54	2933	8008
1297	60,67	3891	182	–	593	
10354		31062		31062	–	33547
–		–		–	2485	
3286		9858		9858	–	10647
–		–		–	789	
577		173		173	–	187

13	16	2900-0002-0002 (пл)	Офисные светильники SPO-6-36-6K-P ЭРА светодеодные св-к, 595*595*19 36Вт 3000Лм 6500К призма Б0031545	шт	77
14	17	2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82 "Банник"	шт.	21
15	18	2900-0004-0004 (пл)	Прожектор светодиодный ЭРА LPR-30-6500K-M	шт	2
16	19	2900-0005-0005 (пл)	Светильник светодиодный панельный LED Star ДПО 12W d170 6500K круг Sirius	шт	9
17	20	2900-0006-0006 (пл)	Светильник OLYMPIC LED 160 4000K 160Вт с решеткой и креплением	шт	15
18	21	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели ЭРА 11Вт, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	21
19	23	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29
20	24	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8

–	–	–	14	
3214	247478	247478	–	267276
–	–	–	19798	
1559	32739	32739	–	35358
–	–	–	2619	
4554	9108	9108	–	9837
–	–	–	729	
1071	9639	9639	–	10410
–	–	–	771	
97128	1456920	1456920	–	1573474
–	–	–	116554	
731	15351	15351	–	16579
–	–	–	1228	
351	10179	10179	–	10993
–	–	–	814	
369	2952	2952	–	3188

21	25	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2
22	26	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18
23	32	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50
24	35	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	257
25	36	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	125,4
			Раздел 2 Силовое электрооборудование		
26	40	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	1

–		–		–	236	
303		606		606	–	654
–		–		–	48	
419		7542		7542	–	8145
–		–		–	603	
225,54	2,22	11277	111	1156	7211	19967
200,2	0,1	10010	5	–	1479	
309,34	1,17	79500	301	59809	13963	100941
75,45	0,01	19391	3	–	7477	
351,3	2,52	44053	316	5261	27724	77519
306,83	0,23	38476	29	–	5742	
16912	632	16912	632	8963	5448	24149
7317	250	7317	250	–	1789	

27	42	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1
28	44	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	18
29	49	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1
30	51	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1
31	53	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6
32	57	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	396

Всего по акту:	**Тенге**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
строительно-монтажных работ в	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	

12099	1015	12099	1015	8490	2086	15320
2594	303	2594	303	–	1135	
2285,39	23,39	41137	421	18594	15928	61630
1229	–	22122	–	–	4565	
4352	117	4352	117	1777	1791	6634
2458	30	2458	30	–	491	
1236	88	1236	88	20	834	2236
1128	30	1128	30	–	166	
6158,83	111,17	36953	667	14902	15528	56679
3564	30,33	21384	182	–	4198	
351,31	2,52	139118	998	16614	87550	244801
306,83	0,23	121506	91	–	18133	
		2 776 657				
		41 650				
		2 818 307				
		38 047				
		2 856 354				
		57 127				
		2 913 481				

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 Тенге
НДС -12% Тенге
Всего по акту : Тенге

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № KZ 23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

3 059 155
2 755 090
330 611
3 085 701

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс " типа ангар"

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 26

за ноябрь 2020 (месяц, год) 2-1-9 Молниезащита и заземление

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	59,85	1553,87	–	92999	–	–	66959	172755
						1553,87	–	92999	–	–	12797	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	59,85	810,64	–	48517	–	–	34932	90125
						810,64	–	48517	–	–	6676	
		Раздел 2 Молниезащита										
3	3	1133-0109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %	т	0,1595	156119,12	105761,76	24901	16869	573	9019	36634

4	4	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05727
5	5	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,072
6	6	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03024
7	7	2900-0001-0001 (пл)	Держатель проводника круглого 6-8мм высота 36мм,пластик	шт	205
8	8	2900-0002-0002 (пл)	Держатель проводника круглого 8-10мм оцинкованный	шт	55
9	9	2900-0003-0003 (пл)	Держатель проводника круглого 8-10мм для бетонного фасада оцинкованный	шт	20
			Раздел 3 Заземление		
10	10	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж НР = 72 %	м	147

46764,89	23918,5	7459	3815	–	2714	
218780		12530		12530	–	13532
–		–		–	1002	
221633		15958		15958	–	17235
–		–		–	1277	
268795		8128		8128	–	8778
–		–		–	650	
170		34850		34850	–	37638
–		–		–	2788	
634		34870		34870	–	37660
–		–		–	2790	
431		8620		8620	–	9310
–		–		–	690	
263,47	24,84	38730	3651	10198	18621	61939

11	11 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж НР = 72 %	м	58
12	12 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04582
13	13 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18522
14	14 2900-0005-0005 (пл)	Держатель полосы оцинкованный 40мм	шт	127
15	15 2900-0006-0006 (пл)	Зажим соеденительный полоса-полоса оцинкованный, 40мм	шт	8
16	16 2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	12,7

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	

169,26	6,67	24881	981	–	4588	
291,36	60,98	16899	3537	4246	7260	26092
157,17	16,67	9116	967	–	1933	
274850		12594		12594	–	13602
–		–		–	1008	
268795		49786		49786	–	53769
–		–		–	3983	
704		89408		89408	–	96561
–		–		–	7153	
752		6016		6016	–	6497
–		–		–	481	
100		1270		1270	–	1372
–		–		–	102	
		683 499				
		10 252				
		693 751				
		9 366				
		703 117				
		14 062				

Итого :
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 Тенге
НДС -12% Тенге
Всего по акту : Тенге

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат_№ KZ_Z3VIE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

717 179

753 038
677 735
81 328
759 063

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Котельная

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 27

за ноябрь 2020 (месяц, год) 3-1-2 Монтажные работы котельной

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Установка здания котельной										
1	1	1125-0130-0102	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов НР = 91 %	т блок-боксов	7	29825	15385,57	208775	107699	13716	107121	341168
						12480	4336,43	87360	30355	–	25272	
		Раздел 2 Узел учета расхода газа										

2	3 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		3
3	5 1116-0301-0101	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		1
4	7 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.		4
5	9 1119-1001-0208	Счетчики газовые . Установка НР = 98 %	счетчик		1
6	14 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект		2

Всего по акту:	**Тенге**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	

771	38	2313	114	87	2110	4777
704	13,67	2112	41	–	354	
1444	17	1444	17	1056	369	1958
371	6	371	6	–	145	
2098	114,25	8392	457	1191	6707	16307
1686	25	6744	100	–	1208	
16644	8	16644	8	13682	2895	21102
2954	–	2954	–	–	1563	
2482,5	–	4965	–	4394	560	5967
285,5	–	571	–	–	442	

391 279

5 869
397 148

5 362
402 510

8 050
410 560

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене
К=0,9 **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № KZ 23VIE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

431 088

387 992
46 559
434 551

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 28

за ноябрь 2020 (месяц, год) 4-1-1 Электроснабжение 0,4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Кабели										
		2.4 Траншея Т4										
1	87	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	31,5	1553,87	–	48947	–	–	35242	90924
						1553,87	–	48947	–	–	6735	
2	88	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,5	810,63	–	25535	–	–	18385	47434
						810,63	–	25535	–	–	3514	
3	89	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	70	513,26	438,37	35928	30686	–	11397	51111

4	90	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	210
5	92	1310-0904-0101	Опознавательная лента . Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0,3;	км кабеля	0,07
6	93	2404-0207-4401	Лента монтажная сигнальная ЛСЭ-500	м	70
		2.6 Траншея Т6			
7	94	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,26
8	95	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,26
9	96	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	2
10	97	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % К=5,000;	м кабеля	10

74,89	151,24	5242	10587	–	3786	
150,59	125,63	31624	26382	–	10328	45308
24,96	43,34	5242	9102	–	3356	
27028,57	18700	1892	1309	–	531	2617
8328,57	4100	583	287	–	194	
139		9730		9730	–	10508
–		–		–	778	
1553,97	–	1958	–	–	1410	3637
1553,97	–	1958	–	–	269	
810,32	–	1021	–	–	735	1896
810,32	–	1021	–	–	140	
513,5	438,5	1027	877	–	326	1461
75	151,5	150	303	–	108	
150,7	125,7	1507	1257	–	492	2159
25	43,3	250	433	–	160	

11	99	1310-0904-0101	Опозновательная лента . Прокладка в траншее НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0,3;	км кабеля	0,07
12	100	2404-0207-4401	Лента монтажная сигнальная ЛСЭ-500	м	70

Раздел 3 Заземление и молниезащита

3.1 Заземление БМК

13	117	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,8
14	118	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,8
15	119	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30
16	120	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**

27028,57	18700	1892	1309	–	531	2617
8328,57	4100	583	287	–	194	
139		9730		9730	–	10508
–		–		–	778	
1553,96	–	7459	–	–	5370	13855
1553,96	–	7459	–	–	1026	
810,63	–	3891	–	–	2802	7228
810,63	–	3891	–	–	535	
612,9	24,83	18387	745	12564	3800	23962
169,27	6,67	5078	200	–	1775	
3191	167,75	12764	671	8708	2560	16550
846,25	42,5	3385	170	–	1226	
		331 775				
		4 977				
		336 752				
		4 546				
		341 298				

Непредвиденные работы и затраты -2%
Итого :
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**
НДС -12% **Тенге**
Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":
_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № KZ 23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

6 826
348 124

365 530
328 977
39 477
368 454

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"
Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул. Спортивная 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 29

за ноябрь 2020 (месяц, год) 4-1-2 Наружное освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Опоры освещения									
			1.1 Земляные работы									
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=7,000;	м3 грунта	3,85	1553,77	–	5982	–	–	4307	11112
						1553,77	–	5982	–	–	823	
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=7,000;	м3 грунта	3,85	810,65	–	3121	–	–	2247	5797
						810,65	–	3121	–	–	429	
			1.2 Установка опор									

3	3	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	7
5	5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	2,23482
6	6	2988-8888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм К=7,000;	т	0,63
			1.3 Установка светильников		
10	10	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	10
			1.4 Кабели		
15	15	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,021
17	17	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	315
18	18	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	21

25692,14	9029,86	179845	63209	18524	97128	299131
14016	3328,29	98112	23298	–	22158	
15115		33779		33779	–	36481
–		–		–	2702	
94412		59480		59480	–	64238
–		–		–	4758	
4728,5	2488,2	47285	24882	172	25872	79010
2223,1	1010,9	22231	10109	–	5853	
137952,38	–	2897	–	31	2178	5481
136476,19	–	2866	–	–	406	
416,28	222,67	131128	70140	13814	49640	195229
149,76	69,11	47174	21770	–	14461	
316,29	145,95	6642	3065	956	2539	9915
124,81	43,14	2621	906	–	734	

19	19	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	129
23	23	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3
			1.5 Оборудование		
25	25	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	7
27	27	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1
			Раздел 2 Заземление опор		
29	29	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7
30	30	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8,4

622,31	280,56	80278	36192	8668	33130	122481
274,56	82,14	35418	10596	–	9073	
1460,33	88	4381	264	373	2760	7712
1248	30	3744	90	–	571	
1307	–	9149	–	70	6537	16941
1297	–	9079	–	–	1255	
4974	115	4974	115	2265	1889	7412
2594	30	2594	30	–	549	
3191,14	167,71	22338	1174	15240	4479	28962
846,29	42,43	5924	297	–	2145	
612,86	24,76	5148	208	3518	1064	6709
						896611

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № KZ 23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

,29	6,67	1422	56	–	497

896 611

13 449
910 060

12 286
922 346

18 447
940 793

987 833
889 049
106 686
995 735

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения, водоснабжения, канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 30

за ноябрь 2020 (месяц, год) 6-1-1 Тепловые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	118,37	200,33	190,28	23713	22523	–	4656	30639
						10,05	44,57	1190	5276	–	2270	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,55	1553,8	–	5516	–	–	3972	10247
						1553,8	–	5516	–	–	759	

3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	85,054
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,55
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	85,054
			Раздел 2 Прокладка труб		
6	6	1124-0101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,086
7	7	2301-0402-0105	Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=1,010;	м	86,86
8	8	1122-0301-0101	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003
9	9	2301-0402-0104	Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	3
10	10	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2

34,2	34,2	2909	2909	–	737	3938
–	12,03	–	1023	–	292	
810,7	–	2878	–	–	2072	5346
810,7	–	2878	–	–	396	
152,14	73,08	12940	6216	–	6847	21370
79,06	32,76	6724	2786	–	1583	
970476,74	442302,33	83461	38038	1032	53907	148357
516174,42	116988,37	44391	10061	–	10989	
7397		642503		642503	–	693903
–		–		–	51400	
425000	68666,67	1275	206	30	1099	2564
346333,33	23666,67	1039	71	–	190	
6090		18270		18270	–	19732
–		–		–	1462	
32071		64142		64142	–	69273

11	11 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4
12	12 2302-0201-5205	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	30
13	13 2302-0201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4
14	14 2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	30
15	15 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1
16	16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (опоры неподвижные)	м3	0,244
17	17 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,0266

Раздел 3 Газонепроницаемый ввод тепловой сети

–		–		–	5131	
1685		6740		6740	–	7279
–		–		–	539	
3065		91950		91950	–	99306
–		–		–	7356	
34103		136412		136412	–	147325
–		–		–	10913	
696		20880		20880	–	22550
–		–		–	1670	
2192	1135	2192	1135	332	1346	3821
725	416	725	416	–	283	
25666		6263		6263	–	6764
–		–		–	501	
676954,89	1278,2	18007	34	16203	1623	21200
66541,35	526,32	1770	14	–	1570	

18	18 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,0038
19	19 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00679
20	20 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00679
21	21 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	2
22	22 2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0033
23	23 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013
24	24 2102-0402-0106	Раствор готовый отделочный тяжелый, асбоцементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м3	0,0011
25	25 2110-0502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,6

93947,37	1052,63	357	4	267	79	471
22631,58	526,32	86	2	–	35	
986450,66	501178,2	6698	3403	127	4079	11639
466568,48	140206,19	3168	952	–	862	
514976		3497		3497	–	3777
–		–		–	280	
2824,5	–	5649	–	1520	4046	10471
2064,5	–	4129	–	–	776	
2403158		7930		7930	–	8564
–		–		–	634	
13318		173		173	–	187
–		–		–	14	
19650		22		22	–	24
–		–		–	2	
718		1149		1149	–	1241

26	26	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,069
27	27	1116-0401-0204	Вентиляционная труба из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2
28	28	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,28
29	29	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	0,81
30	30	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР = 93 %	м2 поверхности	0,81
			Раздел 4 Канал КЛ-60-45		
31	31	1123-0101-0101	Основание под лотки песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,52

–		–		–	92	
15115		1043		1043	–	1126
–		–		–	83	
3940,5	69	7881	138	5842	1909	10573
950,5	23,5	1901	47	–	783	
857,14	–	240	–	40	160	432
714,29	–	200	–	–	32	
2159,26	41,98	1749	34	1249	439	2363
575,31	7,41	466	6	–	175	
1090,12	17,28	883	14	644	211	1182
277,78	2,47	225	2	–	88	
2998,81	155,16	7557	391	4701	2549	10914
978,17	43,65	2465	110	–	808	

32	32 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	6,36
33	33 2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,2
34	34 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,16
	Раздел 5 Угол поворота УП 60-45			
35	35 1106-0101-0114	Основание бетонное. Устройство НР = 91 %	м3	0,78
36	36 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,32
37	37 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,39
38	38 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=10.000:	м3	0,39

9754,56	2382,23	62039	15151	22151	34967	104766
3889,47	769,81	24737	4896	–	7760	
47806		200785		200785	–	216848
–		–		–	16063	
55960		120874		120874	–	130544
–		–		–	9670	
19696,15	1165,38	15363	909	13663	901	17565
1014,1	255,13	791	199	–	1301	
29343,94	2137,88	38734	2822	28121	7797	50253
5902,27	449,24	7791	593	–	3722	
10092,31	2717,95	3936	1060	1359	2165	6589
3889,74	815,38	1517	318	–	488	
55960		21824		21824	–	23570

39	39	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0139
			Раздел 6 Тепловая камера		
40	40	1108-0101-0202	Основание щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,025
41	41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,89
42	42	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	8,4
43	43	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,05
44	44	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,58
45	45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,476

–		–		–	1746	
676978,42	1294,96	9410	18	8467	849	11080
66546,76	575,54	925	8	–	821	
5400	1640	135	41	74	34	183
800	680	20	17	–	14	
15653,93	1078,65	13932	960	11922	1138	16276
1179,78	225,84	1050	201	–	1206	
28605,36	1741,31	240285	14627	176078	51124	314722
5902,38	641,9	49580	5392	–	23313	
711,36	85,93	2881	348	1544	1050	4245
244,2	31,6	989	128	–	314	
1081,55	69,82	15769	1018	3881	9344	27122
745,54	55,56	10870	810	–	2009	
853,32	19,9	13206	308	8866	3786	18351
260,53	2,52	4032	39	–	1359	

46	46	1122-1301-0101	Элементы колодца из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,163
47	49	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2
48	50	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	20
49	51	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6
50	53	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	6,9
51	54	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	8
			Раздел 7 Дренажный колодец		
52	55	1108-0101-0101	Основание из бутового камня. Устройство НР = 93 %	м3 кладки	0,36

21505,59	8959,59	25011	10420	3401	15127	43349
9621,67	3516,77	11190	4090	–	3211	
23010		46020		46020	–	49702
–		–		–	3682	
595		11900		11900	–	12852
–		–		–	952	
443,33	249,33	2660	1496	200	1517	4511
160,67	53,67	964	322	–	334	
555,22	100,14	3831	691	1675	1502	5760
212,32	24,35	1465	168	–	427	
1479,5	85,75	11836	686	6088	4845	18015
632,75	11,5	5062	92	–	1334	
12652,78	408,33	4555	147	3001	1371	6400
3908,33	186,11	1407	67	–	474	

53	56 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,06
54	57 2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4
55	58 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,895
56	64 2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1
57	65 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,36

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	

13200	7250	792	435	23	570	1471
5566,67	2483,33	334	149	–	109	
1574		6296		6296	–	6800
–		–		–	504	
41701,85	9071,77	79025	17191	30541	37608	125964
16513,46	3532,98	31293	6695	–	9331	
23010		23010		23010	–	24851
–		–		–	1841	
19411,11	1080,56	6988	389	6174	461	8045
1180,56	227,78	425	82	–	596	

2 626 412

39 396
2 665 808

35 988
2 701 796

54 036
2 755 832

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 Тенге
НДС -12% Тенге
Всего по акту : Тенге

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ Кыдыралин Г.А.
аттестат № KZ_23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

2 893 623
2 604 261
312 511
2 916 772

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор _____ **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полнос наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения, водоснабжения, канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 31

за ноябрь 2020 (месяц, год) 6-1-2 Сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Газопровод среднего давления									
			1.2 Прокладка труб									
1	20	1124-0202-0101	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	9210	1167	9210	1167	1221	6754	17241
						6822	–	6822	–	–	1277	

2	21	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006
3	23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,79
4	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,79
			1.3 Арматура		
5	25	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3
6	26	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3
7	27	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6
			1.4 ГРПШ-400		
8	28	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 %	установка	1

909666,67	36833,33	5458	221	3764	1462	7474
245500	666,67	1473	4	–	554	
93,85	2,23	168	4	89	52	238
41,9	–	75	–	–	18	
73,74	1,68	132	3	85	30	175
24,58	–	44	–	–	13	
1497,33	79	4492	237	506	3822	8979
1249,67	37,33	3749	112	–	665	
32071		96213		96213	–	103910
–		–		–	7697	
1685		10110		10110	–	10919
–		–		–	809	
26025	954	26025	954	11765	13334	42508

Раздел 2 Заземление и молниезащита ГРПШ

2.1 Заземление

9	39	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1
10	40	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1
11	41	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10
12	42	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3

2.2 Молниезащита

13	43	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,1
14	44	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02487
15	45	1106-0101-0101	Бетонирование опор НР = 91 %	м3	0,1

13306	300	13306	300	–	3149	
1554	–	1554	–	–	1119	2887
1554	–	1554	–	–	214	
811	–	811	–	–	584	1507
811	–	811	–	–	112	
612,9	24,8	6129	248	4188	1266	7987
169,3	6,6	1693	66	–	592	
3191,33	167,67	9574	503	6532	1920	12414
846,33	42,33	2539	127	–	920	
1350	–	135	–	–	97	251
1350	–	135	–	–	19	
25452,35	12223,56	633	304	164	170	867
6634,5	3297,15	165	82	–	64	
21220	1080	2122	108	1896	127	2429
1180	220	118	22	–	180	

16	46 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02583
17	47 2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 10 мм х 4 мм - 65 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1
18	48 2302-0101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 65 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1
19	49 2302-0103-2806	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	1

Всего по акту:	**Тенге**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения - 1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**

514976	13302	13302	–	14366
–	–	–	1064	
1263	1263	1263	–	1364
–	–	–	101	
513	513	513	–	554
–	–	–	41	
1464	1464	1464	–	1581
–	–	–	117	

237 651

3 565
241 216

3 256
244 472

Непредвиденные работы и затраты - 2%

Итого :

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05

Итого по договорной цене К=0,9 **Тенге**

НДС -12% **Тенге**

Всего по акту : **Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № KZ 23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

4 889
249 361

261 829
235 646
28 277
263 923

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Алиев Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор _____ Урумбаева Ж.С.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 32

за ноябрь 2020 (месяц, год) 7-1-1 Вертикальная планировка

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка, восстановление растительного грунта.) НР = 72 %	м3 грунта	675	25,89	25,89	17475	17475	–	4766	24020
						–	9,81	–	6619	–	1779	
	2	1101-0105-0110	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	910,3	329,74	322,69	300164	293743	–	59431	388363
						7,05	83,62	6421	76122	–	28768	

3 1101-0105-0310	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	364,3
4 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4500
5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	910,3
6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1820,6

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	

306,19	299,96	111544	109274	–	22493	144760
6,23	79,52	2270	28970	–	10723	
1,08	1,08	4872	4872	–	1328	6696
–	0,41	–	1845	–	496	
74,42	74,42	67740	67740	–	18051	92654
–	27,54	–	25071	–	6863	
7,1	7,1	12935	12935	–	2679	16863
–	2,04	–	3721	–	1249	
		673 356				
		10 100				
		683 456				
		9 227				
		692 683				
		13 854				
		706 537				

Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05
Итого по договорной цене К=0,9 Тенге
НДС -12% Тенге
Всего по акту : Тенге

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ Кыдыралин Г.А.

аттестат № KZ_23VJE00030047 выд.31.08.2017г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

741 863
667 677
80 121
747 798

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 33

за ноябрь 2020 (месяц, год) 7-1-2 Покрытие проездов,автостоянок, площадок для мусора

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Асфальтовое покрытие										
1	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	243,75	2814,32	1055,9	685990	257376	396147	94199	842604
						133,2	224,63	32467	54754	–	62415	
2	2	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1625	643,44	164,46	1045589	267252	726911	146807	1287788

	3 1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из оптимальной щебеночной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	243,75
4	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,8125
5	5 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1625
6	6 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4.000:	м2 покрытия	6500
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,4875
8	8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1625

31,65	52	51426	84506	–	95392	
4159,89	1549,94	1013972	377799	586577	141376	1247776
203,47	333,57	49596	81308	–	92428	
132359,38	1728	107542	1404	106138	759	116965
–	865,23	–	703	–	8664	
1803,94	96,91	2931397	157486	2705770	123920	3299742
41,93	28,68	68141	46600	–	244425	
207,01	0,02	1345582	133	1344719	788	1454080
0,11	–	730	–	–	107710	
132358,97	1727,18	64525	842	63683	456	70179
–	865,64	–	422	–	5198	
1606,88	97,14	2611184	157850	2385193	124080	2954085
41,93	28,77	68141	46748	–	218821	

		1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	215,7
10	10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,275
			Раздел 2 Покрытие из тротуарной плитки		
11	11	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебночной смеси . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	9,75
12	12	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	65
13	13	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	63
14	14	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,01
			Раздел 3 Площадка под мусорные контейнеры		
15	15	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,45
16	16	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,125

1781,65	30,56	384301	6591	223237	169481	598085
716,15	11,38	154473	2454	–	44303	
40930		379626		379626	–	409996
–		–		–	30370	
4064,31	1549,95	39627	15112	22531	5656	48906
203,49	333,64	1984	3253	–	3623	
3165,18	36,75	205737	2389	179598	26662	250991
365,38	14,42	23750	937	–	18592	
1781,63	30,56	112243	1925	65201	49500	174682
716,14	11,37	45117	716	–	12939	
36894		37263		37263	–	40244
–		–		–	2981	
5466,67	1677,78	2460	755	1338	631	3338
815,56	693,33	367	312	–	247	
18481,78	1166,22	20792	1312	18340	1298	23857
1013,33	254,22	1140	286	–	1767	

1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,25

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**
аттестат № KZ 23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

22292,44	2375,56	50158	5345	34680	10468	65476
4503,56	499,11	10133	1123	–	4850	

12 888 794

193 332
13 082 126

176 609
13 258 735

265 175
13 523 909

14 200 105
12 788 614
1 534 634
14 323 248

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства " БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "** БИН 060140005014 г.Хромтау, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса "Типа ангар" в с.Акжар Хромтауского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 13.07.2020**

Акт выполненных работ № 34

за ноябрь 2020 (месяц, год) 7-1-3 Ограждение

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.19г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение по периметру										
1	1	8601-0602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	71	35124	7139	2493804	506869	1635201	472687	3203810
						4954	2362	351734	167702	–	237319	
2	2	8601-0605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	3	127252	4757	381756	14271	299067	66934	484585
						22806	1712	68418	5136	–	35895	

3 8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	1

Всего по акту:	**Тенге**
Временные здания и сооружения -1,5%	**Тенге**
Итого по главам 1-8	**Тенге**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,35 %	**Тенге**
Итого по главам 1-9	**Тенге**
Непредвиденные работы и затраты -2%	
Итого :	
Итого в текуших и прогнозных ценах 2020 г К=1,05	
Итого по договорной цене К=0,9	**Тенге**
НДС -12%	**Тенге**
Всего по акту :	**Тенге**

Сдал Подрядчик :
ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Оразбай-2005":

_____ **Кыдыралин Г.А.**

аттестат № KZ_23VJE00030047 выд.31.08.2017г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

70786	151	70786	151	60307	9445	86649
10328	51	10328	51	–	6418	

3 775 044

56 626
3 831 670

51 728
3 883 398

77 668
3 961 066

4 159 119
3 745 703
449 484
4 195 187

Принял Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства "
БИН 060140005014

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Алиев Д.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"ПроектСтройДиалогKZ"

Директор **Урумбаева Ж.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)