Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛТЫНСАРИНА, 194/1 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (сантехнические работы)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	12.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 500 644	19 500 644	9 054 932	21 265 100	9 658 754					2 340 077
с НДС 12%	21 840 721	21 840 721	10 141 524							1 086 592

Подрядчик:

Субподрядчик: Жидовских М.А.

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛТЫНСАРИНА, 194/1 В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (сантехнические работы)

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 года

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3, Сантехнические работы по ОВ					
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. +0.000					
1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000		1519,88	45596
		Итого оплата труда:				370,92	11128
		Итого эксплуатация машин:				17,54	526
		Итого материалов:				1137,93	34138
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		363,50	10905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,67	4520
		Сметная стоимость:				2034,06	61022
2	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	62,0000		1251,60	77599
		Итого оплата труда:				370,92	22997
		Итого эксплуатация машин:				17,54	1087
		Итого материалов:				869,65	53918
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		363,50	22537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,21	8011
		Сметная стоимость:				1744,32	108148

1	2	3	4	5	6	7	8
3	ЕТ1-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30,0000		1809,88	54296
		Итого оплата труда:				370,92	11128
		Итого эксплуатация машин:				17,54	526
		Итого материалов:				1427,92	42838
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		363,50	10905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,87	5216
4	ЕТ1-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сметная стоимость: Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5000		2347,25 1945,70	70417 2919
		Итого оплата труда:				370,92	556
		Итого эксплуатация машин:				17,54	26
		Итого материалов:				1563,74	2346
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		363,50	545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,74	277
5	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость: Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,1000		2493,94 537,00	3741 6498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,96	520
6	ЕТ1-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сметная стоимость: Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	370,0000		579,96 928,10	7018 343397
		Итого оплата труда:				912,45	337608
		Итого эксплуатация машин:				2,36	874
		Итого материалов:				13,46	4982
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		894,20	330856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,78	53940
7	Цена СТЦЕНА фирмы	Сметная стоимость: Радиаторы Биметаллические РБС 500\100	секция	1166,0000		1968,09 3027,50	728193 3530070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,20	282406
8	С123-020101-1004 2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость: Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		3269,70 268,00	3812475 536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		21.44	43
		Сметная стоимость:				289.44	579
9	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6,0000		229,00	1374
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		18,32	110
		Сметная стоимость:				247,32	1484
10	С123-020101-1001 2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (25х3,2/20х2,8мм)(ГОСТ 17378-2001)	шт.	6,0000		249,00	1494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,92	120
		Сметная стоимость:				268,92	1614
11	Цена СТЦЕНА фирмы	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА Комплект присоединительный для теплосчетчика	шт	20,0000		908,25	18165
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		72,66	1453
		Сметная стоимость:				980,91	19618
12	С123-051501-1101 2305-1501-1101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000		6042,00	30210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,36	2417
		Сметная стоимость:				6525,36	32627
13	С123-051501-1102 2305-1501-1102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14,0000		6808,00	95312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		544,64	7625
		Сметная стоимость:				7352,64	102937
14	С123-051501-1103 2305-1501-1103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		10400,00	10400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,00	832
		Сметная стоимость:				11232,00	11232
15	С123-041013-0902 2304-1013-0902 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (BVR)	шт.	5,0000		9314,00	46570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,12	3726
		Сметная стоимость:				10059,12	50296
16	С123-041013-0903 2304-1013-0903 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (BVR)	шт.	14,0000		9314,00	130396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,12	10432

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				10059,12	140828
17	С123-041013-0904 2304-1013-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130 С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (BVR)	шт.		1,0000	13131,00	13131
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		1050,48	1050
		Сметная стоимость:				14181,48	14181
18	С123-051313-0304 2305-1313-0304 РСНБ РК 2015	Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini	шт.		20,0000	4267,00	85340
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		341,36	6827
		Сметная стоимость:				4608,36	92167
19	С123-020103-3401 2302-0103-3401 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (заглушка коллектора 1")	шт.		20,0000	172,00	3440
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		13,76	275
		Сметная стоимость:				185,76	3715
20	С123-020101-2102 2302-0101-2102 РСНБ РК 2015 прим.	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.		166,0000	84,00	13944
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		6,72	1116
		Сметная стоимость:				90,72	15060
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4510687
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				4510687
Материалы -			Тенге				138221
Всего заработная плата -			Тенге				383417
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3986880
	Накладные расходы -		Тенге				375748
	Сметная прибыль -		Тенге				390915
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				5277350
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				312
	Сметная заработная плата -		Тенге				383417
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5277350
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				312
	Сметная заработная плата -		Тенге				383417
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4, Сантехнические работы по ВК						
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00					
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.40мм	шт		1,0000	2321,43	2321

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		185,71	186
		Сметная стоимость:				2507,14	2507
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.32мм	шт		5,0000	2053,57	10268
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		164,29	821
		Сметная стоимость:				2217,86	11089
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	шт		1,0000	901,79	902
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		72,14	72
		Сметная стоимость:				973,93	974
24	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. полипропиленовых	м трубопровода		12,0000	1487,94	17855
		Итого оплата труда:				1283,53	15402
		Итого эксплуатация машин:				14,21	171
		Итого материалов:				190,27	2283
		Накладные расходы (П12=98)	%	98		1257,86	15094
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		219,66	2636
		Сметная стоимость:				2965,47	35586
25	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. полипропиленовых	м трубопровода		22,0000	1981,51	43593
		Итого оплата труда:				1511,90	33262
		Итого эксплуатация машин:				20,21	445
		Итого материалов:				449,63	9892
		Накладные расходы (П12=98)	%	98		1481,66	32597
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		277,05	6095
		Сметная стоимость:				3740,23	82285
26	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб полипропиленовых	м трубопровода		8,0000	2480,95	19848
		Итого оплата труда:				1670,92	13367
		Итого эксплуатация машин:				23,92	191
		Итого материалов:				786,47	6292
		Накладные расходы (П12=98)	%	98		1637,50	13100
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		329,48	2636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4447,93	35583
27	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм (полипропиленовых). Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,0000		2974,84	5950
		Итого оплата труда:				1810,36	3621
		Итого эксплуатация машин:				27,56	55
		Итого материалов:				1137,46	2275
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1774,15	3548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,92	760
		Сметная стоимость:				5128,91	10258
28	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм (полипропиленовых). Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	22,0000		3681,78	80999
		Итого оплата труда:				1616,67	35567
		Итого эксплуатация машин:				549,55	12090
		Итого материалов:				1658,47	36486
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1584,34	34855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,29	9268
		Сметная стоимость:				5687,40	125123
29	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,0000		35164,02	35164
		Итого оплата труда:				368,10	368
		Итого материалов:				34795,92	34796
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		360,74	361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2841,98	2842
		Сметная стоимость:				38366,74	38367
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм	шт	6,0000		901,79	5411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,14	433
		Сметная стоимость:				973,93	5844
31	С123-020401-0216 2302-0401-0216 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		249,00	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,92	20
		Сметная стоимость:				268,92	269
32	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (угольник)	шт.	3,0000		13,00	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				11.04	12
33	СТРЗ 070101-1203 2302-0101-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (угольник)	шт.		10,0000	42.00	420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3.36	34
		Сметная стоимость:				45.36	454
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				223019
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				223019
Материалы -			Тенге				92024
Всего заработная плата -			Тенге				101587
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				19610
	Накладные расходы -		Тенге				99555
	Сметная прибыль -		Тенге				25806
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				348380
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				84
	Сметная заработная плата -		Тенге				101587
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				348380
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				84
	Сметная заработная плата -		Тенге				101587
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00					
34	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.40мм	шт		1,0000	2321.43	2321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185.71	186
		Сметная стоимость:				2507.14	2507
35	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.32мм	шт		6,0000	2053.57	12321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164.29	986
		Сметная стоимость:				2217.86	13307
36	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	шт		5,0000	901,79	4509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72.14	361
		Сметная стоимость:				973,93	4870
37	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб полипропиленовых	м трубопровода		14,0000	2195,83	30742
		Итого оплата труда:				1670.92	23393
		Итого эксплуатация машин:				23.92	335
		Итого материалов:				501,35	7019
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1637,50	22925

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		306,67	4293
		Сметная стоимость:				4140,00	57960
38	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	32,0000		1844,89	59037
		Итого оплата труда:				1511,90	48381
		Итого эксплуатация машин:				20,21	647
		Итого материалов:				313,01	10016
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1481,66	47413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,12	8516
		Сметная стоимость:				3592,68	114966
39	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	26,0000		1413,69	36756
		Итого оплата труда:				1283,53	33372
		Итого эксплуатация машин:				14,24	370
		Итого материалов:				116,02	3016
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1257,86	32704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,72	5557
		Сметная стоимость:				2885,28	75017
40	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	9,0000		1595,37	14358
		Итого оплата труда:				1385,55	12470
		Итого эксплуатация машин:				17,11	154
		Итого материалов:				192,86	1736
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1357,84	12221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	2126
		Сметная стоимость:				3189,47	28705
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				160044
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				160044
Материалы -			Тенге				21787
Всего заработная плата -			Тенге				117616
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				19152
		Накладные расходы -	Тенге				115263

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				22025
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				297332
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				96
		Сметная заработная плата -	Тенге				117616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				297332
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				96
		Сметная заработная плата -	Тенге				117616
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК					
41	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		27.0000	1673.29	45179
		Итого оплата труда:				714.40	19289
		Итого эксплуатация машин:				3.26	88
		Итого материалов:				956.59	25828
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		700.12	18903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189.87	5127
		Сметная стоимость:				2563.28	69209
42	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка		2.0000	17600.52	35201
		Итого оплата труда:				3252.12	6504
		Итого эксплуатация машин:				342.59	685
		Итого материалов:				14030.35	28061
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		3187.08	6374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1663.01	3326
		Сметная стоимость:				22450.61	44901
43	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		2.0000	484.00	968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.72	77
		Сметная стоимость:				522.72	1045
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				81348
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				81348
	Материалы -		Тенге				53889
	Всего заработная плата -		Тенге				25793
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				968
		Накладные расходы -	Тенге				25277
		Сметная прибыль -	Тенге				8530
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				115155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				25793
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				115155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				25793
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4975098
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				624297
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				18271
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4115
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4332530
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				615844
	ИТОГО:		Тенге				5590942
	Сметная прибыль		Тенге				447275
	ИТОГО по смете:		Тенге				6038218

Итого по акту:	Тенге	6 038 218
минус 10 %	Тенге	5 434 396
ндс 12 %	Тенге	652 128
Итого с ндс:	Тенге	6 086 524

Подрядчик:: _____

Субподрядчик: Авдовских М.А.