Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛТЫНСАРИНА, 194/1 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (сантехнические работы)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	12.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						налог на добавленную стоимость
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	23 282 894	23 282 894	3 782 250	25 455 779	4 190 679					2 793 947
с НДС 12%	26 076 841	26 076 841	4 236 120							453 870

Подрядчик:

Субподрядчик:

Заказчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛТЫНСАРИНА, 194/1 В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (сантехнические работы)

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2020 года

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 2-1-3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ							
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.-0.000					
1	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40.0000		1519.88	60795
		Итого оплата труда:				370.92	14837
		Итого эксплуатация машин:				17.54	701
		Итого материалов:				1137.93	45517
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		363.50	14540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150.67	6027
		Сметная стоимость:				2034.06	81362
2	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	21.0000		1251.60	26284
		Итого оплата труда:				370.92	7789
		Итого эксплуатация машин:				17.54	368
		Итого материалов:				869.65	18263

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (И12=98)	%	98		363,50	7634
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		129,21	2713
		Сметная стоимость:				1744,32	36631
3	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6,0000		1809,88	10859
		Итого оплата труда:				370,92	2226
		Итого эксплуатация машин:				17,54	105
		Итого материалов:				1427,92	8568
		Накладные расходы (И12=98)	%	98		363,50	2181
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		173,87	1043
		Сметная стоимость:				2347,25	14083
4	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9,0000		1945,70	17511
		Итого оплата труда:				370,92	3338
		Итого эксплуатация машин:				17,54	158
		Итого материалов:				1563,74	14074
		Накладные расходы (И12=98)	%	98		363,50	3272
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		184,74	1663
		Сметная стоимость:				2493,94	22445
5	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,0000		2179,20	41405
		Итого оплата труда:				469,08	8913
		Итого эксплуатация машин:				32,04	609
		Итого материалов:				1690,71	32123
		Накладные расходы (И12=98)	%	98		459,70	8734
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		211,11	4011
		Сметная стоимость:				2850,01	54150

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг		7,1000	537,00	3813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,96	305
		Сметная стоимость:				579,96	4118
7	С123-040905-3302 2304-0905-3302 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 °С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)	шт.		6,0000	5274,00	31644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,92	2532
		Сметная стоимость:				5695,92	34176
8	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		4,0000	13433,00	53732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1074,64	4299
		Сметная стоимость:				14507,64	58031
9	С123-040902-0505 2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2,0000	18286,00	36572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1462,88	2926
		Сметная стоимость:				19748,88	39498
10	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		1,0000	274,55	275
		Итого оплата труда:				248,99	249
		Итого эксплуатация машин:				0,52	1
		Итого материалов:				25,28	25
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		244,01	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,48	41
		Сметная стоимость:				560,04	560

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-041006-2001 2304-1006-2001 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		19096,00	19096
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		1527,68	1528
		Сметная стоимость:				20623,68	20624
12	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	3,0000		638,11	1914
		Итого оплата труда:				564,77	1694
		Итого эксплуатация машин:				2,14	6
		Итого материалов:				71,75	215
		Накладные расходы (Н12_98)	%	98		553,47	1660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,33	286
		Сметная стоимость:				1286,92	3861
13	С123-041009-0602 2304-1009-0602 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		56844,00	113688
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		4547,52	9095
		Сметная стоимость:				61391,52	122783
14	С123-041009-0101 2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		54839,00	54839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4387,12	4387
		Сметная стоимость:				59226,12	59226
15	С123-040905-0301 2304-0905-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)	шт.	6,0000		749,00	4494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,92	360
		Сметная стоимость:				808,92	4854

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С123-030905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред. Т 100 С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)	шт.	6.0000		891.00	5346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71.28	428
		Сметная стоимость:				962.28	5774
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				482267
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				482267
Материалы -			Тенге				118785
Всего заработная плата -			Тенге				39046
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				323224
	Накладные расходы -		Тенге				38265
	Сметная прибыль -		Тенге				41643
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				562174
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				32
	Сметная заработная плата -		Тенге				39046
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				562174
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				32
	Сметная заработная плата -		Тенге				39046
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ. +0.000					
17	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30.0000		1519.88	45597
		Итого оплата труда:				370.92	11128
		Итого эксплуатация машин:				17.54	526
		Итого материалов:				1137.93	34138
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		363.50	10905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150.67	4520
		Сметная стоимость:				2034.06	61022
18	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	215.4800		1011.04	217858
		Итого оплата труда:				712.07	153436

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				79,83	17202
		Итого материалов:				256,73	55321
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		697,82	150367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,71	29458
		Сметная стоимость:				1845,57	397684
19	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении(кран шаровой)	шт.	87,0000		274,55	23886
		Итого оплата труда:				248,99	21662
		Итого эксплуатация машин:				0,52	45
		Итого материалов:				25,28	2199
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		244,01	21229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,48	3609
		Сметная стоимость:				560,04	48724
20	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	87,0000		274,55	23886
		Итого оплата труда:				248,99	21662
		Итого эксплуатация машин:				0,52	45
		Итого материалов:				25,28	2199
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		244,01	21229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,48	3609
		Сметная стоимость:				560,04	48724
21	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Краны воздушные. Установка (кран Маевского)	шт.	92,0000		347,32	31953
		Итого оплата труда:				163,40	15033
		Итого материалов:				183,92	16921
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		160,13	14732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,60	3735
		Сметная стоимость:				548,05	50420

1	2	3	4	5	6	7	8
22	[illegible]-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2,0000	363,00	726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,04	58
		Сметная стоимость:				392,04	784
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		72,0000	86,06	6197
		Итого оплата труда:				41,34	2976
		Итого эксплуатация машин:				2,30	165
		Итого материалов:				42,67	3073
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,52	2054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	660
		Сметная стоимость:				123,76	8910
24	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		72,0000	126,35	9097
		Итого оплата труда:				18,42	1326
		Итого эксплуатация машин:				2,95	213
		Итого материалов:				105,35	7585
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		12,71	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	801
		Сметная стоимость:				150,18	10813
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
25	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами	1 узел		12,0000	4297,19	51566
		Итого оплата труда:				4205,02	50460
		Итого эксплуатация машин:				86,47	1038
		Итого материалов:				43,62	523
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4120,92	49451
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		673,45	8081
		Сметная стоимость:				9091,56	109099

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-181101-0202 1118-1101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами	1 узел		12,0000	4784,63	57416
		Итого оплата труда:				4668,64	56024
		Итого эксплуатация машин:				114,55	1375
		Итого материалов:				51,99	624
		Накладные расходы (Н12_98)	%	98		4575,27	54903
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		748,79	8986
		Сметная стоимость:				10108,70	121304
27	Е11-181101-0203 1118-1101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами	1 узел		14,0000	6498,08	90973
		Итого оплата труда:				6370,79	89191
		Итого эксплуатация машин:				116,61	1632
		Итого материалов:				61,24	857
		Накладные расходы (Н12_98)	%	98		6243,38	87407
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		1019,32	14270
		Сметная стоимость:				13760,77	192651
28	Е11-181101-0204 1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами	1 узел		2,0000	6999,27	13999
		Итого оплата труда:				6847,30	13695
		Итого эксплуатация машин:				144,68	289
		Итого материалов:				70,48	141
		Накладные расходы (Н12_98)	%	98		6710,35	13421
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		1096,77	2194
		Сметная стоимость:				14806,40	29613

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С123-040905-3301 2304-0905-3301 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 С до +110 С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (BVR)	шт.		10,0000	4296,00	42960
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		343,68	3437
		Сметная стоимость				4639,68	46397
30	С123-040905-3302 2304-0905-3302 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт. (BVR)		28,0000	5274,00	147672
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		421,92	11814
		Сметная стоимость				5695,92	159486
31	С123-040905-3303 2304-0905-3303 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0 С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 (BVR)	шт.		2,0000	6750,00	13500
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		540,00	1080
		Сметная стоимость:				7290,00	14580
32	С123-020501-0202 2302-0501-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)	шт.		40,0000	1828,00	73120
		Сметная прибыль (Н30-8)	%	8		146,24	5850
		Сметная стоимость:				1974,24	78970
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				850405
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15294
Материалы -			Тенге				10658
Всего заработная плата -			Тенге				4302
	Накладные расходы -		Тенге				2969
	Сметная прибыль -		Тенге				1461
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				19724
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				3
	Сметная заработная плата -		Тенге				4302
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				835111
Материалы -			Тенге				112924
Всего заработная плата -			Тенге				432291
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				277978
Сдача и испытание -			Тенге				11341

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				423645
		Сметная прибыль -	Тенге				100700
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1359457
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				351
		Сметная заработная плата -	Тенге				432291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1379180
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				354
		Сметная заработная плата -	Тенге				436593
Локальная смета 2-1-4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК							
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0.00					
33	ЕН1-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6.0000		1057.11	6343
		Итого оплата труда:				744.44	4467
		Итого эксплуатация машин:				1.33	8
		Итого материалов:				311.76	1871
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		729.55	4377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142.93	858
		Сметная стоимость:				1929.59	11578
34	ЕН1-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	69.0000		1649.34	113804
		Итого оплата труда:				714.40	49294
		Итого эксплуатация машин:				3.26	225
		Итого материалов:				932.64	64352
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		700.12	48308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187.96	12969
		Сметная стоимость:				2537.41	175081
35	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4.0000		922.00	3688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73.76	295
		Сметная стоимость:				995.76	3983

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		6.0000	484.00	2904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.72	232
		Сметная стоимость:				522.72	3136
37	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		2.0000	60.00	120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.80	10
		Сметная стоимость:				64.80	130
38	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		6.0000	202.00	1212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.16	97
		Сметная стоимость:				218.16	1309
39	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30тр.0110Кх110К-ШП/Д)	шт.		5.0000	202.00	1010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.16	81
		Сметная стоимость:				218.16	1091
40	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		8.0000	99.00	792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7.92	63
		Сметная стоимость:				106.92	855
41	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		12.0000	385.00	4620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30.80	370
		Сметная стоимость:				415.80	4990

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой. DN 100x50x100	шт.		3,0000	287,00	861
		Сметная прибыль (Н30, 8)	%	8		22,96	69
		Сметная стоимость:				309,96	930
43	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015 прим.	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой. DN 100x100x100 (60гр.)	шт.		3,0000	461,00	1383
		Сметная прибыль (Н30, 8)	%	8		36,88	111
		Сметная стоимость:				497,88	1494
44	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой. DN 100	шт.		1,0000	555,00	555
		Сметная прибыль (Н30, 8)	%	8		44,40	44
		Сметная стоимость:				599,40	599
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				137292
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				137292
Материалы -			Тенге				66223
Всего заработная плата -			Тенге				53761
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				17145
Накладные расходы -			Тенге				52685
Сметная прибыль -			Тенге				15198
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				205175
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				42
Сметная заработная плата -			Тенге				53761
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				205175
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				42
Сметная заработная плата -			Тенге				53761

РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	30,0000		1487,94	44638
		Итого оплата труда:				1283,53	38506
		Итого эксплуатация машин:				14,24	427
		Итого материалов:				190,27	5708
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1257,86	37736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,66	6590
		Сметная стоимость:				2965,47	88964
46	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	22,0000		1692,39	37233
		Итого оплата труда:				1385,55	30482
		Итого эксплуатация машин:				17,11	376
		Итого материалов:				289,88	6377
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1357,84	29873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,02	5368
		Сметная стоимость:				3294,26	72474
47	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	72,0000		469,85	33829
		Итого оплата труда:				0,24	17
		Итого эксплуатация машин:				20,21	1455
		Итого материалов:				449,63	32374
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		0,23	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,61	2708
		Сметная стоимость:				507,69	36554
48	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	шт	34,0000		901,79	30661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,14	2453
		Сметная стоимость:				973,93	33114
49	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20,0000	64,00	1280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,12	102
		Сметная стоимость:				69,12	1382
50	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5,0000	40,00	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	16
		Сметная стоимость:				43,20	216
51	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		85,0000	59,00	5015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,72	401
		Сметная стоимость:				63,72	5416
52	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м		2,0000	575,00	1150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,00	92
		Сметная стоимость:				621,00	1242
53	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м		2,0000	748,00	1496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,84	120
		Сметная стоимость:				807,84	1616
54	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м		8,0000	978,00	7824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,24	626
		Сметная стоимость:				1056,24	8450

1	2	3	4	5	6	7	8
55	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНЬ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,0000	7,00	210
		Сметная прибыль (П30_8)	%	8	0,56	17
		Сметная стоимость:			7,56	227
56	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНЬ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,0000	10,00	260
		Сметная прибыль (П30_8)	%	8	0,80	21
		Сметная стоимость:			10,80	281
57	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНЬ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72,0000	13,00	936
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8	1,04	75
		Сметная стоимость:			14,04	1011
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				164732
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				164732
Материалы -			Тенге				44459
Всего заработная плата -			Тенге				69005
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				49032
	Накладные расходы -		Тенге				67625
	Сметная прибыль -		Тенге				18589
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				250945
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				56
	Сметная заработная плата -		Тенге				69005
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				250945
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				56
	Сметная заработная плата -		Тенге				69005

РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	30,0000		1413,69	42411
		Итого оплата труда:				1283,53	38506
		Итого эксплуатация машин:				14,24	427
		Итого материалов:				116,02	3480
		Накладные расходы (Н12_98)	%	98		1257,86	37736
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		213,72	6412
		Сметная стоимость:				2885,28	86558
59	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	38,0000		1595,37	60624
		Итого оплата труда:				1385,55	52651
		Итого эксплуатация машин:				17,11	650
		Итого материалов:				192,86	7329
		Накладные расходы (Н12_98)	%	98		1357,84	51598
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		236,26	8978
		Сметная стоимость:				3189,47	121200
60	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых	м трубопровода	70,0000		1844,89	129142
		Итого оплата труда:				1511,90	105833
		Итого эксплуатация машин:				20,21	1415
		Итого материалов:				313,01	21911
		Накладные расходы (Н12_98)	%	98		1481,66	103717
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		266,12	18629
		Сметная стоимость:				3592,68	251488
61	Прайс-лист СТПРАЙС- ЛИСТ	Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	шт	34,0000		901,79	30661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,14	2453
		Сметная стоимость:				973,93	33114
62	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		30,0000	13,00	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,04	31
		Сметная стоимость:				14,04	421
63	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20,0000	26,00	520
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,08	42
		Сметная стоимость:				28,08	562
64	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		40,0000	42,00	1680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,36	134
		Сметная стоимость:				45,36	1814
65	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6,0000	64,00	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,12	31
		Сметная стоимость:				69,12	415
66	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8,0000	40,00	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	26
		Сметная стоимость:				43,20	346
67	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20,0000	59,00	1180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,72	94
		Сметная стоимость:				63,72	1274

1	2	3	4	5	6	7	8
68	С123-020401-1101 2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		20,0000	16,00	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,28	26
		Сметная стоимость:				17,28	346
69	С123-020401-1102 2302-0401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5,0000	30,00	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	12
		Сметная стоимость:				32,40	162
70	С123-020401-1103 2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		72,0000	30,00	2160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,40	173
		Сметная стоимость:				32,40	2333
71	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		30,0000	7,00	210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,56	17
		Сметная стоимость:				7,56	227
72	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		44,0000	10,00	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,80	35
		Сметная стоимость:				10,80	475
73	С123-020401-3504 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		70,0000	13,00	910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,04	73
		Сметная стоимость:				14,04	983

1	2	3	4	5	6	7	8
74	C123-040910-2704 2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник для душа автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 С, типа Watts	шт.		5.0000	2781.00	13905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222.48	1112
		Сметная стоимость:				3003.48	15017
75	C123-040905-2903 2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые ПБ27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		21.0000	2436.00	51156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194.88	4092
		Сметная стоимость:				2630.88	55248
76	C123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые ПБ27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		42.0000	4208.00	176736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336.64	14139
		Сметная стоимость:				4544.64	190875
77	C123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м		11.0000	575.00	6325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46.00	506
		Сметная стоимость:				621.00	6831
78	C123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м		2.0000	748.00	1496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59.84	120
		Сметная стоимость:				807.84	1616
79	C123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м		6.0000	978.00	5868
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78.24	469
		Сметная стоимость:				1056.24	6337
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				526988
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				526988

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				32720
		Всего заработная плата -	Тенге				196990
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				294811
		Накладные расходы -	Тенге				193050
		Сметная прибыль -	Тенге				57603
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге				777642
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161
		Сметная заработная плата -	Тенге				196990
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				777642
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161
		Сметная заработная плата -	Тенге				196990
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00					
80	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	150.0000		1649.34	247401
		Итого оплата труда:				714.40	107161
		Итого эксплуатация машин:				3.26	488
		Итого материалов:				932.64	139896
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		700.12	105017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187.96	28193
		Сметная стоимость:				2537.41	380612
81	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	10.0000		484.00	4840
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38.72	387
		Сметная стоимость:				522.72	5227
82	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.0110Кх110К-ПНД)	шт.	14.0000		202.00	2828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.16	226
		Сметная стоимость:				218.16	3054

1	2	3	4	5	6	7	8
83	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		48,0000	385,00	18480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,80	1478
		Сметная стоимость:				415,80	19958
84	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		30,0000	287,00	8610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,96	689
		Сметная стоимость:				309,96	9299
85	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		12,0000	99,00	1188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,92	95
		Сметная стоимость:				106,92	1283
86	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (ОПр Ух110К-ПВД)	шт.		18,0000	249,00	4482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,92	359
		Сметная стоимость:				268,92	4841
87	С123-020601-1003 2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		12,0000	555,00	6660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,40	533
		Сметная стоимость:				599,40	7193
88	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.		75,0000	133,00	9975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,64	798
		Сметная стоимость:				143,64	10773
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				304464
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				304464

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				139896
		Всего заработная плата -	Тенге				107161
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				57063
		Накладные расходы -	Тенге				105017
		Сметная прибыль -	Тенге				32758
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				442240
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				84
		Сметная заработная плата -	Тенге				107161
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				442240
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				84
		Сметная заработная плата -	Тенге				107161
		РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК					
89	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12,0000		5101,56	61219
		Итого оплата труда:				929,22	11151
		Итого эксплуатация машин:				66,38	797
		Итого материалов:				4128,20	49538
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		910,63	10928
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,98	5772
		Сметная стоимость:				6493,17	77918
90	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (д.15х1,6мм)	м трубопровода	2,0000		1743,87	3488
		Итого оплата труда:				705,18	1410
		Итого эксплуатация машин:				37,97	76
		Итого материалов:				1014,10	2028
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		691,07	1382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,80	390
		Сметная стоимость:				2629,74	5259
91	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		304,00	608

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		24,52	49
		Сметная стоимость:				328,52	657
92	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНЬ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 (15ч8р)	шт.		1,0000	575,00	575
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		46,00	46
		Сметная стоимость:				621,00	621
93	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНЬ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		5,0000	2663,00	13315
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		213,04	1065
		Сметная стоимость:				2876,04	14380
94	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.		2,0000	385,00	770
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		30,80	62
		Сметная стоимость:				415,80	832
95	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин.0110Кх110К-ПНД)	шт.		2,0000	249,00	498
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		19,92	40
		Сметная стоимость:				268,92	538
96	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.		5,0000	3119,00	15595
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		249,52	1248
		Сметная стоимость:				3368,52	16843
97	С123-020802-1102 2302-0802-1102 РСНБ РК 2015	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 150x100 ГОСТ 6942-98	шт.		2,0000	2919,00	5838
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		233,52	467
		Сметная стоимость:				3152,52	6305
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				101905

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				101905
		Материалы -	Тенге				51567
		Всего заработная плата -	Тенге				12561
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				37199
		Накладные расходы -	Тенге				12310
		Сметная прибыль -	Тенге				9137
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				123353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				12561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				123353
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				12561
Локальная смета 2-1-9, МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ОВ ПО ПОДВАЛУ							
		РАЗДЕЛ 1.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
98	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	66.0000		3909.47	258025
		Итого оплата труда:				929.22	61328
		Итого эксплуатация машин:				66.38	4381
		Итого материалов:				2936.11	193783
		Накладные расходы (Н12_98)	%	98		910.63	60102
		Сметная прибыль (Н30_8)	%	8		385.61	25450
		Сметная стоимость:				5205.71	343577
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				258025
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				258025
		Материалы -	Тенге				193783
		Всего заработная плата -	Тенге				61328
		Накладные расходы -	Тенге				60102
		Сметная прибыль -	Тенге				25450
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				343577
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49
		Сметная заработная плата -	Тенге				61328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				343577
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				61328
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2826078
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				963407
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				35205
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13038
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1827467
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				955668
	ИТОГО:		Тенге				3781746
	Сметная прибыль		Тенге				302540
	ИТОГО по АКТУ:		Тенге				4084286

Итого по акту:	Тенге	4 084 286
минус 10 %	Тенге	3 675 857
ндс 12 %	Тенге	441 103
Итого с ндс:	Тенге	4 116 960

Подрядчик:: _____

Субподрядчик: _____