Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Основание"

Субподрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛТЫНСАРИНА, 194/1 В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (сантехнические работы)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	12.08.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст- ва по отчет- ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	26 047 897	26 047 897	2 765 003	28 528 004	3 072 225					3 125 748
с НДС 12%	29 173 645	29 173 645	309 804							331 801

Подрядчик:

Субподрядчик:

Заказчик: ТОО "Основание"

Подрядчик: ТОО "Северное строительство"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.АЛТЫНСАРИНА, 194/1 В Г. ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

АКТ № 6

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 года

Составлена в текущих ценах 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ							
РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.10.000							
1	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95.0000		79,58	7560
		Итого оплата труда:				77,81	7392
		Итого эксплуатация машин:				1.03	98
		Итого материалов:				0,74	70
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		76,25	7244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	1184
		Сметная стоимость:				168,30	15988
2	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10.7000		86,06	921
		Итого оплата труда:				41,34	442
		Итого эксплуатация машин:				2,30	25
		Итого материалов:				42,67	457
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,52	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	98
		Сметная стоимость:				123,76	1324
3	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10,7000		126,35	1352
		Итого оплата труда:				18,42	197
		Итого эксплуатация машин:				2,95	32
		Итого материалов:				105,35	1127
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		12,71	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	119
		Сметная стоимость:				150,18	1607

	2	3	4	5	6	7	8
	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	95,0000		600,14	57013
		Итого оплата труда:				299,49	28451
		Итого эксплуатация машин:				65,30	6204
		Итого материалов:				266,02	25272
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		227,61	21623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,22	6291
		Сметная стоимость:				893,97	84927
5	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	44,0000		339,00	14916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,12	1193
		Сметная стоимость:				366,12	16109
6	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1000		396,00	9148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	732
		Сметная стоимость:				427,68	9879
7	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6000		450,00	2970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,00	238
		Сметная стоимость:				486,00	3208
8	С121-110403-0313 2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	29,9000		508,00	15189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,64	1215
		Сметная стоимость:				548,64	16404
9	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	7,0000		3277,00	22939
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,16	1835
		Сметная стоимость:				3539,16	24774
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				132008
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				124448

2	3	4	5	6	7	8
Материалы -		Тенге				26856
Всего заработная плата -		Тенге				29091
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				65162
	Накладные расходы -	Тенге				22064
	Сметная прибыль -	Тенге				11720
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				158232
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
	Сметная заработная плата -	Тенге				29091
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7560
Материалы -		Тенге				70
Всего заработная плата -		Тенге				7392
	Накладные расходы -	Тенге				7244
	Сметная прибыль -	Тенге				1184
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15988
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
	Сметная заработная плата -	Тенге				7392
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				174220
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
	Сметная заработная плата -	Тенге				36482

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

10	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,0000		1398,33	11187
		Итого оплата труда:				370,92	2967
		Итого эксплуатация машин:				17,54	140
		Итого материалов:				1016,38	8131
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		363,50	2908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,95	1128
		Сметная стоимость:				1902,78	15222
11	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	161,5000		79,58	12852
		Итого оплата труда:				77,81	12566
		Итого эксплуатация машин:				1,03	167
		Итого материалов:				0,74	120
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		76,25	12314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	2013
		Сметная стоимость:				168,30	27180
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				24039
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				24039

2	3	4	5	6	7	8
Материалы -		Тенге				8251
Всего заработная плата -		Тенге				15533
	Накладные расходы -	Тенге				15222
	Сметная прибыль -	Тенге				3141
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42402
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
	Сметная заработная плата -	Тенге				15533
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42402
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
	Сметная заработная плата -	Тенге				15533
	РАЗДЕЛ 3.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
12	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5000	4782,04	2391
		Итого оплата труда:			1595,10	798
		Итого эксплуатация машин:			40,52	20
		Итого материалов:			3161,83	1581
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	1563,20	782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	507,62	254
		Сметная стоимость:			6852,86	3426
13	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, шпанки, хомуты/ (крепления воздуховодов)	кг	6,1200	537,00	3286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,96	263
		Сметная стоимость:			579,96	3549
14	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка (TRN200)	дефлектор	2,0000	7887,22	15774
		Итого оплата труда:			2870,51	5741
		Итого эксплуатация машин:			64,16	128
		Итого материалов:			4965,43	9931
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	2813,10	5626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	856,03	1712
		Сметная стоимость:			11556,34	23113
15	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка (д.315мм)	дефлектор	1,0000	11115,76	11116
		Итого оплата труда:			3398,90	3399
		Итого эксплуатация машин:			71,39	71
		Итого материалов:			7658,35	7658
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98	3330,92	3331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1155,73	1156

	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				15602,42	15602
16	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	3,0000		11115,76	33347
		Итого оплата труда:				3398,90	10197
		Итого эксплуатация машин:				71,39	214
		Итого материалов:				7658,35	22975
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		3330,92	9993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1155,73	3467
		Сметная стоимость:				15602,42	46807
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				65915
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				65915
Материалы -			Тенге				42145
Всего заработная плата -			Тенге				20134
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3286
Сдача и испытание -			Тенге				975
		Накладные расходы -	Тенге				19731
		Сметная прибыль -	Тенге				6852
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				92498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				20134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				92498
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20
		Сметная заработная плата -	Тенге				20134
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК							
РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00							
17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000		2064,63	2065
		Итого оплата труда:				1682,70	1683
		Итого эксплуатация машин:				108,59	109
		Итого материалов:				297,88	298
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1649,05	1649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,09	297
		Сметная стоимость:				4010,78	4011
18	С123-040102-1002 2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		56388,00	56388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4511,04	4511
		Сметная стоимость:				60899,04	60899

2		3	4	5	6	7	8
	С123-020401-3103 2302-0401-3103 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (бурт)	шт.	1,0000		285,00	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,80	23
		Сметная стоимость:				307,80	308
20	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80(расточенный)	шт.	1,0000		1866,00	1866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,28	149
		Сметная стоимость:				2015,28	2015
21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66,0000		395,69	26115
		Итого оплата труда:				299,49	19766
		Итого эксплуатация машин:				65,30	4310
		Итого материалов:				61,57	4064
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		227,61	15022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,86	3291
		Сметная стоимость:				673,16	44429
22	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2000		196,00	2587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,68	207
		Сметная стоимость:				211,68	2794
23	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2000		306,00	7405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	592
		Сметная стоимость:				330,48	7998
24	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8000		341,00	3001
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,28	240
		Сметная стоимость:				368,28	3241

		3	4	5	6	7	8
	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2000		496,00	1091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,68	87
		Сметная стоимость:				535,68	1178
26	С121-110403-0219 2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	24,2000		601,00	14544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,08	1164
		Сметная стоимость:				649,08	15708
27	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	66,0000		130,00	8580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,40	686
		Сметная стоимость:				140,40	9266
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				123928
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				63324
Материалы -			Тенге				4064
Всего заработная плата -			Тенге				19766
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				37209
		Накладные расходы -	Тенге				15022
		Сметная прибыль -	Тенге				6268
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				84614
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16
		Сметная заработная плата -	Тенге				19766
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				60604
Материалы -			Тенге				298
Всего заработная плата -			Тенге				1683
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				58539
		Накладные расходы -	Тенге				1649
		Сметная прибыль -	Тенге				4980
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				67233
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				151847
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				21449

РАЗДЕЛ 5.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

		3	4	5	6	7	8
	Н11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 м[illegible] установка	счетчик (водомер)	1,0000		532,12	532
		Итого оплата труда:				499,35	499
		Итого эксплуатация машин:				26,12	26
		Итого материалов:				18,92	19
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		489,36	489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,72	82
		Сметная стоимость:				1103,20	1103
29	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,0000		28650,00	28650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2292,00	2292
		Сметная стоимость:				30942,00	30942
30	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000		2484,61	2485
		Итого оплата труда:				288,69	289
		Итого материалов:				2195,92	2196
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		282,91	283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,40	221
		Сметная стоимость:				2988,92	2989
31	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		1388,00	8328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,04	666
		Сметная стоимость:				1499,04	8994
32	С121-130816-3516 2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки радиаторные (I [40)	шт.	1,0000		78,00	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,24	6
		Сметная стоимость:				84,24	84
33	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,0000		1326,69	1327
		Итого оплата труда:				1160,67	1161
		Итого эксплуатация машин:				211,31	211
		Итого материалов:				20,61	21
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1137,45	1137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,13	197
		Сметная стоимость:				2661,27	2661

		3	4	5	6	7	8
	С123-041013-0606 2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый [redacted] до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010 ПКП "Аквалит"	шт.	1,0000		9165,00	9165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		733,20	733
		Сметная стоимость:				9898,20	9898
35	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000		3155,47	15777
		Итого оплата труда:				544,91	2725
		Итого эксплуатация машин:				34,86	174
		Итого материалов:				2589,31	12947
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		534,01	2670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,16	1476
		Сметная стоимость:				3984,64	19923
36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5,0000		79,58	398
		Итого оплата труда:				77,81	389
		Итого эксплуатация машин:				1,03	5
		Итого материалов:				0,74	4
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		76,25	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	62
		Сметная стоимость:				168,30	841
37	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,0000		2064,63	6194
		Итого оплата труда:				1682,70	5048
		Итого эксплуатация машин:				108,59	326
		Итого материалов:				297,88	894
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1649,05	4947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,09	891
		Сметная стоимость:				4010,78	12032
38	С123-040102-0504 2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		171189,00	513567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13695,12	41085
		Сметная стоимость:				184884,12	554652

		3	4	5	6	7	8
	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтов[illegible]рунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,5000		86,06	215
		Итого оплата труда:				41,34	103
		Итого эксплуатация машин:				2,30	6
		Итого материалов:				42,67	107
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,52	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	23
		Сметная стоимость:				123,76	309
40	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,5000		126,35	316
		Итого оплата труда:				18,42	46
		Итого эксплуатация машин:				2,95	7
		Итого материалов:				105,35	263
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		12,71	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	28
		Сметная стоимость:				150,18	375
41	С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Крепление водомерного узла	т	0,0080		399850,00	3199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31988,00	256
		Сметная стоимость:				431838,00	3455
42	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		34147,17	34147
		Итого оплата труда:				32165,40	32165
		Итого эксплуатация машин:				870,09	870
		Итого материалов:				1201,08	1201
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		19620,89	19621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4301,45	4301
		Сметная стоимость:				58069,51	58070
43	Прайс-лист	Установка повышения давления CMBE Twin 3-30 1x230 50/60	кт	1,0000		918040,18	918040
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1542418
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				918040
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				918040
Стоимость монтажных работ -			Тенге				34147
Материалы -			Тенге				1201
Всего заработная плата -			Тенге				32165
Накладные расходы -			Тенге				19621
Сметная прибыль -			Тенге				4301
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				58070

		3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				32165
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				531
		Материалы -	Тенге				370
		Всего заработная плата -	Тенге				149
		Накладные расходы -	Тенге				103
		Сметная прибыль -	Тенге				51
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				685
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				149
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				589699
		Материалы -	Тенге				16079
		Всего заработная плата -	Тенге				10110
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				562987
		Сдача и испытание -	Тенге				46
		Накладные расходы -	Тенге				9908
		Сметная прибыль -	Тенге				47969
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				647576
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				10110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1624371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36
		Сметная заработная плата -	Тенге				42425
		РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00					
44	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	81,0000		600,14	48611
		Итого оплата труда:				299,49	24259
		Итого эксплуатация машин:				65,30	5289
		Итого материалов:				266,02	21548
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		227,61	18437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,22	5364
		Сметная стоимость:				893,97	72412
45	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6000		196,00	5606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,68	448
		Сметная стоимость:				211,68	6054

		3	4	5	6	7	8
	[illegible]110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9000		253,00	2505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,24	200
		Сметная стоимость:				273,24	2705
47	С121-110403-0212 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2000		306,00	10771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	862
		Сметная стоимость:				330,48	11633
48	С121-110403-0214 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5000		341,00	5627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,28	450
		Сметная стоимость:				368,28	6077
49	С121-110403-9903 2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента K-Flex ГОСТ 16381-77	м	82,0000		130,00	10660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,40	853
		Сметная стоимость:				140,40	11513
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				83780
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				83780
Материалы -			Тенге				21548
Всего заработная плата -			Тенге				24259
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				35168
Накладные расходы -			Тенге				18437
Сметная прибыль -			Тенге				8176
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				110393
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				19
Сметная заработная плата -			Тенге				24259
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				110393
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				19
Сметная заработная плата -			Тенге				24259

РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00

		3	4	5	6	7	8
	1100-0201-0109 1100-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены приямков и каналов (опоры под [illegible]бы). Кладка	м3 кладки	0,0290		31527,93	914
		Итого оплата труда:				6242,97	181
		Итого эксплуатация машин:				2119,32	61
		Итого материалов:				23607,36	685
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		5805,96	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2986,71	87
		Сметная стоимость:				40320,60	1169
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				914
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				914
Материалы -			Тенге				685
Всего заработная плата -			Тенге				181
		Накладные расходы -	Тенге				168
		Сметная прибыль -	Тенге				87
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1169
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				181
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1169
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				181
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К3Н					
51	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,0000		2751,27	11005
		Итого оплата труда:				705,18	2821
		Итого эксплуатация машин:				37,97	152
		Итого материалов:				2021,50	8086
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		691,07	2764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,39	1102
		Сметная стоимость:				3717,73	14871
52	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000		1057,11	1057
		Итого оплата труда:				744,44	744
		Итого эксплуатация машин:				1,33	1
		Итого материалов:				311,76	312

		3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		729,55	730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,93	143
		Сметная стоимость:				1929,59	1930
	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0000		2064,63	8259
		Итого оплата труда:				1682,70	6731
		Итого эксплуатация машин:				108,59	434
		Итого материалов:				297,88	1192
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1649,05	6596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,09	1188
		Сметная стоимость:				4010,78	16043
54	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		9835,00	19670
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		786,80	1574
		Сметная стоимость:				10621,80	21244
55	С123-041001-3501 2304-1001-3501 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000		123441,00	246882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9875,28	19751
		Сметная стоимость:				133316,28	266633
56	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1388,00	5552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,04	444
		Сметная стоимость:				1499,04	5996
57	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0000		19884,69	19885
		Итого оплата труда:				2866,29	2866
		Итого эксплуатация машин:				284,27	284
		Итого материалов:				16809,95	16810
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2808,97	2809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1815,49	1815
		Сметная стоимость:				24509,15	24509
58	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6000		1103,41	662

		3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				705,18	423
		Итого эксплуатация машин:				37,97	23
		Итого материалов:				373,64	224
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		691,07	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,56	86
		Сметная стоимость:				1938,04	1163
59	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (патрубок). Прокладка	м трубопровода	0,6000		2751,27	1651
		Итого оплата труда:				705,18	423
		Итого эксплуатация машин:				37,97	23
		Итого материалов:				2021,50	1213
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		691,07	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,39	165
		Сметная стоимость:				3717,73	2231
60	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм (патрубок). Прокладка	м трубопровода	0,6000		3909,47	2346
		Итого оплата труда:				929,22	558
		Итого эксплуатация машин:				66,38	40
		Итого материалов:				2936,11	1762
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		910,63	546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,61	231
		Сметная стоимость:				5205,71	3123
61	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,0000		600,14	2401
		Итого оплата труда:				299,49	1198
		Итого эксплуатация машин:				65,30	261
		Итого материалов:				266,02	1064
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		227,61	910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,22	265
		Сметная стоимость:				893,97	3576
62	С121-110403-0911 2111-0403-0911 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4000		1222,00	5377

		3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,76	430
		Сметная стоимость:				1319,76	5807
63	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,0000		19790,06	39580
		Итого оплата труда:				15767,71	31535
		Итого эксплуатация машин:				416,05	832
		Итого материалов:				3734,49	7469
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		15452,36	30905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2819,39	5639
		Сметная стоимость:				38061,81	76124
64	51-020106-0102 5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,0000		60634,00	121268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				485593
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				121268
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				121268
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7777
		Материалы -	Тенге				1064
		Всего заработная плата -	Тенге				1198
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5377
		Накладные расходы -	Тенге				910
		Сметная прибыль -	Тенге				695
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9383
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1198
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				356548
		Материалы -	Тенге				37067
		Всего заработная плата -	Тенге				46101
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				272104
		Сдача и испытание -	Тенге				935
		Накладные расходы -	Тенге				45179
		Сметная прибыль -	Тенге				32138
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				433866
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39
		Сметная заработная плата -	Тенге				46101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				564516
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				47299

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9, МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ОВ ПО ПОДВАЛУ

РАЗДЕЛ 9.МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

		3	4	5	6	7	8
	1101-0102 1110-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водо[illegible]вода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66,0000		80,45	5310
		Итого оплата труда:				77,81	5135
		Итого эксплуатация машин:				1,03	68
		Итого материалов:				1,61	106
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		76,25	5032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,54	827
		Сметная стоимость:				169,24	11170
		СТРОЙРАБОТЫ					
66	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (Монтаж опор скользящих)	кг изделия	18,8800		68,42	1292
		Итого оплата труда:				61,03	1152
		Итого эксплуатация машин:				2,76	52
		Итого материалов:				5,15	97
		Накладные расходы (Н10=98)	%	98		59,81	1129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,26	194
		Сметная стоимость:				138,48	2614
67	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0189		448960,00	8476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35916,80	678
		Сметная стоимость:				484876,80	9154
68	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных подушек	шт. сборных конструкций	16,0000		1761,17	28179
		Итого оплата труда:				1173,62	18778
		Итого эксплуатация машин:				56,52	904
		Итого материалов:				542,82	8685
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1384,87	22158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,68	4027
		Сметная стоимость:				3397,73	54364
69	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (опорные подушки ОП-2)	м3	0,0800		41106,00	3288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3288,48	263
		Сметная стоимость:				44394,48	3552

		3	4	5	6	7	8
	01-0406 0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтов[illegible]рунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,4800		86,06	1590
		Итого оплата труда:				41,34	764
		Итого эксплуатация машин:				2,30	42
		Итого материалов:				42,67	789
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		28,52	527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	169
		Сметная стоимость:				123,76	2287
71	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18,4800		126,35	2335
		Итого оплата труда:				18,42	340
		Итого эксплуатация машин:				2,95	55
		Итого материалов:				105,35	1947
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		12,71	235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,12	206
		Сметная стоимость:				150,18	2775
72	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66,0000		600,14	39609
		Итого оплата труда:				299,49	19766
		Итого эксплуатация машин:				65,30	4310
		Итого материалов:				266,02	17558
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		227,61	15022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,22	4371
		Сметная стоимость:				893,97	59002
73	С121-110403-0420 2111-0403-0420 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6000		1890,00	137214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,20	10977
		Сметная стоимость:				2041,20	148191
74	С121-110403-6703 2111-0403-6703 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	5,0000		3277,00	16385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,16	1311
		Сметная стоимость:				3539,16	17696
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				243678
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				238369

Материалы -	Тенге				40801
Всего заработная плата -	Тенге				162075
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3288
Местные материалы -	Тенге				57
Сдача и испытание -	Тенге				39071
Накладные расходы -	Тенге				22198
Сметная прибыль -	Тенге				299638
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				34
Нормативная трудоемкость -	Тенге				40801
Сметная заработная плата -	Тенге				5310
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				106
Материалы -	Тенге				5135
Всего заработная плата -	Тенге				5032
Накладные расходы -	Тенге				829
Сметная прибыль -	Тенге				11171
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч				3
Нормативная трудоемкость -	Тенге				5135
Сметная заработная плата -	Тенге				310809
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	чел.-ч				37
Нормативная трудоемкость -	Тенге				45936
Сметная заработная плата -					
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				2702273
Итого прямые затраты:					
в том числе:	Тенге				242913
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				25977
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10786
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1394075
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
- перевозка грузов	Тенге				1039308
- оборудование	Тенге				219364
Накладные расходы	Тенге				2921637
ИТОГО:	Тенге				150588
Сметная прибыль	Тенге				3 072 225
ИТОГО по смете:					

Итого по акту:	Тенге	3 072 225
минус 10 %	Тенге	2 765 003
ндс 12 %	Тенге	331 801
Итого с ндс:	Тенге	3 096 804

Подрядчик:_____

Субподрядчик:_____