Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказган". (2-я очередь строительства)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац правовая форма	
		Договору №1-085-19	11.09.2019	наименование	код	наименование	код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за декабрь 2021г.	452 742 165,40	206 904 091,07							24 828 490,93	231 732 582,00

М.П. **Заказчик:** **Руководитель Есетов Е.Ж.** **БИН 050140007564**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Генеральный директор Чиликбаев А. К.** **БИН 950640000206**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Эксперт технического надзора:** **Эксперт технического надзора ТОО "КазАрт-Құрылысы" Турманов К.С. аттестат KZ90VJE00045040** **ИИН 620309301176**

должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать

Форма по приложению 4.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказгана
(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС-9 до ТМ-11 ТК6 (ТМ-9)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-085-19 от 11.09.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	1	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 100 мм, 125 мм для горячей воды и пара	компл	5	10272,86	5146,38	51364	25732	1431	0	55473	
						4840,35	1525,9	24202	7629		4109		
2	2	Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	компл	2	15970,5	7310,51	31941	14621	665	0	34497	
						8327,55	2078,19	16655	4157		2556		
3	3	Е11-240106-0105 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	компл	14	23182,13	10903,28	324550	152646	5967	0	350514	
						11852,61	3132,57	165937	43856		25964		
4	5	Е11-240106-0107 Изм. и доп. вып. 2	Установка кранов шаровых стальных диаметром 300 мм, 350 мм для горячей воды и пара	компл	4	40995,64	18400,51	163982	73602	3709	0	177101	
						21667,8	5147,46	86671	20590		13119		
5	8	Е11-240106-0110 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 600 мм. Установка	комплект	4	91200,15	37008,81	364801	148036	7197	0	393985	
						52392	10873,41	209568	43494		29184		
6	13	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	1325733,25	521059,35	13257	5210	207	0	14318	
						783978	146870,15	7840	1469		1061		
7	14	Е11-240101-0207 Изм. и доп. вып. 2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	2109016,24	884506,65	63270	26535	1308	0	68332	
						1180899	243128,42	35427	7294		5062		
8	20	Е11-240101-0214 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 600 мм. Прокладка	км трубопровода	1,703	5222252,46	2281062,31	8893496	3884649	327913	0	9604976	
						2748640	589015,71	4680934	1003094		711480		
9	27	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	4251		42510		42510		45911	Казахстан
											3401		
10	28	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	30	13218		396540		396540		428263	Казахстан
											31723		
11	44	С1241-112-0251	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	30	168356		5050680		5050680		5454734	
											404054		
12	46	С1222-519-0201	Опоры скользящие		3,259	821622		2677666		2677666		2891879	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	47	С1225-205-0106	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	т	43	17446,43		750196		750196	214213	810212	Казахстан
14	55	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт.							60016		
				м2	3341	97,8	2,71	326750	9054	146703	0	352890	
15	56	Е11-130301-1421 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза			51,18	0,31	170992	1036		26140		
				м2	3341	220,9	7	738027	23387	564428	0	797069	
16	57	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем			44,96	0,92	150211	3074		59042		
				м3 изоляции	334	39879,2	1908,83	13319653	637549	5396896	0	14385225	
17	58	С1234-201-0105	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100			21812	901,52	7285208	301108		1065572		
				м3	334	25183		8411122		8411122		9084012	Казахстан
18	59	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								672890		
				м2 поверхности покрытия изоляции	3546	556,92	15,83	1974838	56133	531510	0	2132826	
19	60	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В			391,2	6,57	1387195	23297		157987		
				1000 м2	3,546	419709		1488288		1488288		1607351	
			Итого по разделу: 1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								119063		
												48689568	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
20	62	Е11-240101-0506 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж стальных трубопроводов в непроходном канале диаметром 600 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 гр.С (122,72кг/м)	км	1,7	5278775,62	2412815,62	8973919	4101787	0	0	9691832	
21	63	С3414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка			2865960	618387,91	4872132	1051260		717913		
				т	208,6	745		155407				167840	
22	64	С3411-103-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км								12433		
				т-км	1043,0	100		104300				112644	
23	65	С3414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка								8344		
				т	208,6	745		155407				167840	
24	66	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж кранов шаровых стальных диаметром 40 мм, 50 мм для горячей воды и пара								12433		
				компл	8	3477,89	1830,58	27823	14645	0	0	30049	
25	68	Е11-240106-0103 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж кранов шаровых стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара			1647,31	550,11	13179	4401		2226		
				компл	5	5992,04	3087,83	29960	15439	0	0	32357	
26	70	Е11-240106-0105 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж кранов шаровых стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара			2904,21	915,54	14521	4578		2397		
				компл	14	13653,54	6541,97	191149	91588	0	0	206441	
27	72	Е11-240106-0107 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж кранов шаровых стальных диаметром 300 мм для горячей воды и пара			7111,57	1879,54	99562	26313		15292		
				компл	4	24040,99	11040,31	96164	44161	0	0	103857	
28	75	Е11-240106-0110 Изм. и доп. вып. 2	Демонтаж кранов шаровых стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара			13000,68	3088,48	52003	12354		7693		
				компл	4	53640,49	22205,29	214562	88821	0	0	231727	
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			31435,2	6524,05	125741	26096		17165		
												10744587	
			ИТОГО:					55031624	9413596	25804936			
			В том числе :					19397977	2585100		4402532		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		618115					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									60052270	
			Зимние удорожания			3,6 %		2161882					
			Итого с зимними удорожаниями									62214152	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1244283					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63458435	
			Итого со скидкой подрядчика к=0,9									57 112 592	
			НДС			12 %		6 853 511					
			Итого с НДС									63 966 102	

Заказчик:

Есенов Е.Ж.

Авторский надзор:

Алиакпаров К.А.

Подрядчик:

Жумаралиев Е.К.

Технический надзор объекта:

Аманов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкции и модернизации тепловых сетей г.Жезказгана
(наименование, адрес)

Объект: Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС-9 до ТМ-11 ТК6 (ТМ-9)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № № 1-085-19 от 11.09.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы.КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19675,0	246,73 8,29	237,94 47,81	4854413 163106	4681470 940662	9838	0 388353	5242766	
2	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	605,5	2282,28 2282,28	0 0	1381921 1381921	0 0	0	0 110554	1492474	
3	3	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	м3	605,5	126,72 4,27	122,45 24,6	76729 2585	74143 14895	0	0 6138	82868	
4	4	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	177454,0	59		10469786			837583	11307369	
5	5	Е11-010104-0405	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (обратная засыпка)	м3	18439,1	19,29 0	19,29 8,3	355690 0	355690 153044	0	0 28455	384145	
6	6	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4609,8	992,41 992,41	0 0	4574812 4574812	0 0	0	0 365985	4940796	
7	7	Е11-010201-0501	Послойное уплотнение пневматическими трамбовками	м3	23048,9	177,7 96,77	80,93 40,11	4095790 2230442	1865348 924491	0	0 327663	4423453	
8	8	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3#Погрузка грунта ручной разработки на автомобили-самосвалы	м3	23048,9	126,72 4,27	122,45 24,6	2920757 98419	2822338 567003	0	0 233661	3154417	
9	9	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	201677,0	59		11898943			951915	12850859	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									43879145	
			Раздел: 2. ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ТК9-1 - ТК11-20 /20шт/										
			Раздел: 3. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1 - ДК-20 /20шт/										
10	39	Е11-080101-0202	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**		1,015	7666,75	1837,1	7782	1865	4904	0	8404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, изделия, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,17	997,9	849,04	1013	862		622		
						26364,07	10046,1	109938	41892	18944	0	118733	
12	42	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	м3	2	11774,94	4306,1	49101	17956		8795		
						5408,93		10818		10818		11683	Казахстан
13	43	С1244-201-0101	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	8389		16778		16778	865	18120	Казахстан
14	45	С1244-201-0101	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 СТ РК 1971-2010 КС10.9, КС10.9а	шт.	11,0	8389		92279		92279	1342	99661	Казахстан
15	46	С1244-201-0901	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-10	шт.	2	10921		21842		21842	7382	23589	Казахстан
16	47	С1244-201-1001	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП1-10-1	шт.	2	28574		57148		57148	1747	61720	Казахстан
17	48	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272		60544		60544	4572	65388	Казахстан
18	54	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором М100 по камню и бетону стен	м2	33,9	1301,47	85,5	44120	2898	10262	4844	47649	
						913,25	68,04	30959	2307		0		
			Итого по разделу: 3. ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК-1 - ДК-20 /20шт/								3530	454947	
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков										
19	75	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	807,2	12374,32	2885,11	9988551	2328861	3815885	0	10787635	
						4761,9	1000,1	3843806	807281		799084		
20	76	С1225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	807,2	79773,26		64392976		64392976		69544414	Казахстан
			Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ И КАНАЛОВ из ФБС-блоков								5151438	80332049	
			Раздел: 5. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н18 /19шт/										
21	77	Е11-080101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,0944	7666,75	1837,1	8390	2011	5288	0	9062	
						997,9	849,04	1092	929		671		
22	80	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских зниш прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 W6	м3	7,6	14363,91	3322,54	109166	25251	10690	0	117899	
						9634,8	1266,77	73225	9628		8733		
23	81	С1212-101-2306	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	7,6	40959		311288		311288	24903	336192	Казахстан
24	82	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6426	22938,24	1060,72	14740	681	185	0	15919	
						21589,52	371,11	13873	238		1179		
25	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6116	392348		239960		239960	19197	259156	
26	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,031	392348		12163		12163	973	13136	
27	88	Е11-060301-0406	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,3868	85964,67	19546,17	33251	7560	572	0	35911	
						64940	7838,89	25119	3032		2660		
28	89	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 24П-40П	т	0,3868	548030		211978		211978	16958	228936	
			Итого по разделу: 5. НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н1..Н18 /19шт/									1016212	
			ИТОГО:					116372552	12210008	69304342			
								12489472	3442328		9309802		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1307096					
			Итого с временными									126989451	
			Зимние удорожания			3,6 %		4571620					
			Итого с зимними удорожаниями									131561071	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2631221					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									134192292	
			Итого со скидкой подрядчика к=0,9									120 773 063	
			НДС			12 %		14 492 768					
			Итого с НДС									135 265 830	

Заказчик: _____ Сотов Е.Ж.

Авторский надзор: _____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик: _____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: _____ Гумаров Н.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Реконструкция и модернизация тепловых сетей г.Жезказгана ТМ-11", 2 очередь**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети. 2 этап. Граница проектирования от ПНС (ТМ-11)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-085-19 от 11.09.2019

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-3-1 ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ										
1	22	Е11-240101-0213 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,62	4838783,17 2430200	2264335,47 582895,49	3000046 1506724	1403888 361395	89434	0 240004	3240050	
2	45	Е11-240101-0413 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	2,3258	3822049,33 2178800	1525403,38 529924,96	8889322 5067453	3547783 1232500	274086	0 711146	9600468	
3	61	С1241-112-0249	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х9,0 мм	шт.	32	108263		3464416		3464416	277153	3741569	
4	62	С1241-112-0250	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х12,0 мм	шт.	56,0000002	133344		7467264		7467264	597381	8064645	
5	75	С1222-519-0201	Опоры скользящие		6,256	821622		5140067		5140067	411205	5551273	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ									30198005	
			ИТОГО:					27961115 6574177	4951671 1593894	16435267	2236889		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		314059					
			Итого с временными									30512064	
			Зимние удорожания			3,6 %		1098434					
			Итого с зимними удорожаниями									31610498	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		632210					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32242708	
			Итого со скидкой подрядчика к=0,9									29 018 437	
			НДС			12 %		3 482 212					
			Итого с НДС									32 500 650	

Заказчик: _____ Есетов Е.Ж.

Авторский надзор: _____ Алиакпаров К.А.

Подрядчик: _____ Жумагалиев Е.К.

Технический надзор объекта: _____ Турманов К.С.