Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тауелсиздик г. Астана

Форма № 3-КС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1691	29.08.2013				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	500 000 000	400 000 000									42 857 142,86

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Подготовительные работы

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0 101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /очистка от мусора с перемещением до 30м/	3026	11,19	11,19	33861	33861	8982	--	
		м3		--	3,06	--	9260	97	0,01	
2	Е01 01-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	6052	7,99	7,99	48353	48353	12826	--	
		м3		--	2,18	--	13223	97	0,01	
3	Е01 01-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	3026	26,22	25,02	79340	75714	23294	0,01	
		м3		1,15	6,79	3480	20534	97	0,02	
4	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на свалку/	5749,4	112,09	112,09	644450	644450	128890	--	
		т		--	22,42	--	128890	100	0,47	27(
5	Е01 01-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3026	3,79	3,24	11464	9816	4696	--	
		м3		0,48	1,12	1452	3389	97	--	
6	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	152	8,57	--	1303	--	1733	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		8,57	--	1303	--	133	--	-
7	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,8	26,22	25,02	598	570	176	0,01	-
		м3		1,15	6,79	26	155	97	0,02	
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	53,808	35,53	35,53	1912	1912	382	--	-
		т		--	7,11	--	382	100	0,15	8
9	Е0111-25-1прим.	Демонтаж покрытия из брусчатки	1331	141,93	17,01	188906	22638	214949	0,76	1009
		м2		124,92	6,38	166269	8486	123	0,03	4
10	Е01031-А11-11	Погрузка брусчатки	255,552	152,80	152,80	39048	39048	27334	--	-
		т		--	106,96	--	27334	100	2,25	575
11	Е01031-А11-21	Разгрузка брусчатки	255,552	140,00	140,00	35777	35777	25044	--	-
		т		--	98,00	--	25044	100	2,06	526
12	Е010332-А12-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 /на базу/	255,552	103,51	103,51	26452	26452	5290	--	--
		т		--	20,70	--	5290	100	0,43	111
13	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1263	122,85	--	155160	--	206362	0,77	969
		м		122,85	--	155160	--	133	--	--
14	Е01031-А26-1	Погрузка бортовых камней с вывозом на свалку	74,42	27,10	27,10	2017	2017	1412	--	--
		т		--	18,97	--	1412	100	0,40	30
15	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на свалку/	74,42	112,09	112,09	8342	8342	1668	--	--
		т		--	22,42	--	1668	100	0,47	35
16	Е01031-А15-1	Погрузка бортовых камней от разборки для складирования	21,17	44,30	44,30	938	938	656	--	--
		т		--	31,01	--	656	100	0,65	14
17	Е01031-А15-2	Разгрузка бортовых камней от разборки для складирования	21,17	21,40	21,40	453	453	317	--	--
		т		--	14,98	--	317	100	0,31	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е010332-А3-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	21,17	40,92	40,92	866	866	173	--	--
		т		--	8,18	--	173	100	0,17	4
19	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	165	202,84	196,64	33469	32446	3158	0,03	6
		м2		6,04	8,35	997	1378	133	0,03	6
20	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	18,4	35,53	35,53	654	654	131	--	--
		т		--	7,11	--	131	100	0,15	3
21	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	16,5	66,75	51,25	1101	846	551	0,12	2
		м3		15,50	9,62	256	159	133	0,04	1
22	Е0101-17-7 тчп.1.27	Погрузка материала от разборки существующей дорожной одежды	20,79	26,22	25,02	545	520	160	0,01	--
		м3		1,15	6,79	24	141	97	0,02	--
23	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	33,264	35,53	35,53	1182	1182	236	--	--
		т		--	7,11	--	236	100	0,15	5
24	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	729,45	337,30	326,99	246045	238521	23148	0,06	42
		м2		10,05	13,81	7331	10074	133	0,06	40
25	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	1702,05	119,34	116,17	203126	197730	22049	0,02	30
		м2		3,01	6,73	5123	11455	133	0,03	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	559	35,53	35,53	19861	19861	3972	--	--
		т		--	7,11	--	3972	100	0,15	83
27	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	811	66,75	51,25	54138	41567	27095	0,12	95
		м3		15,50	9,62	12571	7802	133	0,04	29
28	Е0101-17-7 тчп.1.27	Погрузка материала от разборки существующей дорожной одежды	1021,86	26,22	25,02	26793	25568	7866	0,01	8
		м3		1,15	6,79	1175	6934	97	0,02	24
29	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /на площадку складирования/	1634,976	35,53	35,53	58091	58091	11618	--	--
		т		--	7,11	--	11618	100	0,15	244
30	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4437	35,47	33,85	157397	150180	46230	0,01	48
		м3		1,56	9,18	6931	40729	97	0,03	139
31	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	8385,93	98,12	98,12	822827	822827	164565	--	--
		т		--	19,62	--	164565	100	0,41	3456
32	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4437	3,79	3,24	16809	14394	6886	--	15
		м3		0,48	1,12	2130	4969	97	--	16
33	С прайс "Александрит-ИВ"	Дресва с карьера Кощи	5590,62	147,89	--	826800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	9336,3354	210,21	210,21	1962591	1962591	392518	--	--
		т		--	42,04	--	392518	100	0,88	8243
35	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4437	3,79	3,24	16809	14394	6886	--	15
		м3		0,48	1,12	2130	4969	97	--	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4437	12,51	12,51	55497	55497	18425	--	--
		м3		--	4,28	--	18995	97	0,01	62
37	Е0101-130-8 к=5 кобъему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	22185	1,27	1,27	28197	28197	8231	--	--
		м3		--	0,38	--	8486	97	--	28
38	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4437	14,12	12,00	62639	53233	18786	0,01	54
		м3		1,62	2,75	7188	12180	97	0,01	54
		Разборка металлического забора на ПК 0+83-ПК1+60,5								
39	Е0107-24-11	Демонтаж металлического забора	232,5	318,02	168,17	73939	39099	63673	0,85	198
		м		149,85	45,77	34840	10641	140	0,16	38
40	Е01031-А37-1	Погрузка металлической ограды от разборки	0,76	122,80	122,80	93	93	65	--	--
		т		--	85,96	--	65	100	1,81	1
41	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на свалку/	0,76	112,09	112,09	85	85	17	--	--
		т		--	22,42	--	17	100	0,47	--
42	Е01031-А37-1	Погрузка материала от разборки	0,42	122,80	122,80	52	52	36	--	--
		т		--	85,96	--	36	100	1,81	1
43	Е010332-А14-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на свалку/	0,42	114,40	114,40	48	48	10	--	--
		т		--	22,88	--	10	100	0,48	--
		Разборка металлического забора на ПК 3+55-ПК4+17								
44	Е0107-25-1 прим.	Демонтаж ворот	1	2751,48	820,98	2751	821	3031	10,68	11
		шт		1930,50	234,33	1931	234	140	0,89	1
45	Е0107-24-11 прим.	Демонтаж металлических оград	1158,3	318,02	168,17	368359	194788	317215	0,85	987
		м		149,85	45,77	173571	53011	140	0,16	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е01031-А37-1	Погрузка металлической ограды от разборки	2,29	122,80	122,80	281	281	197	--	--
		т		--	85,96	--	197	100	1,81	4
47	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на свалку/	2,29	112,09	112,09	257	257	51	--	--
		т		--	22,42	--	51	100	0,47	1
		Разборка металлического забора на ПК 4+18-ПК4+80 (справа)								
48	Е0107-25-1 прим.	Демонтаж ворот	1	2751,48	820,98	2751	821	3031	10,68	11
		шт		1930,50	234,33	1931	234	140	0,89	1
49	Е0107-24-11 прим.	Демонтаж металлических оград	157,5	318,02	168,17	50088	26486	43133	0,85	134
		м		149,85	45,77	23601	7208	140	0,16	26
50	Е01031-А37-1	Погрузка металлической ограды от разборки	5,24	122,80	122,80	643	643	450	--	--
		т		--	85,96	--	450	100	1,81	9
51	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на свалку/	5,24	112,09	112,09	587	587	117	--	--
		т		--	22,42	--	117	100	0,47	2
		Разборка металлического забора на ПК 4+18-ПК4+80 (слева)								
52	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлических стоек из труб и пластин	0,15	2938,49	1599,90	441	240	186	5,61	1
		т		947,70	431,99	142	65	90	1,64	--
53	Е01031-А37-1	Погрузка металлической ограды от разборки	0,15	122,80	122,80	18	18	13	--	--
		т		--	85,96	--	13	100	1,81	--
54	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 /на свалку/	0,15	112,09	112,09	17	17	3	--	--
		т		--	22,42	--	3	100	0,47	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6374223	4933845			3678
			Тенге			609559	1019880			16984
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6373782				
		Всего заработная плата -	Тенге				1629232			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			826800				
	Местные материалы -		Тенге			3960				
		Накладные расходы -	Тенге			1857741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							929
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				278661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8725415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1907893			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			441				
	Материалы -		Тенге			59				
	Всего заработная плата -		Тенге				207			
		Накладные расходы -	Тенге			186				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				235			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8726080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21591
		Сметная заработная плата -	Тенге				1908128			
	Временные здания и сооружения		1,2%			104 713				
	ИТОГО с временными					8 830 793				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			203 991				
	ИТОГО с зимними					9 034 784				
	Затраты на выслугу лет		1%			88 308				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			35 323				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					9 158 415				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			20 455 764				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			409 115				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					20 864 879				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-15 707				
	Итого без возвратных сумм					20 849 172				
	НДС		12%			2 501 901				
	ИТОГО с НДС					23 351 073				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

APPROVED BUREAU VERITAS

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Дорожная одежда

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3700	11,19	11,19	41403	41403	10982	--	--
		м3		--	3,06	--	11322	97	0,01	37
2	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	3700	26,22	25,02	97012	92578	28482	0,01	30
		м3		1,15	6,79	4255	25108	97	0,02	86
3	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 /в пониженные места/	6993	98,12	98,12	686153	686153	137231	--	--
		т		--	19,62	--	137231	100	0,41	2882
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3700	3,08	2,66	11407	9845	4737	--	10
		м3		0,39	0,93	1443	3441	97	--	11
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2495	12,51	12,51	31207	31207	10361	--	--
		м3		--	4,28	--	10681	97	0,01	35
6	Е0101-130-8 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/	17465	1,27	1,27	22198	22198	6480	--	--
		м3		--	0,38	--	6680	97	--	22
		Устройство продольного дренажа мелкого заложения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	107,161923	11,19	11,19	1199	1199	318	--	--
		м3		--	3,06	--	328	97	0,01	1
8	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,074583	282,96	--	3417	--	3861	1,81	22
		м3		282,96	--	3417	--	113	--	--
9	Е0127-5-1	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из труб пластиковых гофрированных с готовой перфорацией	769	305,79	1,53	235152	1177	39673	0,26	199
		м		38,25	0,54	29414	415	133	--	2
10	С Прайс ТОО Степногорский трубный завод "Арыстан" от 1.01.2012г.	Трубы пластиковые гофрированные с готовой перфорацией Д-110мм	769	366,77	--	282045	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-81-4	Укладка геотекстиля в ровике вокруг труб	1661,00981	81,95	2,45	136112	4062	10695	0,03	46
		м2		4,07	0,77	6760	1281	133	--	4
12	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	6258,63366	85,72	2,45	536468	15305	40297	0,03	173
		м2		4,07	0,77	25473	4826	133	--	16
13	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-20 см	1643,14	1018,16	68,13	1672982	111950	74611	0,14	237
		м3		21,38	12,76	35130	20968	133	0,04	72
14	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно оптимальной смеси С6 толщиной 12 см	8110,76	24,29	17,83	196990	144575	123811	0,04	337
		м2		6,41	5,07	51990	41101	133	0,02	148
15	Е0127-21-1 т.ч. п1.37к=4 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до Н=16/	32443,04	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	С140-12304	Щебеночно оптимальная смесь С6	1304,34034	3127,33	--	4079103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-17-13	Погрузка асфальтогранулята	21,2	32,56	30,98	690	657	217	0,01	--
		м3		1,53	9,01	32	191	97	0,03	1
18	Е010333-А3-1	Транспортировка асфальтогранулята на расстояние до 3км /с площадки складирования/	48,76	35,53	35,53	1732	1732	346	--	--
		т		--	7,11	--	346	100	0,15	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-102-1	Верхний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	7781	44,89	13,29	349314	103388	81031	0,04	293
		м2		6,51	1,32	50654	10271	133	--	37
20	Е0127-102-3 к=22 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 15 см/	171182	0,56	0,54	96407	92984	12545	--	15
		м2		0,02	0,04	3424	6009	133	--	21
21	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь	1167,15	4589,56	--	5356705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 1/	7781	532,82	13,29	4145885	103388	81031	0,04	293
		м2		6,51	1,32	50654	10271	133	--	37
23	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 9 см/	77810	60,65	0,54	4719269	42265	5702	--	7
		м2		0,02	0,04	1556	2731	133	--	9
24	С2010-2тчп.1.5	Доставка жидкого битума и битумной эмульсии на 8 км	2,35888	1171,00	1171,00	2762	2762	1146	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	1146	100	2,82	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			22705613	1508827			1663
			Тенге			264203	294349			3434
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22705613				
	Материалы -		Тенге			1087458				
	Всего заработная плата -		Тенге				558552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			282045				
	Местные материалы -		Тенге			19563080				
		Накладные расходы -	Тенге			673558				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				101034			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1402752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24781923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5434
		Сметная заработная плата -	Тенге				659586			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			24781923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5434
		Сметная заработная плата -	Тенге				659586			
	Временные здания и сооружения		1,2%			297 383				
	ИТОГО с временными					25 079 306				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			579 332				
	ИТОГО с зимними					25 658 638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на выслугу лет		1%			250 793				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			100 317				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					26 009 748				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			58 094 031				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 161 881				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					59 255 912				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-44 607				
	Итого без возвратных сумм					59 211 305				
	НДС		12%			7 105 357				
	ИТОГО с НДС					66 316 661				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Дорожную одежду на правоповоротных съездах

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бортовых камней								
1	Е0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень	9,3	1813,82	100,89	16899	940	1781	0,85	8
		м3		123,75	38,25	1153	356	118	0,18	2
2	Е0127-34-4	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	665,6	5398,08	6,63	3592963	4413	137600	1,00	666
		м		153,68	1,76	102289	1169	133	0,01	4
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /жидким битумом/	99,8	77,96	3,82	7784	381	4570	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3729	144	118	0,01	1
4	С2010-2тчп.1.5	Доставка битума на 8 км	0,038	1171,00	1171,00	44	44	18	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	18	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3617690	5779			695
			Тенге			107171	1688			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3617690				
	Материалы -		Тенге			16173				
	Всего заработная плата -		Тенге				108859			
	Местные материалы -		Тенге			3488567				
		Накладные расходы -	Тенге			143969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21595			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3987359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							773
		Сметная заработная плата -	Тенге				130455			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3987359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							773
		Сметная заработная плата -	Тенге				130455			
	Временные здания и сооружения		1,2%			47 848				
	ИТОГО с временными					4 035 207				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			93 213				
	ИТОГО с зимними					4 128 421				
	Затраты на выслугу лет		1%			40 352				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			16 141				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 184 913				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			9 347 207				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			186 944				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					9 534 151				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-7 177				
	Итого без возвратных сумм					9 526 974				
	НДС		12%			1 143 237				
	ИТОГО с НДС					10 670 211				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Новая дорожная одежда на площадках для парковки автомашин

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	275,8	11,19	11,19	3087	3087	819	--	--
		м3		--	3,06	--	844	97	0,01	3
2	Е0101-25-10 Т.4.П-3.70 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов/	275,8	11,28	11,28	3111	3111	825	--	--
		м3		--	3,08	--	851	97	0,01	3
3	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	275,8	26,22	25,02	7232	6902	2123	0,01	2
		м3		1,15	6,79	317	1872	97	0,02	6
4	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 /в пониженные места/	521,3	98,12	98,12	51154	51154	10231	--	--
		т		--	19,62	--	10231	100	0,41	215
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	275,8	3,08	2,66	850	734	353	--	1
		м3		0,39	0,93	108	257	97	--	1
6	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	2,8	12,61	12,61	35	35	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,38	--	12	97	0,01	--
7	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1,7	5,07	5,07	9	9	3	--	--
		м3		--	1,76	--	3	97	0,01	--
8	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2,8	14,01	14,01	39	39	13	--	--
		м3		--	4,80	--	13	97	0,02	--
9	Е0101-130-7 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/	19,7	1,39	1,39	27	27	8	--	--
		м3		--	0,42	--	8	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,8	14,12	12,00	40	34	12	0,01	--
		м3		1,62	2,75	5	8	97	0,01	--
11	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	422,5	85,72	2,45	36213	1033	2720	0,03	12
		м2		4,07	0,77	1719	326	133	--	1
12	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-20 см	83,7	1018,16	68,13	85228	5703	3801	0,14	12
		м3		21,38	12,76	1790	1068	133	0,04	4
13	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно оптимальной смеси С6 толщиной 12 см	379,8	24,29	17,83	9224	6770	5797	0,04	16
		м2		6,41	5,07	2434	1925	133	0,02	7
14	Е0127-21-1 т.ч. п1.37к=5 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до Н=17/	1519,1	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	С140-12304	Щебеночно оптимальная смесь С6	64,6	3127,33	--	201906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 2/	379,8	516,17	13,29	196029	5046	3955	0,04	14
		м2		6,51	1,32	2472	501	133	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 9 см/	3797,8	58,56	0,54	222409	2063	278	--	--
		м2		0,02	0,04	76	133	133	--	--
18	С2010-2тчп.1.5	Доставка жидкого битума на 8 км	0,0	1171,00	1171,00	38	38	16	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	16	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			816631	85785			57
			Тенге			8921	18067			242
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816631				
	Материалы -		Тенге			46325				
	Всего заработная плата -		Тенге				26989			
	Местные материалы -		Тенге			675601				
		Накладные расходы -	Тенге			30967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4645			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			898454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				31634			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			898454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				31634			
	Временные здания и сооружения		1,2%			10 781				
	ИТОГО с временными					909 235				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			21 003				
	ИТОГО с зимними					930 239				
	Затраты на выслугу лет		1%			9 092				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 637				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					942 968				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			2 106 165				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			42 123				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 148 288				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 617				
	Итого без возвратных сумм					2 146 671				
	НДС		12%			257 601				
	ИТОГО с НДС					2 404 271				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

APPROVED

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Дорожную одежду на примыканиях улиц ул. Романтиков, ул.Кызылой

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Новая дорожная одежда								
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	48	11,19	11,19	537	537	142	--	--
		м3		--	3,06	--	147	97	0,01	--
2	E0101-25-10 Т.4.П-3.70 К=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /предварительно разрыхленных вечномерзлых грунтов/	48	11,28	11,28	541	541	144	--	--
		м3		--	3,08	--	148	97	0,01	--
3	E0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	48	26,22	25,02	1259	1201	370	0,01	--
		м3		1,15	6,79	55	326	97	0,02	1
4	E010333-A12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 /в пониженные места/	90,72	98,12	98,12	8901	8901	1780	--	--
		т		--	19,62	--	1780	100	0,41	37
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	48	3,08	2,66	148	128	61	--	--
		м3		0,39	0,93	19	45	97	--	--
6	E0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	222	85,72	2,45	19029	543	1429	0,03	6
		м2		4,07	0,77	904	171	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-20 см	45	1018,16	68,13	45817	3066	2043	0,14	6
		м3		21,38	12,76	962	574	133	0,04	2
8	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно оптимальной смеси С6 толщиной 12 см	218	24,29	17,83	5295	3886	3328	0,04	9
		м2		6,41	5,07	1397	1105	133	0,02	4
9	Е0127-21-1 т.ч. п1.37к=4 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до Н=16/	872	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С140-12304	Щебеночно оптимальная смесь С6	35,67788	3127,33	--	111577	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-102-1	Верхний слой основания из щебеночно-песчано-цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	190,3	44,89	13,29	8543	2529	1982	0,04	7
		м2		6,51	1,32	1239	251	133	--	1
12	Е0127-102-3 к=22 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 15 см/	4186,6	0,56	0,54	2358	2274	307	--	--
		м2		0,02	0,04	84	147	133	--	1
13	С140-12306	Щебеночно-песчано-цементная смесь	28,545	4589,56	--	131009	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 2/	190,3	516,17	13,29	98227	2529	1982	0,04	7
		м2		6,51	1,32	1239	251	133	--	1
15	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 9 см/	1903	58,56	0,54	111446	1034	139	--	--
		м2		0,02	0,04	38	67	133	--	--
16	С2010-2тчп.1.5	Доставка жидкого битума на 8 км	0,056856	1171,00	1171,00	67	67	28	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	28	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			544754	27235			37
			Тенге			5936	5040			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544754				
	Материалы -		Тенге			28805				
	Всего заработная плата -		Тенге				10976			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			482778				
		Накладные расходы -	Тенге			13735				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			591998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				13036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			591998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				13036			
	Временные здания и сооружения		1,2%			7 104				
	ИТОГО с временными					599 102				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			13 839				
	ИТОГО с зимними					612 941				
	Затраты на выслугу лет		1%			5 991				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			2 396				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					621 329				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			1 387 768				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			27 755				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 415 523				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 066				
	Итого без возвратных сумм					1 414 457				
	НДС		12%			169 735				
	ИТОГО с НДС					1 584 192				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Дорожную одежду на съездах

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Новая дорожная одежда								
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	44,00	11,19	11,19	492	492	131	--	--
		м3		--	3,06	--	135	97	0,01	--
2	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	0,73	12,61	12,61	9	9	3	--	--
		м3		--	4,38	--	3	97	0,01	--
3	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	44,00	26,22	25,02	1154	1101	339	0,01	--
		м3		1,15	6,79	51	299	97	0,02	1
4	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 /в пониженные места/	83,17	98,12	98,12	8160	8160	1632	--	--
		т		--	19,62	--	1632	100	0,41	34
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	44,00	3,08	2,66	136	117	56	--	--
		м3		0,39	0,93	17	41	97	--	--
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	0,73	14,01	14,01	10	10	3	--	--
		м3		--	4,80	--	3	97	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-130-7 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/	5,08	1,39	1,39	7	7	2	--	--
		м3		--	0,42	--	2	97	--	--
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,73	14,12	12,00	10	9	3	0,01	--
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	--
9	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	180,12	85,72	2,45	15439	440	1160	0,03	5
		м2		4,07	0,77	733	139	133	--	--
10	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-20 см	35,54	1018,16	68,13	36186	2421	1614	0,14	5
		м3		21,38	12,76	760	454	133	0,04	2
11	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из щебеночно оптимальной смеси С6 толщиной 12 см	153,04	24,29	17,83	3717	2728	2336	0,04	6
		м2		6,41	5,07	981	776	133	0,02	3
12	Е0127-21-1 т.ч. п1.37к=8 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до Н=20/	1224,35	--	--	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С140-12304	Щебеночно оптимальная смесь С6	30,61	3127,33	--	95724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 2/	153,04	516,17	13,29	78997	2034	1594	0,04	6
		м2		6,51	1,32	996	202	133	--	1
15	Е0127-102-3 к=10 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /корректировка до 9 см/	1530,44	58,56	0,54	89627	831	112	--	--
		м2		0,02	0,04	31	54	133	--	--
16	С2010-2тчп.1.5	Доставка жидкого битума на 8 км	0,02	1171,00	1171,00	28	28	12	--	--
		маш-ч		--	486,00	--	12	100	2,82	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			329697	18389			23
			Тенге			3570	3752			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			329697				
	Материалы -		Тенге			19450				
	Всего заработная плата -		Тенге				7322			
	Местные материалы -		Тенге			288289				
		Накладные расходы -	Тенге			8997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1350			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359015				69
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8672			
		Сметная заработная плата -	Тенге			359015				69
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8672			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Временные здания и сооружения		1,2%			4 308				
	ИТОГО с временными					363 323				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			8 393				
	ИТОГО с зимними					371 716				
	Затраты на выслугу лет		1%			3 633				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 453				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					376 802				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			841 607				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			16 832				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					858 439				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-646				
	Итого без возвратных сумм					857 792				
	НДС		12%			102 935				
	ИТОГО с НДС					960 728				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

76581230

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тәуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Наружное освещение

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство наружного освещения								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	61,7	34,79	32,72	2145	2017	662	0,01	1
		м3		2,08	9,00	128	555	97	0,03	2
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,9	282,96	--	540	--	610	1,81	3
		м3		282,96	--	540	--	113	--	--
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	7,8	235,80	--	1843	--	2082	1,51	12
		м3		235,80	--	1843	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	21,9	6,83	6,83	150	150	40	--	--
		м3		--	1,87	--	41	97	0,01	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	21,6	6,83	6,83	148	148	39	--	--
		м3		--	1,87	--	40	97	0,01	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43,6	21,55	4,52	939	197	720	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	742	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	9,4	134,10	--	1260	--	1424	0,97	9
		м3		134,10	--	1260	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	9,3	122,18	--	1134	--	1281	0,89	8
		м3		122,18	--	1134	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	34,0	844,00	--	28712	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 в автосамосвалы	40,1	32,56	30,98	1304	1241	409	0,01	--
		м3		1,53	9,01	61	361	97	0,03	1
11	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	75,7	98,12	98,12	7427	7427	1485	--	--
		т		--	19,62	--	1485	100	0,41	31
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	40,1	3,79	3,24	152	130	62	--	--
		м3		0,48	1,12	19	45	97	--	--
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,9	1234,60	152,52	8549	1056	1898	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1064	396	130	0,28	2
14	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,2	20163,38	--	4194	--	4427	124,00	26
		кан.-км		19350,00	--	4025	--	110	--	--
15	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	208,0	1190,00	--	247520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	131,0	27,50	4,00	3603	524	2489	0,12	16
		м		19,30	0,70	2528	92	95	--	1
17	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	104,0	38,10	3,20	3962	333	2915	0,15	16
		м		28,80	0,70	2995	73	95	--	--
18	С прайс АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабель силовой бронированный алюминиевый с СПЭ марки АПвБбШв изоляцией сечением 5х25мм2	249,1	501,35	--	124886	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-6	Монтаж анкерного устройства	0,3	18837,97	11119,34	5275	3113	3458	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	2117	1176	105	20,52	6
20	Спрайс ТОО"СМЭУ Астана"	Анкерное устройство Z-70	7,0	4989,46	--	34926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14,0	61,90	3,30	867	46	311	0,14	2
		м		23,00	0,40	322	6	95	--	--
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7,0	330,10	24,10	2311	169	788	0,70	5
		шт		116,00	2,50	812	17	95	0,01	--
23	Ц0108-410-3 прим.	Монтаж труб в фундаменты	13,9	41,80	2,20	582	31	361	0,16	2
		м		27,00	0,30	376	4	95	--	--
24	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	1,4	3610,00	--	5022	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0133-255-2прим.	Замоноличивание бетоном фундаментов под опоры уличного освещения	1,7	8987,12	132,50	15004	221	1033	3,31	6
		м3		540,00	49,50	902	83	105	0,24	--
26	Е0133-251-11	Установка опор наружного освещения Н-4м	7	1827,20	1471,70	12790	10302	5460	2,26	16
		опора		355,50	387,32	2489	2711	105	1,45	10
27	С прайс ТОО"СМЭУ Астана"	Опора наружного освещения SAL-10 с 1-но рожковым дугообразным оголовком (вылет 2,0м)	7	87794,51	--	614562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1129806	27105			145
			Тенге			23356	7085			54
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			423678				
		Материалы -	Тенге			3188				
		Всего заработная плата -	Тенге				7225			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			412355				
		Накладные расходы -	Тенге			6864				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1030			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			25833				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456375				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8254			
		Сметная заработная плата -	Тенге			78775				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214				
		Материалы -								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				18017			
	Местные материалы -		Тенге			49026				
		Накладные расходы -	Тенге			19632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2945			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				20961			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			627352				
	Всего заработная плата -		Тенге				5200			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			614562				
		Накладные расходы -	Тенге			5460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			670780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				6019			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1231467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215
		Сметная заработная плата -	Тенге				35235			
	Временные здания и сооружения		1,2%			14 778				
	ИТОГО с временными					1 246 245				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			28 788				
	ИТОГО с зимними					1 275 033				
	Затраты на выслугу лет		1%			12 462				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			4 985				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 292 480				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			2 886 817				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			57 736				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 944 554				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-2 217				
	Итого без возвратных сумм					2 942 337				
	НДС		12%			353 080				
	ИТОГО с НДС					3 295 417				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переустройство КЛ 10кВ "ТП3096"-"КТПН-10/0,4 гостиницы"								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	15,39	40,01	37,63	616	579	190	0,02	--
		м3		2,39	10,35	37	159	97	0,04	1
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,48	325,40	--	156	--	176	2,09	1
		м3		325,40	--	156	--	113	--	--
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	2,7	271,17	--	732	--	827	1,74	5
		м3		271,17	--	732	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	6,57	7,85	7,85	52	52	14	--	--
		м3		--	2,15	--	14	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	3,88	7,85	7,85	30	30	8	--	--
		м3		--	2,15	--	8	97	0,01	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,45	24,78	5,19	259	54	199	0,12	1
		м3		19,58	--	205	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	2,81	154,22	--	433	--	490	1,12	3
		м3		154,22	--	433	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	1,66	140,51	--	233	--	264	1,02	2
		м3		140,51	--	233	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	6,094	844,00	--	5143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 в автосамосвалы	9,19	37,43	35,62	344	327	108	0,01	--
		м3		1,76	10,36	16	95	97	0,04	--
11	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	17,3691	112,84	112,84	1960	1960	392	--	--
		т		--	22,57	--	392	100	0,47	8
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,19	4,35	3,73	40	34	16	--	--
		м3		0,55	1,29	5	12	97	--	--
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,12	1280,53	175,40	2715	372	668	1,17	2
		м3		176,73	65,72	375	139	130	0,32	1
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	66	37,25	27,25	2458	1799	1046	0,07	5
		м		9,89	6,79	653	448	95	0,04	3
15	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,49	20200,00	--	9898	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,014	24721,88	--	346	--	368	152,95	2
		кан.-км		23908,50	--	335	--	110	--	--
17	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	14	1190,00	--	16660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	59	49,94	12,19	2946	719	2018	0,21	12
		м		33,35	2,64	1968	156	95	0,02	1
19	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	67	68,55	17,94	4593	1202	3111	0,28	18
		м		44,51	4,37	2982	293	95	0,03	2
20	С151601-47	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,134	1057700,00	--	141732	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-167-8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	2428,67	11,62	4857	23	3647	10,35	21
		шт		1917,05	2,64	3834	5	95	0,02	--
22	СПРайс ТОО "Интеркоммерц"	Муфта соединительная марки "Райхем" GUSJ12/70-120	2	17192,28	--	34385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переустройство ВЛ-10кВ на перекрестке ул. Шарля Де Голя и пр. Тауельсиздик								
23	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	17,98	40,01	37,63	719	677	222	0,02	--
		м3		2,39	10,35	43	186	97	0,04	1
24	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,56	325,40	--	182	--	206	2,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		325,40	--	182	--	113	--	--
25	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	2,7	271,17	--	732	--	827	1,74	5
		м3		271,17	--	732	--	113	--	--
26	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	6,2	7,85	7,85	49	49	13	--	--
		м3		--	2,15	--	13	97	0,01	--
27	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	5,73	7,85	7,85	45	45	12	--	--
		м3		--	2,15	--	12	97	0,01	--
28	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,93	24,78	5,19	296	62	227	0,12	1
		м3		19,58	--	234	--	97	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	2,66	154,22	--	410	--	464	1,12	3
		м3		154,22	--	410	--	113	--	--
30	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	2,46	140,51	--	346	--	391	1,02	3
		м3		140,51	--	346	--	113	--	--
31	С143008-92	Песок природный	9,009	844,00	--	7604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 в автосамосвалы	12,38	37,43	35,62	463	441	146	0,01	--
		м3		1,76	10,36	22	128	97	0,04	--
33	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	23,3982	112,84	112,84	2640	2640	528	--	--
		т		--	22,57	--	528	100	0,47	11
34	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	12,38	4,35	3,73	54	46	22	--	--
		м3		0,55	1,29	7	16	97	--	--
35	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,31	1280,53	175,40	2958	405	728	1,17	3
		м3		176,73	65,72	408	152	130	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	80	37,25	27,25	2980	2180	1267	0,07	6
		м		9,89	6,79	791	543	95	0,04	3
37	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,473	20200,00	--	9555	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	80	55,82	17,14	4466	1371	2910	0,22	17
		м		34,39	3,91	2751	313	95	0,02	2
39	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	37	80,36	19,67	2973	728	2082	0,36	13
		м		54,40	4,83	2013	179	95	0,03	1
40	Ц0108-147-14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 9 кг/по анкерной опоре/	20	95,91	14,95	1918	299	1460	0,47	9
		м		74,06	2,76	1481	55	95	0,02	--
41	С151601-50	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,158	1724200,00	--	272424	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	5466,75	3407,45	10934	6815	5286	10,35	21
		шт		2028,60	753,25	4057	1507	95	4,37	9
43	СПРайс ТОО "Интеркоммерц"	Муфта концевая марки "Райхем" GUST12/150-240/800-L12	2	12940,43	--	25881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	3257,68	23,23	6515	46	5173	13,80	28
		шт		2717,45	5,17	5435	10	95	0,03	--
45	СПРайс ТОО "Интеркоммерц"	Муфта соединительная марки "Райхем" GUSJ12/150-240	2	20334,96	--	40670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	6	10220,95	6687,25	61326	40123	22982	13,80	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		2458,70	1573,18	14752	9439	95	9,12	55
47	Спрайс ТОО"AESH"	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	6	4654,86	--	27929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0110-898-15	Защита кабеля уголком	6	179,04	83,72	1074	502	461	0,31	2
		м		49,22	20,70	295	124	110	0,12	1
49	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0348	44300,00	--	1542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			717272	63582			267
			Тенге			45922	14927			99
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			674246				
		Материалы -	Тенге			10220				
		Всего заработная плата -	Тенге				54083			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			544562				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			22645				
		Накладные расходы -	Тенге			51442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7716			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43541				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			769230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				61800			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43025				
		Материалы -	Тенге			11				
		Всего заработная плата -	Тенге				6766			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16660				
		Местные материалы -	Тенге			13670				
		Накладные расходы -	Тенге			7505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -	Тенге				7892			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			822792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				69692			
		Временные здания и сооружения	1,2%			9 874				
		ИТОГО с временными				832 666				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%			19 235				
		ИТОГО с зимними				851 900				
		Затраты на выслугу лет	1%			8 327				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			3 331				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					863 557				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			1 928 797				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			38 576				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 967 373				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 481				
	Итого без возвратных сумм					1 965 892				
	НДС		12%			235 907				
	ИТОГО с НДС					2 201 799				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

18-11-14 APPROVED

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Наружное электроснабжение

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переустройство ВЛ-10кВ на перекрестке ул. Шарля Де Голя и ул. Токпанова								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	26,07	40,01	37,63	1043	981	322	0,02	--
		м3		2,39	10,35	62	270	97	0,04	1
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8	325,40	--	260	--	294	2,09	2
		м3		325,40	--	260	--	113	--	--
3	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	3,19	271,17	--	865	--	977	1,74	6
		м3		271,17	--	865	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	13,84	7,85	7,85	109	109	29	--	--
		м3		--	2,15	--	30	97	0,01	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	3,08	7,85	7,85	24	24	6	--	--
		м3		--	2,15	--	7	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,9	24,78	5,19	419	88	321	0,12	2
		м3		19,58	--	331	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	5,9	154,22	--	910	--	1028	1,12	7
		м3		154,22	--	910	--	113	--	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	1,32	140,51	--	185	--	210	1,02	1
		м3		140,51	--	185	--	113	--	--
9	С143008-92	Песок природный	4,85	844,00	--	4093	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 в автосамосвалы	10,28	37,43	35,62	385	366	121	0,01	--
		м3		1,76	10,36	18	107	97	0,04	--
11	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	19,43	112,84	112,84	2192	2192	438	--	--
		т		--	22,57	--	438	100	0,47	9
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,28	4,35	3,73	45	38	18	--	--
		м3		0,55	1,29	6	13	97	--	--
13	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	169	55,82	17,14	9434	2896	6148	0,22	37
		м		34,39	3,91	5811	661	95	0,02	4
14	С151601-46	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,18	911300,00	--	164034	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-165-7	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	3873,00	2364,40	7746	4729	3795	6,90	14
		шт		1472,00	525,56	2944	1051	95	3,05	6
16	СПРайсТОО "Интеркоммерц"	Муфта концевая марки "Райхем" GUSJ12/70-120/800-L12	2	11276,66	--	22553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-898-15	Защита кабеля металлическим уголком	6	179,04	83,72	1074	502	461	0,31	2
		м		49,22	20,70	295	124	110	0,12	1
18	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,0348	44300,00	--	1542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор П10-2	8	1273,72	807,97	10190	6464	5817	28,15	225
		опора		465,75	226,71	3726	1814	105	0,95	8
20	Е0133-109-8	Демонтаж провода 3АС-70	0,375	13805,39	2068,49	5177	776	4921	667,00	250
		1км		11736,90	761,76	4401	286	105	3,72	1
21	Е01031-А11-11	Погрузка ж/б стоек СВ 105	9,44	175,72	175,72	1659	1659	1161	--	--
		т		--	123,00	--	1161	100	2,59	24
22	Е01031-А11-21	Разгрузка ж/б стоек СВ 105	9,44	161,00	161,00	1520	1520	1064	--	--
		т		--	112,70	--	1064	100	2,37	22
23	Е01031-А37-1	Погрузка провода	0,4	141,22	141,22	56	56	40	--	--
		т		--	98,85	--	40	100	2,08	1
24	Е01031-А37-2	Разгрузка провода	0,4	118,22	118,22	47	47	33	--	--
		т		--	82,75	--	33	100	1,74	1
25	Е010332-А8-1	Транспортировка стоек и провода от разборки на склад АО "Астана РЭК"	9,84	87,03	87,03	856	856	171	--	--
		т		--	17,41	--	171	100	0,37	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			236419	23304			546
			Тенге			19815	7269			82
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			211560				
	Материалы -		Тенге			1077				
	Всего заработная плата -		Тенге				15573			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188129				
		Накладные расходы -	Тенге			15326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			240499				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				17872			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24859				
	Всего заработная плата -		Тенге				11511			
	Местные материалы -		Тенге			4095				
		Накладные расходы -	Тенге			12051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1808			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				13318			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			279624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							642
		Сметная заработная плата -	Тенге				31191			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения		1,2%			3 355				
	ИТОГО с временными					282 979				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			6 537				
	ИТОГО с зимними					289 516				
	Затраты на выслугу лет		1%			2 830				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 132				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					293 478				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			655 497				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			13 110				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					668 607				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-503				
	Итого без возвратных сумм					668 104				
	НДС		12%			80 172				
	ИТОГО с НДС					748 276				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

21-11-14 APPROVED

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Переходы и дренажные выпуски

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство переходов №1-№7								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	245,18	38,41	36,12	9418	8856	2908	0,02	4
		м3		2,29	9,94	562	2436	97	0,03	8
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,58	325,40	--	2467	--	2787	2,09	16
		м3		325,40	--	2467	--	113	--	--
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	28,4	40,01	37,63	1136	1069	351	0,02	--
		м3		2,39	10,35	68	294	97	0,04	1
4	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	67,79	325,40	--	22059	--	24927	2,09	141
		м3		325,40	--	22059	--	113	--	--
5	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	1,21	271,17	--	328	--	371	1,74	2
		м3		271,17	--	328	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	42,76	7,85	7,85	336	336	89	--	--
		м3		--	2,15	--	92	97	0,01	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	108,38	7,85	7,85	851	851	226	--	--
		м3		--	2,15	--	233	97	0,01	1
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	151,14	24,78	5,19	3745	785	2871	0,12	19
		м3		19,58	--	2960	--	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	18,33	154,22	--	2827	--	3194	1,12	20
		м3		154,22	--	2827	--	113	--	--
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	46,45	140,51	--	6527	--	7375	1,02	47
		м3		140,51	--	6527	--	113	--	--
11	С143008-92	Песок природный	170,313	844,00	--	143744	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 в автосамосвалы	289,07	37,43	35,62	10820	10298	3398	0,01	4
		м3		1,76	10,36	509	2995	97	0,04	10
13	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	546,3423	112,84	112,84	61648	61648	12330	--	--
		т		--	22,57	--	12330	100	0,47	259
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	289,07	4,35	3,73	1257	1078	516	--	1
		м3		0,55	1,29	160	372	97	--	1
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,8	1280,53	175,40	25354	3473	6241	1,17	23
		м3		176,73	65,72	3499	1301	130	0,32	6
16	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	1,584	23065,88	--	36536	--	38773	142,60	226
		кан.-км		22252,50	--	35248	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	1584	1190,00	--	1884960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	23,76	51673,68	2420,47	1227767	57510	106066	15,99	380
		м3		2716,88	717,00	64553	17036	130	2,85	68
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,76	70,00	--	1663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	23,76	100,00	--	2376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-774	Скобы ходовые	57,5424	129,00	--	7423	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	12	11500,00	--	138000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	14	203,56	--	2850	--	2323	0,90	13
		канал		150,86	--	2112	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3594092	145904			896
			Тенге			143877	37089			355
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8280				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			146280				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3456092				
	Материалы -		Тенге			598625				
	Всего заработная плата -		Тенге				180966			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1892383				
	Местные материалы -		Тенге			675303				
		Накладные расходы -	Тенге			214745				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32212			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3891087				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				213177			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4037367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1359
		Сметная заработная плата -	Тенге				213177			
	Временные здания и сооружения		1,2%			48 448				
	ИТОГО с временными					4 085 815				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			94 382				
	ИТОГО с зимними					4 180 198				
	Затраты на выслугу лет		1%			40 858				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			16 343				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 237 399				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			9 464 436				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			189 289				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					9 653 725				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-7 267				
	Итого без возвратных сумм					9 646 458				
	НДС		12%			1 157 575				
	ИТОГО с НДС					10 804 032				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Окр. Веритас ВК: Абдрахманов С.А.

APPROVED

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Наружные сети связи

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство телефонной канализации								
1	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,70	3
		установ.		488,46	138,60	488	139	104	0,56	1
2	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
		установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	--
3	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20	831,43	781,34	16629	15627	2366	0,28	6
		м		49,84	63,92	997	1278	104	0,30	6
4	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	20	1089,57	1024,24	21791	20485	3136	0,36	7
		м		64,08	86,68	1282	1734	104	0,41	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
		м	20	1823,56	1713,61	36471	34272	5258	0,60	12
				106,80	145,97	2136	2919	104	0,68	14
6	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
		м	20	5063,58	4756,84	101272	95137	14525	1,68	34
				299,04	399,26	5981	7985	104	1,87	37
7	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ								
		т	0,081651	6450,00	--	527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Полимер для стабилизации буровых скважин								
		т	0,010651	180000,00	--	1917	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С143101-1	Вода								
		м3	36,82	5,00	--	184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм								
		м	20	5880,00	--	117600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-47-7	Протаскивание пэ трубы Д-110мм в трубу Д-355мм								
		м	80	548,34	0,99	43867	79	18362	1,00	80
				176,18	0,38	14094	30	130	--	--
12	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм								
		м	80	388,00	--	31040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	12,022829	34,79	32,72	418	393	129	0,01	--
		м3		2,08	9,00	25	108	97	0,03	--
14	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,370292	282,96	--	105	--	118	1,81	1
		м3		282,96	--	105	--	113	--	--
15	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	1,43947	235,80	--	339	--	384	1,51	2
		м3		235,80	--	339	--	113	--	--
16	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	5,873306	33,40	31,41	196	184	61	0,01	--
		м3		1,99	8,64	12	51	97	0,03	--
17	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,104749	423,90	--	44	--	50	2,80	--
		м3		423,90	--	44	--	113	--	--
18	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	6,619895	6,83	6,83	45	45	12	--	--
		м3		--	1,87	--	12	97	0,01	--
19	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	3,961796	6,83	6,83	27	27	7	--	--
		м3		--	1,87	--	7	97	0,01	--
20	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,581691	21,55	4,52	228	48	175	0,11	1
		м3		17,03	--	180	--	97	--	--
21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /грунтом/	2,837241	134,10	--	380	--	430	0,97	3
		м3		134,10	--	380	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	1,698008	122,18	--	207	--	234	0,89	2
		м3		122,18	--	207	--	113	--	--
23	С143008-92	Песок природный	6,225784	844,00	--	5255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	19,569397	98,12	98,12	1920	1920	384	--	--
		т		--	19,62	--	384	100	0,41	8
25	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10,354178	3,79	3,24	39	34	16	--	--
		м3		0,48	1,12	5	12	97	--	--
26	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под трубы	1,387763	1143,60	97,07	1587	135	243	0,78	1
		м3		112,50	36,00	156	50	118	0,18	--
27	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,088203	20163,38	--	1778	--	1877	124,00	11
		кан.-км		19350,00	--	1707	--	110	--	--
28	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	88,202999	388,00	--	34223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	1,12	2714,27	100,89	3040	113	214	0,85	1
		м3		123,75	38,25	139	43	118	0,18	--
30	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	4892,62	653,59	9785	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,50	165,83	3177	332	110	0,67	1
31	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-3/	1,94	22400,00	--	43456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х	2	11400,00	--	22800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32	245,44	3,82	7854	122	1465	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1195	46	118	0,01	--
34	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	4	183,88	--	736	--	577	0,78	3
		канал		131,18	--	525	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			507289	170541			194
			Тенге			33600	15227			77
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			214896				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171440				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			43456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12894				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			227790				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292393				
	Материалы -		Тенге			41204				
	Всего заработная плата -		Тенге				48827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36667				
	Местные материалы -		Тенге			10381				
		Накладные расходы -	Тенге			55078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			368318				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				57089			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			596108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				57089			
	Временные здания и сооружения		1,2%			7 153				
	ИТОГО с временными					603 261				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			13 935				
	ИТОГО с зимними					617 197				
	Затраты на выслугу лет		1%			6 033				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			2 413				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					625 642				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			1 397 402				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			27 948				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 425 350				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-2 397				
	Итого без возвратных сумм					1 422 954				
	НДС		12%			170 754				
	ИТОГО с НДС					1 593 708				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авт[illegible]ильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Тепловые сети. Строительные работы

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ДОРОГИ								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	620	33,43	29,06	20727	18017	9310	0,01	6
		м2		1,03	10,26	639	6361	133	0,05	31
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	93	1018,16	68,13	94689	6336	4223	0,14	13
		м3		21,38	12,76	1988	1187	133	0,04	4
3	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	620	295,39	34,56	183141	21428	11867	0,04	25
		м2		6,01	8,38	3726	5196	133	0,03	18
4	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	620	270,49	18,86	167706	11696	7969	0,02	13
		м2		3,89	5,77	2412	3580	133	0,02	12
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	620	24,52	15,35	15203	9518	9071	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3683	3137	133	0,02	11
6	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	59,396	5180,00	--	307671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	620	0,08	--	50	--	33	--	--
		м2		0,04	--	25	--	133	--	--
8	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	29,76	5180,00	--	154157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более,типа АБВ	620	24,52	15,35	15203	9518	9071	0,03	21
		м2		5,94	5,06	3683	3137	133	0,02	11
10	С143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	63,24	5870,00	--	371219	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	75	413,88	6,63	31041	497	11016	0,70	52
		м		108,68	1,76	8151	132	133	0,01	--
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	3,225	27400,00	--	88365	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0123-18-2	Устройство дождеприемных круглых колодцев	0,44	25171,66	2467,75	11076	1086	1755	15,00	7
		м3		2407,50	659,84	1059	290	130	2,32	1
14	Е0134-105-2	Устройство колодцев связи,железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	0,45	2767,88	731,63	1246	329	1001	11,80	5
		колодец		1836,00	185,63	826	84	110	0,75	--
15	Е0133-103-1	Монтаж одностоечных железобетонных опор для освещения	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4670	40,63	39,18	189729	182983	65576	0,01	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,36	13,11	6370	61234	97	0,05	224
17	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	88	560,52	--	49326	--	55738	3,57	314
		м3		560,52	--	49326	--	113	--	--
18	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	9135,36	98,12	98,12	896362	896362	179272	--	--
		т		--	19,62	--	179272	100	0,41	3765
19	Е0101-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4758	3,79	3,24	18025	15435	7384	--	16
		м3		0,48	1,12	2284	5329	97	--	18
20	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3060	29,63	28,58	90666	87440	31322	0,01	21
		м3		0,99	9,56	3029	29261	97	0,04	107
21	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	5049	28,60	28,60	144401	144401	28880	--	--
		т		--	5,72	--	28880	100	0,12	606
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1395	6,48	6,48	9039	9039	2847	--	--
		м3		--	2,10	--	2935	97	0,01	11
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1563	134,10	--	209598	--	236846	0,97	1519
		м3		134,10	--	209598	--	113	--	--
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1395	21,55	4,52	30057	6300	23044	0,11	151
		м3		17,03	--	23757	--	97	--	--
25	С143008-92	Песок природный	202,1	844,00	--	170572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1(1шт)								
26	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,715	16244,99	2104,76	27860	3610	6657	13,90	24
		м3		2362,50	623,48	4052	1069	130	2,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КС7.3)	0,29	4137,50	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КС15.6)	0,59	4785,00	--	2823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КС15.9)	1,78	6950,00	--	12371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН15, 1ПП15-2-1)	0,65	27300,00	--	17745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,715	70,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,715	100,00	--	172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С-7)	0,04636	133700,00	--	6198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-774	Скобы ходовые	0,00373	129,00	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	--	10	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	40,72	0,04	81	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
38	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ"А"								
39	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,3	9649,24	5565,49	2895	1670	1856	23,80	7
		м3		4083,75	2101,50	1225	630	100	10,27	3
40	Е0116-9-7	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	0,9	3228,72	45,33	2906	41	33	1,66	1
		м		290,25	16,97	261	15	12	0,08	--
41	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	3	2017,57	1,57	6053	5	142	2,36	7
		1сальник		393,75	--	1181	--	12	--	--
42	Е0106-1-23	Устройство монолитного ж/бетонного обрамления сальника,сульфатостойким бетоном кл.В15	0,34	8589,28	208,34	2920	71	168	2,60	1
		м3		425,25	78,71	145	27	98	0,38	--
43	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02687	58600,00	--	1575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-2(1шт)								
44	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,52	16244,99	2104,76	24692	3199	5900	13,90	21
		м3		2362,50	623,48	3591	948	130	2,48	4
45	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КС7.3)	0,29	4137,50	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм (КС15.9)	1,78	6950,00	--	12371	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН15, 1ПП15-2-1)	0,65	27300,00	--	17745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,52	70,00	--	106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,52	100,00	--	152	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С-2)	0,02368	133700,00	--	3166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-774	Скобы ходовые	0,00373	129,00	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	21,80	0,05	24	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,1	40,72	0,04	45	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
55	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ"А"								
56	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,18	9649,24	5565,49	1737	1002	1113	23,80	4
		м3		4083,75	2101,50	735	378	100	10,27	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0116-9-7	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	0,6	3228,72	45,33	1937	27	22	1,66	1
		м		290,25	16,97	174	10	12	0,08	--
58	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	94	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	12	--	--
59	Е0106-1-23	Устройство монолитного ж/бетонного обрамления сальника,сульфатостойким бетоном кл.В15	0,18	8589,28	208,34	1546	38	89	2,60	--
		м3		425,25	78,71	77	14	98	0,38	--
60	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01324	58600,00	--	776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-3(1шт)								
61	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,67	16244,99	2104,76	10884	1410	2601	13,90	9
		м3		2362,50	623,48	1583	418	130	2,48	2
62	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КС7.3)	0,29	4137,50	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10.6)	1,18	4785,00	--	5646	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН10,ПП10-2)	0,28	27300,00	--	7644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости применении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,67	100,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,67	70,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С-2)	0,01708	133700,00	--	2284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С11011-774	Скобы ходовые	0,00373	129,00	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,83	21,80	0,05	18	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,83	40,72	0,04	34	--	6	0,04	--
		м2		8,32	--	7	--	90	--	--
72	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг люка	5,55	95,30	2,62	529	15	79	0,07	--
		м2		10,51	0,99	58	5	123	--	--
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных вокруг люка	0,56	8383,02	--	4694	--	391	3,66	2
		м3		567,00	--	318	--	123	--	--
		УЗЕЛ"А"								
75	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,28	9649,24	5565,49	2702	1558	1732	23,80	7
		м3		4083,75	2101,50	1143	588	100	10,27	3
76	Е0116-9-7	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	0,9	3228,72	45,33	2906	41	33	1,66	1
		м		290,25	16,97	261	15	12	0,08	--
77	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	3	2017,57	1,57	6053	5	142	2,36	7
		1сальник		393,75	--	1181	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0106-1-23	Устройство монолитного ж/бетонного обрамления сальника,сульфатостойким бетоном кл.В15	0,29	8589,28	208,34	2491	60	143	2,60	1
		м3		425,25	78,71	123	23	98	0,38	--
79	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,024	58600,00	--	1406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-4(1шт)								
80	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,99	16244,99	2104,76	16083	2084	3843	13,90	14
		м3		2362,50	623,48	2339	617	130	2,48	2
81	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КС7.3)	0,29	4137,50	--	1200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КС10.6)	0,59	4785,00	--	2823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм (КС10.9)	1,78	4350,00	--	7743	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО6	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН10,ПП10-2)	0,28	27300,00	--	7644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости применении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,99	100,00	--	99	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,99	70,00	--	69	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(С-2)	0,04636	133700,00	--	6198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-774	Скобы ходовые	0,00373	129,00	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
91	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2	40,72	0,04	81	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
92	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ"А"								
93	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,18	9649,24	5565,49	1737	1002	1113	23,80	4
		м3		4083,75	2101,50	735	378	100	10,27	2
94	Е0116-9-7	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 200 мм	0,6	3228,72	45,33	1937	27	22	1,66	1
		м		290,25	16,97	174	10	12	0,08	--
95	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	94	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	12	--	--
96	Е0106-1-23	Устройство монолитного ж/бетонного обрамления сальника,сульфатостойким бетоном кл.В15	0,18	8589,28	208,34	1546	38	89	2,60	--
		м3		425,25	78,71	77	14	98	0,38	--
97	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01324	58600,00	--	776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ"А"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,51	9649,24	5565,49	4921	2838	3154	23,80	12
		м3		4083,75	2101,50	2083	1072	100	10,27	5
99	Е0116-9-11	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 400 мм	1	9090,40	117,36	9090	117	67	2,91	3
		м		510,75	43,94	511	44	12	0,21	--
100	Е0116-9-10	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 350 мм	0,3	7005,33	104,14	2102	31	18	2,63	1
		м		465,75	38,99	140	12	12	0,19	--
101	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	3	2017,57	1,57	6053	5	142	2,36	7
		1сальник		393,75	--	1181	--	12	--	--
102	Е0106-1-23	Устройство монолитного ж/бетонного обрамления сальника,сульфатостойким бетоном кл.В15	0,54	8589,28	208,34	4638	113	267	2,60	1
		м3		425,25	78,71	230	43	98	0,38	--
103	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,03694	58600,00	--	2165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИВНЕВОЙ КОЛОДЕЦ ЛК-1,СУЩ.(1шт)								
		УЗЕЛ"А"								
104	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,0441	9649,24	5565,49	426	245	273	23,80	1
		м3		4083,75	2101,50	180	93	100	10,27	--
105	Е0116-9-9	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 300 мм	0,3	5384,17	85,00	1615	25	16	2,31	1
		м		407,25	31,84	122	10	12	0,16	--
106	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1	3549,82	1,57	3550	2	63	3,01	3
		1сальник		526,50	--	527	--	12	--	--
107	Е0106-1-23	Устройство монолитного ж/бетонного обрамления сальника,сульфатостойким бетоном кл.В15	0,18	8589,28	208,34	1546	38	89	2,60	--
		м3		425,25	78,71	77	14	98	0,38	--
108	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01509	58600,00	--	884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ СУЩ.,КК-1(1шт)								
		УЗЕЛ"А"								
109	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,12	9649,24	5565,49	1158	668	742	23,80	3
		м3		4083,75	2101,50	490	252	100	10,27	1
110	Е0116-9-9	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 300 мм	0,3	5384,17	85,00	1615	25	16	2,31	1
		м		407,25	31,84	122	10	12	0,16	--
111	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	47	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	12	--	--
112	Е0106-1-23	Устройство монолитного ж/бетонного обрамления сальника,сульфатостойким бетоном кл.В15	0,12	8589,28	208,34	1031	25	59	2,60	--
		м3		425,25	78,71	51	9	98	0,38	--
113	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01076	58600,00	--	631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ СУЩ.,КК-2(1шт)								
		УЗЕЛ"А"								
114	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,0346	9649,24	5565,49	334	193	214	23,80	1
		м3		4083,75	2101,50	141	73	100	10,27	--
115	Е0116-9-9	Прокладка гильзы из стальных бесшовных труб диам. 300 мм	0,3	5384,17	85,00	1615	25	16	2,31	1
		м		407,25	31,84	122	10	12	0,16	--
116	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	47	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	12	--	--
117	Е0106-1-23	Устройство монолитного ж/бетонного обрамления сальника,сульфатостойким бетоном кл.В15	0,12	8589,28	208,34	1031	25	59	2,60	--
		м3		425,25	78,71	51	9	98	0,38	--
118	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01077	58600,00	--	631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0107-13-1	Укладка пригрузочных плит	27	1421,55	387,22	38382	10455	15500	2,06	56
		шт		344,25	115,02	9295	3106	125	0,46	12
120	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стоимость пригрузочных плит из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	57,49	20800,00	--	1195792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости применении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	57,49	100,00	--	5749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	57,49	70,00	--	4024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	459,54	13,91	0,07	6392	32	3342	0,04	19
		м2		8,06	0,02	3704	9	90	--	--
124	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	459,54	12,08	0,05	5551	23	3342	0,04	19
		м2		8,06	0,02	3704	9	90	--	--
		КАНАЛ Кл-2(L=13,4м),сеч.б-б								
125	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	43	543,02	24,55	23350	1056	2593	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1713	396	123	0,04	2
126	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	4,27	1360,00	--	5807	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	26	376,72	172,69	9795	4490	4436	0,48	12
		шт		76,28	60,21	1983	1565	125	0,24	6
128	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	536,39	243,37	4291	1947	1920	0,67	5
		шт		106,88	85,08	855	681	125	0,34	3
129	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	818,53	389,08	4911	2334	2181	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	125	0,55	3
130	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,694	11900,00	--	67759	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,258	11000,00	--	35838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1601,81	373,54	12814	2988	6008	2,66	21
		шт		465,75	135,07	3726	1081	125	0,61	5
133	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	992,14	200,77	3969	803	1852	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	125	0,31	1
134	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	16	20800,00	--	332800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	0,35	8311,25	311,32	2909	109	205	2,82	1
		м3		441,00	117,61	154	41	105	0,57	--
136	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,302	70,00	--	1771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	25,302	100,00	--	2530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	185,72	245,44	3,82	45583	709	8069	0,21	39
		м2		37,35	1,44	6937	267	112	0,01	1
139	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок Б2	0,276	5030,50	2020,02	1388	558	689	14,10	4
		т		2272,50	502,43	627	139	90	1,79	--
140	С11011-890 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,276	71100,00	--	19624	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,6	40,72	0,04	432	--	79	0,04	--
		м2		8,32	--	88	--	90	--	--
		КАНАЛ Кл-3(L=60,0м),сеч.а-а								
142	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	214,8	543,02	24,55	116641	5273	12954	0,26	56
		м2		39,83	9,20	8555	1976	123	0,04	10
143	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	21,48	1360,00	--	29213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	116	536,39	243,37	62221	28231	27834	0,67	77
		шт		106,88	85,08	12398	9869	125	0,34	39
145	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	54	1186,71	598,40	64082	32314	27654	1,18	64
		шт		195,53	214,16	10559	11565	125	0,91	49
146	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	10,736	11900,00	--	127758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	23,832	9518,00	--	226833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	36,666	11000,00	--	403326	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	40	1601,81	373,54	64072	14941	30041	2,66	106
		шт		465,75	135,07	18630	5403	125	0,61	24
150	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	992,14	200,77	992	201	463	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	125	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	105,95	20800,00	--	2203760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	0,77	8311,25	311,32	6400	240	452	2,82	2
		м3		441,00	117,61	340	91	105	0,57	--
153	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	177,954	70,00	--	12457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	177,954	100,00	--	17795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1012,8	245,44	3,82	248582	3869	44001	0,21	215
		м2		37,35	1,44	37828	1458	112	0,01	7
156	Е0107-57-1	Устройство деформационного шва	10,26	38,15	0,18	391	2	153	0,06	1
		м		10,60	0,07	109	1	140	--	--
		КАНАЛ Кл-5(L=8,0м),сеч.б-б								
157	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,5	543,02	24,55	13847	626	1538	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1016	235	123	0,04	1
158	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	2,55	1360,00	--	3468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	14	376,72	172,69	5274	2418	2389	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1068	843	125	0,24	3
160	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	536,39	243,37	2146	973	960	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	125	0,34	1
161	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	818,53	389,08	1637	778	727	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	125	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	105,95	20800,00	--	2203760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	0,77	8311,25	311,32	6400	240	452	2,82	2
		м3		441,00	117,61	340	91	105	0,57	--
153	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	177,954	70,00	--	12457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	177,954	100,00	--	17795	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1012,8	245,44	3,82	248582	3869	44001	0,21	215
		м2		37,35	1,44	37828	1458	112	0,01	7
156	Е0107-57-1	Устройство деформационного шва	10,26	38,15	0,18	391	2	153	0,06	1
		м		10,60	0,07	109	1	140	--	--
		КАНАЛ Кл-5(L=8,0м),сеч.б-б								
157	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,5	543,02	24,55	13847	626	1538	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1016	235	123	0,04	1
158	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	2,55	1360,00	--	3468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	14	376,72	172,69	5274	2418	2389	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1068	843	125	0,24	3
160	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	536,39	243,37	2146	973	960	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	125	0,34	1
161	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	818,53	389,08	1637	778	727	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	125	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,974	11900,00	--	35391	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,086	11000,00	--	11946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1601,81	373,54	6407	1494	3004	2,66	11
		шт		465,75	135,07	1863	540	125	0,61	2
165	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	992,14	200,77	5953	1205	2778	1,74	10
		шт		299,25	71,15	1796	427	125	0,31	2
166	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	9,76	20800,00	--	203008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	1,51	8311,25	311,32	12550	470	886	2,82	4
		м3		441,00	117,61	666	178	105	0,57	1
168	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,33	70,00	--	1073	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,33	100,00	--	1533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	111	245,44	3,82	27244	424	4822	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4146	160	112	0,01	1
		КАНАЛ Кл-6(L=15,93м),сеч.д-д								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	68	543,02	24,55	36925	1669	4101	0,26	18
		м2		39,83	9,20	2708	626	123	0,04	3
172	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	6,8	1360,00	--	9248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	30	536,39	243,37	16092	7301	7198	0,67	20
		шт		106,88	85,08	3206	2552	125	0,34	10
174	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	14	1186,71	598,40	16614	8378	7170	1,18	17
		шт		195,53	214,16	2737	2998	125	0,91	13
175	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,928	11900,00	--	34843	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,958	9518,00	--	56708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	9,506	11000,00	--	104566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	15	1601,81	373,54	24027	5603	11265	2,66	40
		шт		465,75	135,07	6986	2026	125	0,61	9
179	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	992,14	200,77	3969	803	1852	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	125	0,31	1
180	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	33,15	20800,00	--	689520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	2,33	8311,25	311,32	19365	725	1367	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1028	274	105	0,57	1
182	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	53,872	70,00	--	3771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	53,872	100,00	--	5387	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	320	245,44	3,82	78541	1222	13902	0,21	68
		м2		37,35	1,44	11952	461	112	0,01	2
185	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок Б4	0,96924	5030,50	2020,02	4876	1958	2421	14,10	14
		т		2272,50	502,43	2203	487	90	1,79	2
186	С12021-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	0,96924	133800,00	--	129684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	38,8	40,72	0,04	1580	2	291	0,04	2
		м2		8,32	--	323	--	90	--	--
		КАНАЛ Кл-7(L=10,18м),сеч.е-е								
188	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,8	543,02	24,55	23241	1051	2581	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1705	394	123	0,04	2
189	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	4,32	1360,00	--	5875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	536,39	243,37	10728	4867	4799	0,67	13
		шт		106,88	85,08	2138	1702	125	0,34	7
191	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1186,71	598,40	9494	4787	4097	1,18	9
		шт		195,53	214,16	1564	1713	125	0,91	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,952	11900,00	--	23229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	3,972	9518,00	--	37805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	5,432	11000,00	--	59752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	9	1601,81	373,54	14416	3362	6759	2,66	24
		шт		465,75	135,07	4192	1216	125	0,61	5
196	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	992,14	200,77	3969	803	1852	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	125	0,31	1
197	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	21,09	20800,00	--	438672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	1,88	8311,25	311,32	15625	585	1103	2,82	5
		м3		441,00	117,61	829	221	105	0,57	1
199	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,75	12534,05	296,60	21935	519	2011	5,95	10
		м3		915,75	110,25	1603	193	112	0,54	1
200	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	36,076	70,00	--	2525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	36,076	100,00	--	3608	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	201	245,44	3,82	49333	768	8732	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7507	289	112	0,01	1
		КАНАЛ Кл-10(L=11,56м),сеч.а-а								
203	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23,2	543,02	24,55	12598	570	1399	0,26	6
		м2		39,83	9,20	924	213	123	0,04	1
204	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-200, фракция 20-40 мм	2,32	1360,00	--	3155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	7	408,67	272,99	2861	1911	2256	0,83	6
		шт		135,68	94,48	950	661	140	0,36	3
206	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,26	19600,00	--	44296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	536,39	243,37	11801	5354	5279	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2351	1872	125	0,34	7
208	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	10	1186,71	598,40	11867	5984	5121	1,18	12
		шт		195,53	214,16	1955	2142	125	0,91	9
209	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,952	11900,00	--	23229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	4,634	9518,00	--	44106	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	6,79	11000,00	--	74690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1601,81	373,54	4805	1121	2253	2,66	8
		шт		465,75	135,07	1397	405	125	0,61	2
213	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	992,14	200,77	3969	803	1852	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	125	0,31	1
214	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	8,89	20800,00	--	184912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков стен из бетона кл.В7,5	0,5	8311,25	311,32	4156	156	293	2,82	1
		м3		441,00	117,61	221	59	105	0,57	--
216	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,026	70,00	--	1752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	25,026	100,00	--	2503	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	150	245,44	3,82	36816	573	6517	0,21	32
		м2		37,35	1,44	5603	216	112	0,01	1
219	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок Б4	0,229	5030,50	2020,02	1152	463	572	14,10	3
		т		2272,50	502,43	520	115	90	1,79	--
220	С12021-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	0,229	133800,00	--	30640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Е0113-26-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,91	40,72	0,04	37	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ-1л(7шт)								
222	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	2,03	2867,54	1856,11	5821	3768	3580	4,93	10
		м3		812,93	597,97	1650	1214	125	2,37	5
223	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.26 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,03	3310,00	--	6719	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
224	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,54	20800,00	--	32032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	7	920,00	--	6440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,03	70,00	--	142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
227	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,03	100,00	--	203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,9	245,44	3,82	8075	126	1429	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1229	47	112	0,01	--
229	Е0123-24-1	Установка люков с шарниром и замком, тип Л	7	11810,27	35,42	82672	248	2027	1,31	9
		шт		209,25	13,50	1465	95	130	0,07	--
230	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг люка	38,85	95,30	2,62	3702	102	550	0,07	3
		м2		10,51	0,99	408	38	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных вокруг люка	3,92	8383,02	--	32861	--	2734	3,66	14
		м3		567,00	--	2223	--	123	--	--
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ-1m(8шт)								
232	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	2,32	2867,54	1856,11	6653	4306	4092	4,93	11
		м3		812,93	597,97	1886	1387	125	2,37	6
233	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.26 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,32	3310,00	--	7679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
234	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,76	20800,00	--	36608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	8	920,00	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,32	70,00	--	162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
237	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,32	100,00	--	232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,6	245,44	3,82	9229	144	1634	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1404	54	112	0,01	--
239	Е0123-24-1	Установка люков с шарниром и замком, тип Т	8	17410,27	35,42	139282	283	2317	1,31	10
		шт		209,25	13,50	1674	108	130	0,07	1
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ-1л(8шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	2,32	2867,54	1856,11	6653	4306	4092	4,93	11
		м3		812,93	597,97	1886	1387	125	2,37	6
241	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.26 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	2,32	3310,00	--	7679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
242	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1,76	20800,00	--	36608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
243	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	8	920,00	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,32	70,00	--	162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
245	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,32	100,00	--	232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,6	245,44	3,82	9229	144	1634	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1404	54	112	0,01	--
247	Е0123-24-1	Установка люков с шарниром и замком, тип Л	8	11810,27	35,42	94482	283	2317	1,31	10
		шт		209,25	13,50	1674	108	130	0,07	1
248	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг люка	44,4	95,30	2,62	4231	116	628	0,07	3
		м2		10,51	0,99	467	44	123	--	--
249	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных вокруг люка	4,48	8383,02	--	37556	--	3124	3,66	16
		м3		567,00	--	2540	--	123	--	--
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ-2л(2шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000мм	1,04	2867,54	1856,11	2982	1930	1834	4,93	5
		м3		812,93	597,97	845	622	125	2,37	2
251	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,88	20800,00	--	18304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
252	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К06	8	920,00	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,04	70,00	--	73	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,04	100,00	--	104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,8	245,44	3,82	4614	72	817	0,21	4
		м2		37,35	1,44	702	27	112	0,01	--
256	Е0123-24-1	Установка люков с шарниром и замком, тип Л	4	11810,27	35,42	47241	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
257	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем вокруг люка	11,1	95,30	2,62	1058	29	157	0,07	1
		м2		10,51	0,99	117	11	123	--	--
258	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных вокруг люка	1,12	8383,02	--	9389	--	781	3,66	4
		м3		567,00	--	635	--	123	--	--
		НАДЗЕМНЫЙ ТЕРМИНАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ(12шт)								
259	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,36	7246,57	66,01	2609	24	78	1,35	--
		м3		195,75	24,93	70	9	98	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	2,4	9229,34	98,32	22150	236	1723	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1669	89	98	0,18	--
261	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций ,остающихся в теле бетона (Д1)	0,4788	18837,97	11119,34	9020	5324	5518	42,50	20
		1т		7560,00	4200,75	3620	2011	98	20,52	10
262	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4788	114900,00	--	55014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (Д2)	0,144	14806,01	1133,15	2132	163	1722	82,10	12
		т		12892,50	398,25	1857	57	90	1,95	--
264	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,144	114900,00	--	16546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,96	245,44	3,82	2445	38	433	0,21	2
		м2		37,35	1,44	372	14	112	0,01	--
266	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,72	1143,60	97,07	823	70	120	0,78	1
		м3		112,50	36,00	81	26	112	0,18	--
267	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	360	21,80	0,05	7847	18	1889	0,03	11
		м2		5,81	0,02	2092	7	90	--	--
268	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	36	20,36	0,02	733	1	135	0,02	1
		м2		4,16	--	150	--	90	--	--
269	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов (Д3)	12	59,75	0,42	717	5	313	0,16	2
		шт		28,80	0,16	346	2	90	--	--
270	С1610-1109	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,00516	319700,00	--	1650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0115-158-2	Окраска по подготовленной поверхности,кремнийорганическая	9	303,58	2,03	2732	18	156	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		15,75	0,77	142	7	105	--	--
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ ПТ-1,ПТ2(18шт+7 шт)								
272	Е0105-48-7	Бурение скважин диаметром 250, 300 мм ударно-канатным способом диаметром 300 мм в грунтах группы 1-2	25	720,99	454,36	18025	11359	8303	1,02	25
		м		182,25	106,56	4556	2664	115	0,37	9
273	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,35	18837,97	11119,34	6593	3892	4322	42,50	15
		1т		7560,00	4200,75	2646	1470	105	20,52	7
274	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,35	172800,00	--	60480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0105-63-1	Заполнение бетоном класса В7,5 (М-100) пустот между стенкой скважины и телом сваи	2,5	643,80	360,30	1610	901	1207	1,82	5
		м3		283,50	136,17	709	340	115	0,60	2
276	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	2,5	6840,00	--	17100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,5	70,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,5	200,00	--	500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0134-108-4	Установка предупредительной таблички из листовой стали	25	109,13	--	2728	--	2599	0,61	15
		шт		94,50	--	2362	--	110	--	--
280	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,6 мм	25	83,00	--	2075	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,75	21,80	0,05	191	--	46	0,03	--
		м2		5,81	0,02	51	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,75	40,72	0,04	356	--	66	0,04	--
		м2		8,32	--	73	--	90	--	--
		ПУ1,ПУ2(34+4 шт)								
283	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,456	20732,90	424,40	9454	194	5723	59,30	27
		км		9495,00	159,75	4330	73	130	0,78	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			12770629	1660970			3884
			Тенге			600759	412860			5174
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12450153				
	Материалы -		Тенге			1132901				
	Всего заработная плата -		Тенге				1007267			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111086				
	Местные материалы -		Тенге			8953133				
		Накладные расходы -	Тенге			1110985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				166648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			813668				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14374806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9576
		Сметная заработная плата -	Тенге				1173915			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			320476				
	Материалы -		Тенге			1567				
	Всего заработная плата -		Тенге				6352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310211				
		Накладные расходы -	Тенге			5717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19572				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			345764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7210			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14720570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9616
		Сметная заработная плата -	Тенге				1181125			
	Временные здания и сооружения		1,2%			176 647				
	ИТОГО с временными					14 897 217				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			344 126				
	ИТОГО с зимними					15 241 343				
	Затраты на выслугу лет		1%			148 972				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			59 589				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					15 449 904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			34 508 107				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			690 162				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					35 198 269				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-26 497				
	Итого без возвратных сумм					35 171 772				
	НДС		12%			4 220 613				
	ИТОГО с НДС					39 392 385				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Отдел Вестая ВК: Абдрахманов С.А.

APPROVED

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Тепловые сети. Трубопроводы

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ								
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА								
		ТРУБЫ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
1	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 426 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,2443	649959,23	274175,48	158785	66981	131662	1880,00	459
		км		351000,00	63565,77	85749	15529	130	261,01	64
2	Е0124-10-12	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 426 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,2443	618831,06	272302,31	151180	66523	122148	1710,00	418
		км		321750,00	62859,26	78604	15357	130	257,56	63
3	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов в ППУ-изоляции диаметром 426 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,336	453308,35	185650,60	152312	62379	121917	1150,00	386
		км		229500,00	49613,69	77112	16670	130	213,79	72
4	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 325 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0192	512417,20	215598,57	9838	4139	8270	1500,00	29
		км		281250,00	50066,31	5400	961	130	207,97	4
5	Е0124-10-11	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 325 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0192	488332,88	214427,13	9376	4117	7697	1370,00	26
		км		258750,00	49623,06	4968	953	130	205,82	4
6	Е0124-2-9	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов в ППУ-изоляции диаметром 325 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0162	322527,48	131163,10	5225	2125	4297	887,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		168975,00	35074,84	2737	568	130	168,01	3
7	Е0124-9-8	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 273 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0699	459860,49	192173,99	32144	13433	27083	1360,00	95
		км		254250,00	43791,48	17772	3061	130	197,36	14
8	Е0124-2-8	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов в ППУ-изоляции диаметром 273 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0149	289404,79	109728,41	4312	1635	3672	839,00	13
		км		159750,00	29805,34	2380	444	130	146,62	2
9	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 219 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0144	356016,55	144259,55	5127	2077	4436	1100,00	16
		км		202725,00	34214,25	2919	493	130	155,47	2
10	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 159 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,066	318574,49	132724,86	21026	8760	18178	975,00	64
		км		179325,00	32535,75	11835	2147	130	148,31	10
11	Е0124-9-4	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 108 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0013	242304,13	80882,13	315	105	299	858,00	1
		км		156375,00	20479,00	203	27	130	97,15	--
12	Е0124-9-1	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 57 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,001	203320,40	71150,97	203	71	194	726,00	1
		км		129375,00	20035,77	129	20	130	94,99	--
13	С130806-374 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 720х8,0-1-ППУ-ПЭ	96	52200,00	--	5011200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-371 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 426х7,0-2-ППУ-ПЭ	825,6	22100,00	--	18245760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130806-368 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7,0-1-ППУ-ПЭ	54,6	13400,00	--	731640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130806-366 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 273х7,0-1-ППУ-ПЭ	42,8	10900,00	--	466520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-365 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 219х6,0-2-ППУ-ПЭ	14,4	8620,00	--	124128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-362 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	24	4440,00	--	106560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-359 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ	1,3	3000,00	--	3900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-353 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 57х3,0-2-ППУ-ПЭ	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СЦена завода КЗТИ	Трубы стальные с усиленной оболочкой /ГОСТ 30732-2006/, Ст273х7/422,4-1-ППУ-ПЭ-У	42	12070,83	--	506975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СЦена завода КЗТИ	Трубы стальные с усиленной оболочкой /ГОСТ 30732-2006/, Ст159х4,5/272,4-1-ППУ-ПЭ-У	42	5826,89	--	244729	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБЫ								
23	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка футляров способом горизонтального бурения, диаметр 530 мм	40	15269,51	3837,89	610780	153516	104220	8,41	336
		м		1320,75	850,51	52830	34020	120	3,06	123
24	Е0122-46-21	Продавливание грунта стальными трубами диам. 426 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	40	1912,23	1150,12	76489	46005	66337	3,62	145
		м		657,00	618,71	26280	24748	130	2,00	80
25	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 530 мм	0,04	1032578,82	181364,72	41303	7255	6999	387,60	16
		км		66082,50	68512,50	2643	2740	130	334,61	13
26	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 426 мм	0,04	850692,05	154584,92	34028	6183	6322	367,60	15
		км		63180,00	58396,50	2527	2336	130	285,20	11
27	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 273 мм	42	391,72	0,60	16452	25	8710	0,91	38
		м		159,30	0,23	6691	10	130	--	--
28	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм	42	282,86	0,37	11880	16	8546	0,90	38
		м		156,38	0,14	6568	6	130	--	--
29	Е0122-48-1	Заделка жгутом Вилатерм концов футляра диам. 530 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		шт		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
30	Е0122-48-1	Заделка жгутом Вилатерм концов футляра диам. 426 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		шт		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
31	СПрайс-лист"Пенетрон-Казахстан"	Жгут Вилатерм диаметром 80мм	49	87,63	--	4294	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
32	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, сверх учтенных СНиП	6,332	78096,82	39324,82	494509	249005	372311	147,70	935
		т		30375,00	14854,50	192335	94059	130	72,55	459
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250мм, сверх учтенных СНиП	2,42	121294,13	49389,75	293532	119523	256185	312,70	757
		т		62775,00	18657,00	151916	45150	130	91,12	221
34	СЦена завода КЗТИ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст720х8/900-1-ППУ-ПЭ L 1000мм	2	60643,28	--	121287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СЦена завода КЗТИ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст426х7/630-2-ППУ-ПЭ L 1000мм	6	27298,39	--	163790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена завода КЗТИ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст325х7/450-1-ППУ-ПЭ L 1000мм	2	19998,14	--	39996	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СЦена завода КЗТИ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст159х4,5/250-1-ППУ-ПЭ L 1000мм	2	8273,74	--	16547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СЦена завода КЗТИ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст273х7-1-ППУ-ПЭ-5 L 2200мм	2	30433,30	--	60867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СЦена завода КЗТИ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-5 L 2200мм	2	24106,17	--	48212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СЦена завода КЗТИ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-5 L 2200мм	2	9028,72	--	18057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СЦена завода КЗТИ	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст76х3-2-ППУ-ПЭ-5 L 2200мм	4	4681,48	--	18726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СЦена завода КЗТИ	Тройник с шаровым краном воздушника с защитной пробкой в форме "гриба" Ст426х7/32-2/1-ППУ-ПЭ Н 1,12м	2	61012,64	--	122025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СЦена завода КЗТИ	Тройник с шаровым краном воздушника Ст325х7/32-1-ППУ-ПЭ Н 1,43м	2	54216,32	--	108433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-424	Тройник параллельный /ГОСТ 30732-2006/, Ст426х9/273х8-2/1-ППУ-ПЭ, Ст426х14/219х7-2-ППУ-ПЭ, Ст426х14/159х7-2/1-ППУ-ПЭ	4	90800,00	--	363200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-422	Тройник параллельный /ГОСТ 30732-2006/, Ст273х11/76х3-1/2-ППУ-ПЭ	--	51000,00	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СЦена завода КЗТИ	Тройниковое ответвление Ст720х12/219х9-1/2-ППУ-ПЭ	2	225359,39	--	450719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СЦена завода КЗТИ	Тройниковое ответвление Ст426х9/325х8-2/1-ППУ-ПЭ	2	156399,85	--	312800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СЦена завода КЗТИ	Тройниковое ответвление Ст426х14/108х4-2-ППУ-ПЭ	2	92776,58	--	185553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СЦена завода КЗТИ	Тройниковое ответвление Ст325х13/108х4-1/2-ППУ-ПЭ	2	61543,93	--	123088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СЦена завода КЗТИ	Тройниковое ответвление Ст273х11/89х4-1/2-ППУ-ПЭ	--	55003,47	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СЦена завода КЗТИ	Тройниковое ответвление Ст159х7/57х3-1/2-ППУ-ПЭ	1	28742,54	--	28743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СЦена завода КЗТИ	Тройниковое ответвление укороченное Ст273х11/89х4-1/2-ППУ-ПЭ	1	55003,47	--	55003	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СЦена завода КЗТИ	Тройниковое ответвление укороченное Ст159х7/57х3-1/2-ППУ-ПЭ	1	28742,54	--	28743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С12021-256	Накладки для тройников	0,061	154700,00	--	9437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С130806-394	Отводы стандартные /ГОСТ 30732-2006/, Ст720х11-90-1-ППУ-ПЭ	4	196200,00	--	784800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130806-391	Отводы стандартные /ГОСТ 30732-2006/, Ст426х10-90-2-ППУ-ПЭ, Ст426х10-84-2-ППУ-ПЭ, Ст426х10-79-2-ППУ-ПЭ, Ст426х10-8-2-ППУ-ПЭ, Ст426х10-7-2-ППУ-ПЭ, Ст426х10-3-2-ППУ-ПЭ	26	95300,00	--	2477800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130806-390	Отводы стандартные /ГОСТ 30732-2006/, Ст325х8-90-1-ППУ-ПЭ	4	52100,00	--	208400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130806-389 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 273х7-90-1-ППУ-ПЭ	2	39900,00	--	79800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130806-388	Отводы стандартные /ГОСТ 30732-2006/, Ст219х6-90-2-ППУ-ПЭ, Ст219х6-9-2-ППУ-ПЭ	4	26100,00	--	104400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130806-387	Отводы стандартные /ГОСТ 30732-2006/, Ст159х4,5-90-1-ППУ-ПЭ	2	15500,00	--	31000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
61	С130806-385	Отвод стандартный /ГОСТ 30732-2006/, Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ L 1000х1185мм, отвод укороченный Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ, L 655х1350мм	2	9650,00	--	19300	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
62	С130806-383	Отводы стандартные /ГОСТ 30732-2006/, Ст76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ	--	7010,00	--	--	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
63	Е0124-11-7	Установка стартовых компенсаторов диаметром 426 мм	2	6920,59	3452,21	13841	6904	9600	15,20	30
		шт	2902,50	789,75	5805	1580	130	3,23	6	
64	СЦена завода КЗТИ	Стартовые компенсаторы диаметром 426 мм	2	254720,11	--	509440	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-40-10	Установка рабочей заглушки изоляции диам. 426 мм	4	867,45	117,07	3470	468	3229	2,89	12
		шт	616,50	4,50	2466	18	130	0,03	--	
66	Е0122-40-7	Установка концевой заглушки изоляции диам. 273 мм	--	481,59	69,84	--	--	--	1,73	--
		шт	369,00	2,25	--	--	--	0,01	--	
67	Е0122-40-6	Установка концевой заглушки изоляции диам. 219 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		шт	301,50	2,25	603	5	130	0,01	--	
68	Е0122-40-5	Установка концевой заглушки изоляции диам. 159 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		шт	180,00	2,25	360	5	130	0,01	--	
69	Е0122-40-2	Установка концевой заглушки изоляции диам. 76 мм	--	118,85	16,47	--	--	--	0,46	--
		шт	96,75	--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-40-6	Установка металлической заглушки изоляции диам. 219 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		шт	301,50	2,25	302	2	130	0,01	--	
71	Е0122-40-3	Установка металлической заглушки изоляции диам. 108 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,60	1
		фланец	126,00	--	126	--	130	--	--	
72	Е0122-40-2	Установка металлической заглушки изоляции диам. 89 мм	--	118,85	16,47	--	--	--	0,46	--
		фланец	96,75	--	--	--	--	--	--	
73	Е0122-40-1	Установка металлической заглушки изоляции диам. 57 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец	63,00	--	63	--	130	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	СЦена завода КЗТИ	Рабочая заглушка изоляции 426-2-ППУ-ПЭ	4	2279,73	--	9119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СЦена завода КЗТИ	Концевая заглушка изоляции 273-1-ППУ-ПЭ	--	5531,85	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СЦена завода КЗТИ	Концевая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ	2	4454,83	--	8910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СЦена завода КЗТИ	Концевая заглушка изоляции 159-1-ППУ-ПЭ	2	3910,97	--	7822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СЦена завода КЗТИ	Концевая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ	--	2780,71	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СЦена завода КЗТИ	Металлическая заглушка изоляции 219-2-ППУ-ПЭ-200	1	4093,98	--	4094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СЦена завода КЗТИ	Металлическая заглушка изоляции 108-2-ППУ-ПЭ-200	1	3129,37	--	3129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СЦена завода КЗТИ	Металлическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-200	--	2935,26	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СЦена завода КЗТИ	Металлическая заглушка изоляции 57-2-ППУ-ПЭ-200	1	3709,47	--	3709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СЦена завода КЗТИ	Ленты маркировочная	565	34,38	--	19427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	СЦена завода КЗТИ	Мат полиэтиленовый, размером 2000х1400х45	118	4974,67	--	587011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
85	Е0122-33-5	Установка комплектов изоляции на стыки диам. 57-250 мм, сверх учтенных СНиП	0,42	121294,13	49389,75	50944	20744	44462	312,70	131
		т		62775,00	18657,00	26366	7836	130	91,12	38
86	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, сверх учтенных СНиП	3,1	78096,82	39324,82	242100	121907	182275	147,70	458
		т		30375,00	14854,50	94163	46049	130	72,55	225
87	Е0126-28-3	Заполнение муфт стыков пеной	15,66	6740,11	3311,11	105550	51852	83401	17,32	271
		м3		3267,00	2058,75	51161	32240	100	9,22	144
88	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков МФЛ-1000, МФЛ-1000Р диам. 720/900	26	24259,97	--	630759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков МФЛ-1000, МФЛ-1000Р диам. 426/630	184	15663,83	--	2882145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С"Турбокомплект" ЖШС	Комплект изоляции стыков МФЛ-1000С диам. 426/630	2	29601,04	--	59202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков МФЛ-1000, МФЛ-1000Р диам. 325/450	16	8119,93	--	129919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков КТЗ диам. 273/400	10	7336,48	--	73365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков КТЗ диам. 219/355	15	6809,99	--	102150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков КТЗ диам. 159/250	19	4432,28	--	84213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков КТЗ диам. 108/200	7	3987,50	--	27913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков КТЗ диам. 89/180	--	3651,42	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков КТЗ диам. 76/160	--	3415,16	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СЦена завода КЗТИ	Комплект изоляции стыков КТЗ диам. 57/140	3	3063,92	--	9192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
99	Е0125-51-4	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 720 мм	--	3603,00	1930,12	--	--	--	3,40	--
		стык		684,00	729,00	--	--	--	4,66	--
100	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 426 мм	186	2443,25	1392,50	454444	259005	212933	2,05	381
		стык		427,50	526,50	79515	97929	120	3,36	625
101	Е0125-122-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 325 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	16	2275,29	1420,29	36405	22725	17150	1,71	27
		шт		357,75	535,50	5724	8568	120	3,43	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 273 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	23	2103,39	1358,64	48378	31249	23412	1,60	37
		шт		335,25	513,00	7711	11799	120	3,28	75
103	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 219 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	--	1856,81	1163,81	--	--	--	1,38	--
		шт		288,00	438,75	--	--	--	2,81	--
104	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 159 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	19	1729,58	1132,20	32862	21512	15903	1,27	24
		шт		270,00	427,50	5130	8122	120	2,74	52
105	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 108 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	7	1313,35	875,72	9193	6130	4498	0,96	7
		шт		204,75	330,75	1433	2315	120	2,12	15
		АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
106	Е0124-13-11	Установка шарового крана стального диаметром 720 мм для горячей воды и пара	--	20912,31	10053,81	--	--	--	60,00	--
		компл		10012,50	2767,05	--	--	--	10,83	--
107	Е0124-13-7	Установка шарового крана стального диаметром 325 мм для горячей воды и пара	2	5316,60	2536,72	10633	5073	7951	13,40	27
		компл		2475,00	583,20	4950	1166	130	2,44	5
108	Е0124-13-6	Установка шарового крана стального диаметром 273 мм для горячей воды и пара	2	4204,93	1959,43	8410	3919	6270	10,40	21
		компл		1980,00	431,55	3960	863	130	1,80	4
109	Е0124-13-5	Установка шарового крана стального диаметром 219 мм для горячей воды и пара	2	3005,63	1463,25	6011	2927	4432	7,33	15
		компл		1365,75	338,85	2732	678	130	1,41	3
110	Е0124-13-4	Установка шарового крана стального диаметром 159 мм для горячей воды и пара	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
		компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
111	Е0124-13-3	Установка шарового крана стального диаметром 108 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
		компл		558,00	156,60	2232	626	130	0,65	3
112	Е0124-13-2	Установка шарового крана стального диаметром 76-89 мм для горячей воды и пара	--	1222,18	640,55	--	--	--	2,76	--
		компл		501,75	154,35	--	--	--	0,63	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0124-13-1	Установка шарового крана стального диаметром 57 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
114	Цена завода КЗТИ	Кран шаровый полнопроходный с вертикальным штоком "Баллостар KHSVI" KlingEr Ст700/720-1-ППУ-ПЭ А 1,368м	2	9041948,06	--	18083896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Цена завода КЗТИ	Кран шаровый полнопроходный с вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст325-1-ППУ-ПЭ А 1,40м	2	1414209,11	--	2828418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Цена завода КЗТИ	Кран шаровый с вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст273-1-ППУ-ПЭ А 0,855м	2	941259,33	--	1882519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст219-2-ППУ-ПЭ А 0,825м	2	592518,88	--	1185038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст219-2-ППУ-ПЭ А 1,93м	1	592518,88	--	592519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст159-1-ППУ-ПЭ А 0,76м	--	230148,46	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст89-2-ППУ-ПЭ А 1,68м	--	95739,20	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст76-2-ППУ-ПЭ А 0,72м	--	48425,30	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст76-2-ППУ-ПЭ А 0,81м	--	48425,30	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с металлической заглушкой изоляции и вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст219-2-ППУ-ПЭ-650 А 1,93м	1	592518,88	--	592519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с металлической заглушкой изоляции и вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст108-2-ППУ-ПЭ-200 А 2,32м	2	126167,69	--	252335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с металлической заглушкой изоляции и вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст108-2-ППУ-ПЭ-200 А 2,17м	2	126167,69	--	252335	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с металлической заглушкой изоляции и вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст89-2-ППУ-ПЭ-200 А 1,68м	--	102188,34	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СЦена завода КЗТИ	Кран шаровый с металлической заглушкой изоляции и вертикальным штоком "Балломакс" BROEN Ст57-2-ППУ-ПЭ-200 А 1,29м	2	64263,27	--	128527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СЦена завода КЗТИ	Стоимость торцевого ключа 19/27	3	8520,72	--	25562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
129	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0054	139706,75	90794,12	754	490	477	286,00	2
		км		48375,00	19582,83	261	106	130	84,07	--
130	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,0187	70811,26	30144,88	1324	564	1179	236,00	4
		км		40500,00	8009,55	757	150	130	31,06	1
131	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0182	58881,69	25695,31	1072	468	944	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	602	124	130	26,38	--
132	С130804-289 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 206,8 мм	5,4	1560,00	--	8424	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	С130804-284 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 114,8 мм	18,7	482,00	--	9013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	18,2	371,00	--	6752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0109-53-2	Монтаж автоматических клапанов диам. 150-200мм	0,108	9850,48	1162,95	1064	126	726	46,60	5
		т		7357,50	108,00	795	12	90	0,53	--
136	С12021-41	Автоматические клапаны типа "Захлопка" диам. 150-200мм	0,108	147100,00	--	15887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ								
137	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80,817	218,93	--	17693	--	19993	1,54	124
		м3		218,93	--	17693	--	113	--	--
138	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	80,817	134,10	--	10838	--	12246	0,97	79
		м3		134,10	--	10838	--	113	--	--
139	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,2449	221802,38	--	54319	--	7395	175,00	43
		кан.-км		27450,00	--	6723	--	110	--	--
140	С130802-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	27	67,00	--	1809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
141	Ц0112-755-11	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 720 мм	--	13865,00	950,00	--	--	--	62,00	--
		присоед		12400,00	33,80	--	--	--	0,19	--
142	Ц0112-754-9	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм	2	9109,00	557,00	18218	1114	14531	40,00	80
		врезка		8055,00	18,00	16110	36	90	0,10	--
143	Ц0112-754-7	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм	2	5576,00	319,00	11152	638	8968	25,00	50
		врезка		4973,00	9,00	9946	18	90	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Ц0112-754-6	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	2	4725,00	267,00	9450	534	7630	21,00	42
		врезка		4230,00	9,00	8460	18	90	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			65744126	1379009			5724
			Тенге			1103763	480211			2399
	Стоимость оборудования -		Тенге			22794833				
	Транспортные расходы -		Тенге			683845				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			281744				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23760422				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			38820				
	Материалы -		Тенге			2018				
	Всего заработная плата -		Тенге				34588			
		Накладные расходы -	Тенге			31129				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4197				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			74146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				39257			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42893522				
	Материалы -		Тенге			810939				
	Всего заработная плата -		Тенге				1548580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39634445				
	Местные материалы -		Тенге			3089				
		Накладные расходы -	Тенге			1950430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							975
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				292564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2690637				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47534589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8921
		Сметная заработная плата -	Тенге				1841145			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1064				
	Материалы -		Тенге			144				
	Всего заработная плата -		Тенге				806			
		Накладные расходы -	Тенге			726				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				915			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			15887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			953				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			16840				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			71387894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9115
		Сметная заработная плата -	Тенге				1881317			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения		1,2%			571 530				
	ИТОГО с временными					71 959 424				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			1 113 397				
	ИТОГО с зимними					73 072 821				
	Затраты на выслугу лет		1%			481 990				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			192 796				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					73 747 607				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			164 718 848				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			3 294 377				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					168 013 225				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-85 729				
	Итого без возвратных сумм					167 927 495				
	НДС		12%			20 151 299				
	ИТОГО с НДС					188 078 795				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Бюро Верификации - Абдрахманов С.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Тепловые сети ОДК

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ф1=2,234								
1	Ц0108-545-1	Монтаж терминалов	17	843,50	19,50	14340	332	7773	3,00	51
		шт		479,00	2,30	8143	39	95	0,01	--
2	СПрайс-листТОО"Казахстанский трубный завод"	Терминал системы ОДК двойной концевой КТ-12/Ш	8	6998,18	--	55985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс-листТОО"Казахстанский трубный завод"	Терминал системы ОДК промежуточный КТ-12/Ш	3	6998,18	--	20995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс-листТОО"Казахстанский трубный завод"	Терминал системы ОДК проходной КТ-15	6	5948,16	--	35689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-161-1	Монтаж втулки обжимной	120	144,00	--	17280	--	8470	--	--
		шт		74,30	--	8916	--	95	--	--
6	Спрайс-листООО"Термолайн Сервис"	Обжимная втулка TL-3,5	120	6,26	--	752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	300	27,70	2,10	8310	630	5757	0,10	30
		м		19,70	0,50	5910	150	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Спрайс-листЗАО"МПО Электромонтаж"	Соединительный кабель NYM 5х1,5 мм	300	119,60	--	35881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	72	137,90	--	9929	--	5233	--	--
		шт		76,50	--	5508	--	95	--	--
10	Ц0108-407-13	Трубы по установленным конструкциям в земле, диаметр до 50 мм	300	116,40	6,30	34920	1890	20777	0,44	132
		м		71,60	1,30	21480	390	95	0,01	2
11	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	300	389,00	--	116700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			350780	2852			213
			Тенге			49957	579			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			234080				
	Материалы -		Тенге			31970				
	Всего заработная плата -		Тенге				50536			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149301				
		Накладные расходы -	Тенге			48009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7201			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16925				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			299014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				57737			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123702				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			422716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				57737			
	Временные здания и сооружения		1,2%			5 073				
	ИТОГО с временными					427 789				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			9 882				
	ИТОГО с зимними					437 671				
	Затраты на выслугу лет		1%			4 278				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 711				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					443 660				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			990 935				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			19 819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 010 754				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-761				
	Итого без возвратных сумм					1 009 993				
	НДС		12%			121 199				
	ИТОГО с НДС					1 131 192				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Бюро Верификации ВК: Адрахманов С.А.

APPROVED

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Сети ливневой канализации

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	11	13400,00	--	147400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	24	14800,00	--	355200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-774	Скобы ходовые	153,9	129,00	--	19853	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /в колодце/	0,84912	247994,13	49389,75	210577	41938	89889	312,70	266
		т		62775,00	18657,00	53304	15842	130	91,12	77
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1904	121294,13	49389,75	23094	9404	20156	312,70	60
		т		62775,00	18657,00	11952	3552	130	91,12	17
6	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	8	1710,00	--	13680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге			769804	51342			325
			Тенге			65256	19394			95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			769804				
	Материалы -		Тенге			117074				
	Всего заработная плата -		Тенге				84650			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			536133				
		Накладные расходы -	Тенге			110045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			932640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							475
		Сметная заработная плата -	Тенге				101157			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			932640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							475
		Сметная заработная плата -	Тенге				101157			
	Временные здания и сооружения		1,2%			11 192				
	ИТОГО с временными					943 832				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			21 803				
	ИТОГО с зимними					965 634				
	Затраты на выслугу лет		1%			9 438				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 775				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					978 848				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			2 186 304				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			43 726				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 230 030				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-3 750				
	Итого без возвратных сумм					2 226 281				
	НДС		12%			267 154				
	ИТОГО с НДС					2 493 434				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Водопровод В1

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	479	38,27	35,99	18333	17240	5660	0,02	8
		м3		2,28	9,90	1093	4742	97	0,03	16
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 к=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	170	34,79	32,72	5915	5562	1826	0,01	2
		м3		2,08	9,00	353	1530	97	0,03	5
3	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	15,2	562,01	--	8542	--	9653	3,64	55
		м3		562,01	--	8542	--	113	--	--
4	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,6	488,70	--	2737	--	3092	3,17	18
		м3		488,70	--	2737	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	24,7	468,34	--	11568	--	13072	3,04	75
		м3		468,34	--	11568	--	113	--	--
6	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	8,9	407,25	--	3625	--	4096	2,64	23
		м3		407,25	--	3625	--	113	--	--
7	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта	450,3	32,56	30,98	14660	13949	4603	0,01	5
		м3		1,53	9,01	689	4057	97	0,03	14
8	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	851,067	98,12	98,12	83507	83507	16701	--	--
		т		--	19,62	--	16701	100	0,41	351
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	450,3	3,79	3,24	1706	1461	699	--	1
		м3		0,48	1,12	216	504	97	--	2
10	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /грунтом/	251,2	6,83	6,83	1715	1715	455	--	--
		м3		--	1,87	--	469	97	0,01	2
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	244	6,83	6,83	1666	1666	442	--	--
		м3		--	1,87	--	455	97	0,01	1
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	495,1	21,55	4,52	10667	2236	8179	0,11	53
		м3		17,03	--	8432	--	97	--	--
13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	158,8	122,18	--	19402	--	21924	0,89	141
		м3		122,18	--	19402	--	113	--	--
14	С143008-92	Песок природный	465,2	844,00	--	392629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	543,6	201,09	10,34	109313	5621	84615	0,82	447
		м2		133,88	3,87	72777	2104	113	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,1	1234,60	152,52	30988	3828	6879	1,02	26
		м3		153,68	57,15	3857	1434	130	0,28	7
17	Е0122-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм	0,06215	199229,36	127554,83	12382	7928	7990	413,00	26
		км		70416,50	28479,01	4376	1770	130	121,05	8
18	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр труб диам. 300	57,2	439,99	0,69	25167	39	11866	0,91	52
		м		159,30	0,27	9112	15	130	--	--
19	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	120,5435	5880,00	--	708796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	154	27	130	20,64	--
21	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	5,05	188,00	--	949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530 мм /футляров/	0,0572	307552,18	115368,43	17592	6599	16176	857,00	49
		км		162000,00	55530,00	9266	3176	130	271,21	16
23	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	57,4288	8330,00	--	478382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0105-63-1 прим.	Заделка футляров бетоном	0,812	8140,80	360,30	6610	293	392	1,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		283,50	136,17	230	111	115	0,60	--
25	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0572	1308092,51	181410,91	74823	10377	10015	388,00	22
		км		66150,00	68530,50	3784	3920	130	334,70	19
26	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	95,19224	36,09	0,09	3435	9	380	0,02	2
		м2		4,39	0,05	418	5	90	--	--
27	Е0113-26-8 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 /за 2 раза/	190,38448	70,08	0,12	13343	23	483	0,01	3
		м2		2,77	0,05	527	10	90	--	--
28	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,756	20732,90	424,40	15674	321	9489	59,30	45
		км		9495,00	159,75	7178	121	130	0,78	1
		Колодцы								
29	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,85	31893,97	2104,76	90898	5999	11063	13,90	40
		м3		2362,50	623,48	6733	1777	130	2,48	7
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,85	70,00	--	200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,85	100,00	--	285	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С131104-7	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	5	39900,00	--	199500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-6-1	Кирпичная кладка	0,12	12068,24	335,84	1448	40	117	4,54	1
		м3		699,75	126,00	84	15	118	0,61	--
		Арматура								
34	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	0,5	18075,87	36,99	9038	18	196	1,82	1
		шт		288,00	13,50	144	7	130	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	5	2707,16	1459,53	13536	7298	9448	5,29	26
		шт		902,25	551,25	4511	2756	130	2,69	13
36	СПрайс ТОО"SigMETEX"	Задвижка SM-KZ(F4) с обрезиненным клином со штурвалом DN300	5	129097,51	--	645488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
38	СПрайс ТОО"SigMETEX"	Задвижка SM-KZ(F4) с обрезиненным клином со штурвалом DN50	1	12208,95	--	12209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-33-3	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	0,84	87211,77	3066,14	73258	2576	6499	31,20	26
		т		4792,50	1158,75	4026	973	130	5,66	5
40	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,055	204796,82	39324,82	11264	2163	3234	147,70	8
		т		30375,00	14854,50	1671	817	130	72,55	4
41	Е0122-40-2 прим.	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 63 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	--
		фланец		96,75	--	97	--	130	--	--
42	СПрайс Филиал"ЕАТС Астана"	Фланец стальной с ПЭ диам 63 мм /727 700 211 G. Fischer/	1	905,83	--	906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс Филиал"ЕАТС-Астана"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 DN63 /753 801 011 G. Fischer/	1	147,89	--	148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс Филиал"ЕАТС-Астана"	Уплотнительное кольцо DN63 /745 440 306 G. Fischer/	1	129,40	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-40-9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 355 мм	7,5	795,20	105,57	5964	792	5594	2,70	20
		фланец		569,25	4,50	4269	34	130	0,02	--
46	СПрайс Филиал"ЕАТС Астана"	Фланец стальной с ПЭ диам 355 мм /727 700 324 G. Fischer/	7,5	13624,42	--	102183	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс Филиал"ЕАТС-Астана"	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 DN355 /753 800 904 G. Fischer/	7,5	21592,03	--	161940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс Филиал"ЕАТС-Астана"	Уплотнительное кольцо DN355 /745 440 219 G. Fischer/	7,5	2133,32	--	16000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
50	СПрайс ТОО"Арыстан"	Муфта защитная РЕ100-355	10	18826,84	--	188268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство для выпуска воздуха								
51	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	378,84	17,71	758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	--
52	С130903-3 прим.	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 25 мм	2	13000,00	--	26000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-35-1прим.	Установка чугунных вентиля диам. 25 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
54	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
56	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	181,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00042	247994,13	49389,75	104	21	44	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	26	8	130	91,12	--

РАЗДЕЛ 1.Водоотлив В1 в две нитки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /под приямки и канавки/	54	37,04	35,31	2000	1907	801	0,01	1
		м3		1,73	13,56	93	732	97	0,05	3
59	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ /под приямки и канавки/	1,7	325,40	--	553	--	625	2,09	4
		м3		325,40	--	553	--	113	--	--
60	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания	4,23	2156,20	152,52	9121	645	1159	1,02	4
		м3		153,68	57,15	650	242	130	0,28	1
61	Е0122-8-5	Монтаж отводящего коллектора	0,02	115636,32	31953,19	2313	639	2040	360,00	7
		км		66375,00	12071,25	1327	241	130	58,95	1
62	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	25,06	1060,00	--	26564	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Возврат стоимости отводящего коллектора	22,5	-1060,00	--	-23850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0122-8-5к=0,6	Демонтаж отводящего коллектора	0,02	58996,91	19171,91	1180	383	1224	216,00	4
		км		39825,00	7242,75	797	145	130	35,37	1
65	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	214,1	101,10	101,10	21646	21646	13970	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	13970	100	0,38	81
		РАЗДЕЛ 2.Водоотлив В1 в одну нитку								
66	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /под приямки и канавки/	14,4	37,04	35,31	533	508	214	0,01	--
		м3		1,73	13,56	25	195	97	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0101-162-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ /под приямки и канавки/								
			0,4	325,40	--	130	--	147	2,09	1
		м3		325,40	--	130	--	113	--	--
68	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания								
			1,4	2156,20	152,52	3019	214	384	1,02	1
		м3		153,68	57,15	215	80	130	0,28	--
69	Е0122-8-5	Монтаж отводящего коллектора								
			0,0168	115636,32	31953,19	1943	537	1713	360,00	6
		км		66375,00	12071,25	1115	203	130	58,95	1
70	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм								
			16,8	1060,00	--	17808	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Возврат стоимости отводящего коллектора								
			15,12	-1060,00	--	-16027	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0122-8-5к=0,6	Демонтаж отводящего коллектора								
			0,0168	58996,91	19171,91	991	322	1028	216,00	4
		км		39825,00	7242,75	669	122	130	35,37	1
73	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт								
			120,4	101,10	101,10	12172	12172	7856	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	7856	100	0,38	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3699724	222701			1221
			Тенге			197271	71934			619
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3699362				
	Материалы -		Тенге			224044				
	Всего заработная плата -		Тенге				269205			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2546757				
	Местные материалы -		Тенге			508590				
		Накладные расходы -	Тенге			309534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242926				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4251823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				315636			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			362				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			362				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			384				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4252207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1994
		Сметная заработная плата -	Тенге				315636			
	Временные здания и сооружения		1,2%			51 026				
	ИТОГО с временными					4 303 233				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			99 405				
	ИТОГО с зимними					4 402 638				
	Затраты на выслугу лет		1%			43 032				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			17 213				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 462 883				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			9 968 066				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			199 361				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					10 167 427				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-7 654				
	Итого без возвратных сумм					10 159 773				
	НДС		12%			1 219 173				
	ИТОГО с НДС					11 378 946				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

"Прогресс KZ"

Тех сопровождение Нами Мамубаев (С)

19.11.14

19.11.14

APPROVED

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Тротуары

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /для установки бортовых камней/	173,17	235,80	--	40834	--	46142	1,51	262
		м3		235,80	--	40834	--	113	--	--
2	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	346,34	7,04	7,04	2438	2438	647	--	--
		м3		--	1,92	--	667	97	0,01	2
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень	37,14	1932,27	100,89	71765	3747	7100	0,85	32
		м3		123,75	38,25	4596	1421	118	0,18	7
4	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1238	385,68	6,63	477473	8209	181839	0,70	864
		м		108,68	1,76	134546	2175	133	0,01	8
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бортовой камень БР100.25.10	30,95	27400,00	--	848030	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	20,6	12,61	12,61	260	260	87	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	4,38	--	90	97	0,01	--
7	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	51,0	11,19	11,19	571	571	152	--	--
		м3		--	3,06	--	156	97	0,01	1
8	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	51,0	7,99	7,99	408	408	108	--	--
		м3		--	2,18	--	112	97	0,01	--
9	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	51,0	26,22	25,02	1338	1277	393	0,01	--
		м3		1,15	6,79	59	346	97	0,02	1
10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	96,5	21,67	21,67	2091	2091	418	--	--
		т		--	4,33	--	418	100	0,09	9
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	51,0	3,79	3,24	193	166	79	--	--
		м3		0,48	1,12	25	57	97	--	--
12	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	29,8	11,19	11,19	333	333	88	--	--
		м3		--	3,06	--	91	97	0,01	--
13	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	29,8	7,99	7,99	238	238	63	--	--
		м3		--	2,18	--	65	97	0,01	--
14	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	29,8	26,22	25,02	780	745	229	0,01	--
		м3		1,15	6,79	34	202	97	0,02	1
15	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	56,2	35,53	35,53	1998	1998	400	--	--
		т		--	7,11	--	400	100	0,15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	29,8	3,79	3,24	113	97	46	--	--
		м3		0,48	1,12	14	33	97	--	--
17	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	86,1	11,19	11,19	963	963	255	--	--
		м3		--	3,06	--	263	97	0,01	1
18	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	86,1	7,99	7,99	688	688	182	--	--
		м3		--	2,18	--	188	97	0,01	1
19	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	86,1	26,22	25,02	2257	2154	663	0,01	1
		м3		1,15	6,79	99	584	97	0,02	2
20	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	162,7	98,12	98,12	15962	15962	3192	--	--
		т		--	19,62	--	3192	100	0,41	67
21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	86,1	3,79	3,24	326	279	134	--	--
		м3		0,48	1,12	41	96	97	--	--
22	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	19,0	26,22	25,02	498	475	146	0,01	--
		м3		1,15	6,79	22	129	97	0,02	--
23	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	35,9	35,53	35,53	1276	1276	255	--	--
		т		--	7,11	--	255	100	0,15	5
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	19,0	3,79	3,24	72	62	29	--	--
		м3		0,48	1,12	9	21	97	--	--
25	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	19,0	11,19	11,19	213	213	56	--	--
		м3		--	3,06	--	58	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	20,6	14,01	14,01	289	289	96	--	--
		м3		--	4,80	--	99	97	0,02	--
27	Е0101-130-7 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/	144,2	1,39	1,39	201	201	59	--	--
		м3		--	0,42	--	60	97	--	--
28	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	70,0	12,51	12,51	876	876	291	--	--
		м3		--	4,28	--	300	97	0,01	1
29	Е0101-130-8 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	350,2	1,27	1,27	445	445	130	--	--
		м3		--	0,38	--	134	97	--	--
30	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	90,7	14,01	14,01	1270	1270	422	--	--
		м3		--	4,80	--	435	97	0,02	1
31	Е0101-130-7 к=7 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 8 проходов/	144,2	1,39	1,39	201	201	59	--	--
		м3		--	0,42	--	60	97	--	--
32	Е0101-130-7 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 6 проходов/	350,2	1,39	1,39	488	488	142	--	--
		м3		--	0,42	--	147	97	--	--
33	Е0101-17-7 тчп.1.27	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	85,6	26,22	25,02	2245	2142	659	0,01	1
		м3		1,15	6,79	98	581	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1 /в пониженные места/	161,8	98,12	98,12	15877	15877	3175	--	--
		т		--	19,62	--	3175	100	0,41	67
35	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	85,6	3,79	3,24	324	278	133	--	--
		м3		0,48	1,12	41	96	97	--	--
36	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	247,7	14,01	14,01	3469	3469	1152	--	--
		м3		--	4,80	--	1188	97	0,02	4
37	Е0101-130-7 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см /до 6 проходов/	1238,5	1,39	1,39	1725	1725	504	--	--
		м3		--	0,42	--	519	97	--	2
38	Е0127-56-1	Дополнительный слой основания из песка Н-15см /768м3 от разборки/	1238	59,57	14,09	73742	17447	70442	0,24	301
		м2		38,03	4,75	47081	5883	133	0,02	22
39	Е0127-56-2К=3 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	3714	0,83	--	3083	--	4100	0,01	20
		м2		0,83	--	3083	--	133	--	--
40	Е0101-17-7 тчп.1.27	Погрузка материала от разборки существующей дорожной одежды	221,52	26,22	25,02	5808	5543	1705	0,01	2
		м3		1,15	6,79	255	1503	97	0,02	5
41	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /с площадки складирования/	354,43	35,53	35,53	12593	12593	2519	--	--
		т		--	7,11	--	2519	100	0,15	53
42	Е0127-56-1	Основание из щебня от разборки Н-12см	1238	52,22	14,09	64652	17447	70442	0,24	301
		м2		38,03	4,75	47081	5883	133	0,02	22
43	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция свыше 40 мм	17,83	1560,00	--	27810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143008-23	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 5-10 мм	18,10	2370,00	--	42902	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0101-17-7 тчп.1.27	Погрузка материала от разборки существующей дорожной одежды	31,71	26,22	25,02	831	793	244	0,01	--
		м3		1,15	6,79	36	215	97	0,02	1
46	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /с площадки складирования/	73,88	35,53	35,53	2625	2625	525	--	--
		т		--	7,11	--	525	100	0,15	11
47	Е0127-56-1 прим.	Выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	1238	98,64	14,09	122120	17447	70442	0,24	301
		м2		38,03	4,75	47081	5883	133	0,02	22
48	Е0127-56-2к=7 к объему	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	8666	-0,83	--	-7193	--	-9566	-0,01	-47
		м2		-0,83	--	-7193	--	133	--	--
49	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1238	1392,26	21,26	1723612	26320	249912	0,95	1174
		м2		156,15	7,97	193314	9867	123	0,04	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3571114	172124			3212
			Тенге			511156	50093			377
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3571114				
	Материалы -		Тенге			24177				
	Всего заработная плата -		Тенге				561249			
	Местные материалы -		Тенге			2863657				
		Накладные расходы -	Тенге			710291				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							355
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			256884				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4538289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3944
		Сметная заработная плата -	Тенге				667793			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4538289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3944
		Сметная заработная плата -	Тенге				667793			
	Временные здания и сооружения		1,2%			54 459				
	ИТОГО с временными					4 592 748				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			106 092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с зимними					4 698 841				
	Затраты на выслугу лет		1%			45 927				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			18 371				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 763 139				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			10 638 702				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			212 774				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					10 851 476				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-8 169				
	Итого без возвратных сумм					10 843 308				
	НДС		12%			1 301 197				
	ИТОГО с НДС					12 144 504				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Подготовительные работы. Дополнительный объем.

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5412	35,47	33,85	191984	183182	56389	0,01	59
		м3		1,56	9,18	8454	49679	97	0,03	170
2	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	10228,68	98,12	98,12	1003638	1003638	200728	--	--
		т		--	19,62	--	200728	100	0,41	4215
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5412	3,79	3,24	20503	17557	8399	--	18
		м3		0,48	1,12	2598	6061	97	--	20
4	С прайс "Александрит-ИВ"	Дресва с карьера Кощи	6819,12	147,89	--	1008484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е010333-А29-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	11387,9304	210,21	210,21	2393857	2393857	478771	--	--
		т		--	42,04	--	478771	100	0,88	10054
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5412	3,79	3,24	20503	17557	8399	--	18
		м3		0,48	1,12	2598	6061	97	--	20
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5412	12,51	12,51	67692	67692	22473	--	--
		м3		--	4,28	--	23168	97	0,01	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-130-8 к=5 кобъему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	27060	1,27	1,27	34393	34393	10040	--	--
		м3		--	0,38	--	10350	97	--	34
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5412	14,12	12,00	76404	64930	22915	0,01	66
		м3		1,62	2,75	8767	14856	97	0,01	66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4817457	3782805			161
			Тенге			22417	789676			14655
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4817457				
	Всего заработная плата -		Тенге				812093			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1008484				
	Местные материалы -		Тенге			3752				
		Накладные расходы -	Тенге			808115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							404
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121217			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5963106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15220
		Сметная заработная плата -	Тенге				933310			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5963106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15220
		Сметная заработная плата -	Тенге				933310			
	Временные здания и сооружения		1,2%			71 557				
	ИТОГО с временными					6 034 663				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			139 401				
	ИТОГО с зимними					6 174 064				
	Затраты на выслугу лет		1%			60 347				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			24 139				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					6 258 549				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			14 955 914				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			299 118				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					15 255 032				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-10 734				
	Итого без возвратных сумм					15 244 299				
	НДС		12%			1 829 316				
	ИТОГО с НДС					17 073 614				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Наружное электроснабжение. Дополнительный объем

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переустройство ВЛ-10кВ на перекрестке ул. Куйши Дина и пр. Тауельсиздик								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	66,528	40,01	37,63	2662	2503	822	0,02	1
		м3		2,39	10,35	159	689	97	0,04	2
2	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7,392	325,40	--	2405	--	2718	2,09	15
		м3		325,40	--	2405	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	19,008	7,85	7,85	149	149	40	--	--
		м3		--	2,15	--	41	97	0,01	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,008	24,78	5,19	471	99	361	0,12	2
		м3		19,58	--	372	--	97	--	--
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	2,112	140,51	--	297	--	335	1,02	2
		м3		140,51	--	297	--	113	--	--
6	С143008-92	Песок природный	23,232	844,00	--	19608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 в автосамосвалы	52,8	37,43	35,62	1976	1881	621	0,01	1
		м3		1,76	10,36	93	547	97	0,04	2
8	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	99,792	112,84	112,84	11260	11260	2252	--	--
		т		--	22,57	--	2252	100	0,47	47
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	52,8	4,35	3,73	230	197	94	--	--
		м3		0,55	1,29	29	68	97	--	--
10	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	352	37,25	27,25	13110	9594	5576	0,07	24
		м		9,89	6,79	3481	2388	95	0,04	14
11	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	2,112	20200,00	--	42662	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	352	55,82	17,14	19649	6032	12806	0,22	77
		м		34,39	3,91	12104	1376	95	0,02	8
13	С151601-50	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х240 мм2	0,37312	1724200,00	--	643334	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			757813	31715			123
			Тенге			18940	7361			74
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			695700				
	Материалы -		Тенге			1549				
	Всего заработная плата -		Тенге				19349			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			643334				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			19608				
		Накладные расходы -	Тенге			18382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42845				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			756927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				22107			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62113				
	Всего заработная плата -		Тенге				6952			
	Местные материалы -		Тенге			42668				
		Накладные расходы -	Тенге			7243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				8038			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			830444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				30145			
	Временные здания и сооружения		1,2%			9 965				
	ИТОГО с временными					840 409				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			19 413				
	ИТОГО с зимними					859 823				
	Затраты на выслугу лет		1%			8 404				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 362				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					871 589				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			1 946 735				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			38 935				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 985 670				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 495				
	Итого без возвратных сумм					1 984 175				
	НДС		12%			238 101				
	ИТОГО с НДС					2 222 276				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

21-11-14 APPROVED BUREAU VERITAS

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Теплотрасса 2ф325мм, 2ф426мм. Дополнительный объем

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплотрасса 2ф325мм								
1	Е0124-9-7к=0,6	Демонтаж подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 219 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,021	208190,73	86555,73	4372	1818	3881	660,00	14
		км		121635,00	20528,55	2554	431	130	93,28	2
2	Е0122-33-5к=0,6	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /отвод ф219мм-2шт/	0,194	67298,85	29633,85	13056	5749	12322	187,62	36
		т		37665,00	11194,20	7307	2172	130	54,67	11
3	Е0124-9-6к=0,6	Демонтаж подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 159 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,003	187229,92	79634,92	562	239	496	585,00	2
		км		107595,00	19521,45	323	59	130	88,99	--
4	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	1,504	111,40	111,40	168	168	117	--	--
		т		--	77,98	--	117	100	1,64	2
5	Е01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	1,504	107,10	107,10	161	161	113	--	--
		т		--	74,97	--	113	100	1,57	2
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,752	84,26	84,26	63	63	13	--	--
		т		--	16,85	--	13	100	0,35	--
		Теплотрасса 2ф426мм								
7	Е0122-33-6к=0,6	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм /заглушка ф426мм-2шт/	0,0632	41819,89	23594,89	2643	1491	2230	88,62	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		18225,00	8912,70	1152	563	130	43,53	3
8	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	210	40,63	39,18	8532	8228	2949	0,01	2
		м3		1,36	13,11	286	2754	97	0,05	10
9	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	560,52	--	10089	--	11401	3,57	64
		м3		560,52	--	10089	--	113	--	--
10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,4332	84,26	84,26	37	37	7	--	--
		т		--	16,85	--	7	100	0,35	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	1234,60	152,52	11111	1373	2467	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1383	514	130	0,28	3
12	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 426 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0196	649959,23	274175,48	12739	5374	10563	1880,00	37
		км		351000,00	63565,77	6880	1246	130	261,01	5
13	Е0124-10-12	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 426 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0196	618831,06	272302,31	12129	5337	9800	1710,00	34
		км		321750,00	62859,26	6306	1232	130	257,56	5
14	С130806-496Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	39,2	14835,00	--	581532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-40-10	Монтаж муфт диам. 426/630 мм	4	867,45	117,07	3470	468	3229	2,89	12
		шт		616,50	4,50	2466	18	130	0,03	--
16	С130806-4084 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	4	7428,00	--	29712	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0125-51-2	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 426 мм	4	2443,25	1392,50	9773	5570	4579	2,05	8
		стык		427,50	526,50	1710	2106	120	3,36	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0113-44-7	Очистка щетками концов труб перед монтажем муфт	2,128	60,75	--	129	--	116	0,34	1
		м2		60,75	--	129	--	90	--	--
19	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	0,284	6740,11	3311,11	1914	940	1513	17,32	5
		м3		3267,00	2058,75	928	585	100	9,22	3
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /песок/	45	6,48	6,48	292	292	92	--	--
		м3		--	2,10	--	95	97	0,01	--
21	С143008-92	Песок природный	45	844,00	--	37980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /песок/	105	6,48	6,48	680	680	214	--	--
		м3		--	2,10	--	221	97	0,01	1
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками + песок	150	21,55	4,52	3232	677	2478	0,11	16
		м3		17,03	--	2555	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			744376	38665			245
			Тенге			44068	12245			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133132				
	Материалы -		Тенге			3947				
	Всего заработная плата -		Тенге				56313			
	Местные материалы -		Тенге			46451				
		Накладные расходы -	Тенге			68579				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				66600			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			611244				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			611244				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			647919				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			861733				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				66600			
	Временные здания и сооружения		1,2%			10 341				
	ИТОГО с временными					872 074				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			20 145				
	ИТОГО с зимними					892 219				
	Затраты на выслугу лет		1%			8 721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 488				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					904 428				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			2 161 291				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			43 226				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 204 516				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 551				
	Итого без возвратных сумм					2 202 965				
	НДС		12%			264 356				
	ИТОГО с НДС					2 467 321				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки: Реконструкция ул. Куйши Дина на участке от ул. А. Токпанова до пр. Тэуелсіздік г. Астана
Наименование объекта: Корректировка расчета форм (перевод удержания возвратных сумм в текущие цены)

АКТ

приемки выполненных работ

за декабрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8726080				
		Временные здания и сооружения	1,2%			104 713				
		ИТОГО с временными				8 830 793				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%			203 991				
		ИТОГО с зимними				9 034 784				
		Затраты на выслугу лет	1%			88 308				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			35 323				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				9 158 415				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	2,2335			20 455 764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			409 115				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				20 864 879				
		Возврат временных зданий и сооружений	-15%			-15 707				
		Итого без возвратных сумм				20 849 172				
		НДС	12%			2 501 901				
		ИТОГО с НДС				23 351 073				
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДОП)								
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5963106				
		Временные здания и сооружения	1,2%			71 557				
		ИТОГО с временными				6 034 663				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,31%			139 401				
		ИТОГО с зимними				6 174 064				
		Затраты на выслугу лет	1%			60 347				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			24 139				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.				6 258 549				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	2,39			14 955 914				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			299 118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					15 255 032				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-10 734				
	Итого без возвратных сумм					15 244 299				
	НДС		12%			1 829 316				
	ИТОГО с НДС					17 073 614				

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			24781923				
	Временные здания и сооружения		1,2%			297 383				
	ИТОГО с временными					25 079 306				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			579 332				
	ИТОГО с зимними					25 658 638				
	Затраты на выслугу лет		1%			250 793				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			100 317				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					26 009 748				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			58 094 031				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			1 161 881				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					59 255 912				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-44 607				
	Итого без возвратных сумм					59 211 305				
	НДС		12%			7 105 357				
	ИТОГО с НДС					66 316 661				

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРАВОСТОРОННИХ СЪЕЗДАХ

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			3987359				
	Временные здания и сооружения		1,2%			47 848				
	ИТОГО с временными					4 035 207				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			93 213				
	ИТОГО с зимними					4 128 421				
	Затраты на выслугу лет		1%			40 352				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			16 141				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 184 913				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			9 347 207				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			186 944				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					9 534 151				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-7 177				
	Итого без возвратных сумм					9 526 974				
	НДС		12%			1 143 237				
	ИТОГО с НДС					10 670 211				

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПАРКОВКАХ

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			898454				
	Временные здания и сооружения		1,2%			10 781				
	ИТОГО с временными					909 235				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			21 003				
	ИТОГО с зимними					930 239				
	Затраты на выслугу лет		1%			9 092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 637				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					942 968				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			2 106 165				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			42 123				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 148 288				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 617				
	Итого без возвратных сумм					2 146 671				
	НДС		12%			257 601				
	ИТОГО с НДС					2 404 271				

Дорожную одежду на примыканиях улиц ул. Романтиков, ул.Кызылой

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			591998				
	Временные здания и сооружения		1,2%			7 104				
	ИТОГО с временными					599 102				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			13 839				
	ИТОГО с зимними					612 941				
	Затраты на выслугу лет		1%			5 991				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			2 396				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					621 329				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			1 387 768				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			27 755				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 415 523				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 066				
	Итого без возвратных сумм					1 414 457				
	НДС		12%			169 735				
	ИТОГО с НДС					1 584 192				

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			359015				
	Временные здания и сооружения		1,2%			4 308				
	ИТОГО с временными					363 323				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			8 393				
	ИТОГО с зимними					371 716				
	Затраты на выслугу лет		1%			3 633				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 453				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					376 802				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			841 607				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			16 832				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					858 439				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-646				
	Итого без возвратных сумм					857 792				
	НДС		12%			102 935				
	ИТОГО с НДС					960 728				

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			1231467				
	Временные здания и сооружения		1,2%			14 778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО с временными					1 246 245				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			28 788				
	ИТОГО с зимними					1 275 033				
	Затраты на выслугу лет		1%			12 462				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			4 985				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					1 292 480				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			2 886 817				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			57 736				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 944 554				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-2 217				
	Итого без возвратных сумм					2 942 337				
	НДС		12%			353 080				
	ИТОГО с НДС					3 295 417				

ПЕРЕХОДЫ И ДРЕНАЖНЫЕ ВЫПУСКИ

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			4037367				
	Временные здания и сооружения		1,2%			48 448				
	ИТОГО с временными					4 085 815				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			94 382				
	ИТОГО с зимними					4 180 198				
	Затраты на выслугу лет		1%			40 858				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			16 343				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 237 399				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			9 464 436				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			189 289				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					9 653 725				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-7 267				
	Итого без возвратных сумм					9 646 458				
	НДС		12%			1 157 575				
	ИТОГО с НДС					10 804 032				

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			822792				
	Временные здания и сооружения		1,2%			9 874				
	ИТОГО с временными					832 666				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			19 235				
	ИТОГО с зимними					851 900				
	Затраты на выслугу лет		1%			8 327				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 331				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					863 557				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			1 928 797				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			38 576				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 967 373				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 481				
	Итого без возвратных сумм					1 965 892				
	НДС		12%			235 907				
	ИТОГО с НДС					2 201 799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			279624				
	Временные здания и сооружения		1,2%			3 355				
	ИТОГО с временными					282 979				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			6 537				
	ИТОГО с зимними					289 516				
	Затраты на выслугу лет		1%			2 830				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 132				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					293 478				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			655 497				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			13 110				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					668 607				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-503				
	Итого без возвратных сумм					668 104				
	НДС		12%			80 172				
	ИТОГО с НДС					748 276				

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ДОП)

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			830444				
	Временные здания и сооружения		1,2%			9 965				
	ИТОГО с временными					840 409				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			19 413				
	ИТОГО с зимними					859 823				
	Затраты на выслугу лет		1%			8 404				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 362				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					871 589				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			1 946 735				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			38 935				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 985 670				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 495				
	Итого без возвратных сумм					1 984 175				
	НДС		12%			238 101				
	ИТОГО с НДС					2 222 276				

ВОДОПРОВОД В1

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			4252207				
	Временные здания и сооружения		1,2%			51 026				
	ИТОГО с временными					4 303 233				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			99 405				
	ИТОГО с зимними					4 402 638				
	Затраты на выслугу лет		1%			43 032				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			17 213				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 462 883				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			9 968 066				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			199 361				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					10 167 427				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-7 654				
	Итого без возвратных сумм					10 159 773				
	НДС		12%			1 219 173				
	ИТОГО с НДС					11 378 946				

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			14720570				
	Временные здания и сооружения		1,2%			176 647				
	ИТОГО с временными					14 897 217				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			344 126				
	ИТОГО с зимними					15 241 343				
	Затраты на выслугу лет		1%			148 972				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			59 589				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					15 449 904				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			34 508 107				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			690 162				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					35 198 269				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-26 497				
	Итого без возвратных сумм					35 171 772				
	НДС		12%			4 220 613				
	ИТОГО с НДС					39 392 385				

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ТРУБОПРОВОДЫ)

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			71387894				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			23760422				
	Временные здания и сооружения		1,2%			571 530				
	ИТОГО с временными					71 959 424				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			1 113 397				
	ИТОГО с зимними					73 072 821				
	Затраты на выслугу лет		1%			481 990				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			192 796				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					73 747 607				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			164 718 848				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			3 294 377				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					168 013 225				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-85 729				
	Итого без возвратных сумм					167 927 495				
	НДС		12%			20 151 299				
	ИТОГО с НДС					188 078 795				

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ОДК)

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			422716				
	Временные здания и сооружения		1,2%			5 073				
	ИТОГО с временными					427 789				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			9 882				
	ИТОГО с зимними					437 671				
	Затраты на выслугу лет		1%			4 278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			1 711				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					443 660				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			990 935				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			19 819				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					1 010 754				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-761				
	Итого без возвратных сумм					1 009 993				
	НДС		12%			121 199				
	ИТОГО с НДС					1 131 192				

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (ДОП)

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			861733				
	Временные здания и сооружения		1,2%			10 341				
	ИТОГО с временными					872 074				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			20 145				
	ИТОГО с зимними					892 219				
	Затраты на выслугу лет		1%			8 721				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			3 488				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					904 428				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.		2,39			2 161 291				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			43 226				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					2 204 516				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-1 551				
	Итого без возвратных сумм					2 202 965				
	НДС		12%			264 356				
	ИТОГО с НДС					2 467 321				

ТРОТУАРЫ

	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			4538289				
	Временные здания и сооружения		1,2%			54 459				
	ИТОГО с временными					4 592 748				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,31%			106 092				
	ИТОГО с зимними					4 698 841				
	Затраты на выслугу лет		1%			45 927				
	Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			18 371				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.					4 763 139				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.		2,2335			10 638 702				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			212 774				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					10 851 476				
	Возврат временных зданий и сооружений		-15%			-8 169				
	Итого без возвратных сумм					10 843 308				
	НДС		12%			1 301 197				
	ИТОГО с НДС					12 144 504				

	ВСЕГО по формам к корректировке					396 225 695				
	итого сумма возвратных сумм по формам, подлежащие корректировке					-224 879				
	в т.ч. в ценах 2013 г					-212 594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах 2014 г					-12 285				
	итого сумма возвратных сумм по формам, подлежащие корректировке в текущих ценах					-504 195				
	Сумма корректировки					-279 317				
	НДС		12%			-33 518				
	ВСЕГО по корректировке					**-312 835**				

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК