Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Основание: **Договор №76 от 24.03.2020г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
от 28 мая 2020 года

щих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1 Земляные работы.									
			1.1 Водопровод В1 L=10839,0 м.									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	750	25,57	25,57	19178	19178	–	5130	26252
						–	9,5	–	7125	–	1945	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	750	208,27	208,27	156203	156203	–	26428	197241
						–	48,94	–	36705	–	14610	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1.200	т	900	40		36000		–	–	38880
						–		–		–	2880	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	750	16,34	13,99	12255	10493	38	4050	17609
						2,3	5,2	1725	3900	–	1304	

5	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3057,96	118,47	112,52	362277	344082	–	71314	468278
						5,95	26,44	18195	80852	–	34687	
6	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1135,4	149,45	141,93	169686	161147	–	33411	219344
						7,52	33,35	8538	37866	–	16248	
7	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1970,9	208,63	198,19	411189	390613	–	80900	531456
						10,44	46,57	20576	91785	–	39367	
		1.2 Открытый водоотлив.										
8	19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	3077	1092,52	1092,52	3361684	3361684	–	1609384	5368754
						–	726,44	–	2235256	–	397685	

Итого по разделу 1	**6 867 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 443 398
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 493 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38
- перевозка грузов, тенге	36 000
Накладные расходы, тенге	1 830 617
- в т.ч. зарплата, тенге	164 755
Сметная прибыль (8 %), тенге	508 727

Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 27 шт, д=2000 мм - 79 шт..

9	47	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,52	41859,39	8952,99	733377	156856	296219	336899	1155897
						15998,9	3424,71	280301	60001	–	85622	
10	48	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16230		227220		227220	–	245398

				–		–		–	18178		
11	51 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	16936		457272		457272	–	493854
					–		–		–	36582	
12	54 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15965		223510		223510	–	241391
					–		–		–	17881	
		Итого по разделу 2					**2 136 539**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					280 301				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 856				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 001				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 204 221				
		Накладные расходы, тенге					336 899				
		- в т.ч. зарплата, тенге					30 321				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					158 262				
	Раздел 3 Трубопроводы.										
13	76 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,75	328543,65	102935,63	246408	77202	1735	186340	467368
					223294,06	27669,2	167471	20752	–	34620	
		Итого по разделу 3					**467 368**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					167 471				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					77 202				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 752				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 735				
		Накладные расходы, тенге					186 340				
		- в т.ч. зарплата, тенге					16 771				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 620				
		Итого по смете					**9 471 721**				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					496 806				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 677 456				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 574 242				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 205 994				
		- перевозка грузов, тенге					36 000				
		Накладные расходы, тенге					2 353 855				

- в т.ч. зарплата, тенге	211 847
Сметная прибыль (8 %), тенге	701 609

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**9 471 721**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	274 680
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**9 746 400**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	353 794
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**10 100 195**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	202 004
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**10 302 199**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**10 302 199**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**10 302 199**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 030 220
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**9 271 979**
НДС 12%	Тенге	1 112 637
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**10 384 616**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ83VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)