Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района" **Форма 2В**
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Науружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г.)

Акт №2 приемки выполненных работ
за 25 июня 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
			Раздел 1 Земляные работы.									
			1.1 Водопровод В1 L=10839,0 м.									
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3243,55	25,57	25,57	82938	82938	–	22186	113533
						–	9,5	–	30814	–	8410	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3243,55	208,27	208,27	675534	675534	–	114292	853013
						–	48,94	–	158739	–	63186	
3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	3892,26	40		155690		–	–	168146
						–		–		–	12455	

4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3243,55	16,34	13,99	53000	45377	162	17515	76156
						2,3	5,2	7460	16866	–	5641	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2609,07	221,28	221,28	577335	577335	–	97684	729020
						–	52	–	135672	–	54001	
6	6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	4565,87	112		511377		–	–	552288
						–		–		–	40910	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2609,07	19,96	17,04	52077	44459	287	17189	74807
						2,81	6,34	7331	16542	–	5541	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15629,55	118,47	112,52	1851633	1758637	–	364494	2393417
						5,95	26,44	92996	413245	–	177290	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6263,91	149,45	141,93	936141	889037	–	184324	1210103
						7,52	33,35	47105	208901	–	89637	
10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	10031,7	208,63	198,19	2092914	1988183	–	411773	2705062
						10,44	46,57	104731	467176	–	200375	

11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2097,46	3492,63	–	7325652	–	–	5274469	13608131
						3492,63	–	7325652	–	–	1008010	
12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	488,3	2910,53	–	1421212	–	–	1023272	2640043
						2910,53	–	1421212	–	–	195559	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5036,24	715,08	–	3601314	–	–	2592946	6689802
						715,08	–	3601314	–	–	495541	
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42173,79	17,67	17,67	745211	745211	–	199499	1020287
						–	6,57	–	277082	–	75577	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	42173,79	148,58	72	6266182	3036513	–	3289454	10320087
						76,57	31,76	3229247	1339440	–	764451	
		1.2 Открытый водоотлив.										
16	19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	15444,87	1092,52	1092,52	16873829	16873829,37	–	8078235	26948230
						–	726,44	–	11219771,36	–	1996165	

Итого по разделу 1	**70 102 122**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 837 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 717 052
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 284 248
- материалы, изделия и конструкции, тенге	449
- перевозка грузов, тенге	667 068
Накладные расходы, тенге	21 687 333
- в т.ч. зарплата, тенге	1 951 860

			Сметная прибыль (8 %), тенге				5 192 823				
		Раздел 3 Трубопроводы.									
17	76	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,977	328543,65	102935,63	1306618	409375	9203	988100	2478296
						223294,06	27669,2	888040	110040	–	183577	
18	77	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4016,77	1352		5430673		5430673	–	5865127
						–		–		–	434454	
19	80	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8792
						460,25	229,5	1841	918	–	651	
20	81	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1932		7728		7728	–	8346
						–		–		–	618	
			Итого по разделу 3					**8 360 561**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					889 881				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					412 944				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					110 958				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 447 604				
			Накладные расходы, тенге					990 831				
			- в т.ч. зарплата, тенге					89 175				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					619 300				
			Итого по смете					**78 462 683**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 726 930				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 129 996				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14 395 207				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 448 053				
			- перевозка грузов, тенге					667 068				
			Накладные расходы, тенге					22 678 165				
			- в т.ч. зарплата, тенге					2 041 035				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					5 812 123				
			Оборудования				**Тенге**	-				
			Прочие				**Тенге**	-				

Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**78 462 683**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2 275 418
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**80 738 101**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	2 930 793
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**83 668 894**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 673 378
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**85 342 271**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**85 342 271**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**85 342 271**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	8 534 227
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**76 808 044**
НДС 12%	Тенге	9 216 965
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**86 025 010**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационый номер или индивидуальный идентификационый номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

(№аттестата-KZ22VWWC00001751 от 16.03.2020г дог.№29 от 24.02.2020г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационый номер или индивидуальный идентификационый номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)