Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г.)

Акт №3 приемки выполненных работ
от 28 июля 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1 L=10839,0 м.

1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1450,76	25,57	25,57	37096	37096	–	9923	50781
						–	9,5	–	13782	–	3762	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1450,76	208,27	208,27	302150	302150	–	51120	381532
						–	48,94	–	71000	–	28262	

3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1740,91	40		69636		–	–	75207
						–		–		–	5571	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1450,76	16,34	13,99	23705	20296	73	7834	34063
						2,3	5,2	3337	7544	–	2523	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	947,81	221,28	221,28	209731	209731	–	35486	264835
						–	52	–	49286	–	19617	
6	6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	1658,67	112		185771		–	–	200633
						–		–		–	14862	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	947,81	19,96	17,04	18918	16151	104	6244	27175
						2,81	6,34	2663	6009	–	2013	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6719,98	118,47	112,52	796116	756132	–	156715	1029058
						5,95	26,44	39984	177676	–	76227	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2687,99	149,45	141,93	401720	381506	–	79098	519283
						7,52	33,35	20214	89644	–	38465	
10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4360,24	208,63	198,19	909677	864156	–	178976	1175745

					10,44	46,57	45521	203056	–	87092	
11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	761,95	3492,63	–	2661209	–	–	1916071	4943463
						3492,63	–	2661209	–	–	366182	
12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	177,39	2910,53	–	516299	–	–	371735	959077
						2910,53	–	516299	–	–	71043	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1829,54	715,08	–	1308267	–	–	941953	2430238
						715,08	–	1308267	–	–	180018	
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15320,7	17,67	17,67	270717	270717	–	72473	370645
						–	6,57	–	100657	–	27455	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15320,7	148,58	72	2276350	1103090	–	1194978	3749034
						76,57	31,76	1173106	486585	–	277706	
		1.2 Открытый водоотлив.										
16	19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	3368,58	1092,52	1092,52	3680241	3680241,02	–	1761891	5877503
						–	726,44	–	2447071,26	–	435371	
		Итого по разделу 1						**22 088 270**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						5 770 600				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 641 267				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 652 312				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						177				

			- перевозка грузов, тенге				255 407				
			Накладные расходы, тенге				6 784 497				
			- в т.ч. зарплата, тенге				610 605				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				1 636 168				
			Раздел 3 Трубопроводы.								
17	76	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,86	328543,65	102935,63	611091	191460	4304	462124	1159072
						223294,06	27669,2	415327	51465	–	85857	
18	Р	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1878,6	1352		2539867		2539867	–	2743057
						–		–		–	203189	
			Итого по разделу 3					**3 902 129**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					415 327				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					191 460				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 465				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 544 171				
			Накладные расходы, тенге					462 124				
			- в т.ч. зарплата, тенге					41 591				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					289 047				
			Итого по смете					**25 990 399**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 185 927				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 832 727				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 703 777				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 544 348				
			- перевозка грузов, тенге					255 407				
			Накладные расходы, тенге					7 246 621				
			- в т.ч. зарплата, тенге					652 196				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					1 925 215				

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**25 990 399**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	-
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**25 990 399**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	943 451
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**26 933 850**

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	538 677
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**27 472 527**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**27 472 527**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**27 472 527**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	2 747 253
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**24 725 275**
НДС 12%	Тенге	2 967 033
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**27 692 308**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043870, KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г., договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)