Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Науружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г.)

Акт №4 приемки выполненных работ
от 24 августа 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1

1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3960,73	25,57	25,57	101276	101276	–	27091	138637
						–	9,5	–	37627	–	10269	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3960,73	208,27	208,27	824901	824901	–	139563	1041622
						–	48,94	–	193838	–	77157	

3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	4752,87	40		190115		–	–	205324
						–		–		–	15209	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3960,73	16,34	13,99	64718	55411	198	21388	92995
						2,3	5,2	9110	20596	–	6889	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2587,62	221,28	221,28	572589	572589	–	96880	723027
						–	52	–	134556	–	53558	
6	6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	4528,34	112		507174		–	–	547748
						–		–		–	40574	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2587,62	19,96	17,04	51649	44093	285	17047	74192
						2,81	6,34	7271	16406	–	5496	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18329,25	118,47	112,52	2171466	2062407	–	427453	2806833
						5,95	26,44	109059	484625	–	207914	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7338,49	149,45	141,93	1096737	1041552	–	215945	1417697
						7,52	33,35	55185	244739	–	105015	

10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	11903,95	208,63	198,19	2483521	2359244	–	488624	3209916
						10,44	46,57	124277	554367	–	237772	
11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	2080,22	3492,63	–	7265439	–	–	5231116	13496279
						3492,63	–	7265439	–	–	999724	
12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	484,29	2910,53	–	1409541	–	–	1014869	2618363
						2910,53	–	1409541	–	–	193953	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4994,85	715,08	–	3571717	–	–	2571636	6634822
						715,08	–	3571717	–	–	491468	
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41827,16	17,67	17,67	739086	739086	–	197859	1011901
						–	6,57	–	274804	–	74956	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	41827,16	148,58	72	6214679	3011556	–	3262418	10235265
						76,57	31,76	3202706	1328431	–	758168	
16	16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3960,73	208,27	208,27	824901	824901	–	139563	1041622

						–	48,94	–	193838	–	77157	
17	17	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	4752,87	40		190115		–	–	205324
						–		–		–	15209	
18	18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	3960,73	16,34	13,99	64718	55411	198	21388	92995
						2,3	5,2	9110	20596	–	6889	
			Итого по разделу 1					**45 594 560**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 763 415				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 692 426				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 504 423				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					681				
			- перевозка грузов, тенге					887 404				
			Накладные расходы, тенге					13 872 843				
			- в т.ч. зарплата, тенге					1 248 556				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					3 377 375				
		Раздел 3 Трубопроводы.										
20	76	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,339	328543,65	102935,63	439920	137831	3098	332679	834407
						223294,06	27669,2	298991	37049	–	61808	
21	Р	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1352,29	1352		1828296		1828296	–	1974560
						–		–		–	146264	
22	Р	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,669	395230,17	119935,29	1054869	320107	9766	802650	2006121
						271636	32132,22	724996	85761	–	148602	
23	Р	2301-0501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К-1,01	м	2695,69	1733		4671631		4671631	–	5045361

						–			–	373730	
24	78	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,07	431234,98	145627,24	461421	155821	6424	338135	863521
						279604,01	39601,87	299176	42374	–	63964	
25	Р	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К-1,01	м	1080,7	2843		3072430		3072430	–	3318225
						–		–		–	245794	

Итого по разделу 3	**14 042 194**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 323 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	613 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165 184
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 591 645
Накладные расходы, тенге	1 473 464
- в т.ч. зарплата, тенге	132 612
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 040 163
Итого по смете	**59 636 755**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 086 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 306 185
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 669 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 592 326
- перевозка грузов, тенге	887 404
Накладные расходы, тенге	15 346 307
- в т.ч. зарплата, тенге	1 381 168
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 417 537

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**59 636 755**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 729 466
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**61 366 220**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	2 227 594
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**63 593 814**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 271 876
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**64 865 691**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**64 865 691**

Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**64 865 691**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	6 486 569
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**58 379 122**
НДС 12%	Тенге	7 005 495
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**65 384 616**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)