Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016, уч.4340, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Науружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г.)

Акт №5 приемки выполненных работ
от 21 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1

1	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	261,16	118,47	112,52	30940	29386	–	6090	39992
						5,95	26,44	1554	6905	–	2962	
2	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	111,30	149,45	141,93	16634	15797	–	3275	21502
						7,52	33,35	837	3712	–	1593	
3	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	180,50	208,63	198,19	37658	35773	–	7409	48672
						10,44	46,57	1884	8406	–	3605	

4	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	32,06	3492,63	–	111974	–	–	80621	208002
						3492,63	–	111974	–	–	15408	
5	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,34	2910,53	–	21363	–	–	15382	39684
						2910,53	–	21363	–	–	2940	
			Итого по разделу 1					**357 853**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					137 612				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					80 956				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					19 023				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
			Накладные расходы, тенге					112 777				
			- в т.ч. зарплата, тенге					10 150				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					26 508				
			Раздел 3 Трубопроводы.									
6	Р	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,077	395230,17	119935,29	30433	9235	282	23156	57876
						271636	32132,22	20916	2474	–	4287	
7	Р	2301-0501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К-1,01	м	77,77	1733		134775		134775	–	145557
						–		–		–	10782	
			Итого по разделу 3					**203 434**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 916				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 235				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 474				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					135 057				
			Накладные расходы, тенге					23 156				
			- в т.ч. зарплата, тенге					2 084				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					15 069				

Итого по смете	**561 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 528
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	90 191
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 497
- материалы, изделия и конструкции, тенге	135 057
Накладные расходы, тенге	135 934
- в т.ч. зарплата, тенге	12 234
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 577

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**561 287**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	16 277
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**577 564**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	20 966
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**598 529**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	11 971
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**610 500**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**610 500**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**610 500**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	61 050
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**549 450**
НДС 12%	Тенге	65 934
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**615 384**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)