ФОРМА № 3 КС

СПРАВКА № 1

от 20 апрель 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за апрель 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области**

ДОГОВОР **№ 76 от 24.03.2020 года, доп. соглашение № 76/1 от "07" апреля 2020 г., доп.соглашение № 76/3 от "18 марта 2021г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области	361 021 541	361 021 541	191 287 671					191 287 671		191 287 671	
НДС (12%)	43 322 585	43 322 585	22 954 521					22 954 521		22 954 521	
ИТОГО по актам	**404 344 126**	**404 344 126**	**214 242 192**					**214 242 192**		**214 242 192**	
аванс 30%		121 303 238	64 272 658					64 272 658		64 272 658	
5 % на сдачу объекта		20 217 206	10 712 110					10 712 110		10 712 110	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**262 823 682**	**139 257 425**					**139 257 425**		**139 257 425**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Нурай Строй"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение

"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Науружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №76/3 от 18.03.21г.)

Акт №6 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы.
1.1 Водопровод В1

1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	942,14	25,57	25,57	24091	24091	–	6444	32978
						–	9,5	–	8950	–	2443	
2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	942,14	208,27	208,27	196219	196219	–	33198	247771
						–	48,94	–	46108	–	18353	

3	3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1130,57	40		45223		–	–	48841
						–		–		–	3618	
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	942,14	16,34	13,99	15395	13181	47	5088	22121
						2,3	5,2	2167	4899	–	1639	
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	615,33	221,28	221,28	136160	136160	–	23038	171934
						–	52	–	31997	–	12736	
6	6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	1077,17	112		120643		–	–	130294
						–		–		–	9651	
7	7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	615,53	19,96	17,04	12286	10489	68	4055	17648
						2,81	6,34	1730	3902	–	1307	
8	8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3930,86	118,47	112,52	465689	442300	–	91671	601949
						5,95	26,44	23389	103932	–	44589	
9	9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1634,33	149,45	141,93	244251	231960	–	48092	315731
						7,52	33,35	12290	54505	–	23387	
10	10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	2651,13	208,63	198,19	553105	525427	–	108821	714881

						10,44	46,57	27678	123463	–	52954	
11	11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	462,76	3492,63	–	1616249	–	–	1163700	3002345
						3492,63	–	1616249	–	–	222396	
12	12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	107,85	2910,53	–	313901	–	–	226008	583102
						2910,53	–	313901	–	–	43193	
13	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1188,14	715,08	–	849615	–	–	611723	1578245
						715,08	–	849615	–	–	116907	
14	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9949,55	17,67	17,67	175809	175809	–	47065	240704
						–	6,57	–	65369	–	17830	
15	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9949,55	148,58	72	1478304	716368	–	776041	2434693
						76,57	31,76	761837	315998	–	180348	
16	16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6386,45	208,27	208,27	1330106	1330106	–	225038	1679556
						–	48,94	–	312553	–	124412	
17	17	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	7663,74	40		306550		–	–	331074

						–		–		–	24524	
18	18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	6386,45	16,34	13,99	104355	89346	319	34487	149949
						2,3	5,2	14689	33210	–	11107	
		1.2 Открытый водоотлив.										
19	19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	6059,95	1092,52	1092,52	6620617	6620617	–	3169577	10573409
						–	726,44	–	4402190	–	783215	
20	20	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную приямков (зумпфов) размером 1,0*1,0*1,0 м (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	227	2910,53	–	660690	–	–	475697	1227298
						2910,53	–	660690	–	–	90911	
21	21	1110-0102-0601	Крепление досками стенок зумпфов НР = 90 % К=361,000;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	907	786,22	14,56	713102	13206	360115	311337	1106393
						374,62	6,78	339780	6149	–	81955	
22	22	1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри зумпфа НР = 99 % К=361,000;	м3 основания	113,5	4010,42	224,09	455183	25434	322198	113409	614079
						947,58	61,71	107550	7004	–	45487	
23	23	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную водоотводной канавы размером 0,4*0,4 м (грунт мокрый) V=30*0,4*0,4=4,8 м3 НР = 72 % К=361,000; т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1087,8	2910,53	–	3166075	–	–	2279574	5881300
						2910,53	–	3166075	–	–	435652	
24	24	1110-0102-0601	Крепление досками стенок водоотводной канавы размером 0,4*2=0,8 м НР = 90 % К=0,800;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5445,2	786,22	14,56	4281125	79282	2161962	1869119	6642264
						374,62	6,78	2039881	36918	–	492020	

25	25 1123-0101-0102	Подсыпка щебнем фракции 20-40 мм внутри водоотводной канавы V=0,4*0,2=0,08 м2 НР = 99 % К=0,080;	м3 основания	544,12	4010,42	224,09	2182150	121932	1544621	543683	2943899
					947,58	61,71	515597	33578	–	218067	
26	26 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка фодосбросных труб НР = 99 % К=361,000;	км трубопровода	1,134	477015,51	105970,08	540936	120170	14771	444154	1063897
					358019,94	37606,65	405995	42646	–	78807	
27	27 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	3,15	2518		7932		7932	–	8566
					–		–		–	635	
28	28 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж сбросного коллектора НР = 99 % К=361,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	1,134	278393,91	63581,72	315699	72102	–	266493	628767
					214812,19	22563,99	243597	25588	–	46575	
29	29 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка водосбросного коллектора НР = 99 %	км трубопровода	0,063	756190	230300	47640	14509	3057	34380	88582
					477360	73870	30074	4654	–	6562	
30	30 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	63	4266		268758		268758	–	290259
					–		–		–	21501	
31	31 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,063	424590	138170	26749	8705	–	20629	51168
					286420	44330	18044	2793	–	3790	
32	32 3205-0101-0801	Насос фекальный, напором 24 м (ФГ 216/24) (1 рабочий + 1 резервный) К=2,000;	маш.-ч	1143	1359	1359	1553337	1553337	–	–	1677604
					–	1012	–	1156716	–	124267	
33	33 2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	629	16		10064		10064	–	10869

						–		–		–	805	
	1.3 Водопровод В1 L=3912,0 м (тр-вод от колодцев до потребителя).											
34	34 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2978,36	25,58	25,58	76186	76186	–	20372	104283
					–	9,5	–	28294	–	7725	
35	35 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2978,36	208,27	208,27	620303	620303	–	104948	783271
					–	48,94	–	145761	–	58020	
36	36 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	3574,03	40		142961		–	–	154398
					–		–		–	11437	
37	37 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2978,36	16,34	13,99	48666	41667	149	16083	69930
					2,3	5,2	6850	15487	–	5180	
38	38 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	28893,54	118,47	112,52	3423018	3251101	–	673820	4424585
					5,95	26,44	171917	763945	–	327747	
39	39 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	19263,49	164,4	156,13	3166918	3007609	–	623721	4093890
					8,28	36,69	159502	706777	–	303251	

40	40 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1587,46	2078,45	–	3299456	–	–	2375608	6129070
					2078,45	–	3299456	–	–	454005	
41	41 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4973,83	715,08	–	3556686	–	–	2560814	6606901
					715,08	–	3556686	–	–	489400	
42	42 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	44770,59	17,67	17,67	791096	791096	–	211783	1083109
					–	6,57	–	294143	–	80230	
43	43 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	44770,59	148,58	72	6652014	3223482	–	3491999	10955534
					76,57	31,76	3428084	1421914	–	811521	
44	44 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2644,92	208,27	208,27	550857	550857	–	93199	695580
					–	48,94	–	129442	–	51524	
45	45 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	3173,904	40		126956		–	–	137113
					–		–		–	10156	
46	46 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	2644,92	16,34	13,99	43218	37002	132	14283	62101
					2,3	5,2	6083	13754	–	4600	
		Итого по разделу 1					**80 411 932**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 779 406				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					24 120 055				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 342 640				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 694 194				
		- перевозка грузов, тенге					742 333				
		Накладные расходы, тенге					23 119 151				
		- в т.ч. зарплата, тенге					2 080 724				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5 956 439				
		Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 27 шт, д=2000 мм - 79 шт..									
47	47 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	280,02	41859,39	8952,99	11721466	2507016	4734438	5384609	18474562
					15998,9	3424,71	4480012	958987	–	1368486	
48	48 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	84	16230		1363320		1363320	–	1472386
					–		–		–	109066	
49	49 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	22502		967586		967586	–	1044993
					–		–		–	77407	
50	51 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	267	16936		4521912		4521912	–	4883665
					–		–		–	361753	
51	53 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	129	22565		2910885		2910885	–	3143756
					–		–		–	232871	
52	54 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	84	15965		1341060		1341060	–	1448345

						–		–		–	107285	
53	55	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	43	20749		892207		892207	–	963584
						–		–		–	71377	
54	60	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	588	1211,04	1,04	712092	612	–	434175	1237968
						1210	0,48	711480	282	–	91701	
55	61	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=233,000;	м	61,8	1076		66497		66497	–	71817
						–		–		–	5320	
56	62	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	48,6	2306		112072		112072	–	121037
						–		–		–	8966	
57	Р	2301-0501-1014	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	3,2	2867		9174		9174	–	9908
								–		–	734	
58	Р	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	4	4470		17880		17880	–	19310
								–		–	1430	
59	Р	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	141	8373		1180593		1180593	–	1275040
						–		–		–	94447	
60	65	2106-0208-0501	Лестницы С5 -105 шт, С7 - 1 шт	т	3,7639	544342		2048849		2048849	–	2212757
						–		–		–	163908	
61	66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	195,72	77,95	2,29	15256	448	6880	5503	22420

					40,51	0,24	7929	47	–	1661	
62	67 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	391,44	73,49	1,62	28767	634	18860	6463	38049
					23,69	0,24	9273	94	–	2818	
63	70 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	46,53	5441,09	1654,79	253174	76997	139434	63263	341752
					789,66	672,3	36743	31282	–	25315	
64	71 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон класса В7.5. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	46,53	20746,91	1067,17	965354	49655	862495	57705	1104904
					1143,43	219,4	53204	10209	–	81845	
		Итого по разделу 2					**37 886 252**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 298 640				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 635 363				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 000 901				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 194 140				
		Накладные расходы, тенге					5 951 719				
		- в т.ч. зарплата, тенге					535 655				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 806 389				
		Раздел 3 Трубопроводы.									
65	72 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,488	271694,02	71919,73	2034445	538535	4877	1617917	3944551
					199122,96	19127,56	1491033	143227	–	292189	
66	73 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7562,88	221		1671396		1671396	–	1805108
					–		–		–	133712	
67	Р 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; /вывода/	м	1224,12	221		270531		270531	–	292173
					–		–		–	21642	
68	74 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,578	288404,34	81341,22	166698	47015	597	130246	320699

					206029,59	21585,8	119085	12477	–	23756	
69	Р 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	583,78	446		260366		260366	–	281195
					–		–		–	20829	
70	Р 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	757,6	1352		1024275		1024275	–	1106217
					–		–		–	81942	
71	Р 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,163	395230,17	119935,29	64423	19549	596	49019	122517
					271636	32132,22	44277	5238	–	9075	
72	Р 2301-0501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К-1,01	м	164,63	1733		285304		285304	–	308128
					–		–		–	22824	
73	78 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,783	431234,98	145627,24	337657	114026	4701	247439	631903
					279604,01	39601,87	218930	31008	–	46808	
74	Р 2301-0501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К-1,01	м	790,83	2163		1710565		1710565	–	1847411
					–		–		–	136845	
75	80 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1352,5	892,25	5410	3569	–	2731	8793
					460,25	229,5	1841	918	–	651	
76	81 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1932		5796		5796	–	6260
					–		–		–	464	
77	Р 2302-0302-2412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3886		3886		3886	–	4197

					–		–		–	311	
78	89 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	319	1142,35	25,92	364410	8268	55209	301744	719446
					943,36	12,1	300932	3860	–	53292	
79	Р 2904-0001-0001 (пл)	Кран шаровый компрессионный ф32х1	шт.	303	1130		342390		342390	–	369781
					–		–		–	27391	
80	Р 2304-0102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	16	23909		382544		382544	–	413148
					–		–		–	30604	
81	92 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1142,33	26	6854	156	1038	5675	13531
					943,33	12	5660	72	–	1002	
82	Р 2304-0103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	6	9297		55782		55782	–	60245
					–		–		–	4463	
83	94 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30	1905,88	77,76	57176	2333	9820	45652	111055
					1500,8	36,32	45024	1090	–	8226	
84	Р 2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	30	16651		499530		499530	–	539492
					–		–		–	39962	
85	Р 1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2479,01	129,6	2479	130	334	2055	4897
					2015,36	60,5	2015	61	–	363	

86	Р 2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1	21692		21692		21692	–	23427
					–		–		–	1735	
87	Р 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	2796,73	181,44	11187	726	1877	8834	21623
					2146,16	84,71	8585	339	–	1602	
88	Р 2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	25556		102224		102224	–	110402
					–		–		–	8178	
89	Р 1122-1001-0103	Гидранты пожарные, Н=2,0 м. Установка НР = 99 %	шт.	53	48516,73	173,41	2571387	9191	2464580	100358	2885485
					1841,82	70,86	97616	3756	–	213740	
90	98 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	42	512,81	28,97	21538	1217	887	19240	44041
					462,73	–	19435	–	–	3262	
91	99 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	42	1369		57498		57498	–	62098
					–		–		–	4600	
92	100 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	249	986,8	57,96	245713	14432	15249	213872	496352
					867,6	–	216032	–	–	36767	
93	101 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	249	2623		653127		653127	–	705377
					–		–		–	52250	
94	Р 1122-1201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	1164,97	64,4	18640	1030	1183	16262	37694
					1026,66	–	16427	–	–	2792	

95	Р 2302-0103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3339		53424		53424	–	57698
					–		–		–	4274	
96	Р 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150мм. Приварка НР = 99 %	фланец	17	1502,35	108,03	25540	1837	1580	22106	51458
					1301,4	12,1	22124	206	–	3812	
97	Р 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	17	4471		76007		76007	–	82088
					–		–		–	6081	
98	102 2302-0103-0207	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1369		30118		30118	–	32527
					–		–		–	2409	
99	103 2302-0103-0210	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	188	2623		493124		493124	–	532574
					–		–		–	39450	
100	Р 2302-0103-0211	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	55	3339		183645		183645	–	198337
					–		–		–	14692	
101	Р 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	36	4471		160956		160956	–	173832
					–		–		–	12876	
102	Р 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	301	1352,5	892,25	407103	268567	–	205539	661652
					460,25	229,5	138535	69080	–	49011	
103	104 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	778		17116		17116	–	18485

						–		–		–	1369	
104	105 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	188	1411		265268		265268	–	286489
					–		–		–	21221	
105	Р 2302-0302-8011	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	1572		86460		86460	–	93377
					–		–		–	6917	
106	Р 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2442		39072		39072	–	42198
					–		–		–	3126	
107	Р 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	3037		60740		60740	–	65599
					–		–		–	4859	
108	Р 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: седелки. Установка НР = 99 %	шт.	303	1352,5	892,25	409808	270352	–	206904	666049
					460,25	229,5	139456	69539	–	49337	
109	Р 2302-0301-1714	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	543		13575		13575	–	14661
					–		–		–	1086	
110	Р 2302-0301-1731	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	202	849		171498		171498	–	185218
					–		–		–	13720	
111	Р 2302-0301-1741	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 125x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	1253		58891		58891	–	63602
					–		–		–	4711	
112	Р 2302-0301-1744	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 140x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2951		47216		47216	–	50993

						–		–	–	3777	
113	Р 2302-0301-1744	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2951		38363		38363	–	41432
					–		–		–	3069	
114	110 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников, крестов, отводов, переходов, заглушек НР = 99 %	т фасонных частей	2,06592	1308132,07	496255,09	2702496	1025223	743133	1202624	4217530
					452166,44	135838,99	934140	280632	–	312410	
115	111 1122-1001-0101	Вантузы одинарные д=50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	2067,25	51,75	2067	52	214	1807	4185
					1801,5	24,25	1802	24	–	310	
116	112 2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	44924		44924		44924	–	48518
					–		–		–	3594	
117	113 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1272,25	204,25	1272	204	21	1089	2550
					1047,5	63,25	1048	63	–	189	
118	114 2304-1013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10 °С до +150 °С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5772		5772		5772	–	6234
					–		–		–	462	
		Итого по разделу 3					**24 894 531**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 823 995				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 326 412				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					621 588				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 498 969				
		Накладные расходы, тенге					4 401 116				
		- в т.ч. зарплата, тенге					396 100				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 844 039				
		Итого по смете					**143 192 715**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 902 041				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 081 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 965 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 387 303
- перевозка грузов, тенге	742 333
Накладные расходы, тенге	33 471 986
- в т.ч. зарплата, тенге	3 012 479
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 606 868

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**143 192 715**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	4 152 589
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**147 345 304**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	5 348 635
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**152 693 938**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	3 053 879
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**155 747 817**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**155 747 817**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**155 747 817**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	15 574 782
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**140 173 035**
НДС 12%	Тенге	16 820 764
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**156 993 800**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Науружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №76/3 от 18.03.21г.)

Акт №7 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

щих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №6-4-2. Резервуар для сброса воды воды емкостью 100 м3												
		Раздел 1 Земляные работы.										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)) НР = 72 %	м3 грунта	27,08	25,59	25,59	693	693	–	185	948
						–	9,49	–	257	–	70	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	192,55	149,45	141,93	28777	27329	–	5666	37198
						7,52	33,35	1448	6422	–	2755	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,4	1807,34	–	38677	–	–	27847	71847
						1807,34	–	38677	–	–	5322	

4	4	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	177,3	198,97	190,53	35277	33781	18	7357	46045
						8,34	49,29	1479	8739	–	3411	
5	5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	310,275	112		34751		–	–	37531
						–		–		–	2780	
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	785,38	–	10210	–	–	7351	18966
						785,38	–	10210	–	–	1405	
7	7	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	116,85	32,43	32,43	3789	3789	–	781	4936
						–	9,28	–	1084	–	366	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	148,58	72,01	17362	8414	–	9114	28594
						76,57	31,76	8947	3711	–	2118	
9	9	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	225,4	189,29	186,05	42666	41936	–	9023	55824
						3,24	52,36	730	11802	–	4135	
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	148,58	72,01	33490	16231	–	17581	55156
						76,57	31,76	17259	7159	–	4086	
11	11	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	36	288,47	276,28	10385	9946	4	2166	13555
						12,08	71,47	435	2573	–	1004	

12	12	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом по перекрытию и обсыпки. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	180	124,48	–	22406	–	–	16133	41622
						124,48	–	22406	–	–	3083	
			Итого по разделу 1					**412 221**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 591				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 119				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 747				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					22				
			- перевозка грузов, тенге					34 751				
			Накладные расходы, тенге					103 203				
			- в т.ч. зарплата, тенге					9 288				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					30 535				
			Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции.									
13	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В7.5, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	21458,82	1067,19	94848	4717	85077	5482	108356
						1143,44	219,46	5054	970	–	8026	
14	14	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	46,2	1419,39	243,74	65576	11261	10336	36794	110559
						951,93	56,17	43979	2595	–	8190	
15	15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	711,6	27,06	32876	1250	17152	14164	50803
						313,29	12,86	14474	594	–	3763	
16	16	1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон класса В25, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	14,6	33686,92	3026,99	491829	44194	336336	114604	654947
						7623,22	1002,67	111299	14639	–	48515	
17	17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	220423		741		741	–	800
						–		–		–	59	

18	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,06228	211511		13173		13173	–	14227
						–		–		–	1054	
19	19	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (каркас Кп-1 - 6 шт) НР = 91 %								
				т	0,06564	18220,6	1325,41	1196	87	19	1013	2386
						16605,73	350,4	1090	23	–	177	
20	20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,00715	220423		1576		1576	–	1702
						–		–		–	126	
21	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				т	1,2389	211511		262041		262041	–	283004
						–		–		–	20963	
22	22	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода из трубы 108*4 мм НР = 91 %								
				т	0,03495	599484,98	16595,14	20952	580	18575	1833	24608
						51416,31	6208,87	1797	217	–	1823	
23	23	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
				м	3,406	2518		8576		8576	–	9262
						–		–		–	686	
24	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
				т	0,0003	220423		66		66	–	71
						–		–		–	5	
25	25	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %								
				м2	1,16	253,45	2,59	294	3	255	25	344

						31,03	–	36	–	–	26	
26	26	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,16	142278,45	1,72	165043	2	165023	12	178260
						15,52	–	18	–	–	13204	
27	27	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	4,64	140842,67	1,51	653510	7	653433	50	705844
						15,09	0,43	70	2	–	52285	
28	28	1146-0101-0801	Обетонирование трубы, бетон класса В15 (см. АС-13) НР = 84 %	м3	2,3	62603,48	1201,3	143988	2763	73449	57834	217968
						29467,83	466,96	67776	1074	–	16146	
29	29	1106-0101-0113	Бетонный столбик под трубу, бетон класса В15. Устройство (лист АС-14, 15) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	26500	1125	2120	90	1633	379	2698
						4962,5	237,5	397	19	–	200	
30	30	1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон кламсса В25, F100. W6 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %	м3	26,6	34099,14	3027,07	907037	80520	623740	208797	1205101
						7623,2	1002,63	202777	26670	–	89267	
31	31	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	220423		2398		2398	–	2590
						–		–		–	192	
32	32	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,28088	211511		270920		270920	–	292594
						–		–		–	21674	
33	33	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,38968	18211,39	1310,37	25308	1821	400	21446	50494
						16613,18	345,4	23087	480	–	3740	

34	34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР = 91 %	т	0,0312	645256,41	1250	20132	39	13224	6265	28509
						220160,26	512,82	6869	16	–	2112	
35	35	1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливного и подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14, 15) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01306	29938,74	4211,33	391	55	27	383	836
						23660,03	1225,11	309	16	–	62	
36	36	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0108	246399		2661		2661	–	2874
						–		–		–	213	
37	37	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00226	276039		624		624	–	674
						–		–		–	50	
38	38	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	253,7	1,85	137	1	119	12	161
						31,48	–	17	–	–	12	
39	39	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	142274,07	–	76828	–	76820	6	82980
						14,81	–	8	–	–	6147	
40	40	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	2,16	140843,06	1,85	304221	4	304184	23	328583
						15,28	–	33	–	–	24340	
41	41	1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	108,24	1683,55	347,51	182227	37614	36238	92473	296676
						1001,25	80,18	108375	8679	–	21976	

42	42	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2884,5	1389,75	11538	5559	463	7878	20969
						1379	290	5516	1160	–	1553	
43	43	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	49982		189932		189932	–	205126
						–		–		–	15195	
44	44	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление плит установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-4) НР = 118 %	т арматуры	0,0258	50116,28	1162,79	1293	30	–	1507	3024
						48953,49	542,64	1263	14	–	224	
45	45	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	211511		5457		5457	–	5894
						–		–		–	437	
46	46	1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 %	м2	4,84	296,9	60,54	1437	293	204	949	2577
						194,21	21,28	940	103	–	191	
47	47	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	21169		12701		12701	–	13718
						–		–		–	1016	
48	48	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Лм1 НР = 69 %	т конструкций	0,0805	68720,5	24931,68	5532	2007	801	2303	8462
						33838,51	7627,33	2724	614	–	627	
49	49	2106-0208-0501	Лестницы-стемянки Лм1	т	0,0805	544342		43820		43820	–	47325
						–		–		–	3506	
50	50	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (см. АС-20) НР = 69 %	м2	0,48	252,08	2,08	121	1	105	10	142

						31,25	–	15	–	–	11	
51	51	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см. Ас-20) НР = 69 %	м2	7,15	142277,34	1,68	1017283	12	1017163	76	1098748
						15,1	0,28	108	2	–	81389	
52	52	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза (см. АС-20) НР = 69 % К=4,000;	м2	28,6	140842,87	1,61	4028106	46	4027627	303	4350682
						15,14	0,21	433	6	–	322273	
53	53	1106-0701-0201	Пояса в опалубке, бетон класса В25. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	36865	4543,33	88476	10904	55950	21597	118879
						9009,17	879,58	21622	2111	–	8806	
54	54	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР = 91 %	т	0,054	489592,59	1259,26	26438	68	22887	3195	32004
						64500	518,52	3483	28	–	2371	
55	55	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	60,63	607,64	99,04	36841	6005	18358	12790	53601
						205,82	23,47	12479	1423	–	3970	
56	56	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (от 20 до толщины 50 мм) НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	1212,6	17,95	1,47	21766	1783	19062	1249	24857
						0,76	0,36	922	437	–	1841	

Итого по разделу 2	**10 643 919**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	636 970
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 891
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 393 345
Накладные расходы, тенге	613 450
- в т.ч. зарплата, тенге	55 210
Сметная прибыль (8 %), тенге	788 438
Итого по смете	**11 056 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	738 561

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	353 835
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 393 366
- перевозка грузов, тенге	34 751
Накладные расходы, тенге	716 653
- в т.ч. зарплата, тенге	64 499
Сметная прибыль (8 %), тенге	818 973

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**11 056 140**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	320 628
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**11 376 768**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	412 977
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**11 789 745**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	235 795
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**12 025 540**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**12 025 540**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**12 025 540**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 202 554
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**10 822 986**
НДС 12%	Тенге	1 298 758
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**12 121 744**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №76/3 от 18.03.21г.)

Акт №8 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

щих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 (№1)

Раздел 1 Земляные работы.

1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)) НР = 72 %	м3 грунта	27,08	25,59	25,59	693	693	–	185	948
						–	9,49	–	257	–	70	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	192,55	149,45	141,93	28777	27329	–	5666	37198
						7,52	33,35	1448	6422	–	2755	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,4	1807,34	–	38677	–	–	27847	71847
						1807,34	–	38677	–	–	5322	

4	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	177,3	198,97	190,53	35277	33781	18	7357	46045
					8,34	49,29	1479	8739	–	3411	
5	5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	310,275	112		34751		–	–	37531
					–		–		–	2780	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	785,38	–	10210	–	–	7351	18966
					785,38	–	10210	–	–	1405	
7	7 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	116,85	32,43	32,43	3789	3789	–	781	4936
					–	9,28	–	1084	–	366	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	148,58	72,01	17362	8414	–	9114	28594
					76,57	31,76	8947	3711	–	2118	
9	9 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	225,4	189,29	186,05	42666	41936	–	9023	55824
					3,24	52,36	730	11802	–	4135	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	148,58	72,01	33490	16231	–	17581	55156
					76,57	31,76	17259	7159	–	4086	
11	11 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	36	288,47	276,28	10385	9946	4	2166	13555
					12,08	71,47	435	2573	–	1004	

12	12 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом по перекрытию и обсыпки. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	180	124,48	–	22406	–	–	16133	41622
					124,48	–	22406	–	–	3083	
		Итого по разделу 1					**412 221**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 591				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 119				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 747				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22				
		- перевозка грузов, тенге					34 751				
		Накладные расходы, тенге					103 203				
		- в т.ч. зарплата, тенге					9 288				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 535				
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции.									
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В7.5, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	21458,82	1067,19	94848	4717	85077	5482	108356
					1143,44	219,46	5054	970	–	8026	
14	14 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	46,2	1419,39	243,74	65576	11261	10336	36794	110559
					951,93	56,17	43979	2595	–	8190	
15	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	711,6	27,06	32876	1250	17152	14164	50803
					313,29	12,86	14474	594	–	3763	
16	16 1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон класса В25, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	14,6	33686,92	3026,99	491829	44194	336336	114604	654947
					7623,22	1002,67	111299	14639	–	48515	
17	17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	220423		741		741	–	800
					–		–		–	59	
18	18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06228	211511		13173		13173	–	14227

					–		–		–	1054	
19	19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (каркас Кп-1 - 6 шт) НР = 91 %									
			т	0,06564	18220,6	1325,41	1196	87	19	1013	2386
					16605,73	350,4	1090	23	–	177	
20	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00715	220423		1576		1576	–	1702
					–		–		–	126	
21	21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,2389	211511		262041		262041	–	283004
					–		–		–	20963	
22	22 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода из трубы 108*4 мм НР = 91 %									
			т	0,03495	599484,98	16595,14	20952	580	18575	1833	24608
					51416,31	6208,87	1797	217	–	1823	
23	23 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	3,406	2518		8576		8576	–	9262
					–		–		–	686	
24	24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0003	220423		66		66	–	71
					–		–		–	5	
25	25 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %									
			м2	1,16	253,45	2,59	294	3	255	25	344
					31,03	–	36	–	–	26	
26	26 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %									
			м2	1,16	142278,45	1,72	165043	2	165023	12	178260
					15,52	–	18	–	–	13204	

27	27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;									
			м2	4,64	140842,67	1,51	653510	7	653433	50	705844
					15,09	0,43	70	2	–	52285	
28	28 1146-0101-0801	Обетонирование трубы, бетон класса В15 (см. АС-13) НР = 84 %									
			м3	2,3	62603,48	1201,3	143988	2763	73449	57834	217968
					29467,83	466,96	67776	1074	–	16146	
29	29 1106-0101-0113	Бетонный столбик под трубу, бетон класса В15. Устройство (лист АС-14, 15) НР = 91 % К=2,000;									
			м3	0,08	26500	1125	2120	90	1633	379	2698
					4962,5	237,5	397	19	–	200	
30	30 1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон кламсса В25, F100. W6 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %									
			м3	26,6	34099,14	3027,07	907037	80520	623740	208797	1205101
					7623,2	1002,63	202777	26670	–	89267	
31	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,01088	220423		2398		2398	–	2590
					–		–		–	192	
32	32 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	1,28088	211511		270920		270920	–	292594
					–		–		–	21674	
33	33 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	1,38968	18211,39	1310,37	25308	1821	400	21446	50494
					16613,18	345,4	23087	480	–	3740	
34	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР = 91 %	т	0,0312	645256,41	1250	20132	39	13224	6265	28509
					220160,26	512,82	6869	16	–	2112	

35	35 1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливного и подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14, 15) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01306	29938,74	4211,33	391	55	27	383	836
					23660,03	1225,11	309	16	–	62	
36	36 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0108	246399		2661		2661	–	2874
					–		–		–	213	
37	37 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00226	276039		624		624	–	674
					–		–		–	50	
38	38 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	253,7	1,85	137	1	119	12	161
					31,48	–	17	–	–	12	
39	39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	142274,07	–	76828	–	76820	6	82980
					14,81	–	8	–	–	6147	
40	40 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	2,16	140843,06	1,85	304221	4	304184	23	328583
					15,28	–	33	–	–	24340	
41	41 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	108,24	1683,55	347,51	182227	37614	36238	92473	296676
					1001,25	80,18	108375	8679	–	21976	
42	42 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2884,5	1389,75	11538	5559	463	7878	20969
					1379	290	5516	1160	–	1553	

43	43 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
			м3	3,8	49982		189932		189932	–	205126
					–		–		–	15195	
44	44 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление плит установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-4) НР = 118 % К=2,000;	т арматуры	0,0516	50116,28	1162,79	2586	60	–	3014	6048
					48953,49	542,64	2526	28	–	448	
45	45 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,0516	211511		10914		10914	–	11787
					–		–		–	873	
46	46 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 % К=2,000;	м2	9,68	296,8	60,54	2873	586	408	1897	5152
					194,11	21,28	1879	206	–	382	
47	47 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	1,2	21169		25403		25403	–	27435
					–		–		–	2032	
48	48 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Лм1 НР = 69 %	т конструкций	0,0805	68720,5	24931,68	5532	2007	801	2303	8462
					33838,51	7627,33	2724	614	–	627	
49	49 2106-0208-0501	Лестницы-стемянки Лм1	т	0,0805	544342		43820		43820	–	47325
					–		–		–	3506	
50	50 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (см. АС-20) НР = 69 %	м2	0,48	252,08	2,08	121	1	105	10	142
					31,25	–	15	–	–	11	
51	51 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см. Ас-20) НР = 69 %	м2	7,15	142277,34	1,68	1017283	12	1017163	76	1098748
					15,1	0,28	108	2	–	81389	

52	52 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза (см. АС-20) НР = 69 % К=4,000;	м2	28,6	140842,87	1,61	4028106	46	4027627	303	4350682
					15,14	0,21	433	6	–	322273	
53	53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке, бетон класса В25. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	36865	4543,33	88476	10904	55950	21597	118879
					9009,17	879,58	21622	2111	–	8806	
54	54 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР = 91 %	т	0,054	489592,59	1259,26	26438	68	22887	3195	32004
					64500	518,52	3483	28	–	2371	
55	55 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	60,63	607,64	99,04	36841	6005	18358	12790	53601
					205,82	23,47	12479	1423	–	3970	
56	56 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (от 20 до толщины 50 мм) НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	1212,6	17,95	1,47	21766	1783	19062	1249	24857
					0,76	0,36	922	437	–	1841	

Итого по разделу 2	**10 669 129**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	639 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 411 707
Накладные расходы, тенге	615 905
- в т.ч. зарплата, тенге	55 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	790 306

Итого по смете	**11 081 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	740 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 411 729
- перевозка грузов, тенге	34 751
Накладные расходы, тенге	719 108
- в т.ч. зарплата, тенге	64 720
Сметная прибыль (8 %), тенге	820 841

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**11 081 350**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	321 359
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**11 402 709**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	413 918
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**11 816 628**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	236 333
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**12 052 960**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**12 052 960**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**12 052 961**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 205 296
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**10 847 665**
НДС 12%	Тенге	1 301 720
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**12 149 384**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г. договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №76/3 от 18.03.21г.)

Акт №9 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

щих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-3-1. Резервуары запаса воды емкостью 100 м3 (№2)

Раздел 1 Земляные работы.

1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)) НР = 72 %	м3 грунта	27,08	25,59	25,59	693	693	–	185	948
						–	9,49	–	257	–	70	
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	192,55	149,45	141,93	28777	27329	–	5666	37198
						7,52	33,35	1448	6422	–	2755	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21,4	1807,34	–	38677	–	–	27847	71847
						1807,34	–	38677	–	–	5322	

4	4 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	177,3	198,97	190,53	35277	33781	18	7357	46045
					8,34	49,29	1479	8739	–	3411	
5	5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	310,275	112		34751		–	–	37531
					–		–		–	2780	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13	785,38	–	10210	–	–	7351	18966
					785,38	–	10210	–	–	1405	
7	7 1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	116,85	32,43	32,43	3789	3789	–	781	4936
					–	9,28	–	1084	–	366	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	116,85	148,58	72,01	17362	8414	–	9114	28594
					76,57	31,76	8947	3711	–	2118	
9	9 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	225,4	189,29	186,05	42666	41936	–	9023	55824
					3,24	52,36	730	11802	–	4135	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225,4	148,58	72,01	33490	16231	–	17581	55156
					76,57	31,76	17259	7159	–	4086	
11	11 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Подача грунта экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 на перекрытие резервуара НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	36	288,47	276,28	10385	9946	4	2166	13555
					12,08	71,47	435	2573	–	1004	

12	12 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом по перекрытию и обсыпки. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	180	124,48	–	22406	–	–	16133	41622
					124,48	–	22406	–	–	3083	
		Итого по разделу 1					**412 221**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 591				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					142 119				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 747				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22				
		- перевозка грузов, тенге					34 751				
		Накладные расходы, тенге					103 203				
		- в т.ч. зарплата, тенге					9 288				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 535				
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции.									
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная, бетон класса В7.5, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	21458,82	1067,19	94848	4717	85077	5482	108356
					1143,44	219,46	5054	970	–	8026	
14	14 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	46,2	1419,39	243,74	65576	11261	10336	36794	110559
					951,93	56,17	43979	2595	–	8190	
15	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	46,2	711,6	27,06	32876	1250	17152	14164	50803
					313,29	12,86	14474	594	–	3763	
16	16 1106-1301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, бетон класса В25, F100, W6. Устройство НР = 91 %	м3	14,6	33686,92	3026,99	491829	44194	336336	114604	654947
					7623,22	1002,67	111299	14639	–	48515	
17	17 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	220423		741		741	–	800
					–		–		–	59	

18	18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06228	211511 –		13173 –		13173 –	– 1054	14227
19	19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (каркас Кп-1 - 6 шт) НР = 91 %	т	0,06564	18220,6 16605,73	1325,41 350,4	1196 1090	87 23	19 –	1013 177	2386
20	20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00715	220423 –		1576 –		1576 –	– 126	1702
21	21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2389	211511 –		262041 –		262041 –	– 20963	283004
22	22 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка отводящего трубопровода из трубы 108*4 мм НР = 91 %	т	0,03495	599484,98 51416,31	16595,14 6208,87	20952 1797	580 217	18575 –	1833 1823	24608
23	23 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406	2518 –		8576 –		8576 –	– 686	9262
24	24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	220423 –		66 –		66 –	– 5	71
25	25 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,16	253,45 31,03	2,59 –	294 36	3 –	255 –	25 26	344

26	26 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 %	м2	1,16	142278,45	1,72	165043	2	165023	12	178260
					15,52	–	18	–	–	13204	
27	27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	4,64	140842,67	1,51	653510	7	653433	50	705844
					15,09	0,43	70	2	–	52285	
28	28 1146-0101-0801	Обетонирование трубы, бетон класса В15 (см. АС-13) НР = 84 %	м3	2,3	62603,48	1201,3	143988	2763	73449	57834	217968
					29467,83	466,96	67776	1074	–	16146	
29	29 1106-0101-0113	Бетонный столбик под трубу, бетон класса В15. Устройство (лист АС-14, 15) НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	26500	1125	2120	90	1633	379	2698
					4962,5	237,5	397	19	–	200	
30	30 1106-1301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон кламсса В25, F100. W6 сульфатостойкий. Устройство НР = 91 %	м3	26,6	34099,14	3027,07	907037	80520	623740	208797	1205101
					7623,2	1002,63	202777	26670	–	89267	
31	31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01088	220423		2398		2398	–	2590
					–		–		–	192	
32	32 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,28088	211511		270920		270920	–	292594
					–		–		–	21674	
33	33 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,38968	18211,39	1310,37	25308	1821	400	21446	50494
					16613,18	345,4	23087	480	–	3740	
34	34 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН-2 НР = 91 %	т	0,0312	645256,41	1250	20132	39	13224	6265	28509

35	35 1107-0107-0102	Конструкции стальные для крепления переливного и подводящего трубопровода. Установка (лист АС-14, 15) НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,01306	220160,26 29938,74 23660,03	512,82 4211,33 1225,11	6869 391 309	16 55 16	– 27 –	2112 383 62	836
36	36 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 7 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0108	246399 –		2661 –		2661 –	– 213	2874
37	37 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 80 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00226	276039 –		624 –		624 –	– 50	674
38	38 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	253,7 31,48	1,85 –	137 17	1 –	119 –	12 12	161
39	39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,54	142274,07 14,81	– –	76828 8	– –	76820 –	6 6147	82980
40	40 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	2,16	140843,06 15,28	1,85 –	304221 33	4 –	304184 –	23 24340	328583
41	41 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	108,24	1683,55 1001,25	347,51 80,18	182227 108375	37614 8679	36238 –	92473 21976	296676
42	42 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2884,5 1379	1389,75 290	11538 5516	5559 1160	463 –	7878 1553	20969

43	43 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92										
			м3	3,8	49982		189932		189932	–	205126
					–		–		–	15195	
44	44 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление плит установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (лист АС-4) НР = 118 % К=2,000;	т арматуры	0,0516	50116,28	1162,79	2586	60	–	3014	6048
					48953,49	542,64	2526	28	–	448	
45	45 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;									
			т	0,0516	211511		10914		10914	–	11787
					–		–		–	873	
46	46 1106-0301-0301	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм НР = 91 % К=2,000;	м2	9,68	296,8	60,54	2873	586	408	1897	5152
					194,11	21,28	1879	206	–	382	
47	47 2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	1,2	21169		25403		25403	–	27435
					–		–		–	2032	
48	48 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж Лм1 НР = 69 %	т конструкций	0,0805	68720,5	24931,68	5532	2007	801	2303	8462
					33838,51	7627,33	2724	614	–	627	
49	49 2106-0208-0501	Лестницы-стемянки Лм1	т	0,0805	544342		43820		43820	–	47325
					–		–		–	3506	
50	50 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (см. АС-20) НР = 69 %	м2	0,48	252,08	2,08	121	1	105	10	142
					31,25	–	15	–	–	11	
51	51 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 (см. Ас-20) НР = 69 %	м2	7,15	142277,34	1,68	1017283	12	1017163	76	1098748

52	52 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза (см. АС-20) НР = 69 % К=4,000;	м2	28,6	15,1 140842,87	0,28 1,61	108 4028106	2 46	– 4027627	81389 303	4350682
53	53 1106-0701-0201	Пояса в опалубке, бетон класса В25. Устройство НР = 91 %	м3	2,4	15,14 36865	0,21 4543,33	433 88476	6 10904	– 55950	322273 21597	118879
54	54 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1 НР = 91 %	т	0,054	9009,17 489592,59	879,58 1259,26	21622 26438	2111 68	– 22887	8806 3195	32004
55	55 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	60,63	64500 607,64	518,52 99,04	3483 36841	28 6005	– 18358	2371 12790	53601
56	56 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (от 20 до толщины 50 мм) НР = 92 % К=20,000;	м2 стяжки	1212,6	205,82 17,95	23,47 1,47	12479 21766	1423 1783	– 19062	3970 1249	24857
					0,76	0,36	922	437	–	1841	

Итого по разделу 2	**10 669 129**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	639 172
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 008
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 411 707
Накладные расходы, тенге	615 905
- в т.ч. зарплата, тенге	55 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	790 306

Итого по смете	**11 081 350**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	740 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	354 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 411 729
- перевозка грузов, тенге	34 751
Накладные расходы, тенге	719 108
- в т.ч. зарплата, тенге	64 720
Сметная прибыль (8 %), тенге	820 841

Оборудования		
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	-
Временные здания и сооружения 2,9%	**Тенге**	**11 081 350**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	321 359
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	**Тенге**	**11 402 709**
Итого с дополнительными затратами	Тенге	413 918
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	**11 816 628**
Итого с непредвиденными	Тенге	236 333
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**12 052 960**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**12 052 960**
Скидка Подрядчика 10%	**Тенге**	**12 052 961**
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	Тенге	1 205 296
НДС 12%	**Тенге**	**10 847 665**
ВСЕГО по акту	Тенге	1 301 720
	Тенге	**12 149 384**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) **Эксперт (ы) техничекого надзора:**

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00052759 от 21.01.2019г., договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №76/3 от 18.03.21г.)

Акт №10 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№1)

Раздел 5 Бурение скважины Н-70м - 1шт

1	97	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	16	193,63	193,63	3098	3098	–	644	4041
						–	55,88	–	894	–	299	
2	98	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
				м3 грунта	16	17,63	17,63	282	282	–	76	387
						–	6,63	–	106	–	29	
3	99	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16	148,63	72	2378	1152	–	1249	3917
						76,63	31,75	1226	508	–	290	
4	100	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Копка канавок, циркуляционной системы, вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1506	–	3012	–	–	2169	5595
						1506	–	3012	–	–	414	

5	101 1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*4 НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	64	591,03	14,53	37826	930	12920	21969	64579
					374,63	6,78	23976	434	–	4784	
6	102 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	64	786		50304		50304	–	54328
					–		–		–	4024	
7	Р 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	18	6778,72	2834,19	122017	51015	49541	32460	166835
					1192,25	929,33	21461	16728	–	12358	
8	Р 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	11	12759,5	4943,77	140355	54381	62066	35516	189940
					2173,41	1625,09	23908	17876	–	14070	
9	Р 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	1	22868	10265	22868	10265	7945	6603	31828
					4658,5	3109,5	4659	3110	–	2358	
10	Р 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	13	4665,77	2226,88	60655	28949	19528	18420	85401
					936,77	730,19	12178	9492	–	6326	

11	Р 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	27	16061,56	8065,65	433662	217773	117063	140073	619634
					3660,26	2443,15	98827	65965	–	45899	
12	Р 1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром свыше 201-300 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	30,2	4111,31	2444,07	124162	73811	1019	57107	195770
					1633,49	591,16	49331	17853	–	14501	
13	Р 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	30,2	22077		666725		666725	–	720063
					–		–		–	53338	
14	Р 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /трубы от 151 до 200 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.59:	м спуска или подъема труб	30,2	1466,36	890,5	44284	26893	1094	19070	68422
					539,65	203,23	16297	6138	–	5068	

15	Р 1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром до 200 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	40,3	3703,56	2199,68	149253	88647	1359	68585	235266
					1470,15	532,05	59247	21442	–	17427	
16	108 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,1	36997		77694		77694	–	83909
					–		–		–	6215	
17	109 2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	50	29		1450		1450	–	1566
					–		–		–	116	
18	Р 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения /диаметром до 200 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	12,5	855,96	551,52	10700	6894	410	4350	16253
					271,68	137,72	3396	1722	–	1204	
19	Р 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	70,5	13332		939906		939906	–	1015098
					–		–		–	75192	
20	112 1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит. НР = 88 %	м рельсформ	12,5	190,61	88,78	2383	1110	–	1878	4602
					101,83	68,94	1273	862	–	341	
21	113 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39811		39811		39811	–	42996
					–		–		–	3185	

22	114 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	439365	261495	439365	261495	–	220266	712401
					177870	81266	177870	81266	–	52770	
23	115 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	25637		2564		2564	–	2769
					–		–		–	205	
24	116 1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	329676	251003,13	1978056	1506019	–	754649	2951321
					78672,88	69297,5	472037	415785	–	218616	
25	Р 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	329676	251003	659352	502006	–	251550	983774
					78673	69297,5	157346	138595	–	72872	
26	Р 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	6	126237,6	69537,6	757426	417226	–	388657	1237769
					56700	19507,2	340200	117043	–	91687	

Итого по разделу 5	**9 498 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 466 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 251 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	915 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 051 396
Накладные расходы, тенге	2 025 290
- в т.ч. зарплата, тенге	182 276
Сметная прибыль (8 %), тенге	703 590

Итого по смете	**9 498 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 466 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 251 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	915 818

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 051 396
Накладные расходы, тенге	2 025 290
- в т.ч. зарплата, тенге	182 276
Сметная прибыль (8 %), тенге	703 590

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**9 498 466**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	275 456
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**9 773 922**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	354 793
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**10 128 715**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	202 574
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**10 331 290**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**10 331 290**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**10 331 290**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 033 129
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**9 298 161**
НДС 12%	Тенге	1 115 779
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**10 413 940**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ33VJE00062759 от 24.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
БИН 190840009049, Павлодарская область, г. Павлодар, Каирбаева, 32, тел.: 8 (7182) 32-08-43,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом №13, н.п. №1, офис №204, тел.: 8 (7172) 51-7070
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Стройка: **"Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области"**
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №76 от 24 апреля 2020г. (Дополнительное соглашение №76/1 от 07.04.20г., дополнительное соглашение №76/3 от 18.03.21г.)

Акт №11 приемки выполненных работ
от 20 апреля 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №6-5-1. Подземная насосная станция (№2)

Раздел 5 Бурение скважины Н-70м - 1шт

1	97	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	16	193,63	193,63	3098	3098	–	644	4041
						–	55,88	–	894	–	299	
2	98	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16	17,63	17,63	282	282	–	76	387
						–	6,63	–	106	–	29	
3	99	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	16	148,63	72	2378	1152	–	1249	3917
						76,63	31,75	1226	508	–	290	
4	100	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Копка канавок, циркуляционной системы, вручную НР = 72 %	м3 грунта	2	1506	–	3012	–	–	2169	5595
						1506	–	3012	–	–	414	

5	101 1110-0102-0601	Крепление стенок отстойника деревянными щитами (2*2 м)*4 НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	64	591,03	14,53	37826	930	12920	21969	64579
					374,63	6,78	23976	434	–	4784	
6	102 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	64	786		50304		50304	–	54328
					–		–		–	4024	
7	Р 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	18	6778,72	2834,19	122017	51015	49541	32460	166835
					1192,25	929,33	21461	16728	–	12358	
8	Р 1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	11	12759,5	4943,77	140355	54381	62066	35516	189940
					2173,41	1625,09	23908	17876	–	14070	
9	Р 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот диаметром до 350 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	1	22868	10265	22868	10265	7945	6603	31828
					4658,5	3109,5	4659	3110	–	2358	
10	Р 1104-0101-0202	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы /применение долот диаметром до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	13	4665,77	2226,88	60655	28949	19528	18420	85401
					936,77	730,19	12178	9492	–	6326	

11	Р 1104-0101-0205	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы /применение долот до 250 мм/ НР = 85 % ; т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	27	16061,56	8065,65	433662	217773	117063	140073	619634
					3660,26	2443,15	98827	65965	–	45899	
12	Р 1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром свыше 201-300 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.51:	м закрепленной скважины	30,2	4111,31	2444,07	124162	73811	1019	57107	195770
					1633,49	591,16	49331	17853	–	14501	
13	Р 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	30,2	22077		666725		666725	–	720063
					–		–		–	53338	
14	Р 1104-0201-0402	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /трубы от 151 до 200 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.59:	м спуска или подъема труб	30,2	1466,36	890,5	44284	26893	1094	19070	68422
					539,65	203,23	16297	6138	–	5068	

15	Р 1104-0201-0204	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости /трубы с наружным диаметром до 200 мм/ НР = 85 % К=2,000; т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кэкс1=0,9;	м закрепленной скважины	40,3	3703,56	2199,68	149253	88647	1359	68585	235266
					1470,15	532,05	59247	21442	–	17427	
16	108 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	2,1	36997		77694		77694	–	83909
					–		–		–	6215	
17	109 2113-0703-1405	Вода техническая с подвозкой на бурение скважины с учетом деглинизации	м3	50	29		1450		1450	–	1566
					–		–		–	116	
18	Р 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения /диаметром до 200 мм/ НР = 85 %; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	12,5	855,96	551,52	10700	6894	410	4350	16253
					271,68	137,72	3396	1722	–	1204	
19	Р 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	70,5	13332		939906		939906	–	1015098
					–		–		–	75192	
20	112 1131-0801-0401	Сверление отверстий электроперфоратором (перфорация труб) применит. НР = 88 %	м рельс-форм	12,5	190,61	88,78	2383	1110	–	1878	4602
					101,83	68,94	1273	862	–	341	
21	113 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39811		39811		39811	–	42996
					–		–		–	3185	

22	114 1104-0301-0102	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	439365	261495	439365	261495	–	220266	712401
					177870	81266	177870	81266	–	52770	
23	115 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,1	25637		2564		2564	–	2769
					–		–		–	205	
24	116 1104-0501-0101	Деглинизация. Прокачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	329676	251003,13	1978056	1506019	–	754649	2951321
					78672,88	69297,5	472037	415785	–	218616	
25	Р 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Пробная откачка воды эрлифтом компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	2	329676	251003	659352	502006	–	251550	983774
					78673	69297,5	157346	138595	–	72872	
26	Р 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	6	126237,6	69537,6	757426	417226	–	388657	1237769
					56700	19507,2	340200	117043	–	91687	

Итого по разделу 5	**9 498 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 466 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 251 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	915 818
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 051 396
Накладные расходы, тенге	2 025 290
- в т.ч. зарплата, тенге	182 276
Сметная прибыль (8 %), тенге	703 590

Итого по смете	**9 498 466**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 466 244
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 251 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	915 818

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 051 396
Накладные расходы, тенге	2 025 290
- в т.ч. зарплата, тенге	182 276
Сметная прибыль (8 %), тенге	703 590

Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**9 498 466**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	275 456
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**9 773 922**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	354 793
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**10 128 715**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	202 574
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**10 331 290**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**10 331 290**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**10 331 290**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	1 033 129
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**9 298 161**
НДС 12%	Тенге	1 115 779
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**10 413 940**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

БИН190840009049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **С.К. Булимисов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) техничекого надзора:

ТОО "MSK Engineering"

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **М. К. Кажмуратов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Эксперты авторского надзора

ТОО "ИНВЕСТ-ПВ"

(KZ09VJE00043879 KZ13VJE00052759 от 21.01.2019г , договор№58 от 13.03.2020г.)

Эксперт _____ **Р.М. Шамигулов**

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)