"Сте... ...сының құрылыс, сәулет ...қарушысы бөлімі" ...тік мекемесі
01-32/9
12 10 2020 ж.

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года

№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«»09 октября 2020 г.

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Степногорск - водоканал» при ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска», 021501, Акмолинская область. г.Степногорск. микрорайон №4, здание №7

фамилия, имя, отчество (при наличии) — для физических лиц, наименование организации — для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «07» 10 2020г.

ТОО «АП-Импэкс»Амиржанов Жумабай Кабенович, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул, Есенберлина, 52

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «08» 10 2020г.

ТОО «VEHI.KZ», Дубинка Валерий Николаевич, № KZ46VJE00036326 от 28.01.2013г. (технологическое оборудование), № KZ72VJE00039059 от 22.06.2018г. (инженерные сети), № KZ47VJE00033786 от 21.01.2013г.(несущие и ограждающие конструкции).

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «08» 10 2020г.

ТОО «Алматыпроектэнергострой», Голиков Александр Леонидович, приказ №37-18-П от 23.05.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция водоочистных сооружений Сопки-305 города Степногорска Акмолинской области (Корректировка)»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

Акмолинская область, город Степногорск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «01» 07 2008 г. №А-6/247.

Акимат города Степногорска, Акмолинской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от

«17» 08 2011 г. № А-7/322

Акимат города Степногорска

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области», 01.06.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Алматыпроектэнергострой», б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Степногорск - водоканал»№01-03/297-1 от 25.07.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018г.

месяц, год

окончание работ октябрь 2020г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18

фактически, месяц: 18

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоочистные сооружения Сопки-305	м3/сутки	48000	48000	48000	48000

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

В соответствии с проектом

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструируемые здания и сооружения: фильтровальная станция, узел управления резервуарами с РЧВ-2000м³, резервуары РТВ-20000м³, РТВ-40000м³

Строительство новых зданий и сооружений: насосная станция 2-го подъема, КПП, фильтры-поглотители – 2шт., 2КТПБ 6/0,4кВ-2х1000кВА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 5 434 340,51 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 1 905 407,57 тысяч тенге
оборудования, инструмента и инвентаря 3 528 932,94 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего 5 041 196,12192 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 1 768 210,02592 тысяч тенге
оборудования, инструмента и инвентаря 3 272 986,096 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

решил:

«Реконструкция водоочистных сооружений Сопки-305 города Степногорска Акмолинской области (Корректировка)»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Гетманов Алексей Сергеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М. П.

Технический надзор

Дубинка Валерий Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М. П.

Авторский надзор

Голиков Александр Леонидович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Амиржанов Жумабай Кабенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М. П.

Приложение №13
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
	2	3	4	5
	Раздел НВК			
	Водопровод			
	Ø1020x12	м.п.	168	
	Ø820x10	м.п.	368	
	Ø630x12	м.п.	659	
	Ø530x10	м.п.	370	
	Ø325x7	м.п.	126	
	Ø159x6	м.п.	2	
	Ø426x8	м.п.	254	
	Канализация			
	Ø59 SN8 PE	м.п.	24	
	Ø110 SN8 PE	м.п.	16	
	Ø315 SN8 PE	м.п.	73	
	Ø700 SN8 PE	м.п.	416	
	труба стальная электросварная Ø159x6	м.п.	13	
	труба стальная электросварная Ø325x7	м.п.	305	
2	**Раздел ЭС**			
	Внутриплощадочные сети электроснабжения			
	ВЛ 0,4 кВ	км	0,976	
	КЛ 6 кВ	км	0,1402	
	КЛ 0,4 кВ	км	0,651	
3	**Раздел СС**			
	Кабель телефонный ТППэп-10x2x0,5	км	1,4	
	Провод телефонный ТРП-1x2x0,5	км	0,8	
4	**Раздел НПС**			
	Кабель телефонный емъкостью 10x2x0,5 ТПП	м	186	
5	**Раздел ВН**			
	Кабель сечением 4x2x0,52 мм² КСВППэ-5е	км	9	
	Кабель силовой сеч. 3x2,5 мм² ВВГ-0,66	км	1,8	
	Раздел. Благоустройстсво и озеленение			
	Газон	м2	1025	
	Саженцы	шт	1080	
	Асфальтобетонное покрытие	м2	9310,5	
	Бордюр	м	4550	
	Раздел. Ограждение.			
	Плита заборная	шт	504	

	КПП	шт	1	
	Фильтр-поглотитель	шт	2	
	Насосная станция 2-го подъема	шт	1	
1	Резервуар технической воды 40 000 м3	шт	1	
2	Резервуар технической воды 20 000 м3	шт	1	
3	Резервуар чистой воды 2 000 м3	шт	2	
4	Здание фильтровальной станции	шт	1	
5	Трансформаторная подстанция	шт	1	
6	Узел управления рзервуарами чистой воды	шт	1	
7	**Фильтровальная станция:**			
	Раздел - ТХ (смета №2-1-3)			
	Насосная станция обратной промывки (PS-2) с насосами в кол-ве 3шт. (2раб.+1рез.)	к-т	1	
	Установка ультрофильтрации 1 стадии очистки AQUAPORE-UF количество модулей 72 шт.	к-т	1	
	Станция очистки мембран (CIP) с емкостью 4000л.	к-т	1	
	Станция дозирования каогулянта (PS-DOS1) с насосами в кол-ве 2шт. (1раб. + 1склад)	к-т	1	
	Станция дозирования гипохлорида натрия (PS-DOS2) с насосами в кол-ве 2шт. (1раб. + 1склад)	к-т	1	
	Дренажная насосная станция (PS-DRAIN) с насосами в кол-ве 2шт. (1раб. + 1рез.)	к-т	1	
	Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ)	к-т	1	
	Насосная станция повышенного давления исходной воды (PS-1) с насосами в кол-ве 4шт. (3раб.+1рез.)	к-т	1	
	Установка ультрофильтрации 1 стадии очистки AQUAPORE-UF количество модулей 72 шт.	к-т	4	
	Установка ультрофильтрации 2 стадии очистки AQUAPORE-MBR количество модулей 6 шт.	к-т	2	
	Дренажная насосная станция (PS-DRAIN-NEIT) с насосами в кол-ве 2шт. (1раб. + 1рез.)	к-т	1	
	Станция дозирования реагентов (CEB) с насосами в кол-ве 4шт. (3раб. + 1склад)	к-т	1	
	Компрессорная станция (COMP) с кол-вом компрессоров 2шт. (1раб.+1рез.)	к-т	1	
	Станция грубой очистки исходной воды (FAS) с количеством фильтров 3шт. (2раб.+1рез.)	к-т	1	
	Сборная емкость очищенной воды 84м^3 (TANK-UF - BW) из стеклопластиковых панелей	шт	1	
	Статический миксер коагуляции STATMIX-1 дозирования коагулянта	шт	2	
	Статический миксер коагуляции STATMIX-2 дозирования гипохлорита натрия	шт	1	
	Инструментальный узел IVSTR-RAW для мониторинга параметров исходной воды	шт	1	
	Инструментальный узел IVSTR-PURE для мониторинга параметров исходной воды	шт	1	
	Таль электрическая г/п 2тн	шт	1	

	Емкость приема химических промывных вод 1-й ступени V=24м³	шт	1	
	Емкость приема промывных вод 1-й ступени V=60м³	шт	1	
	Емкость ультрафильтрации 2-1 ступени MT-TANK (A), MT-TANK (B) V=4,5м³	шт	2	
8	**Раздел - ОВ (смета №2-1-2)**			
	Электрокотел ZOTA-100Lux	к-т	4	
9	**Раздел - ВК (смета №2-1-4)**			
	Шит пожарный ШПН	к-т	17	
	Водонагреватель электрический V=150 литров	к-т	1	
	Огнетушитель порошковый	шт	17	
20	**Раздел - ЭОМ (смета №2-1-5)**			
	Распределительное устройство РУ 0,4кВ состоящее из панелей ЩО-70	к-т	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3С без расцепителя на ток 25А	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 1В на ток 31,5А	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3С без расцепителя на ток 63А	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 1В на ток 10А	шт	11	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 1В на ток 16А, ВА61F29- 1В на ток 25А	шт	3	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 1В на ток 6,4А	шт	21	
	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ на ток 10А, АП50Б-2МТ на ток 2,5А, АП50Б-2МТ на ток 6,3А,	шт	5	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 1В на ток 10А	шт	10	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3С бе расцепителя тока на ток 16А	шт	4	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3В на ток 10А	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3В на ток 10А	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3В на ток 25А	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3В на ток 6,4А	шт	2	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3В на ток 6,4А	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3С на ток 16А	шт	1	
	Раздел - ТХ (смета №2-1-7)			
	Стол лабораторный - СЛОН-1	шт	1	
	Шкаф для одежды	шт	4	
	Шкаф для посуды	шт	2	
	Холодильник	шт	1	

	Стул полумягкий	шт	20	
	Устройство для сушки лабораторной посуды	шт	2	
	Стол лабораторный - СТМ-2	шт	3	
	Автоклав вертикальный MLS-3751	шт	1	
	Муфельная печь	шт	2	
	Весы аналитические	шт	2	
	Шкаф вытяжной	шт	1	
	Колбонагреватель	шт	2	
	Стол лабораторный - СЛ-1, СЛ-3, СЛ-5	шт	8	
	Стол титровальный ЛАБ-1200ТЛ	шт	2	
	Колориметр фотоэлектрический КФК	к-т	2	
	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	к-т	1	
	Водяная баня LOIP LB-160	к-т	2	
	Шкаф сушильно-стерилизационный FED	шт	1	
	Стол для приборов и аппаратов	шт	3	
	Муфельная плита	шт	1	
	Диван мягкий для служебных помещений	шт	1	
	Электрошкаф сушильный	шт	1	
	Стол письменный	шт	3	
	Иономер лабораторный И-160МИ	шт	2	
	Шкаф для реагентов	шт	7	
	Шкаф для документов	шт	1	
	Нагревательная плита	шт	1	
	Плита электрическая 4-х конфорочная	к-т	1	
	Шейкер LOIP LS-221	шт	1	
	Песчанная баня МИМП-ПБ	шт	1	
	Компьютер персональный с принтером	шт	1	
22	**Узел управления резервуарами. РЧВ-2000м^3-2шт**			
	Раздел - ЭЛ (смета №2-2-3)			
	Автоматический выключатель ВА61F29 на ток 10А	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29-3В на ток 16А	шт	2	
	Автоматический выключатель ВА61F29-3С	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29-В на ток 16А	шт	3	
	Насосная станция 2-подъема			
3	**Раздел - ТХ (смета №2-3-2)**			
	Комплект оборудования насосной : подстанция-город из насосов 3шт. (2раб. + 1рез.), подстанция-промзона из насосос 3шт. (2раб. + 1рез.)	к-т	1	
	Кран мостовой подвесной 2,0-18,0-15,0-6,5	к-т	1	
	Раздел - ОВ (смета №2-3-3)			
	Электрокотел	к-т	1	
	Раздел - ЭЛ (смета №2-3-4)			
	Распределительное устройство РУ 0,4кВ состоящее из панелей ЩО-70	к-т	1	

	Автоматический выключатель ВА61F29- 1В на ток 16А	шт	18	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3С без расцепителя на ток 25А	шт	2	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 1В на ток 10А	шт	3	
	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ	шт	1	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3С без расцепителя на ток 16А	шт	4	
	Автоматический выключатель ВА61F29- 3С без расцепителя на ток 31,5А	шт	1	
	2КТПБ 6/0,4кВ-2х1000кВА			
26	**Раздел - ЭС (смета №4-1-3)**			
	Комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4-2х1000 состоящая из 6 модулей общими габаритами 3250х6750х13500	к-т	1	
	Наружное электроснабжение			
27	**Раздел - ЭС (смета №4-2)**			
	Разрядники полимерные РВН-0,5	шт	9	
	Наружные сети связи и сигнализации			
28	**Раздел - ЭЛ (смета №5-2)**			
	Система громкоговорящей связи	к-т	1	
	Фильтры-поглотители			
29	**Раздел - ЭО (смета №6-2-3)**			
	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров -1, типа РУС М 5110-2674, номинальным ток 4А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А	шт	1	

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Степногорск-водоканал" Гетманов А.С.

М.П.

Авторский надзор:

ТОО "Алматыпроектэнергострой" Голиков А.Л.

М.П.