Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"

Наменование строительства и его адрес: Строительство линии электропередач в районе села Малыбай района Аккулы Павлодарской области

Договор подряда (контракт) №68 от 21.05.2021 года

Справка № 2

от 26.07.2021 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	21.05.2021			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮНЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линии электропередач в районе села Малыбай района Аккулы Павлодарской области	16 086 149,25	14 362 633,26							1 723 515,99	
за месяц	9 901 713,57	8 840 815,69							1 060 897,88	9 901 713,57
Удержание 5%										495 085,68
К оплате:										9 406 627,89

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990640001003

Руководитель _____ **Биболов А.С.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Engineering-ПВ"
(аттестат №KZ09VJE00034761 от 07.02.2018г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Асылбаев Е.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "АрхПроект-А"
(аттестат №KZ14VJE00046450 от 13.03.2019 г.)

Эксперт _____ **Каирсков А.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"____" _____ 2021 год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики района Аққулы" Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққу, ул.А.Баймолдина,4 БИН 990640001003
тел +77183921309

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар,Промышленная зона,1511 БИН 030640012565
тел.+77057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линии электропередач в районе села Малыбай района Аққулы Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство линии электропередач в районе села Малыбай района Аққулы Павлодарской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68 2021-05-21

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 26.07.2021 года
(локальная смета №2-1-1)
Электроснабжение

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.1 ОПОРА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОБ 35-1В (1 шт)										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под анкерную плиту) НР = 72 %									
			м3 грунта	31,28	149,45	141,93	4675	4440	0	920	6043
					7,52	33,35	235	1043	–	448	

2 1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	0,96	3473,86	0	3335	0	0	2401	6195
				3473,86	0	3335	0	–	459	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	30,65	33,8	33,8	1036	1036	0	257	1397
				0	11,65	0	357	–	103	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30,65	148,58	72	4554	2207	0	2391	7500
				76,57	31,76	2347	973	–	556	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,94	785,38	0	738	0	0	532	1371
				785,38	0	738	0	–	102	
6 1201-0101-0301	Перекидка, перемещение и разравнивание грунта НР = 72 %									
		м3 грунта	0,65	4095,63	0,52	2662	0	52	1879	4904
				4014,78	0,24	2610	0	–	363	
7 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %									
		котлован	1	4386,14	3309,24	4386	3309	0	2133	7041
				1076,9	1589,76	1077	1590	–	522	
8 1133-0103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %									
		м3	1,42	22363,84	13134,16	31757	18651	1474	12954	48288
				8192	3211,28	11633	4560	–	3577	

9 прайс лист	Опора железобетонная ответвительная ОБ35-1В	шт	1	343750	0	343750	0	343750	0	371250
				0	0	0	0	–	27500	
10 1133-0101-0111	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,65	15484,45	12270,77	10065	7976	0	2975	14083
				3213,68	2507,5	2089	1630	–	1043	
11 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 - ПА2-1	м3	0,65	34968	0	22729	0	22729	0	24548
				0	0	0	0	–	1818	
12 сц рк 8.04-08-2019 т.ч.табл 4	Надбавка к сметной стоимости анкерной плиты за изменение класса бетона с В15 до В25	м3	0,65	2046	0	1330	0	1330	0	1436
				0	0	0	0	–	106	
13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,9	843,66	19,01	10883	245	7381	3058	15057
				252,49	2,42	3257	31	–	1115	
14 1108-0101-0401	Глиняный замок. Устройство НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	0,21	9317,8	1573,54	1957	330	394	1283	3499
				5869,71	701,8	1233	147	–	259	
0.3 Доставка материалов										
32 прайс лист	Доставка железобетонных опор с металлоконструкциями	шт	1	29711,61	0	29712	0	29712	0	32089
				0	0	0	0	–	2377	
0.4 ФУНДАМЕНТ ПОД КТП										
33 1101-0205-0402	Ямы и траншеи. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,4	2371,6	0	3320	0	0	2391	6168
				2371,6	0	3320	0	–	457	

34 1201-0101-0301	Перекидка, перемещение и разравнивание грунта НР = 72 %									
		м3 грунта	1,4	4024,63	0,52	5634	1	12	4047	10456
				4014,78	0,24	5621	0	–	775	
35 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %									
		шт. сборных конструкций	2	4752,71	2656,43	9505	5313	1615	5374	16069
				1288,56	988,36	2577	1977	–	1190	
36 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		м3	1,358	19016	0	25824	0	25824	0	27890
				0	0	0	0	–	2066	
0.5 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
37 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		подстанция	1	77784	41165,8	77784	41166	3948	33408	120087
				32670	13729,42	32670	13729	–	8895	
39 2404-0205-0303	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-35/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98									
		шт.	12	3349	0	40188	0	40188	0	43403
				0	0	0	0	–	3215	
40 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		шт.	2	3396,24	667,24	6792	1334	618	3797	11437
				2420	216,76	4840	434	–	847	
41 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)									
		шт.	2	79440	0	158880	0	0	0	158880
				0	0	0	0	158880	0	
0.6 Провод										
42 1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %									
		км линии	2,9275906	221053,05	122676,45	647153	359146	0	292431	1014750
				98376,6	26483,16	288006	77532	–	75167	

0.7 Натяжная изолирующая подвеска для провода АС70/11 (15шт)										
44 2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1818	0	54540	0	54540	0	58903
				0	0	0	0	–	4363	
45 2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	765	0	11475	0	11475	0	12393
				0	0	0	0	–	918	
46 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	60	3637	0	218220	0	218220	0	235678
				0	0	0	0	–	17458	
47 2404-0201-0212	Ушки двухлапчатые типа У2К-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2593	0	38895	0	38895	0	42007
				0	0	0	0	–	3112	
48 2404-0201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	746	0	11190	0	11190	0	12085
				0	0	0	0	–	895	
49 2404-0203-0303	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	6218	0	93270	0	93270	0	100732
				0	0	0	0	–	7462	
0.8 Заземление опор 35кВ (1шт)										
50 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	1 заземлитель	1	4877,29	1398,72	4877	1399	3014	681	6003
				464,4	387,2	464	387	–	445	
51 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00095	276039	0	262	0	262	0	284
				0	0	0	0	–	22	
52 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	499529	0	85	0	85	0	93
				0	0	0	0	–	8	
53 2404-0204-1306	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1200	0	1200	0	1200	0	1297

				0	0	0	0	–	97		
0.10 Заземление КТП (2шт)											
56	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	1 заземлитель	12	1810,44	51,84	21725	622	12967	6509	30493
					678,04	0	8136	0	–	2259	
57	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,84	1506,12	0	5784	0	0	4164	10743
					1506,12	0	5784	0	–	796	
58	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,84	785,38	0	3016	0	0	2171	5602
					785,38	0	3016	0	–	415	
59	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	22	601	24,16	13222	532	9084	2699	17195
					163,94	6,46	3607	142	–	1274	
0.11 КОНЦЕВАЯ ОПОРА С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ КР-1 (А10-1+РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ) (2шт)											
60	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13691,84	6792	13692	6792	609	7632	23030
					6290,96	3248,8	6291	3249	–	1706	
61	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46470	0	92940	0	92940	0	100375
					0	0	0	0	–	7435	
62	1133-0203-0201	Плиты анкерные П-3и объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2336,76	1324,85	4674	2650	0	2407	7647
					1011,92	492,5	2024	985	–	566	
72	2404-0207-0905	Кронштейны разъединителя РА1, РА2, РА3, РА4, РА5 окрашенные ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	22204	0	266448	0	266448	0	287764

				0	0	0	0	–	21316	
73 2404-0207-4015	Хомут Х7, Х8 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	653	0	5224	0	5224	0	5642
				0	0	0	0	–	418	
74 2404-0207-3986	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	44	977	0	42988	0	42988	0	46427
				0	0	0	0	–	3439	
75 2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	2	2392	0	4784	0	4784	0	5167
				0	0	0	0	–	383	
76 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	58	0	116	0	116	0	125
				0	0	0	0	–	9	
77 2404-0207-2202	Подвесы скользящего и концевого крепления СШ-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	28462	0	569	0	569	0	615
				0	0	0	0	–	46	
78 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513	0	2052	0	2052	0	2216
				0	0	0	0	–	164	
79 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	340	0	2040	0	2040	0	2203
				0	0	0	0	–	163	
0.12 Подвеска натяжная изолирующая (3шт)										
80 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	3637	0	21822	0	21822	0	23568
				0	0	0	0	–	1746	
81 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1550	0	4650	0	4650	0	5022
				0	0	0	0	–	372	
82 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1148	0	3444	0	3444	0	3720
				0	0	0	0	–	276	

83	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	531	0	1593	0	1593	0	1720
					0	0	0	0	–	127	
0.13 Линейная арматура на разъединитель											
84	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	4	2392	0	9568	0	9568	0	10333
					0	0	0	0	–	765	
86	2404-0207-2202	Подвесы скользящего и концевого крепления СШ-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	28462	0	285	0	285	0	307
					0	0	0	0	–	23	
87	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	340	0	1020	0	1020	0	1102
					0	0	0	0	–	82	
88	1308-0101-2101	Шина сборная напряжением 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования НР = 72 %	пролет (3 фазы)	1	81212,04	47255,39	81212	47255	77	32202	122487
					33880	10844,5	33880	10845	–	9073	
90	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	499529	0	440	0	440	0	475
					0	0	0	0	–	35	
91	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	765	0	4590	0	4590	0	4957
					0	0	0	0	–	367	
0.14 ОПОРА УА10-1 (5шт)											
103	2404-0207-3986	Проводник заземляющий ЗП-1 (1шт-0,2м)	шт.	50	977	0	48850	0	48850	0	52758
					0	0	0	0	–	3908	
104	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	10	2392	0	23920	0	23920	0	25834
					0	0	0	0	–	1914	
105	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	10	58	0	580	0	580	0	626

				0	0	0	0	–	46		
106	2404-0207-2202	Подвесы скользящего и концевого крепления СШ-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1	28462	0	2846	0	2846	0	3074
					0	0	0	0	–	228	
107	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	513	0	7695	0	7695	0	8311
					0	0	0	0	–	616	
108	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	340	0	5100	0	5100	0	5508
					0	0	0	0	–	408	
0.15 Подвеска натяжная изолирующая (6шт)											
109	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3637	0	43644	0	43644	0	47136
					0	0	0	0	–	3492	
110	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1550	0	9300	0	9300	0	10044
					0	0	0	0	–	744	
111	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1148	0	6888	0	6888	0	7439
					0	0	0	0	–	551	
112	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	531	0	3186	0	3186	0	3441
					0	0	0	0	–	255	
113	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	670	0	8040	0	8040	0	8683
					0	0	0	0	–	643	
114	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	752	0	4512	0	4512	0	4873
					0	0	0	0	–	361	

0.16 ОПОРА П10-1 (50шт)

119	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	150	2392	0	358800	0	358800	0	387504
					0	0	0	0	–	28704	
121	2404-0207-2202	Подвесы скользящего и концевого крепления СШ-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,5	28462	0	42693	0	42693	0	46108
					0	0	0	0	–	3415	
122	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	513	0	25650	0	25650	0	27702
					0	0	0	0	–	2052	

Всего **3 781 290**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 428 789
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 504 404
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 990 190
- оборудование, тенге 158 880

Накладные расходы, тенге 430 696

Сметная прибыль (8 %), тенге 268 330

Корректировочная смета №1 к локальной смете №2-1-1

Раздел. ДОБАВИТЬ

0.5 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	5800-0000-0000 (пл) (об)	Трансформаторная подстанция столбовая КТПС-100/35/10кВ с трансформатором	комплект	1	3184821,429	0	3184821	0	0	0	3184821
					0	0	0	0	3184821	0	

0.6 Провод

3	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,882762791	985293	0	1855073	0	1855073	0	2003479
					0	0	0	0	–	148406	

Всего **5 188 300**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 855 073
- оборудование, тенге	3 184 821
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	148 406
Всего	**8 969 590**
Временные здания и сооружения (3,3 %)	185 654
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,43 %)	83 105
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117 893**
Итого по смете в текущих ценах 2019 г	9 356 243
Итого по смете в текущих ценах на 2020 год, К=2651/2525=1,04990099	9823129
с Кпониж=0,9	**8 840 815,69**
НДС (12 %)	1 060 897,88
Итого по акту	**9 901 713,57**

Заказчик:

Государственное учреждение
"Отдел земельного сектора экономики района Аққулы"
БИН 990640001003

Руководитель _____ **Биболов А.С.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Engineering-ПВ"
(аттестат №KZ09VJE00034761 от 07.02.2018г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора_____ **Асылбаев Е.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

Подрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Директор_____ **Жаншуков Е.М.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "АрхПроект-А"
(аттестат №KZ44VJE00016450 от 13.05.2019г.)

Эксперт_____ **Каирбеков А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

"____"_____ 2021год