Наименование объекта: Перепланировка и переоборудование летней кухни под аптеку по адресу г.Павлодар 4 линия, дом 32/1
договор №41 от 20.08.2018г.

Акт №1
приемки выполненных работ за 23 ноября 2018года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	20	1444,25	163,55	28885	3271	–	19491	52246
					1280,7	72,85	25614	1457	–	3870	
2	1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	64,2	6304,14	79,84	404726	5126	198100	183176	634934

				3138,63	31,6	201500	2029	–	47032	
3 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	128,4	1091,29	8,07	140122	1036	56696	66162	222787
				641,67	2,44	82390	313	–	16503	
4 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	128,4	492,1	3,31	63186	425	29368	26866	97256
				260,07	1,47	33393	189	–	7204	
5 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	38	1397,18	159,5	53093	6061	–	39774	100296
				1237,68	70,66	47032	2685	–	7429	
6 2203-0301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	38	3053		116014		116014		125295
7 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	12	3040,75	443,17	36489	5318	17389	12513	52922
				1148,5	299,75	13782	3597	–	3920	

8	2307-0102-1208									
	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	12	14093		169116		169116		182645
9	1111-0101-2707									
	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	64,8	4308,63	144,18	279199	9343	205518	64183	370853
				992,87	60,83	64338	3942	–	27471	
10	1115-0107-0101									
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	66,6	4969,74	21,64	330985	1441	174219	124786	492233
				2332,21	9,86	155325	657	–	36462	
11	1110-0501-0203									
	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	9,2	2213,91	209,89	20368	1931	9433	8852	31558
				978,7	90,33	9004	831	–	2338	

12	2109-0202-0103							
	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	9,2	26294	241905	241905		261257
						–	19352	

Итого	**2 624 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	632 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 952
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 217 758
Накладные расходы, тенге	545 803
Сметная прибыль (8 %), тенге	194 391
Всего	**2 624 282**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 486**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**2 676 768**

НДС (12 %)	321 212
Итого	**2 997 980**

Заказчик _____Шажанканов М.М.

Авторский надзор
ТОО "ExpertProjekt" _____Шамигулов Р.М.

Технический надзор
ТОО "СтройПроектГрупп"
_____Асанбаев С.Ш.

Подрядчик
ТОО "ИртышСтрой-ПВ" _____Тулегенов К.К.