Счет-фактура № 159 от 20 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0007155, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ848210439812187778, в банке АОBank RBK, БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 467/31-15 от 05.08.2015 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 041140003314, АО Астана Теплотранзит,Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Астана Теплотранзит

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 041140003314, Республика Казахстан, Астана, ул. И. Жансугурова, дом № 7

ИИК получателя: KZ05998BTB0000287504, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь. Насосная станция НС-16.	работа	1	93 477 067,86	93 477 067,86	12%	11 217 248,14	104 694 316,00		
Всего по счету:					93 477 067,86		11 217 248,14	104 694 316,00		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: **АО "Астана -Теплотранзит"**
Генподрядчик: **ТОО "АП ИМПЭКС"**
Наименование стройки -**Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь**
Наименование объекта -**Насосная станция НС-16**
Договор **№467/31-15 от 05.08.2015г.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		467/31-15	**05.08.2015г.**				

№ п/	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС (сентябрь)	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затрат			
				СМР в сметном базовом уровне цен	из них			на приобрет е-ние материал	другие дополнит ельные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудова					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	973 429 101									
	в т.ч. За отчетный месяц		93 477 067,86							11 217 248,14	104 694 316

Заказчик:
Заместитель председателя Правления АО "Астана-Теплотранзит"

_____ **Нурсагатов Н.Т.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АП ИМПЭКС"

_____ **Амиржанов Ж.**

Заказчик: **АО "Астана -Теплотранзит"**

Генподрядчик: **ТОО "АП ИМПЭКС"**

Наименование стройки -**Тепломагистраль в левобережную часть г. Астаны. 4 ввод. 1 очередь Насосной станции НС-16**

Договор **№467/31-15 от 05.08.2015г.**

А К Т №52

выполненных работ за сентябрь 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1268.СМ-ЭТ.017.003 изм.2. Насосная станция №16.Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ от НС-16 до ПС "Байтерек"								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	31	50,85	48,38	1576	1500	495	0,02	1
		м3		2,39	14,07	74	436	97	0,05	1
3	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	183,4606	780,30	--	143154	--	161764	4,57	839
		м3		780,30	--	143154	--	113	--	--
4	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	314	39,75	37,82	12482	11874	3919	0,01	4
		м3		1,87	11,00	587	3453	97	0,04	12
5	Е010333-А1-1 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишнего грунта во временный отвал)**	710,7	21,67	21,67	15401	15401	3080	--	--
		т		--	4,33	--	3080	100	0,09	65
6	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	345	3,79	3,24	1307	1119	535	--	1
		м3		0,48	1,12	166	386	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			173920	29894			845
			Тенге			143981	7356			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173920				
		Всего заработная плата -	Тенге				151337			
		Местные материалы -	Тенге			45				
		Накладные расходы -	Тенге			169794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25469			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				176806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			364337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				176806			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ И КОЛОДЦЕВ МОНОЛИТНЫХ

10	Е0123-1-2	**Устройство щебеночного основания**	69,96	2156,20	152,52	150848	10670	19175	1,02	71
		м3		153,68	57,15	10751	3998	130	0,28	20
11	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты с обмазкой битумом за 2 раза**	126,92	1986,57	564,43	252136	71638	135485	3,33	423
		м3		567,00	195,49	71964	24812	140	0,75	96
12	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	25,44	70,00	--	1781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 (Л7-8)**	35,82	20300,00	--	727146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 (Л7д-8)**	3,84	22000,00	--	84480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2**	84,86	21100,00	--	1790546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 (П8д-8)	2,4	23200,00	--	55680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-13-1	Монолитные заделки из бетона В12,5	1,6	7258,33	86,60	11613	139	879	3,06	5
		м3		490,50	32,72	785	52	105	0,16	--
22	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,2	11787,43	154,03	14145	185	2824	14,63	18
		м3		2295,00	58,50	2754	70	100	0,28	--
		КОЛОДЦЫ ЛИНЕЙНЫЕ Д1500-39шт								
25	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	148,7	95,30	2,62	14171	390	2103	0,07	10
		м2		10,51	0,99	1563	147	123	--	1
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	112,9	210,31	9,95	23744	1123	7768	0,36	40
		м2		52,20	3,74	5893	422	123	0,02	2
27	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	23,25	12290,09	2104,76	285744	48936	90251	13,90	323
		м3		2362,50	623,48	54928	14496	130	2,48	58
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,23	70,00	--	1906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днище, круглые ПН-20	3,838	27300,00	--	104777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм(КС20-9)	8,05	8730,00	--	70277	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 книга 4, разд.10	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм(КС20-6)**	10,03	9603,00 √	--	96318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3685312	133080			890
			Тенге			148638	43998			176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3685312				
	Материалы -		Тенге			224675				
	Всего заработная плата -		Тенге				192636			
	Местные материалы -		Тенге			3178918				
		Накладные расходы -	Тенге			258486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4180426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				231409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4180426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				231409			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е0122-8-12	**Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 600 мм**	0,1788	409689,50 √	181879,25 √	73252	32520	60058	997,00	178
		км		189675,00 √	68706,00 √	33914	12285	130 √	335,56	60
39	С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм**	115,88405	11500,00 √	--	1332667	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм**	0,1788	1492594,58 √	217692,68 √	266876	38923	37472	464,00	83
		км		78975,00 √	82235,25 √	14121	14704	130 √	401,64	72
41	Е0122-47-2	**Протаскивание в футляр х труб диам. 150 мм**	4585,1	282,86 √	0,37 √	1296944	1696	932958	0,90	4113
		м		156,38 √	0,14 √	717018	642	130 √	--	3
42	Е0122-48-1 К=0,75	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	10	4148,54 √	419,85 √	41485	4199	12968	5,99	60
		футляр		990,56 √	6,97 √	9906	70	130 √	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	6,9465	20163,38	--	140065	--	147856	124,00	861
		кан.-км		19350,00	--	134415	--	110	--	--
44	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубы из полиэтилена, D 110 мм	5952,7	208,00	--	1238162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	6	4757,70	2963,00	28546	17778	13788	9,00	54
		шт		1764,00	655,00	10584	3930	95	3,80	23
49	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	16	2900,20	20,20	46403	323	35986	12,00	192
		шт		2363,00	4,50	37808	72	95	0,03	--
50	С151610-20	Муфты концевые для силовых кабелей на напряжение 20 кВ,	6	8550,00	--	51300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151610-31	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей на напряжение 20 кВ,	16	19100,00	--	305600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4821300	95440			5541
			Тенге			957765	31702			158
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			431849				
	Материалы -		Тенге			8456				
	Всего заработная плата -		Тенге				52394			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			356900				
		Накладные расходы -	Тенге			49774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28897				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			510521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата -	Тенге				59860			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1818622				
	Материалы -		Тенге			831911				
	Всего заработная плата -		Тенге				937073			
		Накладные расходы -	Тенге			1191312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3190530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6026
		Сметная заработная плата -	Тенге				1115770			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2570828				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2570828				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154250				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2725078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6426129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6320
		Сметная заработная плата -	Тенге				1175630			
		РАЗДЕЛ 4. Подсыпка заболоченных мест и низины								
54	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для низины/**	1189	50,85	48,38	60462	57525	18982	0,02	20
		м3		2,39	14,07	2842	16728	97	0,05	57
55	Е0101-17-17	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для заболоченных мест/**	426	82,03	78,05	34944	33248	10978	0,03	11
		м3		3,87	22,70	1649	9669	97	0,08	33
56	Е010333-А3-1 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (грунта из временного отвал для низины)**	1309,1	35,53	35,53	46512	46512	9302	--	--
		т		--	7,11	--	9302	100	0,15	195
57	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	5000	6,83	6,83	34130	34130	9053	--	--
		м3		--	1,87	--	9333	97	0,01	31
58	Е0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	4500	7,51	7,51	33788	33788	8962	--	--
		м3		--	2,05	--	9240	97	0,01	30
		КАМЕРА N1-6 - 6шт								
63	Е0111-13-3 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом /до 100мм/**	32	1328,27	49,10	42505	1571	3860	0,53	17
		м2		79,66	18,40	2549	589	123	0,09	3
64	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	3,2	6092,95	66,01	19497	211	741	1,35	4
		м3		195,75	24,93	626	80	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,29015	70,00	--	230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	210,31	9,95	6730	318	2202	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1670	120	123	0,02	1
67	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	49,25	748,76	11,21	36876	552	2075	0,20	10
		м2		31,50	4,21	1551	207	118	0,02	1
68	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32	210,31	9,95	6730	318	2202	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1670	120	123	0,02	1
69	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	17,7	9439,26	954,99	167075	16903	26129	6,51	115
		м3		1075,50	330,44	19036	5849	105	1,34	24
70	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	18,231	70,00	--	1276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,231	200,00	--	3646	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,231	232,00	--	4230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,29683	52400,00	--	67954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03592	52102,00	--	1872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,04974	50642,00	--	2519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03048	50900,00	--	1551	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0107-44-6	Укладка ригелей массадо 2т	2	916,08	394,75	1832	790	1645	2,44	5
		шт		447,75	139,72	896	279	140	0,60	1
78	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,16	18800,00	--	21808	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий (ПО-3,15д-5)	6,42	2541,79	1240,62	16318	7965	4398	2,13	14
		м3		362,25	127,08	2326	816	140	0,41	3
80	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2/ПО-3/	1,56	22256,00	--	34719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3доборы П15д-5	4,26	23200,00	--	98832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	109,446	245,44	3,82	26862	418	5010	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4088	158	118	0,01	1
83	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 2 слоя стен, фундаментов	55,062096	401,86	4,19	22127	231	3874	0,38	21
		м2		58,05	1,58	3196	87	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			795027	234480			263
			Тенге			42100	62576			380
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			795027				
Материалы -			Тенге			120228				
Всего заработная плата -			Тенге				104676			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			73896				
Местные материалы -			Тенге			324324				
		Накладные расходы -	Тенге			109415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54267				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			958709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							698
		Сметная заработная плата -	Тенге				121088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			958709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							698
		Сметная заработная плата -	Тенге				121088			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9475560**	**492894**			**7539**
			Тенге			**1292484**	**145632**			**794**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**431849**				
	Материалы -		Тенге			**8456**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**52394**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**356900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**49774**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7466**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28897**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**510521**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59860**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6472882**				
	Материалы -		Тенге			**1176815**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1385722**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**73896**				
	Местные материалы -		Тенге			**3503287**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1729007**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**865**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**259351**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**492113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8694002**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8928**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1645073**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2570828**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2570828**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**154250**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2725078**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11929601**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9222**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1704933**			

В том числе строительно монтажные работы	**11 929 601**
СМР	**11 929 601**
Оборудования	-
Прочие затраты	-
Временные здания и сооружения	178 944
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	26 842
Итого с временными зданиями сооружениями	**12 108 545**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	435 908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты за выслугу лет				121 085				
		Затраты на дополнительные отпуска				48 434				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**605 427**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**12 713 972**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**12 713 972**				
		Итого в текущих ценах, к=2121/775				**34 795 271**				
		в том числе возвратных сумм				**73 459**				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				695 905				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**35 491 177**				
		Договорная скидка 5%				**1 774 559**				
		Итого с договорной скидкой , без учета НДС				**33 716 618**				
		НДС 12%				**4 045 994**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**37 762 612**				
		в том числе возвратных сумм				**69 786**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**37 692 826**				

Начальник службы капитального строительства
АО "Астана-Теплотранзит" _____ **К.О. Айтмаганбетов**
(подпись, печать)

Начальник отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **А. Жармагамбетов**
(подпись, печать)

Старший инженер сметного отдела АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Р. Нурмаганбетова**
(подпись, печать)

Ведущий инженер отдела технадзора АО "Астана-Теплотранзит" _____ **Б. Колесников**
(подпись, печать)

Технадзор:
Директор ТОО "VEHI.KZ" _____ **Р.И. Карыбаев**
(подпись, печать)

Эксперт технического надзора ТОО "VEHI.KZ" _____ **С.К. Кунпеисов**
(подпись, печать)

Инженер сметчик:
ТОО "VEHI.KZ" _____ **Г.Нуркина**
(подпись, печать)

Генподрядчик:
Директор ТОО "АП ИМПЭКС" _____ **Ж. Амиржанов**
(подпись, печать)