Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** — **010640001556**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: 8(7152) 47-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 196 от 27.05.2020

Номер документа	Дата составления
1	09.02.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция северного напорного канализационного коллектора д.1000 мм от дюкерного перехода р. Ишим до КОС в городе Петропавловске СКО			услуга	1	174 856 035,20	174 856 035,20	18 734 575,20
				Итого	1	x	174 856 035,20	18 734 575,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дзюбенко Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.02.2021

М.П.

Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Организатор конкурса:КГУ "Управление финансов акимата СКО"

Форма

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция северного напорного канализационного коллектора д.1000мм от дюкерного перехода р.Ишим до КОС в городе Петропавловске

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль №1 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата		финансирования наименование	финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№196	27.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.		затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Всего по стройке	550 047,44770	156 121,46000	489 934,678	155 746,628						18 734,57520	174 856,03520

м.п. Заказчик — Руководитель Куандыков А.М., БИН 010640001556
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Мукашев М.К., ИИН 890110350127, аттестаты KZ58VJE00061136 от 15.01.2021г., KZ27VJE00058396 от 16.10.2020г., KZ22VJE00015806 от 05.03.2016г.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

м.п. Авторский надзор: ТОО «Севгражданпроект» — Главный инженер проекта Макашев А.М. Лицензия № 12013109 от 31.08.2012г., БИН 980340001576 Приказ № 13 от 16.04.2020г.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-36-02-82

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки- Реконструкция северного напорного канализационного коллектора д.1000мм от дюкерного перехода р.Ишим до КОС в городе Петропавловске СКО
Наименование обьекта- Реконструкция северного напорного канализационного коллектора №1

Договор подряда №196 от 27.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №5

за февраль №1 2021 года на Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Составлен(а) в текущих ценах на 2018год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета 2-2 Реконструкция Северного напорного канализационного Коллектора №2									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.				69,5	316,78	306,01	22016	21268	10	4284	28404
	E11-01010 2-0315 1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		10,62	74,99	738	5212	--	2104	
		НР - 72%; СП - 8%									
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,0166 чел-ч	1,15	639,68		738				
1.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0481 чел-ч	3,34							
1.3.			0,012	0,834							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	258	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,012	0,834	4157		3467			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1559,00		1300,21			
1.4.				0,0361	2,50895						
С	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч			7095		17801			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0361	2,50895	1559,00		3911,45			
1.5.				0,00005	0,003475						
С	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3			2809			10		
2.					99,2	236,07	224,91	23418	22311	--	4326	29964
	E11-01010 1-0315 1101-0101 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта			11,15	49,42	1107	4902	--	2220
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	1,45	764,33		1107			
2.2.	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	3,14						
2.3.				0,0317	3,14464						
С	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч			7095		22311			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	3,14464	1559,00		4902,49			
3.					250	294,87	280,96	73717	70241	--	13615	94319
	E11-01010 1-0316 1101-0101 -0316 РСНБ РК 2015	-Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта			13,9	61,74	3476	15434	--	6987
		НР - 72%; СП - 8%									
3.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0182	4,55	763,96		3476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2)									
3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0396 чел-ч	9,9							
3.3.	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,0396 маш.-ч	9,9		7095		70241			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0396 чел-ч	9,9		1559,00		15434,10			
4.	E11-01010 1-0315 1101-0101 -0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	166	259,67 12,27	247,4 54,36	43106 2037	41069 9024	-- --	7964 4086	55155
		НР - 72%; СП - 8%									
4.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0161 чел-ч	2,67	764,08		2037				
4.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0349 чел-ч	5,79							
4.3.	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,03487 маш.-ч	5,78842		7095		41069			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03487 чел-ч	5,78842		1559,00		9024,15			
5.	E11-01010 1-0316 1101-0101 -0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной	м3 грунта	255	324,35 15,3	309,06 67,91	82710 3900	78810 17317	-- --	15276 7839	105826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%									
5.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,02 чел-ч	5,11	763,94		3900				
5.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0436 чел-ч	11,11							
5.3. С		2263 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,04356 маш.-ч	11,1078		7095		78810			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,04356 чел-ч	11,1078		1559,00		17317,06			
10.				5	3018,56	--	15093	--	--	10867	28036
	Е11-01020 5-0303 1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		3018,56	--	15093	--	--	2077	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	3,42 чел-ч	17,11	882,01		15093				
11.				8	4485,39	--	35883	--	--	25836	66656
	Е11-01020 5-0304 1101-0205	-Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта		4485,39	--	35883	--	--	4938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
11.1.			4,91	39,3							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		913		35883				
12.				10	572,14	23,14	5721	231	3116	1775	8097
	Е11-01020 5-1001 1101-0205 -1001 РСНБ РК 2015	-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР - 72%; СП - 8%	м2 креплений		237,38	9,21	2374	92	--	600	
12.1.			0,26	2,6							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		913,08		2374				
12.2.			0,0072	0,072							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
12.3.			0,0029	0,029							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4326		125			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0029 чел-ч	0,029		1559,00		45,21			
12.4.			0,0043	0,043							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2465		106			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0043 чел-ч	0,043		1091,00		46,91			
12.5.			0,00011	0,0011							
С	131020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,	т		408888				450		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т									
12.6.			0,22	2,2							
С	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2		1212				2666		
13.				310	30,61	30,61	9490	9490	--	2346	12782
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,51	--	3258	--	947	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.1.	3	Затраты труда машинистов	0,0081 чел-ч	2,5							
13.2.	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,00806 маш.-ч	2,4986		3798		9490			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00806 чел-ч	2,4986		1304,00		3258,17			
14.				459	35,78	35,78	16422	16422	--	4060	22120
	E11-01010 4-0403 1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		--	12,28	--	5638	--	1638	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.1.	3	Затраты труда машинистов	0,0094 чел-ч	4,32							
14.2.	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,00942 маш.-ч	4,32378		3798		16422			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00942 чел-ч	4,32378		1304,00		5638,21			
15.				310	131,91	62,79	40892	19465	--	21820	67729
	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,12	28,64	21427	8878	--	5017	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,108 чел-ч	33,48	639,99		21427				
15.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	8,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.3.			0,02625	8,1375							
С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2336		19009			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	8,1375		1091,00		8878,01			
15.4.			0,105	32,55							
С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			14		456			
16.				459	157,31	74,75	72205	34310	--	38552	119618
	E11-01020 1-0502 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		82,56	34,09	37895	15649	--	8861	
16.1.			0,129	59,21							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч		640		37895				
16.2.			0,0313	14,34							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
16.3.			0,03125	14,34375							
С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2336		33507			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03125 чел-ч	14,34375		1091,00		15649,03			
16.4.			0,125	57,375							
С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч			14		803			
17.				10	1013,98	--	10140	--	--	7301	18836
	E11-01020 5-0503 1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1013,98	--	10140	--	--	1395	
17.1.			1,21	12,1							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч		838,02		10140				
18.				14	1433,82	--	20073	--	--	14453	37288
	E11-01020	-Траншеи, пазухи	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5-0504 1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015	котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР - 72%; СП - 8%	грунта		1433,82	--	20073	--	--	2762	
18.1.			1,38	19,32							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1038,98		20073				
20.				122,5	118	--	14455	--	--	--	15611
	С341-0201 01-1002 4102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на КОС) СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1156	
21.			м3	13	2475,14	148,58	32177	1931	19134	11492	47162
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	основания		---	---	---	---	---	---	
					854,76	38,19	11112	496	--	3494	
21.1.			1,02	13,26							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч		838,01		11112				
21.2.			0,035	0,455							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
21.3.			0,035	0,455							
	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			4245		1931			
			0,035	0,455							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1091,00		496,41			
21.4.			1,1	14,3							
	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1338				19133		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		---	---	---	---	---	---	757603
			Тенге		1433,82	--	517517	315548	22260	183967	
					--	--	165255	85901	--	56121	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	517517
Материалы	Тенге	22259
Всего заработная плата	Тенге	251157
Транспортные расходы	Тенге	14455
Накладные расходы	Тенге	183967
Сметная прибыль	Тенге	56119
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	757603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					251157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				757603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					251157			
		РАЗДЕЛ 2. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР									
22.				2680979,36			160859		3169		281185
				0,06	1416555,36			84993		99498	
	E11-22050 1-0116 1122-0501 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		1211624	463423,17	72697	27805	--	20829	
22.1.			1208	72,48							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1002,99		72697				
22.2.			475,96	28,56							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
22.3.			332	19,92							
С	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч			3542		70557			
			332	19,92							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			913,00		18186,96			
22.4.			5,008	0,30048							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4326		1300			
			5,008	0,30048							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1559,00		468,45			
22.5.			4,25	0,255							
С	1905	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч			4127		1052			
			4,25	0,255							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1304,00		332,52			
22.6.			79	4,74							
С	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч			65		308			
22.7.			134,7	8,082							
С	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1420		11476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	134,7 чел-ч	8,082		1091,00		8817,46			
22.8. С	2640	Полуприцепы общего назначения, 15 т	4,25 маш.-ч	0,255		1176		300			
22.9. С	249132	Вода техническая	1650 м3	99	32				3168		
23.	С123-0105 01-1332 2301-0501 -1332 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 1000х59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	1000	143248 ---	-- ---	143248000 ---	-- ---	143248000 ---	-- ---	154707840
										11459840	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	143408859	84993	143251169	99498	154989025
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	72697	27805	--	11480669	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143408859				
	Материалы		Тенге				3168				
	Всего заработная плата		Тенге					100503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143248000				
	Накладные расходы		Тенге				99498				
	Сметная прибыль		Тенге				11480669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154989025				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								101
	Сметная заработная плата		Тенге					100503			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				154989025				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								101
	Сметная заработная плата		Тенге					100503			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	143926376	400541	143273429	283465	155746628
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	237953	113707	--	11536790	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143926376				
	Материалы		Тенге				25427				
	Всего заработная плата		Тенге					351659			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143248000				
	Транспортные расходы		Тенге				14455				
	Накладные расходы		Тенге				283465				
	Сметная прибыль		Тенге				11536787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				155746628				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								375
	Сметная заработная плата		Тенге					351659			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				155746628				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								375
	Сметная заработная плата		Тенге					351659			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**155746628**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.2) 11 796740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					237953				
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					400541				
	в том числе зарплата машинистов	Тенге						113707			
	Материалов, изделий и конструкций	Тенге					143273429				
	Перевозка грузов	Тенге					14455				
	Накладные расходы	Тенге					283465				
	Сметная прибыль	Тенге					11536790				

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,0024066771 **Тенге** **156 121 460**

НДС 12% **Тенге** **18 734 575,20**

ВСЕГО ПО АКТУ Тенге **174 856 035,20**

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м. п.

Эксперт технического надзора: _____

м. п.

Авторский надзор: ТОО «Севгражданпроект» _____

Принял

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

БИН 010640001556

(наименование организации, БИН

Руководитель _____ Куандыков А.М..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

Эксперт технического надзора Мукашев М.К., ИИН 890110350127, аттестаты KZ58VJE00061136 от 15.01.2021г., KZ27VJE00058396 от 16.10.2020г., KZ22VJE00015806 от 05.03.2016г.

_____

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта Макашев А.М.
Лицензия № 12013109 от 31.08.2012г., БИН 980340001576
Приказ № 13 от 16.04.2020г._____

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)