Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **010640001556**

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.:8 (7152) 47-57-19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960540001004

Договор (контракт) Договор № 196 от 27.05.2020

Номер документа	Дата составления
3	15.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция северного напорного канализационного коллектора д.1000 мм от дюкерного перехода р. Ишим до КОС в городе Петропавловске СКО			услуга	1	204 298 740,79	204 298 740,79	21 889 150,80
				Итого	1	x	204 298 740,79	21 889 150,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дзюбенко Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.04.2021

М.П.

Правилам организации деятельности и осуществления функций

Организатор конкурса:КГУ "Управление финансов акимата СКО"

Форма

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-36-02-82

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция северного напорного канализационного коллектора д.1000мм от дюкерного перехода р.Ишим до КОС в городе Петропавловске СКО

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель №2 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата		финансирования наименование	финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№196	27.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель №2) без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.		затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
Всего по стройке	969 952,56093	182 409,58999	863 949,824	181 971,643						21 889,15080	204 298,74079

м.п. Заказчик — Руководитель Куандыков А.М., БИН 010640001556
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Мукашев М.К., ИИН 890110350127, аттестаты KZ58VJE00061136 от 15.01.2021г., KZ27VJE00058396 от 16.10.2020г., KZ22VJE00015806 от 05.03.2016г.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

м.п. Авторский надзор. ТОО «Севгражданпроект» — Главный инженер проекта Макашев А.М. Лицензия № 12013109 от 31.08.2012г., БИН 980340001576 Приказ № 13 от 16.04.2020г.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», БИН 010640001556, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-36-02-82

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки- Реконструкция северного напорного канализационного коллектора д.1000мм от дюкерного перехода р.Ишим до КОС в городе Петропавловске СКО
Наименование обьекта- Реконструкция северного напорного канализационного коллектора №1

Договор подряда №196 от 27.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №7

за апрель №2 2021 года на Работы по ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода

Составлен(а) в текущих ценах на 2018год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №1-1 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ К КОЛЛЕКТОРУ №1									
1.	E11-01010 4-0101 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3015	37,37 --	37,37 12,83	112678 --	112678 38687	-- --	27854 11243	151774
		НР - 72%; СП - 8%									
1.1.	3	Затраты труда машинистов	0,0098 чел-ч	29,67							
1.2.	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	0,00984 маш.-ч	29,6676		3798		112678			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00984 чел-ч	29,6676		1304,00		38686,55			
2.	E11-01010 4-0109	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	3015	34,6 --	34,6 11,88	104318 --	104318 35817	-- --	25788 10408	140515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.			0,0091	27,47							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
2.2.			0,00911	27,46665							
	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			3798		104318			
С			0,00911	27,46665							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1304,00		35816,51			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	216996	216996	--	53642	292289
			Тенге		--	--	--	74503	--	21651	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				216996				
Всего заработная плата			Тенге					74503			
	Накладные расходы		Тенге				53642				
	Сметная прибыль		Тенге				21651				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				292289				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								57
	Сметная заработная плата		Тенге					74503			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				292289				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								57
	Сметная заработная плата		Тенге					74503			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕВЕРНОГО НАПОРНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА №1									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.			1572	316,78	306,01	497975	481053	221	96899		642464
	E11-01010 -Грунты 3 группы. 2-0315 Разработка с погрузкой 1101-0102 на автомобили-самосвалы -0315 экскаваторами с ковшом РСНБ РК 2015 вместимостью 0,5 м3		м3 грунта	10,62	74,99	16701	117881	--	47590		
		НР - 72%; СП - 8%									
1.1.			0,0166	26,1							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч		640		16701				
1.2.			0,0481	75,61							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
1.3.			0,012	18,864							
	258	Бульдозеры, 79 кВт (108	маш.-ч			4157		78418			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		л.с.)									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,012 чел-ч	18,864		1559,00		29408,98			
1.4.	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,0361 маш.-ч	56,7492		7095		402636			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0361 чел-ч	56,7492		1559,00		88472,00			
1.5.	100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,00005 м3	0,0786	2809				221		
С											
2.	E11-01010 1-0315 1101-0101 -0315 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2220	236,07 11,15	224,91 49,42	524066 24763	499304 109713	-- --	96823 49671	670560
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0146 чел-ч	32,41	764,01		24763				
2.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0317 чел-ч	70,37							
2.3.	2263	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,0317 маш.-ч	70,374		7095		499304			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0317 чел-ч	70,374		1559,00		109713,07			
3.	E11-01010 1-0316 1101-0101 -0316 РСНБ РК 2015	-Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5679	294,87 13,9	280,96 61,74	1674549 78965	1595583 350601	-- --	309288 158707	2142543
		НР - 72%; СП - 8%									
3.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0182 чел-ч	103,36	764		78965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0396 чел-ч	224,89							
3.3.	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,0396 маш.-ч	224,8884		7095		1595583			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0396 чел-ч	224,8884		1559,00		350601,02			
4.	E11-01010 1-0315 1101-0101 -0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3774	259,67 12,27	247,4 54,36	980004 46306	933698 205163	-- --	181058 92885	1253947
4.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,0161 чел-ч	60,61	763,99		46306				
4.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0349 чел-ч	131,6							
4.3.	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,03487 маш.-ч	131,59938		7095		933698			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03487 чел-ч	131,59938		1559,00		205163,43			
5.	E11-01010 1-0316 1101-0101 -0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46	-Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно	м3 грунта	5790	324,35 15,3	309,06 67,91	1878007 88560	1789447 393199	-- --	346866 177990	2402863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
		НР - 72%; СП - 8%									
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	0,02 чел-ч	115,92	764		88560				
5.2.	3	Затраты труда машинистов	0,0436 чел-ч	252,21							
5.3.	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	0,04356 маш.-ч	252,2124		7095		1789447			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,04356 чел-ч	252,2124		1559,00		393199,13			
6.	E11-01020 5-0109 1101-0205 -0109 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	64	3360,42 3360,42	-- --	215067 215067	-- --	-- --	154848 29593	399508
		НР - 72%; СП - 8%									
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	3,81 чел-ч	243,84	882		215067				
7.	E11-01020 5-0110 1101-0205 -0110 РСНБ РК 2015	-Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	14	4774,99 4774,99	-- --	66850 66850	-- --	-- --	48132 9199	124180
		НР - 72%; СП - 8%									
7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	5,23 чел-ч	73,22	913		66850				
8.	E11-01020 5-0109 1101-0205 -0109 РСНБ РК	-Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно	м3 грунта	105	3864,48 3864,48	-- --	405771 405771	-- --	-- --	292155 55834	753760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР - 72%; СП - 8%									
8.1.			4,38	460,06							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		882		405771				
9.				35	5491,24	--	192193	--	--	138379	357018
	E11-01020 5-0110 1101-0205 -0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	-Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		5491,24	--	192193	--	--	26446	
9.1.			6,01	210,51							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч		913		192193				
10.				116	3018,56	--	350153	--	--	252110	650443
	E11-01020 5-0303 1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3018,56	--	350153	--	--	48181	
10.1.			3,42	397							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч		882		350153				
11.				179	4485,39	--	802884	--	--	578077	1491438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-01020 5-0304 1101-0205 -0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4485,39	--	802884	--	--	110477	
11.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	4,91 чел-ч	879,39	913		802884				
12.	E11-01020 5-1001 1101-0205 -1001 РСНБ РК 2015	-Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР - 72%; СП - 8%	м2 креплений	199	572,14 237,38	23,14 9,21	113856 47239	4606 1833	62011 --	35332 11935	161123
12.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	0,26 чел-ч	51,74	913,01		47239				
12.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0072 чел-ч	1,43							
12.3. С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0029 маш.-ч	0,5771			4326	2497			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0029 чел-ч	0,5771			1559,00	899,70			
12.4. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0043 маш.-ч	0,8557			2465	2109			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0043 чел-ч	0,8557			1091,00	933,57			
12.5. С	131020	Отдельные конструктивные элементы зданий и	0,00011 т	0,02189	408888				8951		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т									
12.6.			0,22	43,78							
	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2		1212				53061		
С											
13.				7030	30,61	30,61	215202	215202	--	53199	289872
	E11-01010 4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,51	--	73887	--	21472	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.1.			0,0081	56,66							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
13.2.			0,00806	56,6618							
	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			3798		215202			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00806 чел-ч	56,6618		1304,00		73886,99			
14.				10434	35,78	35,78	373299	373299	--	92281	502826
	E11-01010 4-0403 1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		--	12,28	--	128168	--	37246	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.1.			0,0094	98,29							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
14.2.			0,00942	98,28828							
	257	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			3798		373299			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00942 чел-ч	98,28828		1304,00		128167,92			
15.				7030	131,91	62,79	927327	441414	--	494816	1535914
	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		69,12	28,64	485914	201330	--	113771	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.1.			0,108	759,24							
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч		640		485914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 1)									
15.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0262 чел-ч	184,54							
15.3.	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,02625 маш.-ч	184,5375		2336		431080			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02625 чел-ч	184,5375		1091,00		201330,41			
15.4.	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,105 маш.-ч	738,15		14		10334			
16.			10434		157,31	74,75	1641373	779942	--	876359	2719150
	E11-01020 1-0502 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		82,56	34,09	861431	355734	--	201419	
16.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	0,129 чел-ч	1345,99	640		861431				
16.2.		3 Затраты труда машинистов	0,0313 чел-ч	326,06							
16.3.	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,03125 маш.-ч	326,0625		2336		761682			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03125 чел-ч	326,0625		1091,00		355734,19			
16.4.	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,125 маш.-ч	1304,25		14		18260			
17.			187		1013,98	--	189614	--	--	136522	352227
	E11-01020 5-0503 1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1013,98	--	189614	--	--	26091	
17.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей	1,21 чел-ч	226,27	838		189614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(средний разряд 2,5)									
18.				281	1433,82	--	402903	--	--	290090	748433
	Е11-01020 5-0504 1101-0205 -0504 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1433,82	--	402903	--	--	55440	
18.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	1,38 чел-ч	387,78	1039		402903				
19.				122	298	298	36356	36356	--	--	39264
	С232-0501 01-0101 3205-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт (по расчету ПОС) СП - 8%	маш.-ч		--	229	--	27938	--	2908	
20.				2751	118	--	324618	--	--	--	350587
	С341-0201 01-1002 4102-0101 -1002 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (на КОС) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	25969	
21.				296	2475,14	148,58	732640	43978	435653	261669	1073853
	Е11-23010 1-0101 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		854,76	38,19	253009	11303	--	79545	
21.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	1,02 чел-ч	301,92	838		253009				
21.2.	3	Затраты труда машинистов	0,035 чел-ч	10,36							
21.3.	112 С	Автопогрузчики, 5 т	0,035 маш.-ч	10,36		4245		43978			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,035 чел-ч	10,36		1091,00		11302,76			
21.4.	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1 м3	325,6	1338				435653		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	12544706	7193880	497885	4788545	18954262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тенге					4528323	1976751	--	1404020	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12544706				
		Материалы	Тенге				497886				
		Всего заработная плата	Тенге					6505074			
		Транспортные расходы	Тенге				324618				
		Накладные расходы	Тенге				4734902				
		Сметная прибыль	Тенге				1382369				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18661977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7107
		Сметная заработная плата	Тенге					6505074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18661977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7107
		Сметная заработная плата	Тенге					6505074			
		РАЗДЕЛ 2. НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР									
22.				1,556	2680979,36	1416555,36	4171604	2204160	82157	2580310	7292067
	E11-22050 1-0116 1122-0501 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		1211624	463423,17	1885287	721086	--	540153	
22.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	1208 чел-ч	1879,65	1003		1885287				
22.2.	3	Затраты труда машинистов	475,96 чел-ч	740,59							
22.3.	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	332 маш.-ч	516,592		3542		1829769			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	332 чел-ч	516,592		913,00		471648,50			
22.4.	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	5,008 маш.-ч	7,792448		4326		33710			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	5,008 чел-ч	7,792448		1559,00		12148,43			
22.5.	1905 С	Тягачи седельные, 15 т	4,25 маш.-ч	6,613		4127		27292			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	4,25 чел-ч	6,613		1304,00		8623,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.6.			79	122,924							
С	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч			65		7990			
22.7.			134,7	209,5932							
С	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1420		297622			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	134,7 чел-ч	209,5932		1091,00		228666,18			
22.8.			4,25	6,613							
С	2640	Полуприцепы общего назначения, 15 т	маш.-ч			1176		7777			
22.9.			1650	2567,4							
С	249132	Вода техническая	м3		32				82157		
23.				135	143248	--	19338480	--	19338480	--	20885558
	С123-0105 01-1332 2301-0501 -1332 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 1000х59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	1547078	
		СП - 8%									
51.				2	1218,04	802,79	2436	1606	--	1234	3964
	Е11-22080 1-0201 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (и втулок)	шт.		415,24	208,1	830	416	--	294	
		НР - 99%; СП - 8%									
51.1.			0,414	0,828							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч		1002,42		830				
51.2.			0,2266	0,4532							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
51.3.			0,224	0,448							
С	116	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч			3542		1587			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,224 чел-ч	0,448		913,00		409,02			
51.4.			0,0016	0,0032							
С	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			4326		14			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0016 чел-ч	0,0032		1559,00		4,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.5.			0,001	0,002							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2465		5			
			0,001	0,002							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1091,00		2,18			
55.				2	580095	--	1160190	--	1160190	--	1253005
	С123-0203 03-1025 2302-0303 -1025 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	92815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	24672710	2205766	20580827	2581544	29434594
			Тенге		--	--	1886117	721503	--	2180340	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				24672710				
Материалы			Тенге				82157				
Всего заработная плата			Тенге					2607620			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				20498670				
Накладные расходы			Тенге				2581544				
Сметная прибыль			Тенге				2180340				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29434594				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2622
Сметная заработная плата			Тенге					2607620			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				29434594				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2622
Сметная заработная плата			Тенге					2607620			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТРУБ Д=1000ММ									
167.				231,9	44165,1	31005,28	10241887	7190123	355600	3692837	15049501
	Е11-25010 9-0105 1125-0109 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	-Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения (прокладка полиэтиленовой трубы д.1000мм методом ГНБ) НР - 91%; СП - 8%	м кожуха		11626,41	5872,78	2696164	1361898	--	1114778	
167.1.			11,19	2594,96							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1039		2696164				
167.2.			4,15	962,52							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
167.3.			1,06	245,814							
С	125	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной	маш.-ч			4161		1022832			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сварки на автомобильном прицепе									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,06 чел-ч	245,814		913,00		224428,18			
167.4.			0,238	55,1922							
С	270	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч			5517		304495			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,238 чел-ч	55,1922		1559,00		86044,64			
167.5.			1,17	271,323							
С	848	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч			10374		2814705			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,17 чел-ч	271,323		1559,00		422992,56			
167.6.			0,2756	63,91164							
С	1957	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч			12024		768474			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2756 чел-ч	63,91164		764,00		48828,49			
167.7.			1,02	236,538							
С	2007	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм	маш.-ч			6164		1458020			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,02 чел-ч	236,538		1863,00		440670,29			
167.8.			0,378	87,6582							
С	2270	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч			9313		816361			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,378 чел-ч	87,6582		1559,00		136659,13			
167.9.			0,00899	2,084781							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2465		5139			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00899 чел-ч	2,084781		1091,00		2274,50			
167.10.			0,0162	3,75678							
С	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			26		98			
167.11.			0,002	0,4638							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	131752	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3		22356				10369		
167.12.			0,0053	1,22907							
С	145970	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг		308				379		
167.13.			0,029	6,7251							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		200				1345		
167.14.			0,01777	4,120863							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		143				589		
167.15.			0,00062	0,143778							
С	147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т		494701				71127		
167.16.			0,034	7,8846							
С	248315	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3		34471				271790		
169.				470,559	143248	--	67406636	--	67406636	--	72799166
	С123-0105 01-1332 2301-0501 -1332 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 1000х59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	5392531	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	77648522	7190123	67762236	3692837	87848667
			Тенге		--	--	2696164	1361898	--	6507309	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	77648522	
Материалы	Тенге	355599	
Всего заработная плата	Тенге	4058062	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	67406636	
Накладные расходы	Тенге	3692837	
Сметная прибыль	Тенге	6507309	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	87848668	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		3557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4058062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				87848668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3557
		Сметная заработная плата	Тенге					4058062			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге		--	--	114865938	16589769	88840948	11009284	135945234
			Тенге								
					--	--	9110604	4060152	--	10070018	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				114865938				
		Материалы	Тенге				935641				
		Всего заработная плата	Тенге					13170756			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				87905306				
		Транспортные расходы	Тенге				324618				
		Накладные расходы	Тенге				11009282				
		Сметная прибыль	Тенге				10070018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				135945239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13286
		Сметная заработная плата	Тенге					13170756			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				135945239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13286
		Сметная заработная плата	Тенге					13170756			

ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-2 РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕВЕРНОГО НАПОРНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА №2

РАЗДЕЛ 4. ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТРУБ Д=1000ММ

146.			137	44165,1	31005,28	6050619	4247723	210078	2181624	8890822
	E11-25010 -Кожухи диаметром 1000	м кожуха								
	9-0105 мм. Прокладка			11626,41	5872,78	1592818	804571	--	658579	
	1125-0109 бестраншейная способом									
	-0105 горизонтального бурения									
	РСНБ РК 2015 (прокладка полиэтиленовой трубы									
	Изм. и доп. вып. 11 д.1000мм методом ГНБ)									
	прим. НР - 91%; СП - 8%									
146.1.			11,19	1533,03						
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч		1039		1592818				
146.2.			4,15	568,63						
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч								
146.3.			1,06	145,22						
С	125 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч			4161		604260			
			1,06	145,22						
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			913,00		132585,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.4.			0,238	32,606							
С	270	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч			5517		179887			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,238 чел-ч	32,606		1559,00		50832,75			
146.5.			1,17	160,29							
С	848	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч			10374		1662848			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,17 чел-ч	160,29		1559,00		249892,11			
146.6.			0,2756	37,7572							
С	1957	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч			12024		453993			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2756 чел-ч	37,7572		764,00		28846,50			
146.7.			1,02	139,74							
С	2007	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм	маш.-ч			6164		861357			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,02 чел-ч	139,74		1863,00		260335,62			
146.8.			0,378	51,786							
С	2270	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч			9313		482283			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,378 чел-ч	51,786		1559,00		80734,37			
146.9.			0,00899	1,23163							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2465		3036			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00899 чел-ч	1,23163		1091,00		1343,71			
146.10.			0,0162	2,2194							
С	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч			26		58			
146.11.			0,002	0,274							
С	131752	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25	м3		22356				6126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83									
146.12.			0,0053	0,7261							
С	145970	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг		308				224		
146.13.			0,029	3,973							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		200				795		
146.14.			0,01777	2,43449							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		143				348		
146.15.			0,00062	0,08494							
С	147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т		494701				42020		
146.16.			0,034	4,658							
С	248315	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3		34471				160566		
148.				138,37	143248	--	19821226	--	19821226	--	21406924
	С123-0105 01-1332 2301-0501 -1332 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 1000х59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	1585698	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	25871844	4247723	20031304	2181624	30297746
			Тенге		--	--	1592818	804571	--	2244277	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				25871844				
Материалы			Тенге				210078				
Всего заработная плата			Тенге					2397389			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				19821226				
Накладные расходы			Тенге				2181624				
Сметная прибыль			Тенге				2244277				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				30297745				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2102
Сметная заработная плата			Тенге					2397389			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				30297745				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2102
Сметная заработная плата			Тенге					2397389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			--	--	25871844	4247723	20031304	2181624	30297746
		Тенге			--	--	1592818	804571	--	2244277	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					25871844				
	Материалы	Тенге					210078				
	Всего заработная плата	Тенге						2397389			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					19821226				
	Накладные расходы	Тенге					2181624				
	Сметная прибыль	Тенге					2244277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					30297745				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2102
	Сметная заработная плата	Тенге						2397389			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					30297745				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2102
	Сметная заработная плата	Тенге						2397389			

ОТДЕЛ 4. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ №1. Предлагаемый вариант (включаемые работы)

Локальная смета 2-1 РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕВЕРНОГО НАПОРНОГО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА №1

РАЗДЕЛ 5. ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ТРУБ Д=1000ММ

72.				69,8	44165,1	31005,28	3082724	2164168	107033	1111514	4529777
	Е11-25010 -Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения (прокладка полиэтиленовой трубы д.1000мм методом ГНБ)	м кожуха			11626,41	5872,78	811523	409920	--	335539	
	9-0105 1125-0109 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	НР - 91%; СП - 8%									
72.1.			11,19	781,06							
	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч			1039		811523				
72.2.			4,15	289,71							
	3 Затраты труда машинистов	чел-ч									
72.3.			1,06	73,988							
С	125 Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч				4161		307864			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,06	73,988		913,00		67551,04			
72.4.			0,238	16,6124							
	270 Бульдозеры при	маш.-ч				5517		91651			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,238 чел-ч	16,6124		1559,00		25898,73			
72.5.	848	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	1,17 маш.-ч	81,666		10374		847203			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,17 чел-ч	81,666		1559,00		127317,29			
72.6.	1957	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	0,2756 маш.-ч	19,23688		12024		231304			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,2756 чел-ч	19,23688		764,00		14696,98			
72.7.	2007	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 720-1020 мм	1,02 маш.-ч	71,196		6164		438852			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,02 чел-ч	71,196		1863,00		132638,15			
72.8.	2270	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	0,378 маш.-ч	26,3844		9313		245718			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,378 чел-ч	26,3844		1559,00		41133,28			
72.9.	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,00899 маш.-ч	0,627502		2465		1547			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00899 чел-ч	0,627502		1091,00		684,60			
72.10.	2577	Аппарат для газовой сварки и резки	0,0162 маш.-ч	1,13076		26		29			
С											
72.11.	131752	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	0,002 м3	0,1396	22356				3121		
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.12.			0,0053	0,36994							
С	145970	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг		308				114		
72.13.			0,029	2,0242							
С	146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		200				405		
72.14.			0,01777	1,240346							
С	146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		143				177		
72.15.			0,00062	0,043276							
С	147344	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т		494701				21409		
72.16.			0,034	2,3732							
С	248315	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3		34471				81807		
73.				70,498	143248	--	10098698	--	10098698	--	10906593
	С123-0105 01-1332 2301-0501 -1332 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 1000х59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	807896	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	13181421	2164168	10205731	1111514	15436370
			Тенге		--	--	811523	409920	--	1143435	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13181421				
Материалы			Тенге				107032				
Всего заработная плата			Тенге					1221443			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				10098698				
Накладные расходы			Тенге				1111514				
Сметная прибыль			Тенге				1143435				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15436370				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1071
Сметная заработная плата			Тенге					1221443			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				15436370				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								1071
Сметная заработная плата			Тенге					1221443			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		--	--	13181421	2164168	10205731	1111514	15436370
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	811523	409920	--	1143435	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13181421				
		Материалы	Тенге				107032				
		Всего заработная плата	Тенге					1221443			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10098698				
		Накладные расходы	Тенге				1111514				
		Сметная прибыль	Тенге				1143435				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15436370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1071
		Сметная заработная плата	Тенге					1221443			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				15436370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1071
		Сметная заработная плата	Тенге					1221443			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**181971643**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				11514946				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				23218656				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					5349146			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				119077983				
		Перевозка грузов	Тенге				324618				
		Накладные расходы	Тенге				14356064				
		Сметная прибыль	Тенге				1347938				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=1,0024066771	**Тенге**								**182 409 589,99**
		НДС 12%	**Тенге**								**21 889 150,80**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								**204 298 740,79**

Сдал

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Дзюбенко Е. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м. п.

Эксперт технического надзора: _____

м. п.

Авторский надзор: ТОО «Севгражданпроект» _____

м. п.

Принял

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

БИН 010640001556

(наименование организации, БИН

Руководитель _____ Куандыков А.М..

(должность, подпись, расшифровка подписи)

м п.

Эксперт технического надзора Мукашев М.К., ИИН 890110350127, аттестаты KZ58VJE00061136 от 15.01.2021г., KZ27VJE00058396 от 16.10.2020г., KZ22VJE00015806 от 05.03.2016г.

_____

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Главный инженер проекта Макашев А.М.

Лицензия № 12013109 от 31.08.2012г., БИН 980340001576

Приказ № 13 от 16.04.2020г. _____

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)