# Счет-фактура № 58 от 30 ноября 2012 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"**

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001715, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 76 от 19.06.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: РНН: 032600227954, БИН: , ГУ Отдел строительства г. Кокшетау
*(РНН, БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау**

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 032600227954, БИН: ,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Лот № 4 Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона Васильковский г. Кокшетау | шт | 1 | 16 200 834,82 | 16 200 834,82 | 12% | 1 944 100,18 | 18 144 935,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **16 200 834,82** | | **1 944 100,18** | **18 144 935,00** | | |

**Руководитель: Амиржанов Ж. К.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Санкина С. В.**
*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик:ТОО "АП-Импэкс"
Договор №76 от 19.06.2012г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №737

Наименование объекта: Лот №4.Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау

с НДС
снятие ПС - 200524
вынос осей - 8430
в-д - 17935981

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за период с 4 июля по 30 ноября 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наимен. | код |
| | | 76 | 19.06.2012г | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | С начала строительства по отчетный месяц включит. | С начала года по отчетный месяц включит. | В отчетный месяц | СМР в сметных ценах 2001 г. | Из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | Налоги (кроме НДС) | Налог на добавленную стоимость | |
| | | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | на приобретение материала | другие дополнительные расходы | | за отчетный месяц | с начала строительства |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по стройке | 18 144 935 | 18 144 935 | 18 144 935 | 7 506 114 | 7 506 114 | - | 100 769 | | 8 276 289 | 317 663 | 1 944 100 | 1 944 100 |
| Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау | 18 144 935 | 18 144 935 | 18 144 935 | 7 506 114 | 7 506 114 | - | 100 769 | | 8 276 289 | 317 663 | 1 944 100 | 1 944 100 |

Заказчик: Садвакасов Ш.Т.
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АП-Импэкс"

ЗАКАЗЧИК: [illegible]
ПОДРЯЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"
ДОГОВОР №76 от19.06.2012г
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Лот №4.Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау.

# АКТ №1 от 30 Ноября 2012 года
## выполненных работ за период с 4 Июля по 30 Ноября 2012 года

Стоимость СМР 18 144,935 тыс.тенге
В том числе НДС 12% 1 944,100 тыс.тенге

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Локальная смета 1-1-1 Снятие и хранение растительного грунта** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 655,01 | 4,85 | 4,85 | 3177 | 3177 | 1067 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,68 | -- | 1100 | 97 | 0,01 | 4 |
| 2 | Е0101-24-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 12447,65 | 4,20 | 4,20 | 52280 | 52280 | 17628 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,46 | -- | 18174 | 97 | -- | 59 |
| | | **Локальная смета 1-1-3 вынос осей трассы в натуру** | | | | | | | | |
| 3 | С 99-1-17 | Вынос осей трассы в натуру (водовод) | 0,4177 | 7982,10 | -- | 3334 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Локальная смета 2-1-1 Земляные работы** | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 138,47 | 29,64 | 28,03 | 4104 | 3881 | 1164 | 0,01 | 2 |
| | | | | 1,61 | 7,06 | 223 | 977 | 97,03 | 0,02 | 3 |

| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1421,1 | 32,60 | 30,83 | 46328 | 43813 | 13137 | 0,01 | 17 |
| | | м3 | | 1,77 | 7,76 | 2515 | 11028 | 97 | 0,03 | 38 |
| 6 | Е0101-12-9 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-3.55 к=1,25 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м, из под воды при глубине воды, до 2,0 м | 363,55 | 40,75 | 38,54 | 14815 | 14011 | 4200 | 0,02 | 6 |
| | | м3 | | 2,21 | 9,70 | 803 | 3526 | 97 | 0,03 | 12 |
| 7 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 465,76 | 23,36 | 22,08 | 10880 | 10284 | 3090 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 596 | 2590 | 97 | 0,02 | 9 |
| 8 | Е0101-12-9 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 713,31 | 29,64 | 28,03 | 21142 | 19994 | 5999 | 0,01 | 8 |
| | | м3 | | 1,61 | 7,06 | 1148 | 5036 | 97 | 0,02 | 17 |
| 9 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 459,84 | 289,15 | 289,15 | 132963 | 132963 | 83241 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 85815 | 97 | 0,86 | 395 |
| 10 | Е0101-171-1 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах | 518,15 | 483,56 | 6,82 | 250556 | 3534 | 25335 | 0,26 | 135 |
| | | м2 | | 40,73 | 2,54 | 21104 | 1316 | 113 | 0,01 | 6 |
| 11 | Е0101-163-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м | 38,77 | 558,00 | -- | 21634 | -- | 24447 | 3,37 | 131 |
| | | м3 | | 558,00 | -- | 21634 | -- | 113 | -- | -- |
| 12 | Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 70,89 | 560,52 | -- | 39734 | -- | 44899 | 3,57 | 253 |
| | | м3 | | 560,52 | -- | 39734 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 342,9 | 134,10 | -- | 45983 | -- | 51961 | 0,97 | 333 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 134,10 | -- | 45983 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | С143008-92 | Песок природный | 573,71 | 707,00 | -- | 405611 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 2137,95 | 3,35 | 3,35 | 7162 | 7162 | 2406 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,16 | -- | 2480 | 97 | -- | 8 |
| 16 | Е0101-131-3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см | 2137,95 | 18,22 | 18,22 | 38954 | 38954 | 13127 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 6,33 | -- | 13536 | 96,98 | 0,02 | 44 |
| 17 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 22,27 | 1083,90 | 152,52 | 24143 | 3397 | 6105 | 1,02 | 23 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 3423 | 1273 | 130,01 | 0,28 | 6 |
| | | Устройство трубопроводов | | | | | | | | |
| 18 | Е0122-11-12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм | 0,275 | 333752,64 | 216275,60 | 91785 | 59478 | 58872 | 669,00 | 184 |
| | | км | | 114064,50 | 50605,44 | 31369 | 13917 | 130 | 210,26 | 58 |
| 19 | С130804-248 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 550,7 мм | 277,76 | 18500,00 | -- | 5138562 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 6353146 | 392928 | | | 1095 |
| | | | Тенге | | | 168533 | 160768 | | | 661 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6353146 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 226038 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 329301,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5138562 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 35609 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 356677 | | | | |

| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 935 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 28045 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 402589 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7112413 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1841 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 201672 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 7112413 | | | | |
| | Строительномонтажные работы | | Тенге | | | 7112413 | | | | |
| | С временными зданиями и сооружениями К=1,012 | | Тенге | | | 7 197 762 | | | | |
| | С затратами на зимнее удорожание К=1,04284 | | Тенге | | | 7 506 114 | | | | |
| | Затраты на выслугу лет и доп. Отпуска К=0,014 | | Тенге | | | 100 769 | | | | |
| | Итого в базовых ценах 2001 года | | Тенге | | | 7 606 883 | | | | |
| | В текущих ценах | | Тенге | | | 15 883 172 | | | | |
| | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | Тенге | | | 317 663 | | | | |
| | Итого | | Тенге | | | 16 200 835 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость 12% | | Тенге | | | 1 944 100 | | | | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | Тенге | | | 18 144 935 | | | | |

Инженер по техническому надзору ТОО "Кокшетаудоканалпроект"

_____ Тастембеков П.Х.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

_____ Жунусов Р.С.

Начальник ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

_____ Сатпакаев Ш.Н.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

_____ Амиржанов Ж.К.