Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик:ТОО "АП-Импэкс"
Договор №76 от 19.06.2012г.
Наименование объекта: Лот №4.Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №737

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 декабря по 21 декабря 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наимен.	код
		76	19.06.2012г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включит.	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	34 456 460	34 456 460	16 311 525	13 597 662	6 091 548	-	81 778		7 440 032	285 566	1 747 663	3 691 763
Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау	34 456 460	34 456 460	16 311 525	13 597 662	6 091 548	-	81 778		7 440 032	285 566	1 747 663	3 691 763

Заказчик: Ш. Садыкасов Ш.Н.
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: Амиржанов Ж.К.
Директор ТОО "АП-Импэкс"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА г.КОКШЕТАУ"
ПОДРЯЧИК: ТОО "АП-ИМПЭКС"
ДОГОВОР Договор №76 от 19 июня 2012 г
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Лот №4.Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау.

Форма 4

АКТ №2 от 21 декабря 2012 года
выполненных работ за период с 1 Декабря по 21 Декабря 2012 года

Стоимость СМР 16 311,525 тыс.тенге
В том числе НДС 12% 1 747,663 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Локальная смета 2-1-1 Земляные работы						9	10	11
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	71,84	29,64	28,03	2129	2014	604	0,01	1
		м3		1,61	7,06	116	507	97,03	0,02	2
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	737,34	32,60	30,83	24037	22732	6816	0,01	9
		м3		1,77	7,76	1305	5722	97	0,03	20
3	Е0101-12-9 т.ч. п-3.54 к=1,1 т.ч. п-3.55 к=1,25	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из под воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м. из под воды при глубине воды, до 2,0 м	188,63	40,75	38,54	7687	7270	2179	0,02	3
		м3		2,21	9,70	417	1830	97	0,03	6

1	2	3	2							
			4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	241,66	23,36 1,28	22,08 5,56	5645 309	5336 1344	1603 97	0,01 0,02	2 5
5	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	370,1	29,64 1,61	28,03 7,06	10970 596	10374 2613	3112 97	0,01 0,02	4 9
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей								
		м3	238,59	289,15 --	289,15 186,62	68988 --	68988 44525	43190 97	-- 0,86	-- 205
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах								
		м2	268,85	483,56 40,73	6,82 2,54	130004 10950	1834 683	13145 113	0,26 0,01	70 3
8	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
		м3	20,23	558,00 558,00	-- --	11288 11288	-- --	12756 113	3,37 --	68 --
9	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	36,81	560,52 560,52	-- --	20633 20633	-- --	23315 113	3,57 --	131 --
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	177,91	134,10 134,10	-- --	23858 23858	-- --	26960 113	0,97 --	173 --
13	С143008-92	Песок природный								
		м3	297,67	707,00 --	-- --	210453 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	1109,29	3,35 --	3,35 1,16	3716 --	3716 1287	1248 97	-- --	-- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1109,29	18,22	18,22	20211	20211	6811	--	--
		м3		--	6,33	--	7023	96,98	0,02	23
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,56	1083,90	152,52	12527	1763	3168	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1776	660	130,01	0,28	3
		Устройство трубопроводов								
18	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,1427	333752,64	216275,60	47627	30863	30548	669,00	95
		км		114064,50	50605,44	16277	7221	130	210,26	30
19	С130804-248 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 550,7 мм	144,12	18500,00	--	2666163	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев								
		Круглые ж/б колодцы								
41	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,85	16207,87	2104,76	46192	5999	11063	13,90	40
		м3		2362,50	623,48	6733	1777	130	2,48	7
42	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ10-3 5шт	0,29	5175,00	--	1501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ КЦ10-6 2шт	0,59	4554,00	--	2687	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-6 2шт	0,59	9130,00	--	5387	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/КЦ20-9 5шт,КЦ20-9б 3шт	1,78	8300,00	--	14774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-20 3ШТ, ПН-15 4ШТ, ПП10-1,2 7ШТ, 1ПП15-1,2 4ШТ, 2ПП20-1,2 3ШТ, КО-6ШТ	1,19	26000,00	--	30940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,19	-191,00	--	-227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,19	-355,00	--	-422	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11	Кладка стен горловины из кирпича керамического	0,1687	7016,83	296,60	1184	50	222	6,55	1
		м3		1007,33	110,25	170	19	118	0,54	--
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,85	133,00	--	379	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130804-300 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 730,8 мм	1,2	20900,00	--	25080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-297 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 514,6 мм-САЛЬНИКИ	0,2	9630,00	--	1926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Прямоугольные ж/б колодцы								
62	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	35,96	15773,29	482,30	567144	17342	85084	9,07	326
		м3		1638,00	182,25	58896	6553	130	0,89	32
63	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные,Д-30-20 2шт, Д40-25 1шт, П21Д-5а 4шт, П21-5А 2 шт, П21-5б 2шт, П24Д-5 2шт, П24Д-5а 1шт, П24-5в 2шт	8,16	19800,00	--	161489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПП10-1 6шт, КО-6 6шт	0,72	26000,00	--	18720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,72	-191,00	--	-138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	0,72	-355,00	--	-256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
67	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
		м	3,54	4554,00	--	16121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Е0108-6-9 т.ч. п-3.11	Кладка стен горловины из кирпича керамического								
		м3	0,368	7016,83	296,60	2582	109	486	6,55	2
				1007,33	110,25	371	41	118,14	0,54	--
69	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В3,5 /М-50/								
		м3	3,38	6830,00	--	23085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/								
		м3	23,7	7280,00	--	172536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	35,96	133,00	--	4782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Установка запорной арматуры								
78	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм (Затвор применит.)								
		шт	3	8146,92	4120,54	24441	12362	16251	14,90	45
				2610,00	1557,00	7830	4671	130	7,60	23
79	СПрайс	Затвор обратный поворотный фланцевый Д-630 РУ 1,0 МПа								
			3	221646,00	--	664938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	E0122-38-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
				231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
		шт								
81	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	1	13378,84	17,71	13379	18	363	1,62	2
				272,25	6,75	272	7	130	0,03	--
		шт								
85	E0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	1	2707,16	1459,53	2707	1460	1890	5,29	5
				902,25	551,25	902	551	130	2,69	3
		шт								
86	C130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	1	32000,00	--	32000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	E0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	16	5632,55	140,05	90121	2241	15210	3,44	55
				722,25	9,00	11556	144	130	0,04	1
		фланец								
91	E0122-40-8	*Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	3	2418,82	102,44	7256	307	2063	2,45	7
				524,25	4,50	1573	14	130,03	0,02	--
		фланец								
92	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	648,43	21,43	5187	171	1310	0,60	5
				126,00	--	1008	--	130	--	--
		фланец								
96	C130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм, свободные	3	4570,00	--	13710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	C130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	1	1710,00	--	1710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр. / в построечных условиях и на производственных базах т	1,04	49326,74 28980,00	16388,64 3479,80	51300 30139	17044 3619	30382 90	161,00 13,02	167 14
99	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	1,04	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	212989 31590	40898 15449	61150 130	147,70 72,55	154 75
100	Е0122-23-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм км	0,006	135649,69 30285,00	23806,04 8993,25	814 182	143 54	306 130	166,50 43,92	1 --
101	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,31	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	63487 9416	12191 4605	18227 130	147,70 72,55	46 22
108	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	9	300,57 69,53	225,64 58,98	2705 626	2031 531	1504 130	0,41 0,23	4 2
109	СПрайс	Втулка полиэтиленовая Д-630 ПЭ100 SDR17 шт	8	14695,00 --	-- --	117560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	СПрайс	Втулка полиэтиленовая Д-315 ПЭ100 SDR17 шт	1	1982,00 --	-- --	1982 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5688363	287517			1433
		Стоимость оборудования -	Тенге			249484	111468			490
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			664938				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			664938				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66860				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66860				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4012				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70872				
		Материалы -	Тенге			4905265				
		Всего заработная плата -	Тенге			844617				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				327195,00			
		Местные материалы -	Тенге			2693169				
		Накладные расходы -	Тенге			862209				
			Тенге			391515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1958
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58727,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317807				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5614587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3699
		Сметная заработная плата -	Тенге				385922,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			51300				
Материалы -			Тенге			4116				
Всего заработная плата -			Тенге				33758,00			
		Накладные расходы -	Тенге			30382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4557,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4901				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			86583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -	Тенге				38316,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6436980				
Строительномонтажные работы			Тенге			5772042				
Стоимость оборудования -			Тенге			664938				
С временными зданиями и сооружениями К=1,012			Тенге			5 841 307				
С затратами на зимнее удорожание К=1,04284			Тенге			6 091 548				
Затраты на выслугу лет и доп. Отпуска К=0,014			Тенге			81 778				
Итого в базовых ценах 2001 года			Тенге			6 838 264				
В текущих ценах			Тенге			14 278 296				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			285 566				
Итого			Тенге			14 563 861				
Налог на добавленную стоимость 12%			Тенге			1 747 663				
ВСЕГО ПО АКТУ			Тенге			16 311 525				

Инженер по технической эксплуатации ТОО "Кокшеводканалпроект"

_____ Гаськенбеков П.А.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

_____ Абдуллина Е.Б.

Начальник ГУ "Отдел строительства" г.Кокшетау

_____ Ахмакасов Ш.Ш.

Директор ТОО "АП-Имиджс"

_____ Амиржанов Ж.К.

Счет-фактура № 64 от 24 декабря 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001715, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 76 от 19.06.2012 г и дополнительное соглашение № 2 от 21.12.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 032600216255, БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 032600227954, БИН: , ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 032600227954, БИН: ,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г. Кокшетау	шт	1	14 563 861,61	14 563 861,61	12%	1 747 663,39	16 311 525,00	0	
Всего по счету:					**14 563 861,61**		**1 747 663,39**	**16 311 525,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 66 от 12 декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340003189, 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0001715, от 05.11.2012

ИИК поставщика: KZ1784917KZ005407590, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 76 от 19.06.2012 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340003189, Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-Импэкс",020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Есенберлина, дом № 52

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007229, ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел строительства г. Кокшетау

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007229,

ИИК получателя: KZ32070103KSN0326000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона Васильковский г. Кокшетау	шт	1	29 499 386,00	29 499 386,00	12%	3 539 926,00	33 039 312,00	0	
Всего по счету:					**29 499 386,00**		**3 539 926,00**	**33 039 312,00**		

Руководитель: Амиржанов Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Санкина С. В.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.