Форма КС-3

Заказчик: "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс "

Наименование объекта: лот № 4 Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау

Договор: № 76 от 19.06.2012 года

СПРАВКА 13

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013г

предоставляется ежемесячно подрядчиком-заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		рганизационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	Код	номер	дата
		76	19.06.2012г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									Налоги кроме НДС	налог на добавленную стоимост	
	из гр.2											
					из них			дополнительные затраты				
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	на приобретен. материалов	другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по стройке:	530294760	495838300	33039312	203508751	12892882		173086		15854999	578419	3539926	**56817296**
Лот № 4 Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау	530294760	495838300	[illegible]	[illegible]	12892882		173086		[illegible]	578419	3539926	**56817296**

Заказчик: _____ Кулмагамбетов Ж.К.

Зам. Начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ Амиржанов Ж.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "АП-Импэкс"

Наименование объекта: лот № 4 Строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации севернее микрорайона "Васильковский" г.Кокшетау

Договор № 76 от 19.06.2012г

Акт № 13 от 03.12.2013г
выполненных работ за декабрь 2013г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Самотечная канализация								
		Раздел 1 Снятие и хранение растительного слоя грунта (Лок.см. № 1-1-1)								
		1.1 Самотечная канализация								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	548	4,85	4,85	2658	2658	893	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	921	97	0,0055	3
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=19,000;	10412	4,2	4,2	43730	43730	14746	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	15202	97	0,00476	50
		Раздел 2 Перенос осей трассы магистральных трубопроводов в натуру (Лок.см. № 1-1-3)								

2 Е99-1-17	Вынос осей трассы в натуру (канализация самотечная) 1 категория сложности	1,5192	7982,1	–	12126	–	–	–	–
	км трассы		7982,1	–	12126	–	–	–	–

Раздел 3 Канализация самотечная (Лок.см. № 2-1-3)

3.1 Устройство траншей

1 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	253,26	29,64	28,03	7507	7099	2130	0,0112	3
	м3 грунта		1,61	7,06	408	1788	97	0,0245	6
2 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	240,01	32,6	30,83	7824	7400	2218	0,01232	3
	м3 грунта		1,77	7,76	425	1862	97	0,02695	6
3 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.36: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	3696,8	40,75	38,54	150645	142475	42708	0,0154	57
	м3 грунта		2,21	9,7	8170	35859	97	0,03369	125
4 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2672,52	23,36	22,08	62430	59009	17732	0,00888	24
	м3 грунта		1,28	5,56	3421	14859	97	0,0193	52
5 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1719	32,6	30,83	56039	52997	15891	0,01232	21
	м3 грунта								

			1,77	7,76	3043	13339	97	0,02695	46
6 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	623,9	46,4	44,29	28949	27633	8509	0,01419	9
	м3 грунта								
			2,05	12,01	1279	7493	97	0,04106	26
7 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	2339,515	289,15	289,15	676471	676471	423502	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	186,62	–	436600	97	0,858	2007
8 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1185,41	49,5	49,5	58678	58678	11736	–	–
	т								
			–	9,9	–	11736	100	0,02079	25
9 Е1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах	3212,78	483,56	6,82	1553572	21911	157089	0,26	835
	м2 креплений								
			40,73	2,54	130857	8160	113	0,0122	39
10 Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	92,54	803,52	–	74358	–	84025	4,8528	449
	м3 грунта								
			803,52	–	74358	–	113	–	–
11 Е1-163-3	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	271,98	560,52	–	152450	–	246951	4,8528	1320
	м3 грунта								
			803,52	–	218541	–	113	–	–
12 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	677,07	134,1	–	90795	–	102598	0,972	658

	м3 грунта								
			134,1	–	90795	–	113	–	–
13 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	8717,37	3,35	3,35	29203	29203	9809	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	10112	97	0,0038	33
14 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	8717,37	18,22	18,22	158830	158830	53526	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	55181	97	0,02069	180
15 30-8-92	Песок природный	1112,1	707		786255				
	м3								
16 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	223,15	781		174280				
	м3								
17 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	207,32	1083,9	152,52	224714	31620	56822	1,02	211
	м3 основания								
			153,68	57,15	31861	11848	130	0,279	58
3.2 Устройство трубопроводов									
20 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,1089	98593,31	48475,31	10737	5279	10106	296	32
	км трубопровода								
			49950	21436,6	5440	2334	130	91,71	10
21 99-1-4(пл)	Трубы двухслойные профилированные Д 250мм SN 6 ТУ 2248-001-73011750-2005	108,9	1289		140372				
	м								
22 99-1-18(пл)	Муфта для труб КОРСИС Д 250мм	18	589		10602				
	шт								
23 99-1-9(пл)	Уплотнительные каучуковые кольца Д 250мм /по 2шт на муфту/	36	173		6228				
	шт								
24 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,3811	101234,36	49766,39	38580	18966	36897	306	117
	км трубопровода								
			51300	23175,85	19550	8832	130	98,72	38

25	99-1-5(пл)	Трубы двухслойные профилированные Д300мм SN 6 ТУ 2248-001-73011750-2005	381,1	2023		770965				
		м								
26	99-1-20(пл)	Муфты для труб КОРСИС Д 315	64	935		59840				
		шт								
27	99-1-21(пл)	Уплотнительные каучуковые кольца Д 315мм /по 2шт на муфту/	128	241		30848				
		шт								
28	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,2737	137612,6	61672,37	37665	16880	38297	444	122
		км трубопровода		75702	31929,48	20720	8739	130	134,61	37
29	99-1-6(пл)	Трубы двухслойные профилированные Д 400мм SN 6 ТУ 2248-001-73011750-2005	237,7	3109		739009				
		м								
30	99-1-22(пл)	Муфты для труб КОРСИС Д 400мм	46	1612		74152				
		шт								
31	99-1-23(пл)	Уплотнительные каучуковые кольца Д 400мм /по 2 шт на муфту/	92	547		50324				
		шт								
32	Е22-6-7	Укладка водопроводных раструбных труб диаметром 250 мм /прим. ПХВ/	0,226	167251,67	64606,54	37799	14601	32754	522	118
		км трубопровода		87075	24405,75	19679	5516	130	119,2	27
33	99-1-7(пл)	Трубы ПХВ с раструбом и уплотнительным кольцом Д 250х6,2мм	226	910		205660				
		м								
34	99-1-9(пл)	Уплотнительные каучуковые кольца Д 250мм	57	173		9861				
		шт								
35	Е22-6-6	Укладка водопроводных раструбных труб диаметром 200 мм /прим/	0,3012	111058,93	23361,68	33451	7037	31824	434	131
		км трубопровода		72450	8824,5	21822	2658	130	43,1	13
36	99-1-8(пл)	Трубы ПХВ с раструбом и уплотнительным кольцом Д 200х4,9мм /прим/	301,2	596		179515				
		м								
37	99-1-24(пл)	Уплотнительные каучуковые кольца Д 200мм	75	82		6150				

		шт							
38 Е22-6-8	Укладка водопроводных раструбных труб диаметром 300 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,2283	219665,11	107441,86	50150	24529	40626	577	132
	км трубопровода		96300	40587,75	21985	9266	130	198,23	45
39 99-1-9(пл)	Трубы ПХВ с раструбом и уплотнительным кольцом Д 315х7,7мм /прим/	57	1345		76665				
		м							
40 99-1-21(пл)	Уплотнительные каучуковые кольца Д 315мм /по 2шт на муфту/	128	241		30848				
		шт							
3.3 Переход под преспективной автодорогой									
41 Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм /футляр под проектируемой дорогой/	0,0145	307552,18	115368,43	4460	1673	4100	857	12
	км трубопровода		162000	55530	2349	805	130	271,21	4
42 8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х7 мм	14,56	8330		121285				
		м							
43 Е22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,0145	1032578,82	181364,72	14972	2630	2536	387,6	6
	км трубопровода		66082,5	68512,5	958	993	130	334,61	5
44 Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	14,5	391,72	0,6	5680	9	3007	0,907	13
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	2310	3	130	0,0011	–
45 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 250 мм ктрр1=0,625; ктрм1=0,625; кзпр1=0,625; кэкс1=0,625; кзпм1=0,625; кмат1=0,625;	1	2886,69	349,88	2887	350	1080	4,99375	5
	футляр								

46 Е22-8-12			825,47	5,81	825	6	130	0,0125	–
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0165	409689,5	181879,25	6760	3001	5543	997	16
47 8-6-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 630х8 мм *м*	16,57	189675 11500	68706	3130 190555	1134	130	335,56	6
48 Е22-20-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм *км трубопровода*	0,0165	1218381,78	217879,88	20103	3595	3459	464,1	8
49 Е22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм *м трубы, уложенной в футляре*	16,5	78975 548,34	82305 0,99	1303 9048	1358 16	130 3787	401,98 1	7 17
50 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; кмат1=0,75; *футляр*	1	176,18 3464,01	0,38 419,85	2907 3464	6 420	130 1297	0,0018 5,9925	– 6
51 Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 500 мм /футляр под преспективной дорогой/ *км трубопровода*	0,0145	990,56 307552,18	6,97 115368,43	991 4460	7 1673	130 4100	0,015 857	– 12
52 8-6-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х8 мм *м*	14,56	162000 9520	55530	2349 138611	805	130	271,21	4

53 E22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,0145	1032578,82	181364,72	14972	2630	2536	387,6	6
	км трубопровода		66082,5	68512,5	958	993	130	334,61	5
54 E22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	14,5	439,99	0,69	6380	10	3008	0,907	13
	м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,27	2310	4	130	0,0013	–
55 E22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм ктрр1=0,625; ктрм1=0,625; кзпр1=0,625; кэкс1=0,625; кзпм1=0,625; кмат1=0,625;	1	2886,69	349,88	2887	350	1080	4,99375	5
	футляр		825,47	5,81	825	6	130	0,0125	–
3.4 Устройство колодцев									
56 E23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	15,54	13988,7	2538,55	217384	39449	72645	15,868	247
	м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	41108	14773	130	4,643	72
57 E23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	48,7	12153,74	1686,97	591887	82155	158202	11,16	543
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	90925	30769	130	3,085	150
58 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС 10-6 12 шт	7,08	4554		32242				
	м								
59 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС 10-9 10шт	8,9	4140		36846				

		м							
60 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС15-6 23шт	15,34	7271		111537				
		м							
61 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) КС 15-9 63 шт	56,07	6610		370623				
		м							
62 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН -10 13шт, ПН -15 23шт, ПП10-1 12шт, 1ПП15-1,2 23 шт, КО -6 36шт	19,31	26000		502060				
		м3							
63 30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-19,31	191		-3688				
		м3							
64 30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-19,31	355		-6855				
		м3							
65 Е8-6-9	Кладка стен колодцев из кирпича керамического т.ч. п.3.11: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,242	7106,83	296,6	8827	368	1638	6,545	8
		м3 кладки							
			1007,33	110,25	1251	137	118	0,54	1
66 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	57,07	133		7590				
		м3							
67 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,96	133700		128352				
		т							

68 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	36	8060		290160				
3.5 Установка запорной арматуры									
72 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /втулок/ *шт*	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
			69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
73 99-1-10(пл)	Тройник ПХВ Д300мм *шт*	1	10376		10376				
74 99-1-11(пл)	Тройник ПХВ Д 250мм *шт*	1	3552		3552				
75 99-1-12(пл)	Заглушка ПХВ Д 300мм *шт*	1	2762		2762				
76 99-1-13(пл)	Отвод из труб ПХВ Д 250мм *шт*	1	2863		2863				
77 99-1-14(пл)	Заглушка ПХВ Д 250мм *шт*	1	1521		1521				
78 99-1-15(пл)	Патрубок из труб ПХВ Д 250мм длиной 1,2м *шт*	1	1171		1171				
3.6 Замена отдельных конструкций колодцев									
79 Е7-31-2 (ДМ)	Демонтаж опор из плит и колец диаметром более 1000 мм 1ПП10-1 1шт,КО-6 1ШТ /прим/ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,12	1400,73	997,89	168	120	123	2,3984	–
			402,84	335,12	48	40	140	1,4108	–
80 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм /1ПП10-1 сущ. 1шт, КО-6 сущ. 1шт и КС 10-6 1шт *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,28	1882,92	1247,36	527	349	361	2,998	1
			503,55	418,91	141	117	140	1,7635	–
81 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6 1шт *м*	0,59	4554		2687				

82	Е23-24-1	Установка существующего люка	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
83	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01384	133700		1850				
		т								
		Всего прямые затраты				**9813949**	**1547193**			**5163**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**839794**	**714629**			**3081**
						7426958				
		Накладные расходы, тенге				1711183				
		- заработная плата, тенге				256677				
		- трудоемкость, чел-ч				856				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				691509				
		Всего				**12216641**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				146600				
		- сметная заработная плата, тенге				20671				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				117				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,284 %)				529641				
		- сметная заработная плата, тенге				243635				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1483				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				123632				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				49453				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				13065967				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**29189370**				
		- материалы, тенге				16591824				
		- сметная заработная плата, тенге				5023129				
		с учетом ценовой скидки (к=0,99080475)				**28920966**				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	29499386
НДС (12 %)	3539926
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	33039312

Инженер по техническому надзору
ТОО "Кокшеводоканалпроект"
_____ Тастембеков П.Х.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Жунусов Р.С.

Заместитель начальника ГУ" Отдел строительства г.Кокшетау"
_____ Кулмагамбетов К.К.

Директор ТОО "АП-Импэкс"
_____ Амиржанов Ж.К.