Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65** — **130940015928**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01** — **910640000030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 76 от 22.05.2020г 2 очередь

Номер документа	Дата составления
78	12.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматиснкой области (II очередь)			услуга	1	50 005 693,00	50 005 693,00
				Итого	1	x	50 005 693,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Дректор / _____ / Шарипов М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Шамаев А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) / 12.10.2020

М.П.

10-2с1
Форма

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (2 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов.Площадки №12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2020 год
на Благоустройство площадок жилых домов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Площадка №12 (ул.Боткина 13,ул. Боткина 15)										
			1.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки										
1	1	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	649	7356,24	16,03	4774201	10402	4296912	509985	5706921	

					719,39	8,2	466887	5321	–	422735	
	1.5 Ж/бетонные арычные лотки Б-3										
2	2 1101-0205-0303										
		Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,1	3523,61	–	21494	–	–	15476	39928
					3523,61	–	21494	–	–	2958	
3	3 1130-0101-0101										
		Подушки под лотки, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	8,16	5583,95	240,56	45565	1963	25350	16141	66642
					2236,76	118,01	18252	963	–	4936	
4	4 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 К=21,000;	м3	3,57	72237		257886		257886	–	278517
					–		–		–	20631	
5	5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (с учетом лишнего грунта при засыпке звеньев труб) НР = 72 %	м3 грунта	18,8	951,6	–	17890	–	–	12881	33233
					951,6	–	17890	–	–	2462	
	1.10 Устройство освещения										

6	6	1101-0205-0407									
			Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=11,000;	м3 грунта	6,6	2544,55	–	16794	–	–	12092	31197
						2544,55	–	16794	–	–	2311	
7	7	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	опора	11	25977,82	9537,82	285756	104916	–	178842	501766
						16440	3883	180840	42713	–	37168	
8	8	2900-0002-0001(пл)	Опора граненая СГКФ 8-3 70/158-Б (с фундаментом Ф-18Б и кронштейном КРГ 1,5/15-0,96)	шт	11	87700		964700		964700	–	1041876
						–		–		–	77176	
9	9	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	11	5303,45	2677,36	58338	29451	188	33394	99071
						2609	1185,82	28699	13044	–	7339	
10	10	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	11	30603		336633		336633	–	363564

					–		–		–	26931	
11	11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
						2884	15	2884	15	–	571	
12	12	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	
13	13	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	
14	14	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	

15	15	1308-0201-0810									
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	
16	16	2306-0901-0110										
			Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
						–		–		–	27	
17	17	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=11,000;	шт.	11	750,82	–	8259	–	47	5009	14329
						746,55	–	8212	–	–	1061	
18	18	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=11,000;	шт.	11	8768		96448		96448	–	104164
						–		–		–	7716	

Раздел 2 Площадка №13(ул.Абая 70)

		2.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки									
19	19	1127-1301-0101									
		Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	206	7356,24	16,03	1515386	3302	1363889	161875	1811442
					719,39	8,2	148195	1689	–	134181	
		2.6 Устройство освещения									
20	20	1101-0205-0407									
		Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	3	2544,33	–	7633	–	–	5496	14179
					2544,33	–	7633	–	–	1050	
21	21	1133-0301-0401									
		Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	опора	5	25977,8	9537,8	129889	47689	–	81293	228077
					16440	3883,2	82200	19416	–	16895	
22	22	2900-0002-0001(пл)									
		Опора граненая СГКФ 8-3 70/158-Б (с фундаментом Ф-18Б и кронштейном КРГ 1,5/15-0,96)	шт	5	87700		438500		438500	–	473580
					–		–		–	35080	

23	23	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	5	5303,4	2677,4	26517	13387	85	15179	45032
						2609	1185,8	13045	5929	–	3336	
24	24	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	30603		153015		153015	–	165256
						–		–		–	12241	
25	25	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
						2884	15	2884	15	–	571	
26	26	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	

27	27	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	
28	28	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	
29	29	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	
30	30	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366

						–		–		–	27
31	31	1310-0702-0501									
			Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=5,000;	шт.	5	751	–	3755	–	22	2277	6515
						746,6	–	3733	–	–	483	
32	32	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=5,000;	шт.	5	8768		43840		43840	–	47347
						–		–		–	3507	

<u>Раздел 3 Площадка №14 (ул.Абая 85)</u>

3.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

33	33	1127-1301-0101									
			Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	297	7356,24	16,03	2184804	4760	1966384	233383	2611642
						719,39	8,2	213660	2435	–	193455	

3.6 Устройство освещения

34	34	1101-0205-0407									
			Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2,4	2544,58	–	6107	–	–	4397	11344
						2544,58	–	6107	–	–	840	

35	35	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	опора	4	25978	9538	103912	38152	–	65034	182462
						16440	3883	65760	15532	–	13516	
36	36	2900-0002-0001(пл)	Опора граненая СГКФ 8-3 70/158-Б (с фундаментом Ф-18Б и кронштейном КРГ 1,5/15-0,96)	шт	4	87700		350800		350800	–	378864
						–		–		–	28064	
37	37	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР = 80 %	м заземления	0,375	253,33	2,67	95	1	53	33	138
						109,33	–	41	–	–	10	
38	38	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 % К=4,000;	заземлитель	4	1941	52,5	7764	210	4268	2629	11224
						821,5	–	3286	–	–	831	
39	39	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	4	5303,25	2677,25	21213	10709	68	12143	36024
						2609	1185,75	10436	4743	–	2668	

40	40 2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	30603		122412		122412	–	132205
					–		–		–	9793	
41	41 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
					2884	15	2884	15	–	571	
42	42 2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
					–		–		–	594	
43	43 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
					3042	146	3042	146	–	1190	

44	44	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	
45	45	1308-0201-0810										
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	
46	46	2306-0901-0110										
			Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
						–		–		–	27	
47	47	1310-0702-0501										
			Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=4,000;	шт.	4	751	–	3004	–	18	1821	5211
						746,5	–	2986	–	–	386	

48	48	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=4,000;	шт.	4	8768		35072		35072	–	37878
						–		–		–	2806	
			Раздел 4 Площадка №15(ул.Абая 87)									
			4.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки									
49	49	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	234,5	7356,24	16,03	1725038	3758	1552582	184271	2062054
						719,39	8,2	168698	1923	–	152745	
			4.6 Устройство освещения									
50	50	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	5	5303,4	2677,4	26517	13387	85	15179	45032
						2609	1185,8	13045	5929	–	3336	
51	51	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	30603		153015		153015	–	165256
						–		–		–	12241	

52	52	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
						2884	15	2884	15	–	571	
53	53	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	
54	54	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	
55	55	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	

56	56 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
					219,67	55	659	165	–	158	
57	57 2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
					–		–		–	27	
58	58 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=5,000;	шт.	5	751	–	3755	–	22	2277	6515
					746,6	–	3733	–	–	483	
59	59 2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=5,000;	шт.	5	8768		43840		43840	–	47347
					–		–		–	3507	

Раздел 5 Площадка №16 (ул.Абая 83)

		5.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки									
60	60 1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	242,1	7356,24	16,03	1780946	3880	1602901	190242	2128883
					719,39	8,2	174165	1985	–	157695	
		5.6 Устройство освещения									
61	61 1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	4	5303,25	2677,25	21213	10709	68	12143	36024
					2609	1185,75	10436	4743	–	2668	
62	62 2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	30603		122412		122412	–	132205
					–		–		–	9793	
63	63 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
					2884	15	2884	15	–	571	

64	64	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	
65	65	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	
66	66	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	
67	67	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	

68	68	2306-0901-0110									
			Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
						–		–		–	27	
69	69	1310-0702-0501										
			Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=4,000;	шт.	4	751	–	3004	–	18	1821	5211
						746,5	–	2986	–	–	386	
70	70	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=4,000;	шт.	4	8768		35072		35072	–	37878
						–		–		–	2806	

<u>Раздел 6 Площадка №17(ул.Боткина3,ул.Боткина5,ул.Шаяхметова30,ул.Шаяхметова40,ул.Шаяхметова40А,ул.Шаяхметова42А,ул.Нуртазина8)</u>

6.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

71	71	1127-1301-0101									
			Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	318	7356,24	16,03	2339285	5097	2105421	249884	2796303
						719,39	8,2	228767	2607	–	207134	

6.4 Устройство освещения

72	72 1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	15	5303,33	2677,33	79550	40160	255	45538	135095
					2609	1185,87	39135	17788	–	10007	
73	73 2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	15	30603		459045		459045	–	495769
					–		–		–	36724	
74	74 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
					2884	15	2884	15	–	571	
75	75 2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
					–		–		–	594	

76	76	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	
77	77	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	
78	78	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	
79	79	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366

						–		–		–	27
80	80	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=15,000;	шт.	15	750,8	–	11262	–	64	6831	19540
						746,53	–	11198	–	–	1447	
81	81	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=15,000;	шт.	15	8768		131520		131520	–	142042
						–		–		–	10522	

<u>Раздел 7 Площадка №18(ул.Боткина7,ул.Боткина9)</u>

7.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

82	82	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	484	7356,24	16,03	3560421	7757	3204477	380327	4256008
						719,39	8,2	348187	3968	–	315260	

7.6 Устройство освещения

83	83	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	6	5303,33	2677,33	31820	16064	102	18215	54038
						2609	1185,83	15654	7115	–	4003	

84	84	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	30603		183618		183618	–	198307
						–		–		–	14689	
85	85	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
						2884	15	2884	15	–	571	
86	86	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	
87	87	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	

88	88	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	
89	89	1308-0201-0810										
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	
90	90	2306-0901-0110										
			Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
						–		–		–	27	
91	91	1310-0702-0501										
			Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=6,000;	шт.	6	750,83	–	4505	–	26	2732	7816
						746,5	–	4479	–	–	579	

92	92	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=6,000;	шт.	6	8768		52608		52608	–	56817
						–		–		–	4209	
		Раздел 8 Площадка №19(ул.Боткина 11)										
		8.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки										
93	93	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	165,5	7356,25	16,03	1217459	2653	1095746	130050	1455310
						719,4	8,2	119060	1357	–	107801	
		8.6 Устройство освещения										
94	94	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	3	5303,33	2677,33	15910	8032	51	9107	27018
						2609	1185,67	7827	3557	–	2001	
95	95	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	30603		91809		91809	–	99154
						–		–		–	7345	

96	96	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
						2884	15	2884	15	–	571	
97	97	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	
98	98	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	
99	99	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	

100	100	1308-0201-0810									
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	
101	101	2306-0901-0110										
			Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
						–		–		–	27	
102	102	1310-0702-0501										
			Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	750,67	–	2252	–	12	1366	3907
						746,67	–	2240	–	–	289	
103	103	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=3,000;	шт.	3	8768		26304		26304	–	28408
						–		–		–	2104	

Раздел 9 Площадка №20(ул.Конаева164,ул.Конаева166,ул.Конаева168)

		9.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки									
104	104	1127-1301-0101									
			Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	349,2	7356,24	16,03	2568799	5597	2311990	274401	3070656
						719,39	8,2	251212	2863	–	227456	
		9.8 Устройство освещения									
105	105	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	10	5303,3	2677,3	53033	26773	170	30358	90062
						2609	1185,8	26090	11858	–	6671	
106	106	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	30603		306030		306030	–	330512
						–		–		–	24482	
107	107	1308-0303-0602										
			Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
						2884	15	2884	15	–	571	

108	108	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	
109	109	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13138	986	13138	986	9110	2446	16831
						3042	355	3042	355	–	1247	
110	110	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	
111	111	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	

112	112	2306-0901-0110									
			Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
						–		–		–	27	
113	113	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=10,000;	шт.	10	750,7	–	7507	–	42	4554	13026
						746,5	–	7465	–	–	965	
114	114	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=10,000;	шт.	10	8768		87680		87680	–	94694
						–		–		–	7014	

<u>Раздел 10 Площадка №21(ул.Боткина14,ул.Боткина16,ул.Боткина18)</u>

10.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

115	115	1127-1301-0101									
			Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	864	7356,24	16,03	6355792	13848	5720388	678930	7597500
						719,39	8,2	621556	7083	–	562778	

10.6 Устройство освещения

116	116	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	6	5303,33	2677,33	31820	16064	102	18215	54038
						2609	1185,83	15654	7115	–	4003	
117	117	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	6	30603		183618		183618	–	198307
						–		–		–	14689	
118	118	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
						2884	15	2884	15	–	571	
119	119	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	

120	120	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	
121	121	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	
122	122	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	
123	123	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366

							–		–		–	27
124	124	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=6,000;	шт.	6	750,83	–	4505	–	26	2732	7816
						746,5	–	4479	–	–	579	
125	125	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=6,000;	шт.	6	8768		52608		52608	–	56817
						–		–		–	4209	
		Раздел 11 Площадка №22(ул.Боткина24)										
		11.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки										
126	126	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	138	7356,24	16,03	1015161	2212	913673	108440	1213489
						719,39	8,2	99276	1131	–	89888	
		11.6 Устройство освещения										
127	127	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	3	5303,33	2677,33	15910	8032	51	9107	27018
						2609	1185,67	7827	3557	–	2001	

128	128	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	30603		91809		91809	–	99154
						–		–		–	7345	
129	129	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
						2884	15	2884	15	–	571	
130	130	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
						–		–		–	594	
131	131	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
						3042	146	3042	146	–	1190	

132	132	5800-0002-0001(пл)(об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
						–		–		94400	–	
133	133	1308-0201-0810										
			Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
						219,67	55	659	165	–	158	
134	134	2306-0901-0110										
			Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
						–		–		–	27	
135	135	1310-0702-0501										
			Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	750,67	–	2252	–	12	1366	3907
						746,67	–	2240	–	–	289	

136	136 2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=3,000;	шт.	3	8768	26304	26304	–	28408
					–	–	–	2104	

Итого	**43 223 354**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 573 994
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	460 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	200 159
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 223 157
- оборудование, тенге	1 038 400
- накладные расходы, тенге	3 802 342
в т.ч. зарплата, тенге	342 212
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 124 810
Всего	**43 223 354**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	569 497
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**855 089**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**44 647 940**
НДС (12 %)	5 357 753
Итого	**50 005 693**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Девятка"

Принял (Заказчик)
ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Директор:_____ Шарипов М.О.

Руководитель:_____ Шамаев А.А.

Технический надзор ТОО"УКС"

_____ Жумабеков Н.