10-2с1
Форма

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Стройка : Благоустройство многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (2 очередь)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов.Площадки №12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2020 год

на Благоустройство площадок жилых домов

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Площадка №12 (ул.Боткина 13,ул. Боткина 15)										
	1.2 МАФы										
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	14	50278	182	703892	2548	670726	32718	795539
					2187	47	30618	658	–	58929	
2	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	11	10739	82	118129	902	117227	–	127579
					–	20	–	220	–	9450	
3	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	3	284951	4404	854853	13212	807225	28563	954089

				11472	1414	34416	4242	–	70673	
4	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР = 0	комплект	1	110381	229	110381	229	102252	6694	126441
				7900	67	7900	67	–	9366	
5	8601-0101-0106	Карусель с рулем НР = 0	комплект	1	294726	5612	294726	5612	277075	10094	329206
				12039	1810	12039	1810	–	24386	
6	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	2	164286	497	328572	994	284808	33742	391299
				21385	127	42770	254	–	28985	
7	8601-0113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР = 0	комплект	1	1635591	2495	1635591	2495	1555769	62938	1834411
				77327	828	77327	828	–	135882	
8	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР = 0	комплект	2	96643	2192	193286	4384	170892	14598	224515
				9005	688	18010	1376	–	16631	
9	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м НР = 0	секция	36	49374	12074	1777464	434664	1129032	272196	2213633
				5938	4384	213768	157824	–	163973	
10	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.	2	104107	254	208214	508	199538	7536	233010
				4084	69	8168	138	–	17260	

1.3 Стойка для сушки белья

11	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=6,000;								
			м3 грунта	9	4216,89	–	37952	–	–	27325	70499
					4216,89	–	37952	–	–	5222	
12	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	3	21642	94,67	64926	284	46620	16496	87936
					6007,33	35	18022	105	–	6514	
13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	9	951,56	–	8564	–	–	6166	15908
					951,56	–	8564	–	–	1178	
14	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,76512	11847,81	1522,64	9065	1165	1952	4448	14594
					7773,94	650,88	5948	498	–	1081	
15	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000;	т	0,79572	553098		440111		440111	–	475320
					–		–		–	35209	
16	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	23,16	970,08	1,08	22467	25	3022	15546	41054
					838,51	0,56	19420	13	–	3041	

17	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=6,000;	т	0,02778	233773		6494		6494	–	7014
					–		–		–	520	
1.4 Стойка для чистки ковров											
18	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	3	4217	–	12651	–	–	9109	23501
					4217	–	12651	–	–	1741	
19	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,432	21638,89	92,59	9348	40	6713	2376	12662
					6006,94	37,04	2595	16	–	938	
20	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304
					951,67	–	2855	–	–	393	
21	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,38868	11847,79	1523,1	4605	592	992	2259	7413
					7772,46	650,92	3021	253	–	549	
22	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000;	т	0,40422	553098		223573		223573	–	241459
					–		–		–	17886	

23	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	12,18	970,03	1,07	11815	13	1589	8175	21589
					838,51	0,49	10213	6	–	1599	
1.5 Ж/бетонные арычные лотки Б-3											
24	1127-0201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство НР = 108 % К=68,000;	м3 лотка	11,56	14731,75	5990,83	170299	69254	54371	81208	271628
					4037,54	2467,04	46674	28519	–	20121	
25	2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	7,99	72237		577174		577174	–	623348
					–		–		–	46174	
1.6 Ж/бетонные звенья труб Д=0,5м											
26	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,7	211,43	201,29	3108	2959	1	738	4154
					10,07	59,66	148	877	–	308	
27	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,41	3523,58	–	15539	–	–	11188	28865
					3523,58	–	15539	–	–	2138	
28	1130-0101-0101	Подушки под ж/бетонные трубы и оголовки, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	3,78	5584,13	240,74	21108	910	11743	7477	30872

				2236,77	117,99	8455	446	–	2287	
29	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 % К=21,000;								
			м3	3,99	44679,45	20642,86	178271	82365	32534	72529	270864
					15882,71	5757,39	63372	22972	–	20064	
30	2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547- 2016								
			шт.	21	25542		536382		536382	–	579293
					–		–		–	42911	
31	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная тела трубы. Устройство НР = 84 %								
			м2	33,18	4052,92	142,41	134476	4725	102250	24485	171678
					828,84	49,67	27501	1648	–	12717	
32	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР = 84 %								
			м2 изолируемой поверхности	33,18	4864,38	212,18	161400	7040	111545	38023	215377
					1290,39	73,84	42815	2450	–	15954	
33	1130-0102-0201	Оголовки монолитные бетонные на ж/бетонных трубах. Устройство НР = 84 %								
			м3 бетона в деле	1,28	20997,66	31,25	26877	40	22287	3824	33157
					3554,69	1,56	4550	2	–	2456	

34	1130-0102-0201	Стенки монолитные бетонные под люки решеток. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	3	20997	31,33	62991	94	52233	8961	77708
					3554,67	1,33	10664	4	–	5756	
35	1123-1201-0101	Люки-решетки. Установка НР = 99 %	шт.	6	1837,83	200,33	11027	1202	–	10336	23072
					1637,5	102,5	9825	615	–	1709	
36	2303-0101-0403	Люки-решетки (прим.)	комплект	6	30836		185016		185016	–	199817
					–		–		–	14801	
37	1130-0102-0201	Монолитный бетон под люки решетки. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	0,6	20998,33	31,67	12599	19	10447	1792	15542
					3555	–	2133	–	–	1151	
38	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,83	951,55	–	4596	–	–	3309	8537
					951,55	–	4596	–	–	632	
39	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Передвижка лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (для засыпки арыка) НР = 72 %	м3 грунта	12,7	34,17	34,17	434	434	–	130	609
					–	14,25	–	181	–	45	
40	1101-0205-0502	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,58	951,9	–	1504	–	–	1083	2794
					951,9	–	1504	–	–	207	

1.7 Ограждение тип1

41	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=10,000;								
			м3 грунта	2	4217	–	8434	–	–	6072	15666
					4217	–	8434	–	–	1160	
42	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	0,16	22725	1181,25	3636	189	2486	917	4917
					6006,25	293,75	961	47	–	364	
43	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	2	951,5	–	1903	–	–	1370	3535
					951,5	–	1903	–	–	262	
44	1109-0601-0102	Монтаж металлического ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,11994	62597,97	2651,33	7508	318	338	4771	13261
					57128,56	525,26	6852	63	–	982	
45	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,040;	т	0,12474	553098		68993		68993	–	74512
					–		–		–	5519	
46	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,63	970,25	1,1	3522	4	474	2437	6436
					838,57	0,55	3044	2	–	477	

1.8 Озеленение ул.Боткина13

47	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %								
			м2	1209,8	413,36	10,1	500084	12224	142817	306600	871219
					285,21	2,78	345043	3366	–	64535	
48	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,12098	282236,73	4777,65	34145	578	33463	299	37200
					859,65	1950,74	104	236	–	2756	
49	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %								
			м2	1209,8	413,36	10,1	500084	12224	142817	306600	871219
					285,21	2,78	345043	3366	–	64535	
50	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,12098	282236,73	4777,65	34145	578	33463	299	37200
					859,65	1950,74	104	236	–	2756	
1.9 Озеленение ул.Боткина15											
51	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %								
			м2	1692	413,36	10,1	699406	17095	199741	428804	1218467
					285,21	2,78	482570	4707	–	90257	
52	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,1692	282257,68	4793,14	47758	811	46801	418	52030
					862,88	1944,44	146	329	–	3854	

53	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %								
			яма	36	2933,36	368,94	105601	13282	20405	68052	187545
					1997,61	150,5	71914	5418	–	13892	
54	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	36	5662,28	1211,69	203842	43621	4375	150154	382316
					4329,06	410,64	155846	14783	–	28320	
55	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	36	4020		144720		144720	–	156298
					–		–		–	11578	

Итого по разделу 1 **14 743 111**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 225 997
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 737 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 258 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 582 486
- накладные расходы, тенге 2 104 911
  в т.ч. зарплата, тенге 189 442
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 092 084

Раздел 2 Площадка №13(ул.Абая 70)

2.2 МАФы

56	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	7	50278	182	351946	1274	335363	16359	397769
					2187	47	15309	329	–	29464	

57	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	4	10739	82	42956	328	42628	–	46392
					–	20	–	80	–	3436	
58	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	1	284951	4404	284951	4404	269075	9521	318030
					11472	1414	11472	1414	–	23558	
59	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР = 0	комплект	1	245504	5303	245504	5303	218008	18575	285205
					22193	1640	22193	1640	–	21126	
60	8601-0202-0102	Двухсекционный турник с лестницей НР = 0	комплект	1	129485	333	129485	333	123571	4907	145143
					5581	87	5581	87	–	10751	
61	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР = 0	комплект	1	110381	229	110381	229	102252	6694	126441
					7900	67	7900	67	–	9366	
62	8601-0101-0106	Карусель с рулем НР = 0	комплект	1	294726	5612	294726	5612	277075	10094	329206
					12039	1810	12039	1810	–	24386	
63	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	164286	497	164286	497	142404	16871	195650
					21385	127	21385	127	–	14493	
64	8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м) НР = 0	комплект	1	511901	895	511901	895	488367	18636	572980
					22639	313	22639	313	–	42443	
65	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект	1	149957	1566	149957	1566	140662	6367	168830
					7729	480	7729	480	–	12506	
66	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР = 0	комплект	1	197380	2782	197380	2782	180257	11885	226006

				14341	846	14341	846	–	16741	
67	8601-0113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м) НР = 0	комплект	1	1635591	2495	1635591	2495	1555769	62938	1834411
					77327	828	77327	828	–	135882	
2.3 Стойка для сушки белья											
68	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3	4217	–	12651	–	–	9109	23501
					4217	–	12651	–	–	1741	
69	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1	21642	95	21642	95	15540	5498	29311
					6007	35	6007	35	–	2171	
70	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304
					951,67	–	2855	–	–	393	
71	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,25504	11849,12	1521,33	3022	388	651	1483	4865
					7775,25	650,88	1983	166	–	360	
72	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,26524	553098		146704		146704	–	158440
					–		–		–	11736	

73	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	7,72	970,08	1,17	7489	9	1007	5182	13685
					838,47	0,52	6473	4	–	1014	
74	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,00926	233773		2165		2165	–	2338
					–		–		–	173	
2.4 Стойка для чистки ковров											
75	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
76	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
77	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
					952	–	952	–	–	131	
78	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
					7772,46	656,07	1007	85	–	183	

79	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
					–		–		–	5962	
80	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
					838,42	0,49	3404	2	–	533	
2.5 Озеленение											
81	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1014,2	413,36	10,1	419230	10247	119726	257029	730360
					285,21	2,78	289257	2821	–	54101	
82	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,10142	282252,02	4782,09	28626	485	28053	251	31187
					867,68	1942,42	88	197	–	2310	
83	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	16	2933,31	368,94	46933	5903	9068	30246	83353

				1997,63	150,5	31962	2408	–	6174	
84	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	16	5662,31	1211,69	90597	19387	1945	66735	169919
					4329,06	410,63	69265	6570	–	12587	
85	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	16	4020		64320		64320	–	69466
					–		–		–	5146	
86	1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	596	261,89	57,72	156089	34401	–	118603	296667
					204,17	21,96	121688	13088	–	21975	
87	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт.	596	284,58	64,12	169609	38215	601	123544	316605
					219,45	16,1	130793	9598	–	23452	
88	2501-0303-0902	Бирючина обыкновенная, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	596	200		119200		119200	–	128736
					–		–		–	9536	

Итого по разделу 2	**6 813 776**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	901 382
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	135 063
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 462 034
- накладные расходы, тенге	810 574
в т.ч. зарплата, тенге	72 952
- сметная прибыль (8 %), тенге	504 723

Раздел 3 Площадка №14 (ул.Абая 85)
3.2 МАФы

89	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	10	50278	182	502780	1820	479090	23370	568242
					2187	47	21870	470	–	42092	
90	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	7	10739	82	75173	574	74599	–	81187
					–	20	–	140	–	6014	
91	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	1	284951	4404	284951	4404	269075	9521	318030
					11472	1414	11472	1414	–	23558	
92	8601-0203-0103	Рукоход двухуровневый НР = 0	комплект	1	351840	7427	351840	7427	326574	14377	395514
					17839	2391	17839	2391	–	29297	
93	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР = 0	комплект	1	245504	5303	245504	5303	218008	18575	285205
					22193	1640	22193	1640	–	21126	
94	8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м) НР = 0	комплект	1	511901	895	511901	895	488367	18636	572980
					22639	313	22639	313	–	42443	
95	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект	1	149957	1566	149957	1566	140662	6367	168830
					7729	480	7729	480	–	12506	
96	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР = 0	комплект	1	197380	2782	197380	2782	180257	11885	226006
					14341	846	14341	846	–	16741	

97	8601-0113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м) НР = 0	комплект	1	1191453	2151	1191453	2151	1126516	51928	1342851
					62786	712	62786	712	–	99470	
98	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР = 0	комплект	1	110381	229	110381	229	102252	6694	126441
					7900	67	7900	67	–	9366	
99	8601-0101-0106	Карусель с рулем НР = 0	комплект	1	294726	5612	294726	5612	277075	10094	329206
					12039	1810	12039	1810	–	24386	
100	8601-0104-0104	Качалка-балансир "Малая" НР = 0	комплект	1	95515	229	95515	229	87386	6694	110386
					7900	67	7900	67	–	8177	
101	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект	1	100742	486	100742	486	82405	14120	124051
					17851	157	17851	157	–	9189	
102	8601-0102-0106	Машинка с горкой НР = 0	комплект	1	561094	296	561094	296	554215	5533	611957
					6583	80	6583	80	–	45330	
103	8601-0106-0108	Домик-беседка с мини -верандой НР = 0	комплект	1	528428	707	528428	707	507284	16668	588704
					20437	253	20437	253	–	43608	
104	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	164286	497	164286	497	142404	16871	195650
					21385	127	21385	127	–	14493	

3.3 Стойка для сушки белья

105	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;								
			м3 грунта	3	4217	–	12651	–	–	9109	23501
					4217	–	12651	–	–	1741	
106	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1	21642	95	21642	95	15540	5498	29311
					6007	35	6007	35	–	2171	
107	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304
					951,67	–	2855	–	–	393	
108	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,25504	11849,12	1521,33	3022	388	651	1483	4865
					7775,25	650,88	1983	166	–	360	
109	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,26524	553098		146704		146704	–	158440
					–		–		–	11736	
110	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	7,72	970,08	1,17	7489	9	1007	5182	13685
					838,47	0,52	6473	4	–	1014	

111	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,00926	233773		2165		2165	–	2338
					–		–		–	173	

3.4 Стойка для чистки ковров

112	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	4216	–	2108	–	–	1518	3916
					4216	–	2108	–	–	290	
113	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,072	21638,89	97,22	1558	7	1118	396	2110
					6013,89	27,78	433	2	–	156	
114	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	952	–	476	–	–	343	885
					952	–	476	–	–	66	
115	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,06478	11855,51	1528,25	768	99	165	377	1237
					7780,18	648,35	504	42	–	92	
116	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06737	553098		37262		37262	–	40243
					–		–		–	2981	

117	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,03	969,95	0,99	1969	2	265	1362	3597
					838,42	0,49	1702	1	–	266	
3.5 Озеленение											
118	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1363	413,36	10,1	563410	13771	160902	345426	981543
					285,21	2,78	388737	3792	–	72707	
119	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,1363	282252,38	4783,57	38471	652	37701	337	41913
					865,74	1944,24	118	265	–	3105	
120	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	15	2933,33	368,93	44000	5534	8502	28355	78143
					1997,6	150,53	29964	2258	–	5788	
121	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	15	5662,33	1211,73	84935	18176	1823	62564	159299
					4329,07	410,6	64936	6159	–	11800	
122	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	15	4020		60300		60300	–	65124

				–		–		–	4824	
	Итого по разделу 3					**7 660 694**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					793 911				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					73 711				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 691				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 530 274				
	- накладные расходы, тенге					695 339				
	в т.ч. зарплата, тенге					62 581				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					567 459				

Раздел 4 Площадка №15(ул.Абая 87)

4.2 МАФы

123	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	4	50278	182	201112	728	191636	9348	227297
					2187	47	8748	188	–	16837	
124	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	4	10739	82	42956	328	42628	–	46392
					–	20	–	80	–	3436	
125	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	1	284951	4404	284951	4404	269075	9521	318030
					11472	1414	11472	1414	–	23558	
126	8601-0201-0116	Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м) НР = 0	комплект	1	470950	13645	470950	13645	418264	32314	543525
					39041	4385	39041	4385	–	40261	
127	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект	1	149957	1566	149957	1566	140662	6367	168830

				7729	480	7729	480	–	12506	
128	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР = 0								
			комплект	1	197380	2782	197380	2782	180257	11885	226006
					14341	846	14341	846	–	16741	
129	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	164286	497	164286	497	142404	16871	195650
					21385	127	21385	127	–	14493	
130	8601-0104-0104	Качалка-балансир "Малая" НР = 0								
			комплект	1	95515	229	95515	229	87386	6694	110386
					7900	67	7900	67	–	8177	
131	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект	1	100742	486	100742	486	82405	14120	124051
					17851	157	17851	157	–	9189	
132	8601-0102-0106	Машинка с горкой НР = 0								
			комплект	1	561094	296	561094	296	554215	5533	611957
					6583	80	6583	80	–	45330	
133	8601-0113-0114	Детский игровой комплекс (8,634 м х 7,478 м х 3,692 м) НР = 0	комплект	1	1928246	2207	1928246	2207	1863255	52406	2139104
					62784	735	62784	735	–	158452	

4.3 Стойка для сушки белья

134	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;									
			м3 грунта	3	4217	–	12651	–	–	9109	23501
					4217	–	12651	–	–	1741	
135	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1	21642	95	21642	95	15540	5498	29311

				6007	35	6007	35	–	2171	
136	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304
					951,67	–	2855	–	–	393	
137	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,25504	11849,12	1521,33	3022	388	651	1483	4865
					7775,25	650,88	1983	166	–	360	
138	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,26524	553098		146704		146704	–	158440
					–		–		–	11736	
139	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	7,72	970,08	1,17	7489	9	1007	5182	13685
					838,47	0,52	6473	4	–	1014	
140	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,00926	233773		2165		2165	–	2338
					–		–		–	173	

4.4 Стойка для чистки ковров

141	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;								
			м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
142	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
143	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
					952	–	952	–	–	131	
144	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
					7772,46	656,07	1007	85	–	183	
145	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
					–		–		–	5962	
146	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
					838,42	0,49	3404	2	–	533	

4.5 Озеленение

147	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %								
			м2	1421,1	413,36	10,1	587427	14358	167761	360150	1023383
					285,21	2,78	405308	3953	–	75806	
148	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,14211	282246,15	4777,99	40110	679	39308	352	43699
					865,53	1949,19	123	277	–	3237	
149	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %								
			яма	24	2933,38	368,96	70401	8855	13603	45368	125031
					1997,63	150,5	47943	3612	–	9262	
150	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	24	5662,33	1211,71	135896	29081	2918	100102	254878
					4329,04	410,63	103897	9855	–	18880	
151	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	24	4020		96480		96480	–	104198
					–		–		–	7718	

Итого по разделу 4 **6 603 837**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 795 519
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 80 848
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 553

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 535 947
- накладные расходы, тенге	702 350
в т.ч. зарплата, тенге	63 212
- сметная прибыль (8 %), тенге	489 173

Раздел 5 Площадка №16 (ул.Абая 83)

5.2 МАФы

152	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	3	50278	182	150834	546	143727	7011	170473
					2187	47	6561	141	–	12628	
153	8601-0303-0205	Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0	шт.	3	10739	82	32217	246	31971	–	34794
					–	20	–	60	–	2577	
154	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила НР = 0	шт.	2	284951	4404	569902	8808	538150	19042	636060
					11472	1414	22944	2828	–	47116	
155	8601-0201-0104	Гимнастический комплекс (для детей младших классов) НР = 0	комплект	1	364346	6883	364346	6883	336102	17646	412551
					21361	2210	21361	2210	–	30559	
156	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР = 0	комплект	1	245504	5303	245504	5303	218008	18575	285205
					22193	1640	22193	1640	–	21126	
157	8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" НР = 0	комплект	1	203651	2542	203651	2542	190719	8487	229109
					10390	795	10390	795	–	16971	
158	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" НР = 0	комплект	1	149957	1566	149957	1566	140662	6367	168830
					7729	480	7729	480	–	12506	

159	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход" НР = 0	комплект	1	197380	2782	197380	2782	180257	11885	226006
					14341	846	14341	846	–	16741	
160	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя" НР = 0	комплект	1	110381	229	110381	229	102252	6694	126441
					7900	67	7900	67	–	9366	
161	8601-0101-0106	Карусель с рулем НР = 0	комплект	1	294726	5612	294726	5612	277075	10094	329206
					12039	1810	12039	1810	–	24386	
162	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	181766	501	181766	501	159248	17308	215000
					22017	129	22017	129	–	15926	
163	8601-0201-0109	Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м) НР = 0	комплект	1	511901	895	511901	895	488367	18636	572980
					22639	313	22639	313	–	42443	
164	8601-0104-0104	Качалка-балансир "Малая" НР = 0	комплект	1	95515	229	95515	229	87386	6694	110386
					7900	67	7900	67	–	8177	
165	8601-0109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка" НР = 0	комплект	1	100742	486	100742	486	82405	14120	124051
					17851	157	17851	157	–	9189	
166	8601-0102-0106	Машинка с горкой НР = 0	комплект	1	561094	296	561094	296	554215	5533	611957
					6583	80	6583	80	–	45330	
167	8601-0106-0108	Домик-беседка с мини -верандой НР = 0	комплект	1	528428	707	528428	707	507284	16668	588704
					20437	253	20437	253	–	43608	

168	8601-0104-0406	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой НР = 0	комплект	1	164286	497	164286	497	142404	16871	195650
					21385	127	21385	127	–	14493	
5.3 Стойка для сушки белья											
169	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4216,67	–	6325	–	–	4554	11749
					4216,67	–	6325	–	–	870	
170	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21640	92	10820	46	7770	2750	14656
					6008	36	3004	18	–	1086	
171	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,33	–	1427	–	–	1027	2650
					951,33	–	1427	–	–	196	
172	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752	11856,96	1529,17	1512	195	326	741	2433
					7771,33	650,88	991	83	–	180	
173	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262	553098		73352		73352	–	79220
					–		–		–	5868	

174	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86	970,21	1,04	3745	4	504	2591	6843
					838,6	0,52	3237	2	–	507	
175	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463	233773		1082		1082	–	1169
					–		–		–	87	
5.4 Стойка для чистки ковров											
176	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
177	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
178	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
					952	–	952	–	–	131	
179	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
					7772,46	656,07	1007	85	–	183	

180	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
					–		–		–	5962	
181	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
					838,42	0,49	3404	2	–	533	
5.5 Озеленение											
182	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	973,7	413,36	10,1	402488	9837	114945	246765	701193
					285,21	2,78	277706	2709	–	51940	
183	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,09737	282253,26	4785,87	27483	466	26933	241	29942
					862,69	1951,32	84	190	–	2218	
184	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	17	2933,41	368,94	49868	6272	9636	32137	88565

				1997,65	150,53	33960	2559	–	6560	
185	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	17	5662,29	1211,71	96259	20599	2066	70906	180538
					4329,06	410,65	73594	6981	–	13373	
186	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	17	4020		68340		68340	–	73807
					–		–		–	5467	

Итого по разделу 5	**6 334 144**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	655 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 762
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 637
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 562 809
- накладные расходы, тенге	571 334
в т.ч. зарплата, тенге	51 420
- сметная прибыль (8 %), тенге	469 196

Раздел 6 Площадка №17(ул.Боткина3,ул.Боткина5,ул.Шаяхметова30,ул.Шаяхметова40,ул.Шаяхметова40А,ул.Шаяхметова42А,ул.Нуртазина8)

6.3 Озеленение

187	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	2225,85	413,36	10,1	920078	22488	262762	564097	1602909
					285,21	2,78	634828	6191	–	118734	
188	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,22259	282249,88	4789,07	62826	1066	61568	550	68446
					862,57	1945,28	192	433	–	5070	

189	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %								
			яма	5	2933,4	369	14667	1845	2834	9452	26049
					1997,6	150,6	9988	753	–	1930	
190	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	5	5662,4	1211,8	28312	6059	608	20854	53099
					4329	410,6	21645	2053	–	3933	
191	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	5	4020		20100		20100	–	21708
					–		–		–	1608	

Итого по разделу 6 **1 772 211**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 666 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 430
- материалы, изделия и конструкции, тенге 347 872
- накладные расходы, тенге 594 953
  - в т.ч. зарплата, тенге 53 546
- сметная прибыль (8 %), тенге 131 275

Раздел 7 Площадка №18(ул.Боткина7,ул.Боткина9)

192	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4216,67	–	6325	–	–	4554	11749

				4216,67	–	6325	–	–	870	
193	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21640	92	10820	46	7770	2750	14656
				6008	36	3004	18	–	1086	
194	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,33	–	1427	–	–	1027	2650
				951,33	–	1427	–	–	196	
195	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752	11856,96	1529,17	1512	195	326	741	2433
				7771,33	650,88	991	83	–	180	
196	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262	553098		73352		73352	–	79220
				–		–		–	5868	
197	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86	970,21	1,04	3745	4	504	2591	6843
				838,6	0,52	3237	2	–	507	
198	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463	233773		1082		1082	–	1169
				–		–		–	87	

7.4 Стойка для чистки ковров

199	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;								
			м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
200	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
201	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768
					952	–	952	–	–	131	
202	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
					7772,46	656,07	1007	85	–	183	
203	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
					–		–		–	5962	
204	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
					838,42	0,49	3404	2	–	533	

7.5 Озеленение

205	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %								
			м2	181	413,36	10,1	74818	1829	21367	45870	130343
					285,2	2,78	51622	503	–	9655	
206	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,0181	282209,94	4751,38	5108	86	5006	45	5565
					883,98	1933,7	16	35	–	412	
207	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %								
			яма	14	2933,36	368,93	41067	5165	7935	26465	72935
					1997,64	150,5	27967	2107	–	5403	
208	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	14	5662,36	1211,71	79273	16964	1702	58393	148679
					4329,07	410,64	60607	5749	–	11013	
209	2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	14	4117		57638		57638	–	62249
					–		–		–	4611	
		Итого по разделу 7					**642 467**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					165 641				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	254 305
- накладные расходы, тенге	150 427
в т.ч. зарплата, тенге	13 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 590

Раздел 8 Площадка №19(ул.Боткина 11)

8.3 Стойка для сушки белья

210	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;								
			м3 грунта	3	4217	–	12651	–	–	9109	23501
					4217	–	12651	–	–	1741	
211	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1	21642	95	21642	95	15540	5498	29311
					6007	35	6007	35	–	2171	
212	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304
					951,67	–	2855	–	–	393	
213	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,25504	11849,12	1521,33	3022	388	651	1483	4865
					7775,25	650,88	1983	166	–	360	

214	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,26524	553098		146704		146704	–	158440
					–		–		–	11736	
215	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	7,72	970,08	1,17	7489	9	1007	5182	13685
					838,47	0,52	6473	4	–	1014	
216	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,00926	233773		2165		2165	–	2338
					–		–		–	173	
8.4 Стойка для чистки ковров											
217	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	4217	–	4217	–	–	3036	7833
					4217	–	4217	–	–	580	
218	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,144	21652,78	97,22	3118	14	2239	792	4223
					6006,94	34,72	865	5	–	313	
219	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1	952	–	952	–	–	685	1768

				952	–	952	–	–	131	
220	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,12956	11847,79	1520,53	1535	197	331	753	2471
					7772,46	656,07	1007	85	–	183	
221	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=2,000;	т	0,13474	553098		74524		74524	–	80486
					–		–		–	5962	
222	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	4,06	969,7	0,99	3937	4	529	2725	7195
					838,42	0,49	3404	2	–	533	
8.5 Озеленение											
223	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	978,3	413,36	10,1	404391	9885	115488	247930	704507
					285,21	2,78	279018	2721	–	52186	
224	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,09783	282254,93	4783,81	27613	468	27060	242	30083
					868,85	1942,14	85	190	–	2228	

225	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %								
			яма	6	2933,5	369	17601	2214	3401	11342	31258
					1997,67	150,5	11986	903	–	2315	
226	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	6	5662,17	1211,67	33973	7270	729	25025	63718
					4329	410,67	25974	2464	–	4720	
227	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	6	4020		24120		24120	–	26050
					–		–		–	1930	

Итого по разделу 8	**1 197 036**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	357 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 575
- материалы, изделия и конструкции, тенге	414 488
- накладные расходы, тенге	315 858
в т.ч. зарплата, тенге	28 427
- сметная прибыль (8 %), тенге	88 669

Раздел 9 Площадка №20(ул.Конаева164,ул.Конаева166,ул.Конаева168)

9.3 Стойка для сушки белья

228	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	4216,67	–	6325	–	–	4554	11749
					4216,67	–	6325	–	–	870	
229	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	21640	92	10820	46	7770	2750	14656
					6008	36	3004	18	–	1086	
230	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	951,33	–	1427	–	–	1027	2650
					951,33	–	1427	–	–	196	
231	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12752	11856,96	1529,17	1512	195	326	741	2433
					7771,33	650,88	991	83	–	180	
232	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13262	553098		73352		73352	–	79220
					–		–		–	5868	
233	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,86	970,21	1,04	3745	4	504	2591	6843
					838,6	0,52	3237	2	–	507	

234	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00463	233773		1082		1082	–	1169
					–		–		–	87	
9.4 Стойка для чистки ковров											
235	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	3	4217	–	12651	–	–	9109	23501
					4217	–	12651	–	–	1741	
236	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	0,432	21638,89	92,59	9348	40	6713	2376	12662
					6006,94	37,04	2595	16	–	938	
237	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=6,000;	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304
					951,67	–	2855	–	–	393	
238	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для чистки ковров. Монтаж НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,38868	11847,79	1523,1	4605	592	992	2259	7413
					7772,46	650,92	3021	253	–	549	
239	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=6,000;	т	0,40422	553098		223573		223573	–	241459
					–		–		–	17886	

240	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=6,000;	м2 окрашиваемой поверхности	12,18	970,03	1,07	11815	13	1589	8175	21589
					838,51	0,49	10213	6	–	1599	
	9.5 Озеленение ул.Конаева164										
241	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	921	413,36	10,1	380706	9306	108724	233409	663244
					285,21	2,78	262676	2562	–	49129	
242	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,0921	282258,41	4788,27	25996	441	25475	228	28322
					868,62	1943,54	80	179	–	2098	
243	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %	яма	7	2933,43	369	20534	2583	3968	13233	36468
					1997,57	150,57	13983	1054	–	2701	
244	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	7	5662,14	1211,57	39635	8481	851	29196	74337
					4329	410,57	30303	2874	–	5506	
245	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	7	4020		28140		28140	–	30391

				–		–		–	2251	
246	1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	166	261,9	57,72	43475	9582	–	33033	82629
					204,17	21,96	33893	3645	–	6121	
247	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт.	166	284,58	64,12	47240	10644	167	34410	88182
					219,45	16,1	36429	2673	–	6532	
248	2501-0303-0902	Бирючина обыкновенная, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	166	200		33200		33200	–	35856
					–		–		–	2656	
	9.6 Озеленение ул.Конаева166										
249	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	946	413,36	10,1	391039	9558	111675	239745	681247
					285,21	2,78	269806	2631	–	50463	
250	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,0946	282251,59	4788,58	26701	453	26166	234	29090
					866,81	1945,03	82	184	–	2155	

251	1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	185	261,89	57,72	48450	10678	–	36815	92086
					204,17	21,96	37772	4063	–	6821	
252	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт.	185	284,58	64,12	52647	11862	186	38349	98276
					219,45	16,1	40599	2979	–	7280	
253	2501-0303-0902	Бирючина обыкновенная, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	185	200		37000		37000	–	39960
					–		–		–	2960	

9.7 Озеленение ул.Конаева168

254	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	488	413,36	10,1	201719	4930	57608	123673	351423
					285,21	2,78	139181	1357	–	26031	
255	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,0488	282254,1	4795,08	13774	234	13498	121	15007
					860,66	1946,72	42	95	–	1112	

256	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %								
			яма	6	2933,5	369	17601	2214	3401	11342	31258
					1997,67	150,5	11986	903	–	2315	
257	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	6	5662,17	1211,67	33973	7270	729	25025	63718
					4329	410,67	25974	2464	–	4720	
258	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	6	4020		24120		24120	–	26050
					–		–		–	1930	
259	1147-0106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	82	261,89	57,72	21475	4733	–	16318	40816
					204,17	21,96	16742	1801	–	3023	
260	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт.	82	284,59	64,12	23336	5258	83	16998	43561
					219,45	16,11	17995	1321	–	3227	
261	2501-0303-0902	Бирючина обыкновенная, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	82	200		16400		16400	–	17712
					–		–		–	1312	
		Итого по разделу 9					**3 000 281**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	983 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 117
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	807 292
- накладные расходы, тенге	887 767
в т.ч. зарплата, тенге	79 899
- сметная прибыль (8 %), тенге	222 243

Раздел 10 Площадка №21(ул.Боткина14,ул.Боткина16,ул.Боткина18)

10.3 Стойка для сушки белья

262	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=2,000;									
			м3 грунта	3	4217	–	12651	–	–	9109	23501
					4217	–	12651	–	–	1741	
263	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1	21642	95	21642	95	15540	5498	29311
					6007	35	6007	35	–	2171	
264	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3	951,67	–	2855	–	–	2056	5304
					951,67	–	2855	–	–	393	
265	1109-0302-0112	Металлоконструкции стойки для сушки белья. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,25504	11849,12	1521,33	3022	388	651	1483	4865
					7775,25	650,88	1983	166	–	360	

266	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
			т	0,13969	553098		77262		77262	–	83443
					–		–		–	6181	
267	1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций. Масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	7,72	970,08	1,17	7489	9	1007	5182	13685
					838,47	0,52	6473	4	–	1014	
268	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000;	т	0,00926	233773		2165		2165	–	2338
					–		–		–	173	
	10.5 Озеленение										
269	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %									
			м2	569,4	413,36	10,1	235368	5753	67218	144303	410045
					285,21	2,78	162397	1584	–	30374	
270	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,05694	282262,03	4794,52	16072	273	15750	141	17510
					860,55	1949,42	49	111	–	1297	

271	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %								
			яма	23	2933,35	368,96	67467	8486	13036	43478	119821
					1997,61	150,52	45945	3462	–	8876	
272	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	23	5662,3	1211,7	130233	27869	2796	95931	244257
					4329,04	410,65	99568	9445	–	18093	
273	2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	23	4117		94691		94691	–	102266
					–		–		–	7575	

Итого по разделу 10	**1 056 346**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	337 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 873
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	290 116
- накладные расходы, тенге	307 181
в т.ч. зарплата, тенге	27 646
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 248

Раздел 11 Площадка №22(ул.Боткина24)

274	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %								
			м2	305	413,36	10,1	126074	3081	36005	77296	219640
					285,21	2,78	86988	848	–	16270	
275	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,0305	282229,51	4786,89	8608	146	8436	75	9378
					852,46	1934,43	26	59	–	695	
276	1147-0102-0207	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 % НР = 88 %								
			яма	11	2933,36	368,91	32267	4058	6235	20794	57306
					1997,64	150,55	21974	1656	–	4245	
277	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	11	5662,36	1211,73	62286	13329	1337	45881	116820
					4329,09	410,64	47620	4517	–	8653	
278	2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	11	4117		45287		45287	–	48910
					–		–		–	3623	

Итого по разделу 11 **452 054**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 156 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 614

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 080				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				97 300				
		- накладные расходы, тенге				144 046				
		в т.ч. зарплата, тенге				12 964				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				33 486				

Раздел 12 Площадка №23(ул.Боткина20,ул.Боткина22)

12.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

279	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	235,35	7356,24	16,03	1731291	3772	1558210	184937	2069526
					719,39	8,2	169309	1929	–	153298	

12.6 Устройство освещения

280	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	4	5303,25	2677,25	21213	10709	68	12143	36024
					2609	1185,75	10436	4743	–	2668	
281	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	30603		122412		122412	–	132205
					–		–		–	9793	
282	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
					2884	15	2884	15	–	571	
283	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025

					–		–		–	594	
284	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
					3042	146	3042	146	–	1190	
285	5800-0002-0001 (пл) (об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
					–		–		94400	–	
286	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
					219,67	55	659	165	–	158	
287	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
					–		–		–	27	
288	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=4,000;	шт.	4	751	–	3004	–	18	1821	5211
					746,5	–	2986	–	–	386	
289	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=4,000;	шт.	4	8768		35072		35072	–	37878
					–		–		–	2806	
		Итого по разделу 12					**2 409 537**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 493
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 734 961
- оборудование, тенге	94 400
- накладные расходы, тенге	203 876
в т.ч. зарплата, тенге	18 349
- сметная прибыль (8 %), тенге	171 491

Раздел 13 Площадка №24(ул.Боткина без номера)

13.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

290	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	288	7356,24	16,03	2118597	4616	1906796	226310	2532500
					719,39	8,2	207185	2361	–	187593	

13.6 Устройство освещения

291	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	3	5303,33	2677,33	15910	8032	51	9107	27018
					2609	1185,67	7827	3557	–	2001	
292	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	30603		91809		91809	–	99154
					–		–		–	7345	
293	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706

				2884	15	2884	15	–	571	
294	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
					–		–		–	594	
295	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
					3042	146	3042	146	–	1190	
296	5800-0002-0001 (пл) (об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
					–		–		94400	–	
297	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
					219,67	55	659	165	–	158	
298	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
					–		–		–	27	
299	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	750,67	–	2252	–	12	1366	3907
					746,67	–	2240	–	–	289	
300	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=3,000;	шт.	3	8768		26304		26304	–	28408

				–		–		–	2104	
	Итого по разделу 13					**2 819 680**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					223 837				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 660				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 244				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 044 153				
	- оборудование, тенге					94 400				
	- накладные расходы, тенге					241 758				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 758				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					201 872				

<u>Раздел 14 Площадка №25(ул.Боткина26,ул.Боткина28)</u>

14.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

301	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	288	7356,24	16,03	2118597	4616	1906796	226310	2532500
					719,39	8,2	207185	2361	–	187593	

14.6 Устройство освещения

302	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	5	5303,4	2677,4	26517	13387	85	15179	45032
					2609	1185,8	13045	5929	–	3336	
303	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	30603		153015		153015	–	165256
					–		–		–	12241	

304	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
					2884	15	2884	15	–	571	
305	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
					–		–		–	594	
306	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
					3042	146	3042	146	–	1190	
307	5800-0002-0001 (пл) (об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
					–		–		94400	–	
308	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
					219,67	55	659	165	–	158	
309	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
					–		–		–	27	

310	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=5,000;	шт.	5	751	–	3755	–	22	2277	6515
					746,6	–	3733	–	–	483	
311	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=5,000;	шт.	5	8768		43840		43840	–	47347
					–		–		–	3507	

Итого по разделу 14 **2 925 343**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 230 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 616
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 122 939
- оборудование, тенге 94 400
- накладные расходы, тенге 248 741
  в т.ч. зарплата, тенге 22 387
- сметная прибыль (8 %), тенге 209 700

Раздел 15 Площадка №26(ул.Малькеева55)

15.1 Бесшовное покрытие из резиновой крошки

312	1127-1301-0101	Бесшовное резиновое покрытие. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	108	7356,25	16,03	794475	1731	715049	84866	949688
					719,4	8,19	77695	885	–	70347	

15.6 Устройство освещения

313	1133-0207-0102	Светильники светодиодные. Установка НР = 80 %	светильник	3	5303,33	2677,33	15910	8032	51	9107	27018
					2609	1185,67	7827	3557	–	2001	

314	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	30603		91809		91809	–	99154
					–		–		–	7345	
315	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5048	60	5048	60	2104	2087	7706
					2884	15	2884	15	–	571	
316	2307-0204-0932	Выключатель автоматический ВА98-63 3Р 63А (прим.)	шт.	1	7431		7431		7431	–	8025
					–		–		–	594	
317	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12584	432	12584	432	9110	2295	16069
					3042	146	3042	146	–	1190	
318	5800-0002-0001 (пл) (об)	Щит управления ЩУО ВФ-ПУ (L1) 25А	шт	1	94400		94400		–	–	94400
					–		–		94400	–	
319	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	458,67	173,33	1376	520	197	593	2127
					219,67	55	659	165	–	158	

320	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;	км	0,00306	110744		339		339	–	366
					–		–		–	27	
321	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 % К=3,000;	шт.	3	750,67	–	2252	–	12	1366	3907
					746,67	–	2240	–	–	289	
322	2307-0202-0211	Вводной щиток (ответвительная коробка) ТВ-2 (прим.) К=3,000;	шт.	3	8768		26304		26304	–	28408
					–		–		–	2104	

Итого по разделу 15	**1 236 868**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 768
- материалы, изделия и конструкции, тенге	852 406
- оборудование, тенге	94 400
- накладные расходы, тенге	100 314
в т.ч. зарплата, тенге	9 028
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 626

Итого по смете	**59 667 385**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 778 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 401 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	480 726
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 639 382
- оборудование, тенге	377 600
- накладные расходы, тенге	8 079 429
в т.ч. зарплата, тенге	727 149
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 391 835
Всего	**59 667 385**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	800412
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1226803
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**62944549**
НДС (12 %)	7555347
Итого	**70497896**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор:_____ Шарипов М.О.

Принял (Заказчик)

ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Руководитель:_____ Шамаев А.А.

Технический надзор ТОО"УКС"

_____ Жумабеков Н.