Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Талгарского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, Проспект КОНАЕВА, 65**	**130940015928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 76 от 22.05.2020г 2 очередь

Номер документа	Дата составления
18	**13.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматиснкой области (II очередь)			услуга	1	42 000 000,00	42 000 000,00
				Итого	1	x	42 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шарипов М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2020

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района "
Подрядчик: ТОО "Девятка"
Наименование объекта: Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (II очередь)

Договор № 76 от 22.05.2020г.

Акт Ф-3
выполненных работ за июль 2020 года

№ пп	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц, (тенге)	Стоимость выполненых работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (II очередь)	Работа	373 937 396,11	112 181 218,83	12 646 218,83	99 535 000,00	0,00	29 353 781,17	42 000 000,00
	ИТОГО:		**373 937 396,11**	**112 181 218,83**	**12 646 218,83**	**99 535 000,00**	**0,00**	**29 353 781,17**	**42 000 000,00**

Сумма требуемая к перечислению: 29 353 781,17тенге (Двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят один) тенге 17 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Талгарского района "

_____ **Шамаев А.А.**

Подрядчик:

ТОО "Девятка"

_____ **Шарипов М.О.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района "
Подрядчик: ТОО "Девятка"
Наименование объекта: Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (II очередь)

Договор № 76 от 22.05.2020г.

Акт Ф-3
выполненных работ за июль 2020 года

№ пп	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц, (тенге)	Стоимость выполненых работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (II очередь)	Работа	373 937 396,11	112 181 218,83	12 646 218,83	99 535 000,00	0,00	29 353 781,17	42 000 000,00
	ИТОГО:		**373 937 396,11**	**112 181 218,83**	**12 646 218,83**	**99 535 000,00**	**0,00**	**29 353 781,17**	**42 000 000,00**

Сумма требуемая к перечислению: 29 353 781,17тенге (Двадцать девять миллионов триста пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят один) тенге 17 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Талгарского района "

_____ **Шамаев А.А.**

Подрядчик:
ТОО "Девятка"

_____ **Шарипов М.О.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района "

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Наименование объекта: Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (II очередь)

Договор № 76 от 22.05.2020г.

Акт Ф-3

выполненных работ за июль 2020 года

№ пп	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма, (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц, (тенге)	Стоимость выполненых работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Благоустройства многоквартирных площадок жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (II очередь)	Работа	373 937 396,11	112 181 218,83	12 600 000,00	99 581 218,83	0,00	29 400 000,00	42 000 000,00
	ИТОГО:		**373 937 396,11**	**112 181 218,83**	**12 600 000,00**	**99 581 218,83**	**0,00**	**29 400 000,00**	**42 000 000,00**

Сумма требуемая к перечислению: 29 400 000 тенге (Двадцать девять миллионов четыреста тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района "

Шамаев А.А.

Подрядчик:

ТОО "Девятка"

Шарипов М.О.

10-2ф1

Форма 2В

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Подрядчик: ТОО "Девятка"

Стройка : Благоустройство многоквартирных жилых домов в г.Талгар Талгарского района Алматинской области (2-я очередь)

Объект : Благоустройство площадок жилых домов.Площадки №12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020 год

на Благоустройство площадок жилых домов

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Площадка №12(ул.Бокина13,ул.Бокина 15)										
			1.1 Демонтажные работы ул.Бокина 13										
1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	187,46	3096,01	1291,81	580378	242163	–	482181	1147564	
						1804,2	577,45	338215	108249	–	85005		
2	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	445	832,2	–	370327	–	–	399953	831902	
						832,2	–	370327	–	–	61622		

3	3 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944
					55,88	72,13	447	577	–	218	
4	4 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
5	5 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196
					–	44,38	–	355	–	89	
6	6 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	19	1470	–	27930	–	–	24578	56709
					1470	–	27930	–	–	4201	

7	7 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,7234	36035,39	1423,83	26068	1030	241	17207	46737
					34278,41	194,91	24797	141	–	3462	
8	8 1109-0601-0102	Существующие металлические МАФы. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,4237	36469,2	1857,45	15452	787	141	10129	27627
					34278,97	368,19	14524	156	–	2046	
9	9 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	441,8	102		45064		–	–	48669
					–		–		–	3605	
10	10 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	441,8	293		129447		–	–	139803
					–		–		–	10356	
	1.2 Демонтажные работы ул.Бокина 15										
11	11 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	211,78	3096,01	1291,81	655672	273579	–	544736	1296441
					1804,2	577,45	382093	122292	–	96033	
12	12 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	288	832,19	–	239672	–	–	258846	538399

					832,19	–	239672	–	–	39881	
13	13 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	24	1470	–	35280	–	–	31046	71632
					1470	–	35280	–	–	5306	
14	14 1127-0201-0501	Существующие арычные лотки. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 лотка	12,58	8022,58	4792,61	100924	60291	–	70699	185353
					3229,97	1973,69	40633	24829	–	13730	
15	15 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	506,29	102		51642		–	–	55773
					–		–		–	4131	
16	16 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	506,29	293		148343		–	–	160210
					–		–		–	11867	
	1.3 Вертикальная планировка										
17	17 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	74,9	38,91	38,91	2914	2914	–	874	4091

					–	16,21	–	1214	–	303	
18	18 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	74,9	28,12	28,12	2106	2106	–	631	2956
					–	11,71	–	877	–	219	
19	19 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	63,53	211,51	201,32	13437	12790	6	3192	17959
					10,09	59,69	641	3792	–	1330	
20	20 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	123,8835	122		15114		–	–	16323
					–		–		–	1209	
21	21 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	138,43	38,91	38,91	5386	5386	–	1616	7562

					–	16,21	–	2244	–	560	
22	22 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	138,43	28,12	28,12	3892	3892	–	1168	5465
					–	11,72	–	1622	–	405	
23	23 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	138,43	145,65	145,65	20162	20162	–	5918	28166
					–	59,37	–	8219	–	2086	
24	24 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	138,43	21,15	21,15	2928	2928	–	747	3969
					–	7,49	–	1037	–	294	
	1.4 Бетонная отмостка (ул.Боткина 13)										
25	25 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	12,66	5334,68	1804,9	67537	22850	32592	20825	95431
					955,37	813,43	12095	10298	–	7069	

26	26 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	21,1	17021,99	11,42	359164	241	329697	26632	416660
					1385,12	1,9	29226	40	–	30864	
	1.5 Бетонная отмостка (ул.Боткина 15)										
27	27 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	16,14	5334,82	1804,96	86104	29132	41552	26551	121667
					955,39	813,44	15420	13129	–	9012	
28	28 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	26,9	17022,01	11,41	457892	307	420326	33952	531192
					1385,09	1,9	37259	51	–	39348	
	<u>Раздел 2 Площадка №13 (ул.Абая 70)</u>										
	2.1 Демонтажные работы										
29	29 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	136,26	3096,01	1291,81	421862	176022	–	350486	834136
					1804,2	577,45	245840	78684	–	61788	
30	30 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	273	832,19	–	227189	–	–	245364	510357
					832,19	–	227189	–	–	37804	

31	31 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944
					55,88	72,13	447	577	–	218	
32	32 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
33	33 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196
					–	44,38	–	355	–	89	
34	34 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	31	1470	–	45570	–	–	40102	92526
					1470	–	45570	–	–	6854	

35	35 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,0987	36028,37	1418,44	3556	140	33	2347	6375
					34275,58	192,5	3383	19	–	472	
36	36 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	315,67	102		32198		–	–	34774
					–		–		–	2576	
37	37 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	315,67	293		92491		–	–	99890
					–		–		–	7399	

Раздел 3 Площадка №14 (ул.Абая 85)

38	38 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	170,96	3096	1291,81	529293	220847	–	439740	1046556
					1804,2	577,45	308446	98721	–	77523	
39	39 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	371	832,19	–	308744	–	–	333444	693563
					832,19	–	308744	–	–	51375	

40	40 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	5	248,6	192,8	1243	964	–	460	1839
					55,8	72	279	360	–	136	
41	41 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	5	154,8	6	774	30	–	536	1415
					148,8	–	744	–	–	105	
42	42 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	5	106,4	106,4	532	532	–	160	747
					–	44,4	–	222	–	55	
43	43 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	24	1470	–	35280	–	–	31046	71632
					1470	–	35280	–	–	5306	
44	44 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	398,16	102		40612		–	–	43861

				–		–		–	3249	
45	45 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	398,16	293		116661		–	–	125994
					–		–		–	9333	
	3.2 Бетонная отмостка										
46	46 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	14,184	5334,74	1804,92	75668	25601	36516	23333	106921
					955,37	813,45	13551	11538	–	7920	
47	47 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	23,64	17021,95	11,42	402399	270	369385	29838	466816
					1385,11	1,9	32744	45	–	34579	
	Раздел 4 Площадка №15 (ул.Абая 87)										
	4.1 Демонтажные работы										
48	48 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	139,7	3096,01	1291,8	432512	180465	–	359334	855194
					1804,2	577,45	252047	80670	–	63348	
49	49 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	323	832,2	–	268799	–	–	290303	603830
					832,2	–	268799	–	–	44728	

50	50 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944
					55,88	72,13	447	577	–	218	
51	51 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
52	52 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196
					–	44,38	–	355	–	89	
53	53 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	19	1470	–	27930	–	–	24578	56709
					1470	–	27930	–	–	4201	

54	54 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,0785	36050,96	1426,75	2830	112	27	1867	5073
					34280,25	191,08	2691	15	–	376	
55	55 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	327,85	102		33441		–	–	36116
					–		–		–	2675	
56	56 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	327,85	293		96060		–	–	103745
					–		–		–	7685	
	Раздел 5 Площадка №16 (ул.Абая 83										
57	57 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	199,06	3096,01	1291,81	616291	257147	–	512018	1218574
					1804,2	577,45	359144	114947	–	90265	
58	58 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	323	832,2	–	268799	–	–	290303	603830
					832,2	–	268799	–	–	44728	

59	59 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	12	248,67	192,75	2984	2313	–	1107	4418
					55,92	72,17	671	866	–	327	
60	60 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	12	154,75	6	1857	72	–	1285	3393
					148,75	–	1785	–	–	251	
61	61 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	12	106,42	106,42	1277	1277	–	383	1793
					–	44,33	–	532	–	133	
62	62 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	14	1470	–	20580	–	–	18110	41785
					1470	–	20580	–	–	3095	

63	63 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,0785	36050,96	1426,75	2830	112	27	1867	5073
					34280,25	191,08	2691	15	–	376	
64	64 1109-0601-0102	Существующая металлическая песочница. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,0428	36028,04	1425,23	1542	61	14	1018	2765
					34275,7	186,92	1467	8	–	205	
65	65 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1,2	19433,33	8699,17	23320	10439	–	15011	41397
					10734,17	4157,5	12881	4989	–	3066	
66	66 1109-0601-0102	Существующий металлический теннисный стол. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,0388	36030,93	1417,53	1398	55	13	923	2507
					34278,35	206,19	1330	8	–	186	
67	67 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,7	19434,29	8700	13604	6090	–	8756	24149
					10734,29	4157,14	7514	2910	–	1789	
68	68 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	457,44	102		46659		–	–	50392
					–		–		–	3733	

69	69 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	457,44	293		134030		–	–	144752
					–		–		–	10722	
	5.2 Бетонная отмостка										
70	70 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	13,26	5334,84	1804,9	70740	23933	34138	21813	99957
					955,43	813,42	12669	10786	–	7404	
71	71 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	22,1	17021,95	11,4	376185	252	345322	27894	436405
					1385,11	1,9	30611	42	–	32326	
	Раздел 6 Площадка №17 (ул.Бокина 3,ул.Бокина 5,ул.Шаяхметова 38,ул.Шаяхматова 40,ул.Шаяхметова 40А,ул.Шаяхметова 42А, ул.Нуртазина 8)										
	6.1 Демонтажные работы										
72	72 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	249,252	3096	1291,81	771685	321985	–	641121	1525830
					1804,2	577,45	449700	143931	–	113024	
73	73 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	128	832,2	–	106521	–	–	115043	239289
					832,2	–	106521	–	–	17725	

74	74 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	36	248,61	192,72	8950	6938	–	3318	13249
					55,89	72,11	2012	2596	–	981	
75	75 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	36	154,72	6	5570	216	–	3855	10179
					148,72	–	5354	–	–	754	
76	76 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	36	106,42	106,42	3831	3831	–	1150	5379
					–	44,36	–	1597	–	398	
77	77 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	16	1470	–	23520	–	–	20698	47755
					1470	–	23520	–	–	3537	

78	78 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,126	36023,81	1412,7	4539	178	42	2997	8139
					34277,78	198,41	4319	25	–	603	
79	79 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	540,44	102		55125		–	–	59535
					–		–		–	4410	
80	80 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	540,44	293		158349		–	–	171017
					–		–		–	12668	
81	81 1216-0101-0801	Существующие люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	9	2372,11	–	21349	–	–	15371	39658
					2372,11	–	21349	–	–	2938	
	6.2 Вертикальная планировка										
82	82 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	187,15	38,9	38,9	7281	7281	–	2184	10222
					–	16,21	–	3034	–	757	

83	83 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	187,15	28,11	28,11	5261	5261	–	1578	7386
					–	11,71	–	2192	–	547	
84	84 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	187,15	211,51	201,33	39584	37678	17	9402	52905
					10,09	59,68	1889	11170	–	3919	
85	85 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	364,9425	122		44523		–	–	48085
					–		–		–	3562	
86	86 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	187,15	21,89	18,4	4096	3444	15	1492	6035
					3,4	7,67	637	1435	–	447	

6.3 Бетонная отмостка

87	87 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	31,08	5334,78	1804,92	165805	56097	80014	51128	234288
					955,41	813,45	29694	25282	–	17355	
88	88 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	51,8	17021,95	11,41	881737	591	809398	65381	1022887
					1385,1	1,91	71748	99	–	75769	
	6.5 А/бетонное покрытие проездов,тип-2										
89	89 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	130	1715	32,69	222950	4250	109540	119767	370134
					839,69	13,35	109160	1735	–	27417	
90	90 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,4187	48303		261739		261739	–	282678
					–		–		–	20939	
	Раздел 7 Площадка №18 (ул.Бокина 7,ул.Бокина 9)										
	7.1 Демонтажные работы										
91	91 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	80	3096	1291,8	247680	103344	–	205775	489731
					1804,2	577,45	144336	46196	–	36276	
92	92 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	200	832,2	–	166439	–	–	179754	373888
					832,2	–	166439	–	–	27695	

93	93 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	7	248,57	192,71	1740	1349	–	644	2575
					55,86	72	391	504	–	191	
94	94 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	7	154,71	6	1083	42	–	750	1980
					148,71	–	1041	–	–	147	
95	95 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	7	106,43	106,43	745	745	–	223	1045
					–	44,29	–	310	–	77	
96	96 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	15	1470	–	22050	–	–	19404	44770
					1470	–	22050	–	–	3316	
97	97 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	189,55	102		19334		–	–	20881

					–		–		–	1547	
98	98 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	189,55	293		55538		–	–	59981
					–		–		–	4443	
	7.2 Вертикальная планировка										
99	99 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	251,24	38,9	38,9	9774	9774	–	2933	13724
					–	16,21	–	4073	–	1017	
100	100 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	251,24	28,11	28,11	7063	7063	–	2119	9917
					–	11,71	–	2943	–	735	
101	101 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	72,88	38,9	38,9	2835	2835	–	851	3981

					–	16,22	–	1182	–	295	
102	102 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	72,88	28,11	28,11	2049	2049	–	615	2877
					–	11,72	–	854	–	213	
103	103 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	72,88	145,64	145,64	10614	10614	–	3115	14827
					–	59,37	–	4327	–	1098	
104	104 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	72,88	21,14	21,14	1541	1541	–	393	2089
					–	7,49	–	546	–	155	
105	105 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	178,36	211,51	201,32	37725	35908	16	8961	50421

					10,1	59,68	1801	10645	–	3735	
106	106 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	347,802	122		42432		–	–	45827
					–		–		–	3395	
107	107 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	178,36	21,89	18,4	3905	3282	15	1423	5754
					3,41	7,67	608	1368	–	426	
	7.3 Бетонная отмостка										
108	108 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	16,482	5334,85	1805	87929	29750	42432	27113	124245
					955,41	813,43	15747	13407	–	9203	
109	109 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	27,47	17021,99	11,39	467594	313	429232	34672	542447
					1385,11	1,89	38049	52	–	40181	
	<u>Раздел 8 Площадка №19 (ул.Бокина 11)</u>										
	8.1 Демонтажные работы										
110	110 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	56,02	3096	1291,81	173438	72367	–	144094	342935

					1804,19	577,45	101071	32349	–	25403	
111	111 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	153	832,2	–	127326	–	–	137512	286025
					832,2	–	127326	–	–	21187	
112	112 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944
					55,88	72,13	447	577	–	218	
113	113 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
114	114 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196
					–	44,38	–	355	–	89	

115	115 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	26	1470	–	38220	–	–	33634	77602
					1470	–	38220	–	–	5748	
116	116 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	134,61	102		13730		–	–	14828
					–		–		–	1098	
117	117 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	134,61	293		39441		–	–	42596
					–		–		–	3155	
	8.2 Вертикальная планировка										
118	118 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка) НР = 72 %	м3 грунта	31	38,9	38,9	1206	1206	–	362	1693
					–	16,23	–	503	–	125	
119	119 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	31	28,1	28,1	871	871	–	261	1223

					–	11,71	–	363	–	91	
120	120 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	56,3	38,9	38,9	2190	2190	–	657	3075
					–	16,22	–	913	–	228	
121	121 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	56,3	28,12	28,12	1583	1583	–	475	2223
					–	11,72	–	660	–	165	
122	122 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	87,3	211,51	201,33	18465	17576	8	4386	24679
					10,09	59,68	881	5210	–	1828	

123	123 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	170,235	122		20769		–	–	22431
					–		–		–	1662	
124	124 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	87,3	21,88	18,4	1910	1606	7	696	2814
					3,4	7,66	297	669	–	208	
	8.3 Бетонная отмостка										
125	125 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	8,598	5334,85	1804,95	45869	15519	22135	14144	64814
					955,45	813,44	8215	6994	–	4801	
126	126 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	14,33	17021,91	11,37	243924	163	223913	18086	282971
					1385,07	1,88	19848	27	–	20961	
	<u>Раздел 9 Площадка №20 (ул.Конаева164,Конаева 166,Конаева 168)</u>										
	9.1 Демонтажные работы ул. Конаева164										
127	127 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	81,6	3096,02	1291,81	252635	105412	–	209890	499527
					1804,2	577,45	147223	47120	–	37002	

128	128 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	145	832,19	–	120668	–	–	130321	271068
					832,19	–	120668	–	–	20079	
129	129 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944
					55,88	72,13	447	577	–	218	
130	130 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
131	131 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196
					–	44,38	–	355	–	89	
132	132 1109-0601-0102	Существующее металлическое ограждение выс.0,7м. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,2764	36034,73	1421,85	9960	393	92	6575	17858

					34280,03	195,37	9475	54	–	1323	
133	133 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1,18	19433,9	8699,15	22932	10265	–	14761	40708
					10734,75	4157,63	12667	4906	–	3015	
134	134 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	190,19	102		19399		–	–	20951
					–		–		–	1552	
135	135 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	190,19	293		55726		–	–	60184
					–		–		–	4458	
	9.2 Демонтажные работы ул.Конаева 166										
136	136 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	157,6	3096	1291,8	487930	203588	–	405376	964770
					1804,2	577,45	284342	91006	–	71464	
137	137 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	126	832,2	–	104857	–	–	113246	235551
					832,2	–	104857	–	–	17448	

138	138 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944
					55,88	72,13	447	577	–	218	
139	139 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
140	140 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196
					–	44,38	–	355	–	89	
141	141 1109-0601-0102	Существующее металлическое ограждение выс.0,7м. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,5432	36036,45	1424,89	19575	774	181	12921	35096
					34278,35	195,14	18620	106	–	2600	
142	142 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	1,12	19433,93	8699,11	21766	9743	–	14011	38639

					10734,82	4158,04	12023	4657	–	2862	
143	143 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	347,95	102		35491		–	–	38330
					–		–		–	2839	
144	144 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	347,95	293		101949		–	–	110105
					–		–		–	8156	
	9.3 Демоетажные работы ул.Конаева 168										
145	145 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	52,6	3096,01	1291,81	162850	67949	–	135297	321999
					1804,2	577,45	94901	30374	–	23852	
146	146 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	182	832,19	–	151459	–	–	163576	340238
					832,19	–	151459	–	–	25203	
147	147 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944
					55,88	72,13	447	577	–	218	

148	148 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
149	149 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196
					–	44,38	–	355	–	89	
150	150 1109-0601-0102	Существующее металлическое ограждение выс.0,7м. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,3752	36034,12	1423,24	13520	534	125	8924	24240
					34277,72	194,56	12861	73	–	1796	
151	151 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,8	19433,75	8698,75	15547	6959	–	10008	27599
					10735	4157,5	8588	3326	–	2044	
152	152 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	132,3	102		13495		–	–	14575
					–		–		–	1080	
153	153 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	132,3	293		38764		–	–	41865

					–		–		–	3101	
	9.4 Бетонная отмостка ул Конаева 164										
154	154 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	7,926	5334,97	1805,07	42285	14307	20405	13040	59751
					955,46	813,53	7573	6448	–	4426	
155	155 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	13,21	17021,95	11,36	224860	150	206413	16673	260856
					1385,09	1,89	18297	25	–	19323	
	9.5 Бетонная отмостка ул.Конаева 166										
156	156 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	6,906	5334,78	1804,95	36842	12465	17779	11361	52059
					955,4	813,5	6598	5618	–	3856	
157	157 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	11,51	17022,07	11,38	195924	131	179850	14528	227288
					1385,14	1,91	15943	22	–	16836	
	9.6 Бетонная отмостка ул Конаева 168										
158	158 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	5,106	5334,7	1804,94	27239	9216	13145	8400	38490
					955,35	813,55	4878	4154	–	2851	
159	159 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	8,51	17021,86	11,4	144856	97	132972	10741	168045

					1385,08	1,88	11787	16	–	12448	

Раздел 10 Площадка №21 (ул.Бокина 14,ул.Бокина 16,ул.Бокина 18)

10.1 Демонтажные работы

160	160 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	283,4	3096	1291,8	877407	366097	–	728957	1734873
					1804,2	577,45	511310	163650	–	128509	
161	161 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	434	832,2	–	361173	–	–	390067	811339
					832,2	–	361173	–	–	60099	
162	162 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	11	248,64	192,73	2735	2120	–	1014	4049
					55,91	72,09	615	793	–	300	
163	163 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	11	154,73	6	1702	66	–	1178	3110

					148,73	–	1636	–	–	230	
164	164 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	11	106,45	106,45	1171	1171	–	351	1644
					–	44,36	–	488	–	122	
165	165 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	8	1470	–	11760	–	–	10349	23878
					1470	–	11760	–	–	1769	
166	166 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,6	36036,88	1424,38	57659	2279	534	38059	103375
					34278,75	195	54846	312	–	7657	
167	167 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	642,7	102		65555		–	–	70799
					–		–		–	5244	
168	168 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	642,7	293		188311		–	–	203376
					–		–		–	15065	

10.2 Вертикальная планировка

169	169	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	453,22	38,91	38,91	17633	17633	–	5291	24758
						–	16,21	–	7348	–	1834	
170	170	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	453,22	28,11	28,11	12741	12741	–	3823	17889
						–	11,72	–	5310	–	1325	
171	171	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	453,22	211,51	201,32	95859	91243	40	22771	128120
						10,1	59,68	4576	27050	–	9490	
172	172	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	883,779	122		107821		–	–	116447

						–		–		–	8626	
173	173	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	453,22	21,89	18,4	9921	8340	37	3614	14618
						3,41	7,67	1544	3476	–	1083	

Раздел 11 Площадка №22 (ул.Бокина 24)

11.1 Демонтажные работы

174	174	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	109,52	3096,01	1291,81	339075	141479	–	281705	670442
						1804,2	577,45	197596	63242	–	49662	
175	175	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	224	832,2	–	186412	–	–	201325	418756
						832,2	–	186412	–	–	31019	
176	176	1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	12	248,67	192,75	2984	2313	–	1107	4418
						55,92	72,17	671	866	–	327	

177	177 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	12	154,75	6	1857	72	–	1285	3393
					148,75	–	1785	–	–	251	
178	178 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	12	106,42	106,42	1277	1277	–	383	1793
					–	44,33	–	532	–	133	
179	179 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	17	1470	–	24990	–	–	21991	50739
					1470	–	24990	–	–	3758	
180	180 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,565	36037,7	1424,92	56399	2230	522	37227	101116
					34279,23	194,89	53647	305	–	7490	
181	181 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	256,09	102		26121		–	–	28211
					–		–		–	2090	

182	182 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	256,09	293		75034		–	–	81037
					–		–		–	6003	
	11.2 Вертикальная планировка										
183	183 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	148,4	38,91	38,91	5774	5774	–	1732	8106
					–	16,21	–	2406	–	600	
184	184 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	148,4	28,11	28,11	4172	4172	–	1252	5858
					–	11,72	–	1739	–	434	
185	185 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	148,4	211,51	201,33	31388	29877	13	7456	41952

					10,09	59,69	1498	8858	–	3108	
186	186 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	289,38	122		35304		–	–	38128
					–		–		–	2824	
187	187 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	148,4	21,88	18,4	3247	2730	12	1183	4784
					3,4	7,67	505	1138	–	354	

Раздел 12 Площадка №23 (ул. Бокина 20,ул.Бокина 22)

12.1 Демонтажные работы

188	188 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	116,2	3096,01	1291,81	359756	150108	–	298888	711336
					1804,2	577,45	209648	67100	–	52692	
189	189 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	359	832,19	–	298758	–	–	322659	671130
					832,19	–	298758	–	–	49713	

190	190 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	1	249	193	249	193	–	92	368
					56	72	56	72	–	27	
191	191 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	1	155	6	155	6	–	107	283
					149	–	149	–	–	21	
192	192 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	1	106	106	106	106	–	32	149
					–	44	–	44	–	11	
193	193 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	4	1470	–	5880	–	–	5174	11938
					1470	–	5880	–	–	884	

194	194 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,8	36037,22	1424,44	64867	2564	601	42816	116298
					34278,89	194,44	61702	350	–	8615	
195	195 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	283,03	102		28869		–	–	31179
					–		–		–	2310	
196	196 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	283,03	293		82928		–	–	89562
					–		–		–	6634	
	12.2 Вертикальная планировка										
197	197 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (планировка) НР = 72 %	м3 грунта	363	38,91	38,91	14123	14123	–	4237	19829
					–	16,21	–	5885	–	1469	
198	198 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	363	28,11	28,11	10205	10205	–	3062	14328
					–	11,72	–	4253	–	1061	

199	199 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	191,14	38,9	38,9	7436	7436	–	2231	10440
					–	16,21	–	3099	–	773	
200	200 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	191,14	28,11	28,11	5373	5373	–	1612	7544
					–	11,71	–	2239	–	559	
201	201 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	217,03	38,91	38,91	8444	8444	–	2534	11856
					–	16,21	–	3519	–	878	
202	202 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	217,03	28,11	28,11	6101	6101	–	1831	8567
					–	11,72	–	2543	–	635	

203	203 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	217,03	145,64	145,64	31609	31609	–	9278	44158
					–	59,37	–	12886	–	3271	
204	204 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	217,03	21,15	21,15	4590	4590	–	1171	6222
					–	7,49	–	1626	–	461	
205	205 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	337,11	211,5	201,32	71300	67867	30	16937	95296
					10,09	59,68	3403	20120	–	7059	
206	206 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	657,3645	122		80198		–	–	86614
					–		–		–	6416	

207	207	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	337,11	21,89	18,4	7379	6203	28	2688	10872
						3,41	7,67	1148	2585	–	805	
		Раздел 13 Площадка №24 (ул.Боткина без номера)										
		13.1 Демонтажные работы										
208	208	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	74,64	3095,99	1291,8	231085	96420	–	191987	456918
						1804,19	577,45	134665	43101	–	33846	
209	209	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	156,74	102		15987		–	–	17266
						–		–		–	1279	
210	210	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	156,74	293		45925		–	–	49599
						–		–		–	3674	
		13.2 Вертикальная планировка										
211	211	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	192,79	38,9	38,9	7500	7500	–	2251	10531

					–	16,21	–	3126	–	780	
212	212 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	192,79	28,11	28,11	5420	5420	–	1626	7610
					–	11,72	–	2259	–	564	
213	213 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	192,79	211,5	201,32	40775	38812	17	9686	54498
					10,09	59,69	1946	11507	–	4037	
214	214 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	375,9405	122		45865		–	–	49534
					–		–		–	3669	
215	215 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	192,79	21,89	18,4	4221	3548	16	1538	6220
					3,41	7,67	657	1479	–	461	

Раздел 14 Площадка №25 (ул.Бокина 26,ул.Бокина 28)

14.1 Демонтажные работы

216	216 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	61,58	3096,01	1291,8	190652	79549	–	158395	376971
					1804,21	577,44	111103	35559	–	27924	
217	217 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	210	832,2	–	174761	–	–	188742	392583
					832,2	–	174761	–	–	29080	
218	218 1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944
					55,88	72,13	447	577	–	218	
219	219 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
220	220 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196

					–	44,38	–	355	–	89	
221	221 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	15	1470	–	22050	–	–	19404	44770
					1470	–	22050	–	–	3316	
222	222 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,87	36037,93	1424,14	31353	1239	291	20694	56211
					34279,31	194,25	29823	169	–	4164	
223	223 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	152,86	102		15592		–	–	16839
					–		–		–	1247	
224	224 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	152,86	293		44788		–	–	48371
					–		–		–	3583	
	14.2 Вертикальная планировка										
225	225 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	226,71	38,9	38,9	8820	8820	–	2647	12384

					–	16,21	–	3676	–	917	
226	226 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	226,71	28,11	28,11	6373	6373	–	1912	8948
					–	11,72	–	2656	–	663	
227	227 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	226,71	211,51	201,32	47951	45642	20	11391	64089
					10,1	59,69	2289	13532	–	4747	
228	228 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	442,0845	122		53934		–	–	58249
					–		–		–	4315	
229	229 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	226,71	21,89	18,4	4962	4171	19	1808	7312
					3,41	7,67	772	1739	–	542	

14.3 Бетонная отмостка

230	230	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	31,08	5334,78	1804,92	165805	56097	80014	51128	234288
						955,41	813,45	29694	25282	–	17355	
231	231	1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	51,8	17021,95	11,41	881737	591	809398	65381	1022887
						1385,1	1,91	71748	99	–	75769	

<u>Раздел 15 Площадка №26 (ул.Малькеева 55)</u>

15.1 Демонтажные работы

232	232	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные h=0,2м (существующий проезд). Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	69,754	3095,99	1291,8	215958	90108	–	179420	427008
						1804,2	577,46	125850	40280	–	31630	
233	233	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	173	832,2	–	143970	–	–	155488	323415
						832,2	–	143970	–	–	23957	
234	234	1101-0207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР = 72 %	дерево	8	248,63	192,75	1989	1542	–	737	2944

					55,88	72,13	447	577	–	218	
235	235 1101-0207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см НР = 72 % т.ч. п.3.191: ктрр1=0,8; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	дерево	8	154,75	6	1238	48	–	857	2263
					148,75	–	1190	–	–	168	
236	236 1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	8	106,38	106,38	851	851	–	256	1196
					–	44,38	–	355	–	89	
237	237 1147-0120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20 НР = 88 %	дерево	4	1470	–	5880	–	–	5174	11938
					1470	–	5880	–	–	884	
238	238 1109-0601-0102	Существующее сетчатое ограждение. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,14	36050	1428,57	5047	200	48	3330	9047
					34278,57	192,86	4799	27	–	670	
239	239 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	165,3	102		16861		–	–	18210
					–		–		–	1349	

240	240 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	165,3	293		48433		–	–	52308
					–		–		–	3875	
	15.2 Вертикальная планировка										
241	241 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (под площадки и дорожки) НР = 72 %	м3 грунта	111,57	38,91	38,91	4341	4341	–	1302	6094
					–	16,21	–	1809	–	451	
242	242 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	111,57	28,11	28,11	3136	3136	–	941	4403
					–	11,71	–	1307	–	326	
243	243 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	111,57	211,5	201,32	23597	22461	10	5605	31538

					10,09	59,68	1126	6659	–	2336	
244	244 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,950;	т	217,5615	122		26543		–	–	28666
					–		–		–	2123	
245	245 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	111,57	21,89	18,4	2442	2053	9	890	3599
					3,41	7,67	380	856	–	267	
	15.3 Бетонная отмостка										
246	246 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,060;	м3 основания	6,36	5334,91	1805,03	33930	11480	16374	10462	47943
					955,35	813,36	6076	5173	–	3551	
247	247 1106-0101-0101	Отмостка бетонная, бетон кл.В15. Устройство НР = 91 % К=0,100;	м3	10,6	17021,89	11,32	180432	120	165630	13379	209316
					1385,09	1,89	14682	20	–	15505	

Итого	**36 274 997**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 508 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 315 307
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 851 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 233 178
- перевозка грузов, тенге	2 699 896
- накладные расходы, тенге	11 830 793

в т.ч. зарплата, тенге	1 064 772
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 687 037
Всего	**36 274 997**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	489 712
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**735 291**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**37 500 000**
НДС (12 %)	4 500 000
Итого	**42 000 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Девятка"

Директор: _____ Шарипов М.О.

Принял (Заказчик)
ГУ "ЖКХ и ЖИ Талгарского района"

Руководитель: _____ Шамаев А.А.

Технический надзор ТОО"УКС"

_____ Жумабеков Н.З.

Авторский надзор
ТОО „Amir Zhoba"