Заказчик: КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района».

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Утвержден постановлением

Договор: №37 от 04 мая 2016 г

Наименование объекта:: СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НЕГАЗИФИЦИРОВАННЫХ УЛИЦ ПОС. ЖАРИМБЕТОВ ТЮЛЬКУБАССКОГО РАЙОНА ЮКО.(УЛ.НОВОСТРОЙКА)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 24.05.2016 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудо-вания		Стоимость прочих затрат не входящи	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материа лов	другие доп-ные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	24 051 337	2 576 929	7 898 552	24 051 337	5 677 320	5 677 320	-	-	-	2 576 929	24 051 337
Всего	24 051 337	2 576 929	7 898 552	24 051 337			-	-	-	2 576 929	24 051 337

Заказчик

Руководитель

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

Ботбаев Ж.К.

Подрядчик

Руководитель

ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Нурбеков А. А.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НЕГАЗИФИЦИРОВАННЫХ УЛИЦ ПОС. ЖАРИМБЕТОВ ТЮЛЬКУБАССКОГО РАЙОНА ЮКО.(УЛ.НОВОСТРОЙКА)

Заказчик: КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района».

Подрядчик: ТОО «Ынтымак-Курылыс»

Договор: №37 от 04 мая 2016 г

А К Т N

приемки строительных материалов и оборудования за май месяц 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D25 мм, толщина стенки 2,5 мм м	100,4	99 -	- -	9940 -	- -	- -	- -	- -
2	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм /аварийный запас-2,5%/ м	3	99 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
3	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	1019,06	250 -	- -	254765 -	- -	- -	- -	- -
4	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм /аварийный запас-2,5%/	26	250 -	- -	6500 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м	2,008	509 -	- -	1022 -	- -	- -	- -	- -
6	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм/аварийный запас-2,5%/ м	1	509 -	- -	509 -	- -	- -	- -	- -
7	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	43,172	629 -	- -	27155 -	- -	- -	- -	- -
8	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм/аварийный запас-2,5%/ м	1	629 -	- -	629 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			300817 -	- -			- -
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300817	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			300817	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18049	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			318866	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			318866	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Крепление горизонтального газопровода Д108Х4 на стойке из труб 76Х3 ОПII-3-2600 /6шт/

9	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,08424	172800 -	- -	14557 -	- -	- -	- -	- -
10	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	15,78	200 -	- -	3156 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17713	-			-
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14557	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14557	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			873	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15430	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3156	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3156	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3345	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18775	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Крепление горизонтального газопровода Д57Х3 на стойке из труб 57Х3 ОПII-2-2600 /118шт/								
11	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,2272	172800	-	212060	-	-	-	-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
12	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т 241,9	200	-	48380	-	-	-	-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
			кг							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			260440	-			-
			---- Тенге			--- -	--- -			--- -
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			212060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12724	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			224784	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48380	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48380	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51283	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			276067	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Крепление горизонтального газопровода Д57Х3 на стойке из труб 57Х3 ОПII-2-3400 /74шт/								
13	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	1,0064	172800	-	173906	-	-	-	-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
14	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т 151,7	200 -	- -	30340 -	- -	- -	- -	- -
15	С130904-142 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый фланцевый, Q41F-16XYT от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	кг 1	12345 -	- -	12345 -	- -	- -	- -	- -
16	С130809-11 Изм. и доп.вып.18 прим	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 /PN 6/, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт 2	272 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -
17	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кран шаровый Q41F-16 XY фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт. 2	7201 -	- -	14402 -	- -	- -	- -	- -
18	С130809-110 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт 4	202 -	- -	808 -	- -	- -	- -	- -
19	Прайс лист ТОО Промресурс стр.3	-Кран шаровый 11с67п /КЭШС-41/ Д20мм	шт. 80	4363,77 -	- -	349102 -	- -	- -	- -	- -
20	С130809-5 Изм. и доп.вып.18 прим	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 /PN 6/, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт 160	128 -	- -	20480 -	- -	- -	- -	- -
21	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт. 1	198,87 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	1	88,41	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130810-75 прим	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 25х2,5 мм шт	230	208	-	47840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм шт	2	330	-	660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130810-107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57-25мм шт	70	251	-	17570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Прайс лист ТОО ЗГО стр.4	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 /надземный вариант/ шт	8	26097,03	-	208776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Прайс лист ТОО "Завод газового оборудования" стр.4	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 со счетчиком G-4 /надземный вариант/ шт	2	18067,18	-	36134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Прайс лист ТОО "Завод газового оборудования" стр.4	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 /подземный вариант/ шт	54	26097,03	-	1409240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Прайс лист ТОО "Завод газового оборудования" стр.4	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 со счетчиком G-4 /подземный вариант/ шт	16	18067,18	-	289075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Металлический ящик для запорн.арматуры - 80шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГСН-20/								
30	С12021-250	-Стоимость ящика	0,328	154200	-	50578	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-816	-Замок	80	583	-	46640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРЫ ПОД ГРПШ-10/6 -80 ШТ								
32	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т- стойки под шкаф	1,8096	154400	-	279402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Защитное заземление для ГРПШ-10 -80 шт								
33	С11041-85	-Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,6032	47200	-	28471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С11041-83 прим	-Сталь полосовая 12х4 мм /ГОСТ 103-76/ - 0,5 м	0,0152	46400	-	705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ - 0,8 м	0,08064	46400	-	3742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Защитное заземление опор- 198шт								
36	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,49292	47200	-	70466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С11041-83 прим	-Сталь полосовая 12х4 мм /ГОСТ 103-76/-0,5м	0,03762	46400	-	1746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/-0,8м	0,19998	46400	-	9279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3102537	-				-
	Тенге	-	-				-
Стоимость оборудования -	Тенге	1943225	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1943225	-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	114408	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	114408	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			121273	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46640	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46640	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2798	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49438	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			503886	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			503886	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			534119	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			494378	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			494378	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			524041	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3172096	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ====

ТРУБОПРОВОДЫ

39	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1646,3	692	-	1139240	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
40	С130804-122-7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 /аварийный запас-2,5%/	41	692	-	28372	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1901,83	231	-	439323	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
42	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 /аварийный запас-2,5%	47	231	-	10857	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ-ВВОДОВ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ ТРОЙНИКОВ /8353.24/								
		8353.24-06 /тройник Д110 - 4 ШТ/								
43	Прайс лист ТОО Атыраусский завод полиэтиленовых труб,стр.17	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110 шт	4	3596,74	-	14387	-	-	-	-
44	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 110мм шт	4	1253,05	-	5012	-	-	-	-
		8353.24-03 /тройник Д63 - 40ШТ/								
45	Прайс лист ТОО Атыраусский завод полиэтиленовых труб,стр.17	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63 шт	40	1527,8	-	61112	-	-	-	-
46	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 63мм шт	40	547,51	-	21901	-	-	-	-
		8353.24-06 /тройник-переходник Д 110-63-110 -20ШТ/								
47	Прайс лист ТОО Атыраусский завод полиэтиленовых труб,стр.18	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110 шт	20	2230,3	-	44606	-	-	-	-
48	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 63мм шт	20	547,51	-	10950	-	-	-	-
49	Прайс лист ТОО Атыраусский завод полиэтиленовых труб,стр.19	-Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63 шт	5	1741,07	-	8705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.13	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 шт	7	3398,59 -	- -	23790 -	- -	- -	- -	- -
51	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.13	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 шт	12	1337,63 -	- -	16052 -	- -	- -	- -	- -
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК Д63 НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ /прил.8353-09/ - 5 ШТ								
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые на сспц (бетон класса В15) КЦП1-10-1-крышка м3	0,5	32800 -	- -	16400 -	- -	- -	- -	- -
53	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,5	-134 -	- -	-67 -	- -	- -	- -	- -
54	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,5	-250 -	- -	-125 -	- -	- -	- -	- -
55	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (Опорная подушка ОПТ4 84кг 50х50х14 0,035м3 - готовое изделие) м3	0,175	22000 -	- -	3850 -	- -	- -	- -	- -
56	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,175	-134 -	- -	-23 -	- -	- -	- -	- -
57	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,175	-250 -	- -	-44 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Прайс лист ТОО "Асботехимпорт" KZ,стр.2	-Фторопласт 540Х140 толщ 10мм /1шт/ м3	7,5	1082,28	-	8117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Прайс лист ТД "АРЫСТАН" KZ,стр.7	-Шаровой кран из ПЭ d 63мм кг	5	22170,78	-	110854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Прайс лист ТОО Атыраусский завод полиэтиленовых труб,стр.20	-Шток удлинительный телескопический /телескопическая приводная штанга/ Н 1,0-1,5 d шт	5	3051,58	-	15258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 63мм шт	10	547,51	-	5475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1984001	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19991	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			19991	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1199	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21190	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1964010	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1964010	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			117841	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2081851	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2103041	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108мм /8353-18-05.06/- 3шт

62	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм /0,5м патрубок/ м	1,506	629	-	947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С130806-99 Изм. и	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	3,25296	1623	-	5280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим	назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм /ФУТЛЯР/		-	-	-	-	-	-	-
64	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями и сборосварочных операций (пластина) м	0,02382	138200	-	3292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 т	3,333	692	-	2306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.12	-Переход "Полиэтилен-сталь" диам.110/СТ108мм м	3	13500,89	-	40503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 110мм шт	3	1253,05	-	3759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.13	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 шт	3	3398,59	-	10196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Прайс лист ТОО ТЕХНООПТ KZT,стр.14	-Диск из паронита марки д210/114мм шт	3	62,14	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	66469	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3292	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3292	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	198	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3489	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	63177	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63177	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3791	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66968	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			70457	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЭН Д-63/57мм /8353-18-03 СБ/ - 85шт								
70	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм (0,5М ПАТРУБОК) м	42,67	250 -	- -	10668 -	- -	- -	- -	- -
71	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм (ФУТЛЯР) м	92,1672	950 -	- -	87559 -	- -	- -	- -	- -
72	С12021-255	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями и сборосварочных операций (пластина) т	0,72845	138200 -	- -	100672 -	- -	- -	- -	- -
73	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	98,7275	231 -	- -	22806 -	- -	- -	- -	- -
74	Прайс лист ТОО ""KazFriaPlast" KZ,стр.12	-Переход "Полиэтилен-сталь" диам. 63/СТ57х4мм шт	85	5016,65 -	- -	426415 -	- -	- -	- -	- -
75	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 63мм шт	85	547,51 -	- -	46539 -	- -	- -	- -	- -
76	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.13	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 шт	85	1337,63 -	- -	113698 -	- -	- -	- -	- -
77	Прайс	-Диск из паронита марки	85	33,87	-	2879	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лист ТОО ТЕХНООПТ KZT,стр.14	д150/67мм шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
78	Прайс Электроком плект стр.15	-Лента сигнальная м	3485	11,17 -	- -	38934 -	- -	- -	- -	- -
79	С151607-101-Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2 1000м	3,524	3717 -	- -	13099 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге --- Тенге			863268 --- -	- --- -			- --- -
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13099	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13099	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			786	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			13885	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38934	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38934	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2336	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41270	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100672	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100672	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6040	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			106712	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			710563	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			710563	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42634	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			753197	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			915064	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ -БЕЗ КОВЕРА -88шт

80	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм м	43,56	99 -	- -	4312 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			4312	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4312	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4312	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4571	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4571	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КОВЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ЛИСТ.16 - 110шт								
81	130810-162	-Ковер /для контрольной	0,7337	126700	-	92960	-	-	-	-
	ПРИМ	трубки/-110шт		-	-	-	-	-	-	-
82	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,00473	149300	-	706	-	-	-	-
		и шайбами тн		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			93666	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			706	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			706	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			749	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			92960	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92960	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98537	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			99286	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КОВЕР для выхода сигнального провода ЛИСТ 16 -75ШТ								
83	130810-162	-Ковер /для выхода	0,50025	126700	-	63382	-	-	-	-
	ПРИМ	сигнального провода/-6шт		-	-	-	-	-	-	-
84	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,003225	149300	-	481	-	-	-	-
		и шайбами тн		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			63863	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			481	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63382	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63382	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67185	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			67695	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Контрольная трубка на газопроводе Д32 - 110шт								
85	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	108,9	131	-	14266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Д110мм серия 2.2.1-093-2006 /прил.8353.16сб/ - /41шт/ /407м футляра /								
86	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004/футляр /	411,07	692	-	284460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
87	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	32,472	66	-	2143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
88	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	32,472	131	-	4254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
89	130810-162 ПРИМ	-Ковер -41шт	0,27347	126700	-	34649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
90	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,001763	149300	-	263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	С130810-12	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <	41	181	-	7421	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или равно 10 МПа, д40мм - /колпак/								
92	Прайс лист ТОО Атыраусский завод полиэтиленовых труб,стр.21	-Патрубок-накладка диам. 110/32 мм шт	41	2254,58 -	- -	92438 -	- -	- -	- -	- -
93	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 32мм шт	82	327,17 -	- -	26828 -	- -	- -	- -	- -
94	Прайс лист ТОО "KAZFRIAPLAST" KZ,стр.12	-Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом д32/DN32 шт	41	2684,15 -	- -	110050 -	- -	- -	- -	- -
95	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.8	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", Dв 15 мм м	32,8	39,1 -	- -	1283 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге			578055 -	- -			- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			263	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			577792	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			577792	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			34668	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			612459	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			612739	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д110х10мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Д160х14,6мм /прил.8353.16сб/ - /11шт/

		/156М футляра /								
96	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 - футляр м	78,78	1468 -	- -	115649 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	8,712	66	-	575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
98	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	8,712	131	-	1141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
99	130810-162 ПРИМ	-Ковер -11шт	0,07337	126700	-	9296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
100	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,000473	149300	-	71	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
101	С130810-12	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - /колпак/	11	181	-	1991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	Прайс лист ТОО Атыраусский завод	-Патрубок-накладка диам. 160/32 мм	11	4641,85	-	51060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
103	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 32мм	22	327,17	-	7198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	Прайс лист ТОО "KAZFRIAPLAST" KZ,стр.12	-Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом д32/DN32	11	2684,15	-	29526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.8	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", Dв 12 мм	15,4	38,05	-	586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
106	С130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	0,792	66	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	0,792	131 -	- -	104 -	- -	- -	- -	- -
108	130810-162 ПРИМ	-Ковер -11шт тн	0,00667	126700 -	- -	845 -	- -	- -	- -	- -
109	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,000043	149300 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
110	С130810-12	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х2,5 мм - /колпак/ шт	1	181 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
111	Прайс лист ТОО Атыраусский завод полиэтиленовых труб,стр.21	-Патрубок-накладка диам. 160/32 мм шт	1	4641,85 -	- -	4642 -	- -	- -	- -	- -
112	Прайс лист ТОО "KazFriaPlast" KZ,стр.10	-Муфта с ЭН ПЭ д 32мм шт	2	327,17 -	- -	654 -	- -	- -	- -	- -
113	Прайс лист ТОО "KAZFRIAPLAST" KZ,стр.12	-Переходник ПЭ-сталь с закладным нагревательным элементом д32/DN32 шт	1	2684,15 -	- -	2684 -	- -	- -	- -	- -
114	Прайс лист ТОО "Пенетрон Костанай" KZT,стр.8	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", Dв 12 мм м	1,4	38,05 -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			226315	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			239894	-	-		-
	Стоимость оборудования -		Тенге			1943225	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1943225	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			7898552	-	-		-
	Итого по АКТу		Тенге			7898552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования	Тенге			1943225				
		Итого без оборудованием	Тенге			5955327				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			202481				
		Итого с временными зданиями	Тенге			6157808				
		Зимнее удорожание 0,91%	Тенге			56036				
		Выслуга лет 1%	Тенге			61578				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			24631				
		Итого с доп. затратами	Тенге			6300053				
		Итого с оборудованием	Тенге			8243278				
		Пересчет в текущих ценах К=2,5574194	Тенге			21081520				
		С понижающ. коэффицентом К=0,998663336	Тенге			21053341				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			421067				
		Всего	Тенге			21474408				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2576929				
		Всего с НДС	**Тенге**			**24 051 337**				

Подрядчик:

Директор

ТОО «Бинтымак-Курылыс»

_____ Нурбеков А.А

Заказчик:

Заведующий сектором

КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района»

_____ Абдуалиев С.Д.