Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"
Подрядчик: ТОО "Ынтымак- Құрылыс"
Инженер: ТОО "ServicePro& CO"
Договор: №37 от 04.05.2016 года

Форма №3-КС

Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование объекта:: СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НЕГАЗИФИЦИРОВАННЫХ УЛИЦ ПОС. ЖАРИМБЕТОВ ТЮЛЬКУБАССКОГО РАЙОНА ЮКО.(УЛ.НОВОСТРОЙКА)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 20.06.2016 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящи	Дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	за отчетный месяц		приобрите-ние материалов	другие доп-ные расход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	48 048 000	5 148 000	15 673 063	23 996 663	5 677 320	-	-	-	-	2 571 071	23 996 663
Всего по стройке	48 048 000	5 148 000	15 673 063	23 996 663	5 677 320	-	-	-	-	2 571 071	23 996 663

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

_____ Ботбаев Ж.К.

Инженер:

Генеральный директор

ТОО "ServicePro& CO"

_____ Т.Тұрсынқұлұлы

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ынтымак- Құрылыс"

_____ Нурбеков А.А.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ НЕГАЗИФИЦИРОВАННЫХ УЛИЦ ПОС. ЖАРИМБЕТОВ ТЮЛЬКУБАСССКОГО РАЙОНА ЮКО.(УЛ.НОВОСТРОЙКА)

Заказчик: КГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района».

Инженер: ТОО «ServicePro&CO»

Подрядчик: ТОО «Ынтымак-Курылыс»

Договор: №37 от 04 мая 2016 г

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
1	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 25Х2,5 мм с пневматическим испытанием	0,1	121367,16	49858,78	12137	4986	10434	336	34
				61425	18834,75	6143	1883	130	91,99	9
2	Е0122-9-1	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 57Х3 мм с пневматическим испытанием	1,015	121367,16	49858,78	123188	50607	105903	336	341
				61425	18834,75	62346	19117	130	91,99	93
3	Е0122-9-3	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352	1
				64575	20425,5	129	41	130	99,76	-
4	Е0122-9-3	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,043	129222,58	54072,58	5557	2325	4752	352	15
				64575	20425,5	2777	878	130	99,76	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			141139	58026			390
			----			---	---			---
			Тенге			71395	21920			107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11719	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93315	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			121309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18196	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111511	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			278195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		558
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111511	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Крепление горизонтального газопровода Д108Х4 на стойке из труб 76Х3 ОПII-3-2600 /6шт/								
5	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т		0,10002	16609,27	1661	219	1139	73,6	7
				12555	2191,29	1256	10	90	0,49	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1661	219			7
			----			---	---			---
			Тенге			1256	10			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1661	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1266	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1437	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1437	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Крепление горизонтального газопровода Д57Х3 на стойке из труб 57Х3 ОПII-2-2600 /118шт/								
6	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций		1,4691	16609,27	24401	3219	16734	73,6	108
					2191,29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т		12555	101,25	18445	149	90	0,49	1
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			24401	3219			108
			Тенге			18445	149			1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24401	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18593	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21103	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Крепление горизонтального газопровода Д57Х3 на стойке из труб 57Х3 ОПII-2-3400 /74шт/								
7	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т		1,1581	16609,27	19235	2538	13191	73,6	85
				12555	101,25	14540	117	90	0,49	1
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19235	2538			85
			Тенге			14540	117			1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14657	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16636	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16636	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,08М3/ -198шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ЕО101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	32,1958656	402,75	-	12967	-	14653	2,8	90
				402,75	-	12967	-	113	-	-
		м3								
9	ЕО101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	32,1958656	134,1	-	4317	-	4879	0,97	31
				134,1	-	4317	-	113	-	-
		м3								
10	ЕО106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /из бетона В15/	15,84	11130,05	98,32	176300	1557	12181	4,41	70
				695,25	37,15	11013	588	105	0,18	3
		м3								
11	ЕО122-36-2	-Установка стальных кранов диам.80 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				342	11,25	342	11	130	0,05	-
		шт								
12	ЕО122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	-	194	-	130	-	-
		фланец								
13	ЕО122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
		шт								
14	ЕО122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
		фланец								
15	ЕО122-36-1	-Установка стальных кранов диам. 20 мм	80	276,46	17,71	22117	1417	20124	1,07	86
				186,75	6,75	14940	540	130	0,03	2
		шт								
16	ЕО122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	160	74,06	9,93	11850	1589	13104	0,32	51
				63	-	10080	-	130	-	-
		фланец								
17	ЕО122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- 1шт	0,0638	121294,13	49389,75	7739	3151	6754	312,7	20
				62775	18657	4005	1190	130	91,12	6
		т								
18	ЕО119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	80	5655,02	286,52	452402	22922	207360	11,2	896
				1917	108	153360	8640	128	0,52	42
		установк								

Металлический ящик для запорн.арматуры - 80шт
/ГСН-20/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0109-53-2	-Монтаж ящика	0,328	9850,48	1162,95	3231	381	2204	46,6	15
				7357,5	108	2413	35	90	0,53	-
20	Е0115-172-2	-Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2	9,512	65,24	1,84	621	18	191	0,11	1
				18,45	0,7	175	7	105	-	-
		ОПОРЫ ПОД ГРПШ-10/6 -80 ШТ								
21	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т - опоры под шкаф	1,8096	4646,85	2285,57	8409	4136	3578	9,35	17
				1579,5	617,13	2858	1117	90	2,34	4
22	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,8096	542,84	144,52	982	262	476	1,34	2
				292,5	-	529	-	90	-	-
23	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15 (80 шт)	12,8	11130,05	98,32	142465	1258	9843	4,41	56
				695,25	37,15	8899	476	105	0,18	2
24	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	23,04	402,75	-	9279	-	10486	2,8	65
				402,75	-	9279	-	113	-	-
25	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравниванием	23,04	134,1	-	3090	-	3491	0,97	22
				134,1	-	3090	-	113	-	-
		Защитное заземление для ГРПШ-10 -80 шт								
26	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	80	170,6	21,6	13648	1728	11544	0,9	72
				149	2,9	11920	232	95	0,02	1
27	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	31	3,1	1240	124	1072	0,16	6
				27,9	0,3	1116	12	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	64	26,3	3,3	1683	211	1423	0,14	9
				23	0,4	1472	26	95	-	-
		м								
		Защитное заземление опор-	198шт							
29	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	396	170,6	21,6	67558	8554	57145	0,9	356
				149	2,9	59004	1148	95	0,02	7
		шт								
30	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	99	31	3,1	3069	307	2652	0,16	16
				27,9	0,3	2762	30	95	-	-
		м								
31	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	158,4	26,3	3,3	4166	523	3521	0,14	22
				23	0,4	3643	63	95	-	-
		м								
32	Е0124-103-2-	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 80 мм	1	6419,51	3370,37	6420	3370	3554	5,81	6
				1460,25	1273,5	1460	1274	130	6,22	6
		врезка								
33	Е0125-51-1 -	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /Д108х4мм/	7	665,11	384,19	4656	2689	2160	0,56	4
				111,85	145,28	783	1017	120	0,93	6
		стык								
34	Е0125-51-1 -	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /Д89х4мм/	1	538,7	311,17	539	311	250	0,45	-
				90,59	117,67	91	118	120	0,75	1
		стык								
35	Е0125-51-1 -	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм /Д57х3мм/	170	339,19	195,93	57662	33308	26751	0,28	48
				57,04	74,09	9697	12595	120	0,47	80
		стык								
36	Е0125-51-1 -	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории	17	132,93	76,78	2260	1305	1048	0,11	2
				22,35	29,04	380	494	120	0,19	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 350 мм /Д25х2,5мм/								
		стык ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА-ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ								
37	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	204,65	43,6	0,1	8922	20	2148	0,06	12
				11,62	0,04	2378	8	90	-	-
		м2								
38	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	204,65	40,72	0,04	8333	8	1532	0,04	9
				8,32	-	1703	-	90	-	-
		м2 ОКРАСКА ОПОР								
39	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	89,35	21,8	0,05	1948	4	469	0,03	3
				5,81	0,02	519	2	90	-	-
		м2								
40	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/==========	89,35	40,72	0,04	3638	4	669	0,04	4
				8,32	-	743	-	90	-	-
		м2 ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ КРЕПЛЕНИЯ ГРПШ-10								
41	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	56	21,8	0,05	1221	3	294	0,03	2
				5,81	0,02	325	1	90	-	-
		м2								
42	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	56	40,72	0,04	2280	2	419	0,04	2
				8,32	-	466	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1046592	89299			2003

			Тенге			337550	29637			166
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			91364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81428	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10123	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			178844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		529
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93032	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			490205	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			72822	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116806	-		-
		Местные материалы -	Тенге			268758	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			664351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	137287	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12622	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6953	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	939	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7892	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			452402	-	-		-
		Материалы -	Тенге			276120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	162000	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			207360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			699347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1041
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	193104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1562555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	431315	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ====

43	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях	3549,0942	33,67	32,1	119502	113930	47837	0,01	39
				1,57	12,33	5572	43744	97	0,05	177
		м3								
44	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	109,7658	262,72	-	28837	-	32586	1,85	203
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	28837	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	191,26	218,93	-	41873	-	47316	1,54	295
				218,93	-	41873	-	113	-	-
46	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	359,8	2484,2	152,52	893815	54877	98614	1,02	367
				153,68	57,15	55294	20563	130	0,28	100
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы- местным грунтом без твердых включений м3	470,46	134,1	-	63089	-	71290	0,97	457
				134,1	-	63089	-	113	-	-
48	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2715,86	6,48	6,48	17597	17597	5542	-	-
				-	2,1	-	5713	97	0,01	22
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2715,86	21,55	4,52	58516	12265	44864	0,11	293
				17,03	-	46251	-	97	-	-
50	Е0101-27-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	385,4	6,48	6,48	2497	2497	786	-	-
				-	2,1	-	811	97	0,01	3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1225726	201166			1654
	Тенге	240916	70831			302
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1225726	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	311747	-		-
Местные материалы -	Тенге	783644	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	348835	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		174
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52325	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94474	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1669034	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	364072	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1669034	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	364072	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ТРУБОПРОВОДЫ								
51	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,474	58791,69	25695,31	86659	37875	76434	194	286
				33075	6813,45	48753	10043	130	26,38	39
		км								
52	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	1,389	51162,26	20326,01	71064	28233	65327	179	249
				30825	5353,43	42816	7436	130	20,64	29
		км								
53	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	3513	78,92	-	277246	-	313641	0,33	1170
				69,75	-	245032	-	128	-	-
		м								
		УСТРОЙСТВО ГАЗОПРОВОДОВ-ВВОДОВ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ПРИ ПОМОЩИ ТРОЙНИКОВ /8353.24/								
		8353.24-06 /тройник Д110 - 4 ШТ/								
54	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
		шт								
55	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, МУФТ, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								
56	Е0123-1-1	-Устройство песчаное для полиэтиленовых тройников	8,12	2484,2	152,52	20172	1238	2226	1,02	8
				153,68	57,15	1248	464	130	0,28	2
		м3								
57	Е0126-31-1	-Изоляция синтетическим волокном	0,0012	4822,06	330,46	6	-	2	10,58	-
				1809	123,75	2	-	100	0,6	-
		м3								
		8353.24-03 /тройник Д63 - 40ШТ/								
58	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	40	440,21	332,43	17609	13297	9841	0,61	24
				102,38	86,87	4095	3475	130	0,33	13
		шт								
59	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, МУФТ, патрубков, переходов	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
				69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
		шт								
60	Е0123-1-1	-Устройство песчаное для полиэтиленовых тройников	81,2	2484,2	152,52	201717	12385	22255	1,02	83
				153,68	57,15	12479	4641	130	0,28	23
		м3								
61	Е0126-31-1	-Изоляция синтетическим волокном	0,012	4822,06	330,46	58	4	23	10,58	-
				1809	123,75	22	1	100	0,6	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8353.24-06 /тройник-переходник Д 110-63-110 -20ШТ/								
62	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	20	440,21	332,43	8804	6649	4921	0,61	12
				102,38	86,87	2048	1737	130	0,33	7
		шт								
63	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, МУФТ, патрубков, переходов	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
				69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
		шт								
64	Е0123-1-1	-Устройство песчаное для полиэтиленовых тройников	40,6	2484,2	152,52	100859	6192	11128	1,02	41
				153,68	57,15	6239	2320	130	0,28	11
		м3								
65	Е0126-31-1	-Изоляция синтетическим волокном	0,006	4822,06	330,46	29	2	12	10,58	-
				1809	123,75	11	1	100	0,6	-
		м3								
66	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
				69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
		шт								
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД ЛЮК Д63 НА ТРОТУАРАХ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ /прил.8353-09/ - 5 ШТ								
67	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (подушка и крышка колодца под люк)	0,675	2831	1856,11	1911	1253	1333	4,93	3
				812,93	597,97	549	404	140	2,37	2
		м3								
68	Е0123-24-1	-Установка люков	5	10794,03	35,42	53970	177	1448	1,31	7
				209,25	13,5	1046	68	130	0,07	-
		шт								
69	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленового крана	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
70	Е0122-34-1 прим	-Установка телескопической приводной штанги для шарового крана	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
				69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
		шт								
71	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых муфт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
		шт								
72	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,625	9194,77	66,01	5747	41	145	1,35	1
				195,75	24,93	122	16	105	0,12	-
		м3								
73	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	0,1	10407,98	-	1041	-	70	3,66	-
				567	-	57	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0123-1-1	-Устройство песчаное для полиэтиленого крана	м3 20	2484,2	152,52	49684	3050	5482	1,02	20
				153,68	57,15	3074	1143	130	0,28	6
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			930797	136096			1952
			Тенге			375510	38465			157
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653551	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	168944	-		-
		Местные материалы -	Тенге			333328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			219673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32951	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			925617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1050
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201895	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			277246	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32214	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245032	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			313641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47046	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35453	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			626340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	292078	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1551957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2376
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	493973	-		-

РАЗДЕЛ 8. ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108мм /8353-18-05.06/- 3шт

75	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (108х4мм) с пневматическим испытанием	0,0015	129222,58	54072,58	194	81	166	352	1
				64575	20425,5	97	31	130	99,76	-
			км							
76	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219мм (L-1,08м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,00324	154577,68	66009,8	501	214	401	376	1
				70200	24936,75	227	81	130	121,79	-
			км							
77	Е0109-53-2	-Монтаж пластины	0,02382	9357,79	1162,95	223	28	160	46,6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		7357,5	108	175	3	90	0,53	-
78	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110 мм (L-1,1м-1шт)	0,0033	58791,69	25695,31	194	85	171	194	1
				33075	6813,45	109	22	130	26,38	-
		км								
79	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
		шт								
80	Е0116-30-2	-Заделка концов футляров герметиком	3	2017,57	1,57	6053	5	1512	2,36	7
				393,75	-	1181	-	128	-	-
		1сальник								
81	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	0,15	9194,77	66,01	1379	10	35	1,35	-
				195,75	24,93	29	4	105	0,12	-
		м3								
82	Е0112-10-1	-Устройство крышки из листовой оцинкованной стали-4,67кг	1,5	827,53	1,24	1241	2	274	0,97	1
				153,23	0,47	230	1	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			12490	2455			16
			Тенге			2675	672			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6214	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1153	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1988	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1320	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2550	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	383	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			526	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9290	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2370	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			223	-	-		-
	Материалы -		Тенге			20	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	178	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			160	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			406	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	202	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6053	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4867	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1181	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1512	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1408	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3980	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУФТ С ЗН Д-63/57мм /8353-18-03 СБ/ - 85шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (57х3мм) с пневматическим испытанием	0,0425	121367,16	49858,78	5158	2119	4434	336	14
				61425	18834,75	2611	800	130	91,99	4
		км								
84	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	0,0918	115456,32	31953,19	10599	2933	9362	360	33
				66375	12071,25	6093	1108	130	58,95	5
		км								
85	Е0109-53-2	-Монтаж пластины	0,72845	9357,79	1162,95	6817	847	4894	46,6	34
				7357,5	108	5360	79	90	0,53	-
		т								
86	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм (L-1,14м-1шт)	0,09775	51162,26	20326,01	5001	1987	4597	179	17
				30825	5353,43	3013	523	130	20,64	2
		км								
87	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	255	300,57	225,64	76645	57538	42601	0,41	106
				69,53	58,98	17730	15040	130	0,23	58
		шт								
88	Е0116-30-2	-Заделка концов футляров герметиком	85	2017,57	1,57	171493	133	42840	2,36	201
				393,75	-	33469	-	128	-	-
		1сальник								
89	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	4,25	9194,77	66,01	39078	281	985	1,35	6
				195,75	24,93	832	106	105	0,12	1
		м3								
90	Е0112-10-1	-Устройство крышки из листовой оцинкованной стали-4,67кг	42,5	827,53	1,24	35170	53	7773	0,97	41
				153,23	0,47	6512	20	119	-	-
		м2								
91	Ц0110-926-1	-Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,485	6469,41	5158,75	22546	17978	9434	6,3	22
	Изм. и доп. вып. 3			1310,66	724,68	4568	2526	133	4,2	15
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ЦО108-141-1-	Прокладка провода	3524	26,4	3,1	93034	10924	65617	0,11	388
		м		19,1	0,5	67308	1762	95	-	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			465540	94793			862
			Тенге			147496	21964			95
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			115579	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76164	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11258	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11438	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			202068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87421	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171651	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54389	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37411	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14484	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64852	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			610	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5438	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	734	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			703	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6172	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			171493	-	-		-
		Материалы -	Тенге			137891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33469	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12860	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			227193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			697563	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1053
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198340	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ -БЕЗ КОВЕРА -88шт								
93	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки на футляре Д89мм на выходе из земли- труба 32мм L=0,5м без ковера	88	925,97	290,34	81485	25550	68211	2,74	241
				486	110,25	42768	9702	130	0,53	47
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			81485	25550			241
			Тенге			42768	9702			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81485	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52470	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62702	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			158678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62702	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -44 шт								
94	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	44	273,96	119,85	12054	5273	7611	0,64	28
				100,35	29,7	4415	1307	133	0,12	5
			шт							
95	С143015-3	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	2,2	22200	-	48840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
96	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,2	-134	-	-295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
97	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	2,2	-250	-	-550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 15 до 20								
		м3								
98	Е0127-84-1	-Установка таблички-указателя	44	157,67	-	6937	-	6966	0,69	30
		шт		119,03	-	5237	-	133	-	-
99	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя	44	359	-	15796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В10	3,08	10915,85	98,32	33621	303	2369	4,41	14
				695,25	37,15	2141	114	105	0,18	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			116404	5576			72
			Тенге			11794	1421			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116404	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6999	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13215	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15796	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8001	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15757	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			141349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15757	-		-
		РАЗДЕЛ 12. КОВЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ЛИСТ.16 - 110шт								
101	Е0106-3-1	-Устройство бетонной подготовки -подушка под ковер /бетон В12,5 /	1,54	10894,91	260,48	16778	401	1138	3,94	6
				614,25	89,46	946	138	105	0,35	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			16778	401			6
			Тенге			946	138			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16778	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1310	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1084	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14121	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1254	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			18991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1254	-		-
		РАЗДЕЛ 13. КОВЕР для выхода сигнального провода ЛИСТ 16 -75ШТ								
102	Е0122-33-5	-Установка ковера для сигнального провода		0,503475	121294,13	49389,75	61069	24867	53299	312,7	157
					62775	18657	31606	9393	130	91,12	46
			т								
103	Е0106-3-1	-Устройство бетонной подготовки -подушка под ковер /бетон В12,5 /		1,05	10894,91	260,48	11440	274	776	3,94	4
					614,25	89,46	645	94	105	0,35	-
			м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			72508	25140				162
			---			---	---				---
			Тенге			32251	9487				46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72508	-	-			-
		Материалы -	Тенге			5489	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41738	-			-
		Местные материалы -	Тенге			9628	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			54075	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8111	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7595	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134178	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49849	-			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			134178	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49849	-			-
		РАЗДЕЛ 14. Контрольная трубка на газопроводе Д32 - 110шт								
104	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки на газопроводе		110	925,97	290,34	101857	31937	85264	2,74	301
					486	110,25	53460	12127	130	0,53	58
			шт								
105	Е0122-11-1	-Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 32х3мм для выхода провода-спутника -75шт		0,0375	114246,09	17877,09	4284	670	1677	173	6
					29700	4698,68	1114	176	130	18,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Д110мм серия 2.2.1-093-2006 /прил.8353.16сб/ - /41шт/ /407м футляра /								
106	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,407	58791,69 33075	25695,31 6813,45	23928 13462	10458 2773	21105 130	194 26,38	79 11
107	Е0122-47-1	км -Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 63мм	407	244,98 146,93	0,28 0,11	99705 59801	114 45	77799 130	0,84 -	344 -
108	Е0124-114-1	м -Устройство контрольной трубки /труба д=32мм / 8353.16 лист3	41	925,97 486	290,34 110,25	37965 19926	11904 4520	31780 130	2,74 0,53	112 22
109	Е0106-3-1	шт -Устройство бетонной подготовки -подушка под ковер /бетон В12,5 /	0,574	10894,91 614,25	260,48 89,46	6254 353	150 51	424 105	3,94 0,35	2 -
110	Е0122-34-1	м3 -Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	164	300,57 69,53	225,64 58,98	49293 11403	37005 9673	27398 130	0,41 0,23	68 37
111	Е0122-48-1	шт -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110мм	41	514,98 147,26	62,42 1,04	21114 6038	2559 42	7904 130	0,89 -	37 -
112	Е0123-1-1	футляр -Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,082	2484,2 153,68	152,52 57,15	204 13	13 5	22 130	1,02 0,28	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге Тенге			344604 165568	94809 29413			949 129
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			344604	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78784	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	194981	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38006	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35879	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			633856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232987	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			633856	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232987	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д110х10мм ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ В ПЭ ФУТЛЯРЕ Д160х14,6мм /прил.8353.16сб/ - /11шт/								
113	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм (футляр) /156М футляра /	0,156	78005	36133,62	12169	5637	10437	247	39
				41850	9612,9	6529	1500	130	37,3	6
		км								
114	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 - футляр	78,78	1468	-	115649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
115	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр ПЭ газопровода диам. 110мм	156	244,98	0,28	38216	44	29820	0,84	132
				146,93	0,11	22921	17	130	-	-
		м								
116	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки /труба д=32мм / 8353.16 лист3	11	925,97	290,34	10186	3194	8526	2,74	30
				486	110,25	5346	1213	130	0,53	6
		шт								
117	Е0106-3-1	-Устройство бетонной подготовки -подушка под ковер /бетон В12,5 /	0,154	10894,91	260,48	1678	40	114	3,94	1
				614,25	89,46	95	14	105	0,35	-
		м3								
118	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	44	300,57	225,64	13225	9928	7351	0,41	18
				69,53	58,98	3059	2595	130	0,23	10
		шт								
119	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160мм	11	755,15	91,53	8307	1007	3110	1,31	14
				215,94	1,52	2375	17	130	-	-
		футляр								
120	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,022	2484,2	152,52	55	3	6	1,02	-
				153,68	57,15	3	1	130	0,28	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			199484	19853			234
			Тенге			40328	5356			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83835	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45685	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1460	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/		64,08	86,68	2115	2861	104	0,41	14
		м								
125	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода /футляра/	33	5063,58	4756,84	167098	156976	23966	1,68	55
				299,04	399,26	9868	13176	104	1,87	62
		м								
126	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч сб 4 п.1.33	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 - футляр	33,825	1468	-	49655	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
127	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	33	244,98	0,28	8084	9	6308	0,84	28
				146,93	0,11	4849	4	130	-	-
		м								
128	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки /труба д=32мм / 8353.16 лист3	1	925,97	290,34	926	290	775	2,74	3
				486	110,25	486	110	130	0,53	1
		шт								
129	Е0106-3-1	-Устройство бетонной подготовки -подушка под ковер /бетон В12,5 /	0,014	10894,91	260,48	153	4	10	3,94	-
				614,25	89,46	9	1	105	0,35	-
		м3								
130	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 160мм	1	755,15	91,53	755	92	283	1,31	1
				215,94	1,52	216	2	130	-	-
		футляр								
132	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,002	2484,2	152,52	5	-	1	1,02	-
				153,68	57,15	-	-	130	0,28	-
		м3								
133	Ц3924-8	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм /110х10/	138	191,1	26,1	26372	3602	18413	0,7	97
				146	2,25	20148	311	90	0,01	2
		стык								
134	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм/63Х5,8/	159	109,1	14,7	17347	2337	11913	0,4	64
				81	2,25	12879	358	90	0,01	2
		стык								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	336516	224409			275
	Тенге	53406	19402			91
Стоимость монтажных работ -	Тенге	43719	-	-		-
Материалы -	Тенге	4753	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33695	-		-
Накладные расходы -	Тенге	30326	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4549	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4443	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	78487	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		179
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38244	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	243142	-	-		-
Материалы -	Тенге	4161	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	39112	-		-
Местные материалы -	Тенге	133	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	42284	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6343	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17126	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	302552	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45455	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49655	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49655	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2979	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52634	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			433673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83699	-		-

РАЗДЕЛ 17. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ ГСН-17 -36М2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных	2,88	408,11	169,61	1175	488	929	1,55	4
				238,5	4,07	687	12	133	0,01	-
136	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3 10,8	66,75	51,25	721	554	361	0,12	1
				15,5	9,62	167	104	133	0,04	-
137	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см- до 15см	м3 36	226,3	12,65	8147	455	344	0,02	1
				3,56	3,63	128	131	133	0,01	-
138	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя- до 15см	м2 36	52,54	-	1891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /15 см/	м2 36	192,19	11,84	6919	426	413	0,04	1
				5,51	3,11	198	112	133	0,01	-
140	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/до 15 см/	м2 36	87,44	-	3148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более	м2 36	423,2	15,35	15235	553	527	0,03	1
				5,94	5,06	214	182	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более, типа АБВ	м2 36	553,89 5,94	15,35 5,06	19940 214	553 182	527 133	0,03 0,02	1 1
143	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильныхперевозках	м2 23,616	27,1 18,97	27,1 18,97	640 448	640 448	896 100	0,4 0,4	9 9
144	Е010333-А4-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	т 23,616	34,74 -	34,74 6,95	820 -	820 164	164 100	- 0,15	- 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	т Тенге ---- Тенге			58637 --------- 2056	4489 --------- 1335			20 --------- 15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3391	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52306	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			640	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3768	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			66565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4016	-		-

РАЗДЕЛ 18. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ
ГСН-17 -234М2

145	Е0127-18-2	-Разборка гравийного покрытия	70,2	66,75	51,25	4686	3598	2345	0,12	8
146	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12	м3 234	15,5 52,54 -	9,62 - -	1088 12294 -	675 - -	133 - -	0,04 - -	2 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см(15см)								
147	ЕО127-21-3 т.ч. п-1.37 К=5	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см(15см) м2	234	87,44	-	20461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	ЕО1031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м2	112,32	27,1	27,1	3044	3044	4261	0,4	45
				18,97	18,97	2131	2131	100	0,4	45
149	ЕО10333-А4--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 4 км, класс груза 1 т	112,32	34,74	34,74	3902	3902	780	-	-
				-	6,95	-	780	100	0,15	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			44387	10544			53
			Тенге			3219	3586			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6805	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32755	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			3044	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3106	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			54880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7913	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5138384	998583			9090
			Тенге			1562118	263606			1251
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7774511	-	-		-
		Итого по АКТу	Тенге			7774511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			264333				
		Итого с временными зданиями	Тенге			8038844				
		Зимнее удорожание 0,91%	Тенге			73153				
		Выслуга лет 1%	Тенге			80388				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			32155				
		Итого с доп. затратами	Тенге			8224542				
		Пересчет в текущих ценах К=2,5574194	Тенге			21033602				
		С понижающ. коэффицентом К=0,998663336	Тенге			21005488				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			420110				
		Всего	Тенге			21425598				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2571072				
		Всего с НДС	**Тенге**			**23 996 663**				

Заказчик:

Заведующий сектором

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пссажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района»

Абдуалиев С.Д

Инженер:

Генеральный директор

ТОО« ServicePro&CO»

Т.Тұрсынқұлұлы

Инженер И.Бейсенов

Подрядчик:

Директор

ТОО «Ынтымак-Курылыс»

Нурбеков А.А