Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

Заказчик: **АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"**
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта:Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск»
участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1297-1343
2 очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
		№25-04-19/3	20.01.2017.			АО	
		ДС №2	26.04.2017.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**41 194 845,51**									
В том числе: В текущем месяце - май 2017 года	**41 194 845,51**	**36 781 112,07**							**4 413 733,45**	**41 194 845,51**
Удержание аванса	**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,0**	**0,0**							**0,0**	**0,0**
Ранее оплаченная сумма	**0,0**									
Итого к оплате:	**41 194 845,51**									**41 194 845,51**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК""ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Касымханов А. А.

Генподрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Директор

Кунафиянов Б.К.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Договор №25-04-19/3 от 20.01.2017 года.
Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1297-1343. 2 Очередь.
Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за май месяц 2017 г.
от 19 мая 2017 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.1000	Генеральный план	36 781 112,1
2	вед.1100	Административное здание с резервным питанием на дизель-генераторе, с ремонтно-механической мастерской, проходной, общежитием для проживания 10 человек	0,0
3	вед.1200	Тёплый бокс для крупногабаритной техники	0,0
4	вед.1300	Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.	0,0
5	вед.1400	Склад для песка и противогололедных реагентов	0,0
6	вед.1500	Контрольно-пропускной пунк	0,0
7	вед.1600	Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище	0,0
8	вед.1700	Котельная на твердом топливе. Склад угля. Дымовая труба	0,0
9	вед. 1800	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения	0,0
10		Материалы на стройплощадке	
		Итого	**36 781 112,07**
		НДС	4 413 733,45
		Итого с НДС	**41 194 845,51**

Заказчик
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Касымханов А. А.

Руководитель
РГУ "Павлодаржоллаборатория"
КАД МНР РК

Койшыманов К.Е.

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор

Кунафиянов Б.К.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1297-1343. 2 Очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)

Договор №25-04-19/3 от 20.01.2017 года.

За май 2017 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	820 451 808	0,00	36 781 112,07	36 781 112,07	4,48%
1	Итого по ВОР	820 451 808	0,00	36 781 112,07	36 781 112,07	4,48%
2	Материалы на стройплощадке		0,00	0,00	0,00	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	820 451 808	0,00	36 781 112,07	36 781 112,07	4,48%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	98 454 217,0	0,00	4 413 733,45	4 413 733,45	4,48%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	918 906 025,0	0,00	41 194 845,51	41 194 845,51	4,48%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		0,00	0,00	0,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0	0	0	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		0,00	0,00	0,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	918 906 025,0	0,00	41 194 845,51	41 194 845,51	

Подрядчик ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"	Кунафиянов Б.К.	Технический надзор - представитель ТОО "Zertek"	Каримов У.
	Подпись и дата 19 мая 2017 года		Подпись и дата 19 мая 2017 года
	М.П.		М.П.
Филиал ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Касымханов А.А.		
	Подпись и дата 19 мая 2017 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Наименование объекта: Реконструкция коридора Центр-Восток «Астана-Павлодар-Калбатау-Усть-Каменогорск» участок автомобильной дороги «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» км 1297-1343. 2 Очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)

Договор №25-04-19/3 от 20.01.2017 года.

Сертификат № 1

За период май 2017 года

Ведомость №	Наименование	ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
1000	Генеральный план		189 725 284	152 944 172,06	0,00	36 781 112,07
1100	Административное здание с резервным питанием на дизель-генераторе, с ремонтно-механической мастерской, проходной, общежитием для проживания 10 человек		148 824 482	148 824 482,16	0,00	0,00
1200	Тёплый бокс для крупногабаритной техники		170 380 739	170 380 739,10	0,00	0,00
1300	Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.		42 992 556	42 992 555,54	0,00	0,00
1400	Склад для песка и противогололедных реагентов		41 091 434	41 091 433,70	0,00	0,00
1500	Контрольно-пропускной пунк		3 333 155	3 333 154,89	0,00	0,00
1600	Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище		24 413 344	24 413 344,19	0,00	0,00
1700	Котельная на твердом топливе. Склад угля. Дымовая труба		29 342 276	29 342 276,48	0,00	0,00
1800	Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения		170 348 538	170 348 537,79	0,00	0,00
	Итого по ведомости обьемов работ Aa		820 451 808	783 670 695,93	0,00	36 781 112,07
	Заявки на изменение Ab					
	Итого A = (Aa + Ab)		**820 451 808**	**783 670 695,93**	**0,00**	**36 781 112,07**
	Материалы на строительной площадке B				0,00	0,00
	Корректировка стоимости C					
	Итого (A + B + C + Cc) **(A + B + C)**		**820 451 808**	**783 670 695,93**	**0,00**	**36 781 112,07**
	Возврат аванса					
	Гарантия исполнения **5%**					

Подрядчик

ФИО **Директор ТОО "АЙЗАТ КУРЫЛЫС"**

Подпись

Дата 19 мая 2017 г

Кунафиянов Б.К.

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek"

ФИО Каримов

Подпись

Дата 19 мая 2017 г

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.		
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
					ВЕДОМОСТЬ № 1000 - Генеральный план							
А	**Генеральный план**											
1	**Подготовительные работы**											
1.1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	276	935,03	258 068,36	276,00	258 068,36	0,00	0,00		0,00	0
1.2	Погрузка мусора строительного	т	2098,53	540,49	1 134 241,02	2 098,53	1 134 241,02	0,00	0,00		0,00	0
1.3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	2098,53	519,97	1 091 168,57	2 098,53	1 091 168,57	0,00	0,00		0,00	0
1.4	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	691	378,57	261 594,11	691,00	261 594,11	0,00	0,00		0,00	0
1.5	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 3 м	м	704,85	957,84	675 130,63	704,85	675 130,63	0,00	0,00		0,00	0
1.6	Разборка фундаментов бетонных монолитных	м3	25,66	8 483,69	217 691,47	25,66	217 691,47	0,00	0,00		0,00	0
1.7	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона	т	1022,14	346,65	354 320,10	1 022,14	354 320,10	0,00	0,00		0,00	0
1.8	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона	т	1022,14	957,84	979 042,39	1 022,14	979 042,39	0,00	0,00		0,00	0
1.9	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/	т	1022,14	371,73	379 961,69	1 022,14	379 961,69	0,00	0,00		0,00	0
1.10	Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам	м	145,11	957,84	138 991,57	145,11	138 991,57	0,00	0,00		0,00	0
1.11	Демонтаж ворот распашных	шт	1	7 845,13	7 845,13	1,00	7 845,13	0,00	0,00		0,00	0
1.12	Демонтаж калиток	шт	1	405,94	405,94	1,00	405,94	0,00	0,00		0,00	0
2	**Снос зелёных насаждений**											
2.1	Корчевка среднего кустарника и мелколесья	га	0,004	14 095,76	56,38	0,00	56,38	0,00	0,00		0,00	0
2.2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья	га	0,004	6 583,89	26,34	0,00	26,34	0,00	0,00		0,00	0
2.3	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней	га	0,004	16 710,15	66,84	0,00	66,84	0,00	0,00		0,00	0
2.4	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из среднего кустарника, мелколесья и корней	га	0,004	11 065,74	44,26	0,00	44,26	0,00	0,00		0,00	0
2.5	Валка деревьев с корня	шт	21	114,03	2 394,59	21,00	2 394,59	0,00	0,00		0,00	0
2.6	Трелевка древесины	хвост	21	253,14	5 315,99	21,00	5 315,99	0,00	0,00		0,00	0
2.7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы	шт	21	342,08	7 183,77	21,00	7 183,77	0,00	0,00		0,00	0
2.8	Корчевка пней	пень	21	136,83	2 873,51	21,00	2 873,51	0,00	0,00		0,00	0
2.9	Погрузка мусора строительного	т	11,931	517,69	6 176,53	11,93	6 176,53	0,00	0,00		0,00	0
2.10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	11,931	809,60	9 659,33	11,93	9 659,33	0,00	0,00		0,00	0
2.11	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	13	77,74	1 010,56	13,00	1 010,56	0,00	0,00		0,00	0
2.12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	24,18	79,82	1 930,04	24,18	1 930,04	0,00	0,00		0,00	0
2.13	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	13	307,88	4 002,39	13,00	4 002,39	0,00	0,00		0,00	0
3	**Земляные работы**	м3	6136	242,95	1 490 732,46	6 136,00	1 490 732,46	0,00	0,00		0,00	0
4	**Установка бортового камня**											
4.1	Щебеночные основания под фундаменты	м3	55,6	4 775,50	265 517,58	55,60	265 517,58	0,00	0,00		0,00	0
4.2	Установка бортовых камней БР 100.20.08	м	2058	4 024,74	8 282 905,09	2 058,00	8 282 905,09	0,00	0,00		0,00	0
4.3	Обмазка жидким битумом поверхности	м2	452,8	291,91	132 177,71	452,80	132 177,71	0,00	0,00		0,00	0
5	**Устройство дорожной одежды нежесткого типа**											
5.1	Подстилающие и выравнивающие слои оснований	м3	3489	2 795,97	9 755 134,44	3 489,00	9 755 134,44	0,00	0,00		0,00	0
5.2	Однослойные основания из щебня	м2	15884	839,25	13 330 594,46	15 884,00	13 330 594,46	0,00	0,00		0,00	0
5.3	Розлив жидкого битума	т	39,71	93 920,37	3 729 577,93	39,71	3 729 577,93	0,00	0,00		0,00	0
5.4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Н=7см	м2	15884	1 762,87	28 001 493,25	15 884,00	28 001 493,25	0,00	0,00		0,00	0
5.5	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей Н=5см	м2	16077	1 721,01	27 668 749,90	16 077,00	27 668 749,90	0,00	0,00		0,00	0
6	**Бульварная часть. Установка бортового камня**											
6.1	Щебеночные основания под фундаменты	м3	6,8	4 777,78	32 488,88	6,80	32 488,88	0,00	0,00		0,00	0
6.2	Бортовой камень БР100.20.08	м	158	2 218,99	350 599,87	158,00	350 599,87	0,00	0,00		0,00	0
7	**Устройство дорожной одежды на тротуаре**											
7.1	Выравнивающий слой из песка Н-20 см	м2	347	1 039,94	360 857,83	347,00	360 857,83	0,00	0,00		0,00	0

7.2	Основания из щебня Н-15 см	м2	347	857,49	297 549,44	347,00	297 549,44	0,00	0,00		0,00	0
7.3	Выравнивающий слой из песка до Н-5 см	м2	347	684,17	237 406,47	347,00	237 406,47	0,00	0,00		0,00	0
7.4	Покрытия из брусчатки	м2	340	3 143,29	1 068 719,09	340,00	1 068 719,09	0,00	0,00		0,00	0
8	**Площадка под ТБО**											
8.1	Бетонные покрытия Н-100 мм	м2	7	1 824,45	12 771,15	7,00	12 771,15	0,00	0,00		0,00	0
9	**Устройство газонов**											
9.1	Разбивка участка	м2	10747	259,98	2 794 048,37	10 747,00	2 794 048,37	0,00	0,00		0,00	0
9.2	Почва для устройства партерного и обыкновенного газонов до Н-22 см	м2	10646	784,51	8 351 927,66	10 646,00	8 351 927,66	0,00	0,00		0,00	0
9.3	ДЭС из песка Н-10 см	м3	1064,6	2 593,00	2 760 506,32	1 064,60	2 760 506,32	0,00	0,00		0,00	0
9.4	Посев многолетних трав вручную	м2	10646	362,31	3 857 182,40	10 646,00	3 857 182,40	0,00	0,00		0,00	0
9.5	Дополнительный полив газонов	м3	1064,6	351,21	373 894,44	1 064,60	373 894,44	0,00	0,00		0,00	0
10	**Посадка деревьев**											
10.1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом	яма	20	4 105,01	82 100,22	20,00	82 100,22	0,00	0,00		0,00	0
10.2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вручную	яма	19	4 127,82	78 428,52	19,00	78 428,52	0,00	0,00		0,00	0
10.3	Доработкка ям	м3	6,2	923,63	5 726,49	6,20	5 726,49	0,00	0,00		0,00	0
10.4	Восстановление отпада	яма	3	250,86	752,59	3,00	752,59	0,00	0,00		0,00	0
10.5	ДЭС из крупнозернистого песка Н-20 см	м3	6,2	2 599,84	16 119,01	6,20	16 119,01	0,00	0,00		0,00	0
10.6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м/с учетом отпада/	шт	42	5 355,86	224 946,02	42,00	224 946,02	0,00	0,00		0,00	0
10.7	Полив зеленых насаждений	м3	22,24	900,82	20 034,28	22,24	20 034,28	0,00	0,00		0,00	0
11	**Устройство двухрядной живой изгороди**											
11.1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди	м	100	2 120,92	212 092,23	100,00	212 092,23	0,00	0,00		0,00	0
11.2	Восстановление отпада	м	8	1 439,03	11 512,28	8,00	11 512,28	0,00	0,00		0,00	0
11.3	Доработкка ям	м3	7	923,63	6 465,39	7,00	6 465,39	0,00	0,00		0,00	0
11.4	ДЭС из крупнозернистого песка Н-10 см	м3	7	2 599,84	18 198,88	7,00	18 198,88	0,00	0,00		0,00	0
11.5	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь /с учетом отпада 8%/	м	108	5 071,97	547 772,67	108,00	547 772,67	0,00	0,00		0,00	0
11.6	Полив зеленых насаждений	м3	12	5 475,63	65 707,54	12,00	65 707,54	0,00	0,00		0,00	0
11.7	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	72,7	2 360,38	171 599,72	72,70	171 599,72	0,00	0,00		0,00	0
11.8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	146,127	2 360,38	344 915,44	146,13	344 915,44	0,00	0,00		0,00	0
11.9	Работа на отвале	м3	72,7	2 291,96	166 625,82	72,70	166 625,82	0,00	0,00		0,00	0
12	**Разметка**											
12.1	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки (300гр./1м2 разметки)	км	0,46	143 470,13	65 996,26	0,46	65 996,26	0,00	0,00		0,00	0
13	**Дорожные знаки**											
13.1	Копание ям без откосов	м3	2	3 220,15	6 440,31	2,00	6 440,31	0,00	0,00		0,00	0
13.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	0,1	4 871,28	487,13	0,10	487,13	0,00	0,00		0,00	0
13.3	Подготовка из песка Н=10см	м3	0,51	2 599,84	1 325,92	0,51	1 325,92	0,00	0,00		0,00	0
13.4	Фундаментные блоки Ф-1, Ф-2	шт	3	27 241,31	81 723,93	3,00	81 723,93	0,00	0,00		0,00	0
13.5	Омоноличивание стоек бетоном класса В15	м3	0,23	27 161,49	6 247,14	0,23	6 247,14	0,00	0,00		0,00	0
13.6	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами	м3	1	1 388,85	1 388,85	1,00	1 388,85	0,00	0,00		0,00	0
13.7	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3	22 417,92	67 253,76	3,00	67 253,76	0,00	0,00		0,00	0
14	**Благоустройство территории**											
14.1	Скамья типа III, строительные работы	скамья	2	6 294,35	12 588,70	2,00	12 588,70	0,00	0,00		0,00	0
14.2	Урна металлическая вариант II, строительные работы	урна	2	12 429,06	24 858,12	2,00	24 858,12	0,00	0,00		0,00	0
15	**Железобетонная глухая ограда фирмы Деколит**						0,00					
15.1	Железобетонная глухая ограда Б2 L-2м;н-2м	м	772	9 555,55	7 376 887,20	772,00	7 376 887,20	0,00	0,00		0,00	0
15.2	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2м, типа М5В	м	118,5	18 677,80	2 213 319,30	118,50	2 213 319,30	0,00	0,00		0,00	0
15.3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В	ворота	3	391 800,49	1 175 401,48	3,00	1 175 401,48	0,00	0,00		0,00	0
16	**Устройство водоотводных лотков**											
16.1	Щебеночные подушки под фундаменты	м3	3,46	25 633,51	88 691,96	3,46	88 691,96	0,00	0,00		0,00	0
16.2	Подстилающие и выравнивающие слои оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебеночная подготовка Н=0,2 м/	м3	3,4	27 549,18	93 667,23	3,40	93 667,23	0,00	0,00		0,00	0
16.3	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	2,736	107 742,04	294 782,21	2,74	294 782,21	0,00	0,00		0,00	0
Б	**Демонтажные работы**											

1	**Бытовые помещения**											
1.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	71,46	11 174,75	798 547,79	71,46	798 547,79	0,00	0,00		0,00	0
1.2	Разборка кирпичных перегородок	м3	13,92	6 203,13	86 347,54	13,92	86 347,54	0,00	0,00		0,00	0
1.3	Разборка дощатого покрытия полов	м2	82,12	807,32	66 297,02	82,12	66 297,02	0,00	0,00		0,00	0
1.4	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	16,42	5 473,35	89 872,37	16,42	89 872,37	0,00	0,00		0,00	0
1.5	Демонтаж оконных коробок	шт	10	3 876,95	38 769,55	10,00	38 769,55	0,00	0,00		0,00	0
1.6	Демонтаж дверных коробок	шт	7	8 438,08	59 066,55	7,00	59 066,55	0,00	0,00		0,00	0
1.7	Разборка перекрытий	м2	82,12	5 336,51	438 234,55	82,12	438 234,55	0,00	0,00		0,00	0
1.8	Разборка железобетонных фундаментов	м3	27,12	9 874,83	267 805,44	27,12	267 805,44	0,00	0,00		0,00	0
1.9	Разборка водопровода	м3	316,5	966,96	306 042,25	316,50	306 042,25	0,00	0,00		0,00	0
1.10	Разборка центрального отопления	м3	316,5	1 172,21	371 004,05	316,50	371 004,05	0,00	0,00		0,00	0
1.11	Разборка канализации при отсутствии ванн	м3	316,5	1 441,31	456 176,19	316,50	456 176,19	0,00	0,00		0,00	0
1.12	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	10	2 736,67	27 366,74	10,00	27 366,74	0,00	0,00		0,00	0
1.13	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	102,09	182,37	18 617,87	102,09	18 617,87	0,00	0,00		0,00	0
2	**Проходная**											
2.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	17,63	13 455,31	237 217,18	17,63	237 217,18	0,00	0,00		0,00	0
2.2	Разборка кирпичных перегородок	м3	1,04	10 764,25	11 194,82	1,04	11 194,82	0,00	0,00		0,00	0
2.3	Разборка дощатого покрытия полов	м2	9,6	1 505,17	14 449,64	9,60	14 449,64	0,00	0,00		0,00	0
2.4	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	1,92	5 473,35	10 508,83	1,92	10 508,83	0,00	0,00		0,00	0
2.5	Демонтаж оконных коробок	шт	3	3 876,95	11 630,86	3,00	11 630,86	0,00	0,00		0,00	0
2.6	Демонтаж дверных коробок	шт	2	4 177,53	8 355,07	2,00	8 355,07	0,00	0,00		0,00	0
2.7	Разборка перекрытий	м2	9,6	3 740,12	35 905,16	9,60	35 905,16	0,00	0,00		0,00	0
2.8	Разборка железобетонных фундаментов	м3	6,69	9 897,64	66 215,20	6,69	66 215,20	0,00	0,00		0,00	0
2.9	Разборка водопровода	м3	47,7	966,96	46 123,90	47,70	46 123,90	0,00	0,00		0,00	0
2.10	Разборка центрального отопления	м3	47,7	1 172,21	55 914,35	47,70	55 914,35	0,00	0,00		0,00	0
2.11	Разборка канализации при отсутствии ванн	м3	47,7	1 441,31	68 750,72	47,70	68 750,72	0,00	0,00		0,00	0
2.12	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	3	2 736,67	8 210,02	3,00	8 210,02	0,00	0,00		0,00	0
2.13	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	15,4	3 489,26	53 734,59	15,40	53 734,59	0,00	0,00		0,00	0
3	**Контора**											
3.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	123,01	11 174,75	1 374 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	123,01	1 374 606,26	100
3.2	Разборка кирпичных перегородок	м3	45	10 764,25	484 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	484 391,30	100
3.3	Разборка дощатого покрытия полов	м2	277,3	1 505,17	417 383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	417 383,83	100
3.4	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	55,5	5 473,35	303 770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	303 770,81	100
3.5	Демонтаж оконных коробок	шт	18	3 876,95	69 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	69 785,19	100
3.6	Демонтаж дверных коробок	шт	11	4 177,53	45 952,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	45 952,86	100
3.7	Разборка перекрытий	м2	153,36	3 740,12	573 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	153,36	573 584,98	100
3.8	Разборка железобетонных фундаментов	м3	59,44	9 897,64	588 315,58	59,44	588 315,58	0,00	0,00		0,00	0
3.9	Разборка водопровода	м3	1052,2	510,85	537 511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,20	537 511,96	100
3.10	Разборка центрального отопления	м3	1052,2	488,04	513 515,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,20	513 515,89	100
3.11	Разборка канализации при отсутствии ванн	м3	1052,2	985,20	1 036 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,20	1 036 630,22	100
3.12	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	18	2 736,67	49 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	49 260,13	100
3.13	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	350,72	1 978,48	693 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	350,72	693 893,27	100
4	**Пескосклад (литер И)**											
4.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	54,39	15 735,88	855 874,27	54,39	855 874,27	0,00	0,00		0,00	0
4.2	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	12,84	10 946,70	140 555,58	12,84	140 555,58	0,00	0,00		0,00	0
4.3	Демонтаж оконных коробок	шт	1	4 105,01	4 105,01	1,00	4 105,01	0,00	0,00		0,00	0
4.4	Разборка перекрытий	м2	64,2	8 632,03	554 176,03	64,20	554 176,03	0,00	0,00		0,00	0
4.5	Разборка железобетонных фундаментов	м3	14,88	9 897,64	147 276,85	14,88	147 276,85	0,00	0,00		0,00	0
5	**Котельная**											
5.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	135,5	11 174,75	1 514 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	1 514 178,92	100
5.2	Разборка кирпичных перегородок	м3	19,6	11 220,36	219 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	219 919,12	100
5.3	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	133,6	1 505,17	201 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	201 090,81	100
5.4	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	26,72	6 385,57	170 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72	170 622,50	100
5.5	Демонтаж оконных коробок	шт	4	8 666,13	34 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	34 664,54	100
5.6	Демонтаж дверных коробок	шт	6	10 121,25	60 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	60 727,51	100
5.7	Разборка перекрытий	м2	133,6	4 196,23	560 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	560 616,79	100

5.8	Разборка железобетонных фундаментов	м3	43,33	9 897,64	428 864,64	43,33	428 864,64	0,00	0,00		0,00	0
5.9	Разборка водопровода	м3	689,15	738,90	509 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	689,15	509 214,30	100
5.10	Разборка центрального отопления	м3	689,15	488,04	336 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	689,15	336 332,90	100
5.11	Разборка канализации при отсутствии ванн	м3	689,15	985,20	678 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	689,15	678 952,40	100
5.12	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	9	4 105,01	36 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	36 945,10	100
5.13	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	170,28	4 259,04	725 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170,28	725 229,99	100
6	**Гараж для легковых автомобилей**											
6.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	29,56	11 174,75	330 325,67	29,56	330 325,67	0,00	0,00		0,00	0
6.2	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	6,4	27 549,18	176 314,78	6,40	176 314,78	0,00	0,00		0,00	0
6.3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	9	4 912,25	44 210,28	9,00	44 210,28	0,00	0,00		0,00	0
6.4	Разборка перекрытий	м2	31,9	5 564,57	177 509,80	31,90	177 509,80	0,00	0,00		0,00	0
6.5	Разборка железобетонных фундаментов	м3	11,22	9 897,64	111 051,49	11,22	111 051,49	0,00	0,00		0,00	0
6.6	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	39,65	3 489,26	138 349,13	39,65	138 349,13	0,00	0,00		0,00	0
7	**Душевая**											
7.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	58,6	11 174,75	654 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	654 840,48	100
7.2	Разборка кирпичных перегородок	м3	6,19	11 220,36	69 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	69 454,05	100
7.3	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	63,6	2 554,23	162 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	162 448,97	100
7.4	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	12,72	6 385,57	81 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72	81 224,48	100
7.5	Демонтаж оконных коробок	шт	6	8 666,13	51 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	51 996,81	100
7.6	Демонтаж дверных коробок	шт	5	4 300,73	21 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	21 503,64	100
7.7	Разборка перекрытий	м2	63,6	4 196,23	266 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	266 880,45	100
7.8	Разборка железобетонных фундаментов	м3	22,98	9 897,64	227 447,71	22,98	227 447,71	0,00	0,00		0,00	0
7.9	Разборка водопровода	м3	246,7	807,32	199 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	246,70	199 165,56	100
7.10	Разборка центрального отопления	м3	246,7	488,04	120 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	246,70	120 399,52	100
7.11	Разборка канализации при отсутствии ванн	м3	246,7	985,20	243 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	246,70	243 049,49	100
7.12	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	мш	6	2 736,67	16 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	16 420,04	100
7.13	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	82,23	3 489,26	286 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	286 921,80	100
8	**Пескосклад (литер Н)**											
8.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	68,31	11 174,75	763 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	763 347,32	100
8.2	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	12,6	10 946,70	137 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	137 928,37	100
8.3	Демонтаж оконных коробок	шт	3	14 138,87	42 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	42 416,62	100
8.4	Разборка перекрытий	м2	63	8 757,36	551 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	551 713,48	100
8.5	Разборка железобетонных фундаментов	м3	21,72	9 897,64	214 976,69	21,72	214 976,69	0,00	0,00		0,00	0
8.6	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	63	5 769,82	363 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	363 498,72	100
8.7	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	9	6 385,57	57 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	57 470,15	100
9	**Металлический модуль**											
9.1	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	гараж	1	25 877,53	25 877,53	1,00	25 877,53	0,00	0,00		0,00	0
10	**Теплая стоянка**											
10.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	274,06	11 174,75	3 062 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	274,06	3 062 552,57	100
10.2	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	81,72	10 946,70	894 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	894 564,00	100
10.3	Демонтаж оконных коробок	шт	5	8 666,13	43 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	43 330,67	100
10.4	Разборка перекрытий	м2	408,6	4 196,23	1 714 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	1 714 580,99	100
10.5	Разборка железобетонных фундаментов	м3	102	9 897,64	1 009 559,04	102,00	1 009 559,04	0,00	0,00		0,00	0
10.6	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	408,6	3 489,26	1 425 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	1 425 711,37	100
10.7	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	54	4 105,01	221 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	221 670,59	100
10.8	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	м2	408,6	2 795,97	1 142 432,77	408,60	1 142 432,77	0,00	0,00		0,00	0
10.9	Разборка стальных балок перекрытий	балка	18	15 783,36	284 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	284 100,51	100
10.10	Разборка кирпичных перегородок	м3	11,93	11 220,36	133 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	133 858,94	100
11	**Столярный цех**											
11.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	44	11 174,75	491 689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	491 689,09	100
11.2	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	13,32	10 946,70	145 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	145 809,99	100
11.3	Демонтаж оконных коробок	шт	1	8 666,13	8 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8 666,13	100
11.4	Разборка перекрытий	м2	66,6	4 196,23	279 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	279 469,15	100
11.5	Разборка железобетонных фундаментов	м3	15	9 022,78	135 341,67	15,00	135 341,67	0,00	0,00		0,00	0
11.6	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	66,6	3 489,26	232 384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	232 384,67	100
11.7	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	9	4 105,01	36 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	36 945,10	100

11.8	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	м2	66,6	2 795,97	186 211,51	66,60	186 211,51	0,00	0,00		0,00	0
11.9	Разборка стальных балок перекрытий	балка	2	15 783,36	31 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	31 566,71	100
12	**Гараж на 10 автомашин**											
12.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	62,32	9 806,42	611 135,79	62,32	611 135,79	0,00	0,00		0,00	0
12.2	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	28,2	10 946,70	308 696,83	28,20	308 696,83	0,00	0,00		0,00	0
12.3	Демонтаж оконных коробок	шт	1	11 529,43	11 529,43	1,00	11 529,43	0,00	0,00		0,00	0
12.4	Разборка перекрытий	м2	141	4 196,23	591 668,92	141,00	591 668,92	0,00	0,00		0,00	0
12.5	Разборка железобетонных фундаментов	м3	22,8	9 897,64	225 666,14	22,80	225 666,14	0,00	0,00		0,00	0
12.6	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	141	2 348,98	331 205,97	141,00	331 205,97	0,00	0,00		0,00	0
12.7	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных просмов	м2	18	4 105,01	73 890,20	18,00	73 890,20	0,00	0,00		0,00	0
12.8	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	м2	141	2 339,86	329 919,73	141,00	329 919,73	0,00	0,00		0,00	0
12.9	Разборка стальных балок перекрытий	балка	4	15 783,36	63 133,43	4,00	63 133,43	0,00	0,00		0,00	0
12.10	Разборка кирпичных перегородок	м3	13,31	6 659,24	88 634,49	13,31	88 634,49	0,00	0,00		0,00	0
13	**Материальный склад**											
13.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	62,32	9 806,42	611 135,79	62,32	611 135,79	0,00	0,00		0,00	0
13.2	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	28,2	10 946,70	308 696,83	28,20	308 696,83	0,00	0,00		0,00	0
13.3	Демонтаж оконных коробок	шт	1	11 529,43	11 529,43	1,00	11 529,43	0,00	0,00		0,00	0
13.4	Разборка перекрытий	м2	141	4 196,23	591 668,92	141,00	591 668,92	0,00	0,00		0,00	0
13.5	Разборка железобетонных фундаментов	м3	22,8	9 897,64	225 666,14	22,80	225 666,14	0,00	0,00		0,00	0
13.6	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	141	2 348,98	331 205,97	141,00	331 205,97	0,00	0,00		0,00	0
13.7	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных просмов	м2	18	4 105,01	73 890,20	18,00	73 890,20	0,00	0,00		0,00	0
13.8	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	м2	141	2 339,86	329 919,73	141,00	329 919,73	0,00	0,00		0,00	0
13.9	Разборка стальных балок перекрытий	балка	4	15 783,36	63 133,43	4,00	63 133,43	0,00	0,00		0,00	0
13.10	Разборка кирпичных перегородок	м3	13,31	6 659,24	88 634,49	13,31	88 634,49	0,00	0,00		0,00	0
14	**Ремонтная мастерская**											
14.1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	284,54	10 034,47	2 855 208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	284,54	2 855 208,47	100
14.2	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	м3	101,54	9 122,25	926 272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	926 272,93	100
14.3	Демонтаж оконных коробок	шт	14	8 666,13	121 325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	121 325,88	100
14.4	Разборка перекрытий	м2	507,7	4 196,23	2 130 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	507,70	2 130 427,73	100
14.5	Разборка железобетонных фундаментов	м3	66,36	9 213,47	611 405,81	66,36	611 405,81	0,00	0,00		0,00	0
14.6	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	507,7	3 489,26	1 771 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	507,70	1 771 496,97	100
14.7	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных просмов	м2	27	6 223,14	168 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	168 024,85	100
14.8	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	м2	507,7	1 883,74	956 376,80	507,70	956 376,80	0,00	0,00		0,00	0
14.9	Разборка стальных балок перекрытий	балка	12	15 783,36	189 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	189 400,28	100
14.10	Разборка кирпичных перегородок	м3	45,5	11 174,75	508 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	508 451,22	100
14.11	Разборка водопровода	м3	2919,3	510,85	1 491 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,30	1 491 312,18	100
14.12	Разборка центрального отопления	м3	2919,3	488,04	1 424 735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,30	1 424 735,74	100
14.13	Разборка канализации при отсутствии ванн	м3	2919,3	301,03	878 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,30	878 808,96	100
14.14	Демонтаж дверных коробок	шт	12	4 177,53	50 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	50 130,39	100
14.15	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	7	2 736,35	19 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	19 154,44	100
15	**Резервуары для топлива заправочного пункта**											
15.1	Монтаж резервуаров	т	5,04	19 720,70	99 392,35	5,04	99 392,35	0,00	0,00		0,00	0
15.2	Разборка железобетонных фундаментов	м3	2,69	9 897,64	26 624,65	2,69	26 624,65	0,00	0,00		0,00	0
15.3	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5597	193,85	1 084 965,81	5 597,00	1 084 965,81	0,00	0,00		0,00	0
15.4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	5597	433,31	2 425 217,69	5 597,00	2 425 217,69	0,00	0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**189 725 284**		**152 944 172,06**		**0,00**		**36 781 112,07**	**19,4**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А. Касымханов

Куратор Е. Шералиев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е. Шералиев

Расценки проверил А Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" Б. Каримов

Руководитель РГУ
"Павлодарская лаборатория" КДС
МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙБАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.			
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
ВЕДОМОСТЬ № 1100 - Административное здание с резервным питанием на дизель-генераторе, с ремонтно-механической мастерской, проходной, общежитием для проживания 10 человек													
А.	Архитектурно-строительная часть.												
1	Земляные работы	м3	9480,51121	274,80	2 605 216	9 480,51121	2 605 216,11		0,00		0,00	0,00	
2	Ростверк												
2.1	Щебеночное основание	м3	25,025	5 967,04	149 325	25,03	149 325,28		0,00		0,00	0,00	
2.2	Бетонная подготовка	м3	25,7	20 281,22	521 227	25,70	521 227,29		0,00		0,00	0,00	
2.3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	61,534	28 675,14	1 764 496	61,53	1 764 496,30		0,00		0,00	0,00	
2.4	Ж/бетонные фундаменты общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,566	30 309,12	47 464	1,566	47 464,08		0,00		0,00	0,00	
2.5	Гидроизоляция боковая	м2	140,8	802,99	113 060	140,80	113 060,40		0,00		0,00	0,00	
2.6	Гидроизоляция горизонтальная	м2	219,14	844,63	185 092	219,14	185 091,96		0,00		0,00	0,00	
3	Фундаменты												
3.1	Укладка фундаментных блоков , масса до 0,5т	шт	196	11 004,05	2 156 794	196,00	2 156 794,21		0,00		0,00	0,00	
3.2	Укладка фундаментных блоков , масса до 1,5т	шт	154	12 537,39	1 930 758	154,00	1 930 757,71		0,00		0,00	0,00	
3.3	Укладка фундаментных блоков , масса до 3,5т	шт	168	17 501,71	2 940 288	168,00	2 940 288,02		0,00		0,00	0,00	
3.4	Монолитные участки стен	м3	10	41 033,96	410 340	10,00	410 339,64		0,00		0,00	0,00	
3.5	Перемычки	т	0,00666	67 103,25	447	0,01	446,91		0,00		0,00	0,00	
3.6	Гидроизоляция боковая	м2	540,4	559,74	302 484	540,40	302 484,07		0,00		0,00	0,00	
3.7	Гидроизоляция горизонтальная	м2	133,22	844,63	112 521	133,22	112 521,45		0,00		0,00	0,00	
4	Приямки												
4.1	Бетонная подготовка	м3	0,54	20 300,37	10 962	0,54	10 962,20		0,00		0,00	0,00	
4.2	Устройство приямков	м3	5,3	86 369,48	457 758	5,30	457 758,23		0,00		0,00	0,00	
4.3	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,08285	437 042,28	36 209	0,08	36 208,95		0,00		0,00	0,00	
4.4	Гидроизоляция боковая	м2	32,19	802,99	25 848	32,19	25 848,11		0,00		0,00	0,00	
4.5	Перекрытие приямков из рифленой стали	м2	4,5	90 424,27	406 909	4,50	406 909,21		0,00		0,00	0,00	
5	Стены												
5.1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	387,110	23 711,57	9 178 986	387,11	9 178 985,77		0,00		0,00	0,00	
5.2	Теплоизоляция	м3	60,485	13 786,45	833 874	60,485	833 873,51		0,00		0,00	0,00	
5.3	Кладка стен внутренних	м3	165,576	29 615,83	4 903 671	165,576	4 903 670,65		0,00		0,00	0,00	
5.4	Кладка перегородок	м2	379,7	4 036,59	1 532 695	379,70	1 532 694,80		0,00		0,00	0,00	
5.5	Армирование кладки	т	4	238 273,08	953 092	4,00	953 092,33		0,00		0,00	0,00	
5.6	Кладка столбов из кирпича	м3	6,564	7 699,45	50 539	6,564	50 539,19		0,00		0,00	0,00	
5.7	Кладка стен из газоблоков	м3	16,243152	20 169,99	327 624	16,243152	327 624,28		0,00		0,00	0,00	
5.8	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,2352	266 027,52	62 570	0,2352	62 569,67		0,00		0,00	0,00	
5.9	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04928	400 720,02	19 747	0,04928	19 747,48		0,00		0,00	0,00	
5.10	Сверление горизонтальных отверстий диам.20мм	отв.	112	456,11	51 085	112,00	51 084,58		0,00		0,00	0,00	
5.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	1,18272	228,06	270	1,18272	269,73		0,00		0,00	0,00	
6	перемычки												
6.1	Перемычки	шт	193	7 446,03	1 437 085	193,00	1 437 084,53		0,00		0,00	0,00	
6.2	Ригели	шт	21	40 110,52	842 321	21,00	842 320,89		0,00		0,00	0,00	
6.3	Прогоны	т	14,822	245 616,49	3 640 528	14,822	3 640 527,63		0,00		0,00	0,00	
6.4	Прогоны дополнительные и кровельные	т	12,7156	90 424,27	1 149 799	12,7156	1 149 798,85		0,00		0,00	0,00	
6.5	Электродуговая сварка	т	14,822	7 925,20	117 467	14,822	117 467,35		0,00		0,00	0,00	
6.6	Окраска металлических поверхностей	м2	444,66	228,06	101 407	444,66	101 407,45		0,00		0,00	0,00	
6.7	Окраска металлических поверхностей за 2раза	м2	1069,32	433,31	463 344	1 069,32	463 343,54		0,00		0,00	0,00	

6.8	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	шт	36	11 293,66	406 572	36,00	406 571,78		0,00		0,00	0,00
7	**Плиты перекрытия**											
7.1	Панели перекрытия с опиранием на две стороны площадью до 5м2	шт	125	63 179,59	7 897 448	125,00	7 897 448,21		0,00		0,00	0,00
7.2	Панели перекрытия с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	5	62 108,02	310 540	5,00	310 540,09		0,00		0,00	0,00
7.3	Монолитные участки толщиной до 100 мм	м3	1,89	44 065,29	83 283	1,89	83 283,39		0,00		0,00	0,00
7.4	Стальные крепежные элементы	т	0,06104	279 712,94	17 074	0,06104	17 073,68		0,00		0,00	0,00
7.5	Заделка швов из бетона В15	м3	3,7	37 488,40	138 707	3,70	138 707,07		0,00		0,00	0,00
7.6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	1,0242	279 683,52	286 452	1,0242	286 451,86		0,00		0,00	0,00
7.7	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции	м3	3,67	34 701,85	127 356	3,67	127 355,78		0,00		0,00	0,00
8	**Покрытие**											
8.1	Устройство пароизоляции	м2	747,78	2 854,88	2 134 819	747,78	2 134 818,81		0,00		0,00	0,00
8.2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м2	747,78	3 090,62	2 311 102	747,78	2 311 101,70		0,00		0,00	0,00
8.3	Устройство цементно-песчаных стяжек	м2	747,78	834,09	623 718	747,78	623 717,78		0,00		0,00	0,00
8.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	2,093784	94 281,70	197 406	2,093784	197 405,52		0,00		0,00	0,00
9	**Кровля**											
9.1	Стропила	м3	8,3	48 587,46	403 276	8,30	403 275,90		0,00		0,00	0,00
9.2	Прогоны из брусьев	м3	4,96	47 020,62	233 222	4,96	233 222,28		0,00		0,00	0,00
9.3	Элементы каркаса из брусьев	м3	11,86	51 407,78	609 696	11,86	609 696,30		0,00		0,00	0,00
9.4	Подшивка лобовыми досками	м2	45,454546	6 173,48	280 613	45,454546	280 612,75		0,00		0,00	0,00
9.5	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	14,46	3 589,60	51 906	14,46	51 905,67		0,00		0,00	0,00
9.6	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов,эстакад	м3	22,77	4 247,20	96 709	22,77	96 708,84		0,00		0,00	0,00
9.7	Оклеечная пароизоляция	м2	154,6	930,47	143 851	154,60	143 850,53		0,00		0,00	0,00
9.8	Устройство кровель различных типов	м2	1081	1 683,72	1 820 097	1 081,00	1 820 096,86		0,00		0,00	0,00
9.9	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов /Мембрана супердиффузионная Технониколь	м2	780	1 752,57	1 367 002	780,00	1 367 001,50		0,00		0,00	0,00
9.10	Покрытие слуховых окон металлочерепицей	м2	6,75	1 382,48	9 332	6,75	9 331,72		0,00		0,00	0,00
9.11	Устройство мелких покрытий	м2	141,66	1 311,44	185 778	141,66	185 778,16		0,00		0,00	0,00
9.12	Трубчатый снегодержатель	м	53	3 337,05	176 864	53,00	176 863,90		0,00		0,00	0,00
10	**Потолки**											
10.1	Затирка	м2	634,58	134,55	85 385	634,58	85 384,73		0,00		0,00	0,00
10.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	м2	519,97	433,31	225 306	519,97	225 306,49		0,00		0,00	0,00
10.3	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	634,58	588,38	373 377	634,58	373 377,30		0,00		0,00	0,00
10.4	Подвесные потолки из алюминиевых реек	м2	56,51	5 961,39	336 878	56,51	336 878,05		0,00		0,00	0,00
10.5	Подвесные потолки из декоративно-акустических плит	м2	314,27	1 473,24	462 996	314,27	462 996,03		0,00		0,00	0,00
11	**Стены и перегородки**											
11.1	Штукатурка простая	м2	2288	1 231,75	2 818 254	2 288,00	2 818 253,52		0,00		0,00	0,00
11.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	1899	1 450,16	2 753 861	1 899,00	2 753 860,58		0,00		0,00	0,00
11.3	Высококачественная штукатурка декоративным раствором	м2	796	1 522,62	1 212 003	796,00	1 212 003,13		0,00		0,00	0,00
11.4	Оклейка теснеными и плотными обоями	м2	1249	600,79	750 388	1 249,00	750 388,16		0,00		0,00	0,00
11.5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	389	2 345,31	912 326	389,00	912 325,77		0,00		0,00	0,00
11.6	Высококачественная окраска белилами	м2	796	635,36	505 750	796,00	505 750,13		0,00		0,00	0,00
11.7	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1899	799,13	1 517 551	1 899,00	1 517 550,93		0,00		0,00	0,00
12	**Полы**											
12.1	Утепление покрытий пенополистиролом	м2	151,22	3 961,27	599 023	151,22	599 022,58		0,00		0,00	0,00
12.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	4,03	120 730,84	486 545	4,03	486 545,27		0,00		0,00	0,00
13	**Полы. Тип 1 - 235,88 м2**											
13.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	235,88	184,04	43 412	235,88	43 411,67		0,00		0,00	0,00
13.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	235,88	2 207,79	520 773	235,88	520 773,26		0,00		0,00	0,00
13.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	47,176	15 943,45	752 148	47,176	752 148,30		0,00		0,00	0,00
13.4	Цементные стяжки	м2	235,88	1 253,10	295 581	235,88	295 581,28		0,00		0,00	0,00
13.5	Покрытие из одноцветных с красителем плиток	м2	235,88	2 741,12	646 576	235,88	646 575,64		0,00		0,00	0,00
14	**Полы. Тип 2 - 145,30 м2**											
14.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	145,3	184,04	26 741	145,30	26 741,20		0,00		0,00	0,00

14.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	145,3	2 207,79	320 792	145,30	320 791,73		0,00		0,00	0,00
14.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	29,06	15 943,45	463 317	29,06	463 316,72		0,00		0,00	0,00
14.4	Цементные стяжки	м2	145,3	1 253,10	182 075	145,30	182 075,46		0,00		0,00	0,00
14.5	Покрытие из одноцветных с красителем плиток	м2	145,3	2 741,12	398 285	145,30	398 284,89		0,00		0,00	0,00
15	**Полы. Тип 3 - 78,94 м2**											
15.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	78,94	184,04	14 528	78,94	14 528,22		0,00		0,00	0,00
15.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	78,94	2 207,79	174 283	78,94	174 282,86		0,00		0,00	0,00
15.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	15,788	15 943,45	251 715	15,788	251 715,22		0,00		0,00	0,00
15.4	Полимерцементные однослойные наливные покрытия	м2	78,94	3 544,54	279 806	78,94	279 806,07		0,00		0,00	0,00
15.5	Покрытие из линолеума	м2	78,94	2 109,66	166 536	78,94	166 536,27		0,00		0,00	0,00
16	**Полы. Тип 4 - 127,01 м2**											
16.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	127,01	184,04	23 375	127,01	23 375,09		0,00		0,00	0,00
16.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	127,01	2 207,79	280 411	127,01	280 411,27		0,00		0,00	0,00
16.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	25,402	15 943,45	404 996	25,402	404 995,57		0,00		0,00	0,00
16.4	Цементные стяжки	м2	127,01	1 253,10	159 156	127,01	159 156,26		0,00		0,00	0,00
16.5	Гидроизоляция оклеечная (первый слой)	м2	165,113	738,10	121 871	165,113	121 870,53		0,00		0,00	0,00
16.6	Гидроизоляция оклеечная (последующий слой)	м2	165,113	491,21	81 105	165,113	81 105,19		0,00		0,00	0,00
16.7	Цементные стяжки	м2	127,01	1 253,10	159 156	127,01	159 156,26		0,00		0,00	0,00
16.8	Покрытие из одноцветных с красителем плиток	м2	127,01	2 741,12	348 150	127,01	348 149,79		0,00		0,00	0,00
17	**Полы. Тип 5 - 177,37 м2**											
17.1	Тепло- и звукоизоляция	м2	177,37	1 825,43	323 777	177,37	323 776,51		0,00		0,00	0,00
17.2	Цементные стяжки	м2	177,31	1 252,87	222 147	177,31	222 146,76		0,00		0,00	0,00
17.3	Полимерцементные однослойные наливные покрытия	м2	177,37	3 544,54	628 695	177,37	628 695,25		0,00		0,00	0,00
17.4	Покрытие из линолеума	м2	177,37	2 109,66	374 190	177,37	374 189,75		0,00		0,00	0,00
18	**Полы. Тип 6 - 224,14 м2**											
18.1	Тепло- и звукоизоляция	м2	224,14	1 825,43	409 152	224,14	409 151,87		0,00		0,00	0,00
18.2	Цементные стяжки	м2	224,14	1 252,87	280 819	224,14	280 818,77		0,00		0,00	0,00
18.3	Покрытие из одноцветных с красителем плиток	м2	224,14	2 741,12	614 395	224,14	614 394,88		0,00		0,00	0,00
19	**Полы. Тип 7 - 16,72 м2**											
19.1	Цементные стяжки	м2	16,72	1 253,10	20 952	16,72	20 951,84		0,00		0,00	0,00
19.2	Гидроизоляция оклеечная (первый слой)	м2	31,8676	738,10	23 522	31,8676	23 521,60		0,00		0,00	0,00
19.3	Гидроизоляция оклеечная (последующий слой)	м2	31,8676	491,21	15 654	31,8676	15 653,69		0,00		0,00	0,00
19.4	Цементные стяжки	м2	16,72	1 253,10	20 952	16,72	20 951,84		0,00		0,00	0,00
19.5	Покрытие из одноцветных с красителем плиток	м2	16,72	3 425,29	57 271	16,72	57 270,84		0,00		0,00	0,00
20	**Проемы. Двери**											
20.1	Двери стальные утепленные	м2	22,47	30 038,49	674 965	22,47	674 964,79		0,00		0,00	0,00
20.2	Заделка швов монтажной пеной	м	52,7	784,10	41 322	52,70	41 322,21		0,00		0,00	0,00
20.3	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, с площадью до 3м2	м2	62,475	11 902,66	743 619	62,475	743 618,80		0,00		0,00	0,00
20.4	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, с площадью более 3м2	м2	2,751	11 866,86	32 646	2,751	32 645,72		0,00		0,00	0,00
20.5	Заделка швов монтажной пеной	м	182,26	784,10	142 911	182,26	142 910,56		0,00		0,00	0,00
21	**Проемы. Окна**											
21.1	Оконные блоки из ПХВ профилей двухстворчатых с площадью проема до 2 м2	м2	71,5008	20 066,39	1 434 763	71,5008	1 434 762,82		0,00		0,00	0,00
21.2	Оконные блоки из ПХВ профилей с площадью проема более 2 м2	м2	21,672	19 855,78	430 314	21,672	430 314,43		0,00		0,00	0,00
21.3	Оконные блоки из ПХВ профилей трехстворчатых с площадью проема до 2 м2	м2	1,64385	20 088,33	33 022	1,64385	33 022,20		0,00		0,00	0,00
21.4	Оконные блоки из алюминиевых многокамерных профилей	м2	3,5444	36 716,06	130 136	3,5444	130 136,41		0,00		0,00	0,00
21.5	Подоконные доски	м2	75,3792	8 350,39	629 446	75,3792	629 445,76		0,00		0,00	0,00
22	**Проемы. Витражи**											
22.1	Навесные панели из герметичных стеклопакетов	м2	105,419	41 712,82	4 397 324	105,419	4 397 323,60		0,00		0,00	0,00
23	**Проемы. Ворота**								0,00		0,00	
23.1	Ворота секционные	м2	35,616	32 196,88	1 146 724	35,616	1 146 724,02		0,00		0,00	0,00
24	**Отделка цоколя**											
24.1	Облицовка цоколя сплиттерной плиткой	м2	25	3 179,83	79 496	25,00	79 495,82		0,00		0,00	0,00
25	**Лестница Л-1**											
25.1	Устройство лестниц из отдельных ступеней	м	26,4	3 723,50	98 300	26,40	98 300,29		0,00		0,00	0,00

25.2	Монтаж косоуров	т	0,37506	228 412,55	85 668	0,37506	85 668,41		0,00		0,00	0,00
25.3	Электродуговая сварка	т	0,37506	7 925,20	2 972	0,37506	2 972,43		0,00		0,00	0,00
25.4	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	м2	13,53	354,88	4 802	13,53	4 801,50		0,00		0,00	0,00
25.5	Оштукатуривание по сетке	м2	13,53	2 506,69	33 915	13,53	33 915,46		0,00		0,00	0,00
25.6	Монтаж ограждений лестниц	т	0,0436	267 763,03	11 674	0,0436	11 674,47		0,00		0,00	0,00
25.7	Монтаж узлов лестниц	т	0,019	261 833,57	4 975	0,019	4 974,84		0,00		0,00	0,00
25.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	124	228,06	28 279	124,00	28 278,96		0,00		0,00	0,00
25.9	Окраска металлических поверхностей	м2	248	342,08	84 837	248,00	84 836,89		0,00		0,00	0,00
26	**Лестница ЛМ-1**											
26.1	Монтаж косоуров	т	0,30858	228 412,55	70 484	0,30858	70 483,54		0,00		0,00	0,00
26.2	Электродуговая сварка	т	0,30858	7 925,20	2 446	0,30858	2 445,56		0,00		0,00	0,00
26.3	Монтаж ограждений лестниц	т	0,0858	267 763,03	22 974	0,08580	22 974,07		0,00		0,00	0,00
26.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	15	228,06	3 421	15,00	3 420,84		0,00		0,00	0,00
26.5	Окраска металлических поверхностей	м2	30	342,08	10 263	30,00	10 262,53		0,00		0,00	0,00
26.6	Устройство опалубки для ступеней	м2	6,8	5 761,93	39 181	6,80	39 181,13		0,00		0,00	0,00
26.7	Устройство ступеней бетонных	м3	1,1	36 865,01	40 552	1,10	40 551,51		0,00		0,00	0,00
26.8	Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	15	5 096,44	76 447	15,00	76 446,59		0,00		0,00	0,00
27	**Стремянка СМ-1**											
27.1	Монтаж лестницы-стремянки	т	0,05523	336 180,95	18 567	0,055230	18 567,27		0,00		0,00	0,00
27.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,697012	228,06	615	2,697012	615,07		0,00		0,00	0,00
27.3	Окраска металлических поверхностей	м2	5,394024	342,08	1 845	5,394024	1 845,21		0,00		0,00	0,00
27.4	Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	2,697012	433,31	1 169	2,697012	1 168,63		0,00		0,00	0,00
28	**Вентшахты ВШ-1 - ВШ-3**											
28.1	Кладка стен вентшахт	м3	9,05	25 314,23	229 094	9,05	229 093,82		0,00		0,00	0,00
28.2	Монтаж перемычек из арматуры	т	0,02	132 342,13	2 647	0,02	2 646,84		0,00		0,00	0,00
28.3	Электродуговая сварка	т	0,02	7 925,20	159	0,02	158,50		0,00		0,00	0,00
28.4	Теплоизоляция	м3	8,163	34 804,27	284 107	8,16	284 107,23		0,00		0,00	0,00
28.5	Отукатуривание по сетке	м2	81,63	4 202,37	343 039	81,63	343 039,31		0,00		0,00	0,00
29	**Вентшахты ВШ-1 - ВШ-3. Устройство зонтов**											
29.1	Монтаж каркаса зонтов	т	0,13317	368 145,73	49 026	0,13317	49 025,97		0,00		0,00	0,00
29.2	Облицовка и устройство кровли зонтов	т	0,25279	408 305,74	103 216	0,25279	103 215,61		0,00		0,00	0,00
29.3	Стальные крепежные элементы	т	0,03	203 673,70	6 110	0,03	6 110,21		0,00		0,00	0,00
29.4	Электродуговая сварка	т	0,38	7 925,20	3 012	0,38	3 011,58		0,00		0,00	0,00
29.5	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	11,4	228,06	2 600	11,40	2 599,84		0,00		0,00	0,00
29.6	Окраска металлических поверхностей	м2	22,8	433,31	9 879	22,80	9 879,39		0,00		0,00	0,00
30	**Смотровая яма**											
30.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	15,27	184,04	2 810	15,27	2 810,31		0,00		0,00	0,00
30.2	Устройство стен и днищ при толщине стен до 500мм	м3	12,9	23 316,55	300 784	12,90	300 783,54		0,00		0,00	0,00
30.3	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,0349	277 402,89	9 681	0,0349	9 681,36		0,00		0,00	0,00
30.4	Установка закладных деталей	т	0,0414	160 637,91	6 650	0,0414	6 650,41		0,00		0,00	0,00
30.5	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и токолистовой стали	т	0,03856	433 193,78	16 704	0,03856	16 703,95		0,00		0,00	0,00
30.6	Монтаж реболд	т	0,58016	389 863,11	226 183	0,58016	226 182,98		0,00		0,00	0,00
30.7	Электродуговая сварка ограждений	т	0,61872	7 925,20	4 903	0,61872	4 903,48		0,00		0,00	0,00
30.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	17,97	228,06	4 098	17,97	4 098,17		0,00		0,00	0,00
30.9	Окраска металлических поверхностей	м2	35,94	433,31	15 573	35,94	15 573,04		0,00		0,00	0,00
30.10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	18,58	6 978,77	129 666	18,58	129 665,54		0,00		0,00	0,00
31	**Балка монорельса**											
31.1	Криволинейные подвесные пути и монорельсы для тельферов	м	5,925	40 778,15	241 611	5,925	241 610,56		0,00		0,00	0,00
31.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	18,63	228,06	4 249	18,63	4 248,69		0,00		0,00	0,00
31.3	Окраска металлических поверхностей	м2	37,26	433,31	16 145	37,26	16 145,01		0,00		0,00	0,00
32	**Крыльцо №1 - 3шт**											
32.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	10,8	184,04	1 988	10,80	1 987,65		0,00		0,00	0,00
32.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	7,5	18 981,32	142 360	7,50	142 359,90		0,00		0,00	0,00
32.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,099	242 740,89	24 031	0,099	24 031,35		0,00		0,00	0,00
32.4	Монтаж каркаса козырька	т	0,16311	247 510,50	40 371	0,16311	40 371,44		0,00		0,00	0,00

32.5	Электродуговая сварка	т	0,16311	7 925,20	1 293	0,16311	1 292,68		0,00		0,00	0,00
32.6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,8933	228,06	1 116	4,89330	1 115,95		0,00		0,00	0,00
32.7	Окраска металлических поверхностей	м2	6,5244	433,31	2 827	6,5244	2 827,07		0,00		0,00	0,00
32.8	Кровельное покрытие металлочерепицей	м2	9	10 381,95	93 438	9,00	93 437,52		0,00		0,00	0,00
33	**Крыльцо №2**											
33.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,2	184,04	1 325	7,20	1 325,10		0,00		0,00	0,00
33.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	5	18 981,32	94 907	5,00	94 906,60		0,00		0,00	0,00
33.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,066	242 740,89	16 021	0,066	16 020,90		0,00		0,00	0,00
33.4	Монтаж каркаса козырька	т	0,10874	247 510,50	26 914	0,10874	26 914,29		0,00		0,00	0,00
33.5	Электродуговая сварка	м2	0,10874	7 925,20	862	0,10874	861,79		0,00		0,00	0,00
33.6	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,2622	228,06	744	3,2622	743,96		0,00		0,00	0,00
33.7	Окраска металлических поверхностей	м2	6,5244	433,31	2 827	6,5244	2 827,07		0,00		0,00	0,00
33.8	Кровельное покрытие металлочерепицей	м2	6	10 381,95	62 292	6,00	62 291,68		0,00		0,00	0,00
34	**Отмостка**						-					
34.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	145,85	184,04	26 842	145,85	26 842,43		0,00		0,00	0,00
34.2	Подстилающие бетонные слои	м3	14,585	17 110,92	249 563	14,585	249 562,73		0,00		0,00	0,00
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод В1**											
1.1	Монтаж труб водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75* Ø50	м	10	8 422,27	84 223	10,00	84 222,74		0,00		0,00	0,00
1.2	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø63x10,5	м	7	7 321,49	51 250	7,00	51 250,45		0,00		0,00	0,00
1.3	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø40x3,7	м	30	6 945,91	208 377	30,00	208 377,20		0,00		0,00	0,00
1.4	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø32x2.9	м	10	5 619,76	56 198	10,00	56 197,60		0,00		0,00	0,00
1.5	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø25x2.3	м	30	5 526,39	165 792	30,00	165 791,82		0,00		0,00	0,00
1.6	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø20x1.9	м	50	5 138,70	256 935	50,00	256 934,92		0,00		0,00	0,00
1.7	1.7 Многонасосная установка повышения давления, в комплекте со шкафом управления, арматурой, коллекторами HYDRO MULTI-E 3 CRIE5-02	компл.	1	2 330 913,66	2 330 914	1,00	2 330 913,66		0,00		0,00	0,00
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø63x10,5	м	7	7 321,49	51 250	7,00	51 250,45		0,00		0,00	0,00
2.2	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø40x6,7	м	30	4 408,92	132 268	30,00	132 267,56		0,00		0,00	0,00
2.3	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø32x5,4	м	38	4 021,22	152 806	38,00	152 806,48		0,00		0,00	0,00
2.4	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø25x4,2	м	30	3 838,78	115 163	30,00	115 163,35		0,00		0,00	0,00
2.5	Монтаж труб полипропиленовых с фитингами Jakko Ø20x3,4	м	35	3 565,11	124 779	35,00	124 778,88		0,00		0,00	0,00
2.6	Монтаж труб водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75* Ø40	м	10	3 337,05	33 371	10,00	33 370,55		0,00		0,00	0,00
2.7	Монтаж труб водогазопроводных оцинкованных ГОСТ 3262-75* Ø25	м	10	2 926,09	29 261	10,00	29 260,91		0,00		0,00	0,00
2.8	Монтаж циркуляционного насоса UPS25-80 N180	шт	2	140 564,15	281 128	2,00	281 128,30		0,00		0,00	0,00
3	**Канализация К1**											
3.1	Монтаж труб пластмассовых тип 1 ГОСТ 22689-89 Ø110	м	105	4 243,08	445 523	105,00	445 523,00		0,00		0,00	0,00
3.2	Монтаж труб пластмассовых тип 1 ГОСТ 22689-89 Ø50	м	40	5 114,69	204 588	40,00	204 587,59		0,00		0,00	0,00
3.3	Монтаж трубы КОРСИС Ø110	м	15	5 119,86	76 798	15,00	76 797,91		0,00		0,00	0,00
4	**Отопление**											
4.1	Отопительный прибор чугунный секционный, МС-140-500;	сек./кВт	69,3	8 372,95	580 245	69,30	580 245,11		0,00		0,00	0,00
4.2	Регистр из 2-х гладких труб ГОСТ 10704-91, Ø76x3,5 L=1,5 м;	шт	1	3 337,05	3 337	1,00	3 337,05		0,00		0,00	0,00
4.3	Регистр из 3-х гладких труб ГОСТ 10704-91, Ø89x3,5 L=3,5 м;	шт	1	3 337,05	3 337	1,00	3 337,05		0,00		0,00	0,00
4.4	Регистр из 3-х гладких труб ГОСТ 10704-91, Ø89x3,5 L=4,5 м;	шт	1	3 337,05	3 337	1,00	3 337,05		0,00		0,00	0,00
4.5	Регистр из 3-х гладких труб ГОСТ 10704-91, Ø89x3,5 L=5,0 м;	шт	5	1 356,80	6 784	5,00	6 783,99		0,00		0,00	0,00
4.6	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø15x2,8;	м	65	2 888,29	187 739	65,00	187 738,57		0,00		0,00	0,00
4.7	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø20x2,8;	м	165	2 883,72	475 815	165,00	475 814,56		0,00		0,00	0,00
4.8	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø25x3,2;	м	275	2 607,78	717 139	275,00	717 138,58		0,00		0,00	0,00
4.9	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø32x3,2;	м	132	3 244,05	428 215	132,00	428 215,04		0,00		0,00	0,00
4.10	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø40x3,5;	м	77	3 358,08	258 572	77,00	258 572,27		0,00		0,00	0,00

4.11	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, ø50x3,5;	м	10	3 663,29	36 633	10,00	36 632,89		0,00		0,00	0,00
5	**Тепловой узел**											
5.1	Электронно-погодный компенсатор серии ECL Comfort, двухконтурный, ECL 310 A 266 Danfoss (Дания);	шт	1	19 300,99	19 301	1,00	19 300,99		0,00		0,00	0,00
5.2	Система учета тепловой энергии, ВКТ-7-04 Ду40;	шт	1	10 365,03	10 365	1,00	10 365,03		0,00		0,00	0,00
5.3	Труба электросварная ГОСТ-10704-91, ø89x3,5;	м	6	4 561,12	27 367	6,00	27 366,74		0,00		0,00	0,00
5.4	Труба электросварная ГОСТ-10704-91, ø76x3,5;	м	4	4 105,01	16 420	4,00	16 420,04		0,00		0,00	0,00
5.5	Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, ø50x4,5;	м	6	3 663,29	21 980	6,00	21 979,73		0,00		0,00	0,00
5.6	Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, ø45x2,5;	м	6	2 850,70	17 104	6,00	17 104,21		0,00		0,00	0,00
5.7	Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, ø40x3,5;	м	2	2 782,29	5 565	2,00	5 564,57		0,00		0,00	0,00
5.8	Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, ø25 оц.;	м	4	3 337,56	13 350	4,00	13 350,23		0,00		0,00	0,00
5.9	Труба водогазопроводная ГОСТ-3262-75*, ø40 оц.;	м	4	3 358,08	13 432	4,00	13 432,33		0,00		0,00	0,00
5.10	Теплообменник пластинчатый, разборный Тип XG-14, 20 пластин. 70/44, 60/5. XG-14H-1 Danfoss (Дания);	шт	1	10 262,53	10 263	1,00	10 262,53		0,00		0,00	0,00
6	**Вентиляция**											
6.1	**Приточная установка П1**											
6.1.1	Приточная установка, комплектность:	компл	1	582 599,72	582 600	1,00	582 599,72		0,00		0,00	0,00
6.1.2	Дверь герметичная ДУс 1,25x0,5, с.5.904-4;	шт	1	16 121,24	16 121	1,00	16 121,24		0,00		0,00	0,00
6.1.3	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм Ø315, ГОСТ 14918-80;	м	0,5	5 038,92	2 519	0,50	2 519,46		0,00		0,00	0,00
6.1.4	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм 250x150, ГОСТ 14918-80;	м	24	5 041,20	120 989	24,00	120 988,90		0,00		0,00	0,00
6.1.5	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 200x150, ГОСТ 14918-80;	м	3	4 890,69	14 672	3,00	14 672,06		0,00		0,00	0,00
6.2	**Приточная установка П2**											
6.2.1	Приточная установка, комплектность:	компл	1	623 649,83	623 650	1,00	623 649,83		0,00		0,00	0,00
6.2.2	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм Ø315, ГОСТ 14918-80;	м	0,5	5 038,92	2 519	0,50	2 519,46		0,00		0,00	0,00
6.2.3	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм 250x150, ГОСТ 14918-80;	м	22	5 041,20	110 906	22,00	110 906,50		0,00		0,00	0,00
6.2.4	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,6 мм 250x100, ГОСТ 14918-80;	м	2	5 041,20	10 082	2,00	10 082,41		0,00		0,00	0,00
6.2.5	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 100x100, ГОСТ 14918-80;	м	11	4 948,77	54 437	11,00	54 436,51		0,00		0,00	0,00
6.3	**Приточная установка П3**											
6.3.1	Приточная установка, комплектность:	компл	1	628 210,95	628 211	1,00	628 210,95		0,00		0,00	0,00
6.3.2	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм Ø200, ГОСТ 14918-80;	м	0,5	2 627,00	1 314	0,50	1 313,50		0,00		0,00	0,00
6.3.3	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 200x150, ГОСТ 14918-80;	м	15	2 668,05	40 021	15,00	40 020,78		0,00		0,00	0,00
6.3.4	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 150x150, ГОСТ 14918-80;	м	2	2 668,05	5 336	2,00	5 336,10		0,00		0,00	0,00
6.4	**Приточная установка П4**											
6.4.1	Приточная установка UTR-50-25 A.3.22-0,37x30.R, комплектность:	компл	1	651 016,57	651 017	1,00	651 016,57		0,00		0,00	0,00
6.4.2	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 100x100, ГОСТ 14918-80;	м	5,5	4 948,61	27 217	5,50	27 217,37		0,00		0,00	0,00
6.4.3	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 150x150, ГОСТ 14918-80;	м	11	4 948,61	54 435	11,00	54 434,75		0,00		0,00	0,00
6.4.4	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 250x150, ГОСТ 14918-80;	м	1,2	4 948,61	5 938	1,20	5 938,34		0,00		0,00	0,00
6.4.5	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм 250x250, ГОСТ 14918-80;	м	8	4 948,61	39 589	8,00	39 588,91		0,00		0,00	0,00
6.4.6	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 300x150, ГОСТ 14918-80;	м	1,5	5 041,20	7 562	1,50	7 561,81		0,00		0,00	0,00
6.4.7	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 350x150, ГОСТ 14918-80;	м	11	5 041,20	55 453	11,00	55 453,25		0,00		0,00	0,00
6.5	**Приточная установка П5**											
6.5.1	Приточная установка UTR-80-50 A.3.35-2,2x30.R, комплектность:	компл	1	612 247,02	612 247	1,00	612 247,02		0,00		0,00	0,00
6.5.2	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 300x150, ГОСТ 14918-80;	м	12	5 041,20	60 494	12,00	60 494,45		0,00		0,00	0,00
6.5.3	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 350x250, ГОСТ 14918-80;	м	3,5	5 041,20	17 644	3,50	17 644,22		0,00		0,00	0,00

6.5.4	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 500х200, ГОСТ 14918-80;	м	2,5	5 041,20	12 603	2,50	12 603,01		0,00		0,00	0,00
6.5.5	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 500х250, ГОСТ 14918-80;	м	10	5 041,20	50 412	10,00	50 412,04		0,00		0,00	0,00
6.5.6	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 500х500, ГОСТ 14918-80;	м	6	5 041,20	30 247	6,00	30 247,23		0,00		0,00	0,00
6.5.7	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,7 мм 1000х200, ГОСТ 14918-80;	м	10	5 041,20	50 412	10,00	50 412,04		0,00		0,00	0,00
6.6	**Приточная установка П6**											
6.6.1	Приточная установка, комплектность:	компл	1	495 675,74	495 676	1,00	495 675,74		0,00		0,00	0,00
6.6.2	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н толщиной 0,5 мм Ø200, ГОСТ 14918-80;	м	2,5	4 948,61	12 372	2,50	12 371,53		0,00		0,00	0,00
6.7	**Вытяжные установки**											
6.7.1	Канальный вентилятор WNK-100/1 N=0,06 кВт, n=2450об/мин. WNK-100/1;	шт	1	19 535,52	19 536	1,00	19 535,52		0,00		0,00	0,00
6.7.2	Канальный вентилятор WNK-160/1 N=0,105 кВт, n=2550об/мин. WNK-160/1;	шт	3	21 247,35	63 742	3,00	63 742,06		0,00		0,00	0,00
6.7.3	Канальный вентилятор WNK-200/1 N=0,157 кВт, n=2600об/мин. WNK-200/1;	шт	2	24 543,63	49 087	2,00	49 087,27		0,00		0,00	0,00
6.7.4	Канальный вентилятор WNK-250/1 N=0,23 кВт, n=2500об/мин. WNK-250/1;	шт	1	26 625,83	26 626	1,00	26 625,83		0,00		0,00	0,00
6.7.5	Канальный вентилятор WRW-50-30/25-4E N=1,0 кВт, n=1390об/мин. WRW-50-30/25-4E;	шт	2	93 970,29	187 941	2,00	187 940,58		0,00		0,00	0,00
6.7.6	Канальный вентилятор WRW-60-30/28-4D N=1,7 кВт, n=1415об/мин. WRW-60-30/28-4D;	шт	1	105 000,25	105 000	1,00	105 000,25		0,00		0,00	0,00
6.7.7	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм Ø100;	м	9,5	4 907,56	46 622	9,50	46 621,85		0,00		0,00	0,00
6.7.8	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм Ø160;	м	22	4 907,56	107 966	22,00	107 966,40		0,00		0,00	0,00
6.7.9	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм Ø200;	м	32,5	4 907,56	159 496	32,50	159 495,81		0,00		0,00	0,00
6.7.10	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,6 мм Ø315;	м	3	5 038,92	15 117	3,00	15 116,77		0,00		0,00	0,00
6.7.11	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 300х300;	м	13	4 959,61	64 475	13,00	64 474,88		0,00		0,00	0,00
6.7.12	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 350х300;	м	2,5	4 959,61	12 399	2,50	12 399,01		0,00		0,00	0,00
6.7.13	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 400х300;	м	2,5	4 959,61	12 399	2,50	12 399,01		0,00		0,00	0,00
6.7.14	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 400х400;	м	2	4 959,61	9 919	2,00	9 919,21		0,00		0,00	0,00
6.7.15	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 500х300;	м	7	4 959,61	34 717	7,00	34 717,24		0,00		0,00	0,00
6.7.16	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 500х500;	м	8,5	4 959,61	42 157	8,50	42 156,65		0,00		0,00	0,00
6.7.17	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80,толщиной 0,7 мм 600х300;	м	2	4 959,61	9 919	2,00	9 919,21		0,00		0,00	0,00
6.8	**Естественная вентиляция**											
6.8.1	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 150х150;	м	21,5	4 907,56	105 513	21,50	105 512,61		0,00		0,00	0,00
6.8.2	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 200х150;	м	26	4 907,56	127 597	26,00	127 596,65		0,00		0,00	0,00
6.8.3	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 250х150;	м	6	4 907,56	29 445	6,00	29 445,38		0,00		0,00	0,00
6.8.4	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,5 мм 250х200;	м	4,5	4 907,56	22 084	4,50	22 084,04		0,00		0,00	0,00
6.8.5	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,7 мм 300х150;	м	8	4 959,61	39 677	8,00	39 676,85		0,00		0,00	0,00
6.8.6	Воздуховод из оцинкованной стали класса Н ГОСТ 14918-80, толщиной 0,7 мм 400х150;	м	1,5	4 959,61	7 439	1,50	7 439,41		0,00		0,00	0,00
6.9	**Воздушно-тепловая завеса**											
6.9.1	Воздушно-тепловая завеса L 5200 м3/ч, эл.мощность двигателей 0,53 кВт, режимы мощности нагрева - 9/18 кВт, эффективная длина струи - 4,5 м, габаритные размеры 2020х300х395, 380/3., КЭВ-18П4020Е;	шт	4	968 946,80	3 875 787	4,00	3 875 787,18		0,00		0,00	0,00
6.10	**Теплоснабжение приточных установок**											

6.10.1	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, Ø76х3,5;	м	15	69 052,53	1 035 788	15,00	1 035 788,01		0,00		0,00	0,00
6.10.2	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø50х3,5;	м	10	52 219,16	522 192	10,00	522 191,61		0,00		0,00	0,00
6.10.3	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø32х3,2;	м	3	36 386,59	109 160	3,00	109 159,77		0,00		0,00	0,00
6.10.4	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø25х3,2;	м	25	29 582,90	739 572	25,00	739 572,46		0,00		0,00	0,00
6.10.5	Трубы стальные бесшовные водогазопроводные обыкновенные ГОСТ 3262-75*, Ø20х2,8;	м	7	22 777,79	159 445	7,00	159 444,56		0,00		0,00	0,00
7	**Силовое электрооборудование.**											
7.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	10	4 561,12	45 611	10,00	45 611,23		0,00		0,00	0,00
7.2	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	8	6 841,68	54 733	8,00	54 733,48		0,00		0,00	0,00
7.3	Монтаж электроустановочных изделий	шт	38	3 420,84	129 992	38,00	129 992,01		0,00		0,00	0,00
7.4	Монтаж кабелей и проводов	км	2,544	274 169,12	697 486	2,54	697 486,25		0,00		0,00	0,00
7.5	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	2246	127,53	286 430	2 246,00	286 430,15		0,00		0,00	0,00
7.6	Монтажные изделия	шт	2	2 280,56	4 561	2,00	4 561,12		0,00		0,00	0,00
7.7	Монтаж заземления и молниезащиты	м	8,0	3 715,03	29 720	8,00	29 720,28		0,00		0,00	0,00
8	**Электроосвещение**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	8	6 093,44	48 748	8,00	48 747,55		0,00		0,00	0,00
8.2	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	7	11 286,04	79 002	7,00	79 002,30		0,00		0,00	0,00
8.3	Монтаж светильников	шт	228	8 000,60	1 824 136	228,00	1 824 136,35		0,00		0,00	0,00
8.4	Монтаж источников света	шт	453	320,26	145 077	453,00	145 077,45		0,00		0,00	0,00
8.5	Монтаж электроустановочных изделий	шт	224	1 610,72	360 800	224,00	360 800,18		0,00		0,00	0,00
8.6	Монтаж кабелей и проводов	км	5	194 961,57	974 808	5,00	974 807,84		0,00		0,00	0,00
8.7	Монтаж труб для прокладки кабеля	м	4590	350,75	1 609 944	4 590,00	1 609 944,26		0,00		0,00	0,00
8.8	Монтажные изделия	шт	21615	114,03	2 464 717	21 615,00	2 464 717,02		0,00		0,00	0,00
8.9	Монтаж металлоконструкций	кг	51,5	3 337,05	171 858	51,50	171 858,31		0,00		0,00	0,00
9	**Пожарная сигнализация.**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	2	159 760,78	319 522	2,00	319 521,56		0,00		0,00	0,00
9.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	57	4 317,70	246 109	57,00	246 108,68		0,00		0,00	0,00
9.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,865	32 072,13	27 742	0,87	27 742,39		0,00		0,00	0,00
9.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	15	305,74	4 586	15,00	4 586,16		0,00		0,00	0,00
9.5	Монтажные изделия	шт	46	3 337,05	153 505	46,00	153 504,51		0,00		0,00	0,00
10	**Телефонизация.**											
10.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	19	15 003,59	285 068	19,00	285 068,16		0,00		0,00	0,00
10.2	Монтаж кабелей и проводов	км	0,395	212 092,23	83 776	0,40	83 776,43		0,00		0,00	0,00
10.3	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	5	1 592,29	7 961	5,00	7 961,44		0,00		0,00	0,00
10.4	Монтажные изделия	шт	1	100 041,17	100 041	1,00	100 041,17		0,00		0,00	0,00
11	**Телевидение.**											
11.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	2	160 695,81	321 392	2,00	321 391,62		0,00		0,00	0,00
11.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	11	45 540,73	500 948	11,00	500 947,99		0,00		0,00	0,00
11.3	Монтаж кабелей и проводов	км	215	421,90	90 709	215,00	90 709,34		0,00		0,00	0,00
11.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	10	804,13	8 041	10,00	8 041,26		0,00		0,00	0,00
11.5	Монтажные изделия	шт	6	35 264,92	211 590	6,00	211 589,51		0,00		0,00	0,00
В.	**Раздел ТХ**											
1	**Бытовое и медицинское оборудование**											
1.1	Стол письменный однотумбовый	шт	9	24 516,04	220 644	9,00	220 644,34		0,00		0,00	0,00
1.2	Компьютер персональный Э1ф,220,0,3 квт	шт	9	133 581,62	1 202 235	9,00	1 202 234,57		0,00		0,00	0,00
1.3	Принтер	шт	7	130 058,15	910 407	7,00	910 407,06		0,00		0,00	0,00
1.4	Стул полумягкий	шт	48	4 508,86	216 425	48,00	216 425,28		0,00		0,00	0,00
1.5	Шкаф для книг	шт	30	35 973,20	1 079 196	30,00	1 079 196,03		0,00		0,00	0,00
1.6	Сейф для документов	шт	3	42 646,50	127 940	3,00	127 939,51		0,00		0,00	0,00
1.7	Электрочайник	шт	1	6 477,84	6 478	1,00	6 477,84		0,00		0,00	0,00
1.8	Шкаф для одежды двухдверный	шт	41	38 567,91	1 581 284	41,00	1 581 284,31		0,00		0,00	0,00
1.9	Холодильник трубчатый	шт	1	23 274	23 274	1,00	23 274,50		0,00		0,00	0,00
1.10	Холодильник фармацевтический ФХ-400	шт	1	155 922,00	155 922	1,00	155 922,00		0,00		0,00	0,00

1.11	Душевые поддоны	комплект	2	9 715,38	19 431	2,00	19 430,75		0,00		0,00	0,00
1.12	Зеркало настенное	шт	9	2 704,75	24 343	9,00	24 342,72		0,00		0,00	0,00
1.13	Стелаж	шт	5	43 649,95	218 250	5,00	218 249,75		0,00		0,00	0,00
1.14	Стол-приставка к рабочему столу	шт	3	9 806,42	29 419	3,00	29 419,25		0,00		0,00	0,00
1.15	Диван мягкий для служебных помещений	шт	2	61 780,42	123 561	2,00	123 560,83		0,00		0,00	0,00
1.16	Кресло для отдыха	шт	4	31 380,53	125 522	4,00	125 522,11		0,00		0,00	0,00
1.17	Стол журнальный	шт	1	10 787,06	10 787	1,00	10 787,06		0,00		0,00	0,00
1.18	Банкетка двухместная	шт	12	10 296,74	123 561	12,00	123 560,83		0,00		0,00	0,00
1.19	Банкетка трехместная	шт	1	11 277,38	11 277	1,00	11 277,38		0,00		0,00	0,00
1.20	Электросушитель для рук	шт	8	20 278,53	162 228	8,00	162 228,21		0,00		0,00	0,00
1.21	Холодильник бытовой	шт	2	85 297,23	170 594	2,00	170 594,45		0,00		0,00	0,00
1.22	Стол производственный	шт	8	60 206,83	481 655	8,00	481 654,62		0,00		0,00	0,00
1.23	Секция-вставка	шт	3	16 556,88	49 671	3,00	49 670,63		0,00		0,00	0,00
1.24	Ванна моечная секционная	шт	5	36 460,30	182 301	5,00	182 301,49		0,00		0,00	0,00
1.25	Водонагреватель электрический бытовой	шт	1	54 504,06	54 504	1,00	54 504,06		0,00		0,00	0,00
1.26	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,51	шт	1	244 899,62	244 900	1,00	244 899,62		0,00		0,00	0,00
1.27	Шкаф для посуды	шт	1	30 399,89	30 400	1,00	30 399,89		0,00		0,00	0,00
1.28	Шкаф для поста дежурной медсестры	шт	1	47 070,79	47 071	1,00	47 070,79		0,00		0,00	0,00
1.29	Столик манипуляционный передвижной	шт	1	43 148,23	43 148	1,00	43 148,23		0,00		0,00	0,00
1.30	Кушетка смотровая	шт	1	16 214,79	16 215	1,00	16 214,79		0,00		0,00	0,00
1.31	Облучатель бактерицидный, настенный ОБП-150	компл.	1	27 229,91	27 230	1,00	27 229,91		0,00		0,00	0,00
1.32	Ширма медицинская	шт	1	11 402,81	11 403	1,00	11 402,81		0,00		0,00	0,00
1.33	Микроволновая печь	шт	2	25 968,44	51 937	2,00	51 936,87		0,00		0,00	0,00
1.34	Телевизор	шт	1	57 014,04	57 014	1,00	57 014,04		0,00		0,00	0,00
1.35	Кронштейн	шт	1	2 828,95	2 829	1,00	2 828,95		0,00		0,00	0,00
1.36	Стол производственный раздаточный	шт	1	18 893,52	18 894	1,00	18 893,52		0,00		0,00	0,00
1.37	Шкаф сушильный ШСН-22	шт	6	93 838,27	563 030	6,00	563 029,62		0,00		0,00	0,00
1.38	Плита электрическая	шт	1	85 856,30	85 856	1,00	85 856,30		0,00		0,00	0,00
1.39	Тумба прикроватная	шт	10	13 957,04	139 570	10,00	139 570,37		0,00		0,00	0,00
1.40	Матрац	шт	10	25 542,29	255 423	10,00	255 422,91		0,00		0,00	0,00
1.41	Кровать	шт	10	11 277,38	112 774	10,00	112 773,77		0,00		0,00	0,00
1.42	Шкаф для одежды	шт	10	33 341,81	333 418	10,00	333 418,12		0,00		0,00	0,00
2	**Оборудование для технических целей**											
2.1	Станок массой ото 1,1 до 2т	шт	4	335 748,85	1 342 995	4,00	1 342 995,40		0,00		0,00	0,00
2.2	Установки компрессорные вертикальные, угловые и V-образные, масса 0.22 т	шт	1	229 476,96	229 477	1,00	229 476,96		0,00		0,00	0,00
2.3	Ванна для шиномонтажа	шт	1	286 979,29	286 979	1,00	286 979,29		0,00		0,00	0,00
2.4	Верстак металлический двухтумбовый ВТК-215 (Т5-Т1)	шт	4	85 602,41	342 410	4,00	342 409,64		0,00		0,00	0,00
2.5	Тиски слесарные	шт	2	28 096,52	56 193	2,00	56 193,04		0,00		0,00	0,00
2.6	Трансформатор сварочный ТДМ-402	шт	1	186 571,59	186 572	1,00	186 571,59		0,00		0,00	0,00
2.7	Станок токарно-винторезный IB625M/1000	шт	1	4 425 365,53	4 425 366	1,00	4 425 365,53		0,00		0,00	0,00
2.8	Станок вертикально-сверлильный ГС-2112/2М112/	шт	1	301 122,92	301 123	1,00	301 122,92		0,00		0,00	0,00
2.9	Станок вертикально-сверлильный 2С-132Л	шт	1	1 703 779,29	1 703 779	1,00	1 703 779,29		0,00		0,00	0,00
2.10	Комплект газосварщика	шт	1	42 937,87	42 938	1,00	42 937,87		0,00		0,00	0,00
2.11	Стол обеденный четырехместный	шт	9	17 063,16	153 568	9,00	153 568,46		0,00		0,00	0,00
2.12	Стул для столовой ОС-5-359	шт	20	10 069,31	201 386	20,00	201 386,16		0,00		0,00	0,00
2.13	Стол двухтумбовый	шт	2	42 167,59	84 335	2,00	84 335,17		0,00		0,00	0,00
2.14	Отсосы от оборудования	шт	2	25 359,85	50 720	2,00	50 719,69		0,00		0,00	0,00
2.15	Стол производственный/ стол офисный	шт	7	23 535,40	164 748	7,00	164 747,77		0,00		0,00	0,00
2.16	Экран MSPSBC120	шт	1	15 996,59	15 997	1,00	15 996,59		0,00		0,00	0,00
2.17	Стеллаж производственный СПС-1	шт	6	23 079,28	138 476	6,00	138 475,70		0,00		0,00	0,00
2.18	Скамья для переодевания	шт	10	19 247,94	192 479	10,00	192 479,40		0,00		0,00	0,00
2.19	Банкетка двухместная	шт	2	21 699,54	43 399	2,00	43 399,09		0,00		0,00	0,00
2.20	Солидолонагнетатель С-322-2 40л	шт	1	423 326,57	423 327	1,00	423 326,57		0,00		0,00	0,00
2.21	Тележка для снятия колес грузовых автомобилей П-254	шт	1	86 731,84	86 732	1,00	86 731,84		0,00		0,00	0,00
2.22	Ларь для обтирочных материалов	шт	2	20 839,77	41 680	2,00	41 679,54		0,00		0,00	0,00

2.23	Тумба для инструментов	шт	3	12 333,28	37 000	3,00	36 999,83		0,00		0,00	0,00
2.24	Набор профессионального ручного инструмента	к-т	3	55 160,65	165 482	3,00	165 481,96		0,00		0,00	0,00
2.25	Гайковерт пневматический для колес грузовых автомобилей ГП	шт	1	157 999,00	157 999	1,00	157 999,00		0,00		0,00	0,00
2.26	Проектор PRO8520HD ViEWSOniC	шт	1	372 930,88	372 931	1,00	372 930,88		0,00		0,00	0,00
2.27	Машина стиральная ЛО-7	шт	1	969 089,10	969 089	1,00	969 089,10		0,00		0,00	0,00
2.28	Машина сушильная автоматизированная ЛС-8	шт	1	295 292,87	295 293	1,00	295 292,87		0,00		0,00	0,00
2.29	Тепловая завеса КЭВ 18П-304 Е	шт	4	153 281,475	613 126	4,00	613 125,90		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1100				**148 824 482**		**148 824 482**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А. Касымханов

Куратор Е. Шералиев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е. Шералиев

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" М.Каримов

Руководитель РГКП
"Павлодаржолдиагностика"
КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.		
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1200 - Тёплый бокс для крупногабаритной техники												
А.	**Архитектурно-строительная часть.**											
1	**Земляные работы**	м3	10487,18	258,36	2 709 496	10 487,18	2 709 496		0,00		0,00	0
2	**Монолитный ростверк**											
2.1	Бетонная подготовка	м3	40,227	14137,20	568 697	40,227	568 697		0,00		0,00	0
2.2	Ж/б ленточные фундаменты при ширине поверху до 1000мм	м3	17,7	18752,17	331 913	17,70	331 913		0,00		0,00	0
2.3	Ж/б ленточные фундаменты при ширине поверху более 1000мм	м3	87,3	17433,34	1 521 931	87,30	1 521 931		0,00		0,00	0
2.4	Установка блоков стен подвалов	м3	322,49	25569,06	8 245 768	322,49	8 245 768		0,00		0,00	0
2.5	Устройство бетонных стен подвалов	м3	8,2	17732,12	145 403	8,20	145 403		0,00		0,00	0
2.6	Установка закладных деталей	т	0,1677	174952,72	29 340	0,1677	29 340		0,00		0,00	0
2.7	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	17,47434	563,89	9 854	17,47434	9 854		0,00		0,00	0
2.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	17,47434	730,60	12 767	17,47434	12 767		0,00		0,00	0
2.9	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,456544	159978,60	73 037	0,456544	73 037		0,00		0,00	0
2.10	Гидроизоляция боковая	м2	1544,723	2384,19	3 682 914	1 544,723	3 682 914		0,00		0,00	0
2.11	Гидроизоляция горизонтальная	м2	150,456	2375,46	357 402	150,456	357 402		0,00		0,00	0
3	**Усиление бетонной подготовки под кирпичные перегородки**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	5,04	18231,36	91 886	5,04	91 886		0,00		0,00	0
3.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,35544	149922,03	53 288	0,35544	53 288		0,00		0,00	0
3.3	Гидроизоляция горизонтальная	м2	2,88	1690,83	4 870	2,88	4 870		0,00		0,00	0
4	**Колесоотбойник**											
4.1	Устройство бетонных фундаментов	м3	25	36308,38	907 709	25,00	907 709		0,00		0,00	0
4.2	Установка закладных деталей	т	1,7739	160637,91	284 956	1,7739	284 956		0,00		0,00	0
4.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	102,8862	730,60	75 169	102,8862	75 169		0,00		0,00	0
5	**Трубы**											
5.1	Установка закладных деталей	т	0,13975	174954,57	24 450	0,13975	24 450		0,00		0,00	0
5.2	Окраска поверхностей	м2	7,280975	563,89	4 106	7,280975	4 106		0,00		0,00	0
5.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	14,56195	730,60	10 639	14,56195	10 639		0,00		0,00	0
5.4	Заделка труб	1 сальник	5	4601,19	23 006	5,00	23 006		0,00		0,00	0
6	**Наружные стены**											
6.1	Кладка стен из кирпича, толщиной 510мм	м3	444,7	23148,04	10 293 935	444,70	10 293 935		0,00		0,00	0
6.2	Устройство теплоизоляционного слоя 50мм	м2	967,72	4267,65	4 129 895	967,72	4 129 895		0,00		0,00	0
6.3	Кладка стен из кирпича, толщиной 380мм	м3	20,8	23823,41	495 527	20,80	495 527		0,00		0,00	0
6.4	Кладка стен из кирпича, толщиной 250мм	м3	25,2	19937,06	502 414	25,20	502 414		0,00		0,00	0
6.5	Кладка стен внутренних	м3	90,8	22081,72	2 005 020	90,80	2 005 020		0,00		0,00	0
7	**Внутренние стены и перегородки**											
7.1	Кладка стен внутренних	м3	0,99	21436,09	21 222	0,99	21 222		0,00		0,00	0
7.2	Кладка перегородок	м2	67,79	2911,87	197 395	67,79	197 395		0,00		0,00	0
8	**Армирование стен и перегородок**											
8.1	Армирование стен и других конструкций	т	9,18828	113753,62	1 045 200	9,18828	1 045 200		0,00		0,00	0
9	**Перемычки**											
9.1	Укладка перемычек	шт	15	4247,17	63 708	15,00	63 708		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж связей и распорок	т	0,01968	33692,95	663	0,01968	663		0,00		0,00	0
9.3	Электродуговая сварка	т	0,01968	7925,20	156	0,01968	156		0,00		0,00	0
9.4	Изготовление монорельсов, балок и других конструкций	т	6,69458	159166,69	1 065 554	6,69458	1 065 554		0,00		0,00	0
9.5	Монтаж прогонов	т	6,69458	11990,62	80 272	6,69458	80 272		0,00		0,00	0
9.6	Заполнение каркасов минераловатными плитами	м2	88,616	3401,30	301 409	88,616	301 409		0,00		0,00	0
9.7	Окраска поверхностей	м2	467,76	563,89	263 766	467,76	263 766		0,00		0,00	0
9.8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	474,4476	502,54	238 431	474,4476	238 431		0,00		0,00	0

9.9	Армирование стен и других конструкций	т	0,0025	135190,90	338	0,0025	338		0,00		0,00	0
9.10	Установка закладных деталей	т	0,09	196848,16	17 716	0,09	17 716		0,00		0,00	0
9.11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	6,6876	610,32	4 082	6,6876	4 082		0,00		0,00	0
10	**Опорная подушка**											
10.1	Устройство опорных подушек	м3	1,26	22168,34	27 932	1,26	27 932		0,00		0,00	0
10.2	Установка закладных деталей	т	0,60648	165199,03	100 190	0,60648	100 190		0,00		0,00	0
10.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	24,5616	502,54	12 343	24,56160	12 343		0,00		0,00	0
11	**Монолитный пояс**											
11.1	Устройство поясов в опалубке	м3	20,75	22567,85	468 283	20,75	468 283		0,00		0,00	0
11.2	Установка анкеров из арматуры при бетонировании	т	0,15096	951739,18	143 675	0,15096	143 675		0,00		0,00	0
12	**Металлические конструкции**											
12.1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм	т	38,84608	278738,39	10 827 894	38,84608	10 827 894		0,00		0,00	0
12.2	Монтаж прогонов	т	31,7876	268491,66	8 534 706	31,78760	8 534 706		0,00		0,00	0
12.3	Монтаж связей и распорок	т	27,66816	243072,94	6 725 381	27,66816	6 725 381		0,00		0,00	0
12.4	Электродуговая сварка покрытий	т	98,30184	7925,20	779 062	98,30184	779 062		0,00		0,00	0
12.5	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	2332	97,33	226 984	2 332,00	226 984		0,00		0,00	0
12.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	9286,671	539,03	5 005 827	9 286,671	5 005 827		0,00		0,00	0
12.7	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3095,557	539,03	1 668 609	3 095,557	1 668 609		0,00		0,00	0
12.8	Огнезащита X-FLAME толщ. 0,7мм	кг	3869,44625	1913,46	7 404 029	3 869,446	7 404 029		0,00		0,00	0
13	**Перекрытие венткамеры и АПТ**											
13.1	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования	т	0,54128	18491,04	10 009	0,54128	10 009		0,00		0,00	0
13.2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	т	0,54128	146268,95	79 172	0,54128	79 172		0,00		0,00	0
13.3	Окраска поверхностей	м2	43,151856	563,89	24 333	43,15186	24 333		0,00		0,00	0
13.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	43,151856	502,54	21 686	43,15186	21 686		0,00		0,00	0
13.5	Облицовка потолков	м2	33,74	1840,73	62 106	33,74	62 106		0,00		0,00	0
13.6	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	м2	33,74	1198,23	40 428	33,74	40 428		0,00		0,00	0
13.7	Монтаж кровельного покрытия	м2	33,74	4041,48	136 360	33,74	136 360		0,00		0,00	0
13.8	Устройство уплотняемых подстилающих слоев	м3	2,9	17110,92	49 622	2,90	49 622		0,00		0,00	0
13.9	Армирование подстилающих слоев	т	0,29151	166342,07	48 490	0,29151	48 490		0,00		0,00	0
14	**Кровля**											
14.1	Настил рабочий (толщина 37мм)	м2	1565,3	1207,42	1 889 975	1 565,30	1 889 975		0,00		0,00	0
14.2	Антисептирование перекрытий	м2	5055,3	729,80	3 689 371	5 055,30	3 689 371		0,00		0,00	0
14.3	Огнезащита кровельных конструкций	м2	10110,6	502,82	5 083 794	10 110,60	5 083 794		0,00		0,00	0
14.4	Устройство пароизоляции	м2	1565,3	616,94	965 692	1 565,30	965 692		0,00		0,00	0
14.5	Утепление покрытий	м2	1565,3	3091,14	4 838 564	1 565,30	4 838 564		0,00		0,00	0
14.6	Цементно-песчаные стяжки	м2	1565,3	670,99	1 050 296	1 565,30	1 050 296		0,00		0,00	0
14.7	Оклеечная пароизоляция	м2	216,24	1158,43	250 500	216,24	250 500		0,00		0,00	0
14.8	Настил рабочий (толщина 50мм)	м2	3490	1991,80	6 951 371	3 490,00	6 951 371		0,00		0,00	0
14.9	Устройство кровель различных типов	м2	1202	3420,84	4 111 853	1 202,00	4 111 853		0,00		0,00	0
14.10	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	90,4	2138,09	193 284	90,40	193 284		0,00		0,00	0
14.11	Антисептирование козырька	м2	90,4	740,18	66 912	90,40	66 912		0,00		0,00	0
14.12	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,565	1306,76	738	0,57	738		0,00		0,00	0
14.13	Монтаж связей и распорок	т	1,23114	31619,92	38 929	1,23114	38 929		0,00		0,00	0
14.14	Электродуговая сварка	т	1,23114	136918,65	168 566	1,23114	168 566		0,00		0,00	0
14.15	Окраска поверхностей	м2	128,03856	563,89	72 200	128,03856	72 200		0,00		0,00	0
14.16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	128,552316	502,54	64 603	128,55232	64 603		0,00		0,00	0
14.17	Армирование кладки стен и других конструкций (затягивание продухов)	т	0,044	247850,64	10 905	0,044	10 905		0,00		0,00	0
14.18	Армирование кладки стен и других конструкций (молниеприемная сетка)	т	14,062	168030,99	2 362 852	14,062	2 362 852		0,00		0,00	0
14.19	Устройство рулонных и мастичных кровель	м	6	7753,91	46 523	6,00	46 523		0,00		0,00	0
14.20	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	0,513756	563,89	290	0,513756	290		0,00		0,00	0
14.21	Установка разжелобков (ендовых)	м	65,07	2736,67	178 075	65,07	178 075		0,00		0,00	0
15	**Окна**											
15.1	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	68,1326	18999,78	1 294 504	68,1326	1 294 504		0,00		0,00	0
15.2	Установка деревянных подоконных досок	м2	68,1326	9392,29	639 921	68,1326	639 921		0,00		0,00	0

16	**Двери**										0,00	0
16.1	Установка блоков	м2	5,90134	33013,41	194 823	5,90134	194 823		0,00			
17	**Ворота**										0,00	0
17.1	Установка ворот	м2	123,48	32795,80	4 049 625	123,48	4 049 625					
18	**Потолок**								0,00		0,00	0
18.1	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	2,1712	225483,53	489 570	2,1712	489 570		0,00		0,00	0
18.2	Окраска поверхностей	м2	84,89392	563,89	47 871	84,89392	47 871		0,00		0,00	0
18.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	169,78784	502,54	85 326	169,78784	85 326		0,00		0,00	0
18.4	Монтаж кровельного покрытия	м2	1565,3	3677,29	5 756 065	1 565,30	5 756 065		0,00		0,00	0
18.5	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	1565,3	946,43	1 481 452	1 565,30	1 481 452					
19	**Стены и перегородки**								0,00		0,00	0
19.1	Улучшенная штукатурка	м2	1261,94	974,46	1 229 705	1 261,94	1 229 705		0,00		0,00	0
19.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	1261,94	313,39	395 485	1 261,94	395 485		0,00		0,00	0
19.3	Улучшенная окраска	м2	1261,94	279,39	352 575	1 261,94	352 575					
20	**Откосы**								0,00		0,00	0
20.1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	63,8	6191,29	395 004	63,80	395 004		0,00		0,00	0
20.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	52,3	579,81	30 324	52,30	30 324		0,00		0,00	0
20.3	Улучшенная окраска	м2	52,3	279,39	14 612	52,30	14 612					
21	**Полы**								0,00		0,00	0
21.1	Подстилающие бетонные слои	м3	312,56	24264,04	7 583 969	312,56	7 583 969		0,00		0,00	0
21.2	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	9,673732	166342,07	1 609 149	9,673732	1 609 149		0,00		0,00	0
21.3	Цементные стяжки толщиной 20 мм	м2	3125,6	987,48	3 086 477	3 125,60	3 086 477		0,00		0,00	0
21.4	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	3125,6	776,42	2 426 770	3 125,60	2 426 770		0,00		0,00	0
21.5	Бетонные покрытия толщиной 30 мм	м2	1562,8	1559,17	2 436 678	1 562,80	2 436 678		0,00		0,00	0
21.6	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	м2	1562,8	745,81	1 165 555	1 562,80	1 165 555					
22	**Наружная отделка**								0,00		0,00	0
22.1	Наружная облицовка отдельными плитками	м2	72,8	2415,73	175 865	72,80	175 865		0,00		0,00	0
22.2	Торцевые (ветровые) планки кровель	м	250	1523,42	380 854	250,00	380 854		0,00		0,00	0
22.3	Карнизные планки кровель	м	250	1402,55	350 636	250,00	350 636		0,00		0,00	0
22.4	Устройство мелких покрытий	м2	12,4	6272,76	77 782	12,40	77 782		0,00		0,00	0
22.5	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	1313,77	718,38	943 782	1 313,77	943 782					
23	**Приямок П1**								0,00		0,00	0
23.1	Щебеночные покрытия	м2	2,61	1878,82	4 904	2,61	4 904		0,00		0,00	0
23.2	Устройство стен и днищ	м3	0,7	24316,22	17 021	0,70	17 021		0,00		0,00	0
23.3	Установка закладных деталей	т	0,07083	160637,91	11 378	0,07083	11 378		0,00		0,00	0
23.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,117876	502,54	2 572	5,117876	2 572		0,00		0,00	0
23.5	Монтаж лотков, решеток, затворов	т	0,0278	433180,05	12 042	0,0278	12 042		0,00		0,00	0
23.6	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	3,325	338,44	1 125	3,325	1 125		0,00		0,00	0
23.7	Гидроизоляция боковая	м2	5,965	559,74	3 339	5,965	3 339					
24	**Приямок П2**								0,00		0,00	0
24.1	Щебеночные покрытия	м2	3,9	1878,82	7 327	3,90	7 327		0,00		0,00	0
23.2	Устройство стен и днищ	м3	2,8	24316,22	68 085	2,80	68 085		0,00		0,00	0
23.3	Установка закладных деталей	т	0,22858	160637,91	36 719	0,22858	36 719		0,00		0,00	0
23.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	14,551212	502,54	7 313	14,551212	7 313		0,00		0,00	0
23.5	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	8,21842	548,63	4 509	8,21842	4 509		0,00		0,00	0
23.6	Монтаж лотков, решеток, затворов	т	0,03464	433180,05	15 005	0,03464	15 005		0,00		0,00	0
23.7	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	4,25	338,44	1 438	4,25	1 438		0,00		0,00	0
23.8	Гидроизоляция боковая	м2	24,949	559,74	13 965	24,949	13 965					
25	**Приямок П3**								0,00		0,00	0
25.1	Щебеночные покрытия	м2	1,1	1878,82	2 067	1,10	2 067		0,00		0,00	0
25.2	Устройство стен и днищ	м3	1,1	24316,22	26 748	1,10	26 748		0,00		0,00	0
25.3	Установка закладных деталей	т	0,25252	160637,91	40 564	0,25252	40 564		0,00		0,00	0
25.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,712824	502,54	6 891	13,712824	6 891		0,00		0,00	0
23.5	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	11,3844	548,63	6 246	11,3844	6 246		0,00		0,00	0
25.6	Монтаж лотков, решеток, затворов	т	0,00956	433180,05	4 141	0,00956	4 141		0,00		0,00	0

25.7	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	0,925	826,43	764	0,925	764		0,00		0,00	0
25.8	Гидроизоляция боковая	м2	2,956	559,74	1 655	2,956	1 655		0,00		0,00	0
26	**Приямок П4**											
26.1	Щебеночные покрытия	м2	1,1	1878,82	2 067	1,10	2 067		0,00		0,00	0
26.2	Устройство стен и днищ	м3	1	24316,22	24 316	1,00	24 316		0,00		0,00	0
26.3	Установка закладных деталей	т	0,25252	160637,91	40 564	0,25252	40 564		0,00		0,00	0
26.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	13,712824	24316,22	333 444	13,712824	333 444		0,00		0,00	0
26.5	Окраска огрунтованных поверхностей	м2	11,3844	502,54	5 721	11,3844	5 721		0,00		0,00	0
26.6	Монтаж лотков, решеток, затворов	т	0,00956	433180,05	4 141	0,00956	4 141		0,00		0,00	0
26.7	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	0,925	826,43	764	0,925	764		0,00		0,00	0
26.8	Гидроизоляция боковая	м2	2,83	559,74	1 584	2,83	1 584		0,00		0,00	0
27	**Лоток Л-1**											
27.1	Щебеночные покрытия	м2	10,22	1878,82	19 202	10,22	19 202		0,00		0,00	0
27.2	Устройство стен, днищ и перекрытий	м3	3,8	24316,22	92 402	3,80	92 402		0,00		0,00	0
27.3	Установка закладных деталей	т	0,29879	160637,91	47 997	0,29879	47 997		0,00		0,00	0
27.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	19,972992	502,54	10 037	19,972992	10 037		0,00		0,00	0
27.5	Монтаж лотков, решеток, затворов	т	0,1584	433180,05	68 616	0,1584	68 616		0,00		0,00	0
27.6	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	14,25	826,43	11 777	14,25	11 777		0,00		0,00	0
27.7	Гидроизоляция боковая	м2	10,6212	559,74	5 945	10,6212	5 945		0,00		0,00	0
28	**Лоток Л-2**											
28.1	Щебеночные покрытия	м2	27,64	1878,82	51 931	27,64	51 931		0,00		0,00	0
28.2	Устройство стен, днищ и перекрытий	м3	12	24316,22	291 795	12,00	291 795		0,00		0,00	0
28.3	Установка закладных деталей	т	0,80032	160637,91	128 562	0,80032	128 562		0,00		0,00	0
28.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	53,504868	502,54	26 889	53,504868	26 889		0,00		0,00	0
28.5	Монтаж лотков, решеток, затворов	т	0,43307	433180,05	187 597	0,43307	187 597		0,00		0,00	0
28.6	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	38,9595	826,43	32 197	38,9595	32 197		0,00		0,00	0
28.7	Гидроизоляция боковая	м2	37,579	559,74	21 035	37,579	21 035		0,00		0,00	0
29	**Лоток Л-3**											
29.1	Щебеночные покрытия	м2	21,64	1878,82	40 658	21,64	40 658		0,00		0,00	0
29.2	Устройство стен, днищ и перекрытий	м3	8,9	24316,22	216 414	8,90	216 414		0,00		0,00	0
29.3	Установка закладных деталей	т	0,31796	160637,91	51 076	0,31796	51 076		0,00		0,00	0
29.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	21,250742	502,54	10 679	21,250742	10 679		0,00		0,00	0
29.5	Монтаж лотков, решеток, затворов	т	0,33803	433180,05	146 428	0,33803	146 428		0,00		0,00	0
29.6	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	30,4095	826,43	25 131	30,4095	25 131		0,00		0,00	0
29.7	Гидроизоляция боковая	м2	27,1096	559,74	15 174	27,1096	15 174		0,00		0,00	0
30	**Лоток Л-4**											
30.1	Щебеночные покрытия	м2	22,22	1878,82	41 747	22,22	41 747		0,00		0,00	0
30.2	Устройство стен, днищ и перекрытий	м3	9,2	24316,22	223 709	9,20	223 709		0,00		0,00	0
30.3	Установка закладных деталей	т	0,32668	160637,91	52 477	0,32668	52 477		0,00		0,00	0
30.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	21,847596	502,54	10 979	21,847596	10 979		0,00		0,00	0
30.5	Монтаж лотков, решеток, затворов	т	0,34721	433180,05	150 404	0,34721	150 404		0,00		0,00	0
30.6	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	31,236	826,43	25 814	31,236	25 814		0,00		0,00	0
30.7	Гидроизоляция боковая	м2	26,8	559,74	15 001	26,80	15 001		0,00		0,00	0
31	**Подпольный канал 300х200**											
31.1	Щебеночные покрытия	м2	9,72	1878,82	18 262	9,72	18 262		0,00		0,00	0
31.2	Устройство стен, днищ и перекрытий	м3	3,2	24316,22	77 812	3,20	77 812		0,00		0,00	0
31.3	Установка панелей перекрытий	шт	14	25742,41	360 394	14,00	360 394		0,00		0,00	0
31.4	Гидроизоляция боковая	м2	2,64	559,74	1 478	2,64	1 478		0,00		0,00	0
32	**Стремянка**											
32.1	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок	т	0,0742	417784,16	31 000	0,0742	31 000		0,00		0,00	0
32.2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	6,5296	502,54	3 281	6,5296	3 281		0,00		0,00	0
33	**Пандус**											
33.1	Подстилающие слои песчаные	м3	6,909	3233,40	22 340	6,909	22 340		0,00		0,00	0
33.2	Подстилающие слои гравийные	м3	6,909	2643,72	18 265	6,909	18 265		0,00		0,00	0
33.3	Бетонная подготовка	м3	13,79	14137,20	194 952	13,79	194 952		0,00		0,00	0
33.4	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	20,72	26875,63	556 863	20,72	556 863		0,00		0,00	0

34	**Отмостка**											
34.1	Щебеночное основание	м3	28,776	1878,82	54 065	28,776	54 065		0,00		0,00	0
34.2	Асфальтобетонные жесткие покрытия, толщиной 25мм	м2	191,84	1506,75	289 055	191,84	289 055		0,00		0,00	0
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Распределительные трубопроводы**											
1.1	Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø108х2,5	м	243	3361,55	816 856	243,00	816 856		0,00		0,00	0
1.2	Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø57х2,2	м	32	2752,64	88 084	32,00	88 084		0,00		0,00	0
1.3	Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø45х2,0	м	536	1523,42	816 551	536,00	816 551		0,00		0,00	0
1.4	Шкаф пожарный металлический, для крана, рукава и огнетушителя, двухдверный, навесной 810х650х230 ШПК-315	шт	6	108006,11	648 037	6,00	648 037		0,00		0,00	0
2	**Подводящие трубопроводы**											
2.1	Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø219х3,0	м	19,5	5981,91	116 647	19,50	116 647		0,00		0,00	0
2.2	Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø159х2,8	м	2,6	4296,58	11 171	2,60	11 171		0,00		0,00	0
2.3	Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø89х2,5	м	4,6	3192,79	14 687	4,60	14 687		0,00		0,00	0
2.4	Монтаж труб стальных электросварных прямошовных ГОСТ 10704-91 Ø36х2,0	м	7,5	2602,12	19 516	7,50	19 516		0,00		0,00	0
3	**Канализация К3**											
3.1	Трубы ID 100 SN8 PP (в футляре) ГОСТ Р 54475	м	13	2166,53	28 165	13,00	28 165		0,00		0,00	0
3.2	Трубы ID 100 SN8 PP (на выпуск) ГОСТ Р 54475	м	8	1990,08	15 921	8,00	15 921		0,00		0,00	0
4	**Отопление**											
4.1	Агрегат воздушного отопления, 60 кВт, АВО-72П;	шт	6	278755,49	1 672 533	6,00	1 672 533		0,00		0,00	0
4.2	Труба стальная электросварная, Ø57х3,0;	м	112	2562,67	287 019	112,00	287 019		0,00		0,00	0
4.3	Труба стальная электросварная, Ø76х3,0;	м	85,5	3666,05	313 447	85,50	313 447		0,00		0,00	0
4.4	Труба стальная электросварная, Ø89х3,0;	м	26,3	3956,77	104 063	26,30	104 063		0,00		0,00	0
4.5	Труба стальная электросварная, Ø108х4,0;	м	126,4	4426,00	559 446	126,40	559 446		0,00		0,00	0
5	**Тепловой узел**											
5.1	Труба стальная электросварная, Ø76х3,0;	м	12	74966,62	899 599	12,00	899 599		0,00		0,00	0
5.2	Труба стальная электросварная, Ø108х4,0;	м	6	102010,28	612 062	6,00	612 062		0,00		0,00	0
6	**Вентиляция**											
6.1	**Приточная установка П1**											
6.1.1	Приточная установка в комплекте, ПКЦКП-10-У3	компл.	1	839221,95	839 222	1,00	839 222		0,00		0,00	0
6.2	**Вытяжные установки**											
6.2.1	Вентилятор канальный прямоугольный взрывозащищенный в комплекте с эл. двигателем, N=1.85 кВт, n=690 об/мин, H=240Па., KE 90-50/45-8D;	компл.	1	216183,08	216 183	1,00	216 183		0,00		0,00	0
6.2.2	Вентилятор канальный прямоугольный взрывозащищенный в комплекте с эл. двигателем, N=3.75 кВт, n=930 об/мин, H=180Па., KE 90-50/45-6D;	компл.	1	218168,86	218 169	1,00	218 169		0,00		0,00	0
6.3	**Материалы приточных и вытяжных установок**											
6.3.1	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 100х200 толщина стали 0.5мм;	м	1	5041,20	5 041	1,00	5 041		0,00		0,00	0
6.3.2	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 150х200 толщина стали 0.5мм;	м	90	5041,20	453 708	90,00	453 708		0,00		0,00	0
6.3.3	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 250х200 толщина стали 0.5мм;	м	63	5041,20	317 596	63,00	317 596		0,00		0,00	0
6.3.4	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 250х250 толщина стали 0.5мм;	м	32	5041,20	161 319	32,00	161 319		0,00		0,00	0
6.3.5	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 250х300 толщина стали 0.7мм;	м	9	5041,20	45 371	9,00	45 371		0,00		0,00	0
6.3.6	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 300х300 толщина стали 0.7мм;	м	27	5041,20	136 113	27,00	136 113		0,00		0,00	0
6.3.7	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 400х300 толщина стали 0.7мм;	м	18	5041,20	90 742	18,00	90 742		0,00		0,00	0
6.3.8	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 400х400 толщина стали 0.7мм;	м	30	5041,20	151 236	30,00	151 236		0,00		0,00	0
6.3.9	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 500х400 толщина стали 0.7мм;	м	4	5041,20	20 165	4,00	20 165		0,00		0,00	0
6.3.10	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 500х500 толщина стали 0.7мм;	м	10	5041,20	50 412	10,00	50 412		0,00		0,00	0

6.3.11	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, 600х600 толщина стали 0.7мм;	м	9	5041,20	45 371	9,00	45 371		0,00		0,00	0
6.3.12	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, Ø400 толщина стали 0.6мм;	м	3	5041,20	15 124	3,00	15 124		0,00		0,00	0
6.3.13	Воздуховод стальной неоцинкованный класса П (плотные) ГОСТ 14918-80, Ø500 толщина стали 0.7мм;	м	3	5041,20	15 124	3,00	15 124		0,00		0,00	0
7	**Теплоснабжение установки П1**											
7.1	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø76х3,0	м	65	14201,44	923 094	65,00	923 094		0,00		0,00	0
8	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	9	2211,78	19 906	9,00	19 906		0,00		0,00	0
8.2	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	2	97833,68	195 667	2,00	195 667		0,00		0,00	0
8.3	Монтаж светильников	шт	82	7731,54	633 986	82,00	633 986		0,00		0,00	0
8.4	Монтаж источников света	шт	41	1214,10	49 778	41,00	49 778		0,00		0,00	0
8.5	Монтаж электроустановочных изделий	шт	28	15003,59	420 100	28,00	420 100		0,00		0,00	0
8.6	Монтаж кабелей и проводов	км	2,315	206402,16	477 821	2,32	477 821		0,00		0,00	0
8.7	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	2135	120,87	258 057	2 135,00	258 057		0,00		0,00	0
8.8	Монтаж монтажных изделий	шт	22	1140,28	25 086	22,00	25 086		0,00		0,00	0
8.9	Монтаж изделий для прокладки кабелей	шт	760	1483,73	1 127 637	760,00	1 127 637		0,00		0,00	0
8.10	Монтаж заземления и мониезащиты	м	305	2912,09	888 189	305,00	888 189		0,00		0,00	0
9	**Оборудование контроля и управления системой автоматического пожаротушения бокса**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	шт	11	10545,99	116 006	11,00	116 006		0,00		0,00	0
9.2	Монтаж кабелей и проводов	м	30	1279,40	38 382	30,00	38 382		0,00		0,00	0
9.3	Металлический рукав	м	30	745,74	22 372	30,00	22 372		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1200				**170 380 739**		**170 380 739**		**0,00**		**0,00**	**0**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А. Касымханов

Куратор Е. Шералиев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е. Шералиев

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" У. Керимов

Руководитель РГУ
"Павлодаржоллаборатория" КДГИ
МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик
ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Усненка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.		
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ № 1300 - Склад ТМЦ с талью с Q=5тн.											
А.	Архитектурно-строительная часть.											
1	Земляные работы	м3	1680,74	429,88	722 509,13	1 680,74	722 509,13		0,00		0,00	0,00
2	Фундаменты											
2.1	Щебеночное основание под фундамент	м3	17,352	4 196,85	72 823,73	17,352	72 823,73		0,00		0,00	0,00
2.2	Бетонная подготовка	м3	13,44	18 698,33	251 305,49	13,44	251 305,49		0,00		0,00	0,00
2.3	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	32,51	24 059,93	782 188,18	32,51	782 188,18		0,00		0,00	0,00
2.4	Ж/бетонные фундаменты общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,45	25 861,57	63 360,84	2,45	63 360,84		0,00		0,00	0,00
2.5	Гидроизоляция боковая	м2	135	786,79	106 217,16	135,00	106 217,16		0,00		0,00	0,00
2.6	Трубопровод из стальных электросварных труб диам. 300мм	м	1,6	6 262,42	10 019,88	1,60	10 019,88		0,00		0,00	0,00
3	Стены из ФБС											
3.1	Блоки стен подвала	шт	244	13 831,50	3 374 886,29	244,00	3 374 886,29		0,00		0,00	0,00
3.2	Монолитные заделки стен подвала	м3	5,3	22 294,77	118 162,29	5,30	118 162,29		0,00		0,00	0,00
3.3	Армирование стен	т	0,085	161 187,82	13 700,96	0,085	13 700,96		0,00		0,00	0,00
3.4	Гидроизоляция горизонтальная	м2	58,78	1 791,18	105 285,32	58,78	105 285,32		0,00		0,00	0,00
3.5	Гидроизоляция боковая	м2	145	787,80	114 230,60	145,00	114 230,60		0,00		0,00	0,00
3.6	Керамзитовая тепло и звукоизоляция	м3	16,65	22 071,28	367 486,74	16,65	367 486,74		0,00		0,00	0,00
4	Приямок монолитный											
4.1	Щебеночное основание	м3	2,300	4 196,85	9 652,75	2,30	9 652,75		0,00		0,00	0,00
4.2	Стены и днища прямоугольных сооружений	м3	1,530	30 947,38	47 349,49	1,530	47 349,49		0,00		0,00	0,00
4.3	Мелкие конструкции (подколонники, сливы, парапеты)	шт	1	10 127,97	10 127,97	1,00	10 127,97		0,00		0,00	0,00
5	Стены и перегородки											
5.1	Кладка наружных стен	м3	221,25	23 409,97	5 179 454,86	221,25	5 179 454,86		0,00		0,00	0,00
5.2	Минераловатные плиты	м2	328,9	3 657,38	1 202 913,06	328,90	1 202 913,06		0,00		0,00	0,00
5.3	Армирование кладки наружних стен	т	2,454	113 754,42	279 153,34	2,45	279 153,34		0,00		0,00	0,00
5.4	Полиэтиленовая пленка	м2	328,900	127,26	41 854,28	328,90	41 854,28		0,00		0,00	0,00
5.5	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	394,5744	741,52	292 586,63	394,5744	292 586,63		0,00		0,00	0,00
5.6	Кладка внутренних стен	м3	52,02	21 914,35	1 139 984,50	52,02	1 139 984,50		0,00		0,00	0,00
5.7	Армирование внутренних стен	т	1,278	113 754,42	145 378,14	1,278	145 378,14		0,00		0,00	0,00
5.8	Кладка кирпичных столбов	м3	2,548	23 945,90	61 014,15	2,548	61 014,15		0,00		0,00	0,00
5.9	Бетонная подготовка	м3	0,55	15 989,02	8 793,96	0,55	8 793,96		0,00		0,00	0,00
5.10	Армирование надбетонок	т	0,096	149 922,03	14 392,51	0,096	14 392,51		0,00		0,00	0,00
5.11	Гидроизоляция горизонтальная	м2	0,8	1 790,24	1 432,19	0,80	1 432,19		0,00		0,00	0,00
5.12	Кладка перегородок	м2	15,9	3 420,84	54 391,40	15,90	54 391,40		0,00		0,00	0,00
5.13	Теплоизоляция	м3	0,8181	31 635,04	25 880,63	0,8181	25 880,63		0,00		0,00	0,00
6	Перемычки											
6.1	Перемычки массой до 0,3т	шт	50,000	14 187,81	709 390,37	50,00	709 390,37		0,00		0,00	0,00
6.2	Стальные крепежные элементы	т	1,07238	220 367,41	236 317,61	1,07238	236 317,61		0,00		0,00	0,00
6.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,036	505,83	18,21	0,036	18,21		0,00		0,00	0,00
6.4	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	0,036	548,98	19,76	0,036	19,76		0,00		0,00	0,00
6.5	Опорные подушки ОП-1 и ОП-2	м3	0,26	42 082,06	10 941,34	0,26	10 941,34		0,00		0,00	0,00
6.6	Закладные детали	т	0,11506	160 637,91	18 483,00	0,11506	18 483,00		0,00		0,00	0,00
6.7	Прогоны	т	0,994	344 952,63	342 882,91	0,994	342 882,91		0,00		0,00	0,00
6.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	29,702	505,83	15 024,12	29,702	15 024,12		0,00		0,00	0,00
6.9	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	29,702	548,98	16 305,71	29,702	16 305,71		0,00		0,00	0,00
6.10	Оштукатуривание по сетке	м2	22,512	4 658,48	104 871,71	22,512	104 871,71		0,00		0,00	0,00
6.11	Трубопровод отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	2,6	3 516,66	9 143,31	2,60	9 143,31		0,00		0,00	0,00
7	Перекрытие											

7.1	Плиты перекрытия	шт	32	69 714,21	2 230 854,72	32,00	2 230 854,72		0,00		0,00	0,00
7.2	Стальные крепежные элементы	т	0,0409	145 162,54	5 937,15	0,0409	5 937,15		0,00		0,00	0,00
7.3	Покрытие анкеров цементным раствором толщиной 15 мм	м2	0,714	5 062,85	3 614,87	0,7140	3 614,87		0,00		0,00	0,00
7.4	Монолитные участки	м3	0,6	61 629,33	36 977,60	0,60	36 977,60		0,00		0,00	0,00
7.5	Металлические балки	т	0,576	403 511,43	232 422,58	0,576	232 422,58		0,00		0,00	0,00
7.6	Утепление покрытий и засыпка керамзитом	м3	0,728	26 910,63	19 590,94	0,728	19 590,94		0,00		0,00	0,00
7.7	Заделка пустот бетоном В15	м3	1,5	22 155,66	33 233,48	1,50	33 233,48		0,00			
8	**Перекрытие на отм +2,7м**										0,00	0,00
8.1	Прогоны	т	0,1214	344 952,63	41 877,25	0,1214	41 877,25		0,00		0,00	0,00
8.2	Профнастил	м2	8,35	3 670,70	30 650,35	8,35	30 650,35		0,00		0,00	0,00
8.3	Теплоизоляция покрытий	м3	0,888	31 806,74	28 244,39	0,8880	28 244,39		0,00		0,00	0,00
8.4	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	8,88	2 953,33	26 225,55	8,88	26 225,55		0,00		0,00	0,00
8.5	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	7,84	6 470,48	50 728,55	7,84	50 728,55		0,00			
9	**Подкрановые балки**										0,00	0,00
9.1	Подкрановые балки	т	0,964	272 264,85	262 463,32	0,964	262 463,32		0,00		0,00	0,00
9.2	Стальные крепежные элементы	т	0,181	346 690,12	62 750,91	0,181	62 750,91		0,00		0,00	0,00
9.3	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	38,5664	503,55	19 420,03	38,5664	19 420,03		0,00		0,00	0,00
9.4	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	38,5664	548,98	21 172,06	38,5664	21 172,06		0,00			
10	**Чердак**										0,00	0,00
10.1	Пароизоляция	м2	301,048	131,00	39 435,92	301,048	39 435,92		0,00		0,00	0,00
10.2	Утепление покрытий	м2	301,048	4 840,45	1 457 206,74	301,048	1 457 206,74		0,00		0,00	0,00
10.3	Примыкание к стенам и парапетам из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	72	3 385,28	243 739,86	72,00	243 739,86		0,00		0,00	0,00
10.4	Цементно-песчаная стяжка толщиной 15мм	м2	301,048	1 381,31	415 841,63	301,048	415 841,63		0,00		0,00	0,00
10.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,2137441	158 132,05	33 799,79	0,2137441	33 799,79		0,00		0,00	0,00
10.6	Устройство деформационных швов	м	460,96	2 650,92	1 221 970,33	460,96	1 221 970,33		0,00		0,00	0,00
10.7	Кладка столбиков из кирпича на кровле под стойки	м3	0,603592	23 840,58	14 389,98	0,603592	14 389,98		0,00			
11	**Чердачной перекрытие**										0,00	0,00
11.1	Армирование кладки	т	0,148	249 675,89	36 952,03	0,148	36 952,03		0,00		0,00	0,00
11.2	Стропилы и обрешотка	м3	3,54	48 587,37	171 999,28	3,54	171 999,28		0,00		0,00	0,00
11.3	Прогоны по ферме	м3	2,1	47 020,62	98 743,30	2,10	98 743,30		0,00		0,00	0,00
11.4	Элементы каркаса из брусьев	м3	4,129	51 407,78	212 262,73	4,129	212 262,73		0,00		0,00	0,00
11.5	Огнезащита деревянных конструкций	м3	9,42	4 246,41	40 001,14	9,42	40 001,14		0,00		0,00	0,00
11.6	Настил по фермам	м2	77,6	1 491,49	115 739,42	77,60	115 739,42		0,00		0,00	0,00
11.7	Огнезащита настила	м2	77,6	57,01	4 424,29	77,60	4 424,29		0,00		0,00	0,00
11.8	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	65,6	193,85	12 716,41	65,60	12 716,41		0,00		0,00	0,00
11.9	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	398	878,02	349 450,46	398,00	349 450,46		0,00		0,00	0,00
11.10	Стальные крепежные элементы	т	0,432	393 100,41	169 819,38	0,432	169 819,38		0,00		0,00	0,00
11.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	15,2008	505,83	7 689,00	15,2008	7 689,00		0,00		0,00	0,00
11.12	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	15,2008	548,98	8 344,89	15,2008	8 344,89		0,00		0,00	0,00
11.13	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	382,5	2 748,08	1 051 139,38	382,50	1 051 139,38		0,00		0,00	0,00
11.14	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	15,5	4 059,40	62 920,70	15,50	62 920,70		0,00		0,00	0,00
11.15	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм (10мм)	шт	4	1 799,59	7 198,36	4,00	7 198,36		0,00		0,00	0,00
11.16	Армирование кладки	т	1,864	236 448,63	440 740,25	1,864	440 740,25		0,00			
12	**Трубчатый снеголержатель**										0,00	0,00
12.1	Снегодержатель	м	51,9	3 898,16	202 314,76	51,90	202 314,76		0,00			
13	**Вентшахты ВШ-1, ВШ-2**										0,00	0,00
13.1	Армированные перегородки	м2	31,17	5 633,79	175 605,09	31,17	175 605,09		0,00		0,00	0,00
13.2	Гидроизоляция боковая	м2	34,37	697,85	23 985,17	34,37	23 985,17		0,00		0,00	0,00
13.3	Теплоизоляция	м3	2,92	17 315,05	50 559,95	2,92	50 559,95		0,00		0,00	0,00
13.4	Оштукатуривание по сетке	м2	38,63	2 377,94	91 859,89	38,63	91 859,89		0,00		0,00	0,00
13.5	Стальные крепежные элементы	т	0,11352	355 559,40	40 363,10	0,11352	40 363,10		0,00		0,00	0,00
13.6	Листовые конструкции	т	0,05326	188 533,44	10 041,29	0,05326	10 041,29		0,00		0,00	0,00
13.7	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,8158	505,83	2 435,97	4,8158	2 435,97		0,00		0,00	0,00
13.8	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	4,8158	548,98	2 643,76	4,8158	2 643,76		0,00			
14	**Полы Тип-1**											

14.1	Бетон В7,5	м3	47,6016	15 259,28	726 366,32	47,6016	726 366,32		0,00		0,00	0,00
14.2	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	595,2	1 009,08	600 604,49	595,20	600 604,49		0,00		0,00	0,00
14.3	Гидроизоляция	м2	595,2	1 762,05	1 048 774,04	595,20	1 048 774,04		0,00		0,00	0,00
14.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	595,2	568,93	338 628,16	595,20	338 628,16		0,00		0,00	0,00
14.5	Бетонное покрытие толщиной 30мм	м2	595,2	1 220,10	726 203,81	595,20	726 203,81		0,00		0,00	0,00
14.6	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	м2	595,2	748,02	445 224,02	595,20	445 224,02		0,00		0,00	0,00
15	**Полы Тип-2**											
15.1	Бетон В7,5	м3	2,0016	15 259,28	30 542,98	2,0016	30 542,98		0,00		0,00	0,00
15.2	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	25,02	570,14	14 264,91	25,02	14 264,91		0,00		0,00	0,00
15.3	Гидроизоляция	м2	25,02	1 304,48	32 638,12	25,02	32 638,12		0,00		0,00	0,00
15.4	Цементная стяжка толщиной 20мм	м2	25,02	5 131,26	128 384,22	25,02	128 384,22		0,00		0,00	0,00
15.5	Линолеум	м2	25,02	2 111,80	52 837,24	25,02	52 837,24		0,00		0,00	0,00
16	**Окна ОК1 и ОК2**											
16.1	ПХВ глухих профилей	м2	12,578	20 066,39	252 395,03	12,578	252 395,03		0,00		0,00	0,00
16.2	Деревянные подоконные доски	м2	12,578	9 806,42	123 345,09	12,578	123 345,09		0,00		0,00	0,00
17	**Двери**											
17.1	Дверные блоки	м2	14,25	13 227,26	188 488,42	14,25	188 488,42		0,00		0,00	0,00
18	**Ворота**											
18.1	Ворота	м2	29,4	26 236,95	771 366,32	29,40	771 366,32		0,00		0,00	0,00
18.2	Электропривод для открывания и закрывания ворот	шт	2	81 319,66	162 639,32	2,00	162 639,32		0,00		0,00	0,00
19	**Внутренняя отделка**											
19.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	155,48	584,60	90 893,48	155,48	90 893,48		0,00		0,00	0,00
19.2	Выравнивание бетонных поверхностей	м2	269,09	1 345,53	362 069,04	269,09	362 069,04		0,00		0,00	0,00
19.3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	269,09	1 042,54	280 536,00	269,09	280 536,00		0,00		0,00	0,00
19.4	Оштукатуривание цементным раствором	м2	619,85	1 035,69	641 975,10	619,85	641 975,10		0,00		0,00	0,00
19.5	Окраска стен	м2	619,85	394,77	244 695,22	619,85	244 695,22		0,00		0,00	0,00
19.6	Керамические плинтуса	м	125,87	322,52	40 595,22	125,87	40 595,22		0,00		0,00	0,00
19.7	Поливинилхлоридные плинтуса	м	11	282,79	3 110,69	11,00	3 110,69		0,00		0,00	0,00
19.8	Установка и разборка лесов	м2	268,89	490,32	131 842,35	268,89	131 842,35		0,00		0,00	0,00
19.9	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов	м2	34,5	3 911,16	134 935,13	34,50	134 935,13		0,00		0,00	0,00
19.10	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	34,5	1 539,38	53 108,58	34,50	53 108,58		0,00		0,00	0,00
19.11	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	34,5	802,21	27 676,34	34,50	27 676,34		0,00		0,00	0,00
20	**Наружная отделка**											
20.1	Облицовка стен фасадов	м2	23	5 785,10	133 057,32	23,00	133 057,32		0,00		0,00	0,00
20.2	Торцевые планки из профлиста	м	20,5	3 728,72	76 438,73	20,50	76 438,73		0,00		0,00	0,00
20.3	Карнизные планки	м	52	1 490,12	77 486,48	52,00	77 486,48		0,00		0,00	0,00
20.4	Брандмауэры, парапеты	м2	5,572	3 594,17	20 026,69	5,572	20 026,69		0,00		0,00	0,00
21	**Пандус**											
21.1	Подготовка из песчано-гравийной смеси	м3	3	2 793,69	8 381,06	3,00	8 381,06		0,00		0,00	0,00
21.2	Бетонная подготовка	м3	3	14 137,20	42 411,61	3,00	42 411,61		0,00		0,00	0,00
21.3	Бетонное покрытие	м3	4,5	16 607,05	74 731,73	4,50	74 731,73		0,00		0,00	0,00
21.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1659	167 482,17	27 785,29	0,1659	27 785,29		0,00		0,00	0,00
22	**Жалюзийная решетка**											
22.1	Монтаж решетки	т	0,0403	433 192,69	17 457,67	0,0403	17 457,67		0,00		0,00	0,00
22.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,71932	505,83	1 375,51	2,71932	1 375,51		0,00		0,00	0,00
22.3	Окраска металлических огрунтовонных поверхностей	м2	2,71932	548,98	1 492,84	2,71932	1 492,84		0,00		0,00	0,00
23	**Отмоска**											
23.1	Подготовка из щебня	м3	10,248	2 700,80	27 677,81	10,248	27 677,81		0,00		0,00	0,00
23.2	Асфальтобетонные жесткиепокрытия толщиной 25мм	м2	68,32	1 637,26	111 857,78	68,32	111 857,78		0,00		0,00	0,00
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
1.1	Монтаж комплектных изделий	шт	2	17 624,66	35 249,32	2,00	35 249,32		0,00		0,00	0,00
1.2	Монтаж аппаратов управления до 1000В	шт	7	47 661,32	333 629,25	7,00	333 629,25		0,00		0,00	0,00
1.3	Монтаж светильников	шт	6	18 559,21	111 355,26	6,00	111 355,26		0,00		0,00	0,00
1.4	Монтаж источников света	шт	8	1 185,89	9 487,14	8,00	9 487,14		0,00		0,00	0,00
1.5	Монтаж электроустановочных изделий	шт	8	1 322,73	10 581,81	8,00	10 581,81		0,00		0,00	0,00

1.6	Монтаж кабелей и проводов	км	0,39	319 009,64	124 413,76	0,39	124 413,76		0,00		0,00	0,00
1.7	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	180	342,08	61 575,16	180,00	61 575,16		0,00		0,00	0,00
1.8	Монтаж монтажных изделий	шт	32	1 140,28	36 488,99	32,00	36 488,99		0,00		0,00	0,00
1.9	Монтаж заземления и молниезащиты	м	107	157,42	16 844,23	107,00	16 844,23		0,00		0,00	0,00
2	**Отопление**											
2.1	Радиатор чугунный секционный	секция	329	1 949,14	641 265,930	329,00	641 265,93		0,00		0,00	0,00
2.2	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф15х2,5	м	12,3	1 050,00	12 915,0	12,30	12 915,00		0,00		0,00	0,00
2.3	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф20х2,5	м	120	1 434,00	172 080,0	120,00	172 080,00		0,00		0,00	0,00
2.4	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф25х2,8	м	13,2	1 625,00	21 450,0	13,20	21 450,00		0,00		0,00	0,00
2.5	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф32х2,8	м	21,0	1 910,00	40 110,0	21,00	40 110,00		0,00		0,00	0,00
2.6	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ф40х3,0	м	43,3	2 100,00	90 930,0	43,30	90 930,00		0,00		0,00	0,00
	Тепловой узел											
2.7	Манометр технический показывающий верхний предел измерения	шт.	4	10 732,00	42 928,00	4,00	42 928,00		0,00		0,00	0,00
2.8	Термометр стеклянный, прямой комплектно с оправой, ТТП5.2.160-105 предел измерения 0-150°С	шт.	4	20 205,73	80 822,92	4,00	80 822,92		0,00		0,00	0,00
2.9	Контрольный кран для манометра	шт.	7	5 701,30	39 909,10	7,00	39 909,10		0,00		0,00	0,00
2.10	Регулятор постоянного перепада давлений	шт.	1	425 369,76	425 369,76	1,00	425 369,76		0,00		0,00	0,00
2.11	Труба стальная электросварная ф45х2,5	м	4,0	7 898,86	31 595,43	4,00	31 595,43		0,00		0,00	0,00
	Вентиляция											
2.12	Решетка регулируемая однорядная 300х300	шт.	7	3 971,95	27 803,65	7,00	27 803,65		0,00		0,00	0,00
2.13	Решетка регулируемая однорядная 250х250	шт.	1	1 938,00	1 938,00	1,00	1 938,00		0,00		0,00	0,00
2.14	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные)	м	17,6	3 455,22	60 811,87	17,60	60 811,87		0,00		0,00	0,00
2.15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	17,6	164,35	2 892,56	17,60	2 892,56		0,00		0,00	0,00
2.15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	35,2	165,21	5 815,36	35,20	5 815,36		0,00		0,00	0,00
2	**Пожарная сигнализация**											
2.1	Монтаж комплектных изделий	шт	3	19 529,38	58 588,13	3,00	58 588,13		0,00		0,00	0,00
2.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	18	9 073,35	163 320,33	18,00	163 320,33		0,00		0,00	0,00
2.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,165	410,50	67,73	0,165	67,73		0,00		0,00	0,00
2.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	25	342,08	8 552,11	25,00	8 552,11		0,00		0,00	0,00
2.5	Монтаж монтажных изделий	шт	7	4 378,68	30 650,75	7,00	30 650,75		0,00		0,00	0,00
В.	**Раздел ТХ**											
1.1	Стеллаж общепроизводственный	шт	78	58 838,49	4 589 402,29	78,00	4 589 402,29		0,00		0,00	0,00
1.2	Подтоварник ПТ-1	шт	6	28 646,14	171 876,81	6,00	171 876,81		0,00		0,00	0,00
1.3	Тележка платформенная ТП-300	шт	2	35 460,45	70 920,91	2,00	70 920,91		0,00		0,00	0,00
1.4	ПоддоныТаль электрическая, грузоподъемность 5 тонн, высота подъема 6	шт	2	404 248,71	808 497,42	2,00	808 497,42		0,00		0,00	0,00
1.5	Шкаф для одежды	шт	1	33 341,81	33 341,81	1,00	33 341,81		0,00		0,00	0,00
1.6	Шкаф для книг	шт	2	34 812,77	69 625,55	2,00	69 625,55		0,00		0,00	0,00
1.7	Стул подъемно-поворотный	шт	1	12 994,64	12 994,64	1,00	12 994,64		0,00		0,00	0,00
1.8	Стол: двухтумбовый	шт	1	34 322,45	34 322,45	1,00	34 322,45		0,00		0,00	0,00
1.9	Стул полумягкий	шт	2	3 432,25	6 864,49	2,00	6 864,49		0,00		0,00	0,00
1.10	Шкаф металлический (сейф)	шт	2	41 677,26	83 354,53	2,00	83 354,53		0,00		0,00	0,00
1.11	Установка компьютера	шт	1	1 856,38	1 856,38	1,00	1 856,38		0,00		0,00	0,00
1.12	Компьютер	шт	1	133 304,02	133 304,02	1,00	133 304,02		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300				**42 992 556**		**42 992 556**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А. Касымханов
Куратор Е. Шералиев
Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е. Шералиев
Расценки проверил А.Логвиненко
Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" У. Каримов

Руководитель РГУ
"Павлодарская лаборатория" КАД
МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ КУРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.			
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%	
ВЕДОМОСТЬ № 1400 - Склад для песка и противогололедных реагентов													
А.	Архитектурно-строительная часть.												
1	Земляные работы	м3	598,3	4 600,25	2 752 332	598,30	2 752 332		0,00		0,00	0,00	
2	Сваи С-1/18шт./												
2.1	Устройство свай	м3	14,4	90 741,75	1 306 681	14,40	1 306 681		0,00		0,00	0,00	
2.2	Засыпка песка в межтрубное пространство	м3	0,35325	8 780,16	3 102	0,35325	3 102		0,00		0,00	0,00	
3	Монолитный ростверк/18шт./												
3.1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,8	14 137,20	25 447	1,80	25 447		0,00		0,00	0,00	
3.2	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	4,68	27 737,38	129 811	4,68	129 811		0,00		0,00	0,00	
3.3	Установка стальных конструкций	1т	0,18864	284 244,64	53 620	0,18864	53 620		0,00		0,00	0,00	
3.4	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	846,72	559,74	473 944	846,72	473 944		0,00		0,00	0,00	
4	Фундаменты ФМ-1 /8шт./												
4.1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	14 137,20	5 655	0,40	5 655		0,00		0,00	0,00	
4.2	Устройство бетонных фундаментов	м3	3,04	27 820,57	84 575	3,04	84 575		0,00		0,00	0,00	
4.3	Анкерные болты	1т	0,06704	337 979,24	22 658	0,06704	22 658		0,00		0,00	0,00	
5	Стены из ФБС												
5.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	36	16 952,42	610 287	36,00	610 287		0,00		0,00	0,00	
5.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	20	19 579,63	391 593	20,00	391 593		0,00		0,00	0,00	
5.3	Блоки стен подвалов до 1,5т	шт	46	22 480,50	1 034 103	46,00	1 034 103		0,00		0,00	0,00	
5.4	Бетонные стены подвалов	м3	0,58	19 615,11	11 377	0,58	11 377		0,00		0,00	0,00	
5.5	Бетонные подстилающие слои	м3	70,42	14 828,21	1 044 203	70,42	1 044 203		0,00		0,00	0,00	
5.6	Бетонные покрытия	м2	704,2	3 758,50	2 646 737	704,20	2 646 737		0,00		0,00	0,00	
5.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	5,5632	172 043,29	957 111	5,5632	957 111		0,00		0,00	0,00	
5.8	Подливка под оборудование	м2	8,5	2 119,74	18 018	8,50	18 018		0,00		0,00	0,00	
5.9	Улучшенная штукатурка	м2	101	647,68	65 416	101,00	65 416		0,00		0,00	0,00	
5.10	Окраска внутри помещений	м2	101	513,13	51 826	101,00	51 826		0,00		0,00	0,00	
6	Навес												
6.1	Монтаж колонн цельного сечения	т	6,966	268 528,95	1 870 573	6,966	1 870 573		0,00		0,00	0,00	
6.2	Электродуговая сварка покрытий	т	6,966	9 834,08	68 504	6,966	68 504		0,00		0,00	0,00	
6.3	Монтаж колонн составного сечения	т	0,79	271 969,38	214 856	0,79	214 856		0,00		0,00	0,00	
6.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,79	9 834,08	7 769	0,79	7 769		0,00		0,00	0,00	
6.5	Монтаж ферм	т	8,827	373 837,79	3 299 866	8,827	3 299 866		0,00		0,00	0,00	
6.6	Электродуговая сварка покрытий	т	8,827	9 834,08	86 805	8,827	86 805		0,00		0,00	0,00	
6.7	Монтаж вертикальных связей в виде ферм	т	3,774	378 146,63	1 427 125	3,774	1 427 125		0,00		0,00	0,00	
6.8	Электродуговая сварка покрытий	т	3,774	9 834,08	37 114	3,774	37 114		0,00		0,00	0,00	
6.9	Монтаж связей и распорок	т	8,03	385 636,14	3 096 658	8,03	3 096 658		0,00		0,00	0,00	
6.10	Электродуговая сварка покрытий	т	8,03	9 834,08	78 968	8,03	78 968		0,00		0,00	0,00	
6.11	Монтаж прогонов	т	10,368	243 404,35	2 523 616	10,368	2 523 616		0,00		0,00	0,00	
6.12	Электродуговая сварка покрытий	т	10,368	9 834,08	101 960	10,368	101 960		0,00		0,00	0,00	
6.13	Монтаж рам	т	0,937	384 792,33	360 550	0,937	360 550		0,00		0,00	0,00	
6.14	Электродуговая сварка покрытий	т	0,937	9 834,08	9 215	0,937	9 215		0,00		0,00	0,00	
6.15	Монтаж прогонов стен	т	5,41	243 404,35	1 316 818	5,41	1 316 818		0,00		0,00	0,00	
6.16	Электродуговая сварка покрытий	т	5,41	9 834,08	53 202	5,41	53 202		0,00		0,00	0,00	
6.17	Монтаж ограждающих конструкций стен	м2	535	2 159,69	1 155 435	535,00	1 155 435		0,00		0,00	0,00	
6.18	Монтаж кровельного покрытия здания	м2	640	2 493,51	1 595 849	640,00	1 595 849		0,00		0,00	0,00	
6.19	Очистка щетками после сварки	м2	135,54854	595,23	80 682	135,5485	80 682		0,00		0,00	0,00	
6.20	Обеспылевание после сварки	м2	135,55	592,95	80 374	135,55	80 374		0,00		0,00	0,00	

6.21	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	135,55	505,83	68 565	135,55	68 565		0,00		0,00	0,00
6.22	Окраска металлических поверхностей	м2	2711	502,54	1 362 398	2 711,00	1 362 398		0,00		0,00	0,00
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
1.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	7	101 784,40	712 491	7,00	712 491		0,00		0,00	0,00
1.2	Монтаж светильников	шт	4	22 371,17	89 485	4,00	89 485		0,00		0,00	0,00
1.3	Монтаж источников света	шт	4	1 589,55	6 358	4,00	6 358		0,00		0,00	0,00
1.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	3	736,62	2 210	3,00	2 210		0,00		0,00	0,00
1.5	Монтаж кабелей и проводов	км	0,105	90 960 201,96	9 550 821	0,105	9 550 821		0,00		0,00	0,00
1.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	132	900,82	118 908	132,00	118 908		0,00		0,00	0,00
1.7	Монтаж монтажных изделий	шт	3	1 140,28	3 421	3,00	3 421		0,00		0,00	0,00
1.8	Монтаж заземления и молниезащиты	м	144	154,09	22 343	145,00	22 343		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400				**41 091 434**		**41 091 434**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А. Касымханов

Куратор Е. Шералиев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е. Шералиев

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" У. Каримов

Руководитель РГУ
"Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.		
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ № 1500 - Контрольно-пропускной пунк											
А.	Архитектурно-строительная часть.											
1	Земляные работы	м3	85,8	193,66	16 616	85,8	16 616		0,00		0,00	0,00
2	Фундаменты											
2.1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,3	14 137,20	18 378	1,3	18 378		0,00		0,00	0,00
2.2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	2,9	22 981,43	66 646	2,9	66 646		0,00		0,00	0,00
3	Стены из ФБС											
3.1	Блоки стен подвалов до 1т	шт	19	14 971,66	284 462	19,0	284 462		0,00		0,00	0,00
3.2	Блоки стен подвалов до 1,5т	шт	11	17 406,88	191 476	11,0	191 476		0,00		0,00	0,00
3.3	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,6	17 762,06	28 419	1,6	28 419		0,00		0,00	0,00
3.4	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1)	т	0,042	252 411,77	10 601	0,042	10 601		0,00		0,00	0,00
3.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения	м	1,2	5 983,71	7 180	1,2	7 180		0,00		0,00	0,00
3.6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м2	67,2	789,07	53 026	67,2	53 026		0,00		0,00	0,00
3.7	Гидроизоляция горизонтальная	м2	9,6	1 791,18	17 195	9,6	17 195		0,00		0,00	0,00
3.8	Устройство тепло- и звукоизоляции	м3	3,5	10 467,78	36 637	3,5	36 637		0,00		0,00	0,00
4	Стены и перегородки											
4.1	Кладка наружных стен толщиной 56 см	м3	25,36	23 148,16	587 037	25,36	587 037		0,00		0,00	0,00
4.2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм	м3	4,01	24 001,93	96 248	4,01	96 248		0,00		0,00	0,00
4.3	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами	м2	45,3	1 943,04	88 020	45,3	88 020		0,00		0,00	0,00
4.4	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2538	17 811,19	4 520	0,2538	4 520		0,00		0,00	0,00
4.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	152 940,85	1 529	0,01	1 529		0,00		0,00	0,00
4.6	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	м2	0,3384	1 790,24	606	0,3384	606		0,00		0,00	0,00
4.7	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	6,45	2 912,28	18 784	6,45	18 784		0,00		0,00	0,00
5	Перемычки											
5.1	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	10	11 808,75	118 087	10,0	118 087		0,00		0,00	0,00
5.2	Стальные крепежные элементе, арматурные стыковые накладки	т	0,003	220 368,39	661	0,003	661		0,00		0,00	0,00
5.3	Стальных крепежные элементы, монтажные изделия массой свыше 20 кг	т	0,068	283 628,09	19 287	0,068	19 287		0,00		0,00	0,00
5.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,006	505,83	1 015	2,006	1 015		0,00		0,00	0,00
5.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2,006	548,98	1 101	2,006	1 101		0,00		0,00	0,00
6	Перекрытие											
6.1	Установка панелей	шт	3	35 183,75	105 551	3,0	105 551		0,00		0,00	0,00
6.2	Пробивка отверстий в бетонных потолках	отверст.	2	1 039,94	2 080	2,0	2 080		0,00		0,00	0,00
7	Кровля											
7.1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора	м2	14,2	512,56	7 278	14,2	7 278		0,00		0,00	0,00
7.2	Оклеечная пароизоляция	м2	14,2	1 652,63	23 467	14,2	23 467		0,00		0,00	0,00
7.3	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,349	10 265,26	13 848	1,349	13 848		0,00		0,00	0,00
7.4	Выравнивающая цементно-песчаная стяжка (р-р М150)	м2	14,2	1 098,14	15 594	14,2	15 594		0,00		0,00	0,00
7.5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00994	203 745,38	2 025	0,00994	2 025		0,00		0,00	0,00
7.6	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	м2	14,2	4 323,28	61 391	14,2	61 391		0,00		0,00	0,00
7.7	Выравнивающая цементно-песчаная стяжка (р-р М100)	м2	14,2	695,57	9 877	14,2	9 877		0,00		0,00	0,00
7.8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора	м2	16,5	512,56	8 457	16,5	8 457		0,00		0,00	0,00
7.9	Устройство кровель плоских двухслойных	м2	16,5	1 600,95	26 416	16,5	26 416		0,00		0,00	0,00
7.10	Примыкания к стенам и парапетам кровель	м	11	1 908,83	20 997	11,0	20 997		0,00		0,00	0,00
7.11	Устройство мелких покрытий	м2	11,6	1 313,60	15 238	11,6	15 238		0,00		0,00	0,00
8	Вентшахта											
8.1	Кладка стен наружных	м3	0,26	22 176,18	5 766	0,26	5 766		0,00		0,00	0,00

8.2	Армирование кладки стен и других конструкций (С-1)	т	0,021	236 448,63	4 965	0,021	4 965		0,00		0,00	0,00
8.3	Гидроизоляция боковая оклеечная	м2	2,12	1 523,42	3 230	2,12	3 230		0,00		0,00	0,00
8.4	Теплоизоляция	м3	0,19	42 573,53	8 089	0,19	8 089		0,00		0,00	0,00
8.5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	1,42	9 840,62	13 974	1,42	13 974		0,00		0,00	0,00
8.6	Оштукатуривание по сетке	м2	1,93	2 383,19	4 600	1,93	4 600		0,00		0,00	0,00
8.7	Примыкания к стенам и парапетам кровель	м	3,64	1 908,83	6 948	3,64	6 948		0,00		0,00	0,00
8.8	Стальные крепежные элементы, арматурные стыковые накладки	т	0,0325	355 557,81	11 556	0,0325	11 556		0,00		0,00	0,00
8.9	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	т	0,006	228 801,91	1 373	0,0060	1 373		0,00		0,00	0,00
8.10	Монтаж площадок с настилом и ограждением	т	0,006	32 840,09	197	0,0060	197		0,00		0,00	0,00
8.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	1,5	505,83	759	1,5	759		0,00		0,00	0,00
8.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,5	548,98	823	1,5	823		0,00		0,00	0,00
9	**Пол тип 1-8,54м2**											
9.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,54	868,21	7 415	8,54	7 415		0,00		0,00	0,00
9.2	Подстилающие бетонные слои	м3	0,854	15 259,24	13 031	0,854	13 031		0,00		0,00	0,00
9.3	Гидроизоляция оклеечная (первый слой)	м2	8,54	1 232,53	10 526	8,54	10 526		0,00		0,00	0,00
9.4	Гидроизоляция оклеечная (последующий слой)	м2	8,54	985,66	8 418	8,54	8 418		0,00		0,00	0,00
9.5	Цементная стяжка	м2	8,54	1 829,01	15 620	8,54	15 620		0,00		0,00	0,00
9.6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0060634	158 134,15	959	0,0060634	959		0,00		0,00	0,00
9.7	Устройство покрытий из линолеума	м2	8,54	1 347,81	11 510	8,54	11 510		0,00		0,00	0,00
10	**Пол тип 2-2,03м2**											
10.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,03	868,21	1 762	2,03	1 762		0,00		0,00	0,00
10.2	Подстилающие бетонные слои	м3	0,203	14 137,20	2 870	0,203	2 870		0,00		0,00	0,00
10.3	Гидроизоляция оклеечная (первый слой)	м2	2,03	1 232,53	2 502	2,03	2 502		0,00		0,00	0,00
10.4	Гидроизоляция оклеечная (последующий слой)	м2	2,03	985,66	2 001	2,03	2 001		0,00		0,00	0,00
10.5	Цементная стяжка	м2	2,03	1 829,01	3 713	2,03	3 713		0,00		0,00	0,00
10.6	Устройство покрытий на цементном растворе	м3	2,03	2 139,17	4 343	2,03	4 343		0,00		0,00	0,00
11	**Окна ОК-1, ОК-2**											
11.1	Оконные блоки из ПХВ профилей глухие	м2	1,71	14 181,92	24 251	1,71	24 251		0,00		0,00	0,00
11.2	Оконные блоки из ПХВ профилей поворотные	м2	1,3	13 906,87	18 079	1,3	18 079		0,00		0,00	0,00
11.3	Установка деревянных подоконных досок	м2	3,01	5 552,42	16 713	3,01	16 713		0,00		0,00	0,00
12	**Двери**											
12.1	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах	м2	3,6	14 712,15	52 964	3,6	52 964		0,00		0,00	0,00
12.2	Блоки в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах	м2	1,39	11 140,54	15 485	1,39	15 485		0,00		0,00	0,00
13	**Внутренняя отделка потолков**											
13.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	7,16	1 039,94	7 446	7,16	7 446		0,00		0,00	0,00
13.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	10,57	1 274,83	13 475	10,57	13 475		0,00		0,00	0,00
13.3	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	м2	10,57	892,41	9 433	10,57	9 433		0,00		0,00	0,00
14	**Внутренняя отделка стен**											
14.1	Оштукатуривание улучшенное	м2	28,6	775,39	22 176	28,6	22 176		0,00		0,00	0,00
14.2	Оштукатуривание простое	м2	13,9	2 200,05	30 581	13,9	30 581		0,00		0,00	0,00
14.3	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	м2	42,5	2 234,95	94 985	42,5	94 985		0,00		0,00	0,00
14.4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	28,6	795,92	22 763	28,6	22 763		0,00		0,00	0,00
14.5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	28,6	794,91	22 734	28,6	22 734		0,00		0,00	0,00
14.6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	13,9	2 346,70	32 619	13,9	32 619		0,00		0,00	0,00
14.7	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,7	322,52	1 516	4,7	1 516		0,00		0,00	0,00
14.8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	12	282,79	3 393	12,0	3 393		0,00		0,00	0,00
15	**Наружная отделка**											
15.1	Устройство карнизных планок кровель	м	18,8	1 402,55	26 368	18,8	26 368		0,00		0,00	0,00
15.2	Устройство мелких покрытий	м2	0,8785	8 346,05	7 332	0,8785	7 332		0,00		0,00	0,00
16	**Козырек К-1**											
16.1	Изготовление решетчатых конструкций	т	0,193	212 176,16	40 950	0,193	40 950		0,00		0,00	0,00
16.2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	0,193	31 619,92	6 103	0,193	6 103		0,00		0,00	0,00
16.3	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/	т	0,193	5 594,22	1 080	0,193	1 080		0,00		0,00	0,00
16.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	9,7128	505,83	4 913	9,7128	4 913		0,00		0,00	0,00

16.5	Окраска металлических поверхностей	м2	9,7128	500,90	4 865	9,7128	4 865		0,00		0,00	0,00
16.6	Монтаж кровельного покрытия	м2	4,19	2 303,37	9 651	4,19	9 651		0,00		0,00	0,00
16.7	Облицовка каркасов потолков (козырьков)	м2	11,76	2 278,28	26 793	11,76	26 793		0,00		0,00	0,00
17	**Отмостка**											
17.1	Щебеночное основание под фундаменты	м3	3,3642	4 196,85	14 119	3,3642	14 119		0,00		0,00	0,00
17.2	Асфальтобетонные жесткие покрытия	м2	22,43	1 794,83	40 258	22,43	40 258		0,00		0,00	0,00
Б.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 ø20x2.3	м	7	7 347,51	51 433	7,0	51 433		0,00		0,00	0,00
1.2	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 ø25x1.5	м	4	6 620,13	26 481	4,0	26 481		0,00		0,00	0,00
2	**Канализация К1**											
2.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50x3	м	1	6 620,13	6 620	1,0	6 620		0,00		0,00	0,00
	Ø110x3.5	м	11	5 066,95	55 736	11,0	55 736		0,00		0,00	0,00
2.2	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ6942-98	м	5	3 311,99	16 560	5,0	16 560		0,00		0,00	0,00
3	**Отопление**											
3.1	Электроконвектор напольного типа, N=0,5 кВт, 220В, ЭВУБ-0.5;	шт	3	10 355,27	31 066	3,0	31 066		0,00		0,00	0,00
4	**Вентиляция**											
4.1	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150x200 толщина стали 0.5мм;	м	1,4	4 235,33	5 929	1,4	5 929		0,00		0,00	0,00
5	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
5.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	7	7 781,28	54 469	7,0	54 469		0,00		0,00	0,00
5.2	Монтаж светильников	шт	5	7 781,28	38 906	5,0	38 906		0,00		0,00	0,00
5.3	Монтаж источников света	шт	11	624,87	6 874	11,0	6 874		0,00		0,00	0,00
5.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	9	1 140,28	10 263	9,0	10 263		0,00		0,00	0,00
5.5	Монтаж кабелей и проводов	км	0,064	180 948,31	11 581	0,064	11 581		0,00		0,00	0,00
5.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	64	180,16	11 531	64,0	11 531		0,00		0,00	0,00
5.7	Монтаж монтажных изделий	шт	11	2 355,50	25 911	11,0	25 911		0,00		0,00	0,00
6	**Молниезащита и заземление**											
6.1	Монтаж заземления и молниезащиты	м	44	2 912,09	128 132	44,0	128 132		0,00		0,00	0,00
6.2	Монтаж кабелей и проводов	км	0,005	85 315,81	427	0,0050	427		0,00		0,00	0,00
6.3	Монтаж монтажных изделий	шт	1	3 420,84	3 421	1,0	3 421		0,00		0,00	0,00
В.	**Технологическое оборудование**											
1	Стол угловой /письменный/	шт	1	69 625,55	69 626	1,0	69 626		0,00		0,00	0,00
2	Стул полумягкий	шт	1	3 432,25	3 432	1,0	3 432		0,00		0,00	0,00
3	Банкетка	шт	1	12 014,00	12 014	1,0	12 014		0,00		0,00	0,00
4	Шкаф для одежды /шкаф малый 800x350x850/	шт	1	29 419,25	29 419	1,0	29 419		0,00		0,00	0,00
5	Шкаф одностворчатый ШО-1, 450x500x182 мм	шт	1	15 553,43	15 553	1,0	15 553		0,00		0,00	0,00
6	Электрочайник V1,7л, Maxwell MW 1014	шт	1	2 831,23	2 831	1,0	2 831		0,00		0,00	0,00
7	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	1	2 234,95	2 235	1,0	2 235		0,00		0,00	0,00
8	Аппарат переговорный	шт	1	14 961,72	14 962	1,0	14 962		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500				**3 333 155**		**3 333 155**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора А. Касымханов

Куратор Е. Шералиев

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ Е. Шералиев

Расценки проверил А.Логвиненко

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" У.Каримов

Руководитель РГУ "Павлодаржолаборатория" КСКД МИР РК К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор Б. Кунафиянов

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.		
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ №1600 - Заправочный пункт: Операторная. Топливохранилище												
А.	**Архитектурно-строительная часть. АЗС**											
1	**Земляные работы**	м3	379,58	178,02	67 573	379,58	67 573		0,00		0,00	0,00
2	**Фундаменты**											
2.1	Бетонная подготовка под ФЛ1	м3	2	14 137,20	28 274	2,00	28 274		0,00		0,00	0,00
2.2	Ж/бетонные ленточные фундаменты	м3	4,8	30 606,09	146 909	4,80	146 909		0,00		0,00	0,00
3	**Стены из ФБС**											
3.1	Блоки стен подвалов до 0,5т	шт	20	10 503,83	210 077	20,00	210 077		0,00		0,00	0,00
3.2	Блоки стен подвалов до 1т	шт	29	10 615,60	307 853	29,00	307 853		0,00		0,00	0,00
3.3	Блоки стен подвалов до 1,5т	шт	9	12 444,61	112 002	9,00	112 002		0,00		0,00	0,00
3.4	Бетонные ленточные фундаменты	м3	2,2	17 827,15	39 220	2,20	39 220		0,00		0,00	0,00
3.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	60,32	787,80	47 520	60,32	47 520		0,00		0,00	0,00
3.6	Гидроизоляция горизонтальная	м2	13,92	1 791,18	24 933	13,92	24 933		0,00		0,00	0,00
3.7	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой С1	т	0,07168	161 187,82	11 554	0,07168	11 554		0,00		0,00	0,00
4	**Приямок по оси 1**											
4.1	Бетонная подготовка	м3	0,88	15 665,18	13 785	0,88	13 785		0,00		0,00	0,00
4.2	Гильзы ф140х4, L=1400 мм для ввода водопровода	м	1,4	9 190,66	12 867	1,40	12 867		0,00		0,00	0,00
5	**Приямок монолитный Пр-1**											
5.1	Щебеночное покрытие	м2	2,21	2 892,19	6 392	2,21	6 392		0,00		0,00	0,00
5.2	Устройство стен, днищ и перекрытий	м3	1,4	20 956,08	29 339	1,40	29 339		0,00		0,00	0,00
5.3	Установка мелких конструкций/подоконников, сливов, парапетов и др./	шт	1	4 052,98	4 053	1,00	4 053		0,00		0,00	0,00
5.4	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	7,124	787,80	5 612	7,124	5 612		0,00		0,00	0,00
6	**Стены**											
6.1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 510мм	м3	28,05	23 148,13	649 305	28,05	649 305		0,00		0,00	0,00
6.2	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 380мм	м3	8,115	24 002,00	194 776	8,115	194 776		0,00		0,00	0,00
6.3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,52542	93 959,14	49 368	0,52542	49 368		0,00		0,00	0,00
6.4	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами	м2	54,897	1 491,49	81 878	54,897	81 878		0,00		0,00	0,00
6.5	Устройство полиэтиленовой пленки в один слой	м2	54,897	114,03	6 260	54,897	6 260		0,00		0,00	0,00
7	**Перегородки**											
7.1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	21,083333	4 333,07	91 355	21,083333	91 355		0,00		0,00	0,00
7.2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен (в тамбуре)	м3	0,6552	38 541,49	25 252	0,6552	25 252		0,00		0,00	0,00
7.3	Усиление бетонной подготовки под кирпичную перегородку	м3	0,8	16 207,56	12 966	0,80	12 966		0,00		0,00	0,00
7.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,137	159 502,48	21 852	0,137	21 852		0,00		0,00	0,00
8	**Перемычки**											
8.1	Укладка перемычек	шт	18	17 196,72	309 541	18,00	309 541		0,00		0,00	0,00
8.2	Стальные крепежные элементы, арматурные стыковые накладки	т	0,00375	220 366,11	826	0,00375	826		0,00		0,00	0,00
8.3	Стальные крепежные элементы, монтажные изделия до 20 кг	т	0,02015	29 670,11	598	0,02015	598		0,00		0,00	0,00
8.4	Стальные крепежные элементы, монтажные изделия свыше 20 кг	т	0,05425	283 633,45	15 387	0,054250	15 387		0,00		0,00	0,00
8.5	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,0024552	505,83	1	0,0024552	1		0,00		0,00	0,00
8.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	2,4552	548,98	1 348	2,4552	1 348		0,00		0,00	0,00
8.7	Установка гильз (ввод ЭЛ)	м	20,8	4 628,63	96 275	20,80	96 275		0,00		0,00	0,00
8.8	Установка гильз(ввод СС)	м	20,8	2 830,18	58 868	20,80	58 868		0,00		0,00	0,00
9	**Перекрытие отм. +2,7м**											
9.1	Установка панелей	шт	4	37 944,67	151 779	4,00	151 779		0,00		0,00	0,00
9.2	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	т	0,00416	400 717,72	1 667	0,00416	1 667		0,00		0,00	0,00
9.3	Покрытие анкеров цементным раствором	м2	0,126	16 477,06	2 076	0,126	2 076		0,00		0,00	0,00
9.4	Заделка пустот торцов панелей	м3	0,5	19 875,09	9 938	0,50	9 938		0,00		0,00	0,00
10	**Чердачное перекрытие**											
10.1	Установка стропил+(кобылка и маурлат)	м3	0,493	53 118,04	26 187	0,493	26 187		0,00		0,00	0,00
10.2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,493	1 308,47	645	0,493	645		0,00		0,00	0,00
10.3	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,694	51 408,42	35 677	0,694	35 677		0,00		0,00	0,00

10.4	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	5	3 489,26	17 446	5,00	17 446		0,00		0,00	0,00
10.5	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,754	13 916,90	10 493	0,754	10 493		0,00		0,00	0,00
11	**Кровля**											
11.1	Прокладная пароизоляция в один слой	м2	19	342,08	6 500	19,00	6 500		0,00		0,00	0,00
11.2	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	м2	3,42	30 450,77	104 142	3,42	104 142		0,00		0,00	0,00
11.3	Выравнивающие цементно-песчаные стяжки	м2	19	2 977,50	56 573	19,00	56 573		0,00		0,00	0,00
11.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0140864	158 134,15	2 228	0,0140864	2 228		0,00		0,00	0,00
11.5	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала	м	24,58	2 650,01	65 137	24,58	65 137		0,00		0,00	0,00
11.6	Устройство кровель различных типов	м2	25,76	2 989,82	77 018	25,76	77 018		0,00		0,00	0,00
11.7	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./	м2	5,47	1 642,82	8 986	5,47	8 986		0,00		0,00	0,00
12	**Зонт - вентшахта 1 шт**											
12.1	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,65	23 033,67	14 972	0,65	14 972		0,00		0,00	0,00
12.2	Армирование кладки стен и других конструкций /С1	т	0,01107	247 851,44	2 744	0,01107	2 744		0,00		0,00	0,00
12.3	Оклеечная пароизоляция в один слой	м2	5,41	702,32	3 800	5,41	3 800		0,00		0,00	0,00
12.4	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	м2	5,41	2 545,24	13 770	5,41	13 770		0,00		0,00	0,00
12.5	Крепление кладки вентшахты уголком	т	0,0374	150 649,34	5 634	0,0374	5 634		0,00		0,00	0,00
12.6	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2	5,41	2 394,59	12 955	5,41	12 955		0,00		0,00	0,00
12.7	Установка зонтов над шахтами	шт	1	16 353,91	16 354	1,00	16 354		0,00		0,00	0,00
12.8	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	4,98	505,83	2 519	4,98	2 519		0,00		0,00	0,00
12.9	Окраска металлических поверхностей	м2	9,96	728,96	7 260	9,96	7 260		0,00		0,00	0,00
13	**Пол тип А**											
13.1	Бетонные покрытия	м2	9,46	358,05	3 387	9,46	3 387		0,00		0,00	0,00
13.2	Тепло- и звукоизоляция	м3	0,45408	11 897,69	5 403	0,45408	5 403		0,00		0,00	0,00
13.3	Цементные стяжки	м2	9,46	570,14	5 394	9,46	5 394		0,00		0,00	0,00
13.4	Армирование сеткой 3ВР1-150х150	1т	0,01	158 129,58	1 581	0,01	1 581		0,00		0,00	0,00
13.5	Покрытия из линолеума	м2	9,46	1 756,03	16 612	9,46	16 612		0,00		0,00	0,00
13.6	Устройство плинтусов деревянных	м	15,39	250,86	3 861	15,39	3 861		0,00		0,00	0,00
14	**Пол тип Б**											
14.1	Бетонные покрытия	м2	4,22	969,24	4 090	4,22	4 090		0,00		0,00	0,00
14.2	Цементные стяжки	м2	4,22	787,35	3 323	4,22	3 323		0,00		0,00	0,00
14.3	Гидроизоляция оклеечная первый слой	м2	4,22	775,39	3 272	4,22	3 272		0,00		0,00	0,00
14.4	Гидроизоляция оклеечная последующий слой	м2	4,22	531,37	2 242	4,22	2 242		0,00		0,00	0,00
14.5	Покрытия на цементном растворе из плиток	м2	4,22	570,14	2 406	4,22	2 406		0,00		0,00	0,00
14.6	Устройство плинтусов	м	10,88	342,08	3 722	10,88	3 722		0,00		0,00	0,00
15	**Пол тип В**											
15.1	Бетонные покрытия	м2	1,96	969,24	1 900	1,96	1 900		0,00		0,00	0,00
15.2	Тепло- и звукоизоляция	м3	0,09408	11 897,69	1 119	0,09408	1 119		0,00		0,00	0,00
15.3	Цементные стяжки	м2	1,96	795,92	1 560	1,96	1 560		0,00		0,00	0,00
15.4	Покрытия на цементном растворе из плиток	м2	1,96	2 136,89	4 188	1,96	4 188		0,00		0,00	0,00
15.5	Устройство плинтусов	м	2,47	342,08	845	2,47	845		0,00		0,00	0,00
16	**Окна ОК-1, ОК-2**											
16.1	Оконные блоки из ПХВ профилей поворотные/откидные, поворотно-откидные/, трехстворчатые /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/	м2	3,78	15 250,06	57 645	3,78	57 645		0,00		0,00	0,00
16.2	Пластиковые подоконные доски в каменных стенах	м2	3,78	6 890,89	26 048	3,78	26 048		0,00		0,00	0,00
16.3	Устройство обделок на фасадах	м2	70,56	285,07	20 115	70,56	20 115		0,00		0,00	0,00
17	**Двери**											
17.1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	м2	8,503	16 693,10	141 941	8,503	141 941		0,00		0,00	0,00
18	**Внутренняя отделка потолков**											
18.1	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	15	356,54	5 348	15,00	5 348		0,00		0,00	0,00
18.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	15,64	1 573,59	24 611	15,64	24 611		0,00		0,00	0,00
18.3	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	м2	15,64	586,10	9 167	15,64	9 167		0,00		0,00	0,00
19	**Внутренняя отделка стен**											
19.1	Оштукатуривание улучшенное поверхностей	м2	47,36	1 493,77	70 745	47,36	70 745		0,00		0,00	0,00
19.2	Улучшенная окраска стен	м2	47,36	417,34	19 765	47,36	19 765		0,00		0,00	0,00
19.3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	30,29	2 829,40	85 702	30,29	85 702		0,00		0,00	0,00
20	**Внутренняя отделка откосов**											
20.1	Штукатурка плоских поверхностей	м2	4,43	1 630,60	7 224	4,43	7 224		0,00		0,00	0,00
20.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	4,43	1 473,24	6 526	4,43	6 526		0,00		0,00	0,00
20.3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	м2	4,43	574,70	2 546	4,43	2 546		0,00		0,00	0,00

21	**Наружная отделка**											
21.1	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель	м	6,5	1 523,42	9 902	6,50	9 902		0,00		0,00	0,00
22	**Отмостка**											
22.1	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,42	4 196,85	14 353	3,42	14 353		0,00		0,00	0,00
22.2	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий	м2	22,8	1 276,24	29 098	22,80	29 098		0,00		0,00	0,00
Б	**Архитектурно-строительная часть. Топливохранилище**											
1	**Земляные работы**	м3	15928,27	50,72	807 848	15 928,27	807 848		0,00		0,00	0,00
2	**Лотковые элементы каналов сборные**											
2.1	Песчаное основание под трубопроводы	м3	2,31476	5 081,09	11 762	2,31476	11 762		0,00		0,00	0,00
2.2	Непроходные каналы одноячейковые перекрываемые или опирающиеся на плиты	м3	4,85	64 270,40	311 711	4,85	311 711		0,00		0,00	0,00
2.3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	6,4509173	3 699,07	23 862	6,4509173	23 862		0,00		0,00	0,00
2.4	Устройство стен и днищ /монолитный лоток возле островка/	м3	0,6	26 763,14	16 058	0,60	16 058		0,00		0,00	0,00
2.5	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	1,55	786,79	1 220	1,55	1 220		0,00		0,00	0,00
3	**Ж/б конструкции топливохранилища**											
3.1	Бетонная подготовка	м3	9,7	28 039,51	271 983	9,70	271 983		0,00		0,00	0,00
3.2	Цементные стяжки	м2	88,33	2 821,05	249 184	88,33	249 184		0,00		0,00	0,00
3.3	Гидроизоляция горизонтальная	м2	88,33	1 791,18	158 215	88,33	158 215		0,00		0,00	0,00
3.4	Обратная засыпка песком топливохранилища экскаваторами	м3	257,23747	3 546,75	912 358	257,23747	912 358		0,00		0,00	0,00
3.5	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	67,5	44 896,25	3 030 497	67,50	3 030 497		0,00		0,00	0,00
3.6	Закладные детали весом до 4 кг	1т	0,10149	255 418,35	25 922	0,10149	25 922		0,00		0,00	0,00
3.7	Подушка из керамзитового гравия	м3	5,025	11 896,23	59 779	5,025	59 779		0,00		0,00	0,00
3.8	Гидроизоляция боковая	м2	162,038	787,80	127 653	162,038	127 653		0,00		0,00	0,00
3.9	Цементные стяжки	м2	74,37	2 884,91	214 551	74,37	214 551		0,00		0,00	0,00
3.10	Монтаж швеллера № 16	т	0,25986	363 591,09	94 483	0,25986	94 483		0,00		0,00	0,00
3.11	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	10,52433	505,83	5 324	10,52433	5 324		0,00		0,00	0,00
3.12	Окраска металлических поверхностей	м2	21,04866	502,54	10 578	21,04866	10 578		0,00		0,00	0,00
3.13	Бетонные стены подвалов	м3	3,1	28 517,90	88 405	3,10	88 405		0,00		0,00	0,00
3.14	Закладные детали	1т	0,0081	259 978,60	2 106	0,0081	2 106		0,00		0,00	0,00
3.15	Бетонная подготовка	м3	0,312	27 820,57	8 680	0,312	8 680		0,00		0,00	0,00
3.16	Бетонные фундаменты	м3	0,92	34 224,39	31 486	0,92	31 486		0,00		0,00	0,00
3.17	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	9,088	787,80	7 160	9,088	7 160		0,00		0,00	0,00
4	**Приямок ПР-2(лист КЖ-7)**											
4.1	Устройство щебеночных покрытий	м2	1,44	2 891,98	4 164	1,44	4 164		0,00		0,00	0,00
4.2	Устройство стен и днищ	м3	1	28 497,90	28 498	1,00	28 498		0,00		0,00	0,00
4.3	Закладные детали	1т	0,02336	214 368,24	5 008	0,02336	5 008		0,00		0,00	0,00
4.4	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6	787,80	4 727	6,00	4 727		0,00		0,00	0,00
5	**Ограждение топливохранилища**											
5.1	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой/установка ограждения ОГ-1/	т	0,6511	416 321,87	271 067	0,6511	271 067		0,00		0,00	0,00
5.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	42,45172	505,83	21 473	42,45172	21 473		0,00		0,00	0,00
5.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	42,45172	500,90	21 264	42,45172	21 264		0,00		0,00	0,00
6	**Лоток Л-1 (лист КЖ-5)**											
6.1	Щебеночное покрытие	м2	18,072	2 207,79	39 899	18,072	39 899		0,00		0,00	0,00
6.2	Устройство стен и днищ/лоток Л-1/	м3	4,5	25 740,45	115 832	4,50	115 832		0,00		0,00	0,00
6.3	Закладные детали	1т	0,0696	214 368,24	14 920	0,0696	14 920		0,00		0,00	0,00
6.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона	1т	0,3885	277 402,96	107 771	0,3885	107 771		0,00		0,00	0,00
7	**Решетка Р-1**											
7.1	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/решетка Р-1/	т	0,2729	432 070,65	117 912	0,2729	117 912		0,00		0,00	0,00
7.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2,537851	505,83	1 284	2,537851	1 284		0,00		0,00	0,00
7.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	5,08	502,54	2 553	5,08	2 553		0,00		0,00	0,00
8	**Лоток Л-2 (лист КЖ-5)**											
8.1	Щебеночное покрытие	м2	22,4	2 891,98	64 780	22,40	64 780		0,00		0,00	0,00
8.2	Устройство стен и днищ /лоток Л-2/	м3	5,51	25 715,41	141 692	5,51	141 692		0,00		0,00	0,00
8.3	Закладные детали	1т	0,2125	214 368,24	45 553	0,2125	45 553		0,00		0,00	0,00
8.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона	1т	0,4733	277 402,96	131 295	0,4733	131 295		0,00		0,00	0,00
8.5	Цементные стяжки	м2	5,6	1 327,61	7 435	5,60	7 435		0,00		0,00	0,00
9	**Решетка Р-1/лоток Л-2 и приямок Пр-2/**											

9.1	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/решетка Р-1/	т	0,3586	432 070,65	154 941	0,3586	154 941		0,00		0,00	0,00
9.2	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	3,290898	505,83	1 665	3,290898	1 665		0,00		0,00	0,00
9.3	Окраска металлических поверхностей	м2	6,581796	502,54	3 308	6,581796	3 308		0,00		0,00	0,00
10	**Приямок ПР-2(лист КЖ-5)**											
10.1	Щебеночное покрытие	м2	0,81	2 207,79	1 788	0,81	1 788		0,00		0,00	0,00
10.2	Устройство стен и днищ	м3	0,82	28 497,90	23 368	0,82	23 368		0,00		0,00	0,00
10.3	Закладные детали	1т	0,004	214 368,24	857	0,004	857		0,00		0,00	0,00
10.4	Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона	1т	0,0207	277 402,96	5 742	0,0207	5 742		0,00		0,00	0,00
10.5	Стальные конструкции, остающиеся в теле бетона/гильза/	1т	0,0096	225 406,15	2 164	0,0096	2 164		0,00		0,00	0,00
10.6	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	33,0748	787,80	26 056	33,0748	26 056		0,00		0,00	0,00
11	**Крышка смотровой трубы. Приемник утечек М2 (лист КЖ-7), смотровая труба БНТ 400**											
11.1	Изготовление конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./	т	0,240492	506 573,73	121 827	0,240492	121 827		0,00		0,00	0,00
11.2	Круглые и прямоугольные баки	1бак	3	13 136,04	39 408	3,00	39 408		0,00		0,00	0,00
11.3	Масляная окраска приемника утечек	м2	7,64328	684,17	5 229	7,64328	5 229		0,00		0,00	0,00
11.4	Смотровая асбестоцементная труба	км	0,0132	2 739 940,45	36 167	0,0132	36 167		0,00		0,00	0,00
11.5	Заделка смотровой трубы цементным раствором	м3	0,09	41 506,22	3 736	0,09	3 736		0,00		0,00	0,00
12	**Крышка горловины резервуара М1(лист КЖ-12)**											
12.1	Монтаж крышки колодца	т	0,19605	525 328,47	102 991	0,19605	102 991		0,00		0,00	0,00
12.2	Очистка щетками после сварки	м2	1,26882	138,54	176	1,26882	176		0,00		0,00	0,00
12.3	Обеспыливание после сварки	м2	1,26882	136,83	174	1,26882	174		0,00		0,00	0,00
12.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	12,6882	505,83	6 418	12,6882	6 418		0,00		0,00	0,00
12.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	25,3764	500,90	12 711	25,3764	12 711		0,00		0,00	0,00
13	**Колодец технологический К1(лист КЖ-10)**											
13.1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	1,12167	383 282,60	429 917	1,12167	429 917		0,00		0,00	0,00
13.2	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	68,583807	787,80	54 030	68,583807	54 030		0,00		0,00	0,00
13.3	Огрунтовка внутренних металлических поверхностей	м2	68,583807	505,83	34 692	68,583807	34 692		0,00		0,00	0,00
13.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	68,583807	500,90	34 354	68,583807	34 354		0,00		0,00	0,00
14	**Крышка колодца для слива нефтепродуктов М4, крышка М-5 приямка ПР1(лист КЖ-11)**											
14.1	Монтаж крышки колодца	т	0,11477	525 328,47	60 292	0,11477	60 292		0,00		0,00	0,00
14.2	Очистка щетками после сварки	м2	0,95	138,54	132	0,95	132		0,00		0,00	0,00
14.3	Обеспыливание после сварки	м2	0,95	136,83	130	0,95	130		0,00		0,00	0,00
14.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	9,5	505,83	4 805	9,50	4 805		0,00		0,00	0,00
14.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	19	500,90	9 517	19,00	9 517		0,00		0,00	0,00
15	**Приямок ПР-3(лист КЖ-15)**											
15.1	Уплотнение грунта	м2	1,21	184,04	223	1,21	223		0,00		0,00	0,00
15.2	Устройство стен и днищ	м3	1,2	29 972,46	35 967	1,20	35 967		0,00		0,00	0,00
15.3	Закладные детали	1т	0,0164	229 055,05	3 757	0,0164	3 757		0,00		0,00	0,00
16	**Островок заправочный монолитный (лист КЖ-15)**											
16.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,96	184,04	2 385	12,96	2 385		0,00		0,00	0,00
16.2	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	3,6	26 895,90	96 825	3,60	96 825		0,00		0,00	0,00
16.3	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/решетка Р-1/	т	0,012	432 070,65	5 185	0,012	5 185		0,00		0,00	0,00
16.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	0,6728	505,83	340	0,6728	340		0,00		0,00	0,00
16.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1,3456	502,54	676	1,3456	676		0,00		0,00	0,00
16.6	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	6,656	787,80	5 244	6,656	5 244		0,00		0,00	0,00
17	**Навес. Фундамент ФМ-2**											
17.1	Земляные работы	м3	735,85	27,37	20 138	735,85	20 138		0,00		0,00	0,00
18	**Фундамент ФМ-2**											
18.1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,1	14 137,20	1 414	0,10	1 414		0,00		0,00	0,00
18.2	Устройство ж/бетонных фундаментов	м3	0,86	22 370,03	19 238	0,86	19 238		0,00		0,00	0,00
18.3	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	м3	8	627,15	5 017	8,00	5 017		0,00		0,00	0,00
18.4	Гидроизоляция боковая обмазочная	м3	6,8	787,80	5 357	6,80	5 357		0,00		0,00	0,00
19	**Навес**											
19.1	Колонны цельного сечения	т	0,21248	268 529,29	57 057	0,21248	57 057		0,00		0,00	0,00
19.2	Электродуговая сварка покрытий	т	0,21248	9 834,08	2 090	0,21248	2 090		0,00		0,00	0,00
19.3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,17861	385 636,14	68 878	0,17861	68 878		0,00		0,00	0,00
19.4	Электродуговая сварка покрытий	т	0,17861	9 834,08	1 756	0,17861	1 756		0,00		0,00	0,00

19.5	Монтаж прогонов в зданиях	т	0,0945	243 404,35	23 002	0,0945	23 002		0,00		0,00	0,00
19.6	Электродуговая сварка покрытий	т	0,0945	10 171,31	961	0,0945	961		0,00		0,00	0,00
19.7	Очистка щетками после сварки	м2	1,4686301	138,54	203	1,4686301	203		0,00		0,00	0,00
19.8	Обеспыливание после сварки	м2	1,4686	136,83	201	1,4686	201		0,00		0,00	0,00
19.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	14,686	505,83	7 429	14,686	7 429		0,00		0,00	0,00
19.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	29,372	502,54	14 761	29,372	14 761		0,00		0,00	0,00
19.11	Монтаж кровельного покрытия	м2	12	5 187,05	62 245	12,00	62 245		0,00			
В.	**Инженерные системы**											
1	**Водопровод**											
1.1	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 11 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø20x2.3	м	12	6 009,28	72 111	12,00	72 111		0,00		0,00	0,00
1.2	Трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17 питьевые СТ РК ИСО 4427-2004 Ø25x2.3	м	4	6 587,40	26 350	4,00	26 350		0,00		0,00	0,00
2	**Горячее водоснабжение Т3, Т4**											
2.1	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6,PN20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Ø20(15)	м	2	22 793,07	45 586	2,00	45 586		0,00		0,00	0,00
3	**Канализация К1**											
3.1	Трубы канализационные из ПНД СТ РК ИСО 8772-2004 Ø50x3	м	3	3 694,51	11 084	3,00	11 084		0,00		0,00	0,00
	Ø110x3.5	м	5	4 672,87	23 364	5,00	23 364		0,00		0,00	0,00
3.2	Трубы чугунные канализационные (на выпуск) ТЧК-100 ГОСТ6942-98	м	5	7 167,81	35 839	5,00	35 839		0,00		0,00	0,00
5	**Отопление**											
5.1	Радиатор чугунный секционный, МС-90;	секц/кВт	5,55	3 548,23	19 693	5,55	19 693		0,00		0,00	0,00
5.2	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, dy=15 мм;	м	40	5 069,75	202 790	40,00	202 790		0,00		0,00	0,00
6	**Тепловой узел**											
6.1	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91, Ø38x2.5;	м	1	380 026,41	380 026	1,00	380 026		0,00		0,00	0,00
6.2	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75*, Ø15x2,5;	м	1	204 071,04	204 071	1,00	204 071		0,00		0,00	0,00
7	**Вентиляция**											
7.1	Воздуховод стальной оцинкованный класса Н (нормальные), ГОСТ 14918-80, 150x150 толщина стали 0.5мм;	м	2,5	5 662,18	14 155	2,50	14 155		0,00		0,00	0,00
8	**Электроосвещение и силовое электрооборудование.**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	58 799,72	58 800	1,00	58 800		0,00		0,00	0,00
8.2	Монтаж светильников	шт	7	11 045,10	77 316	7,00	77 316		0,00		0,00	0,00
8.3	Монтаж источников света	шт	9	5 124,36	46 119	9,00	46 119		0,00		0,00	0,00
8.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	11	5 566,03	61 226	11,00	61 226		0,00		0,00	0,00
8.5	Монтаж кабелей и проводов	км	0,138	187 534,87	25 880	0,138	25 880		0,00		0,00	0,00
8.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	138	576,98	79 624	138,00	79 624		0,00		0,00	0,00
8.7	Монтаж монтажных изделий	шт	26	5 245,29	136 378	26,00	136 378		0,00		0,00	0,00
9	**Молниезащита и заземление**											
9.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	58 799,72	58 800	1,00	58 800		0,00		0,00	0,00
9.2	Монтаж кабелей и проводов	км	0,005	206 402,16	1 032	0,005	1 032		0,00		0,00	0,00
9.3	Монтаж монтажных изделий	шт	3	5 245,29	15 736	3,00	15 736		0,00		0,00	0,00
9.4	Монтаж заземления	м	117	2 912,09	340 715	117,00	340 715		0,00		0,00	0,00
10	**Пожарная сигнализация**											
10.1	Монтаж комплектных изделий	шт.	3	14 798,11	44 394	3,00	44 394		0,00		0,00	0,00
10.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	5	7 805,72	39 029	5,00	39 029		0,00		0,00	0,00
10.3	Монтаж кабелей и проводов	км	0,025	396 817,73	9 920	0,025	9 920		0,00		0,00	0,00
10.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	25	319,28	7 982	25,00	7 982		0,00		0,00	0,00
	Система громкой связи	шт	1	191 558,06	191 558	1,00	191 558		0,00		0,00	0,00
11.	**Телефонизация**											
11.1	Монтаж электроустановочных изделий	шт	2	1 615,78	3 232	2,00	3 232		0,00		0,00	0,00
11.2	Монтаж кабелей и проводов	м	10	396,82	3 968	10,00	3 968		0,00		0,00	0,00
11.3	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	10	319,28	3 193	10,00	3 193		0,00		0,00	0,00
Г.	**Раздел ТХ. АЗС**											
1	Шкаф для одежды	шт	2	33 341,81	66 684	2,00	66 684		0,00		0,00	0,00
2	Шкаф для книг	шт	1	34 812,77	34 813	1,00	34 813		0,00		0,00	0,00
3	Стул подъемно-поворотный	шт	1	12 994,64	12 995	1,00	12 995		0,00		0,00	0,00
4	Стол: двухтумбовый	шт	1	34 324,73	34 325	1,00	34 325		0,00		0,00	0,00
5	Шкаф металлический (сейф)	шт	1	41 677,26	41 677	1,00	41 677		0,00		0,00	0,00
6	Прилавок-касса/установка кассового аппарата/	шт	1	2 811,93	2 812	1,00	2 812		0,00		0,00	0,00
7	Контрольно-кассовая машина ККМ АМС-100-К/АМС-100К/	шт	1	68 555,96	68 556	1,00	68 556		0,00		0,00	0,00

8	Стул полумягкий	шт	2	3 432,25	6 864	2,00	6 864		0,00		0,00	0,00
9	Стол обеденный четырехместный	шт	1	17 063,16	17 063	1,00	17 063		0,00		0,00	0,00
10	Электрочайник V1,7л, Maxwell MW 1014	шт	1	2 830,18	2 830	1,00	2 830		0,00		0,00	0,00
11	Установка компьютера	шт	1	1 858,66	1 859	1,00	1 859		0,00		0,00	0,00
12	Компьютер	комплект	1	136 131,29	136 131	1,00	136 131		0,00		0,00	0,00
Д.	**Раздел ТХ. Топливохранилище**											
1	**Подземное топливохранилище нефтепродуктов V=60 м3**											
1.1	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона	т	11,2	211 292,92	2 366 481	11,20	2 366 481		0,00		0,00	0,00
2	**Оборудование резервуаров**											
2.1	Люк замерный, Dy 150 мм	шт	3	11 345,79	34 037	3,00	34 037		0,00		0,00	0,00
2.2	Патрубки замерного люка с поворотным приспособлением	шт	3	1 110,63	3 332	3,00	3 332		0,00		0,00	0,00
2.3	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 80 мм	шт	6	8 310,78	49 865	6,00	49 865		0,00		0,00	0,00
2.4	Зачистная труба	шт	3	809,60	2 429	3,00	2 429		0,00		0,00	0,00
2.5	Клапан обратный нижней установки, Dy 50 мм	шт	3	84 526,74	253 580	3,00	253 580		0,00		0,00	0,00
2.6	Клапан отсечной поплавковый, Dy 80 мм	шт	3	52 972,89	158 919	3,00	158 919		0,00		0,00	0,00
2.7	Клапан совмещенный дыхательный, Dy 100 мм	шт	3	17 097,37	51 292	3,00	51 292		0,00		0,00	0,00
2.8	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг/установка ППП с датчиками/	компл	3	490,32	1 471	3,00	1 471		0,00		0,00	0,00
2.9	Насосные агрегаты	шт	3	301 136,76	903 410	3,00	903 410		0,00		0,00	0,00
2.10	Присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 5т	шт	3	5 329,67	15 989	3,00	15 989		0,00		0,00	0,00
2.11	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	129	794,55	102 497	129,00	102 497		0,00		0,00	0,00
2.12	Нанесение весьма усиленной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы	м2	129	1 485,03	191 569	129,00	191 569		0,00		0,00	0,00
3	**Труба дыхательная**											
3.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,0922077	217 662,39	20 070	0,0922077	20 070		0,00		0,00	0,00
3.2	Монтаж опорных стоек	т	0,0684	362 743,86	24 812	0,0684	24 812		0,00		0,00	0,00
3.3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	3,5568	794,55	2 826	3,5568	2 826		0,00		0,00	0,00
3.4	Установка хомутов	1соедин.	6	1 003,45	6 021	6,00	6 021		0,00		0,00	0,00
3.5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50	фланец	3	396,82	1 190	3,00	1 190		0,00		0,00	0,00
3.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100	фланец	3	6 514,20	19 543	3,00	19 543		0,00		0,00	0,00
3.7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов	т	0,0003078	770 829,84	237	0,0003078	237		0,00		0,00	0,00
4	**Арматура, трубопроводы, детали**											
4.1	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	шт	3	6 066,29	18 199	3,00	18 199		0,00		0,00	0,00
4.2	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные	шт	7	12 522,56	87 658	7,00	87 658		0,00		0,00	0,00
4.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,0163	333 379,35	5 434	0,0163	5 434		0,00		0,00	0,00
4.4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	т	0,00465	168 877,87	785	0,00465	785		0,00		0,00	0,00
4.5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,056	136 309,17	7 633	0,056	7 633		0,00		0,00	0,00
4.6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,11808	343 158,55	40 520	0,11808	40 520		0,00		0,00	0,00
4.7	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,0255	223 339,65	5 695	0,0255	5 695		0,00		0,00	0,00
4.8	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,016	832 920,41	13 327	0,016	13 327		0,00		0,00	0,00
4.9	Трубопровод отопления и водоснабжения труб диам. 80 мм/футляр/	м	2,7	2 130,04	5 751	2,70	5 751		0,00		0,00	0,00
4.10	Трубопроводов отопления и водоснабжения труб диам. 150 мм	м	1,35	4 629,54	6 250	1,35	6 250		0,00		0,00	0,00
4.11	Заделка сальников диам. до 100 мм	1сальник	14	1 756,03	24 584	14,00	24 584		0,00		0,00	0,00
4.12	Заделка сальников диам. до 200 мм	1сальник	7	4 602,17	32 215	7,00	32 215		0,00		0,00	0,00
4.13	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	2	505,83	1 012	2,00	1 012		0,00		0,00	0,00
4.14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	4	502,54	2 010	4,00	2 010		0,00		0,00	0,00
4.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	3	624,87	1 875	3,00	1 875		0,00		0,00	0,00
4.16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	6	501,72	3 010	6,00	3 010		0,00		0,00	0,00
5	**Узел слива топлива (ТО-2)**											
5.1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм	1 соед	6	13 198,00	79 188	6,00	79 188		0,00		0,00	0,00
5.2	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	шт	3	11 612,62	34 838	3,00	34 838		0,00		0,00	0,00

5.3	Предохранитель огневой, Dy 50 мм	шт	1	6 068,57	6 069	1,00	6 069		0,00		0,00	0,00
5.4	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные	шт	1	11 557,89	11 558	1,00	11 558		0,00		0,00	0,00
5.5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 60 мм /резиновый ввод/	ввод	1	9 890,80	9 891	1,00	9 891		0,00		0,00	0,00
6	**Топливопроводы в канале (от наружной стенки поддона до ТРК)**											
6.1	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные	шт	1	17 099,65	17 100	1,00	17 100		0,00		0,00	0,00
6.2	Клапан предохранительный специальный, Dy 50 мм	шт	2	69 697,84	139 396	2,00	139 396		0,00		0,00	0,00
6.3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	т	0,05375	472 334,49	25 388	0,05375	25 388		0,00		0,00	0,00
6.4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,2	278 841,99	55 768	0,20	55 768		0,00		0,00	0,00
6.5	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,075	223 111,59	16 733	0,075	16 733		0,00		0,00	0,00
6.6	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм /резиновый ввод/	ввод	3	2 494,93	7 485	3,00	7 485		0,00		0,00	0,00
7	**Топливораздаточный островок**											
7.1	Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0,7 т	шт	1	1 197 399,39	1 197 399	1,00	1 197 399		0,00		0,00	0,00
7.2	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т/поддон/	т	0,025	385 088,80	9 627	0,025	9 627		0,00		0,00	0,00
8	**Первичные средства пожаротушения**											
8.1	Огнетушитель ОУ-2	шт	2	4 404,97	8 810	2,00	8 810		0,00		0,00	0,00
8.2	Огнетушитель ОП-5	шт	3	2 679,23	8 038	3,00	8 038		0,00		0,00	0,00
8.3	Огнетушитель ОП-10	шт	1	5 122,14	5 122	1,00	5 122		0,00		0,00	0,00
8.4	Огнетушитель ОП-100	шт	1	54 372,63	54 373	1,00	54 373		0,00		0,00	0,00
8.5	Полотно асбестовое 2х2 м	шт	1	2 494,93	2 495	1,00	2 495		0,00		0,00	0,00
9	**Пожарный ящик /2 шт./**											
9.1	Пожарный ящик	т	0,2291298	200 999,81	46 055	0,2291298	46 055		0,00		0,00	0,00
9.2	Лопата железная	шт	4	1 140,28	4 561	4,00	4 561		0,00		0,00	0,00
9.3	Песок природный	м3	1,1	1 911,11	2 102	1,10	2 102		0,00		0,00	0,00
9.4	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	22,2	505,83	11 229	22,20	11 229		0,00		0,00	0,00
9.5	Масляная окраска ящика	м2	22,2	686,45	15 239	22,20	15 239		0,00		0,00	0,00
9.6	Камни бетонные бортовые	шт	4	3 319,36	13 277	4,00	13 277		0,00		0,00	0,00
9.7	Запрещающие и предупреждающие знаки /1х1м/	шт	1	25 911,74	25 912	1,00	25 912		0,00		0,00	0,00
10	**Операторная**											
10.1	Аппаратно-программный комплекс и измерительная системы	компл	1	1 570 226,00	1 570 226	1,00	1 570 226		0,00		0,00	0,00
10.2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм/установка воротника д. 210/	фланец	3	2 954,24	8 863	3,00	8 863		0,00		0,00	0,00
11	**Аварийный резервуар емкостью 10 м3**											
11.1	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3	т	2,52	181 916,50	458 430	2,52	458 430		0,00		0,00	0,00
11.2	Люк замерный, Dy 150 мм	шт	1	11 343,51	11 344	1,00	11 344		0,00		0,00	0,00
11.3	Установка патрубка замерного люка Ду150	шт	1	3 566,80	3 567	1,00	3 567		0,00		0,00	0,00
11.4	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 50 мм	шт	1	4 342,19	4 342	1,00	4 342		0,00		0,00	0,00
11.5	Патрубок приемно-раздаточный с ребрами жесткости, Dy 80 мм	шт	1	1 970,41	1 970	1,00	1 970		0,00		0,00	0,00
11.6	Зачистная труба, д-40мм	шт	1	2 057,07	2 057	1,00	2 057		0,00		0,00	0,00
11.7	Клапан обратный нижней установки, Dy 50 мм	шт	1	84 525,21	84 525	1,00	84 525		0,00		0,00	0,00
11.8	Клапан отсечной поплавковый, Dy 80 мм	шт	1	52 972,89	52 973	1,00	52 973		0,00		0,00	0,00
11.9	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	шт	1	12 955,87	12 956	1,00	12 956		0,00		0,00	0,00
11.10	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	30,1	794,55	23 916	30,10	23 916		0,00		0,00	0,00
11.11	Нанесение изоляции	м2	30,1	1 485,03	44 700	30,10	44 700		0,00		0,00	0,00
12	**Труба дыхательная**											
12.1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условно едавление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовыхузлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,0307359	286 061,04	8 792	0,0307359	8 792		0,00		0,00	0,00
12.2	Монтаж опорных стоек (лист 7)	т	0,0228	362 743,86	8 271	0,0228	8 271		0,00		0,00	0,00
12.3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб	м2	1,1856	794,55	942	1,1856	942		0,00		0,00	0,00
12.4	Установка хомутов(лист 7)	1соедин.	2	1 014,85	2 030	2,00	2 030		0,00		0,00	0,00
12.5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм(лист 7)	фланец	1	629,44	629	1,00	629		0,00		0,00	0,00

12.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм(лист 7)	фланец	1	2 002,34	2 002	1,00	2 002		0,00		0,00	0,00
12.7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов	т	0,0001026	1 924 167,92	197	0,0001026	197		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1600				**24 413 344**		**24 413 344**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А. Касымханов**

Куратор **Е. Шералиев**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **Е. Шералиев**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" **У. Каримов**

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"										
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".										
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.		
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1700 - Котельная на твердом топливе. Склад угля. Дымовая труба												
А.	Архитектурно-строительная часть.Котельная											
1	Земляные работы	м3	770,4	163,83	126 215	770,40	126 215		0,00		0,00	0,00
2	Фундаменты											
2.1	Щебеночная подготовка	м3	7,4	1 878,82	13 903	7,40	13 903		0,00		0,00	0,00
2.2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой конструкции до 0,5;1,5;3,5т	шт	25	33 481,19	837 030	25,00	837 030		0,00		0,00	0,00
2.3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5;1,0;1,5 и более1,5	шт	98	12 286,07	1 204 035	98,00	1 204 035		0,00		0,00	0,00
	Армирование кладки стен и других конструкции	т	0,1675	183 994,92	30 819	0,1675	30 819		0,00		0,00	0,00
2.3	Монолитные фундаменты	м3	2,31	17 415,01	40 229	2,31	40 229		0,00		0,00	0,00
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01242	138 792,88	1 724	0,01242	1 724		0,00		0,00	0,00
2.4	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен.фундаментов	м2	53,1	2 309,78	122 649	53,10	122 649		0,00		0,00	0,00
2.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	240	1 992,85	478 283	240,00	478 283		0,00		0,00	0,00
3	Стены											
3.2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м толщ. 510мм	м3	89,06	22 372,67	1 992 510	89,06	1 992 510		0,00		0,00	0,00
3.3	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м толщ. 380мм	м3	22,680	22 278,76	505 282	22,68	505 282		0,00		0,00	0,00
3.4	Армирование кладки стен и других конструкции	т	0,920	135 647,01	124 779	0,92	124 779		0,00		0,00	0,00
3.5	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	22,020	3 099,31	68 247	22,020	68 247		0,00		0,00	0,00
4	Перемычки и балки											
4.1	Укладка перемычек	шт	33	17 547,02	579 052	33,00	579 052		0,00		0,00	0,00
4.2	Монтаж балок Б-1	т	0,0448	244 284,42	10 944	0,0448	10 944		0,00		0,00	0,00
4.3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	2	505,85	1 012	2,00	1 012		0,00		0,00	0,00
4.4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2	548,98	1 098	2,00	1 098		0,00		0,00	0,00
4.5	Теплоизоляция покрытии и перекрытии	м3	0,04	22 517,03	901	0,04	901		0,00		0,00	0,00
4.6	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	0,86	4 864,96	4 184	0,86	4 184		0,00		0,00	0,00
4.7	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	0,86	13 780,73	11 851	0,86	11 851		0,00		0,00	0,00
4.8	Установка мелких конструкции массой до 0,5т	шт	2	6 751,15	13 502	2,00	13 502		0,00		0,00	0,00
5	Перекрытия											
5.1	Установка панелей перекрытий ребристых площадью до 10 м2	шт	10,000	29 159,26	291 593	10,00	291 593		0,00		0,00	0,00
5.2	Установка мелких конструкций /парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	21	5 053,34	106 120	21,00	106 120		0,00		0,00	0,00
5.3	Установка стальных крепежных элементов массой до 20кг	т	0,2144	175 170,17	37 556	0,2144	37 556		0,00		0,00	0,00
5.4	Сверление отверстии в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости	шт	5	1 375,86	6 879	5,00	6 879		0,00		0,00	0,00
6	Кровля											
6.1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	118,52	474,27	56 210	118,52	56 210		0,00		0,00	0,00
6.2	Утепление покрытии керамзитом	м3	26,667	5 402,47	144 068	26,667	144 068		0,00		0,00	0,00
6.3	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,13787	109 556,08	15 104	0,13787	15 104		0,00		0,00	0,00
6.4	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,толщ.30мм	м2	118,520	1 495,80	177 282	118,52	177 282		0,00		0,00	0,00
6.5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в 3 слоя	м2	118,52	1 760,94	208 706	118,52	208 706		0,00		0,00	0,00
6.6	Устройство примыканий битумно-полимерных материлов к стенам и парапетам кровель с двумя фартуками (узел 1	м	9,26	3 573,64	33 092	9,26	33 092		0,00		0,00	0,00
6.7	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (узел 2,4)	м2	13,314	1 709,65	22 762	13,314	22 762		0,00		0,00	0,00
6.8	Устройство примыканий битумно-полимерных материлов к стенам и парапетам кровель с одним фартуком (узел 3)	м	25,560	2 741,19	70 065	25,56	70 065		0,00		0,00	0,00
6.9	Утепление покрытии плитами из минеральной ваты	м2	0,350	2 878,07	1 007	0,35	1 007		0,00		0,00	0,00
6.10	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,00145	206 158,21	299	0,00145	299		0,00		0,00	0,00

6.11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25м	шт	1	18 184,79	18 185	1,00	18 185		0,00		0,00	0,00
6.12	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,24	548,98	132	0,24	132		0,00		0,00	0,00
6.13	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	1	7 274,47	7 274	1,00	7 274		0,00		0,00	0,00
7	**Окна**											
7.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2м2	м2	0,73	21 396,43	15 619	0,73	15 619		0,00		0,00	0,00
7.2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двустворчатых площадью проема до 2м2	м2	3,98	21 514,82	85 629	3,98	85 629		0,00		0,00	0,00
7.3	Установка подоконных досок	м2	4,71	5 179,16	24 394	4,71	24 394		0,00		0,00	0,00
8	**Двери**											
8.1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,890	12 881,71	24 346	1,89	24 346		0,00		0,00	0,00
8.2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,940	12 873,77	37 849	2,94	37 849		0,00		0,00	0,00
8.3	Установка и крепление наличников	м	14,9	2 725,27	40 607	14,90	40 607		0,00		0,00	0,00
8.4	Установка дверей с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися с не утепленными полотнами	м2	5,04	32 581,09	164 209	5,04	164 209		0,00		0,00	0,00
8.5	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися не утепленными полотнами и калитками	м2	21,96	47 284,30	1 038 363	21,96	1 038 363		0,00		0,00	0,00
9	**Полы Тип-1**	м2	82									
9.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	82	184,04	15 091	82,00	15 091		0,00		0,00	0,00
9.2	Уплотнение щебня трамбовками, послойно толщ. слоя до 80мм	м3	6,56	547,33	3 591	6,56	3 591		0,00		0,00	0,00
9.3	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5,толщ. 100мм	м3	8,2	14 137,20	115 925	8,20	115 925		0,00		0,00	0,00
9.4	Армирование подстилающих слоев	т	0,259	166 342,07	43 083	0,26	43 083		0,00		0,00	0,00
9.5	Устройство фундаментных плоских плит,толщ.30мм	м3	2,46	17 552,09	43 178	2,46	43 178		0,00		0,00	0,00
9.6	Устройство плинтусов цементных	м	87,74	234,01	20 532	87,74	20 532		0,00		0,00	0,00
10	**Полы. Тип-2**	м2	11,98									
10.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,98	184,04	2 205	11,98	2 205		0,00		0,00	0,00
10.2	Уплотнение щебня трамбовками, послойно толщ. слоя до 80мм	м3	0,9584	547,33	525	0,9584	525		0,00		0,00	0,00
10.3	Устройство покрытии из керамических плиток полов	м2	11,98	2 098,80	25 144	11,98	25 144		0,00		0,00	0,00
10.4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	12,8186	780,93	10 010	12,8186	10 010		0,00		0,00	0,00
11	**Полы. Тип 3**	м2	5,55									
11.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,55	184,04	1 021	5,55	1 021		0,00		0,00	0,00
11.2	Устройство бетонных стяжек толщ.60	м2	5,55	14 137,20	78 461	5,55	78 461		0,00		0,00	0,00
11.3	Оклеечная гидроизоляция	м2	5,55	812,91	4 512	5,55	4 512		0,00		0,00	0,00
11.4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,тодщ.80мм	м3	0,444	14 666,84	6 512	0,444	6 512		0,00		0,00	0,00
11.5	Устройство покрытий из керамических плиток полов	м2	5,55	2 098,80	11 648	5,55	11 648		0,00		0,00	0,00
11.6	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	5,9385	324,82	1 929	5,9385	1 929		0,00		0,00	0,00
12	**Внутренняя отделка**											
12.1	Потолки " Армстронг"	м2	17,530	3 802,36	66 655	17,53	66 655		0,00		0,00	0,00
12.2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей, толщ. До 10мм потолков	м2	131,200	1 532,08	201 009	131,20	201 009		0,00		0,00	0,00
12.3	Окраска улучшенная масляным колером	м2	131,200	462,48	60 677	131,20	60 677		0,00		0,00	0,00
12.4	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	40,220	1 534,29	61 709	40,22	61 709		0,00		0,00	0,00
12.5	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону	м2	226,060	1 230,07	278 069	226,06	278 069		0,00		0,00	0,00
12.6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	226,060	313,67	70 908	226,06	70 908		0,00		0,00	0,00
12.7	Окраска улучшенная масляным колером стен	м2	226,060	394,77	89 241	226,06	89 241		0,00		0,00	0,00
12.8	Гладкая облицовка столбов, пилястр и откосов	м2	40,220	2 345,10	94 320	40,22	94 320		0,00		0,00	0,00
12.9	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,120	1 630,17	11 607	7,12	11 607		0,00		0,00	0,00
12.10	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	7,120	630,99	4 493	7,12	4 493		0,00		0,00	0,00

12.11	Улучшенная окраска стен /откосов/ колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	7,120	394,77	2 811	7,12	2 811		0,00		0,00	0,00
13	**Наружная отделка**											
13.1	Окраска фасадов	м2	4,560	311,07	1 418	4,56	1 418		0,00		0,00	0,00
13.2	Устройство обделок на фасадах	м2	0,925	285,75	264	0,925	264		0,00		0,00	0,00
13.3	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,000	3 101,92	6 204	2,00	6 204		0,00		0,00	0,00
13.4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	2,000	565,58	1 131	2,00	1 131		0,00		0,00	0,00
13.5	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	2,000	311,07	622	2,00	622		0,00		0,00	0,00
14	**Вентшахты**											
14.1	Кладка стен вентблоков	м2	0,600	30 936,39	18 562	0,60	18 562		0,00		0,00	0,00
14.2	Армирование кладки стен и других конструкции	т	0,012	237 861,76	2 873	0,012	2 873		0,00		0,00	0,00
14.3	Установка мелких конструкции	шт	2,000	4 635,28	9 271	2,00	9 271		0,00		0,00	0,00
14.4	Установка стальных крепежных элементов	т	0,005	214 136,92	976	0,005	976		0,00		0,00	0,00
14.5	Устройство цементно-песчаных стяжек	м2	2,060	603,03	1 242	2,06	1 242		0,00		0,00	0,00
15	**Лестницы и площадки**											
15.1	Монтаж лестниц	т	0,1238116	381 386,49	47 220	0,123812	47 220		0,00		0,00	0,00
15.2	Установка стальных крепежных элементов	т	0,0190284	446 328,95	8 493	0,019028	8 493		0,00		0,00	0,00
15.3	Окраска металлических поверхностей	м2	5,4	320,92	1 733	5,40	1 733		0,00		0,00	0,00
15.4	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой	т	0,06582	437 291,45	28 783	0,06582	28 783		0,00		0,00	0,00
15.5	Окраска металлических поверхностей	м2	2,5	320,92	802	2,50	802		0,00		0,00	0,00
16	**Прочие работы**											
16.1	Пандус П-1.Устройство щебеночного основания	м3	1,2	4 196,85	5 036	1,20	5 036		0,00		0,00	0,00
16.2	Пандус П-1.Устройство фундаментных плит	м3	1,8	18 280,39	32 905	1,80	32 905		0,00		0,00	0,00
16.3	Пандус П-2.Устройство щебеночного основания	м3	1,38	4 159,38	5 740	1,38	5 740		0,00		0,00	0,00
16.4	Пандус П-2.Устройство фундаментных плит	м3	2,07	18 280,39	37 840	2,07	37 840		0,00		0,00	0,00
16.5	Обрамление ворот В-1 и В-2. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м и обрамление обшивки из профлиста	т	0,19656	169 137,79	33 246	0,19656	33 246		0,00		0,00	0,00
16.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	м2	7,5	609,94	4 575	7,50	4 575		0,00		0,00	0,00
16.7	Окраска металлических поверхностей	м2	7,5	666,38	4 998	7,50	4 998		0,00		0,00	0,00
16.8	Площадка входа ПВ1.Устройство щебеночного основания	м3	0,4	4 196,85	1 679	0,40	1 679		0,00		0,00	0,00
16.9	Площадка входа ПВ1.Устройство фундаментных плит	м3	0,43	21 015,38	9 037	0,43	9 037		0,00		0,00	0,00
16.10	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,072	160 637,91	11 566	0,072	11 566		0,00		0,00	0,00
16.11	Устройство бетонных покрытии	м2	4	2 984,25	11 937	4,00	11 937		0,00		0,00	0,00
16.12	Отмостка. Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,873	6 477,41	25 087	3,873	25 087		0,00		0,00	0,00
16.13	Отмостка. Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 40 мм	м2	4	8 643,86	34 575	4,00	34 575		0,00		0,00	0,00
17	**Фундамент под насос**											
17.1	Монтаж рамы	т	0,05203	15 186,26	790	0,05203	790		0,00		0,00	0,00
17.2	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,0116	491 091,29	5 697	0,0116	5 697		0,00		0,00	0,00
17.3	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,425	27 666,99	39 425	1,425	39 425		0,00		0,00	0,00
18	**Ограждение площадки для складирования золы 9х10м**											
18.1	Фундамент ФМ-1.Копание ям вручную в грунтах 2 группы	м3	15,8	3 464,17	54 734	15,80	54 734		0,00		0,00	0,00
18.2	Засыпка вручную траншей и пазух котлованов	м3	12,92	533,88	6 898	12,92	6 898		0,00		0,00	0,00
18.3	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,192	4 196,85	806	0,192	806		0,00		0,00	0,00
18.4	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	м3	2,69	20 575,23	55 347	2,69	55 347		0,00		0,00	0,00
18.5	Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя	м2	26,88	559,74	15 046	26,88	15 046		0,00		0,00	0,00
18.6	Каркас. Монтаж стоек	т	2,07951	50 255,26	104 506	2,07951	104 506		0,00		0,00	0,00
18.7	Каркас. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,59448	31 619,99	50 417	1,59448	50 417		0,00		0,00	0,00
18.8	Каркас. Электродуговая сварка опорных частей каркаса	т	3,67399	93 333,40	342 906	3,67399	342 906		0,00		0,00	0,00
18.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	99,796326	505,83	50 480	99,79633	50 480		0,00		0,00	0,00
18.10	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-773	м2	99,796326	666,38	66 502	99,79633	66 502		0,00		0,00	0,00
18.11	Каркас. Монтаж ограждающих конструкции стен из профилированного стального	м2	110	1 816,54	199 819	110,00	199 819		0,00		0,00	0,00
18.12	Каркас. Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	75,7	1 704,61	129 039	75,70	129 039		0,00		0,00	0,00
18.13	Монтаж обрамления стенового ограждения из профлиста по нижней части	т	0,08642	293 656,52	25 378	0,08642	25 378		0,00		0,00	0,00
18.14	Ворота В-1.Монтаж ворот	т	0,1359	187 209,03	25 442	0,13590	25 442		0,00		0,00	0,00

18.15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	5,91165	505,83	2 990	5,91165	2 990		0,00		0,00	0,00
18.16	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-773	м2	5,91165	666,38	3 939	5,91165	3 939		0,00		0,00	0,00
18.17	Калитка.Монтаж калитки	т	0,0296	342 743,33	10 145	0,0296	10 145		0,00		0,00	0,00
18.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	1,2876	505,83	651	1,2876	651		0,00		0,00	0,00
18.19	Окраска металлических поверхностей эмалью ЭП-773	м2	1,2876	666,38	858	1,2876	858		0,00		0,00	0,00
18.20	Обрамление ворот и калитки. Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	м2	13,25	6 377,66	84 504	13,25	84 504		0,00		0,00	0,00
18.21	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,006	20 573,22	123	0,006	123		0,00		0,00	0,00
19	**Полы**											
19.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	61,52	184,04	11 322	61,52	11 322		0,00		0,00	0,00
19.2	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.80мм	м3	4,9216	5 070,60	24 955	4,9216	24 955		0,00		0,00	0,00
19.3	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5,толщ. 100мм	м3	6,15	14 137,20	86 944	6,15	86 944		0,00		0,00	0,00
19.4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,20424	105 907,19	21 630	0,20424	21 630		0,00		0,00	0,00
19.5	Устройство плоских железобетонных плит	м3	1,85	18 280,39	33 819	1,85	33 819		0,00		0,00	0,00
19.6	Пандус П-3.Устройство щебеночного основания	м3	1,86	6 477,41	12 048	1,86	12 048		0,00		0,00	0,00
19.7	Пандус П-3.Устройство фундаментных плит	м3	2,79	26 209,54	73 125	2,79	73 125		0,00		0,00	0,00
Б	**Архитектурно-строительная часть Дымовая труба**											
1	**Фундаменты под дымовую трубу**											
1.1	Фундаменты под оттяжку. Устройство бетонной подготовки.	м3	2,01	14 137,20	28 416	2,01	28 416		0,00		0,00	0,00
1.2	Фундаменты под оттяжку. Устройство бетонных фундаментов.	м3	20,1	19 513,88	392 229	20,10	392 229		0,00		0,00	0,00
1.3	Установка закладных деталей	т	0,0615	146 168,04	8 989	0,0615	8 989		0,00		0,00	0,00
1.4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-069 за один раз	м2	3	558,21	1 675	3,00	1 675		0,00		0,00	0,00
1.5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в 3 слоя	м2	3	745,90	2 238	3,00	2 238		0,00		0,00	0,00
1.6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	50,1	561,02	28 107	50,10	28 107		0,00		0,00	0,00
1.7	Устройство щебеночного основания под фундаменты под отмостку шириной 0,75м	м3	2,8635	4 196,85	12 018	2,8635	12 018		0,00		0,00	0,00
1.8	Устройство асфальтового покрытия	м2	24,9	5 245,29	130 608	24,90	130 608		0,00		0,00	0,00
1.9	Фундамент под ствол. Устройство бетонной подготовки	м3	1,1	14 137,20	15 551	1,10	15 551		0,00		0,00	0,00
1.10	Гидроизоляция обмазочная	м2	11	278,23	3 061	11,00	3 061		0,00		0,00	0,00
1.11	Фундамент под ствол. Устройство бетонных фундаментов.	м3	14,05	21 165,89	297 381	14,05	297 381		0,00		0,00	0,00
1.12	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,028	237 844,34	6 660	0,028	6 660		0,00		0,00	0,00
1.13	Установка анкерных болтов	т	0,033	484 750,05	15 997	0,033	15 997		0,00		0,00	0,00
1.14	Кладка сводов и перегородок из прямого кислотоупорного кирпича	м3	2,1	126 960,56	266 617	2,10	266 617		0,00		0,00	0,00
1.15	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой	м2	2	4 431,13	8 862	2,00	8 862		0,00		0,00	0,00
1.16	Устройство подливки под оборудование	м2	2,7	2 438,13	6 583	2,70	6 583		0,00		0,00	0,00
1.17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	41	559,74	22 949	41,00	22 949		0,00		0,00	0,00
1.18	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах	м3	0,05	26 124,81	1 306	0,05	1 306		0,00		0,00	0,00
1.19	Устройство щебеночного основания	м3	2,53	4 196,23	10 616	2,53	10 616		0,00		0,00	0,00
1.20	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 30 мм	м2	22	5 245,29	115 396	22,00	115 396		0,00		0,00	0,00
1.21	Перекрытие приямка деревянными щитами	м2	1,65	3 155,27	5 206	1,65	5 206		0,00		0,00	0,00
1.22	Монтаж металлической рамы РМ-1	т	0,031	144 043,24	4 465	0,031	4 465		0,00		0,00	0,00
1.23	Изготовление металлической рамы РМ-1т	т	0,031	63 285,59	1 962	0,031	1 962		0,00		0,00	0,00
1.24	Обивка щита кровельной сталью по минераловатной плите	м2	1,65	1 179,83	1 947	1,65	1 947		0,00		0,00	0,00
1.25	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	5	556,46	2 782	5,00	2 782		0,00		0,00	0,00
1.26	Окраска металлических поверхностей	м2	5	745,90	3 730	5,00	3 730		0,00		0,00	0,00
2	**Монтаж дымовой трубы**											
2.1	Монтаж стальных конструкции ствола трубы с оттяжками	т	4,058818	240 253,75	975 146	4,058818	975 146		0,00		0,00	0,00
2.2	Монтаж стальных конструкций площадки под оборудование	т	0,427244	227 677,00	97 274	0,427244	97 274		0,00		0,00	0,00
2.3	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах (СТВОЛ ТРУБЫ)	т	4,058818	75 377,12	305 942	4,058818	305 942		0,00		0,00	0,00
2.4	Изготовление площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	т	0,427444	60 462,25	25 844	0,427444	25 844		0,00		0,00	0,00
2.5	Очистка кварцевым песком внутренней поверхности труб	м2	134	1 824,45	244 476	134,00	244 476		0,00		0,00	0,00
2.6	Обеспыливание	м2	134	362,61	48 590	134,00	48 590		0,00		0,00	0,00
2.7	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов	м2	134	266,21	35 672	134,00	35 672		0,00		0,00	0,00
2.8	Металлизация (алюминиевые покрытия) внутренней поверхности ствола	м2	134	1 455,00	194 970	134,00	194 970		0,00		0,00	0,00
2.9	Огрунтовка металлических поверхностей	м2	134	505,83	67 781	134,00	67 781		0,00		0,00	0,00
2.10	Окраска металлических поверхностей	м2	134	572,42	76 704	134,00	76 704		0,00		0,00	0,00
2.11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз оттяжек и площадки	м2	25	558,21	13 955	25,00	13 955		0,00		0,00	0,00

2.12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в 3 слоя оттяжек и площадки	м2	25	745,90	18 648	25,00	18 648		0,00		0,00	0,00
3	**Земляные работы**	м3	228	429,61	97 950	228,00	97 950		0,00		0,00	0,00
1.1	**Инженерные системы**											
1.2	**Водопровод**											
1.3	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,2	2 346,70	12 203	5,20	12 203		0,00		0,00	0,00
1.4	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	5	2 654,57	13 273	5,00	13 273		0,00		0,00	0,00
1.5	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	20,1	2 948,93	59 273	20,10	59 273		0,00		0,00	0,00
1.6	Смесители	шт	2	14 139,48	28 279	2,00	28 279		0,00		0,00	0,00
1.7	Водомерный узел	компл.	1	16 231,88	16 232	1,00	16 232		0,00		0,00	0,00
2	**Горячее водоснабжение**											
2.1	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4,5	2 346,70	10 560	4,50	10 560		0,00		0,00	0,00
2.2	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	4,5	2 654,57	11 946	4,50	11 946		0,00		0,00	0,00
2.3	Установка электроводонагревателя	компл.	1	13 570,48	13 570	1,00	13 570		0,00		0,00	0,00
3	**Канализация**											
3.1	Монтаж труб чугунных канализационных ГОСТ6942-98 Ø50	м	2,1	6 390,18	13 419	2,10	13 419		0,00		0,00	0,00
3.2	Монтаж труб чугунных канализационных ГОСТ6942-98 Ø100	м	14,8	5 964,71	88 278	14,80	88 278		0,00		0,00	0,00
4	**Отопление**											
4.1	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	4	1 602,73	6 411	4,00	6 411		0,00		0,00	0,00
4.2	Прокладка стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	10	6 467,87	64 679	10,00	64 679		0,00		0,00	0,00
5	**Вентиляция**											
5.1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт	1	79 457,05	79 457	1,00	79 457		0,00		0,00	0,00
6	**Электроосвещение склад угля.**											
6.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	3	95 679,44	287 038	3,00	287 038		0,00		0,00	0,00
6.2	Монтаж светильников	шт	17	15 941,65	271 008	17,00	271 008		0,00		0,00	0,00
6.3	Монтаж источников света	шт	34	230,34	7 831	34,00	7 831		0,00		0,00	0,00
6.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	14	426,47	5 971	14,00	5 971		0,00		0,00	0,00
6.5	Монтаж кабелей и проводов	м	385	887,37	341 636	385,00	341 636		0,00		0,00	0,00
6.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	18	803,67	14 466	18,00	14 466		0,00		0,00	0,00
6.7	Монтаж монтажных изделий	шт	17	17 150,55	291 559	17,00	291 559		0,00		0,00	0,00
6.8	Монтаж заземления и молниезащиты	м	50	307,88	15 394	50,00	15 394		0,00		0,00	0,00
7	**Электроосвещение склад золы.**											
7.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	23 998,24	23 998	1,00	23 998		0,00		0,00	0,00
7.2	Монтаж светильников	шт	7	16 358,47	114 509	7,00	114 509		0,00		0,00	0,00
7.3	Монтаж источников света	шт	14	230,34	3 225	14,00	3 225		0,00		0,00	0,00
7.4	Монтаж электроустановочных изделий	шт	8	501,72	4 014	8,00	4 014		0,00		0,00	0,00
7.5	Монтаж кабелей и проводов	м	50	537,53	26 876	50,00	26 876		0,00		0,00	0,00
7.6	Монтаж монтажных изделий	шт	11	329,66	3 626	11,00	3 626		0,00		0,00	0,00
8	**Пожарная сигнализация**											
8.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	23 925,37	23 925	1,00	23 925		0,00		0,00	0,00
8.2	Монтаж электроустановочных изделий	шт	23	9 073,36	208 687	23,00	208 687		0,00		0,00	0,00
8.3	Монтаж кабелей и проводов	м	890	182,44	162 376	890,00	162 376		0,00		0,00	0,00
8.4	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	1	273,67	274	1,00	274		0,00		0,00	0,00
8.5	Монтаж монтажных изделий	шт	3	4 378,68	13 136	3,00	13 136		0,00		0,00	0,00
В.	**Тепломеханическое оборудование**											
3	Котел отопительный водогрейный КВ-Р-900-115	компл.	2	2 941 471,85	5 882 944	2,00	5 882 944		0,00		0,00	0,00
4	Агрегат электронасосный центробежный консольного типа К8-18 (один резервный)	к-т	2	78 052,22	156 104	2,00	156 104		0,00		0,00	0,00
5	Агрегат электронасосный центробежный консольного типа К45-30 (один резервный)	к-т	2	103 562,59	207 125	2,00	207 125		0,00		0,00	0,00
6	Бак прямоугольный, вместимость 1 м3	шт	1	571 143,86	571 144	1,00	571 144		0,00		0,00	0,00
7	Бак прямоугольный, вместимость 1,5 м3	шт	1	289 544,67	289 545	1,00	289 545		0,00		0,00	0,00
8	Дымосос центробежный одностороннего всасывания ДН 9-У1	шт	1	331 422,62	331 423	1,00	331 423		0,00		0,00	0,00
9	Монтаж газохода	тн	0,9375	324 065,53	303 811	0,93750	303 811		0,00		0,00	0,00

10	Жесткая опора	тн	0,1893264	314 831,54	59 606	0,189326	59 606		0,00		0,00	0,00
12	Тепловой узел	шт	1	342 198,28	342 198	1,00	342 198		0,00		0,00	0,00
13	Трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 133 мм	тн	0,254	8 010 694,42	2 034 716	0,254	2 034 716		0,00		0,00	0,00
14	Трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 57 мм	тн	0,0546	10 604 611,74	579 012	0,0546	579 012		0,00		0,00	0,00
15	Трубопроводы из стальных труб, диаметр наружный 25 мм	тн	0,0556	8 780 162,41	488 177	0,0556	488 177		0,00		0,00	0,00
16	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе	компл.	2	45 100,39	90 201	2,00	90 201		0,00		0,00	0,00
17	Шкаф металлический для одежды 2-х секционный закрытый	шт	3	32 954,12	98 862	3,00	98 862		0,00		0,00	0,00
18	Комплект стол со стульями	шт	1	27 704,26	27 704	1,00	27 704		0,00		0,00	0,00
19	Шкаф металлический для хранения респираторов	шт	1	32 954,12	32 954	1,00	32 954		0,00		0,00	0,00
20	Бачок для воды эмалированный	шт	1	2 750,36	2 750	1,00	2 750		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1700				**29 342 276**		**29 342 276**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А. Касымханов**

Куратор **Е. Шералиев**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **Е. Шералиев**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" **У. Каримов**

Руководитель РГУ "Павлодаржолдаборатория" КАД МИР РК
К.Койшыманов

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ КУРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**

ПОДРЯДЧИК		ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА		Реконструкция коридора Центр -Восток Астана - Павлодар - Калбатау - Усть-Каменогорск", участок автомобильной дороги "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км.1297-1343. Вторая очередь. Реконструкция ДЭУ-61 в п. Ленинский (производственная база)".

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период май 2017г.		
№	Наименование	Ед.изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 1800 - Внутриплощадочные и внеплощадочные сети и сооружения												
А.	**Внутриплощадочные сети и сооружения**											
1	**Водопровод**											
1.1	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø57х3	м	8	13911,43	111 291	8	111 291		0,00		0,00	0,00
1.2	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø76х3	м	64	15507,82	992 500	64	992 500		0,00		0,00	0,00
1.3	Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR11, СТ РК ИСО 4472-2004 Ø25х1,5	м	81	13455,31	1 089 880	81	1 089 880		0,00		0,00	0,00
1.4	Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR11, СТ РК ИСО 4472-2004 Ø50х3,0	м	53	14823,65	785 653	53	785 653		0,00		0,00	0,00
1.5	Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR11, СТ РК ИСО 4472-2004 Ø75х4,5	м	576	15370,99	8 853 688	576	8 853 688		0,00		0,00	0,00
1.6	Колодец водопроводный, т.п. 901-09-11.84 Ø1000	шт	1	229987,80	229 988	1	229 988		0,00		0,00	0,00
1.7	Колодец водопроводный, т.п. 901-09-11.84 Ø1500	шт	3	299825,44	899 476	3	899 476		0,00		0,00	0,00
1.8	Колодец водопроводный, т.п. 901-09-11.84 Ø2000	шт	1	387695,48	387 695	1	387 695		0,00		0,00	0,00
2	**Водопровод В2**											
2.1	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н=2250мм	шт	4	85521,06	342 084	4	342 084		0,00		0,00	0,00
2.2	Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR 17, технических СТ РК ИСО 4427-2004 Ø225х13,4	м	41	26187,24	1 073 677	41	1 073 677		0,00		0,00	0,00
2.3	Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR 17, технических СТ РК ИСО 4427-2004 Ø280х16,6	м	532	33068,14	17 592 253	532	17 592 253		0,00		0,00	0,00
2.4	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø89х4	м	22	35348,71	777 672	22	777 672		0,00		0,00	0,00
2.5	Монтаж труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 Ø325х5	м	36	39909,83	1 436 754	36	1 436 754		0,00		0,00	0,00
2.6	Колодец водопроводный т.п. 901-09-11.84 Ø1000	шт	1	229987,80	229 988	1	229 988		0,00		0,00	0,00
2.7	Колодец водопроводный т.п. 901-09-11.8 Ø1500	шт	4	299825,44	1 199 302	4	1 199 302		0,00		0,00	0,00
3	**Канализация К1**											
3.1	Монтаж труб полипропиленовых гофрированных с раструбом ГОСТ Р 54475-2011 ID	м	103	11244,01	1 158 133	103	1 158 133		0,00		0,00	0,00
2.3	Колодец канализационный, т.п. 902-09-22.84	шт	7	138765,34	971 357	7	971 357		0,00		0,00	0,00
4	**Канализация К3**											
4.1	Монтаж труб полипропиленовых гофрированных с раструбом ГОСТ Р 54475-2011 ID 150 SN8 PP	м	82	10759,69	882 295	82	882 295		0,00		0,00	0,00
4.2	Монтаж труб полиэтиленовых РЕ 100, SDR 11, технических СТ РК ИСО 4427-2004 Ø57х3	м	7	10536,19	73 753	7	73 753		0,00		0,00	0,00
4.3	Колодец канализационный, т.п 902-09-22.84	шт	4	158685,47	634 742	4	634 742		0,00		0,00	0,00
4.4	Колодец канализационный, т.п 902-09-22.84	шт	2	177883,81	355 768	2	355 768		0,00		0,00	0,00
4.5	Жироуловитель	шт	1	177883,81	177 884	1	177 884		0,00		0,00	0,00
4.6	Бензомаслоуловитель №1	шт	1	177883,81	177 884	1	177 884		0,00		0,00	0,00

4.7	Бензомаслоуловитель №2	шт	1	177883,81	177 884	1	177 884		0,00		0,00	0,00
5	**Ливневая канализация**											
5.1	Трубы полипропиленовые гофрированные с раструбом ID 30	м	20	2369,85	47 397	20	47 397		0,00		0,00	0,00
5.2	Колодец канализационный, Тип.пр.902-09-22.84 Ø1000	шт	2	161570,95	323 142	2	323 142		0,00		0,00	0,00
5.3	Колодец канализационный, Тип.пр.902-09-22.84 Ø2000	шт	1	184376,57	184 377	1	184 377		0,00		0,00	0,00
5.4	Локальные очистные сооружения "Wawin-Labko Oy"	компл.	1	6635385,38	6 635 385	1	6 635 385		0,00		0,00	0,00
6	**Тепловые сети**											
6.1	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø32х2.5;	м	8	6841,68	54 733	8	54 733		0,00		0,00	0,00
6.2	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø38х2.5;	м	63	7297,80	459 761	63	459 761		0,00		0,00	0,00
6.3	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø45х2.5;	м	20	79,82	1 596	20	1 596		0,00		0,00	0,00
6.4	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø57х3.0;	м	109	9122,25	994.325	109	994 325		0,00		0,00	0,00
6.5	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø108х4.0;	м	551	10262,53	5 654 653	551	5 654 653		0,00		0,00	0,00
6.6	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в канале и в УТ), Ø133х4.0;	м	114	10490,58	1 195 927	114	1 195 927		0,00		0,00	0,00
6.7	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в дренажах), Ø45х2.5;	м	10	7069,74	70 697	10	70 697		0,00		0,00	0,00
6.8	Труба стальная электросварная прямошовная Вст 10 ГОСТ 1050-88, ГОСТ 10704-91 (в дренажах), Ø89х3.0;	м	10	13213,44	132 134	10	132 134		0,00		0,00	0,00
6.9	Устройство канала	м3	83,875	67463,73	5 658 521	83,875	5 658 521		0,00		0,00	0,00
6.10	Компенсаторная ниша К1-К2	м3	11,36	67032,55	761 490	11,36	761 490		0,00		0,00	0,00
6.11	Неподвижная опора Н6, Н11	м3	0,38	87669,58	33 314	0,38	33 314		0,00		0,00	0,00
6.12	Неподвижная опора Н1, Н5х, Н5, Н9, Н10	м3	1,75	75154,29	131 520	1,75	131 520		0,00		0,00	0,00
6.13	Камера УТ-1	м3	17,16	42418,45	727 901	17,16	727 901		0,00		0,00	0,00
6.14	Камера УТ-2	м3	17,16	42418,45	727 901	17,16	727 901		0,00		0,00	0,00
6.15	Колодцы дренажные ДК1, ДК2	м3	2,38	50239,41	119 570	2,38	119 570		0,00		0,00	0,00
7	**Резервуар для питьевой воды емк. 15,5м3 (6.2)**	**шт**	1	19088506,38	19 088 506	1	19 088 506		0,00		0,00	0,00
8	**Насосная станция**	**шт**	1	21376274,60	21 376 275	1	21 376 275		0,00		0,00	0,00
9	**Противопожарные резервуары емкостью 228,3 м3 каждый (6.1а и 6.1б)**	**шт**	2	2280561,66	4 561 123	2	4 561 123		0,00		0,00	0,00
10	**Септик**	**шт**	2	1306944,28	2 613 889	2	2 613 889		0,00		0,00	0,00
11	**Электроснабжение КЛ-0,4кВ**	**км**	3,8									
11.1	Монтаж комплектных изделий	компл.	1	5171547,63	5 171 548	1	5 171 548		0,00		0,00	0,00
11.2	Земляные работы	м	949	459,26	435 837	949	435 837		0,00		0,00	0,00
11.3	Устройство постели	м3	125	5017,24	627 154	125	627 154		0,00		0,00	0,00
11.4	Монтаж кабеля	км	2,921	2425149,27	7 083 861	3	7 083 861		0,00		0,00	0,00
11.5	Монтаж арматуры	шт	42	241511,48	10 143 482	42	10 143 482		0,00		0,00	0,00
11.6	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	451	3306,81	1 491 373	451	1 491 373		0,00		0,00	0,00
12	**Электроснабжение фильтров на хоз.питьевых резервуарах**	шт	1	102009,30	102 009	1	102 009		0,00		0,00	0,00
12	**Наружное электроосвещение**	км	1,5									
12.1	Монтаж опор металлических горячей оцинковки	шт	40	83164,74	3 326 590	40	3 326 590		0,00		0,00	0,00
12.2	Монтаж фундаментов для опор	шт	40	21028,06	841 122	40	841 122		0,00		0,00	0,00
12.3	Монтаж светильников	шт	53	136430,04	7 230 792	53	7 230 792		0,00		0,00	0,00

12.4	Земляные работы	м	1300	141,39	183 813	1 300	183 813		0,00		0,00	0,00
12.5	Устройство постели	м3	90	5473,35	492 601	90	492 601		0,00		0,00	0,00
12.6	Монтаж кабелей и проводов	км	1626	583,82	949 297	1 626	949 297		0,00		0,00	0,00
12.7	Монтаж наконечников	шт	12	12315,03	147 780	12	147 780		0,00		0,00	0,00
12.8	Монтаж изделий монтажных	шт	257	2889,63	742 635	257	742 635		0,00		0,00	0,00
12.9	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	480	596,59	286 366	480	286 366		0,00		0,00	0,00
12.10	Монтаж заземления	м	20	2912,09	58 242	20	58 242		0,00		0,00	0,00
13	**Наружные сети автоматической сигнализации.**											
13.1	Земляные работы	м	799	329,66	263 394	799	263 394		0,00		0,00	0,00
13.2	Устройство постели	м3	88,23	1770,04	156 170	88	156 170		0,00		0,00	0,00
11.3	Монтаж кабелей и проводов	км	2,932	595572,74	1 746 219	3	1 746 219		0,00		0,00	0,00
13.3	Монтаж труб и изделий для прокладки кабеля	м	192	4873,81	935 771	192	935 771		0,00		0,00	0,00
13.4	Электрические измерения кабеля	шт	189	224,00	42 336	189	42 336		0,00		0,00	0,00
Б.	**Внеплощадочные сети и сооружения**											
1	Переустройство опоры УА10-2 в опору УОА10-2	шт	1	15724404,65	15 724 405	1	15 724 405		0,00		0,00	0,00
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 1800				**170 348 538**		**170 348 538**		**0,00**		**0,00**	**0,00**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **А. Касымханов**

Куратор **Е. Шералиев**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **Е. Шералиев**

Расценки проверил **А.Логвиненко**

Технический надзор - представитель ТОО "Zertek" **У. Каримов**

Руководитель РГУ "Павлодаржоллаборатория" КАД МИР РК **К.Койшыманов**

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Директор **Б. Кунафиянов**