Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "Арқа-БД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт казахской средней школы в г.Сергеевка, ул.Желтоксан, район им.Шал Акына, СКО
Договор: №126 от 28.05.2019г.

1 Акт за июнь 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	4523,009
Сметная заработная плата, тыс. тенге	778,485
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,989

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**59,0300**		**123,22**	**7273**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,1516	8,949	709,15	6346
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,271538	859,33	233
		Итого оплата труда:				**111,46**	**6579**
1. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	0,271538	3414,88	927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,271538	859,33	233
		Итого эксплуатация машин:				**15,71**	**927**
1. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	0,82642	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		65,87	3888
		НР второго уровня	%	3,6		6,81	402
		Накладные расходы	%	--		72,68	4290
		Сметная прибыль	%	8		15,67	925
		Сметная стоимость:				**211,57**	**12489**
2	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**325,0000**		**435,89**	**141664**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,1959	63,667	709,15	45150
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	1,657	797,72	1322
		Итого оплата труда:				**142,99**	**46472**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	1,04	1392,53	1448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	1,04	761,14	792
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,6175	1800,99	1112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,6175	859,33	531
		Итого эксплуатация машин:				**7,88**	**2560**
2. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	1,95	17464,02	34055
2. 6	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	3,9	14376,05	56067
2. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	19,5	196,55	3833
		Итого материалов:				**289,09**	**93954**
		НР первого уровня	%	59,1		84,51	27465
		НР второго уровня	%	3,6		18,73	6089
		Накладные расходы	%	--		103,24	33554
		Сметная прибыль	%	8		43,13	14017
		Сметная стоимость:				**582,26**	**189235**
3	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1084,0000**		**2618,27**	**2838208**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,651245	705,95	800,28	564957
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	6,098	1080,92	6591
		Итого оплата труда:				**527,26**	**571548**
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	4,607	3161,68	14566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	4,607	1152,61	5310
3. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	39,837	14,27	568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	88,075	18,64	1642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	1,491	1800,99	2684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	1,491	859,33	1281
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**19460**
3. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	7,696	4831,10	37182
3. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	3284,52	1,46	4795
3. 9	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	1246,6	1760,20	2194265

1	2	3	4	5	6	7	8
3.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	21,68	809,37	17547
		Итого материалов:				**2079,14**	**2253790**
		НР первого уровня	%	56,4		297,37	322353
		НР второго уровня	%	3,6		104,96	113780
		Накладные расходы	%	--		402,34	436133
		Сметная прибыль	%	8		241,65	261947
		Сметная стоимость:				**3262,26**	**3536288**
4	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**68,5000**		**2405,57**	**164781**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,118	76,569	761,14	58280
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,231187	859,33	199
		Итого оплата труда:				**853,70**	**58479**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,17125	3549,87	608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,17125	859,33	147
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,059938	1800,99	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,059938	859,33	52
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**716**
4. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	8,22	99,96	822
4. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,74	365,03	1000
4. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,39045	266266,55	103964
		Итого материалов:				**1544,32**	**105786**
		НР первого уровня	%	56,4		481,49	32982
		НР второго уровня	%	3,6		103,93	7119
		Накладные расходы	%	--		585,42	40101
		Сметная прибыль	%	8		239,28	16391
		Сметная стоимость:				**3230,27**	**221274**
5	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1084,0000**		**213,46**	**231395**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,03335	36,151	781,03	28235
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	1,07	944,72	1011
		Итого оплата труда:				**26,98**	**29247**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,31165	3161,68	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,31165	1152,61	359
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,7588	1800,99	1367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,7588	859,33	652
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**2352**
5. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,04336	67003,80	2905
5. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,06504	70963,28	4615
5. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,24932	774945,86	193210
5. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,85636	30,00	26
5. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,4336	120,36	52
		Итого материалов:				**185,25**	**200808**
		НР первого уровня	%	59,8		16,13	17489
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	8960
		Накладные расходы	%	--		24,40	26449
		Сметная прибыль	%	8		19,03	20628
		Сметная стоимость:				**256,89**	**278472**
		Включаемые работы согласно протакола замены					
		РАЗДЕЛ 1.Кровельные работы					
6	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,3500**		**64291,77**	**215379**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	25,875	86,682	748,30	64864
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,508	859,33	1295
		Итого оплата труда:				**19748,96**	**66160**
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,963134	8,96	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	1,382	86,39	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	1,508	1800,99	2715
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	1,508	859,33	1296
		Итого эксплуатация машин:				**848,66**	**2843**
6. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,010385	205870,68	2138
6. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	3,116	36051,49	112319
6. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,402004	32766,65	13172

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0335	18564,17	622
6.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	4,858	215,22	1045
6.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,025125	395629,44	9940
6.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	10,05	196,55	1975
6.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,008643	75443,28	652
6.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,010084	575926,68	5807
		Итого материалов:				**44080,85**	**147672**
		НР первого уровня	%	59,8		11809,88	39563
		НР второго уровня	%	3,6		2739,66	9178
		Накладные расходы	%	--		14549,54	48741
		Сметная прибыль	%	8		6307,30	21130
		Сметная стоимость:				**85148,61**	**285250**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**215379**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**215379**
Материалы -			Тенге				**147672**
Всего заработная плата -			Тенге				**66160**
		Накладные расходы -	Тенге				**48741**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**39563**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**9178**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21130**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**285250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66160**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**285250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66160**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3598702**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**767833**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**28859**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**10652**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2802010**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**443742**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**4042443**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				145528
		ИТОГО:	Тенге				4187971
		Сметная прибыль	Тенге				335038
		ИТОГО по смете:	Тенге				4523009
	Временные здания и сооружения (1,2%)						54 276
	Затраты на СМР в зимние время (2,42%)						110 770
	В ценах 2018 года (к=1,0599)						4 968 870
	Итого по смете с НДС						5 565 134
	Всего по акту с учетом скидки (0,8984508325)						5 000 000

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области " Жанпужинов К.А.
Руководитель

Подрядчик: ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.
Директор ТОО "Арка-БД"

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.
Директор ТОО «ПСК Архат 2»

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.