Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт казахской средней школы в г.Сергеевка, ул.Желтоксан, район им.Шал Акына, СКО
Договор: №126 от 28.05.2019г.

2

Акт за июнь 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	4523,009
Сметная заработная плата, тыс. тенге	988,727
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,304

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**3,7500**		**121,52**	**456**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,1741	0,652875	696,32	455
		Итого оплата труда:				**121,23**	**455**
1. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,0315	34,54	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,29**	**1**
1. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	0,03825	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		НР первого уровня	%	59,1		71,65	269
		НР второго уровня	%	3,6		6,95	26
		Накладные расходы	%	--		78,60	295
		Сметная прибыль	%	8		16,01	60
		Сметная стоимость:				**216,13**	**810**
2	**11-080201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**1,0900**		**29251,15**	**31884**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=839,43)	чел-ч	7,659	8,348	839,43	7008

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,525	0,57225	859,33	492
		Итого оплата труда:				**6880,34**	**7500**
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,525	0,57225	3549,87	2031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,525	0,57225	859,33	492
		Итого эксплуатация машин:				**1863,68**	**2031**
2. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,22	0,2398	16720,38	4010
2. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,404	0,44036	42768,05	18833
2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,0545	30,00	2
		Итого материалов:				**20958,28**	**22845**
		НР первого уровня	%	50,8		3495,21	3810
		НР второго уровня	%	3,6		1178,87	1285
		Накладные расходы	%	--		4674,08	5095
		Сметная прибыль	%	8		2714,02	2958
		Сметная стоимость:				**36639,25**	**39937**
3	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**3,7500**		**1930,09**	**7238**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	0,23115	0,866813	761,14	660
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00875	0,032813	859,33	28
		Итого оплата труда:				**183,46**	**688**
3. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	0,159844	399,20	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,032813	1800,99	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,032813	859,33	28
		Итого эксплуатация машин:				**32,77**	**123**
3. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,09375	15561,49	1459
3. 6	21-100401-0501	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	8,25	186,66	1540
3. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	15,75	212,16	3342
3. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0006	114613,37	69
3. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0009	51147,90	46
		Итого материалов:				**1721,37**	**6455**
		НР первого уровня	%	50,8		93,20	349
		НР второго уровня	%	3,6		72,84	273
		Накладные расходы	%	--		166,03	623
		Сметная прибыль	%	8		167,69	629

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2263,81**	**8489**
4	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,4200**		**64291,77**	**155586**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	25,875	62,617	748,30	46857
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	1,089	859,33	936
		Итого оплата труда:				**19748,96**	**47792**
4. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,69575	8,96	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,99825	86,39	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	1,089	1800,99	1961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	1,089	859,33	936
		Итого эксплуатация машин:				**848,66**	**2054**
4. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,007502	205870,68	1544
4. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,251	36051,49	81137
4. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,2904	32766,65	9515
4. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0242	18564,17	449
4.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	3,509	215,22	755
4.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,01815	395629,44	7181
4.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	7,26	196,55	1427
4.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,006244	75443,28	471
4.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,007284	575926,68	4195
		Итого материалов:				**44080,85**	**106676**
		НР первого уровня	%	59,8		11809,88	28580
		НР второго уровня	%	3,6		2739,66	6630
		Накладные расходы	%	--		14549,54	35210
		Сметная прибыль	%	8		6307,30	15264
		Сметная стоимость:				**85148,61**	**206060**
5	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**8,2800**		**69267,18**	**573532**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=741,88)	чел-ч	25,415	210,436	741,88	156118

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	3,829	978,23	3746
		Итого оплата труда:				**19307,31**	**159865**
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,552	3161,68	4909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	1,552	1152,61	1789
5. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	4,554	86,39	393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	2,277	1800,99	4101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	2,277	859,33	1957
		Итого эксплуатация машин:				**1135,60**	**9403**
5. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,31464	205870,68	64775
5. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	36,266	66,30	2404
5. 8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	1,325	36962,20	48968
5. 9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,4968	36051,49	17910
5.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	6,872	35921,39	246866
5.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	27,986	215,22	6023
5.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	59,616	196,55	11718
5.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,016229	575926,68	9347
		Итого материалов:				**49276,69**	**408011**
		НР первого уровня	%	59,8		11545,77	95599
		НР второго уровня	%	3,6		2909,27	24089
		Накладные расходы	%	--		14455,04	119688
		Сметная прибыль	%	8		6697,78	55458
		Сметная стоимость:				**90419,99**	**748678**
6	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7200**		**56253,30**	**40502**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=859,33)	чел-ч	15,87	11,426	859,33	9819
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,324	981,53	318
		Итого оплата труда:				**14079,26**	**10137**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,135	3161,68	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,135	1152,61	156
6. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,175	0,126	14,27	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,189	1800,99	340

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,189	859,33	162
		Итого эксплуатация машин:				**1068,07**	**769**
6. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,00072	205870,68	148
6. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	0,7344	38783,63	28483
6. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,0216	26033,63	562
6. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	0,504	196,55	99
6.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,00108	575926,68	622
		Итого материалов:				**41547,66**	**29914**
		НР первого уровня	%	59,8		8419,39	6062
		НР второго уровня	%	3,6		2328,22	1676
		Накладные расходы	%	--		10747,61	7738
		Сметная прибыль	%	8		5360,07	3859
		Сметная стоимость:				**72360,98**	**52100**
7	**11-100102-0204 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Устройство фронтонов**	**м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**37,0000**		**2460,67**	**91045**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=761,14)	чел-ч	0,782	28,934	761,14	22023
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013125	0,485625	859,33	417
		Итого оплата труда:				**606,49**	**22440**
7. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0085	0,3145	14,27	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,485625	1800,99	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,485625	859,33	417
		Итого эксплуатация машин:				**23,76**	**879**
7. 5	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0136	0,5032	32766,65	16488
7. 6	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0158	0,5846	87849,12	51357
7. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	1,517	196,55	298
		Итого материалов:				**1841,70**	**68143**
		НР первого уровня	%	59,8		362,68	13419
		НР второго уровня	%	3,6		101,64	3761
		Накладные расходы	%	--		464,32	17180

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		234,00	8658
		Сметная стоимость:				**3158,99**	**116883**
8	**11-100106-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**0,3000**		**14291,29**	**4287**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=849,7)	чел-ч	5,336	1,601	849,70	1360
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,053125	0,015938	859,33	14
		Итого оплата труда:				**4579,65**	**1374**
8. 3	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,106875	0,032063	18,64	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053125	0,015938	1800,99	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053125	0,015938	859,33	14
		Итого эксплуатация машин:				**97,67**	**29**
8. 5	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0063	0,00189	24438,35	46
8. 6	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,87	1,761	257,72	454
8. 7	21-090205-9900	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,83	0,249	--	--
8. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,2076	982,74	204
8. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,161	0,0483	196,55	9
8.10	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000022	0,000007	187968,66	1
8.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02	0,006	30,00	0
8.12	21-090101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1	0,3	7276,41	2183
		Итого материалов:				**9659,62**	**2898**
		НР первого уровня	%	59,8		2738,63	822
		НР второго уровня	%	3,6		613,08	184
		Накладные расходы	%	--		3351,71	1006
		Сметная прибыль	%	8		1411,44	423
		Сметная стоимость:				**19054,44**	**5716**
9	**11-100114-0502 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**500,0000**		**1114,47**	**557234**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=790,66)	чел-ч	0,2461	123,05	790,66	97291
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00975	4,875	1032,29	5032
		Итого оплата труда:				**204,65**	**102323**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	2,875	3161,68	9090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	2,875	1152,61	3314
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	2	1800,99	3602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	2	859,33	1719
		Итого эксплуатация машин:				**25,38**	**12692**
9. 5	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,021	10,5	26033,63	273353
9. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	35	196,55	6879
9. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,29	575926,68	167019
		Итого материалов:				**894,50**	**447251**
		НР первого уровня	%	59,8		122,38	61189
		НР второго уровня	%	3,6		44,53	22263
		Накладные расходы	%	--		166,90	83452
		Сметная прибыль	%	8		102,51	51255
		Сметная стоимость:				**1383,88**	**691941**
10	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**500,0000**		**2618,27**	**1309136**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,651245	325,623	800,28	260589
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005625	2,813	1080,92	3040
		Итого оплата труда:				**527,26**	**263629**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	2,125	3161,68	6719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	2,125	1152,61	2449
10. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	18,375	14,27	262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	40,625	18,64	757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,6875	1800,99	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,6875	859,33	591
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**8976**
10. 7	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,55	4831,10	17150
10. 8	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1515	1,46	2212
10. 9	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	575	1760,20	1012115
10.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10	809,37	8094

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2079,14**	**1039571**
		НР первого уровня	%	56,4		297,37	148687
		НР второго уровня	%	3,6		104,96	52482
		Накладные расходы	%	--		402,34	201169
		Сметная прибыль	%	8		241,65	120824
		Сметная стоимость:				**3262,26**	**1631129**
11	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**96,0000**		**2405,57**	**230935**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	1,118	107,309	761,14	81677
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003375	0,324	859,33	278
		Итого оплата труда:				**853,70**	**81955**
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,24	3549,87	852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,24	859,33	206
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,084	1800,99	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,084	859,33	72
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**1003**
11. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	11,52	99,96	1152
11. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	3,84	365,03	1402
11. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,5472	266266,55	145701
		Итого материалов:				**1544,32**	**148254**
		НР первого уровня	%	56,4		481,49	46223
		НР второго уровня	%	3,6		103,93	9978
		Накладные расходы	%	--		585,42	56201
		Сметная прибыль	%	8		239,28	22971
		Сметная стоимость:				**3230,27**	**310106**
12	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**11,0600**		**6120,06**	**67688**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=770,76)	чел-ч	0,897	9,921	770,76	7647
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,235025	945,59	222
		Итого оплата труда:				**711,47**	**7869**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,069125	3161,68	219

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,069125	1152,61	80
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,1659	1800,99	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,1659	859,33	143
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**517**
12. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,01106	67003,80	741
12. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,018802	70963,28	1334
12. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,074102	774945,86	57425
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,25438	30,00	8
12. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,13272	120,36	16
		Итого материалов:				**5381,91**	**59524**
		НР первого уровня	%	59,8		425,46	4706
		НР второго уровня	%	3,6		235,64	2606
		Накладные расходы	%	--		661,09	7312
		Сметная прибыль	%	8		542,49	6000
		Сметная стоимость:				**7323,65**	**81000**
13	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**500,0000**		**213,46**	**106732**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	0,03335	16,675	781,03	13024
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	0,49375	944,72	466
		Итого оплата труда:				**26,98**	**13490**
13. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,14375	3161,68	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,14375	1152,61	166
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,35	1800,99	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,35	859,33	301
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**1085**
13. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,02	67003,80	1340
13. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,03	70963,28	2129
13. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,115	774945,86	89119
13. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,395	30,00	12
13. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,2	120,36	24
		Итого материалов:				**185,25**	**92624**
		НР первого уровня	%	59,8		16,13	8067
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	4133
		Накладные расходы	%	--		24,40	12200
		Сметная прибыль	%	8		19,03	9515

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**256,89**	**128447**
14	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита (фронтон)**	**м3 древесины в конструкции**	**1,2670**		**6836,40**	**8662**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	2,162	2,739	781,03	2139
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,019005	957,09	18
		Итого оплата труда:				**1702,94**	**2158**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,006335	3161,68	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,006335	1152,61	7
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01267	1800,99	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01267	859,33	11
		Итого эксплуатация машин:				**33,82**	**43**
14. 5	21-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,006386	14693,00	94
14. 6	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,8	12,417	514,28	6386
		Итого материалов:				**5114,00**	**6479**
		НР первого уровня	%	59,8		1018,36	1290
		НР второго уровня	%	3,6		282,77	358
		Накладные расходы	%	--		1301,13	1649
		Сметная прибыль	%	8		651,00	825
		Сметная стоимость:				**8788,54**	**11135**
15	**11-150404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**37,0000**		**702,57**	**25995**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=800,28)	чел-ч	0,6693	24,764	800,28	19818
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001125	0,041625	848,42	35
		Итого оплата труда:				**536,58**	**19854**
15. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,004625	1392,53	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004625	761,14	4
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,037	1800,99	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,037	859,33	32
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**73**
15. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00003	0,00111	1439,47	2
15. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,074	84,66	6

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 7	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002	0,00074	413024,60	306
15. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,105	3,885	371,48	1443
15. 9	22-040705-0301	Эмаль МС-17 песочная	т	0,000052	0,001924	685382,88	1319
15.10	22-040201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,0522	1,931	1567,94	3028
15.11	22-040301-9902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38	14,06	--	--
		Итого материалов:				**164,96**	**6104**
		НР первого уровня	%	54,8		294,05	10880
		НР второго уровня	%	3,6		35,88	1327
		Накладные расходы	%	--		329,92	12207
		Сметная прибыль	%	8		82,60	3056
		Сметная стоимость:				**1115,09**	**41258**
16	**12-080101-1806 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным**	**м**	**5,0000**		**849,63**	**4248**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	0,1445	0,7225	748,30	541
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0065	791,35	5
		Итого оплата труда:				**109,16**	**546**
16. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0009	0,0045	1392,53	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0045	761,14	3
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,002	1800,99	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	859,33	2
		Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**10**
16. 5	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	1,27	6,35	--	--
16. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05	196,55	10
16. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00277	0,01385	266266,55	3688
		Итого материалов:				**739,52**	**3698**
		НР первого уровня	%	59,1		64,51	323
		НР второго уровня	%	3,6		32,91	165
		Накладные расходы	%	--		97,42	487
		Сметная прибыль	%	8		75,76	379
		Сметная стоимость:				**1022,81**	**5114**
17	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1084,0000**		**201,54**	**218466**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,2875	311,65	696,32	217008
		Итого оплата труда:				**200,19**	**217008**
17. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	6,829	213,46	1458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,34**	**1458**
17. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	23,631	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		118,31	128252
		НР второго уровня	%	3,6		11,51	12482
		Накладные расходы	%	--		129,83	140734
		Сметная прибыль	%	8		26,51	28736
		Сметная стоимость:				**357,87**	**387935**
18	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**265,9700**		**123,22**	**32772**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=709,15)	чел-ч	0,1516	40,321	709,15	28594
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	1,223	859,33	1051
		Итого оплата труда:				**111,46**	**29645**
18. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	1,223	3414,88	4178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,223	859,33	1051
		Итого эксплуатация машин:				**15,71**	**4178**
18. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	3,724	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		65,87	17520
		НР второго уровня	%	3,6		6,81	1811
		Накладные расходы	%	--		72,68	19331
		Сметная прибыль	%	8		15,67	4168
		Сметная стоимость:				**211,57**	**56271**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**3466397**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**972627**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**45324**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**16101**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**2448446**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**576046**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**4042443**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**145528**
ИТОГО:	Тенге	**4187971**
Сметная прибыль	Тенге	**335038**
ИТОГО по смете:	Тенге	**4523009**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Временные здания и сооружения (1,2%)						**54 276**
	Затраты на СМР в зимние время (2,42%)						**110 770**
	В ценах 2018 года (к=1,0599)						**4 968 870**
	Итого по смете с НДС						**5 565 134**
	Всего по акту с учетом скидки (0,8984508325)						**5 000 000**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Руководитель Жанпужинов К.А.

Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2»
Директор ТОО «ПСК Архат 2» Чепгелбаев А.Б.

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.